Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"

Дополнительное соглашение №16. 2018-02-06 к Договору № 23 от 2017-03-02

Наименование стройки : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Саксаульск Аральского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	общая стоимость	базисная стоимость	общая стоимость	базисная стоимость	общая стоимость	базисная стоимость
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Саксаульск Аральского района Кызылординскорй области	348 492 500,0	119 281 560,0	347 200 000,0	135 351 790,56	46 500 479,47	36 879 101,96	12 669 916,51	36 879 101,96	12 669 916,51

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____С.Конарбаев

_____К.Утегенов

_____Ж.Файзуллаев

Технадзор ТОО "АкмешитЭлитстрой"

_____Ш.Жумашев

Директор ТОО "Асанас-Дар"

_____Карабаева Р.

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик : **ТОО "Асанас-Дар"**
Дополнительное соглашение №16. от 2018-02-03.к Договору № 23 от 2017-03-02

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КЕНТ САКСАУЛЬСК АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АКТ

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
298	С12023-3	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7**	876,81	7520,00	--	6593611	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
301	СПрайс-лист ТОО"Кров Лидер" г.Алматы	**Металлосайдинг**	218,9	635,09	--	139020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
303	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	26,936	7634,00	--	205629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6938261	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20679				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7354557				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,1 (ЛИСТ 14)								
309	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	50,61	13814,34	241,10	699144	12202	72993	8,06	408
		м3		1282,50	91,08	64907	4610	105	0,44	23
310	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,064	47400,00	--	97834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	4,02	52400,00	--	210648	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,233	70437,87	304,24	16412	71	2395	58,00	14
			1т	9675,00	114,75	2254	27	105	0,56	--
		ПЕРКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,3 (ЛИСТ 15)								
315	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1447,05	373,54	17365	4482	10094	2,66	32
			12	465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
316	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	890,71	200,77	4454	1004	2593	1,74	9
			5	299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
317	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	3290,00	--	355814	--	--	--	--
			108,15	--	--	--	--	--	--	--
318	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	12030,87	210,67	59914	1049	5181	5,75	29
			4,98	911,25	79,58	4538	396	105	0,39	2
319	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	53600,00	--	3125	--	--	--	--
			0,0583	--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	58600,00	--	1541	--	--	--	--
			0,0263	--	--	--	--	--	--	--
321	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	70437,87	304,24	1106	5	161	58,00	1
			0,0157	9675,00	114,75	152	2	105	0,56	--
322	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	89308,57	2434,57	196	5	101	170,00	--
			0,0022	31950,00	920,25	70	2	140	4,49	--
323	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	175710,10	1826,10	1652	17	116	42,70	--
			0,0094	8100,00	690,75	76	6	140	3,37	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +6,3(ЛИСТ 18)								
348	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1355,89	244,31	10847	1954	4938	2,10	17
			8	353,25	87,60	2826	701	140	0,39	3
349	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	3290,00	--	113999	--	--	--	--
			34,65	--	--	--	--	--	--	--
350	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	175710,10	1826,10	1195	12	84	42,70	--
			0,0068	8100,00	690,75	55	5	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	1,31	12030,87	210,67	15760	276	1363	5,75	8
				911,25	79,58	1194	104	105	0,39	1
354	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1076	65900,00	--	7091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
355	Е0115-67-1 рим.лист18	Обивка поверхностей изоляционным материалом								
		м2	2,31	8,40	0,23	19	1	19	0,06	--
				7,88	0,09	18	--	105	--	--
356	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96								
		м3	0,1155	7634,00	--	882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
357	Е0110-7-5	Обшивка каркасных стен пергамином								
		м2	4,62	81,96	0,22	379	1	74	0,08	--
				13,32	0,09	62	--	120	--	--
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,5(ЛИСТ 25)								
358	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	4	1447,05	373,54	5788	1494	3365	2,66	11
				465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
359	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	48,6	3290,00	--	159894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
360	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
		т	0,0014	89308,57	2434,57	125	3	64	170,00	--
				31950,00	920,25	45	1	140	4,49	--
361	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,0038	175710,10	1826,10	668	7	47	42,70	--
				8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ (ЛИСТ 42)								
364	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
		м3	1,5	12096,67	316,01	18145	474	2343	8,25	12
				1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
365	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,163	67700,00	--	11035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
366	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,0726	172357,31	536,06	12513	39	3634	289,00	21
				47475,00	202,50	3447	15	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1827543	23098			562
		Накладные расходы -	Тенге			109564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2053333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				115677			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ								
		КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ								
394	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96,G-125 м3	2,593	7634,00	--	19795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		30ММ								
401	СПрайс-лист ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	Унифлекс ЭКП м2	59,64	286,91	--	17111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
402	СПрайс-лист ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	Унифлекс ЭПП м2	58,6	248,43	--	14558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
406	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96,G-125 м3	16,14	7634,00	--	123213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30ММ										
412	СПрайс-лист ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	Унифлекс ЭКП м2	97,66	286,91	--	28020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
413	СПрайс-лист ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	Унифлекс ЭПП м2	95,96	248,43	--	23839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
422	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96,G-125 м3	205,07	7634,00	--	1565504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПО УЗЛУ 8 ЛИСТ6,11								
434	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	0,113	7634,00	--	863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
435	СПрайс-лист ТОО"ТехноНиколь" г.Караганда	Унифлекс ЭКП м2	32,36	286,91	--	9284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1802188**	--	--	--	--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108131**				--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1910319**				
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ								
441	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	271,64	1412,59	11,20	383715	3042	94524	1,71	465
				285,75	4,23	77621	1149	120	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	6,7	8674,57	66,01	58120	442	1552	1,35	9
443	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		195,75	24,93	1312	167	105	0,12	1
		1т	0,337	5239,08	327,33	1766	110	713	11,60	4
444	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		1890,00	123,75	637	42	105	0,60	--
		т	0,337	65000,00	--	21905	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге			465505	3595			477
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			596032				
		Сметная заработная плата -	Тенге							532
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				95446			
		Накладные расходы -	Тенге			11033496	26693			1039
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206354				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278774				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			395617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11914241				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1190

Временные здания и сооружения (1,8 %)	211123
Итого с временными зданиями и сооружениями	214456,34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12128697,34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	163737,41
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	121286,97
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	48514,79
Итого в базовых ценах 2001 года	207680,00
Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,5574193	12669916,51
Налог (2 %)	32402289,01
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	648045,78
Понижающий коэффициент 0,99629156	33050334,79
НДС (12 %)	32927769,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3951332,35
	36879101,96

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____Ж.Файзуллаев

Технадзор ТОО "АкмешитЭлитстрой"

_____Ш.Жумашев

Директор ТОО "Асанас-Дар"

_____Р.Карабаева .