"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2017 г.

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области», 150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 октября 2017 г., ТОО «Костанай жолдары», Карабеков Серик Абдулхамитович, Костанайская область, г. Костанай, ул. М.Хакимжановой, 7
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 30 октября 2017 г. ТОО «Фирма Дедов и К», Ребрий Евгений Александрович, №KZ64VJE00023101 от 21 февраля 2017 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 30 октября 2017 г., ТОО «Проектная Компания Автодороги», Чурилов Александр Сергеевич
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 129, 34-142, 65
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Донецкий с.о.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» декабря 2008 г. № 123 Акимата Тайыншинского района Северо – Казахстанской области
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление архитектурно – строительного контроля и лицензирования акимата СКО», 18 августа 2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО», приказ №97 от 26 ноября 2015 года; №129 от 30 декабря 2016 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2017 года ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц: 3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, обьем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	км	14,01	14,01	14,01	14,01

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в обьеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием обьема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подготовительные работы; земляные работы; устройство дорожной одежды и покрытия; укрепление обочин грунтощебнем; искусственных сооружений; устройство пересечений и примыканий; обустройство автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 168 341, 004 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 152 582, 375 20 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 152 582, 375 20 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 129,34-142,65

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ребрий Евгений Александрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Карабеков Серик Абдулхамитович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	14 010		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	126		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Костанай жолдары"** Ф-2В
организация, адрес, телефон, факс

Объект: **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша-Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок: **Участок км 131,2-142**

Договор о государственных закупках работ — номер: **73**, дата: **30.03.2017**

Номер документа	Дата составления
1	21.04.2017

Отчетный период	
с	по
01.04.2017	30.04.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Транспортные расходы согласно калькуляции стоимости материалов								
1	1	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы/	19842,985 м3	409,2		8119750				
2	2	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы/	5092,748 м3	409,2		2083953				
3	3	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы/	4005,474 м3	409,2		1639040				
4	4	С143008-100	Песок из отсевов дробления, М-800/транспортные расходы/	247,595 м3	383,63		94985				
			ИТОГО:				11937728	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				11937728				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				716264				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12653992				
			Итого с временными, 5,6 %				13362616				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,961249 %				13624690				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13678140				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13811766				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				37799682				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				755994				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38555676				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				35664000				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4279680				
			Итого с НДС				39943680				
			Всего:				39943680				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Проверил :

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 129,34-131,2**

Договор подряда номер **73**, дата **30.03.2017**

Номер документа	Дата составления
2-1	25.05.2017

Отчетный период	
с	по
21.04.2017	25.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-4 - Демонтажные работы								
1	1	E0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	2	394,29	90,54	789	181	861	3,2	6
				шт	303,75	19,75	608	40	133	0,11	0
2	2	E010333-A4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	0,0124	42,46	42,46	1	1	0	0	0
				т	0	8,49	0	0	100	0,18	0
3	3	E0130-73-1	Демонтаж стальных сварных пирл	1,468	8129,1	79,42	11931	117	10352	61	90
				т	6439,5	31,5	9451	46	109	0,22	0
4	4	C01031-A12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	1,468	234,3	0	344	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
5	5	C010333-A4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	1,468	42,46		62				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-4 - Демонтажные работы				13127				
			Раздел: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя								
6	6	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	7422	4,49	4,49	33346	33346	6499	0	0
				м3	0	0,9	0	6700	97	0	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0101-26-9 K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	14844	4,04	4,04	59910	59910	11676	0	0
				м3	0	0,81	0	12037	97	0	39
8	8	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя с придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	13950	4,49	4,49	62675	62675	12215	0	0
				м3	0	0,9	0	12593	97	0	41
9	9	E0101-26-9 K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	27900	4,04	4,04	112603	112603	21945	0	0
				м3	0	0,81	0	22624	97	0	74
			Итого по разделу: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя				268534				
			Раздел: лок.смета - Земляные работы								
10	10	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)(Досыпка земполотна)	21751	5,33	5,33	115944	115944	22596	0	0
				м3	0	1,07	0	23295	97	0	76
11	11	E0101-26-10K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	43502	4,34	4,34	188823	188823	36800	0	0
				м3	0	0,87	0	37938	97	0	124
12	12	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	6303	29,57	28,58	186348	180108	64517	0,01	43
				м3	0,99	9,56	6240	60272	97	0,04	221
13	13	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10084,8	21,67	21,67	218538	218538	43708	0	0
				т	0	4,33	0	43708	100	0,09	918
14	14	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	27262	12,51	12,51	340984	340984	113206	0	0
				м3	0	4,28	0	116707	97	0,01	381
15	15	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	190834	1,27	1,27	242550	242550	70804	0	0
				м3	0	0,38	0	72994	97	0	239
16	16	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	27262	14,12	12	384871	327075	115429	0,01	333
				м3	1,62	2,75	44164	74834	97	0,01	333
			Итого по разделу: лок.смета - Земляные работы				1678057				
			Раздел: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
17	17	E0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	12072,71	28,49	27,39	343901	338621	83816	0,01	87
				(всего 12)м2	1,1	4,7	13280	56742	119,7	0,03	313
18	18	E0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм(Всего 12)	12072,71	38,8	37,29	468421	450191	114019	0,01	119
				м2	1,51	6,38	18230	77024	119,7	0,04	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	16609,8	80,51	77,94	1337325	1294637	388833	0,02	271
				м2	2,57	11,41	42687	189518	133	0,04	656
20	20	C143101-1	Вода	307,281	5		1536				
				м3							
21	21	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	11,959	38800		464011				
				т							
22	22	C11011-42	Эмульсия битумно- эпоксидная	215,927	29000		6261895				
				т							
23	23	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	531,514	7580		4028573				
				т							
24	24	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	4391,631	1243,16		5459500				
				м3							
25	25	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	12,261	472,75	427,75	5796	5245	2644	0,29	4
				т	45	117,15	552	1436	133	0,44	5
26	26	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	11,904	339,59	339,59	4042	4042	2231	0,58	7
				т	0	140,94	0	1678	133	0,58	7
27	27	C11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	12,261	38600		473279				
				т							
28	28	E0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2.5-2.9 т/м3	2412,048	864,69	749,7	2085674	1808312	531416	0,19	463
				т	31,5	134,15	75980	323582	133	0,41	993
29	29	C143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	870,749	1240,37		1080051				
				м3							
30	30	C11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	120,602	27696		3340204				
				т							
31	31	C11011-647	Порошок минеральный	48,482	1990		96480				
				т							
32	32	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 7 см)	14880	21,29	15,35	316817	228430	217694	0,03	500
				м2	5,94	5,06	88387	75293	133	0,02	263
33	33	E0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	89280	0,01	0	893	0	1187	0	8
				м2	0,01	0	893	0	133	0	0
			Итого по разделу: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				25768699				
			ИТОГО:				27728417	6004336			1931
							300484	1209061			5131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1782109				
			На металломонтажные работы				10352				
			Всего накладных расходов:				1792461				
			Итого с накладными				29520878				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				1771253				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31292131				
			Итого с временными, 5,6 %				33044490				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,585096638 %				33898722				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34030900				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34361345				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				94039242				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1880785				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				95920027				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				88726025				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10647123				
			Итого с НДС				99373148				
			Всего:				99373148				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок: Участок км 129,34-131,2

Договор подряда — номер: 73; дата: 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
2-2	25.05.2017

Отчетный период	
с	по
21.04.2017	25.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.гл. 8 таб. 116 п.1 часть 3 ОП п.3	Восстановление трассы категории сложности I	1,86	8882,26	0	16521	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
2	2	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.таб. 4 п.2	Расходы по внутреннему транспорту	1,86	888,17	0	1652	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
3	3	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.таб. 5 п.2/I	Расходы по внешнему транспорту	1,86	1954,3	0	3635	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
4	4	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 т.6 п.5	Организация и ликвидация работ	1,86	703,23	0	1308	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				23116				
			ИТОГО:				23116	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				23116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				0				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				23116				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				63263				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1265				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64529				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				59689				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7163				
			Итого с НДС				66852				
			Всего:				66852				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок: Участок км 131,2-142

Договор подряда — номер: 73; дата: 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
2-3	25.05.2017

Отчетный период	
с	по
21.04.2017	25.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок смета 1-3 - Демонтажные работы								
1	1	E0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	21	394,29	90,54	8280	1901	9035	3,2	67
				шт	303,75	19,75	6379	415	133	0,11	2
2	2	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	0,13	35,53	35,53	5	5	1	0	0
				т	0	7,11	0	1	100	0,15	0
			Итого по разделу: лок смета 1-3 - Демонтажные работы				8285				
			Раздел: лок смета 1-5 - Подготовительные работы								
3	3	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя H-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	17482	4,49	4,49	78544	78544	15308	0	0
				м3	0	0,9	0	15781	97	0	52
4	4	E0101-26-9 K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	34964	4,04	4,04	141113	141113	27502	0	0
				м3	0	0,81	0	28352	97	0	93
5	5	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя с придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	29450	4,49	4,49	132314	132314	25787	0	0
				м3	0	0,9	0	26585	97	0	87
6	6	E0101-26-9 K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	58900	4,04	4,04	237717	237717	46329	0	0
				м3	0	0,81	0	47762	97	0	156
			Итого по разделу: лок смета 1-5 - Подготовительные работы				589689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок смета 2-1- Земляные работы								
7	7	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)(Досыпка земполотна)	16894	5,33	5,33	90053	90053	17551	0	0
				м3	0	1,07	0	18093	97	0	59
8	8	E0101-26-10К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	33788	4,34	4,34	146659	146659	28583	0	0
				м3	0	0,87	0	29467	97	0	96
9	9	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	5254	29,57	28,58	155335	150133	53780	0,01	36
				м3	0,99	9,56	5201	50241	97	0,04	184
10	10	E010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8406,4	21,67	21,67	182167	182167	36433	0	0
				т	0	4,33	0	36433	100	0,09	765
11	11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	21503	12,51	12,51	268953	268953	89291	0	0
				м3	0	4,28	0	92053	97	0,01	301
12	12	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	150521	1,27	1,27	191312	191312	55847	0	0
				м3	0	0,38	0	57574	97	0	188
13	13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	21503	14,12	12	303568	257982	91045	0,01	262
				м3	1,62	2,75	34835	59026	97	0,01	262
			Итого по разделу: лок смета 2-1- Земляные работы				1338046				
			Раздел: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
14	14	E0168-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм(Всего 20)	24310	55,78	53,6	1356126	1303130	329983	0,01	347
				м2	2,18	9,16	52996	222680	119,7	0,05	1231
15	15	E0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм(Всего 20)	24310	77,11	74,08	1874443	1800783	455983	0,02	481
				м2	3,03	12,64	73659	307278	119,7	0,07	1701
16	16	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	19956,633	80,51	77,94	1606792	1555504	371062	0,02	325
				м2	2,57	11,41	51289	227705	133	0,04	789
17	17	C143101-1	Вода	369,198	5		1846				
				м3							
18	18	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	14,369	38800		557509				
				т							
19	19	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	259,436	29000		7523651				
				т							
20	20	C11011-1008 Изм. и дополн.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	638,612	7580		4840681				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3608,159	1179,97		4257520				
				м3							
22	22	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы согласно калькуляции стоимости материалов	7293,39	409,2		2984455				
				м3							
			Итого по разделу: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				19034111				
			ИТОГО:				20970133	6538269			1519
							224359	1219446			5966
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1653519				
			Всего накладных расходов:				1653519				
			Итого с накладными				22623652				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМИНЗ				1357419				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23981071				
			Итого с временными, 5,6 %				25324011				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,651865818 %				25995570				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26096866				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				26350106				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				72114291				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1442286				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73556577				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				68039834				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8164780				
			Итого с НДС				76204614				
			Всего:				76204614				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок: Участок км 131,2-142

Договор подряда — номер: 73; дата: 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
2-4	25.05.2017

Отчетный период	
с	по
21.04.2017	25.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.г.л. 8 таб. 116 п.1 часть 3 ОП п.3	Восстановление трассы категории сложности I	2,2	8388,7	0	18455	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
2	2	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.таб. 4 п.2	Расходы по внутреннему транспорту	2,2	838,89	0	1846	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
3	3	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.таб. 5 п.2/1	Расходы по внешнему транспорту	2,2	1845,56	0	4060	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
4	4	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 т.6 п.5	Организация и ликвидация работ	2,2	664,35	0	1462	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				25823				
			ИТОГО:				25823	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				25823				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				25823				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				70672				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1413				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72085				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				66679				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8001				
			Итого с НДС				74680				
			Всего:				74680				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 131,2-142**

Договор подряда номер **73**, дата **30.03.2017**

Номер документа	Дата составления
3-1	23.06.2017

Отчетный период	
с	по
25.05.2017	23.06.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.гл. 8 таб. 116 п.1 часть 3 ОП п.3	Восстановление трассы категории сложности I	8,6	8388,7	0	72143	0	0	0	0
				тенге	0	0	0	0		0	0
2	2	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.таб. 4 п.2	Расходы по внутреннему транспорту	8,6	838,89	0	7214	0	0	0	0
				тенге	0	0	0	0		0	0
3	3	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 см.таб. 5 п.2/1	Расходы по внешнему транспорту	8,6	1845,56	0	15872	0	0	0	0
				тенге	0	0	0	0		0	0
4	4	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002 т.6 п.5	Организация и ликвидация работ	8,6	664,35	0	5713	0	0	0	0
				тенге	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				100943				
			ИТОГО:				100942	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				100942				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				100942				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				276255				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5525				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				281780				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				260647				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				31278				
			Итого с НДС				291925				
			Всего:				291928				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"** Ф-2В
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 131,2-142**

Договор подряда номер 73
дата 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
3-2	23.06.2017

Отчетный период	
с	по
25.05.2017	23.06.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: лок смета 1-5 - Подготовительные работы								
1	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя H-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	20583	4,49	4,49	92476	92476	18023	0	0
			м3	0	0,9	0	18580	97	0	61
2	E0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	41166	4,04	4,04	166144	166144	32380	0	0
			м3	0	0,81	0	33382	97	0	109
3	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя с придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	34675	4,49	4,49	155790	155790	30362	0	0
			м3	0	0,9	0	31301	97	0	102
4	E0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	69350	4,04	4,04	279893	279893	54549	0	0
			м3	0	0,81	0	56236	97	0	184
5	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя H-15 см со строительной площадки бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	750	4,49	4,49	3370	3370	657	0	0
			м3	0	0,9	0	677	97	0	2
6	E0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	1500	4,04	4,04	6054	6054	1180	0	0
			м3	0	0,81	0	1216	97	0	4

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: лок смета 1-5 - Подготовительные работы				703727				
		Раздел: лок смета 2-1- Земляные работы								
7	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)(Досыпка земполотна)	36716	5,33	5,33	195715	195715	38143	0	0
			м3	0	1,07	0	39323	97	0	129
8	E0101-26-10K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	73432	4,34	4,34	318735	318735	62119	0	0
			м3	0	0,87	0	64040	97	0	209
9	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	11420	29,57	28,58	337632	326327	116894	0,01	79
			м3	0,99	9,56	11306	109204	97	0,04	400
10	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18272	21,67	21,67	395954	395954	79191	0	0
			т	0	4,33	0	79191	100	0,09	1663
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	46733	12,51	12,51	584521	584521	194059	0	0
			м3	0	4,28	0	200061	97	0,01	654
12	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	327131	1,27	1,27	415784	415784	121374	0	0
			м3	0	0,38	0	125128	97	0	409
13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	46733	14,12	12	659752	560678	197870	0,01	570
			м3	1,62	2,75	75707	128282	97	0,01	570
		Итого по разделу: лок смета 2-1- Земляные работы				2908094				
		Раздел: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
14	E0168-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм(Всего 20)	45890	55,78	53,6	2559959	2459919	622910	0,01	655
			м2	2,18	9,16	100040	420352	119,7	0,05	2324
15	E0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм(Всего 20)	45890	77,11	74,08	3538387	3399340	860758	0,02	908
			м2	3,03	12,64	139047	580050	119,7	0,07	3211
16	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	37363,156	80,51	77,94	3008264	2912241	694708	0,02	609
			м2	2,57	11,41	96023	426314	133	0,04	1477
17	C143101-1	Вода	691,218	5		3456				
			м3							
18	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	26,901	38800		1043777				
			т							
19	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	485,721	29000		14085910				
			т							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	1195,621	7580		9062807				
			т							
21	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	6755,259	1179,97		7971002				
			м3							
22	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	31,642	472,75	427,75	14958	13535	6824	0,29	9
			т	45	117,15	1424	3707	133	0,44	14
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	30,72	339,59	339,59	10432	10432	5758	0,58	18
			т	0	140,94	0	4330	133	0,58	18
24	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	31,642	38600		1221366				
			т							
25	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2.5-2.9 т/м3	6224,64	864,69	749,7	5382384	4666613	1371397	0,19	1195
			т	31,5	134,15	196076	835049	133	0,41	2562
26	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004	2247,095	1177,18		2645235				
			м3							
27	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	311,232	27696		8619881				
			т							
28	С11011-647	Порошок минеральный	125,115	1990		248979				
			т							
29	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 7 см)	38400	21,29	15,35	817592	589496	561792	0,03	1290
			м2	5,94	5,06	228096	194304	133	0,02	678
30	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	230400	0,01	0	2304	0	3064	0	21
			м2	0,01	0	2304	0	133	0	0
31	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы согласно калькуляции стоимости материалов/	7293,39	409,2		-2984455				
			м3							
		Итого по разделу: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				57252240				
		ИТОГО:				60864058	17553016			5354
						850023	3350727			14779
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				5074012				
		Всего накладных расходов:				5074012				
		Итого с накладными				65938070				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				3956284				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				69894354				
		Итого с временными, 5,6 %				73808438				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,453042%				75618990				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				75914224				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				76652308				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				209780058				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4195601				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				213975659				
		Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				197927485				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				23751298				
		Итого с НДС				221678783				
		Всего:				221 678 783				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 142-142,65**

Договор подряда номер **73**
дата **30.03.2017**

Номер документа	Дата составления
4-1	20.07.2017

Отчетный период	
с	по
23.06.2017	20.07.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: лок.смета 1-3 - Разборка и вывоз фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды								
		Основная дорога								
1	Е0127-101-17 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	4225	29,80	29,07	125887	122803	13216	–	17
		м2 покрытия		0,72	1,63	3042	6895	133	0,01	27
		Итого по разделу:				125887	122803			
		Раздел: лок.смета 1-5 - Вырубка кустарника и мелколесья								
2	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,007	2785,86	2785,86	20	20	3	–	–
		га		–	578,34	–	4	70	1,89	–
3	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,007	2145,68	2145,68	15	15	4	–	–
		га		–	771,12	–	5	70	2,52	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,007	2576,93	2576,93	18	18	5	--	--
		га		--	939,42	--	7	70	3,07	--
5	Е0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,007	10696,77	1938,64	75	14	36	47,40	--
		га		6817,50	604,97	48	4	70	2,95	--
		Итого по разделу:				127	66			--
		Раздел: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя								
6	Е0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	1501	4,49	4,49	6744	6744	1314	--	--
		м3		--	0,90	--	1355	97	--	4
7	Е0101-26-9 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разрыхленных	1501	6,86	6,86	10299	10299	2007	--	--
		м3		--	1,38	--	2069	97	--	3
8	Е0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя с придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	19180	4,49	4,49	86173	86173	16794	--	--
		м3		--	0,90	--	17314	97	--	57
9	Е0101-26-9 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разрыхленных	19180	6,86	6,86	131596	131596	25647	--	--
		м3		--	1,38	--	26440	97	--	43
		Итого по разделу:				234811	234811			--
		Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
		Основная дорога								
10	Е0101-150-6	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	3327	1,60	1,60	5317	5317	859	--	--
		м3		--	0,27	--	886	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	202	12,51	12,51	2527	2527	839	--	--
		м3		--	4,28	--	865	97	0,01	3
12	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1010	1,27	1,27	1284	1284	375	--	--
		м3		--	0,38	--	386	97	--	1
13	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	5082	5,33	5,33	27090	27090	5280	--	--
		м3		--	1,07	--	5443	97	--	18
14	E0101-26-10 т.ч. п-3.70 K=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	5082	7,38	7,38	37500	37500	7308	--	--
		м3		--	1,48	--	7534	97	--	12
15	E0101-26-2	Разработка грунта от разборки существующего зем. полотна бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	109	5,33	5,33	581	581	113	--	--
		м3		--	1,07	--	117	97	--	--
16	E0101-26-10 т.ч. п-3.70 K=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	109	7,38	7,38	804	804	157	--	--
		м3		--	1,48	--	162	97	--	--
17	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	1598	29,61	28,58	47313	45663	16357	0,01	11
		м3		0,99	9,56	1582	15281	97	0,04	56
18	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2796,5	21,67	--	60600	--	--	--	--
		т		4,33	--	12120	--	--	--	--
19	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	6592	12,51	12,51	82451	82451	27373	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	28220	97	0,01	92
20	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	32960	1,27	1,27	41892	41892	12229	--	--
		м3		--	0,38	--	12607	97	--	41
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	5667	14,12	12,00	80004	67990	23994	0,01	69
		м3		1,62	2,75	9181	15556	97	0,01	69
		Итого по разделу:				387361	313097			
		Раздел: локсмета 2-2- Устройство дорожной одежды								
22	Е0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	5590	80,51	77,94	450074	435708	103937	0,02	91
		м2		2,57	11,41	14366	63782	133	0,04	221
23	С143101-1	Вода	107,383	5,00	--	537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	4,179	38800,00	--	162145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	134,084	29000,00	--	3888436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	210,703	7580,00	--	1597129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	550,319	1138,00	--	626263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	679,231	1078,00	--	732211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	842,43	1058,99	--	892125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)								
		м3	421,407	731,56	--	308285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2								
		т	4,16	41601,39	339,59	173062	1413	780	0,58	2
				--	140,94	--	586	133	0,58	2
32	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)								
		м2	5200	24,52	15,35	127512	79828	76076	0,03	175
				5,94	5,06	30888	26312	133	0,02	92
33	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	31200	0,02	--	624	--	415	--	3
				0,01	--	312	--	133	--	--
34	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)								
		т	842,92	4651,37	--	3920733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:				12879135	516948			
		ИТОГО				13627322	1187726			369
						71539	231830			746
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				13627322				
		Всего накладных расходов:				335119				
		Итого с накладными				13962441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				837746				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14800187				
		Итого с временными, 3,68 %				15344834				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,3534044 %				15705960				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15767339				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15920787				
		Итого в текущих ценах, к = 2,9277				46611956				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				932239				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				47544195				
		Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				43978380				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5277406				
		Итого с НДС				49255786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				49255786				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

И.о. генерального директора

Овсянникова С.В.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок Участок км 142-142,65

Договор подряда номер 73
дата 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
4-2	20.07.2017

Отчетный период	
с	по
23.06.2017	20.07.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: локсмета 8-1 Устройство временной объездной дороги								
1	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2(в придорожной полосе, справа по ходу пикетажа, всего 9 м)								
		км	0,7	135384,91	110551,02	94769	77386	26456	91,70	64
				13185,00	15231,23	9230	10662	133	51,33	36
2	E0127-93-5 K=1,5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2								
		км	0,7	17903,79	17610,17	12533	12327	2452	1,85	1
				293,63	2340,64	206	1638	133	5,21	4
3	E0127-95-1	Россыпь добавок щебня для улучшения временных профилированных грунтовых дорог								
		м3	350	121,96	110,48	42685	38667	12045	0,05	17
				11,48	14,40	4018	5039	133	0,05	17
4	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)								
		м3	350	875,00	–	306250	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:				456237	128380			
		ИТОГО:				456237	128380			82
						13453	17339			56
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				456237				
		Всего накладных расходов:				40953				
		Итого с накладными				497191				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				29831				
		Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				527022				
		Итого с временными, %								
		Итого с зимними удорожаниями %								
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				529130				
		Итого с затратами на выслуту лет, 1 %				534400				
		Итого в текущих ценах, к = 2,9277				1564585				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31292				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1595877				
		Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				1476186				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				177142				
		Итого с НДС				1653328				
		Всего:				1653328				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

И.о. генерального директора

Овсянникова С.В.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

организация, адрес, телефон, факс

Объект: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65

наименование, адрес

Участок: Участок км 142-142,65

Договор подряда — номер: 73; дата: 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
4-3	20.07.2017

Отчетный период	
с	по
23.06.2017	20.07.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление и закрепление трассы категории сложности I	0,65	7844,62	0	5099	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				5099				
			ИТОГО:				5099	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				5099				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5099				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				14929				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				299				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15228				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				14086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1690				
			Итого с НДС				15776				
			Всего:				15776				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

И.о. генерального директора

Овсянникова С.В.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Объект Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок Участок км 131,2-142

Договор подряда номер 73
дата 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
4-4	20.07.2017

Отчетный период	
с	по
23.06.2017	20.07.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: лок смета 1-2 - Устройство стройплощадки на ПК 1357+00 (слева)								
1	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим	Улучшение дороги с добавлением природной ГПС	5000	43,06	34,73	215306	173656	123889	0,06	278
		м2		8,33	10,30	41650	51500	133	0,04	181
2	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	250	702,16	–	175540	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Итого по разделу:				390846	173656			
		Итого:				390846	173656			278
		Накладные расходы :				41650	51500			181
		На общестроительные работы				390846				
		Всего накладных расходов:				123889				
		Итого с накладными				514735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУММИЗ				30884				
		Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				545619				
		Итого с временными, %								
		Итого с зимними удорожаниями,%								
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				547801				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				553257				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1514139				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30283				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1544422				
		Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				1428591				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				171431				
		Итого с НДС				1600022				
		Всего:				1600022				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

И.о. генерального директора **Овсянникова С.В.**

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок Участок км 131,2-142

Договор подряда номер 73
дата 30.03.2017

Номер документа	Дата составления
4-5	20.07.2017

Отчетный период	
с	по
23.06.2017	20.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: люс смета 1-4 - Вырубка кустарника								
1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1054	2785,86	2785,86	294	294	43	--	--
		га		--	578,34	--	61	70	1,89	--
2	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1054	2145,68	2145,68	226	226	57	--	--
		га		--	771,12	--	81	70	2,52	--
3	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1054	2576,93	2576,93	272	272	69	--	--
		га		--	939,42	--	99	70	3,07	--
4	Е0101-210-1	Сваливание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,1054	10696,77	1938,64	1127	204	548	47,40	5
		га		6817,50	604,97	719	64	70	2,95	--
		Итого по разделу:				1919	996			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: лок смета 1-7 - Разборка существующих искусственных сооружений на съездах								
5	Е0130-54-3прим.	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,73	2804,40	1746,00	60940	37941	35821	7,89	171
		м3		1058,40	453,96	22999	9865	109	1,94	42
6	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	26,1	152,80	--	3988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	26,1	35,53	--	927	--	185	0,15	4
		т		7,11	--	185	--	100	--	--
		Итого по разделу:				65855	37941			175
		Раздел: лок смета 2-1- Земляные работы								
8	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)(Досыпка земполотна)	27481	5,33	5,33	146487	146487	28549	--	--
		м3		--	1,07	--	29432	97	--	96
9	Е0101-26-10К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	54962	4,34	4,34	238565	238565	46494	--	--
		м3		--	0,87	--	47932	97	--	157
10	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	8547	29,57	28,58	252692	244231	87486	0,01	59
		м3		0,99	9,56	8462	81731	97	0,04	299
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13675,2	21,67	21,67	296342	296342	59268	--	--
		т		--	4,33	--	59268	100	0,09	1245
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	34979	12,51	12,51	437506	437506	145251	--	--
		м3		--	4,28	--	149743	97	0,01	489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	244853	1,27	1,27	311208	311208	90847	--	--
		м3		--	0,38	--	93656	97	--	306
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	34979	14,12	12,00	493815	419660	148103	0,01	427
		м3		1,62	2,75	56666	96017	97	0,01	427
15	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)(Досыпка обочин)	17053	5,33	5,33	90901	90901	17716	--	--
		м3		--	1,07	--	18264	97	--	60
16	Е0101-26-10К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	34106	4,34	4,34	148039	148039	28852	--	--
		м3		--	0,87	--	29744	97	--	97
17	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 8 проходов)	16557	12,51	12,51	207090	207090	68753	--	--
		м3		--	4,28	--	70880	97	0,01	232
18	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	115899	1,27	1,27	147308	147308	43001	--	--
		м3		--	0,38	--	44331	97	--	145
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	16557	14,12	12,00	233743	198642	70103	0,01	202
		м3		1,62	2,75	26822	45449	97	0,01	202
20	Е0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	136314	8,55	4,43	1164906	603292	642975	0,03	3803
		м2		4,12	0,74	561614	101247	97	--	341
		Итого по разделу:				4168602	3489271			4491
		Раздел: лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
21	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	39752,811	80,51	77,94	3200665	3098500	739140	0,02	648
		м2		2,57	11,41	102165	453588	133	0,04	1571
22	С143101-1	Вода	735,4271	5,00	--	3677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	28,622272	38800,00	--	1110544	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	516,7868	29000,00	--	14986817	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	1272,0902	7580,00	--	9642444	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	7187,3081	1179,97	--	8480808	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	40,0695664	472,75	427,75	18943	17140	8641	0,29	12
		т		45,00	117,15	1803	4694	133	0,44	18
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	38,90288	339,59	339,59	13211	13211	7292	0,58	23
		т		--	140,94	--	5483	133	0,58	23
29	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	40,0695664	38600,00	--	1546685	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	7882,69606	864,69	749,70	6816088	5909657	1736695	0,19	1513
		т		31,50	134,15	248305	1057481	133	0,41	3245
31	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	2845,65332	1177,18	--	3349846	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	394,134803	27696,00	--	10915958	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-647	Порошок минеральный	158,442455	1990,00	--	315300	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	48628,6	21,29	15,35	1035374	746520	711436	0,03	1634
		м2		5,94	5,06	288854	246061	133	0,02	859
35	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	291771,6	0,01	--	2918	--	3881	--	26
		м2		0,01	--	2918	--	133	--	--
36	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 45 км	111,29562	1171,00	1171,00	130327	130327	6491	--	--
		м/ч		--	486,00	--	54090	12	1,00	111
37	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы согласно калькуляция стоимости материалов/	5256,205	-409,20	--	-2150839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы согласно калькуляция стоимости материалов/	2007,988	-409,20	--	-821669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:				58597098	9915356			3856
		Раздел: лок смета 2-3 - Ремонт круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на пк1352+68								
39	Е0107-19-1прим.	Конопатка швов	67,2	40,60	1,45	2728	97	3734	0,24	16
		м		39,15	0,54	2631	36	140	--	--
40	С11011-457	Пакля пропитанная	14,2	195,00	--	2769	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(Тело трубы)	1,5	8748,00	--	13122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(Оголовки)	0,6	8748,00	--	5249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление русел и откосов насыпи								
		Входной оголовок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	39,95	1,41	1,41	56	56	12	–	–
		м2		–	0,30	–	12	97	–	–
44	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,2	1179,97	–	2596	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
45	E0101-158-1 т.ч. п-3.174 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	19	328,34	68,04	6238	1293	4189	1,38	26
		м2		208,58	18,74	3963	356	97	0,07	1
46	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	38	10,96	0,09	417	3	202	0,04	1
		м2		5,42	0,05	206	2	97	–	–
47	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	19	3730,00	–	70870	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
48	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	4	745,42	203,27	2982	813	1457	2,03	8
		м		321,75	53,86	1287	215	97	0,19	1
49	С143023-153	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	2	10000,00	–	20000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
50	E0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	12,5	331,62	75,60	4145	945	3062	1,53	19
		м2		231,75	20,82	2897	260	97	0,08	1
51	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	25	7,42	0,09	186	2	133	0,04	1
		м2		5,42	0,05	136	1	97	–	–
52	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	12,5	3730,00	–	46625	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
53	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,73	1179,97	–	2041	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	--
		м3		303,75	5,40	61	1	120	0,03	--
55	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475,00	--	2895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1,3	7096,00	--	9225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,4	8854,00	--	3542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:				195754	3213			72
		Раздел: лок смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на пк1375+13								
58	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(Разборка существующей насыпи)	460	21,30	20,46	9798	9411	3409	0,01	3
		м3		0,84	6,80	386	3128	97	0,03	12
		Устройство тела трубы								
59	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы)	10,09	27,84	26,18	281	264	87	0,01	--
		м3		1,66	7,20	17	73	97	0,03	--
60	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
61	Е0130-3-1	Подготовка под тело трубы из щебня	2,218	349,17	38,67	774	86	785	1,99	4
		м3		310,50	14,24	689	32	109	0,07	--
62	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3,08	1179,97	--	3634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0130-53-1	Укладка фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	3,32	1227,00	821,25	4074	2727	1921	1,94	6
		м3		317,25	213,53	1053	709	109	0,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143023-130прим.	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф2, размерами 1250 мм х 2010 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012(№45)	4	9821,00	–	39284	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
65	С143023-129	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф1, размерами 1250 мм х 1500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012(№46)	4	7998,00	–	31992	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,28	4921,38	2182,50	25985	11524	10880	7,89	42
		м3		1323,00	567,45	6985	2996	109	1,94	10
67	С143023-30	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	1	13120,00	–	13120	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	С143023-31	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	5	26621,00	–	133105	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,55	919,25	20,67	5102	115	999	0,91	5
		м2		157,50	7,61	874	42	109	0,31	2
70	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	47,69	337,48	13,70	16095	653	5607	0,61	29
		м2		102,83	5,04	4904	240	109	0,02	1
71	СЦЕНА поставщика	Материал для гидроизоляции стыков"Пенебар"	22,4	662,30	–	14836	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
72	С11011-457	Пакля пропитанная	6,3	195,00	–	1229	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
73	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	1,11	8748,00	–	9710	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0130-78-5прим	Устройство гидроизоляции раствором "Пенетрон" двухслойной	6,81	122,85	–	837	–	912	0,73	5
		м2		122,85	–	837	–	109	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0130-3-1	Подготовка под тело трубы из щебня	1,8	349,17	38,67	629	70	637	1,99	4
		м3		310,50	14,24	559	26	109	0,07	–
85	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,5	1179,97	–	2950	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
86	E0130-53-1	Укладка фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	2,7	1227,00	821,25	3313	2217	1562	1,94	5
		м3		317,25	213,53	857	577	109	0,73	2
87	С143023-130прим.	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф2, размерами 1250 мм х 2010 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012(№45)	6	9821,00	–	58926	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
88	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,32	4921,38	2182,50	21260	9428	8902	7,89	34
		м3		1323,00	567,45	5715	2451	109	1,94	8
89	С143023-30	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским оправнием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	3	13120,00	–	39360	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
90	С143023-31	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским оправнием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	3	26621,00	–	79863	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,55	919,25	20,67	4183	94	819	0,91	4
		м2		157,50	7,61	717	35	109	0,31	1
92	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	39,1	337,48	13,70	13196	536	4597	0,61	24
		м2		102,83	5,04	4021	197	109	0,02	1
93	СЦЕНА поставщика	Материал для гидроизоляции стыков"Пемебар"	22,4	662,30	–	14836	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
94	С11011-457	Пакля пропитанная	5,2	195,00	–	1014	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
95	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,9	8748,00	–	7873	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0130-78-5прим	Устройство гидроизоляции раствором "Пенетрон" двухслойной	6,72	122,85	--	826	--	900	0,73	5
		м2		122,85	--	826	--	109	--	--
97	С11011-6688 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31357-2007("Пенетрон")	4,2	423,00	--	1777	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	3	6,83	6,83	20	20	5	--	--
		м3		--	1,87	--	6	97	0,01	--
99	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	9	3,29	3,29	30	30	8	--	--
		м3		--	0,90	--	8	97	--	--
100	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,64	134,10	--	86	--	97	0,97	1
		м3		134,10	--	86	--	113	--	--
101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,64	21,55	4,52	78	16	60	0,11	--
		м3		17,03	--	62	--	97	--	--
102	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,64	14,12	12,00	51	44	15	0,01	--
		м3		1,62	2,75	6	10	97	0,01	--
		Итого по разделу:				260725	22266			81
		ИТОГО:				63602131	13493962			2897
						1362333	2713944			5792
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				63602131				
		Всего накладных расходов:				4787051				
		Итого с накладными				68389182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				4103351				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				72492533				
		Итого с временными, 5,6 %				76552115				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,284071 %				78606444				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				78912652				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				79678173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				218061169				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4361223				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				222422392				
		Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				205740712				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				24688886				
		Итого с НДС				230429598				
		Всего:				230429598				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил:

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

И.о. генерального директора

Овсянникова С.В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ 68 "Лавровка Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 129,34-131,2**

Договор подряда номер **73**, дата **30.03.2017**

Номер документа	Дата составления
5-1	15.08.2017

Отчетный период	
с	по
20.07.2017	15.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18	Е0127-81-4ПРИМ.	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	14880	6,53	2,45	97098	36388	95808	0,03	412
				м2	4,07	0,77	60562	11474	133	0	37
2	19	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	17856	92		1642752				
				м2							
3	20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	6,131	472,75	427,75	2898	2622	1322	0,29	2
				т	45	117,15	276	718	133	0,44	3
4	21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	5,952	339,59	339,59	2021	2021	1116	0,58	3
				т	0	140,94	0	839	133	0,58	3
5	22	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	6,131	38600		236640				
				т							
6	23	Е0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1797,504	954,36	826,2	1715466	1485098	436278	0,21	379
				т	34,65	147,84	62284	265745	133	0,45	815
7	24	С143088-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004	684,849	1477,68		1011988				
				м3							
8	25	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	100,84	27696		2792864				
				т							
9	26	С11011-647	Порошок минеральный	120,073	1990		238946				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	27	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	14880	21,29	15,35	316817	228430	217694	0,03	500
				м2	5,94	5,06	88387	75293	133	0,02	263
11	28	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29760	0,01	0	298	0	396	0	3
				м2	0,01	0	298	0	133	0	0
12	29	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	14,75887	1171	1171	17283	17283	861	0	0
				м/ч	0	486	0	7173	12	1	15
			ИТОГО:				8075071	1771841			1299
							211807	361242			1137
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				753475				
			Всего накладных расходов:				753475				
			Итого с накладными				8828546				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				529713				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9358259				
			Итого с временными, 5,6 %				9882322				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,9612603 %				10076140	193818			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10115669	39529			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10214492	98823			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27954758				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				559095				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28513853				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				26375314				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3165038				
			Итого с НДС				29540352				
			Всего:				29540352				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ 68 "Лавровка Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 131,2-142**

Договор подряда номер 73
дата 30.03.2017

Номер документа	Дата составлени
5-2	15.08.2017

Отчетный период	
с	по
20.07.2017	15.08.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	78000	6,53	2,45	508982	190742	502218	0,03	2161
				м2	4,07	0,77	317460	60147	133	0	197
2	19	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	93600	92		8611200				
				м2							
3	20	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	32,136	472,75	427,75	15192	13746	6930	0,29	9
				т	45	117,15	1446	3765	133	0,44	14
4	21	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	31,2	339,59	339,59	10595	10595	5848	0,58	18
				т	0	140,94	0	4397	133	0,58	18
5	22	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	32,136	38600		1240450				
				т							
6	23	E0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9422,4	954,36	826,2	8992362	7784787	2286942	0,21	1988
				т	34,65	147,84	326486	1393019	133	0,45	4274
7	24	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	3589,934	1414,49		5077926				
				м3							
8	25	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	528,597	27696		14640013				
				т							
9	26	С11011-647	Порошок минеральный	629,416	1990		1252538				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	27	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	78000	21,29	15,35	1660734	1197414	1141140	0,03	2621
				м2	5,94	5,06	463320	394680	133	0,02	1577
11	28	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	156000	0,01	0	1560	0	2075	0	14
				м2	0,01	0	1560	0	133	0	0
			ИТОГО:				42011552	9197283			6811
							1110272	1856008			5880
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3945153				
			Всего накладных расходов:				3945153				
			Итого с накладными				45956705				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМИЗ				2757402				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				48714107				
			Итого с временными, 5,6 %				51442097	2727990			
			Итого с зимними удорожаниями, 1,9612494 %				52451005	1008908			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				52656773	205768			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				53171194	514421			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				145517552				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2910351				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				148427903				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				137295810				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				16475497				
			Итого с НДС				153771307				
			Всего:				153771307				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор **Карабеков С.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 129,34-131,2**

Договор подряда номер/дата **№73 от 30.03.2017**
Доп.соглашение номер/дата **№1 от 21.08.2017**

Номер документа	Дата составлени
6-1	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
15.08.2017	28.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-5-Вырубка кустарника								
1	1	E0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1	2785,86	2785,86	279	279	40	0	0
				га	0	578,34	0	58	70	1,89	0
2	2	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1	2145,68	2145,68	215	215	54	0	0
				га	0	771,12	0	77	70	2,52	0
3	3	E0101-207-1	Стребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,1	2576,93	2576,93	258	258	66	0	0
				га	0	939,42	0	94	70	3,07	0
4	4	E0101-216-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,1	10696,77	1938,64	1070	194	520	47,4	5
				га	6817,5	604,97	682	60	70	2,95	0
			Итого по разделу: лок.смета 1-5-Вырубка кустарника				1821				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м'Досыпка обочин)	3498	5,33	5,33	18646	18646	3634	0	0
				м3	0	1,07	0	3746	97	0	12
6	6	E0101-26-10K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	6996	4,34	4,34	30366	30366	5918	0	0
				м3	0	0,87	0	6101	97	0	20
7	7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 8 проходов)	3397	12,51	12,51	42489	42489	14106	0	0
				м3	0	4,28	0	14542	97	0,01	48
8	8	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	23779	1,27	1,27	30223	30223	8823	0	0
				м3	0	0,38	0	9095	97	0	30
9	9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	3397	14,12	12	47957	40755	14383	0,01	41
				м3	1,62	2,75	5503	9325	97	0,01	41
10	10	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом(обочины)	7571	8,55	4,43	64700	33507	35711	0,03	211
				м2	4,12	0,74	31193	5623	97	0	19
11	11	E0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	19239,7	8,55	4,43	164418	85150	90751	0,03	537
				м2	4,12	0,74	79268	14290	97	0	48
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				398799				
			ИТОГО:				400621	282080			794
							116646	63011			219
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				174006				
			Всего накладных расходов:				174006				
			Итого с накладными				574627				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНЗ				34478				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				609105				
			Итого с временными, 5,6 %				643215				
			Итого с зимними удорожаниями, 10,1815949 %				708705				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				711278				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				717710				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1964210				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39284				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2003494				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				1853232				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				222388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				2075620				
			Всего:				2075620				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подряд: **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект: **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок: **Участок км 131,2-142**

Договор подряда номер/дата **№73 от 30.03.2017**
Доп.соглашение номер/дата **№1 от 21.08.2017**

Номер документа	Дата составления
6-2	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
15.08.2017	28.08.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-7-Разборка существующих искусственных сооружений на съездах								
1	1	Е0130-54-ЗПРИМ.	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	27,97	2804,4	1746	78439	48836	46108	7,89	221
				м3	1058,4	453,96	29603	12697	109	1,94	54
2	2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	33,6	152,8	0	5134	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	3	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,027	121884,47	54789,47	3291	1479	3152	504	14
				км	67095	22716,23	1812	613	130	158,5	4
4	4	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и дп/ при автомобильных перевозках	0,973	234,3	0	228	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
5	5	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	34,573	35,53		1228				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-7-Разборка существующих искусственных сооружений на съездах				88320				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
6	6	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)(Досыпка обочин)	2739	5,33	5,33	14600	14600	2845	0	0
				м3	0	1,07	0	2933	97	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0101-26-10К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	5478	4,34	4,34	23778	23778	4634	0	0
				м3	0	0,87	0	4777	97	0	16
8	8	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 8 проходов)	2659	12,51	12,51	33258	33258	11042	0	0
				м3	0	4,28	0	11383	97	0,01	37
9	9	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18613	1,27	1,27	23657	23657	6906	0	0
				м3	0	0,38	0	7119	97	0	23
10	10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	2659	14,12	12	37538	31901	11258	0,01	32
				м3	1,62	2,75	4308	7299	97	0,01	32
11	11	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом(обочины)	42569	8,55	4,43	363784	188400	200792	0,03	1188
				м2	4,12	0,74	175384	31618	97	0	106
12	12	E0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	21896	8,55	4,43	187118	96906	103281	0,03	611
				м2	4,12	0,74	90212	16263	97	0	55
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				683733				
			Раздел: лок.смета 2-3- Ремонт круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на пк1352+68								
13	13	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	19,4	1,41	1,41	27	27	6	0	0
				м2	0	0,3	0	6	97	0	0
14	14	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,6	1179,97		708				
				м3							
15	15	E0101-158-5	Укрепление русла монолитным бетоном, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	0,8	1347,78	30,59	1078	24	147	1,22	1
				м2	181,13	8,11	145	6	97	0,04	0
16	16	E0101-158-6К=2	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	1,6	106,91	0,16	171	0	18	0,08	0
				м2	11,66	0,07	19	0	97	0	0
17	17	С12041-4 Изм. и зоп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0139	55620		773				
				т							
18	18	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	3	745,42	203,27	2236	610	1093	2,03	6
				м	321,75	53,86	965	162	97	0,19	1
19	19	С143023-152	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	2	7570		15140				
				шт							
20	20	E0101-158-1	Укрепление откосов выходного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	8,6	331,62	75,6	2852	650	2107	1,53	13
				м2	231,75	20,82	1993	179	97	0,08	1
21	21	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	17,2	7,42	0,09	128	2	91	0,04	1
				м2	5,42	0,05	93	1	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10.0-12.0 см	8,6	3730		32078				
				м2							
23	23	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,33	1179,97		1569				
				м3							
24	24	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,4	8854		3542				
				м3							
25	25	Е0110-51-2	Установка планок асфальтовых	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
26	26	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длинойдо 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475		2895				
				м3							
27	27	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,4	7096		2838				
				м3							
28	28	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	23	27,84	26,18	640	602	198	0,01	0
				м3	1,66	7,2	38	166	97	0,03	1
29	29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
				м3	218,93	0	219	0	113	0	0
30	30	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	27,3	1,41	1,41	39	39	8	0	0
				м2	0	0,3	0	8	97	0	0
31	31	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,73	1179,97		3221				
				м3							
32	32	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном Б15 толщ 12 см	27,3	1221,83	30,59	33356	835	5011	1,22	33
				м2	181,13	8,11	4945	221	97	0,04	1
33	33	Е0101-158-6 К=2	Укрепление рисбермы плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	54,6	106,91	0,16	5837	9	621	0,08	4
				м2	11,66	0,07	637	4	97	0	0
34	34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0601	65000		3904				
				т							
35	35	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,18	343,35	14,17	62	3	67	1,88	0
				м3	303,75	5,4	55	1	120	0,03	0
36	36	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,II сорта(асфальтовые планки)	0,18	14475		2606				
				м3							
37	37	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,77	432,86	0,86	2498	5	2420	2,81	16
				м3	432	0,32	2493	2	97	0	0
38	38	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	5,77	932,61		5381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
39	39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,41	105		568				
				м3							
40	40	С010333-А180-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	13,525	710,93		9615				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-3- Ремонт круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на пк1352+68				134050				
			Раздел: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на пк1375+13								
41	41	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под оголовки)	72	27,84	26,18	2004	1885	619	0,01	1
				м3	1,66	7,2	120	518	97	0,03	2
42	42	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
				м3	218,93	0	657	0	113	0	0
43	43	Е0130-3-1	Подготовка под оголовки из щебня	30,8	349,17	38,67	10754	1191	10902	1,99	61
				м3	310,5	14,24	9563	439	109	0,07	2
44	44	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	42,8	1179,97		50503				
				м3							
45	45	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,58	3206,88	686,25	30722	6574	6703	2,79	27
				м3	463,5	178,43	4440	1709	109	0,61	6
46	46	С143023-129	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф1, размерами 1250 мм х 1500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012(№46)	2	7998		15996				
				шт.							
47	47	С143023-51	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	4	24313		97252				
				шт.							
48	48	С143023-35	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81	2	34502		69004				
				шт.							
49	49	С143023-146	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 ГОСТ 13015-2012	2	19700		39400				
				шт.							
50	50	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1	919,25	20,67	919	21	180	0,91	1
				м2	157,5	7,61	158	8	109	0,31	0
51	51	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,4	224,07	13,7	12413	759	6514	0,6	34
				м2	102,83	5,04	5697	279	109	0,02	1
52	52	С143001-22 Изм. и доп. вып. 22	Монолитный бетон лотка В20 (М-300)	1,62	8056		13051				
				м3							
53	53	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,2	7096		1419				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	33,2	6,83	6,83	227	227	60	0	0
				м3	0	1,87	0	62	97	0,01	0
55	55	E0101-28-8 K=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	99,6	3,29	3,29	328	328	87	0	0
				м3	0	0,9	0	90	97	0	0
56	56	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	363	0,97	2
				м3	134,1	0	268	0	113	0	0
57	57	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,2	21,55	4,52	758	159	581	0,11	4
				м3	17,03	0	599	0	97	0	0
58	58	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35,2	14,12	12	497	422	149	0,01	0
				м3	1,62	2,75	57	97	97	0,01	0
59	59	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)Квосстановление насыпи)	460	5,33	5,33	2452	2452	478	0	0
				м3	0	1,07	0	493	97	0	2
60	60	E0101-26-10K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	920	4,34	4,34	3993	3993	778	0	0
				м3	0	0,87	0	802	97	0	3
61	61	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	460	12,51	12,51	5754	5754	1910	0	0
				м3	0	4,28	0	1969	97	0,01	6
62	62	E0101-130-8K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3220	1,27	1,27	4093	4093	1195	0	0
				м3	0	0,38	0	1232	97	0	4
63	63	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	460	14,12	12	6494	5519	1948	0,01	6
				м3	1,62	2,75	745	1263	97	0,01	6
64	64	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	25,2	1,41	1,41	36	36	7	0	0
				м2	0	0,3	0	8	97	0	0
65	65	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,1	1179,97		1298				
				м3							
66	66	E0101-158-1#т.ч. п-3.1748K=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (H=10 см)	9,7	328,34	68,04	3185	660	2139	1,38	13
				м2	208,58	18,74	2023	182	97	0,07	1
67	67	E0101-158-2K=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	19,4	10,96	0,09	213	2	103	0,04	1
				м2	5,42	0,05	105	1	97	0	0
68	68	C143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, толщиной толщина 10.0-12.0 см	9,7	3730		36181				
				м2							
69	69	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	4	745,42	203,27	2982	813	1457	2,03	8
				м	321,75	53,86	1287	215	97	0,19	1
70	70	C143023-153	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	2	10000		20000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
71	71	E0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	9,9	331,62	75,6	3283	748	2425	1,53	15
				м2	231,75	20,82	2294	206	97	0,08	1
72	72	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	19,8	7,42	0,09	147	2	105	0,04	1
				м2	5,42	0,05	107	1	97	0	0
73	73	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10.0-12.0 см	9,9	3730		36927				
				м2							
74	74	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,4	1179,97		1652				
				м3							
75	75	E0110-51-2	Установка планок из эсфальтобетона	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
76	76	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475		2895				
				м3							
77	77	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,8	7096		5677				
				м3							
78	78	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,3	8854		2656				
				м3							
79	79	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	15,3	1,41	1,41	22	22	4	0	0
				м2	0	0,3	0	5	97	0	0
80	80	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,5	1179,97		590				
				м3							
81	81	E0101-158-5	Укрепление русла монолитным бетоном, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	5	1347,78	30,59	6739	153	918	1,22	6
				м2	181,13	8,11	906	41	97	0,04	0
82	82	E0101-158-6К=2	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	10	106,91	0,16	1069	2	114	0,08	1
				м2	11,66	0,07	117	1	97	0	0
83	83	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,011	55620		612				
				т							
84	84	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	3	745,42	203,27	2236	610	1093	2,03	6
				м	321,75	53,86	965	162	97	0,19	1
85	85	С143023-152	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	2	7570		15140				
				шт							
86	86	E0101-158-1	Укрепление откосов выходного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	6,8	331,62	75,6	2255	514	1666	1,53	10
				м2	231,75	20,82	1576	142	97	0,08	1
87	87	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	13,6	7,42	0,09	101	1	72	0,04	0
				м2	5,42	0,05	74	1	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	88	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, шириной толщина 10,0-12,0 см	6,8	3730		25364				
				м2							
89	89	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1	1179,97		1180				
				м3							
90	90	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,2	8854		1771				
				м3							
91	91	Е0110-51-2	Установка планок асфальтовых	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
92	92	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длинойдо 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475		2895				
				м3							
93	93	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,3	7096		2129				
				м3							
94	94	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	20,34	27,84	26,18	566	532	175	0,01	0
				м3	1,66	7,2	34	146	97	0,03	1
95	95	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
				м3	218,93	0	219	0	113	0	0
96	96	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	27,16	1,41	1,41	38	38	8	0	0
				м2	0	0,3	0	8	97	0	0
97	97	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,72	1179,97		3210				
				м3							
98	98	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном Б15 толщ 12 см	3,3	1221,83	30,59	4032	101	606	1,22	4
				м2	181,13	8,11	598	27	97	0,04	0
99	99	Е0101-158-6 К=2	Укрепление рисбермы плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	6,6	106,91	0,16	706	1	75	0,08	1
				м2	11,66	0,07	77	0	97	0	0
100	100	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0601	65000		3909				
				т							
101	101	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,19	343,35	14,17	65	3	70	1,88	0
				м3	303,75	5,4	58	1	120	0,03	0
102	102	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,II сорта(асфальтовые планки)	0,19	14475		2750				
				м3							
103	103	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или пригмы	3,64	432,86	0,86	1576	3	1526	2,81	10
				м3	432	0,32	1572	1	97	0	0
104	104	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	3,64	932,61		3395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
105	105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,22	105		2333				
				м3							
106	106	С010333-А170-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1	55,55	680,02		37775				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на пк1375+13				608902				
			Раздел: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных труб Д 0,5 м на съездах								
107	107	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(разборка существующей насыпи)	160	27,84	26,18	4454	4188	1375	0,01	2
				м3	1,66	7,2	266	1152	97	0,03	4
108	108	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы и оголовки)	14,67	27,84	26,18	408	384	126	0,01	0
				м3	1,66	7,2	24	106	97	0,03	0
109	109	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы и оголовки	2,67	349,17	38,67	932	103	945	1,99	5
				м3	310,5	14,24	829	38	109	0,07	0
110	110	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3,711	1179,97		4379				
				м3							
111	111	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,47	5681,25	3701,25	14033	9142	7922	11,8	29
				м3	1950	962,33	4891	2377	109	3,29	8
112	112	С143023-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1,100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	13	8179		106327				
				шт.							
113	113	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0.5 м	1,26	2760,75	1845	3479	2325	1917	5,46	7
				м3	915,75	479,7	1154	604	109	1,64	2
114	114	С143023-43	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	2	12768		25536				
				шт.							
115	115	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,28	1104,54	20,67	6937	130	1130	0,91	6
				м2	157,5	7,61	989	48	109	0,31	2
116	116	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	37,26	337,48	13,7	12575	510	4381	0,6	23
				м2	102,83	5,04	3831	188	109	0,02	1
117	117	С11011-457	Пакля пропитанная	2,4	195		468				
				кг							
118	118	Е0101-28-2	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 20 м	10	6,83	6,83	68	68	18	0	0
				м3	0	1,87	0	19	97	0,01	0
119	119	Е0101-28-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	20	3,29	3,29	66	66	17	0	0
				м3	0	0,9	0	18	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	120	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
				м3	17,03	0	170	0	97	0	0
121	121	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	14,12	12	141	120	42	0,01	0
				м3	1,62	2,75	16	27	97	0,01	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных труб Д 0,5 м на съездах				180017				
			Раздел: лок.смета 2-7 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на пк1376+71								
122	122	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под оголовки)	73	27,84	26,18	2032	1911	627	0,01	1
				м3	1,66	7,2	121	526	97	0,03	2
123	123	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	0	438	0	495	1,54	3
				м3	218,93	0	438	0	113	0	0
124	124	E0130-3-1	Подготовка под оголовки из щебня	30,8	349,17	38,67	10754	1191	10902	1,99	61
				м3	310,5	14,24	9563	439	109	0,07	2
125	125	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	42,8	1179,97		50503				
				м3							
126	126	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,58	3206,88	686,25	30722	6574	6703	2,79	27
				м3	463,5	178,43	4440	1709	109	0,61	6
127	127	С143023-129	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф1, размерами 1250 мм х 1500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012(№46)	2	7998		15996				
				шт.							
128	128	С143023-51	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	4	24313		97252				
				шт.							
129	129	С143023-35	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81	2	34502		69004				
				шт.							
130	130	С143023-146	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 ГОСТ 13015-2012	2	19700		39400				
				шт.							
131	131	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1	919,25	20,67	919	21	180	0,91	1
				м2	157,5	7,61	158	8	109	0,31	0
132	132	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,4	224,07	13,7	12413	759	6514	0,6	34
				м2	102,83	5,04	5697	279	109	0,02	1
133	133	С143001-22 Изм. и доп. вып. 22	Монолитный бетон лотка В20 (М-300)	1,62	8056		13051				
				м3							
134	134	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,2	7096		1419				
				м3							
135	135	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	34	6,83	6,83	232	232	62	0	0
				м3	0	1,87	0	63	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	136	E0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	102	3,29	3,29	336	336	89	0	0
				м3	0	0,9	0	92	97	0	0
137	137	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,1	0	161	0	182	0,97	1
				м3	134,1	0	161	0	113	0	0
138	138	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,2	21,55	4,52	758	159	581	0,11	4
				м3	17,03	0	599	0	97	0	0
139	139	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35,2	14,12	12	497	422	149	0,01	0
				м3	1,62	2,75	57	97	97	0,01	0
140	140	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)(восстановление насыпи)	468	5,33	5,33	2495	2495	486	0	0
				м3	0	1,07	0	501	97	0	2
141	141	E0101-26-10К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	936	4,34	4,34	4063	4063	792	0	0
				м3	0	0,87	0	816	97	0	3
142	142	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	468	12,51	12,51	5854	5854	1943	0	0
				м3	0	4,28	0	2003	97	0,01	7
143	143	E0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3276	1,27	1,27	4164	4164	1215	0	0
				м3	0	0,38	0	1253	97	0	4
144	144	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	468	14,12	12	6607	5615	1982	0,01	6
				м3	1,62	2,75	758	1285	97	0,01	6
145	145	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	25,2	1,41	1,41	36	36	7	0	0
				м2	0	0,3	0	8	97	0	0
146	146	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,1	1179,97		1298				
				м3							
147	147	E0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	9,7	328,34	68,04	3185	660	2139	1,38	13
				м2	208,58	18,74	2023	182	97	0,07	1
148	148	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	19,4	10,96	0,09	213	2	103	0,04	1
				м2	5,42	0,05	105	1	97	0	0
149	149	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, поперечная толщина 10,0-12,0 см	9,7	3730		36181				
				м2							
150	150	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	4	745,42	203,27	2982	813	1457	2,03	8
				м	321,75	53,86	1287	215	97	0,19	1
151	151	С143023-153	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	2	10000		20000				
				шт							
152	152	E0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	9,9	331,62	75,6	3283	748	2425	1,53	15
				м2	231,75	20,82	2294	206	97	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	153	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	19,8	7,42	0,09	147	2	105	0,04	1
				м2	5,42	0,05	107	1	97	0	0
154	154	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения. повышенная толщина 10.0-12.0 см	9,9	3730		36927				
				м2							
155	155	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,4	1179,97		1652				
				м3							
156	156	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
157	157	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475		2895				
				м3							
158	158	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,8	7096		5677				
				м3							
159	159	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,3	8854		2656				
				м3							
160	160	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	15,3	1,41	1,41	22	22	4	0	0
				м2	0	0,3	0	5	97	0	0
161	161	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,5	1179,97		590				
				м3							
162	162	Е0101-158-5	Укрепление русла монолитным бетоном, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	5	1347,78	30,59	6739	153	918	1,22	6
				м2	181,13	8,11	906	41	97	0,04	0
163	163	Е0101-158-6К=2	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	10	106,91	0,16	1069	2	114	0,08	1
				м2	11,66	0,07	117	1	97	0	0
164	164	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,011	55620		612				
				т							
165	165	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	3	745,42	203,27	2236	610	1093	2,03	6
				м	321,75	53,86	965	162	97	0,19	1
166	166	С143023-152	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	2	7570		15140				
				шт							
167	167	Е0101-158-1	Укрепление откосов выходного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	6,8	331,62	75,6	2255	514	1666	1,53	10
				м2	231,75	20,82	1576	142	97	0,08	1
168	168	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	13,6	7,42	0,09	101	1	72	0,04	0
				м2	5,42	0,05	74	1	97	0	0
169	169	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения. повышенная толщина 10.0-12.0 см	6,8	3730		25364				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	170	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1	1179,97		1180				
				м3							
171	171	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,2	8854		1771				
				м3							
172	172	Е0110-51-2	Установка планок асфальтовых	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
173	173	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475		2895				
				м3							
174	174	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,3	7096		2129				
				м3							
175	175	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	20	27,84	26,18	557	524	172	0,01	0
				м3	1,66	7,2	33	144	97	0,03	1
176	176	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,34	218,93	0	293	0	332	1,54	2
				м3	218,93	0	293	0	113	0	0
177	177	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	27,16	1,41	1,41	38	38	8	0	0
				м2	0	0,3	0	8	97	0	0
178	178	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,72	1179,97		3210				
				м3							
179	179	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В15 толщ 12 см	3,3	1221,83	30,59	4032	101	606	1,22	4
				м2	181,13	8,11	598	27	97	0,04	0
180	180	Е0101-158-6 К=2	Укрепление рисбермы плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	6,6	106,91	0,16	706	1	75	0,08	1
				м2	11,66	0,07	77	0	97	0	0
181	181	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0601	65000		3909				
				т							
182	182	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,19	343,35	14,17	65	3	70	1,88	0
				м3	303,75	5,4	58	1	120	0,03	0
183	183	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,II сорта(асфальтовые планки)	0,19	14475		2750				
				м3							
184	184	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,64	432,86	0,86	1576	3	1526	2,81	10
				м3	432	0,32	1572	1	97	0	0
185	185	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	3,64	932,61		3395				
				м3							
186	186	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,64	105		2167				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	187	С010333-А170-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1	51,6	680,02		35089				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-7 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на пк1376+71				606226				
			Раздел: лок.смета 2-8 - Ремонт существующей металлобетонной трубы Д-1м на примыкании пк1360+30								
188	188	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(Всего 20м)	20	11,19	11,19	224	224	59	0	0
				м3	0	3,06	0	61	97	0,01	0
189	189	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20	9,4	9,4	188	188	50	0	0
				м3	0	2,57	0	51	97	0,01	0
190	190	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(Разбивка существующей насыпи)	175	21,3	20,46	3727	3580	1297	0,01	1
				м3	0,84	6,8	147	1190	97	0,03	4
191	191	Е0130-3-1	Подготовка под тело трубы из щебня	4,2	349,17	38,67	1467	162	1487	1,99	8
				м3	310,5	14,24	1304	60	109	0,07	0
192	192	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	5,84	1179,97		6891				
				м3							
193	193	Е0130-16-1	Разборка звеньев тела железобетонных труб	6,72	4409,47	2688,22	29632	18065	19856	9,94	67
				м3	1721,25	989,48	11567	6649	109	4,83	32
194	194	Е0130-54-3	Укладка существующих звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	6,72	2367,9	1309,5	15912	8800	10246	6,31	42
				м3	1058,4	340,47	7112	2288	109	1,94	13
195	195	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	0,5	919,25	20,67	460	10	90	0,91	0
				м2	157,5	7,61	79	4	109	0,31	0
196	196	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	60,2	337,48	13,7	20316	825	7078	0,6	36
				м2	102,83	5,04	6190	303	109	0,02	1
197	197	С11011-457	Пакля пропитанная	0,57	195		111				
				кг							
198	198	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	1	8748		8748				
				м3							
199	199	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)(восстановление насыпи)	175	5,33	5,33	933	933	182	0	0
				м3	0	1,07	0	187	97	0	1
200	200	Е0101-26-10К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	350	4,34	4,34	1519	1519	296	0	0
				м3	0	0,87	0	305	97	0	1
201	201	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	175	12,51	12,51	2189	2189	727	0	0
				м3	0	4,28	0	749	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	202	E0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1225	1,27	1,27	1557	1557	455	0	0
				м3	0	0,58	0	469	97	0	2
203	203	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	175	14,12	12	2471	2100	741	0,01	2
				м3	1,62	2,75	284	480	97	0,01	2
204	204	E0130-3-1	Подготовка под тело трубы из щебня(Засыпка размыва на выходе)	9	349,17	38,67	3143	348	3186	1,99	18
				м3	310,5	14,24	2795	128	109	0,07	1
205	205	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	9	1179,97		10620				
				м3							
206	206	E0130-3-1	Подготовка под тело трубы из щебня(Засыпка размыва на выходе)	1,2	349,17	38,67	419	46	425	1,99	2
				м3	310,5	14,24	373	17	109	0,07	0
207	207	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,2	1179,97		1416				
				м3							
208	208	E0130-7-1	Устройство монолитных лотков	0,6	1705,86	532,08	1024	319	370	2,55	2
				м3	434,25	131,85	261	79	109	0,43	0
209	209	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,6	8854		5312				
				м3							
210	210	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,5	27,84	26,18	237	222	73	0,01	0
				м3	1,66	7,2	14	61	97	0,03	0
211	211	E0101-164-10г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3	200,88	0	60	0	68	1,42	0
				м3	200,88	0	60	0	113	0	0
212	212	E0130-3-1	Подготовка под тело трубы из щебня	0,6	349,17	38,67	210	23	212	1,99	1
				м3	310,5	14,24	186	9	109	0,07	0
213	213	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,6	1179,97		708				
				м3							
214	214	E0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном Б15 толщ 12 см	3	1221,83	30,59	3665	92	551	1,22	4
				м2	181,13	8,11	543	24	97	0,04	0
215	215	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1,5	432,86	0,86	649	1	629	2,81	4
				м3	432	0,32	648	0	97	0	0
216	216	C143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	1,5	932,61		1399				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Ремонт существующей металобетонной трубы Д-1м на примыкании пк1360+30				125286				
			ИТОГО:				2426463	599566			3192
			Накладные расходы :				442093	133480			494
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				577038				
			Итого с накладными				577038				
							3003501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				180210				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3183711				
			Итого с временными, 5,6 %				3361999				
			Итого с зимними удорожаниями, 6,8077235 %				3590875				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3604323				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3637943				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9956229				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199125				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10155354				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				9393702				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1127244				
			Итого с НДС				10520946				
			Всего:				10520946				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик **Коммунальное государственное учрежденне "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**

наименование, адрес

Участок **Участок км 142,65-143,35**

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
6-3	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
15.08.2017	28.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление и закрепление трассы категории сложности I	0,7	7844,29	0	5491	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				5491				
			ИТОГО:				5491	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				5491				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5491				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				16076				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				322				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1968				
			Итого с НДС				18366				
			Всего:				18366				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 142,65-143,35**

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
6-3	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
15.08.2017	28.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002	**Восстановление и закрепление трассы категории сложности I**	0,7	7844,29	0	5491	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				5491				
			ИТОГО:				5491	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				5491				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5491				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				16076				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				322				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1968				
			Итого с НДС				18366				
			Всего:				18366				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон, факс)

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
(наименование, адрес)

Участок: Участок км 142,65-143,35

Договор подряда номер/дата №73 от 30.03.2017
Доп.соглашение номер/дата №1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
6-4	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
15.08.2017	28.08.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Ед. измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2(в придорожной полосе, справа по ходу пикетажа, всего 9 м)	0,7	135384,91	110551,02	94769	77386	26456	91,70	64
				км	13185,00	15231,23	9230	10662	133	51,33	36
2	2	E0127-93-5 К=1,5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	0,7	17903,79	17610,17	12533	12327	2452	1,85	1
				км	293,63	2340,64	206	1638	133	5,21	4
3	3	E0127-95-1	Россыпь добавок щебня для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	350	121,96	110,48	42685	38667	12045	0,05	17
				м3	11,48	14,40	4018	5039	133	0,05	17
4	4	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	350	875,00	–	306250	–	–	–	–
				м3	–	–	–	–	–	–	–
5	5	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	245	66,75	51,25	16355	12557	8185	0,12	29
				м3	15,50	9,62	3798	2357	133	0,04	9
6	6	C01031-A26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	392	27,10	–	10623	–	–	–	–
				т	–	–	–	–	–	–	–
7	7	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	392	35,53	–	13928	–	–	–	–
				т	7,11	–	2786	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				497143	140937			3192
							20036	19696			494
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				49139				
			Всего накладных расходов:				49139				
			Итого с накладными				546282				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				32777				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				579059				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				581375				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				587166				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				1719070				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				34381				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1753451				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				210414				
			Итого с НДС				1963865				
			Всего:				1963865				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** Ф-2В
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 142,65-143,35**

Договор подряда номер/дата **№73 от 30.03.2017**
Доп.соглашение номер/дата **№1 от 21.08.2017**

Номер документа	Дата составления
6-5	28.08.2017

Отчетный период	
с	по
15.08.2017	28.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Един. Измер.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лок.смета 1-3 - Разборка и вывоз фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды								
			Основная дорога								
1	1	E0127-101-17 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	4550	29,80	29,07	135571	132249	14233	--	19
				м2 покрытия	0,72	1,63	3276	7426	133	0,01	29
2	2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(в местах досыпки земполотна)	65	66,75	51,25	4339	3332	2172	0,12	8
				м3	15,50	9,62	1008	625	133	0,04	2
3	3	C01031-A36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	104	25,70	--	2673	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
4	4	C010333-A1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3(в	208	35,53	--	7390	--	--	--	--
				т	7,11	--	1478	--	--	--	--
			Итого по разделу лок.смета 1-3				149973				
			Лок.смета 1-5 - Вырубка кустарника и мелколесья								
5	5	E0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,062	2785,86	2785,86	173	173	25	--	--
				га	--	578,34	--	36	70	1,89	--
6	6	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья	0,062	2145,68	2145,68	133	133	33	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	--	771,12	--	48	70	2,52	--
7	7	E0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,062	2576,93	2576,93	160	160	41	--	--
				га	--	939,42	--	58	70	3,07	--
8	8	E0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе	0,062	10696,77	1938,64	663	120	322	47,40	3
				га	6817,50	604,97	423	38	70	2,95	--
			Итого по разделу лок.смета 1-5				1129				3
			Лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя								
9	9	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	1561	4,49	4,49	7013	7013	1367	--	--
				м3	--	0,90	--	1409	97	--	5
10	10	E0101-26-9 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разрыхленных	1561	6,86	6,86	10710	10710	2087	--	--
				м3	--	1,38	--	2152	97	--	4
11	11	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя с придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	32065	4,49	4,49	144063	144063	28077	--	--
				м3	--	0,90	--	28945	97	--	95
12	12	E0101-26-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	32065	6,86	6,86	220002	220002	42876	--	--
				м3	--	1,38	--	44203	97	--	72
			Итого по разделу лок.смета 1-6				381788				--
			Лок.смета 2-1 - Земляные работы								
			Основная дорога								
13	13	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	3436	5,33	5,33	18316	18316	3570	--	--
				м3	--	1,07	--	3680	97	--	12
14	14	E0101-26-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	3436	7,38	7,38	25354	25354	4941	--	--
				м3	--	1,48	--	5094	97	--	8
15	15	E0101-26-2	Разработка грунта от разборки существующего зем. полотна бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	171	5,33	5,33	912	912	178	--	--
				м3	--	1,07	--	183	97	--	1
16	16	E0101-26-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	171	7,38	7,38	1262	1262	246	--	--
				м3	--	1,48	--	254	97	--	--
17	17	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	1666	29,61	28,58	49326	47606	17053	0,01	11
				м3	0,99	9,56	1649	15931	97	0,04	58
18	18	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2915,5	21,67	--	63179	--	--	--	--
				т	4,33	--	12636	--	--	--	--
19	19	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	5119	12,51	12,51	64027	64027	21257	--	--
				м3	--	4,28	--	21914	97	0,01	72
20	20	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу	25595	1,27	1,27	32531	32531	9496	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	--	0,38	--	9790	97	--	32
21	21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	5119	14,12	12,00	72267	61415	21674	0,01	62
				м3	1,62	2,75	8293	14052	97	0,01	62
22	22	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1200	8,55	4,43	10255	5311	5660	0,03	33
				м2	4,12	0,74	4944	891	97	--	3
			Итого по разделу лок.смета 2-1				337428				
			Лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
23	23	C01031-A36-1	Погрузка ранее вывезенного фрезерованного материала при автомобильных перевозках	208	25,70	--	5346	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
24	24	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки складирования/	208	35,53	--	7390	--	--	--	--
				т	7,11	--	1478	--	--	--	--
25	25	E0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	6020	80,51	77,94	484695	469224	111932	0,02	98
				м2	2,57	11,41	15471	68688	133	0,04	238
26	26	C143101-1	Вода	115,644	5,00	--	578	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
27	27	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	4,501	38800,00	--	174639	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
28	28	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	144,398	29000,00	--	4187542	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
29	29	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	226,911	7580,00	--	1719985	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
30	30	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	592,651	1138,00	--	674437	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
31	31	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	731,48	1078,00	--	788535	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
32	32	C143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	907,233	1058,99	--	960751	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
33	33	C143008-101 Изм. и доп. вып.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	453,823	731,56	--	331999	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
34	34	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	4,0996	41601,39	339,59	170548	1392	768	0,58	2
				т	--	140,94	--	578	133	0,58	2
35	35	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	5124,4637	24,52	15,35	125659	78668	74971	0,03	172
				м2	5,94	5,06	30439	25930	133	0,02	90
36	36	E0127-54-6 K=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым	30746,7821	0,02	--	615	--	409	--	3
				м2	0,01	--	307	--	133	--	--
37	37	C143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	830,6756	4651,37	--	3863779	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу лок.смета 2-2				13496499				
			ИТОГО:				14366818	1323972			412
							81402	251924			786
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				363389				
			Всего накладных расходов:				363389				
			Итого с накладными				14730207				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				883812				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15614019				
			Итого с временными, 5,6 %				16188615				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,329686%				16565759				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16630513				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16792399				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				49163812				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				983276				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				50147087,5				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6017650,5				
			Итого с НДС				56164738				
			Всего:				56164738				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 131,2-142**

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
7-1	26.09.2017

Отчетный период	
с	по
26.09.2017	28.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-8-Прокладка резервного перехода на ПК 1365+87 (ТУСМ-10)								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,2	218,93	0	5517	0	6234	1,54	39
				м3	218,93	0	5517	0	113	0	0
2	2	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	1,4	297,12	33,87	416	47	421	1,94	3
				м3	263,25	12,47	369	17	109	0,06	0
3	3	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	1,54	440		678				
				м3							
4	4	Е0134-113-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	13876,79	11580,66	13877	11581	4133	10,5	11
				переход	2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5
5	5	Е0134-113-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=2,6	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять	2,6	6598,84	4538,94	17157	11801	4041	3,83	10
				переход	796,5	616,32	2071	1602	110	2,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	E0122-47-1ПРИМ.	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	37	147,21	0,28	5447	10	7073	0,84	31
				м	146,93	0,11	5436	4	130	0	0
7	7	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	237		5506				
				м							
8	8	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40Х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	37,37	98		3662				
				м							
9	9	E0122-48-1ПРИМ.	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
10	10	E0122-48-1ПРИМ.	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
11	11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25	134,1	0	3353	0	3788	0,97	24
				м3	134,1	0	3353	0	113	0	0
12	12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
				м3	17,03	0	426	0	97	0	0
13	13	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
				шт	100,35	29,7	201	59	133	0,12	0
14	14	С11041-96	Ступени столбовые	0,02	7910		158				
				100шт							
15	15	5564-87 прим.	Технические средства информации: Маркер EMS	4	1200		4800				
				шт.							
			Итого по разделу: лок.смета 1-8-Прокладка резервного перехода на ПК 1365+87 (ТУСМ-10)				70894				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
16	16	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	9028,6	6,53	2,45	58915	22079	58132	0,03	250
				м2	4,07	0,77	36746	6962	133	0	23
17	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	10834,32	92		996757				
				м2							
18	18	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,72	472,75	427,75	1759	1591	802	0,29	1
				т	45	117,15	167	436	133	0,44	2
19	19	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	3,611	339,59	339,59	1226	1226	677	0,58	2
				т	0	140,94	0	509	133	0,58	2
20	20	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	3,72	38600		143584				
				т							
21	21	E0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1090,655	954,36	826,2	1040877	901099	264716	0,21	230
				т	34,65	147,84	37791	161244	133	0,45	495
22	22	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	415,54	1414,49		587777				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	61,185	27696		1694590				
				т							
24	24	С11011-647	Порошок минеральный	72,856	1990		144984				
				т							
25	25	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	9028,6	21,29	15,35	192232	138602	132088	0,03	303
				м2	5,94	5,06	53630	45685	133	0,02	159
26	26	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18057,2	0,01	0	181	0	240	0	2
				м2	0,01	0	181	0	133	0	0
27	27	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтошебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 12 см	47755,4	14,52	14,52	693527	693527	129266	0	0
				м2	0	2,04	0	97193	133	0,01	323
28	28	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2292,259	1179,97		2704797				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				8261206				
			Раздел: лок.смета 2-4 - Ремонт прямоугольной двухочковой фундаментной трубы д-2х2 м на ПК 1367+07								
29	29	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(разборка существующей насыпи)	547	27,84	26,18	15226	14318	4701	0,01	6
				м3	1,66	7,2	908	3938	97	0,03	14
30	30	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	170	1104,54	20,67	187772	3514	30595	0,91	155
				м2	157,5	7,61	26775	1294	109	0,31	52
31	31	Е0107-19-1ПРИМ.	Конопатка швов	262	40,6	1,45	10637	380	14558	0,24	62
				м	39,15	0,54	10257	141	140	0	1
32	32	С11011-457	Пакля пропитанная	710,6	195		138567				
				кг							
33	33	С143002-9 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(Тело трубы)	5,1	8748		44615				
				м3							
34	34	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,7	8854		15052				
				м3							
35	35	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под оголовок)	71	27,84	26,18	1976	1858	610	0,01	1
				м3	1,66	7,2	118	511	97	0,03	2
36	36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
				м3	218,93	0	219	0	113	0	0
37	37	Е0130-3-1	Подготовка под тело трубы из несортированного щебня	21,02	349,17	38,67	7340	813	7440	1,99	42
				м3	310,5	14,24	6527	299	109	0,07	1
38	38	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	29,2	1179,97		34455				
				м3							
39	39	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (откосные стенки)	10,6	1705,86	532,08	18082	5640	6541	2,55	27
				м3	434,25	131,85	4603	1398	109	0,43	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	10,6	8854		93852				
				м3							
41	41	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,072	55620		4005				
				т							
42	42	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,34	52102		17715				
				т							
43	43	С11011-832	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	0,055	689100		37901				
				т							
44	44	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	7,8	8854		69061				
				м3							
45	45	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	49	6,83	6,83	334	334	89	0	0
				м3	0	1,87	0	91	97	0,01	0
46	46	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	147	3,29	3,29	484	484	128	0	0
				м3	0	0,9	0	132	97	0	0
47	47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
48	48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1077	226	826	0,11	5
				м3	17,03	0	852	0	97	0	0
49	49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50	14,12	12	706	600	212	0,01	1
				м3	1,62	2,75	81	137	97	0,01	1
50	50	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(восстановление существующей насыпи)	547	27,84	26,18	15226	14318	4701	0,01	6
				м3	1,66	7,2	908	3938	97	0,03	14
51	51	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	547	12,51	12,51	6842	6842	2271	0	0
				м3	0	4,28	0	2342	97	0,01	8
52	52	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3829	1,27	1,27	4867	4867	1421	0	0
				м3	0	0,38	0	1465	97	0	5
53	53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	547	14,12	12	7722	6563	2316	0,01	7
				м3	1,62	2,75	886	1502	97	0,01	7
54	54	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	67,7	1,41	1,41	96	96	20	0	0
				м2	0	0,3	0	20	97	0	0
55	55	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3,9	1179,97		4602				
				м3							
56	56	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	34	328,34	68,04	11163	2313	7497	1,38	47
				м2	208,58	18,74	7092	637	97	0,07	2
57	57	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	68	10,96	0,09	745	6	361	0,04	2
				м2	5,42	0,05	369	3	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10.0-12.0 см	34	3730		126820				
				м2							
59	59	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	4	745,42	203,27	2982	813	1457	2,03	8
				м	321,75	53,86	1287	215	97	0,19	1
60	60	С143023-153	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	2	10000		20000				
				шт							
61	61	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	18,9	331,62	75,6	6268	1429	4630	1,53	29
				м2	231,75	20,82	4380	393	97	0,08	1
62	62	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	37,8	7,42	0,09	280	3	201	0,04	1
				м2	5,42	0,05	205	2	97	0	0
63	63	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10.0-12.0 см	18,9	3730		70497				
				м2							
64	64	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,9	1179,97		3422				
				м3							
65	65	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
66	66	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,2	14475		2895				
				м3							
67	67	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	1,9	7096		13482				
				м3							
68	68	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,9	8854		7969				
				м3							
69	69	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	93,25	1,41	1,41	132	132	27	0	0
				м2	0	0,3	0	28	97	0	0
70	70	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	7,5	1179,97		8850				
				м3							
71	71	Е0101-156-1ПРИМ	Засыпка размытого русла	54	432,86	0,86	23374	46	22645	2,81	152
				м3	432	0,32	23328	17	97	0	0
72	72	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	54	702,16		37917				
				м3							
73	73	Е0101-158-5	Укрепление русла монолитным бетоном, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	75	1347,78	30,59	101084	2294	13767	1,22	92
				м2	181,13	8,11	13585	608	97	0,04	3
74	74	Е0101-158-6К=2	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	150	106,91	0,16	16037	24	1707	0,08	11
				м2	11,66	0,07	1749	11	97	0	0
75	75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1656	55620		9211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
76	76	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными и плитами сборными, при толщине плит 16 см	3	745,42	203,27	2236	610	1093	2,03	6
				м	321,75	53,86	965	162	97	0,19	1
77	77	C143023-152	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	2	7570		15140				
				шт							
78	78	E0101-158-1	Укрепление откосов выходного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	10	331,62	75,6	3316	756	2450	1,53	15
				м2	231,75	20,82	2318	208	97	0,08	1
79	79	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	20	7,42	0,09	148	2	106	0,04	1
				м2	5,42	0,05	108	1	97	0	0
80	80	C143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, поштучно, толщина 10,0-12,0 см	10	3730		37300				
				м2							
81	81	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,8	1179,97		2124				
				м3							
82	82	C143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,7	8854		6198				
				м3							
83	83	E0110-51-2	Установка планок асфальтовых	0,5	343,35	14,17	172	7	185	1,88	1
				м3	303,75	5,4	152	3	120	0,03	0
84	84	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(асфальтовые планки)	0,5	14475		7238				
				м3							
85	85	C143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,5	7096		3548				
				м3							
86	86	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	87	27,84	26,18	2422	2277	748	0,01	1
				м3	1,66	7,2	144	626	97	0,03	2
87	87	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
				м3	218,93	0	219	0	113	0	0
88	88	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	66,8	1,41	1,41	94	94	19	0	0
				м2	0	0,3	0	20	97	0	0
89	89	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	6,7	1179,97		7906				
				м3							
90	90	E0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном Б15 толщ 12 см	66,7	1221,83	30,59	81496	2040	12244	1,22	81
				м2	181,13	8,11	12081	541	97	0,04	2
91	91	E0101-158-6 К=2	Укрепление рисбермы плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	133,4	106,91	0,16	14262	21	1518	0,08	10
				м2	11,66	0,07	1555	9	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм	0,1467	65000		9536				
				т							
93	93	Е0110-51-2	Установка планок из асфальтобетона	0,33	343,35	14,17	113	5	122	1,88	1
				м3	303,75	5,4	100	2	120	0,03	0
94	94	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,II сорта(асфальтовые планки)	0,33	14475		4777				
				м3							
95	95	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	22	432,86	0,86	9523	19	9226	2,81	62
				м3	432	0,32	9504	7	97	0	0
96	96	С143008-123 Изм. и доп. вып. 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	22	932,61		20517				
				м3							
97	97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,7	105		809				
				м3							
98	98	С010333-А180-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	19,25	710,93		13685				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-4 - Ремонт прямоугольной двухочковой фундаментной трубы д-2х2 м на ПК 13				1444537				
			Раздел: лок.смета 2-9 - Устройство пересечений, съездов и автобусных остановок								
99	99	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	269,34	66,75	51,25	17980	13805	8999	0,12	32
				м3	15,5	9,62	4175	2591	133	0,04	10
100	100	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Всего 30 м)	1030	5,33	5,33	5490	5490	1070	0	0
				м3	0	1,07	0	1103	97	0	4
101	101	Е0101-26-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	2060	4,34	4,34	8942	8942	1743	0	0
				м3	0	0,87	0	1797	97	0	6
102	102	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	786,63	5,33	5,33	4193	4193	817	0	0
				м3	0	1,07	0	842	97	0	3
103	103	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 8 проходов)	1786,77	12,51	12,51	22348	22348	7420	0	0
				м3	0	4,28	0	7649	97	0,01	25
104	104	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	12507,39	1,27	1,27	15897	15897	4641	0	0
				м3	0	0,38	0	4784	97	0	16
105	105	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1786,77	14,12	12	25225	21437	7565	0,01	22
				м3	1,62	2,75	2895	4905	97	0,01	22
106	106	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	4832,5	8,55	4,43	41297	21387	22794	0,03	135
				м2	4,12	0,74	19910	3589	97	0	12
107	107	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	1999,9	80,51	77,94	161020	155881	37185	0,02	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	108	С143101-1	Вода	м2	2,57	11,41	5140	22819	133	0,04	79
109	109	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	36,998	5		185				
				м3							
110	110	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	1,44	38800		55869				
				т							
111	111	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	25,999	29000		753962				
				т							
112	112	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	63,997	7580		485096				
				т							
113	113	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	487	1179,97		574645				
				м3							
114	114	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	1,648	472,75	427,75	779	705	355	0,29	0
				т	45	117,15	74	193	133	0,44	1
115	115	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	1,6	339,59	339,59	543	543	300	0,58	1
				т	0	140,94	0	225	133	0,58	1
116	116	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	1,648	38600		63610				
				т							
117	117	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	324,184	864,69	749,7	280318	243041	71423	0,19	62
				т	31,5	134,15	10212	43490	133	0,41	133
118	118	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	117,03	1177,18		137766				
				м3							
119	119	С11011-647	Порошок минеральный	16,209	27696		448930				
				т							
120	120	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	6,516	1990		12967				
				т							
121	121	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1999,9	21,29	15,35	42581	30701	29259	0,03	67
				м2	5,94	5,06	11879	10119	133	0,02	35
122	122	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	11999,4	0,01	0	120	0	160	0	1
				м2	0,01	0	120	0	133	0	0
123	123	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1999,9	6,53	2,45	13050	4891	12877	0,03	55
				м2	4,07	0,77	8140	1542	133	0	5
124	124	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2399,88	92		220789				
				м2							
125	125	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,824	472,75	427,75	390	352	178	0,29	0
				т	45	117,15	37	97	133	0,44	0
				0,8	339,59	339,59	272	272	150	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	126	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0	140,94	0	113	133	0,58	0
127	127	Е0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,824 т	38600		31805				
128	128	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	241,588 т	954,36 34,65	826,2 147,84	230562 8371	199600 35717	58637 133	0,21 0,45	51 110
129	129	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	92,045 м3	1414,49		130197				
130	130	С11011-647	Порошок минеральный	13,553 т	27696		375366				
131	131	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	16,138 т	1990		32115				
132	132	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1999,9 м2	21,29 5,94	15,35 5,06	42581 11879	30701 10119	29259 133	0,03 0,02	67 35
133	133	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	3999,8 м2	0,01 0,01	0 0	40 40	0 0	53 133	0 0	0 0
134	134	С143101-1	Вода	2496,6 м2	80,51 2,57	77,94 11,41	201012 6416	194595 28486	46420 133	0,02 0,04	41 99
135	135	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	46,187 м3	5		231				
136	136	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	32,456 т	29000		941218				
137	137	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	1,798 т	38800		69745				
138	138	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	79,891 т	7580		605575				
139	139	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	934,727 м3	702,16		656328				
140	140	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	2,057 т	472,75 45	427,75 117,15	973 93	880 241	444 133	0,29 0,44	1 1
141	141	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	1,997 т	339,59 0	339,59 140,94	678 0	678 281	374 133	0,58 0,58	1 1
				2,057 т	38600		79408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	142	E0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	404,699	864,69	749,7	349939	303403	89162	0,19	78
				т	31,5	134,15	12748	54291	133	0,41	167
143	143	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	146,096	1177,18		171982				
				м3							
144	144	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	20,235	27696		560427				
				т							
145	145	С11011-647	Порошок минеральный	8,134	1990		16188				
				т							
146	146	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	2496,6	21,29	15,35	53156	38326	36525	0,03	84
				м2	5,94	5,06	14830	12633	133	0,02	44
147	147	E0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14979,6	0,01	0	150	0	199	0	1
				м2	0,01	0	150	0	133	0	0
148	148	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1582,817	6,53	2,45	10329	3871	10191	0,03	44
				м2	4,07	0,77	6442	1221	133	0	4
149	149	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1899,38	92		174743				
				м2							
150	150	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,6521	472,75	427,75	308	279	141	0,29	0
				т	45	117,15	29	76	133	0,44	0
151	151	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,6331	339,59	339,59	215	215	119	0,58	0
				т	0	140,94	0	89	133	0,58	0
152	152	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,6521	38600		25172				
				т							
153	153	E0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	191,204	954,36	826,2	182478	157973	46408	0,21	40
				т	34,65	147,84	6625	28268	133	0,45	87
154	154	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	72,849	1414,49		103044				
				м3							
155	155	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	10,727	27696		297083				
				т							
156	156	С11011-647	Порошок минеральный	12,772	1990		25417				
				т							
157	157	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	1582,817	21,29	15,35	33700	24299	23157	0,03	53
				м2	5,94	5,06	9402	8009	133	0,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	158	Е0127-54-1К=2	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,8 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3165,633	0,01	0	32	0	42	0	0
				м2	0,01	0	32	0	133	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-9 - Устройство пересечений, съездов и автобусных остановок				8796458				
			ИТОГО:				18573101	3361483			2691
							424560	621292			2065
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1323784				
			Всего накладных расходов:				1323784				
			Итого с накладными				19896885				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				1193813				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21090698				
			Итого с временными, 5,6 %				22271777				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,21854908 %				22765887				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22854974				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23077692				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				63158431				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1263169				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64421600				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				59589980				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7150798				
			Итого с НДС				66740778				
			Всего:				66740778				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 142-142,65**

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017

А К Т

Номер документа	Дата составления
7-3	26.09.2017

Отчетный период	
с	по
28.08.2017	26.09.2017

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. лок смета 2-1 - Земляные работы								
1	1	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)	1312	5,33	5,33	6994	6994	1363	–	–
			м3		–	1,07	–	1405	97	–	5
2	2	Е0101-26-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	1312	7,38	7,38	9681	9681	1887	–	–
			м3		–	1,48	–	1945	97	–	3
3	3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 6 проходов)	1273	12,51	12,51	15922	15922	5286	–	–
			м3		–	4,28	–	5450	97	0,01	18
4	4	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6365	1,27	1,27	8090	8090	2362	–	–
			м3		–	0,38	–	2435	97	–	8
5	5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1002	14,12	12,00	14146	12021	4243	0,01	12
			м3		1,62	2,75	1623	2750	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3458	1,41	1,41	4879	4879	1068	–	–
			м2		–	0,30	–	1039	97	–	3
7	7	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Траншеи для пропуска воды)	39,16	40,42	39,11	1583	1531	234	0,01	–
			м3		1,31	4,84	51	190	97	0,02	1
8	8	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)(Устройство насыпи съездов из грунта от разборки траншеи)	39,16	5,33	5,33	209	209	41	–	–
			м3		–	1,07	–	42	97	–	–
9	9	Е0101-26-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разрыхленных	39,16	7,38	7,38	289	289	56	–	–
			м3		–	1,48	–	58	97	–	–
10	10	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)(Устройство насыпи съездов из грунта притрассовых резервов)	1540,8	5,33	5,33	8213	8213	1601	–	–
			м3		–	1,07	–	1650	97	–	5
11	11	Е0101-26-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разрыхленных	1540,8	7,38	7,38	11369	11369	2216	–	–
			м3		–	1,48	–	2284	97	–	4
12	12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	1535,11	12,51	12,51	19201	19201	6375	–	–
			м3		–	4,28	–	6572	97	0,01	21
13	13	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7675,55	1,27	1,27	9756	9756	2848	–	–
			м3		–	0,38	–	2936	97	–	10
14	14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1535,11	14,12	12,00	21672	18417	6500	0,01	19
			м3		1,62	2,75	2487	4214	97	0,01	19
15	15	Е0101-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	2309,8	8,55	4,43	19739	10223	10895	0,03	64
			м2		4,12	0,74	9516	1716	97	–	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					151742	136795			96
							13678	34685			115
		РАЗДЕЛ 2. лок смета 2-2 - Устройство дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0127-81-2Прим.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	5200	6,09	–	31668	–	42049	0,04	214
			м2		6,08	–	31616	–	133	–	–
17	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	5720	92,00	–	526240	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
18	18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	2,08	41601,39	339,59	86531	706	390	0,58	1
			т		–	140,94	–	293	133	0,58	1
19	19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	5200	24,52	15,35	127512	79828	76076	0,03	175
			м2		5,94	5,06	30888	26312	133	0,02	92
20	20	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10400	0,02	–	208	–	138	–	1
			м2		0,01	–	104	–	133	–	–
21	21	С143010-7 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	628,16	5003,38	–	3142923	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
22	22	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	84,8056	1171,00	1171,00	99308	99308	4946	–	–
			м/ч		–	486,00	–	41216	12	1,00	85
23	23	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	2,5116	1171,00	1171,00	2942	2942	146	–	–
			м/ч		–	486,00	–	1221	12	1,00	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			4017330	182782			391
				Тенге			62608	69041			180
РАЗДЕЛ 3. лок смета 2-7 - Устройство круглых железобетонных труб д-0,5м на съездах на ПК 1423+58 (2 шт)											
24	24	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	90	40,42	39,11	3638	3520	537	0,01	1
			м3		1,31	4,84	118	436	97	0,02	2
25	25	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы и оголовки)	29,16	40,42	39,11	1179	1140	174	0,01	–
			м3		1,31	4,84	38	141	97	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	–	263	–	297	1,85	2
			м3		262,72	–	263	–	113	–	–
27	27	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	6,16	349,17	38,67	2151	238	2180	1,99	12
			м3		310,50	14,24	1913	88	109	0,07	–
28	28	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	8,5624	1078,00	–	9230	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
29	29	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,7	6589,26	3701,25	37559	21097	18281	11,80	67
			м3		1980,00	962,33	11286	5485	109	3,29	19
30	30	С143023-20 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81(БЛ-10) (КСМ 22)	30	3526,08	–	105782	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	31	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м (портальная стенка)	2,52	3053,16	1845,00	7694	4649	3833	5,46	14
			м3		915,75	479,70	2308	1209	109	1,64	4
32	32	С143023-43 Изм. и доп. вып. 25	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 (КСМ 14)	4	9637,31	–	38549	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	33	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	14,5	1099,40	20,67	15941	300	2610	0,91	13
			м2		157,50	7,61	2284	110	109	0,31	4
34	34	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	83,16	332,34	13,70	27637	1139	9778	0,61	50
			м2		102,83	5,04	8551	419	109	0,02	2
35	35	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	20	6,83	6,83	137	137	36	–	–
			м3		–	1,87	–	37	97	0,01	–
36	36	Е0101-28-8 К=3 т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	60	2,80	2,80	168	168	45	–	–
			м3		–	0,76	–	46	97	–	–
37	37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
			м3		17,03	–	341	–	97	–	–
38	38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	14,12	12,00	282	240	85	0,01	–
			м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	–	134	–	152	0,97	1
			м3		134,10	–	134	–	113	–	–
40	40	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	90	40,42	39,11	3638	3520	537	0,01	1
			м3		1,31	4,84	118	436	97	0,02	2
41	41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	90	12,51	12,51	1126	1126	374	–	–
			м3		–	4,28	–	385	97	0,01	1
42	42	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	450	1,27	1,27	572	572	167	–	–
			м3		–	0,38	–	172	97	–	1
43	43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	14,12	12,00	1271	1080	381	0,01	1
			м3		1,62	2,75	146	247	97	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257380	39015			165
				Тенге			27531	9266			37
			РАЗДЕЛ 4. лок смета 2-8 - Устройство пересечения на ПК1423+58								
44	44	Е0127-3-1	Укрепление материала однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	1026	80,51	77,94	82608	79971	19077	0,02	17
			м2		2,57	11,41	2637	11707	133	0,04	41
45	45	С143101-1	Вода	20,017	5,00	–	100	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
46	46	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,779	38800,00	–	30225	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
47	47	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	24,886	29000,00	–	721694	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
48	48	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	38,086	7580,00	–	288692	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
49	49	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	621,501	875,00	–	543813	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
50	50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,768	41601,39	339,59	31950	261	144	0,58	–
			т		–	140,94	–	108	133	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	960	21,29	15,35	20440	14737	14045	0,03	32
			м2		5,94	5,06	5702	4858	133	0,02	17
52	52	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5760	0,01	–	58	–	77	–	1
			м2		0,01	–	58	–	133	–	–
53	53	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	155,616	4651,37	–	723828	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
54	54	Е0127-81-2Прим.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	960	6,09	–	5846	–	7763	0,04	40
			м2		6,08	–	5837	–	133	–	–
55	55	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1056	92,00	–	97152	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
56	56	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,384	41601,39	339,59	15975	130	72	0,58	–
			т		–	140,94	–	54	133	0,58	–
57	57	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	960	21,29	15,35	20440	14737	14045	0,03	32
			м2		5,94	5,06	5702	4858	133	0,02	17
58	58	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1920	0,01	–	19	–	26	–	–
			м2		0,01	–	19	–	133	–	–
59	59	С143010-7 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	115,968	5003,38	–	580232	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3163071	109837			122
				Тенге			19955	21584			75
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7589523	468430			774
				Тенге			123772	134577			407
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				265701				
			Всего накладных расходов:				265701				
			Итого с накладными				7855224				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				471313				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8326537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 3,68%				8632954				
			Итого с зимними удорожаниями 2,323229%				8833517				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8868049				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8954379				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				26216111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				524322				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26740433				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				24734901				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2968188				
			Итого с НДС				27703089				
			Всего:				27703089				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участок Участок км 142,65-143,35

Договор подряда номер/дата №73 от 30.03.2017
Доп.соглашение номер/дата №1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
7-4	26.09.2017

Отчетный период	
с	по
28.08.2017	26.09.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1 лок.смета 2-1 - Земляные работы								
1	1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)	1312	5,33	5,33	6994	6994	1363	--	--
			м3		--	1,07	--	1405	97	--	5
2	2	E0101-26-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	1312	7,38	7,38	9681	9681	1887	--	--
			м3		--	1,48	--	1945	97	--	3
3	3	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 6 проходов)	1274	12,51	12,51	15935	15935	5290	--	--
			м3		--	4,28	--	5454	97	0,01	18
4	4	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6370	1,27	1,27	8096	8096	2363	--	--
			м3		--	0,38	--	2437	97	--	8
5	5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1274	14,12	12,00	17986	15285	5394	0,01	16
			м3		1,62	2,75	2064	3497	97	0,01	16
6	6	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3737	1,41	1,41	5272	5272	1089	--	--
			м2		--	0,30	--	1123	97	--	4

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63964	61263				16
				Тенге				2064	15860				53
			РАЗДЕЛ 2.лок.смета - Устройство дорожной одежды										
7	7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,3804	41601,39	- 339,59	15825	129	71	0,58	--
			т		--	140,94	--	54	133	0,58	--
8	8	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	475,5363	24,52	15,35	11661	7300	6957	0,03	16
			м2		5,94	5,06	2825	2406	133	0,02	8
9	9	E0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2853,2179	0,02	--	57	--	38	--	--
			м2		0,01	--	29	--	133	--	--
10	10	C143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	77,0844	4651,37	--	358548	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	E0127-81-2Прим.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	5600	6,09	--	34104	--	45284	0,04	231
			м2		6,08	--	34048	--	133	--	--
12	12	C11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	6160	92,00	--	566720	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
13	13	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	2,24	41601,39	339,59	93187	761	420	0,58	1
			т		--	140,94	--	316	133	0,58	1
14	14	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	5600	24,52	15,35	137320	85968	81928	0,03	188
			м2		5,94	5,06	33264	28336	133	0,02	99
15	15	E0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11200	0,02	--	224	--	149	--	1
			м2		0,01	--	112	--	133	--	--
16	16	C143010-7 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	676,48	5003,38	--	3384687	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	E 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	91,333	1171,00	1171,00	106951	106951	5327	--	--
			м/ч		--	486,00	--	44388	12	1,00	91
18	18	E 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	2,777	1171,00	1171,00	3252	3252	162	--	--

				м/ч			–	486,00	–	1350	12	1,00	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4712536	204361			438
					Тенге			70277	76849			203
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4776499	265624			453
					Тенге			72341	92709			256
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы					4776499				
			Всего накладных расходов:					157722				
			Итого с накладными					4934221				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМНИЗ					296053				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5230274				
			Итого с временными, 3,68%					5422748				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,125084732 %					5537986				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					5559677				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					5613904				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277					16436062				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					328721				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					16764783				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2011774				
			Итого с НДС					18776557				
			Всего:					18776557				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок **Участок км 129,34-131,2**

Договор подряда номер/дата **№73 от 30.03.2017**
Доп.соглашение номер/дата **№1 от 21.08.2017**

Номер документа	Дата составления
8-1	26.10.2017

Отчетный период	
с	по
26.09.2017	26.10.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-4 - Демонтажные работы								
1	1	Е0109-1-18 т.ч. п-3.58СНиП8.02-05-2002 п-2.88К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов /на разборку (демонтаж) металлических конструкций (Металлическая эстакада)	6	3059,62	483,93	18358	2904	12660	12	72
				т	2214	130,47	13284	783	90	2,04	12
2	2	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заглушки трубные и др./ при автомобильных перевозках	6	234,3	0	1406	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0	0
3	3	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	6	42,46		255				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-4 - Демонтажные работы				20018				
			Раздел: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель								
4	4	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	93000	0,26	0,26	24079	24079	4693	0	0
				м2	0	0,05	0	4838	97	0	16
5	5	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/всего 30м)	13906	4,49	4,49	62478	62478	12176	0	0
				м3	0	0,9	0	12553	97	0	41
6	6	Е0101-26-9К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	27812	4,04	4,04	112248	112248	21876	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	0,81	0	22553	97	0	74
7	7	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	5000	0,26	0,26	1295	1295	252	0	0
				м2	0	0,05	0	260	97	0	1
8	8	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	750	4,49	4,49	3370	3370	657	0	0
				м3	0	0,9	0	677	97	0	2
			Итого по разделу: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель				203468				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
9	9	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ППС с откосов существующей насыпи)	5937,6	4,49	4,49	26677	26677	5199	0	0
				м3	0	0,9	0	5360	97	0	18
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				26677				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
10	10	E0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 12 см	8332,8	14,52	14,52	121013	121013	22556	0	0
				м2	0	2,04	0	16959	133	0,01	56
11	11	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	399,957	1243,16		497211				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				618223				
			Раздел: лок.смета 2-4 - Устройство круглых железобетонных труб Д 0,5 м на съезде пк 1302+45								
12	12	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(в разбивке существующей насыпи)	15,6	27,84	26,18	434	408	134	0,01	0
				м3	1,66	7,2	26	112	97	0,03	0
13	13	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы и оголовки)	15,08	27,84	26,18	420	395	130	0,01	0
				м3	1,66	7,2	25	109	97	0,03	0
14	14	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы и оголовки	3,08	349,17	38,67	1075	119	1090	1,99	6
				м3	310,5	14,24	956	44	109	0,07	0
15	15	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	4,366	1243,16		5428				
				м3							
16	16	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,85	5681,25	3701,25	16192	10549	9140	11,8	34
				м3	1980	962,33	5643	2743	109	3,29	9
17	17	С143023-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	15	8179		122685				
				шт.							
18	18	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	1,26	2760,75	1845	3479	2325	1917	5,46	7
				м3	915,75	479,7	1154	604	109	1,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С143023-43	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	2	12768		25536				
				шт.							
20	20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7,25	1104,54	20,67	8008	150	1305	0,91	7
				м2	157,5	7,61	1142	55	109	0,31	2
21	21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	41,58	337,48	13,7	14033	570	4889	0,6	25
				м2	102,83	5,04	4276	210	109	0,02	1
22	22	С11011-457	Пакли пропитанная	2,78	195		542				
				кг							
23	23	Е0101-28-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 20 м	10	6,83	6,83	68	68	18	0	0
				м3	0	1,87	0	19	97	0,01	0
24	24	Е0101-28-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	20	3,29	3,29	66	66	17	0	0
				м3	0	0,9	0	18	97	0	0
25	25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
				м3	17,03	0	170	0	97	0	0
26	26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	14,12	12	141	120	42	0,01	0
				м3	1,62	2,75	16	27	97	0,01	0
27	27	С010333-А170-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1	10,275	680,02		6987				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-4 - Устройство круглых железобетонных труб Д 0,5 м на съезде пк 1302+45				205308				
			Раздел: лок.смета 2-5 - Устройство площадки отдыха на пк1308+65,25, съезда на пк 1302+45								
28	28	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	131,7	66,75	51,25	8792	6750	4400	0,12	15
				м3	15,5	9,62	2041	1267	133	0,04	5
29	29	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Траншеи для прочска воды)	4,69	27,84	26,18	131	123	40	0,01	0
				м3	1,66	7,2	8	34	97	0,03	0
30	30	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Всего 30 м)	4,69	5,33	5,33	25	25	5	0	0
				м3	0	1,07	0	5	97	0	0
31	31	Е0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	9,38	4,04	4,04	38	38	7	0	0
				м3	0	0,81	0	8	97	0	0
32	32	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Всего 30 м)	1593,78	5,33	5,33	8496	8496	1656	0	0
				м3	0	1,07	0	1707	97	0	6
33	33	Е0101-26-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	3187,56	4,04	4,04	12865	12865	2507	0	0
				м3	0	0,81	0	2585	97	0	8
34	34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 8 проходов)	1547,32	12,51	12,51	19353	19353	6425	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	4,28	0	6624	97	0,01	22
35	35	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10831,24	1,27	1,27	13767	13767	4019	0	0
				м3	0	0,38	0	4143	97	0	14
36	36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1547,32	14,12	12	21844	18564	6551	0,01	19
				м3	1,62	2,75	2507	4247	97	0,01	19
37	37	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	2482,94	8,55	4,43	21219	10989	11712	0,03	69
				м2	4,12	0,74	10230	1844	97	0	6
38	38	Е0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	448,04	8,55	4,43	3829	1983	2113	0,03	13
				м2	4,12	0,74	1846	333	97	0	1
39	39	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ППС с придорожной полосы)	44	4,49	4,49	198	198	39	0	0
				м3	0	0,9	0	40	97	0	0
40	40	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	897	80,51	77,94	72221	69916	16678	0,02	15
				м2	2,57	11,41	2305	10235	133	0,04	35
41	41	С143101-1	Вода	16,595	5		83				
				м3							
42	42	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,6458	38800		25059				
				т							
43	43	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	11,661	29000		338169				
				т							
44	44	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	28,704	7580		217576				
				т							
45	45	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	237,167	1243,16		294836				
				м3							
46	46	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,7391	472,75	427,75	349	316	159	0,29	0
				т	45	117,15	33	87	133	0,44	0
47	47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,7176	339,59	339,59	244	244	135	0,58	0
				т	0	140,94	0	101	133	0,58	0
48	48	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,7391	38600		28530				
				т							
49	49	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	145,404	864,69	749,7	125729	109009	32035	0,19	28
				т	31,5	134,15	4580	19506	133	0,41	60
50	50	С143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	52,491	1240,37		65108				
				м3							
51	51	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	7,27	27696		201355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
52	52	С11011-647	Порошок минеральный	2,923	1990		5816				
				т							
53	53	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 7 см)	897	21,29	15,35	19098	13770	13123	0,03	30
				м2	5,94	5,06	5328	4539	133	0,03	16
54	54	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	5382	0,01	0	54	0	72	0	0
				м2	0,01	0	54	0	133	0	0
55	55	Е0127-81-4ПРИМ.	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	897	6,53	2,45	5853	2194	5776	0,03	25
				м2	4,07	0,77	3651	692	133	0	2
56	56	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1076,4	92		99029				
				м2							
57	57	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,3696	472,75	427,75	175	158	80	0,29	0
				т	45	117,15	17	43	133	0,44	0
58	58	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,3588	339,59	339,59	122	122	67	0,58	0
				т	0	140,94	0	51	133	0,58	0
59	59	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,3696	38600		14265				
				т							
60	60	Е0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	108,358	954,36	826,2	103412	89525	26300	0,21	23
				т	34,65	147,84	3755	16020	133	0,45	49
61	61	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	41,284	1477,68		61005				
				м3							
62	62	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	6,079	27696		168360				
				т							
63	63	С11011-647	Порошок минеральный	7,238	1990		14404				
				т							
64	64	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	897	21,29	15,35	19098	13770	13123	0,03	30
				м2	5,94	5,06	5328	4539	133	0,02	16
65	65	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1794	0,01	0	18	0	24	0	0
				м2	0,01	0	18	0	133	0	0
66	66	Е 27 т.ч.в.1,5	Доставка битума на 25 км	0,6396	1171	1171	749	749	37	0	0
				т/км	0	486	0	311	12	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	944,68	80,51	77,94	76060	73632	17565	0,02	15
				м2	2,57	11,41	2428	10779	133	0,04	37
68	68	C143101-1	Вода	17,477	5		87				
				м3							
69	69	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,6802	38800		26391				
				т							
70	70	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	12,281	29000		356144				
				т							
71	71	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	30,23	7580		229142				
				т							
72	72	C143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	353,688	765,35		270695				
				м3							
73	73	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,7784	472,75	427,75	368	333	168	0,29	0
				т	45	117,15	35	91	133	0,44	0
74	74	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,7557	339,59	339,59	257	257	142	0,58	0
				т	0	140,94	0	107	133	0,58	0
75	75	C11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,7784	38600		30047				
				т							
76	76	E0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	153,133	864,69	749,7	132412	114804	33738	0,19	29
				т	31,5	134,15	4824	20543	133	0,41	63
77	77	C143008-37 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	55,281	1240,37		68569				
				м3							
78	78	C11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	7,657	27696		212058				
				т							
79	79	C11011-647	Порошок минеральный	3,078	1990		6125				
				т							
80	80	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Всего 7 см	944,68	21,29	15,35	20114	14502	13821	0,03	32
				м2	5,94	5,06	5611	4780	133	0,02	17
81	81	E0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5668,68	0,01	0	57	0	75	0	1
				м2	0,01	0	57	0	133	0	0
82	82	E0127-81-4ПРИМ.	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	944,68	6,53	2,45	6164	2310	6083	0,03	26
				м2	4,07	0,77	3845	728	133	0	2
83	83	C11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1133,616	92		104293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
84	84	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,3892	472,75	427,75	184	166	84	0,29	0
				т	45	117,15	18	46	133	0,44	0
85	85	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,3779	339,59	339,59	128	128	71	0,58	0
				т	0	140,94	0	53	133	0,58	0
86	86	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,3892	38600		15023				
				т							
87	87	Е0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	114,117	954,36	826,2	108909	94284	27658	0,21	24
				т	34,65	147,84	3954	16871	133	0,45	52
88	88	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	43,479	1477,68		64248				
				м3							
89	89	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	6,402	27696		177309				
				т							
90	90	С11011-647	Порошок минеральный	7,623	1990		15170				
				т							
91	91	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	944,68	21,29	15,35	20114	14502	13821	0,03	32
				м2	5,94	5,06	5611	4780	133	0,02	17
92	92	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1889,36	0,01	0	19	0	25	0	0
				м2	0,01	0	19	0	133	0	0
93	93	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 25 км	0,687	1171	1171	804	804	40	0	0
				м/ч	0	486	0	334	12	1	1
94	94	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 10 см	498,22	14,52	14,52	7235	7235	1349	0	0
				м2	0	2,04	0	1014	133	0,01	3
95	95	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	23,915	1243,16		29730				
				м3							
96	96	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	143,04	24,24	17,83	3467	2550	2184	0,04	6
				м2	6,41	5,07	917	725	133	0,02	3
97	97	С143101-1	Вода	1,502	5		8				
				м3							
98	98	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	26,605	765,35		20362				
				м3							
99	99	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	1	4352,68	37,66	4353	38	1880	11	11
				урна(контейнер для мусора)	1782	8,46	1782	8	105	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	100	У1-42-1	Стол-скамья типа 1А, строительные работы	2	16984,74	1263,18	21969	2526	11860	28	56
				стол-ск.	4620	321,48	9240	643	120	1,6	3
101	101	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	2	1471,62	2,5	2943	5	640	2,1	4
				урна	355,42	0	711	0	90	0	0
102	102	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (т.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	15	9,85	9,85	148	148	39	0	0
				м3	0	2,69	0	40	97	0,01	0
103	103	Е0101-13-5#т.ч. п-3.378К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	75	40,41	38,52	3030	2889	1213	0,01	1
				м3	1,88	14,79	141	1109	97	0,06	4
104	104	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	15	282,96	0	4244	0	4796	1,81	27
				м3	282,96	0	4244	0	113	0	0
105	105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19	134,1	0	2548	0	2879	0,97	18
				м3	134,1	0	2548	0	113	0	0
106	106	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	11,35	781,22	274,19	8867	3112	1386	6,93	79
				м3	0	103,5	0	1175	118	0,5	6
107	107	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,8	58,68	2,62	634	28	153	0,07	1
				м2	10,51	0,99	114	11	123	0	0
108	108	Е0111-2-8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобетонных, толщ 10см	10,8	2294,95	0	24785	0	15602	7,65	83
				м3	1174,5	0	12685	0	123	0	0
109	109	Е0127-72-1	Ролик вяжущих материалов	0,1	30209,59	339,59	3021	34	19	0,58	0
				т	0	140,94	0	14	133	0,58	0
110	110	Е0106-1-19	Устройство монолитной фундаментной плиты из бетона В20F300W6	0,9	12341,12	353,46	11107	318	717	3,64	3
				м3	625,5	133,52	563	120	105	0,65	1
111	111	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0539	73000		3938				
				т							
112	112	Е0107-31-2	Установка железобетонного кольца КЦ1 диаметром 1,5м В22,5F300W6	7,1	1912,41	1247,36	13578	8856	9169	3	21
				м3	503,55	418,91	3575	2974	140	1,76	13
113	113	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	7,1	26800		190280				
				м3							
114	114	Е0107-31-6	Установка железобетонного лотка Л1 бетон В20F300W6	0,72	2230,74	863,65	1606	622	1026	4,26	3
				м3	726,75	291,08	523	210	140	1,23	1
115	115	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки Л1 из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,72	25100		18072				
				м3							
116	116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(ЖБ конструкции)	0,72	105		76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
117	117	Е0107-1-1	Укладка железобетонных фундаментов Ф1 В20F300W6	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
				шт	104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
118	118	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные Ф1, ФП2	0,606	20700		12544				
				м3							
119	119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(Ж/Б конструкции)	0,606	105		64				
				м3							
120	120	Е0107-31-7	Устройство железобетонного лотка Лр-4а бетон В22,5F300W6	0,6	3275,93	1419,61	1966	852	1544	5,33	5
				м3	1399,5	438,08	840	263	140	1,6	1
121	121	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки Лр-4а из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,6	26600		15960				
				м3							
122	122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(Ж/Б конструкции)	0,6	105		63				
				м3							
123	123	Е0107-16-1	Установка стеновых панелей наружных ПС7	2,1	2559,06	1146,31	5374	2407	3916	5,63	12
				м3	1010,25	321,75	2122	676	140	1,21	3
124	124	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели ПС7	2,1	28800		60480				
				м3							
125	125	Е0107-13-7	Укладка железобетонных плит покрытия РК1 В22,5F300W6	1	2276,48	586,05	2276	586	890	2,76	3
				шт	459	176,74	459	177	140	0,72	1
126	126	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий РК1 из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,2	31000		68200				
				м3							
127	127	Е0107-37-1	Укладка железобетонных плит перекрытия КЦП1	1,62	1662,8	231,15	2694	374	745	1,54	2
				м3	256,5	71,96	416	117	140	0,3	0
128	128	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона КЦП1 В22,5F300W6	1,62	38500		62370				
				м3							
129	129	Е0106-1-1	Устройство монолитного участка УМ1 бетон В20F300W6	0,04	11385,73	66,01	455	3	9	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
130	130	Е0106-55-1	Установка арматурной сетки	0,004	4305,75	0	17	0	17	28,29	0
				т	4137,75	0	17	0	105	0,49	0
131	131	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,004	73000		292				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	132	E0164-48-5	Установка цементных букв накладных высотой до 250 мм	2	61,71	0,96	123	2	15	0,38	1
				изделие	60,75	0	122	0	12	0	0
133	133	C12072-10	Буква или цифра цементная накладная шт	2	395		790				
				шт							
134	134	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	224,55	9,95	1347	60	413	0,36	2
				м2	52,2	3,74	313	22	123	0,02	0
135	135	E0107-1-1	Укладка железобетонных плит днища ПТ1 бетон B20F300W6	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
				шт	104,85	67,51	105	68	140	0,25	0
136	136	C143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища ПТ1 из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1	25100		25100				
				м3							
137	137	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм для создания уклона	0,2	224,55	9,95	45	2	14	0,36	0
				м2	52,2	3,74	10	1	123	0,02	0
138	138	E0146-27-2	Пробивка проемов в кольцах	0,3	9649,24	5565,49	2895	1670	1856	23,8	7
				м3	4083,75	2101,5	1225	630	100	10,27	3
139	139	E0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка дверных блоков в проемах	3,2	400,18	102,53	1281	328	719	0,9	3
				м2	151,65	35,67	485	114	120	0,14	0
140	140	C12063-17	Стоимость деревянных дверных блоков	3,2	5610		17952				
				м2							
141	141	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,2	104,4	0,09	334	0	217	0,36	1
				м2	56,48	0,05	181	0	120	0	0
142	142	E0115-166-3	Окраска деревянных заполнений проемов дверных	7,68	245,11	0,18	1882	1	1153	0,84	6
				м2	142,88	0,07	1097	1	105	0	0
143	143	E0110-35-1	Установка крышки люка Щ1	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
				шт	100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
144	144	C12064-6	Стоимость деревянной крышки люка	0,24	12300		2952				
				м2							
145	145	E0110-53-3	Антисептирование	0,24	131,98	0,55	32	0	2	0,04	0
				м2	6,48	0,2	2	0	120	0	0
146	146	E0115-166-1	Окраска крышки масляной краской	0,24	205,34	1,61	49	0	22	0,53	0
				м2	88,65	0,61	21	0	105	0	0
147	147	E0107-20-3	Установка металлических изделий зонт ЗП1, МС-23,МС-24 массой до 20кг	0,0423	13010,1	1826,1	550	77	521	42,7	2
				т	8100	690,75	343	29	140	3,37	0
148	148	C11011-859	Стоимость металлических изделий	0,0423	50400		2132				
				т							
149	149	E0122-1-3	Укладка асбестоцементных вентиляционных труб диам.200мм	0,0035	699130,47	23806,04	2412	82	266	297	1
				км	50400	8993,25	174	31	130	43,92	0
150	150	E0122-1-3	Укладка асбестоцементных лотков ТБ2 диам.200мм	0,0017	699130,47	23806,04	1189	40	131	297	1
				км	50400	8993,25	86	15	130	43,92	0
151	151	E0106-36-4	Железение поверхности	24	57,48	0,23	1379	6	1295	0,29	7
				м2	51,3	0,09	1231	2	105	0	0
152	152	E0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	24	224,55	9,95	5389	239	1651	0,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	1253	90	123	0,02	0
153	153	E0112-14-1	Утепление покрытий керамзитобетоном	0,96	16353,43	207,16	15699	199	671	3,63	3
				м3	508,5	78,75	488	76	119	0,38	0
154	154	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей наружных стен цементно-известковым раствором по бетону	246	134,45	3,39	33075	833	30407	0,65	160
				м2	117	0,72	28782	177	105	0,05	12
155	155	С143002-29 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	3,8	8390		31882				
				м3							
156	156	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов(Омоноличивание фундаментов металлической эстакады)	2	10494,18	532,08	20988	1064	1234	2,55	5
				м3	434,25	131,85	869	264	109	0,43	1
157	157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0853	65900		5621				
				т							
158	158	E0109-53-2ПРИМ.	Монтаж существующей эстакады	6	9357,79	1162,95	56147	6978	40314	46,6	280
				т	7357,5	108	44145	648	90	0,53	3
			Итого по разделу: лок.смета 2-5 - Устройство площадки отдыха на пк1308+65,25, съезда на пк 1302+45				4776759				
			Раздел: лок.смета 2-6 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
159	159	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	36	5,33	5,33	192	192	37	0	0
				м3	0	1,07	0	39	97	0	0
160	160	E0101-26-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м свсего 20м)	36	4,34	4,34	156	156	36	0	0
				м3	0	0,87	0	31	97	0	0
161	161	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	35	12,51	12,51	438	438	145	0	0
				м3	0	4,28	0	150	97	0,01	0
162	162	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	245	1,27	1,27	311	311	91	0	0
				м3	0	0,38	0	94	97	0	0
163	163	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	35	14,12	12	494	420	148	0,01	0
				м3	1,62	2,75	57	96	97	0,01	0
164	164	E0101-145-12	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	160	8,55	4,43	1367	708	755	0,03	4
				м2	4,12	0,74	659	119	97	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-6 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки				2959				
			Раздел: лок.смета 2-7 - Установка дорожных знаков								
165	165	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,05	224,64	100,89	11	5	10	0,85	0
				м3	123,75	38,25	6	2	118	0,18	0
166	166	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,06	1243,16		75				
				м3							
167	167	E0106-1-5	Устройство железобетонных общего назначения объемом до 3м3 под колонны	0,5	11137,43	112,36	5569	56	559	6,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1021,5	42,44	511	21	105	0,21	0
168	168	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,2	32
				шт	506,25	28,21	5063	282	133	0,11	1
169	169	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	20	173		3460				
				м							
170	170	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	333		2997				
				м							
171	171	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	2755		11020				
				шт.							
172	172	С11011-8491 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 5.17.1-5.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2927		2927				
				шт.							
173	173	С11011-8507 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	4033		12099				
				шт.							
174	174	С11011-8526 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	877		3508				
				шт.							
175	175	E0127-83-1	Установка столбиков металлических сигнальных	50	747,86	146,19	59829	11695	56867	3,2	256
				шт	506,25	28,21	40500	2257	133	0,11	9
176	176	С12021-41 прим.	Сигнальные столбики из уголка	1,2	177524		213029				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-7 - Установка дорожных знаков				322002				
			Раздел: лок.смета 2-8 - Разметка проезжей части								
177	177	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	3,983	10970,65	1692,25	43696	6740	5732	3,18	13
				км	450	632,07	1792	2518	133	2,85	11
178	178	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	2,751	4349,35	1692,25	11965	4655	3959	3,18	9
				км	450	632,07	1238	1739	133	2,85	8
179	179	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,4	8763,55	1692,25	3505	677	576	3,18	1
				км	450	632,07	180	253	133	2,85	1
180	180	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,121	6556,45	1692,25	793	205	174	3,18	0
				км	450	632,07	54	76	133	2,85	0
181	181	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,068	10970,65	1692,25	746	115	98	3,18	0
				км	450	632,07	31	43	133	2,85	0
182	182	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,082	19799,05	1692,25	1624	139	118	3,18	0
				км	450	632,07	37	52	133	2,85	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Разметка проезжей части				62329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				6237741	1152279			1764
							269665	226042			782
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				529903				
			На металломонтажные работы				53614				
			Всего накладных расходов:				583517				
			Итого с накладными				6821258				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				409276				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7230534				
			Итого с временными, 5,6 %				7635444				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,176035%				7801594				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7832136				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7908490				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				21643751				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				432875				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22076626				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				20420879				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2450505				
			Итого с НДС				22871384				
			Всего:				22871384				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жоллары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Заказч Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подряд ТОО "Костанай жоллары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участс Участок км 131,2-142

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017	
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017	

Номер документа	Дата составлени
8-2	26.10.2017

Отчетный период	
с	по
26.09.2017	26.10.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-9 - Устройство пересечий, съездов и автобусных остановок(исключены съезды пк1384+14 и пк1388+90)								
1	1	E0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	835,43	8,55	4,43	7139	3697	3941	0,03	23
				м2	4,12	0,74	3442	621	97	0	2
2	2	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	175	4,49	4,49	786	786	153	0	0
				м3	0	0,9	0	158	97	0	1
3	3	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 45 км	2,559	1171	1171	2996	2996	149	0	0
				м/ч	0	486	0	1243	12	1	3
4	4	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	913,783	6,53	2,45	5963	2235	5884	0,03	25
				м2	4,07	0,77	3719	705	133	0	2
5	5	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1096,54	92		100882				
				м2							
6	6	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,3765	472,75	427,75	178	161	81	0,29	0
				т	45	117,15	17	44	133	0,44	0
7	7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,3655	339,59	339,59	124	124	69	0,58	0
				т	0	140,94	0	52	133	0,58	0
8	8	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,3765	38600		14532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
9	9	Е0127-67-1	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа А мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110,385	954,36	826,2	105347	91200	26792	0,21	23
				т	34,65	147,84	3825	16319	133	0,45	50
10	10	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004	42,057	1414,49		59489				
				м3							
11	11	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	6,193	27696		171510				
				т							
12	12	С11011-647	Порошок минеральный	7,374	1990		14674				
				т							
13	13	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	913,783	21,29	15,35	19456	14028	13369	0,03	31
				м2	5,94	5,06	5428	4624	133	0,02	16
14	14	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1827,567	0,01	0	18	0	24	0	0
				м2	0,01	0	18	0	133	0	0
15	15	Е 27 т.ч.п.1,5	Доставка битума на 25 км	1,777	1171	1171	2081	2081	104	0	0
				м/ч	0	486	0	864	12	1	2
16	16	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	477,12	24,24	17,83	11563	8505	7283	0,04	20
				м2	6,41	5,07	3058	2418	133	0,02	9
17	17	С143101-1	Вода	5,01	5		25				
				м3							
18	18	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	88,744	702,16		62313				
				м3							
19	19	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 10 см	69,31	14,52	14,52	1007	1007	188	0	0
				м2	0	2,04	0	141	133	0,01	0
20	20	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3,327	1179,97		3926				
				м3							
21	21	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	188,5	50,65	12,52	9547	2360	10635	0,24	46
				м2	38,03	4,39	7169	828	133	0,02	3
22	22	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	34,5	1179,97		40709				
				м3							
23	23	Е0127-67-3	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа Б мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22,77	961,27	826,2	21888	18813	5534	0,21	5
				т	34,88	147,84	794	3366	133	0,45	10
24	24	С143008-33 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004	6,421	1414,49		9083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
25	25	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,348	37900		51089				
				т							
26	26	С11011-647	Порошок минеральный	1,945	1990		3870				
				т							
27	27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	188,5	24,52	15,35	4622	2894	2758	0,83	6
				м2	5,94	5,06	1120	954	133	0,02	3
28	28	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	188,5	0,02	0	4	0	3	0	0
				м2	0,01	0	2	0	133	0	0
29	29	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2007	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	52	440,6	6,63	22911	345	7638	9,7	36
				м	108,68	1,76	5651	91	133	0,01	0
30	30	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,184	20285		44302				
				м3							
31	31	У1-36-7	Павильон на автобусной остановке типа II, строительные работы	1	405878,1	9283,8	405878	9284	18266	61	61
				павильон	10114,5	2932,8	10115	2933	140	14	14
32	32	У1-36-8	Павильон на автобусной остановке типа II, монтаж металлоконструкций	1	72063,1	3409,66	72063	3410	12782	74	74
				павильон	12672,44	1529,66	12672	1530	90	5,7	6
33	33	Е0169-18-1	Очистка от грязи и мусора ж/б плит основания автопавильона	30	6,08	0	182	0	164	0,05	1
				м2	6,08	0	182	0	90	0	0
34	34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,8	95,13	73,75	171	133	79	0,14	0
				м3	21,38	11,67	38	21	133	0,04	0
35	35	С143101-1	Вода	0,126	5		1				
				м3							
36	36	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,8	1179,97		2124				
				м3							
37	37	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1332	8299,96	0	1106	0	1169	48,4	6
				т	8055	0	1073	0	109	0	0
38	38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,1332	65000		8658				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	1,5	1598,76	532,68	2398	798	926	2,55	4
				м3	434,25	131,85	651	198	109	0,43	1
40	40	С143001-8 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	1,53	9264		14174				
				м3							
41	41	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	104,5	25,7	0	2686	0	2538	0,18	19
				м2	25,7	0	2686	0	94,5	0	0
42	42	E0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,23	81,13	1,38	19	0	17	0,41	0
				м	67,95	0,23	16	0	106,2	0	0
43	43	E0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,23	31106,02	769,82	7154	177	3877	95,84	22
				м3	15752,25	121,5	3623	28	106,2	0,73	0
44	44	E0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	50	24,27	0,02	1213	1	198	0,02	1
				м2	4,39	0	220	0	90	0	0
45	45	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(Крыша)	50	20,36	0,02	1018	1	187	0,02	1
				м2	4,16	0	208	0	90	0	0
46	46	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(Карниз)	12	20,36	0,02	244	0	45	0,02	0
				м2	4,16	0	50	0	90	0	0
47	47	E0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	150	26,43	0,02	3964	3	784	0,03	4
				м2	5,81	0	872	0	90	0	0
48	48	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(Щит)	3	20,36	0,02	61	0	11	0,02	0
				м2	4,16	0	12	0	90	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-9 - Устройство пересечений, съездов и автобусных остановок(исключены съезды пк1384+14 и пк1388+90)				1315148				
			Раздел: лок.смета 1-3 - Демонтажные работы								
49	49	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	8,94	4899,14	1880,99	43798	16816	33764	21,24	190
				м3	3018,15	538,09	26982	4811	106,2	2,91	26
50	50	E0152-1-1	Разборка фундаментов бутовых с очисткой	2,82	2585,9	518,15	7292	1461	6851	12,9	36
				м3	2067,75	202,78	5831	572	94,5	1,16	3
51	51	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	22,75	48,37	4,36	1100	99	1089	0,29	7
				м2	44,01	0,68	1001	15	107,1	0,01	0
52	52	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	22,75	24,15	2,64	549	60	535	0,15	3
				м2	21,51	0,45	489	10	107,1	0	0
53	53	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	21,88	27,1	0	593	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
54	54	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	21,88	35,53		777				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-3 - Демонтажные работы				54111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-6 - Рекультивация земель								
55	55	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	451500	0,26	0,26	116898	116898	22782	0	0
				м2	0	0,05	0	23487	97	0	77
56	56	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30м)	63950	4,49	4,49	287318	287318	55996	0	0
				м3	0	0,9	0	57728	97	0	189
57	57	E0101-26-9K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	127900	4,04	4,04	516198	516198	100603	0	0
				м3	0	0,81	0	103714	97	0	339
58	58	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	5000	0,26	0,26	1295	1295	252	0	0
				м2	0	0,05	0	260	97	0	1
59	59	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	750	4,49	4,49	3370	3370	657	0	0
				м3	0	0,9	0	677	97	0	2
			Итого по разделу: лок.смета 1-6 - Рекультивация земель				925078				
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
60	60	E0101-26-2	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(ППС с откосов существующей насыпи)	38065	5,33	5,33	202905	202905	39545	0	0
				м3	0	1,07	0	40768	97	0	133
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				202905				
			Раздел: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки(исключены съезды и трубы на съездах пк1384+14 и пк1388+90)								
61	61	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м	400	5,33	5,33	2132	2132	416	0	0
				м3	0	1,07	0	428	97	0	1
62	62	E0101-26-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м(всего 20м)	400	4,34	4,34	1736	1736	338	0	0
				м3	0	0,87	0	349	97	0	1
63	63	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	388,5	12,51	12,51	4859	4859	1613	0	0
				м3	0	4,28	0	1663	97	0,01	5
64	64	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2719,5	1,27	1,27	3456	3456	1089	0	0
				м3	0	0,38	0	1040	97	0	3
65	65	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	388,5	14,12	12	5485	4661	1645	0,01	5
				м3	1,62	2,75	629	1066	97	0,01	5
66	66	E0101-145-12	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1776	8,55	4,43	15177	7860	8377	0,03	50
				м2	4,12	0,74	7317	1319	97	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки(исключены съезды и трубы на съездах пк1384+14 и пк1388+90)				32846				
			Раздел: лок.смета 2-1 -Установка дорожных знаков(исключены съезды и трубы на съездах пк1384+14 и пк1388+90)								
67	67	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,57	224,64	100,89	128	58	109	0,85	0
				м3	123,75	38,25	71	22	115	0,18	0
68	68	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,65	1179,97		767				
				м3							
69	69	E0106-1-5	Устройство асбетонных общего назначения объемом до 3м3 под колонны	5,55	11137,43	112,36	61813	624	6200	6,34	35
				м3	1021,5	42,44	5669	236	105	0,21	1
70	70	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	111	747,86	146,19	83012	16227	78903	3,2	355
				шт	586,25	28,21	56194	3132	133	0,11	12
71	71	C130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные сосятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	196,5	173		33995				
				м							
72	72	C130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	81	250		20250				
				м							
73	73	C130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	33	333		10989				
				м							
74	74	C130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	16	629		10064				
				м							
75	75	C11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	29	2755		79895				
				шт.							
76	76	C11011-8488 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	4099		4099				
				шт.							
77	77	C11011-8491 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2927		17562				
				шт.							
78	78	C11011-8496 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	25	4401		110025				
				шт.							
79	79	C11011-8498 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	38	2590		98420				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	С11011-8502 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	6230		49840				
				шт.							
81	81	С11011-8517 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	1856		3712				
				шт.							
82	82	С11011-8507 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	4033		16132				
				шт.							
83	83	С11011-8526 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	22	877		19294				
				шт.							
84	84	С11011-8625 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные индивидуального прое ктирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ Р 1125-2002	24,14	7498		181002				
				м2							
85	85	Е0127-83-1	Установка столбиков металлических сигнальных	357	747,86	146,19	266986	52190	253769	3,2	1142
				шт	506,25	28,21	180731	10073	133	0,11	39
86	86	С12021-41 прим.	Сигнальные столбики из уголка	5,355	177521		950641				
				т							
87	87	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	180	3871,31	21,62	696836	3892	45760	1,13	203
				м	185,85	5,3	33453	953	133	0,02	4
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 -Установка дорожных знаков(исключены съезды и трубы на съездах пк1384+14 и пк1388+90)				2715461				
			Раздел: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части(исключены съезды итрубы на съездах пк 1384+14 и пк1388+90)								
88	88	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	24,141	10970,65	1692,25	264842	40853	34743	3,18	77
				км	450	632,07	10863	15259	133	2,85	69
89	89	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	7,309	4349,35	1692,25	31789	12369	10519	3,18	23
				км	450	632,07	3289	4620	133	2,85	21
90	90	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,582	8763,55	1692,25	13864	2677	2277	3,18	5
				км	450	632,07	712	1000	133	2,85	5
91	91	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,665	6556,45	1692,25	4360	1125	957	3,18	2
				км	450	632,07	299	420	133	2,85	2
92	92	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(Разметка 1,11 сплошная)	0,12	10970,65	1692,25	1316	203	173	3,18	0
				км	450	632,07	54	76	133	2,85	0
93	93	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(Разметка 1.11 прерывистая)	0,12	4349,35	1692,25	522	203	173	3,18	0
				км	450	632,07	54	76	133	2,85	0
94	94	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,9661	10970,65	1692,25	10599	1635	1390	3,18	3
				км	450	632,07	435	611	133	2,85	3
95	95	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,028	2142,25	1692,25	60	47	40	3,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	450	632,07	13	18	133	2,85	0
96	96	С11011-5531 Изм. и доп. вып. 20	Эмаль для дорожной разметки АК-505белая ГОСТ Р 52575-2006	2,35	141		331				-
				кг							
97	97	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,014	2142,25	1692,25	30	24	20	3,18	0
				км	450	632,07	6	9	133	2,85	0
98	98	С11011-5534 Изм. и доп. вып. 20	Эмаль для дорожной разметки АК-505 черная ГОСТ Р 52575-2006	1,18	160		189				
				кг							
99	99	У1-47-4	Щит-указатель типа 4, строительные работы	2	2371,89	267,93	4744	536	1234	2,6	5
				указат.	432,3	81,78	865	164	120	0,4	1
			Итого по разделу: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части(исключены съезды итрубы на съездах пк 1384+14 и пк1388+90)				332647				
			Раздел: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных труб Д 0,5 м на съездах (исключены трубы на съездах пк1384+1и пк1388+90)								
100	100	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(разборка существующей насыпи)	590	27,84	26,18	16423	15443	5071	0,01	7
				м3	1,66	7,2	979	4248	97	0,03	15
101	101	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под тело трубы и оголовки)	43,46	27,84	26,18	1210	1138	374	0,01	0
				м3	1,66	7,2	72	313	97	0,03	1
102	102	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	0	438	0	495	1,54	3
				м3	218,93	0	438	0	113	0	0
103	103	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы и оголовки	9,46	349,17	38,67	3303	366	3349	1,99	19
				м3	310,5	14,24	2937	135	109	0,07	1
104	104	С143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	13,149	1179,97		15515				
				м3							
105	105	Е0130-54-1	Укладка звеньев одиночковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	9,31	5681,25	3701,25	52892	34459	29858	11,8	110
				м3	1980	962,33	18434	8959	109	3,29	31
106	106	С143023-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	49	8179		400771				
				шт.							
107	107	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одиночковых круглых труб отверстием 0,5 м	3,78	2760,75	1845	10436	6974	5750	5,46	21
				м3	915,75	479,7	3462	1813	109	1,64	6
108	108	С143023-43	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	6	12768		76608				
				шт.							
109	109	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	22,2	1104,54	20,67	24521	459	3995	0,91	20
				м2	157,5	7,61	3497	169	109	0,31	7
110	110	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	126,9	337,48	13,7	42827	1739	14921	0,6	77
				м2	102,83	5,04	13049	640	109	0,02	3
111	111	С11011-457	Пакля пропитанная	8,52	195		1661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
112	112	Е0101-28-2	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы до 20 м	28	6,83	6,83	191	191	51	0	0
				м3	0	1,87	0	52	97	0,01	0
113	113	Е0101-28-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	56	3,29	3,29	184	184	49	0	0
				м3	0	0,9	0	50	97	0	0
114	114	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	383	0,97	2
				м3	134,1	0	268	0	113	0	0
115	115	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3
				м3	17,03	0	511	0	97	0	0
116	116	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30	14,12	12	424	360	127	0,01	0
				м3	1,62	2,75	49	82	97	0,01	0
117	117	С010333-А170-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1	42,05	680,02		28595				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных труб Д 0,5 м на съездах (исключены трубы на съездах пк1384+1м пк1388+90)				676913				
			Раздел: Транспортные расходы согласно калькуляции стоимости материалов								
118	118	С143008-37 Изм. и доп. изм. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы/	3084,76	409,2		-1262284				
				м3							
119	119	С143008-33 Изм. и доп. изм. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004/транспортные расходы/	4005,474	409,2		-1639040				
				м3							
120	120	С143008-100	Песок из отсевов дробления, М-800/транспортные расходы/	247,595	383,63		-94985				
				м3							
			Итого по разделу: Транспортные расходы согласно калькуляции стоимости материалов				-2996309				
			ИТОГО:				3258799	1530274			2940
							451184	328175			1135
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				894514				
			На металломонтажные работы				12782				
			Всего накладных расходов:				907296				
			Итого с накладными				4166096				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				249966				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4416061				
			Итого с временными, 5,6 %				4663360				
			Итого с зимними удорожаниями, 6,483257658 %				4965698				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4984351				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5030985				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				13768669,3				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				275373,4				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14044042,7				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				12990739,5				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1558888,7				
			Итого с НДС				14549628,2				
			Всего:				14549628,2				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тлебулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Заказчи Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Ф-2В

Подряд ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
наименование, адрес

Участо Участок км 131,2-142

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
8-2-1	26.10.2017

Отчетный период	
с	по
26.09.2017	26.10.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-2 - Устройство стройплощадки на ПК 1357+00 (слева)								
1	1	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	175	66,75	51,25	11682	8969	5847	0,12	20
				м3	15,5	9,62	2713	1683	133	0,04	6
2	2	C01031-A36-1	Погрузка щебеночного материала при автомобильных перевозках	280	25,7	0	7196	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	280	84,26	84,26	23593	23593	4719	0	0
				т	0	16,85	0	4719	100	0,35	99
			Итого по разделу: лок.смета 1-2 - Устройство стройплощадки на ПК 1357+00 (слева)				42471				
			Раздел: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги								
4	4	E0127-93-2 K=0,8	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2(в придорожной полосе, справа по ходу пикетажа, всего 6 м)	12,66	98988,81	88440,81	1253198	1119661	382773	73,36	929
				км	10548	12184,98	133538	154262	133	51,33	650
5	5	E0127-95-1	Россыпь добавок щебня для улучшения временных профилированных грунтовых дорог (щебень М1200, фракция 20-40 мм)	2692	121,96	110,48	328310	297405	92647	0,05	129
				м3	11,48	14,4	30904	38755	133	0,05	129
6	6	E0127-95-1	Россыпь добавок щебня для улучшения временных профилированных грунтовых дорог (щебень М1200, фракция 20-40 мм)	529,432	121,96	110,48	64568	58490	18221	0,05	25
				м3	11,48	14,4	6078	7622	133	0,05	25
7	7	C143008-36 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	529,432	1243,16		658169				
				м3							
8	8	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	2692	25,94	25,16	69840	67740	21272	0,01	15
				м3	0,78	7,37	2100	19830	97	0,03	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (щебень М1200фракции 20-40 мм для укрепления обочин)	4038	21,67		87503		17501	0,09	368
				т					100		
			Итого по разделу: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги				2461588				
			Раздел: лок.смета 8-2 - Уход и содержание временной объездной дороги								
10	10	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины	5612,32	1,51	1,37	8482	7689	2776	0	0
				м3	0	0,51	0	2862	97	0	14
11	11	Е0101-135-1	Налив водой уплотняемого грунта насыпей	5612,32	14,12	12	79232	67334	23763	0,01	68
				м3	1,62	2,75	9092	15406	97	0,01	68
			Итого по разделу: лок.смета 8-2 - Уход и содержание временной объездной дороги				87714				
			ИТОГО:				2591773	1650882			1555
							201925	245139			1063
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				569518				
			Всего накладных расходов:				569518				
			Итого с накладными				3161291				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМИШ				189677				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3350968				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3364372				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3397882				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9299236				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				185985				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9485221				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,925				8773829				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1052859				
			Итого с НДС				9826688				
			Всего:				9826688				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Костанай жолдары"** Ф-2В
организация, адрес, телефон, факс

Объект: **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65**
наименование, адрес

Участок: **Участок км 142-142,65**

Договор подряда номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение номер/дата	№1 от 21.08.2017

А К Т

Номер документа	Дата составления
8-3	26.10.2017

Отчетный период	
с	по
26.09.2017	26.10.2017

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель								
1	1	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	45800	0,26	0,26	11858	11858	2311	0	0
				м2	0	0,05	0	2383	97	0	8
2	2	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	32065	4,49	4,49	144063	144063	28077	0	0
				м3	0	0,9	0	28945	97	0	95
3	3	E0101-26-9#т.ч. п-3,70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, далее вышеуказанных	32065	6,86	6,86	220002	220002	42876	0	0
				м3	0	1,38	0	44203	97	0	72
4	4	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	45800	1,22	1,22	55964	55964	11318	0	0
				м2	0	0,25	0	11668	97	0	35
5	5	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	7000	0,26	0,26	1812	1812	353	0	0
				м2	0	0,05	0	364	97	0	1
6	6	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Всего 30 м)	1050	4,49	4,49	4717	4717	919	0	0
				м3	0	0,9	0	948	97	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0101-26-9#т.ч. п-3,70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые 10 м. далее разрыхленных	1050	6,86	6,86	7204	7204	1484	0	0
				м3	0	1,38	0	1447	97	0	2
8	8	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	7000	1,22	1,22	8553	8553	1730	0	0
				м2	0	0,25	0	1783	97	0	6
			Итого по разделу: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель				454174				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
9	9	E0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	11606	1,84	1,84	21326	21326	2696	0	0
				м2	0	0,24	0	2779	97	0	9
10	10	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	11606	42,28	27,15	490669	315082	70924	0	0
				м2	0	6,3	0	73118	97	0,02	255
11	11	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	11606	19,29	16,91	223874	196309	67434	0,02	185
				м2	2,12	3,87	24605	44915	97	0,02	200
12	12	E0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	993,19	1,84	1,84	1825	1825	231	0	0
				м2	0	0,24	0	238	97	0	1
13	13	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	993,19	42,28	27,15	41989	26963	6869	0	0
				м2	0	6,3	0	6257	97	0,02	22
14	14	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	993,19	19,29	16,91	19158	16799	5771	0,02	16
				м2	2,12	3,87	2106	3844	97	0,02	17
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				798841				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
15	15	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	2590,6	30,19	24,44	78217	63327	42116	0,04	99
				м2	5,75	6,48	14891	16776	133	0,02	53
16	16	C143101-1	Вода	18,134	5		91				
				м3							
17	17	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	415,113	875		363224				
				м3							
18	18	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм	63	95,13	73,75	5993	4646	2769	0,14	9
				м3	21,38	11,67	1347	735	133	0,04	3
19	19	C143101-1	Вода	4,41	5		22				
				м3							
20	20	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	76,86	1078		82855				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				536402				
			Раздел: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения на ПК1423+58								
21	21	E0127-21-1	Устройство дорожной одежды низшего типа из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1006,08	30,29	22,28	30478	22417	19197	0,05	52
				м2	8,01	6,33	8061	6375	133	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	С143101-1	Вода	10,564	5		53				
				м3							
23	23	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	177,774	875		155552				
				м3							
24	24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	343,72	30,19	24,44	10378	8402	5588	0,04	13
				м2	5,75	6,48	1976	2226	133	0,02	7
25	25	С143101-1	Вода	2,406	5		12				
				м3							
26	26	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	51,146	875		44753				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения на ПК1423+58				241226				
			Раздел: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
27	27	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 20 м)	45	5,33	5,33	240	240	47	0	0
				м3	0	1,07	0	48	97	0	0
28	28	Е0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разработанных	45	3,69	3,69	166	166	32	0	0
				м3	0	0,74	0	33	97	0	0
29	29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44	21,55	4,52	948	199	727	0,11	5
				м3	17,03	0	749	0	97	0	0
30	30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	44	14,12	12	621	528	186	0,01	1
				м3	1,62	2,75	71	121	97	0,01	1
31	31	Е0101-145-12	Планировка верха и откосов берм 2 группы грунтов механизированным способом	64	8,55	4,43	547	283	302	0,03	2
				м2	4,12	0,74	264	48	97	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки				2522				
			Раздел: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков								
32	32	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	0,023	1078		25				
				м3							
33	33	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,2	1737,2	98,32	347	20	154	4,41	1
				м3	695,25	37,15	139	7	105	0,18	0
34	34	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,204	7580		1546				
				м3							
35	35	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
				шт	506,25	28,21	2025	113	133	0,11	0
36	36	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 1.30 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	4	1524,69		6099				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С11011-8532 Изм. и доп. изм. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2110		8440				
				шт.							
38	38	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	76	103,14	2,79	7838	212	10143	0,64	49
				шт	100,35	0	7627	0	133	0,12	9
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Столбики сигнальные металлические (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	76	853,83		64891				
				шт.							
			Итого по разделу: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков				92178				
			Раздел: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части								
40	40	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(Разметка 1.1)	1,629	11660,83	1692,25	18995	2757	2344	3,18	5
				км	450	632,07	733	1030	133	2,85	5
41	41	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(Разметка 1,5)	0,405	4521,89	1692,25	1831	685	583	3,18	1
				км	450	632,07	182	256	133	2,85	1
42	42	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,6)	0,2	9281,19	1692,25	1856	338	288	3,18	1
				км	450	632,07	90	126	133	2,85	1
43	43	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1(Разметка 1,7)	0,087	6901,54	1692,25	600	147	125	3,18	0
				км	450	632,07	39	55	133	2,85	0
44	44	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 1,13;)	0,038	21179,42	1692,25	805	64	55	3,18	0
				км	450	632,07	17	24	133	2,85	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части				24088				
			Раздел: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги								
45	45	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	245	66,75	51,25	16355	12557	8185	0,12	29
				м3	15,5	9,62	3798	2357	133	0,04	9
46	46	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	392	27,1	0	10623	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
47	47	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	392	35,53		13928				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги				40906				
			ИТОГО:				2184338	1150053			479
							71506	253220			836
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				337800				
			Всего накладных расходов:				337800				
			Итого с накладными				2522138				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУММИЗ				151328				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2673466				
			Итого с временными, 3,68%				2769935				
			Итого с зимними удорожаниями 5,764428%				2929606				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2940686				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2968385				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				8690665				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				173813				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8864478				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости к-0,925				8199642				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				983957				
			Итого с НДС				9183599				
			Всего:				9183599				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары" Ф-2В
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ - 68 "Лавровка - Келлеровка- Тайынша- Чкалово" км 129,34 -142,65
(наименование, адрес)

Участок: Участок км 142,65-143,35

Договор подряда	номер/дата	№73 от 30.03.2017
Доп.соглашение	номер/дата	№1 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
8-4	26.10.2017

Отчетный период	
с	по
26.09.2017	26.10.2017

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель								
1	1	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	45800	0,26	0,26	11858	11858	2311	0	0
				м2	0	0,05	0	2383	97	0	8
2	2	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	32065	4,49	4,49	144063	144063	28077	0	0
				м3	0	0,9	0	28945	97	0	95
3	3	E0101-26-9тт.ч. п-3,70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые 10 м. далее вышеуказанных	32065	6,86	6,86	220002	220002	42876	0	0
				м3	0	1,38	0	44203	97	0	72
4	4	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	45800	1,22	1,22	55964	55964	11318	0	0
				м2	0	0,25	0	11668	97	0	38
5	5	E0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	7000	0,26	0,26	1812	1812	353	0	0
				м2	0	0,05	0	364	97	0	1
6	6	E0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м(Всего 30 м)	1050	4,49	4,49	4717	4717	919	0	0
				м3	0	0,9	0	948	97	0	3
7	7	E0101-26-9тт.ч. п-3,70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые 10 м. далее вышеуказанных	1050	6,86	6,86	7204	7204	1404	0	0
				м3	0	1,38	0	1447	97	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	7000	1,22	1,22	8553	8553	1730	0	0
				м2	0	0,25	0	1783	97	0	6
			Итого по разделу: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель				454174				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
9	9	E0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	12960	1,84	1,84	23814	23814	3010	0	0
				м2	0	0,24	0	3103	97	0	10
10	10	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	12960	42,28	27,15	547913	351841	79199	0	0
				м2	0	6,3	0	81648	97	0,02	285
11	11	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	12960	19,29	16,91	249992	219212	75301	0,02	206
				м2	2,12	3,87	27475	50155	97	0,02	223
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				821718				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
12	12	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	2800	30,19	24,44	84540	68445	45521	0,04	107
				м2	5,75	6,48	16094	18132	133	0,02	57
13	13	C143101-1	Вода	19,6	5		98				
				м3							
14	14	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	448,666	875		392583				
				м3							
15	15	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм	21	95,13	73,75	1998	1549	923	0,14	3
				м3	21,38	11,67	449	245	133	0,04	1
16	16	C143101-1	Вода	1,47	5		7				
				м3							
17	17	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	25,62	1078		27618				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				506844				
			Раздел: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки								
18	18	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 20 м)	11	5,33	5,33	59	59	11	0	0
				м3	0	1,07	0	12	97	0	0
19	19	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. свыше направленных	11	3,69	3,69	41	41	8	0	0
				м3	0	0,74	0	8	97	0	0
20	20	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
				м3	17,03	0	187	0	97	0	0
21	21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	11	14,12	12	155	132	47	0,01	0
				м3	1,62	2,75	18	30	97	0,01	0
22	22	E0101-145-12	Планировка верха и откосов берм 2 группы грунтов механизированным способом	16	8,55	4,43	137	71	75	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	4,12	0,74	66	12	97	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки				628				
			Раздел: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков								
23	23	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	0,006	1078		6				
				м3							
24	24	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05	1737,2	98,32	87	5	38	4,41	0
				м3	695,25	37,15	35	2	105	0,18	0
25	25	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,051	7580		387				
				м3							
26	26	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				шт	506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
27	27	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 1.25 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	1	1372,22		1372				
				шт.							
28	28	С11011-8574 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	596		1192				
				шт.							
			Итого по разделу: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков				3792				
			Раздел: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части								
29	29	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(Разметка 1.5)	0,7	4521,89	1692,25	3165	1185	1007	3,18	2
				км	450	632,07	315	442	133	2,85	2
			Итого по разделу: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части				3165				
			ИТОГО:				1790322	1120722			323
							45145	245558			804
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				295022				
			Всего накладных расходов:				295022				
			Итого с накладными				2085344				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				125121				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2210465				
			Итого с временными, 3,68%				2291810				
			Итого с зимними удорожаниями, 6,71395 %				2445681				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2454848				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2477766				
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				7254260				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				145085				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7399345				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				887921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				8287266				
			Всего:				8287266				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Таубулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор: ТОО "Фирма Дедов и К"