Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ
за **апрель месяц 2018 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№23	2017-03-02				
		Дополнительное соглашение №16	2018-02-06				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	313574100,01								33597225,00	
За отчетный период	**64508847,51**	**57597185,28**							**6911662,23**	**64508847,51**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **А.Избасар**

_____ **К.Утегенов**

_____ **Ж.Файзуллаев**

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Р.Карабаева**

Технадзор ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

_____ **Ш.Жумашев**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор:

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КЕНТ САКСАУЛЬСК АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС								
		АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
3	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
4	1905-14199-1	Фильтры высоковязких мазутов ФМ-40-30-40/5/	2	35650,00	–	71300	–	–	–	--
		шт		–	–	--	–	–	–	--
5	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	2	5978,67	70,66	11957	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
6	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	2	5428,67	70,66	10857	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
7	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1 м	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
8	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	70	1379,64	15,98	96575	1119	12068	0,73	51
		м		128,70	5,99	9009	419	128	0,03	2
9	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм Д=76ММ	8	149,64	15,98	1197	128	1379	0,73	6
		м		128,70	5,99	1030	48	128	0,03	--
10	С130801-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм м	8	924,00	–	7392	–	–	–	--
11	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	15	837,49	10,53	12562	158	1812	0,50	8
		м		90,45	3,94	1357	59	128	0,02	--
12	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм м	4	580,44	3,74	2322	15	361	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		69,08	1,40	276	6	128	0,01	--
13	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
16	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	32	596,67	4,19	19093	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
17	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	9	693,07	10,34	6238	93	931	0,43	4
		м		76,95	3,87	693	35	128	0,02	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	10,99	–	1121	–	1396	0,05	5
		м		10,69	–	1090	–	128	–	--
19	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	78	11,13	–	868	–	1067	0,05	4
		м		10,69	–	834	–	128	–	--
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
21	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	3500,00	–	35000	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
22	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
23	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190,00	–	31140	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
26	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	850,92	30,04	1702	60	847	1,86	4
		1шт		319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
27	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	14	682,00	–	9548	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
28	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	869,00	–	869	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
29	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270,00	–	10160	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362,00	–	2896	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
31	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	–	816	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
32	С2307-10899	Предохранительный клапан 17с28нж д 40мм	2	10325,51	–	20651	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
33	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
34	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм,16КЧ9П	3	634,00	–	1902	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
35	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм,16КЧ9П	4	340,00	–	1360	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	–	167	–	128	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			9	64,62	–	582	–	641	0,32	3
		комплект		55,62	–	501	–	128	–	--
38	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
			9	352,00	–	3168	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
39	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т								
			2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
40	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т								
			2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
41	СПрайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос ВРН 120/280								
			2	35616,51	–	71233	–	–	–	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	--
42	СПрайс-лист ТОО "Буран-Бойлер"	Насос А 56/180								
			2	15643,33	–	31287	–	–	–	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	--
43	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
			4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
44	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч								
			0,266	109759,00	6519,00	29196	1734	21988	557,00	148
		т		91580,00	265,98	24360	71	90	1,54	--
45	75-1-А50 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S8-10 ГВС, мощность 29 кВт								
			2	32200,00	–	64400	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
46	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			9	64,62	–	582	–	641	0,32	3
		комплект		55,62	–	501	–	128	–	--
38	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
			9	352,00	–	3168	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
39	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т								
			2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
40	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т								
			2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
41	СПрайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос ВРН 120/280								
			2	35616,51	–	71233	–	–	–	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	--
42	СПрайс-лист ТОО "Буран-Бойлер"	Насос А 56/180								
			2	15643,33	–	31287	–	–	–	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	--
43	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
			4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
44	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч								
			0,266	109759,00	6519,00	29196	1734	21988	557,00	148
		т		91580,00	265,98	24360	71	90	1,54	--
45	75-1-А50 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S8-10 ГВС, мощность 29 кВт								
			2	32200,00	–	64400	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
46	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
48	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460,00	–	6460	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
49	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380,00	–	6380	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
50	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	–	20800	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
52	2307-10032	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	8	115,00	–	920	–	–	–	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								
53	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	25	81,36	5,47	2034	137	1074	0,24	6
		м		40,95	2,03	1024	51	100	0,01	--
54	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	83,60	6,01	2675	192	1426	0,25	8
		м		42,30	2,25	1354	72	100	0,01	--
55	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	85,97	6,01	344	24	186	0,26	1
		м		44,33	2,25	177	9	100	0,01	--
56	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	102,84	8,47	1543	127	874	0,33	5
		м		55,13	3,15	827	47	100	0,02	--
57	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	109,06	9,39	872	75	504	0,35	3
		м		59,40	3,60	475	29	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	120,58	10,09	8440	706	5135	0,41	29
		м		69,53	3,83	4867	268	100	0,02	1
59	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	4	198,39	49,30	794	197	496	0,59	2
		м		105,53	18,45	422	74	100	0,09	--
60	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	15	374,88	101,45	5623	1522	3702	1,15	17
		м		208,80	38,03	3132	570	100	0,19	3
61	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	59	114,31	6,39	6744	377	1912	0,19	11
		м		29,93	2,48	1766	146	100	0,01	1
62	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	150,76	9,01	10553	631	3229	0,27	19
		м		42,75	3,38	2993	237	100	0,02	1
63	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	20	191,79	26,19	3836	524	3231	0,91	18
		м2		151,65	9,90	3033	198	100	0,05	1
64	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,01	17600,00	–	17776	–	–	–	--
		м3		–	–	–	–	–	–	--
65	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,19	14800,00	–	17612	–	–	–	--
		м3		–	–	–	–	–	–	--
66	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,085	185900,00	–	15802	–	–	–	--
		1000м2		–	–	–	–	–	–	--
67	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	1	4590,00	–	4590	–	–	–	--
		м3		–	–	–	–	–	–	--
68	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	170,1	62,00	–	10546	–	–	–	--
		кг		–	–	–	–	–	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
70	Е0118-21-5	Установка противонакипного устройства	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	2
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	--
71	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	2	3243,00	–	6486	–	–	–	--
		шт		–	–	–	–	–	–	--
72	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
73	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,15	149600,00	–	22440	–	–	–	--
		т		–	–	–	–	–	–	--
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41	21,80	0,05	894	2	215	0,03	1
		м2		5,81	0,02	238	1	90	–	--
75	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	41	19,64	0,02	805	1	115	0,02	1
		м2		3,13	--	128	–	90	–	--
76	СПрайс-лист ТОО "Сатурн АСО"	Горелка жидкотоплтивная MAX 20	2	43710,54	–	87421	–	–	–	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			963577	17447			734
	Стоимость оборудования -		Тенге			325641				
	Запасные части -		Тенге			6513				
	Тара и упаковка -		Тенге			4982				
	Транспортные расходы -		Тенге			10114				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4167				
	Комплектация -		Тенге			2325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			353742				
		Накладные расходы -	Тенге			39871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5774				
		Накладные расходы -	Тенге			22101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1346				
		Накладные расходы -	Тенге			83054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1183682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				153025			

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	5000	1,41	1,41	7054	7054	1457	–	–
		м2		–	0,30	–	1502	97	–	5
2	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2640,4	12,15	–	32081	–	41384	0,07	196
		м2		12,15	–	32081	–	129	–	–
3	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	155	19,95	15,58	3092	2415	1346	0,01	1
		м2		1,03	5,50	160	853	133	0,03	4
4	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1615	33,43	29,06	53989	46932	24250	0,01	15
		м2		1,03	10,26	1663	16570	133	0,05	81
		Разработка плодородной почвы								
5	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3(срезка плодородной почвы)	520	22,38	21,57	11637	11216	3704	0,01	3
		м3		0,81	6,53	421	3398	97	0,02	13
6	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	520	9,49	9,49	4933	4933	1356	–	–
		м3		–	2,69	–	1398	97	0,01	5
7	Е0101-85-10К=3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	520	24,76	24,76	12873	12873	3539	–	–
		м3		–	7,02	–	3648	97	0,01	5
		ВЫВОЗ ГРУНТА								
8	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	518	29,70	28,58	15384	14802	5302	0,01	4
		м3		0,99	9,56	513	4953	97	0,04	18
9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	854,7	45,00	–	38462	–	7692	0,19	162
		т		9,00	–	7692	–	100	–	–
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	518	3,86	3,24	1998	1680	804	–	2
		м3		0,48	1,12	249	580	97	–	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			181503	101906			382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			90835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			288679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				89306			
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	У1-32-15	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы**	277,3	1125,06	132,69	311979	36795	41998	0,39	108
		м		64,19	43,99	17800	12198	140	0,22	60
2	У1-32-16	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций**	277,3	1056,80	1,84	293051	510	31291	0,73	201
		м		124,82	0,56	34613	155	90	–	1
3	У1-34-1	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, строительные работы**	1	19881,20	1358,06	19881	1358	1904	5,50	6
		ворота		914,10	445,56	914	446	140	2,20	2
4	У1-34-2	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, монтаж металлоконструкций**	1	16679,40	29,35	16679	29	1796	12,00	12
		ворота		1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
5	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,20	6
		калитка		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	--
6	У1-34-42	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А, строительные работы**	2	6886,44	–	13773	–	–	–	--
		калитка		–	–	–	–	–	–	--
7	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,082	175710,10	1826,10	14408	150	1009	42,70	4
		т		8100,00	690,75	664	57	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			678747	38856			337
		Накладные расходы -	Тенге			44910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24297				
		Накладные расходы -	Тенге			34077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			803199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				81790			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			15395015	457621			13982
	Стоимость оборудования -		Тенге			934978				
	Запасные части -		Тенге			26383				
	Тара и упаковка -		Тенге			20183				
	Транспортные расходы -		Тенге			40971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			16880				
	Комплектация -		Тенге			9419				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1048813				
		Накладные расходы -	Тенге			2724596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031079				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19264526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16045
		Сметная заработная плата -	Тенге				2948912			

Временные здания и сооружения (1,8 %)	327882,83
Итого с временными зданиями и сооружениями	19592408,83
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	250338,54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	185433,96
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74174,38
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	2059835,58
Итого в базовых ценах 2001 года	22162191,29
Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,5574193	56678015,73
Налог (2 %)	1133560,31
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	57811576,04
Понижающий коэффициент 0,99629156	57597185,28
НДС (12 %)	6911662,23
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	64508847,51

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Ж.Файзуллаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.**

Технадзор ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

_____ **Ш.Жумашев**