Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" сентября 2017 г.

Заказчик ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области» 060400 Казахстан, Атырауская ооблаcть с.Ганюшкино, Кушекбаева 25

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 25 сентября 2017 года, ТОО «Костанай жолдары», Карабеков Серик Абдулхамитович, 110000,Костанайская область, г Костанай, ул. М.Хакимжановой, 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 25 сентября 2017 года,ТОО «Стройнадзор» Жумагулов М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 25 сентября года,ТОО «Атыраустройпроект»,Исимгалиев М.И.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильной дороги районного значения «Кудряшов-Жана аул - Арна» Курмангазинского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область,Курмангазинский район, с.Кудряшов

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 6 сентября 2017 года БСН 050140007574

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Атыраустройпроект» № 27/2014/ОБ

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й);

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2016 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно

целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	6,945	6,945	6,945	6,945

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Подъездная дорога № 1 - 1,134 км ; Подъездная дорога № 2 - 0,923 км; ул.Бейбитшилик- 4,531 км; ул.Мазурова -0,357 км. подготовительные работы, земляные работы, устройство доп. слоя основания из ПГС Н-15 см, устройство основания из ЩПС Н-15см, устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой горячей а/б смеси Н= 6 см, устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси Н=4 см, устройство тротуаров, укрепление обочин щебнем, обстановка пути, разметка проезжей части;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 543 469, 003 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 180 734,620 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

____-____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

543 469, 003 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 180 734,620 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция автомобильной дороги районного значения «Кудряшов-Жана аул - Арна» Курмангазинского района Атырауской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)

Карабеков Серик Абдулхамитович

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« » 2017г.

Авторский надзор ***ТОО «Elegant Design Solutions» (Элегант Дезайн Салюшнс)*** директора ***Турсынбаева Д.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Хасанова К. Н. – аттестат №KZ90VJE00022827 от 14.02.2017г., Турсынбаевой Н.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **договора №21 от 2016-08-29**
№ договора и дата
по объекту: ***"Реконструкция автомобильных дорог Кудряшово-Жана аул-Арна с центральными улицами Курмангазинском районе"***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***"Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***
руководитель ***Ажигалиев Адилбек Куанышевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Костанай жолдары»***
лицензия
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***Директора - Карабекова Серика Абдулхамитовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями:
наименование организации
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2016 г.;***
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2017 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев **8,0;**
фактически, месяцев ***12;***
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту соответствует проектно-сметной документации.
всего **543 469,003 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **180 734,620 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **-.**
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **543 469,003 тыс.** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **180 734,620 тыс. тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-.**
5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Атыраустройпроект»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***«Курмангазинским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «ElegantDesignSolutions» (Элегант Дезайн Салюшнс) директор ***Турсынбаев Дауымшар***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

эксперт(ы) по авторскому надзору **Хасанов Куаныш Нурлыбеклвич, аттестат №KZ90VJE00022827 от 14.02.2017г., Турсынбаева Назы Амиртаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

Заклю· ение о качестве строительно-монтажных работ

«___» _____ 2017 г.

Технический надзор ТО) «Стройнадзор»,директор Жумагулов Мурат Нудеевич
г.Атырау, улица Атамб: ва, дом 16
наименование организа ии, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Жумагу ова Мурата Нудеевича, аттестат КДСЖКХ №06554, 06555, 06556 от 28 января 2 16 года
фамилия, имя, отче во (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основ ии договора №34 от 30 августа 2016 года
№ договора и дата
по объекту: «Реконстру ция автомобильных дорог Кудряшова-Жана аул-Арна с центральными улицам Курмангазинском районе»
на ование и местонахождение объекта
заказчиком которого яв ется ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйст а, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Ажигали Адилбек Куанишевич
наименование рганизации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объек осуществлялось
а) подрядчиком (ген ральным подрядчиком) ТОО «Костанай жолдары»
наи нование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ка абекова Серик Абдулхамитовича
фамилия, им , отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными о ганизациями_____
_____ _____
_____ _____
наименов ие организации, № лицензии и дата получения
в лице_____ _____;
фамили имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтаж ые работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2 16 года;
месяц од
окончание работ сентяб ь 2017 года;
месяц од
при продолжительност строительства, месяц:
по норме или по проект организации строительства 8 месяц;
фактически 12 месяц;
3. Сметная стоимость п утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 543 469,003 тыс. т нге, в том числе строительно-монтажных работ 180 734, 620 тыс. тенге, оборудования, ин трумента и инвентаря ___ тенге;
4. Сметная стоимость о новых фондов, принимаемых в эксплуатацию
543 469,003 тыс. тенге, том числе: стоимость строительно-монтажных работ 180 734, 620 тыс. тенге; стоимость о рудования, инструмента и инвентаря ____ тенге;
5. Объект построен в со ответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Атыраустройпро ст» №27/2014/ОБ

наимен ание проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирско о транспорта и автомобильных дорог"

наименование организации твердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государ твенных нормативных документов в области архитектуры, градострс тельства и строительства;

6. Примененные строит льные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют роекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техн ческая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданны техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строит льством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежн сть на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использ зания, применения) и соответствует требованиям государственных норма ивов направленных на обеспечение интересов и безопасности собствен иков (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Стр йнадзор», директор Жумагулов Мурат Нудеевич

наименование организа ции, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись дата М.П.

эксперт(ы) по техничес ому надзору Жумагулов Мурат Нудеевич

аттестат КДСЖКХ №0(54, 06555, 06556 от 28 января 2016 года

фамилия, имя, отчество при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Жумагулов Мурат Нудеевич
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ КДСЖКХ № 06556
КДСЖКХ № 06555
КДСЖКХ № 06554

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костаний жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Договор подряда №14 от 19 июля 2016 года

АКТ 1
о приемке выполненных работ за сентябрь 2016 года

лок.смета 2-1-2 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Подъездная дорога к селу Кудряшов										
1	1	E0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	1618,72	123,98	51,24	0,51	200697	82951	826	134984	0,48	779
				м3	72,23	13,74	0	116920	22239	0	97	0,05	76
2	2	E010333-A10-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	4056,363	91,92	91,92	0	372861	372861	0	74572	0	0
				т	0	18,38	0	0	74572	0	100	0,39	1566
3	3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2428,96	3,88	3,24	0,15	9416	7880	370	3770	0	8
				м3	0,48	1,12	0	1166	2720	0	97	0	9
4	4	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2428,96	11,19	11,19	0	27180	27180	0	7210	0	0
				м3	0	3,06	0	0	7433	0	97	0,01	24
5	5	E0101-25-10 K=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2428,96	28,2	28,2	0	68494	68494	0	18168	0	0
				м3	0	7,71	0	0	18730	0	97	0,03	61
6	6	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	4047,68	10,85	10,85	0	43912	43912	0	14778	0	0
				м3	0	3,76	0	0	15235	0	97	0,01	50
7	7	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	4047,68	5,07	5,07	0	20528	20528	0	6908	0	0
				м3	0	1,76	0	0	7122	0	97	0,01	23
8	8	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4047,68	14,01	14,01	0	56690	56690	0	18826	0	0
				м3	0	4,8	0	0	19409	0	97	0,02	63
9	9	E0101-130-7K=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	4047,68	8,36	8,36	0	33831	33831	0	9876	0	0

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	0	2,52	0	0	10181	0	97	0,01	33
10	10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4047,68	14,12	12	0,5	57143	48562	2024	17138	0,01	49
				м3	1,62	2,75	0	6557	11111	0	97	0,01	49
11	11	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	11340	0,2	0,2	0	2300	2300	0	774	0	0
				м2	0	0,07	0	0	798	0	97	0	3
12	12	E0101-25-1	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5666,4	9,85	9,85	0	55798	55798	0	14801	0	0
				м3	0	2,69	0	0	15258	0	97	0,01	50
13	13	E0101-25-9 K=3	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5666,4	24,84	24,84	0	140764	140764	0	37338	0	0
				м3	0	6,79	0	0	38493	0	97	0,02	126
14	14	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5666,4	14,01	14,01	0	79361	79361	0	26355	0	0
				м3	0	4,8	0	0	27171	0	97	0,02	89
15	15	E0101-130-7K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	5666,4	6,97	6,97	0	39467	39467	0	11521	0	0
				м3	0	2,1	0	0	11877	0	97	0,01	39
16	16	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5666,4	14,12	12	0,5	79995	67983	2833	23992	0,01	69
				м3	1,62	2,75	0	9180	15554	0	97	0,01	69
			Итого по разделу: Подъездная дорога к селу Кудрявцев					1288436					
			Раздел: Улица Мазурова										
17	17	E0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	82,47	123,98	51,24	0,51	10225	4226	42	6877	0,48	40
				м3	72,23	13,74	0	5957	1133	0	97	0,05	4
18	18	E010333-A10-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	1439,841	91,92	91,92	0	132350	132350	0	26470	0	0
				т	0	18,38	0	0	26470	0	100	0,39	556
19	19	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	862,18	3,88	3,24	0,15	3342	2797	131	1338	0	3
				м3	0,48	1,12	0	414	966	0	97	0	3
20	20	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	862,18	11,19	11,19	0	9648	9648	0	2559	0	0
				м3	0	3,06	0	0	2638	0	97	0,01	9
21	21	E0101-25-10 K=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	862,18	28,2	28,2	0	24312	24312	0	6449	0	0
				м3	0	7,71	0	0	6648	0	97	0,03	22
22	22	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м	944,65	10,85	10,85	0	10248	10248	0	3449	0	0
				м3	0	3,76	0	0	3555	0	97	0,01	12
23	23	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	944,65	5,07	5,07	0	4791	4791	0	1612	0	0
				м3	0	1,76	0	0	1662	0	97	0,01	5

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	944,65	14,01	14,01	0	13230	13230	0	4394	0	0
				м3	0	4,8	0	0	4530	0	97	0,02	15
25	25	E0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	944,65	8,36	8,36	0	7895	7895	0	2305	0	0
				м3	0	2,52	0	0	2376	0	97	0,01	8
26	26	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	944,65	14,12	12	0,5	13336	11333	472	4000	0,01	12
				м3	1,62	2,75	0	1530	2593	0	97	0,01	12
27	27	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3570	0,2	0,2	0	724	724	0	244	0	0
				м2	0	0,07	0	0	251	0	97	0	1
28	28	E0101-25-1	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1027,12	9,85	9,85	0	10114	10114	0	2683	0	0
				м3	0	2,69	0	0	2766	0	97	0,01	9
29	29	E0101-25-9 К=3	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1027,12	24,84	24,84	0	25516	25516	0	6768	0	0
				м3	0	6,79	0	0	6977	0	97	0,02	23
30	30	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1027,12	14,01	14,01	0	14385	14385	0	4777	0	0
				м3	0	4,8	0	0	4925	0	97	0,02	16
31	31	E0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	1027,12	6,97	6,97	0	7154	7154	0	2088	0	0
				м3	0	2,1	0	0	2153	0	97	0,01	7
32	32	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1027,12	14,12	12	0,5	14500	12323	514	4349	0,01	13
				м3	1,62	2,75	0	1664	2819	0	97	0,01	13
33	33	E0127-63-11	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см	357	335,2	20,37	310,03	119665	7272	110682	4837	0,03	11
				м2	4,79	5,4	0	1710	1926	0	133	0,02	7
34	34	E010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	70,829	23,64	23,64	0	1674	1674	0	335	0	0
				т	0	4,73	0	0	335	0	100	0,1	7
			Итого по разделу: Улица Мазурова					423111					
			Раздел: Улица Бейбитшилик										
35	35	E0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	5430,16	123,98	51,24	0,51	673257	278267	2769	452819	0,48	2612
				м3	72,23	13,74	0	392220	74603	0	97	0,05	256
36	36	E010333-А10-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	6078,75	91,92	91,92	0	558759	558759	0	111752	0	0
				т	0	18,38	0	0	111752	0	100	0,39	2347
37	37	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3639,97	3,88	3,24	0,15	14110	11808	555	5649	0	12
				м3	0,48	1,12	0	1747	4077	0	97	0	14
38	38	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3639,97	11,19	11,19	0	40731	40731	0	10804	0	0
				м3	0	3,06	0	0	11138	0	97	0,01	36

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	E0101-25-10 K=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3639,97	28,2	28,2	0	102643	102643	0	27226	0	0
				м3	0	7,71	0	0	28069	0	97	0,03	92
40	40	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м	9070,13	10,85	10,85	0	98398	98398	0	33114	0	0
				м3	0	3,76	0	0	34138	0	97	0,01	112
41	41	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	9070,13	5,07	5,07	0	45999	45999	0	15480	0	0
				м3	0	1,76	0	0	15959	0	97	0,01	52
42	42	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	9070,13	14,01	14,01	0	127033	127033	0	42187	0	0
				м3	0	4,8	0	0	43491	0	97	0,02	142
43	43	E0101-130-7K=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	9070,13	8,36	8,36	0	75809	75809	0	22130	0	0
				м3	0	2,52	0	0	22814	0	97	0,01	75
44	44	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9070,13	14,12	12	0,5	128047	108819	4535	38403	0,01	111
				м3	1,62	2,75	0	14694	24898	0	97	0,01	111
45	45	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	45310	0,2	0,2	0	9192	9192	0	3093	0	0
				м2	0	0,07	0	0	3189	0	97	0	10
46	46	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	984,978	3145,48	73,75	3050,35	3098231	72646	3004526	43295	0,14	142
				м3	21,38	11,67	0	21059	11494	0	133	0,04	40
47	47	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	1922,676	23,64	23,64	0	45452	45452	0	9090	0	0
				т	0	4,73	0	0	9090	0	100	0,1	191
48	48	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары и поребрик из щебенчно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 толщиной 12 см	865,8	755,35	12,52	704,8	653982	10839	610216	48850	0,24	210
				м2	38,03	4,39	0	32926	3803	0	133	0,02	15
49	49	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары и поребрик из щебенчно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать(ДОБАВИТЬ 3СМ ДО ТОЛЩ15СМ)	2597,4	61,58	0	60,75	159948	0	157792	2867	0,01	14
				м2	0,83	0	0	2156	0	0	133	0	0
50	50	E010333-A45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1(ЩПС)	303,376	300,12	300,12	0	91049	91049	0	18210	0	0
				т	0	60,02	0	0	18210	0	100	1,26	382
51	51	E0101-25-1	Обратная надвозка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	14500,29	9,85	9,85	0	142787	142787	0	37875	0	0
				м3	0	2,69	0	0	39046	0	97	0,01	128

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	E0101-25-9 K=3	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14500,29	24,84	24,84	0	360213	360213	0	95548	0	0
				м3	0	6,79	0	0	98503	0	97	0,02	322
53	53	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	14500,29	14,01	14,01	0	203085	203085	0	67443	0	0
				м3	0	4,8	0	0	69529	0	97	0,02	227
54	54	E0101-130-7K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	14500,29	6,97	6,97	0	100996	100996	0	29482	0	0
				м3	0	2,1	0	0	30394	0	97	0,01	99
55	55	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14500,29	14,12	12	0,5	204708	173967	7250	61395	0,01	177
				м3	1,62	2,75	0	23490	39803	0	97	0,01	177
			Итого по разделу: Улица Бейбитшилик					6934429					
			Раздел: Подъездная дорога 2										
56	56	E0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	6412,1	123,98	51,24	0,51	795003	328587	3270	534703	0,48	3084
				м3	72,23	13,74	0	463146	88094	0	97	0,05	302
57	57	E010333-A10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	10670,198	91,92	91,92	0	980805	980805	0	196161	0	0
				т	0	18,38	0	0	196161	0	100	0,39	4119
58	58	E0101-28-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6389,34	3,88	3,24	0,15	24768	20727	974	9916	0	21
				м3	0,48	1,12	0	3067	7156	0	97	0	24
59	59	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6389,34	11,19	11,19	0	71497	71497	0	18965	0	0
				м3	0	3,06	0	0	19551	0	97	0,01	64
60	60	E0101-25-10 K=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6389,34	28,2	28,2	0	180172	180172	0	47791	0	0
				м3	0	7,71	0	0	49269	0	97	0,03	161
61	61	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	22,76	10,85	10,85	0	247	247	0	83	0	0
				м3	0	3,76	0	0	86	0	97	0,01	0
62	62	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	22,76	5,07	5,07	0	115	115	0	39	0	0
				м3	0	1,76	0	0	40	0	97	0,01	0
63	63	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	22,76	14,01	14,01	0	319	319	0	106	0	0
				м3	0	4,8	0	0	109	0	97	0,02	0
64	64	E0101-130-7K=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	22,76	8,36	8,36	0	190	190	0	56	0	0
				м3	0	2,52	0	0	57	0	97	0,01	0
65	65	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22,76	14,12	12	0,5	321	273	11	96	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	37	62	0	97	0,01	0
66	66	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	9230	0,2	0,2	0	1872	1872	0	630	0	0

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	0	0,07	0	0	650	0	97	0	2
67	67	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	1277,445	3145,48	73,75	3050,35	4018182	94216	3896654	56150	0,14	184
				м3	21,38	11,67	0	27312	14906	0	133	0,04	52
68	68	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	2493,573	23,64	23,64	0	58948	58948	0	11790	0	0
				т	0	4,73	0	0	11790	0	100	0,1	248
69	69	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебенчато-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	7206,1	808,15	27,83	775,32	5823577	200513	5587033	138713	0,03	238
				м2	5	9,47	0	36031	68265	0	133	0,03	241
70	70	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	2352,071	23,64	23,64	0	55603	55603	0	11121	0	0
				т	0	4,73	0	0	11121	0	100	0,1	234
71	71	E0101-25-1	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6434,86	9,85	9,85	0	63365	63365	0	16808	0	0
				м3	0	2,69	0	0	17328	0	97	0,01	57
72	72	E0101-25-9 K=3	Обратная надвижка грунта на обочины бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6434,86	24,84	24,84	0	159854	159854	0	42402	0	0
				м3	0	6,79	0	0	43713	0	97	0,02	143
73	73	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6434,86	14,01	14,01	0	90124	90124	0	29930	0	0
				м3	0	4,8	0	0	30855	0	97	0,02	101
74	74	E0101-130-7K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 тлри толщине слоя 25 см	6434,86	6,97	6,97	0	44819	44819	0	13083	0	0
				м3	0	2,1	0	0	13488	0	97	0,01	44
75	75	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6434,86	14,12	12	0,5	90844	77202	3217	27246	0,01	79
				м3	1,62	2,75	0	10424	17664	0	97	0,01	79
76	76	E0127-63-11	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см	2769	335,2	20,37	310,04	928157	56406	858487	37514	0,03	88
				м2	4,79	5,4	0	13264	14942	0	133	0,02	56
77	77	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	549,37	23,64	23,64	0	12987	12987	0	2597	0	0
				т	0	4,73	0	0	2597	0	100	0,1	55
			Итого по разделу: Подъездная дорога 2					**13401769**					
			ИТОГО:					**22047744**	**6605886**				**7955**
								1186670	**1674530**				**13867**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**2879158**					
			Всего накладных расходов:					**2879158**					
			Итого с накладными					**24926902**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**1495614**					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					26422516					
			Итого с временными, 1,2 %					26739586					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					27143889					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					27250847					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					27518243					
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283					64745633					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1294913					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					66040546					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					7924865					
			Итого с НДС					73965411					
			Всего:					73965411					

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ **А.Ажигалиев**

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

_____ **М.Жумагулов**

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

_____ **С.Карабеков**

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Договор подряда №14 от 19 июля 2016 года

А К Т

о приемке выполненных работ
за сентябрь 2016 года
лок.смета 2-1-1 - Технологическая площадка. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м	1512	9,85	9,85	0	14889	14889	0	3949	0	0
				м3	0	2,69	0	0	4072	0	97	0,01	13
2	2	E0101-25-9 K=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять нажаждые последующие 10 м	1512	24,84	24,84	0	37561	37561	0	9963	0	0
				м3	0	6,79	0	0	10271	0	97	0,02	34
3	3	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	1512	14,01	14,01	0	21176	21176	0	7033	0	0
				м3	0	4,8	0	0	7250	0	97	0,02	24
4	4	E0101-130-7K=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т.при толщине слоя 25 см	1512	4,18	4,18	0	6319	6319	0	1845	0	0
				м3	0	1,26	0	0	1902	0	97	0	6
5	5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1512	14,12	12	0,5	21346	18140	756	6402	0,01	18
				м3	1,62	2,75	0	2449	4150	0	97	0,01	18
			ИТОГО:					**101291**	**98084**				**18**
			Накладные расходы :					**2449**	**27645**				**95**
			На общестроительные работы										
			Всего накладных расходов:					**29192**					
			Итого с накладными					**29192**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**130483**					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**7829**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					**138312**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**140403**					
								140956					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					142339					
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283					334899					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					6698					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					341597					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					40992					
			Итого с НДС					382589					
			Всего:					382589					

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____А.Ажигалиев

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

_____С.Карабеков

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

_____М.Жумагулов

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Договор подряда №14 от 19 июля 2016 года

А К Т № 4
о приемке выполненных работ
за октябрь 2016 года
лок.смета 2-1-1 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъездная дорога к селу Кудряшов											
1	1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	925,174	3145,48	73,75	3050,35	2910119	68235	2822104	40666	0,14	133
				м3	21,58	11,67	0	19780	10796	0	133	0,04	38
2	2	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	1805,939	23,64	23,64	0	42692	42692	0	8538	0	0
				т	0	4,73	0	0	8538	0	100	0,1	179
3	3	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	5999,994	808,15	27,83	775,32	4848868	166952	4651915	115496	0,03	198
				м2	5	9,47	0	30000	56839	0	133	0,03	200
4	4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	1958,398	23,64	23,64	0	46297	46297	0	9259	0	0
				т	0	4,73	0	0	9259	0	100	0,1	194
			Итого по разделу:					7847976					
			Раздел: Улица Мазурова										
5	5	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	2284,8	808,15	27,83	775,32	1846451	63575	1771451	43981	0,03	75
				м2	5	9,47	0	11424	21644	0	133	0,03	76
6	6	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	745,759	23,64	23,64	0	17630	17630	0	3526	0	0
				т	0	4,73	0	0	3526	0	100	0,1	74
			Итого по разделу: Улица Мазурова					1864080					

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Улица Бейбитшилик										
7	7	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	29983,9	808,15	27,83	775,32	24166699	832088	23185092	575633	0,03	987
				м2	5	0,47	0	149520	283287	0	133	0,03	908
8	8	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(4ЦПС)	9760,633	23,64	23,64	0	230741	230741	0	46148	0	0
				т	0	4,73	0	0	46148	0	100	0,1	969
			Итого по разделу: Улица Бейбитшилик					24397441					
			ИТОГО:					34109497	1468209				1393
								210724	440037				2730
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					843248					
			Всего накладных расходов:					843248					
			Итого с накладными					34952745					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2097165					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					37049910					
			Итого с временными, 1,2 %					37494509					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					38061426					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					38211404					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					38586349					
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283					90787120					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1815742					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					92602862					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					11112343					
			Итого с НДС					103715205					
			Всего:					103 715 205					

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

А.Ажигалиев

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

М.Жумагулов

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

С.Карабеков

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауской области**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Договор подряда №14 от 19 июля 2016 года

А К Т № 3
о приемке выполненных работ
за октябрь 2016 года
лок.смета 2-1-1 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел2: Улица Мазурова										
			основание дороги										
1	52	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	358,785	3145,48	73,75	3050,35	1128552	26462	1094420	15770	0,14	52
				м3	21,38	11,67	0	7671	4187	0	133	0,04	15
2	53	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	700,348	23,64	23,64	0	16556	16556	0	3311	0	0
				т	0	4,73	0	0	3311	0	100	0,1	70
			Итого по разделу: Улица Мазурова					1145109					
			Раздел 3: Улица Бейбитшилик										
			основание дороги										
3	3	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	4316,292	3145,48	73,75	3050,35	13576826	318342	13166201	189723	0,14	622
				м3	21,38	11,67	0	92282	50367	0	133	0,04	177
4	4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	8425,402	23,64	23,64	0	199177	199177	0	39835	0	0
				т	0	4,73	0	0	39835	0	100	0,1	837
			Итого по разделу: Улица Бейбитшилик					13776002					
			ИТОГО:					14921111	560536				673
								99953	97700				1098
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					248640					
			Всего накладных расходов:					248640					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с накладными					15169751					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					910185					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					16079936					
			Итого с временными, 1,2 %					16272895					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					16518941					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					16584033					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					16746762					
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283					39402214					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					788044					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					40190258					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					4822831					
			Итого с НДС					45013089					
			Всего:					45 013 089					

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

_____ **А.Ажигалиев**

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

_____ **С.Карабеков**

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

_____ **М.Жумагулов**

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Договор подряда №14 от 19 июля 2016 года

АКТ 5

о приемке выполненных работ

за ноябрь 2016 года

лок.смета 2-1-1 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Улица Мазурова примыкание Ф-2								
1	1	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см** 76,621 2017г. 2,354	78,975	3145,48	73,75	248415	5825	3471	0,14	11
				м3	21,38	11,67	1688	922	133	0,04	3
2	2	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)** 2017г. 6,347 147,612	154,159	23,64	23,64	3644	3644	729	0	0
				т	0	4,73	0	729	100	0,1	15
3	3	E0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	445,5	808,15	27,83	360029	12396	8576	0,03	15
				м2	5	9,47	2228	4220	133	0,03	15
4	4	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)**	145,411	23,64	23,64	3438	3438	688	0	0
				т	0	4,73	0	688	100	0,1	14
5	5	E0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары и поребрик из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 толщиной 12 см**	708,5	755,35	12,52	535165	8870	39974	0,24	172
				м2	38,03	4,39	26944	3112	133	0,02	13
6	6	E0127-56-2	**Устройство оснований под тротуары и поребрик из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать(** ДОБАВИТЬ 3СМ ДО ТОЛЩ15СМ)	2125,5	61,58	0	130888	0	2346	0,01	11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2	0,83	0	1764	0	133	0	0
7	Е010333-А45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1(ШПС) стоянки	248,258	300,12	300,12	74507	74507	14901	0	0
			т	0	60,02	0	14901	100	1,26	313
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	35,1	3145,48	73,75	110406	2589	1543	0,14	5
			м3	21,38	11,67	750	410	133	0,04	1
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	68,515	23,64	23,64	1620	1620	324	0	0
			т	0	4,73	0	324	100	0,1	7
10	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	198	808,15	27,83	160013	5509	3811	0,03	7
			м2	5	9,47	990	1876	133	0,03	7
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ШПС)	64,627	23,64	23,64	1528	1528	306	0	0
			т	0	4,73	0	306	100	0,1	6
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	704	971,5	6,63	683934	4668	103404	0,7	491
			м	108,68	1,76	76511	1237	133	0,01	4
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	11,264	27800		313139				
			м3							
		Итого по разделу: Улица Мазурова				2626726				
		Раздел: Улица Бейбитшилик стоянки								
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	95,55	3145,48	73,75	300551	7047	4200	0,14	14
			м3	21,38	11,67	2043	1115	133	0,04	4
15	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	186,514	23,64	23,64	4409	4409	882	0	0
			т	0	4,73	0	882	100	0,1	19
16	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	539	808,15	27,83	435590	14998	10375	0,03	18
			м2	5	9,47	2695	5106	133	0,03	18

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	7,241	27800		201300				
			м3							
		Итого по разделу: Улица Бейбитшилик				6203937				
		Раздел: Пешеходная часть								
30	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары и поребрик из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 толщиной 12 см	4020,9	755,35	12,52	3037185	50340	226864	0,24	977
			м2	38,03	4,39	152915	17660	133	0,02	71
31	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары и поребрик из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать(ДОБАВИТЬ 3СМ ДО ТОЛШ15СМ)	12062,7	61,58	0	742821	0	13316	0,01	65
			м2	0,83	0	10012	0	133	0	0
32	E010333-A52-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 52 км, класс груза 1(ШПС)	1408,923	328,8	328,8	463254	463254	92651	0	0
			т	0	65,76	0	92651	100	1,38	1946
33	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	4127	971,5	6,63	4009367	27365	606178	0,7	2881
			м	108,68	1,76	448522	7250	133	0,01	25
34	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	66,032	27800		1835690				
			м3							
		Итого по разделу: Пешеходная часть				10088316				
		Раздел: Подъездная дорога к селу Кудряшов								
35	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	325,061	3145,48	73,75	1022474	23974	14288	0,14	47
			м3	21,38	11,67	6950	3793	133	0,04	13
36	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	634,52	23,64	23,64	15000	15000	3000	0	0
			т	0	4,73	0	3000	100	0,1	63
37	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	2108,106	808,15	27,83	1703656	58659	40580	0,03	70
			м2	5	9,47	10541	19971	133	0,03	70

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС) съезды	175,93	23,64	23,64	4159	4159	832	0	0
			т	0	4,73	0	832	100	0,1	17
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	411,84	3145,48	73,75	1295436	30375	18102	0,14	59
			м3	21,38	11,67	8805	4806	133	0,04	17
19	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	803,912	23,64	23,64	19004	19004	3801	0	0
			т	0	4,73	0	3801	100	0,1	80
20	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	2323,2	808,15	27,83	1877483	64644	44720	0,03	77
			м2	5	9,47	11616	22008	133	0,03	78
21	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	758,292	23,64	23,64	17926	17926	3585	0	0
			т	0	4,73	0	3585	100	0,1	75
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см	4531	335,2	20,37	1518771	92299	61385	0,03	144
			м2	4,79	5,4	21703	24451	133	0,02	92
23	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	898,95	23,64	23,64	21251	21251	4250	0	0
			т	0	4,73	0	4250	100	0,1	89
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	8,775	3145,48	73,75	27602	647	386	0,14	1
			м3	21,38	11,67	188	102	133	0,04	0
25	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	17,129	23,64	23,64	405	405	81	0	0
			т	0	4,73	0	81	100	0,1	2
26	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	49,5	808,15	27,83	40003	1377	953	0,03	2
			м2	5	9,47	248	469	133	0,03	2
27	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	16,157	23,64	23,64	382	382	76	0	0
			т	0	4,73	0	76	100	0,1	2
28	Е0127-54-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	452,563	971,5	6,63	439664	3001	66473	0,7	316
			м	108,68	1,76	49185	795	133	0,01	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС) прилагаемые	688,086	23,64	23,64	16266	16266	3253	0	0
			т	0	4,73	0	3253	100	0,1	68
39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	8,775	3145,48	73,75	27602	647	386	0,14	1
			м3	21,38	11,67	188	102	133	0,04	0
40	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	17,129	23,64	23,64	405	405	81	0	0
			т	0	4,73	0	81	100	0,1	2
41	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	49,5	808,15	27,83	40003	1377	953	0,03	2
			м2	5	9,47	248	469	133	0,03	2
42	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	16,157	23,64	23,64	382	382	76	0	0
			т	0	4,73	0	76	100	0,1	2
43	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	33,12	825,67	272,97	27346	9041	13073	1,28	42
			м3	221,18	75,6	7325	2504	133	0,28	9
44	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	207	3850		796950				
			м2							
45	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1(поребрики и ж/б плиты)	299,366	702,5	702,5	210305	210305	42061	0	0
			т	0	140,5	0	42061	100	2,95	883
46	Е010333-А201-1 К=30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	299,366	84	84	25147	25147	5029	0	0
			т	0	16,8	0	5029	100	0,35	106
		Итого по разделу: Подъездная дорога к селу Кудряшов				3885536				
		ИТОГО:				22804515	1308682			5427
						844059	298984			4156
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1461965				
		Всего накладных расходов:				1461965				
		Итого с накладными				24266480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1455989				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25722469	25 710 933			
		Итого с временными, 1,2 %				26031139				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %				26424730				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26528855				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				26789166				
		Итого в текущих ценах, к = 2,35283				63030240,31				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1260604,81				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64290845,12				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7714901,41				
		Итого с НДС				72005746,53				
		Всего:				72005746,53				

Заказчик

Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ **А.Ажигалиев**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

_____ **С.Карабеков**

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

_____ **М.Жумагулов**

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Доп.соглашение №1 от 06.02.2017года к договору №14 от 19 июля 2016 года

А К Т № _____
о приемке выполненных работ
за май 2017 года

лок.смета 2-1-1 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Улица Мазурова										
1	1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,77	40097,59	339,59	39758	70973	601	70372	332	0,58	1
				т	0	140,94	0	0	249	0	133	0,58	1
2	2	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,823	5930,77	4677,52	0	10812	8528	0	6738	7,13	13
				т	1253,25	1525,5	0	2285	2781	0	133	6,78	12
3	3	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	1,823	241,08	241,08	0	440	440	0	88	0	0
				т	0	48,22	0	0	88	0	100	1,01	2
4	4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 общ. толщ.6см	2227,6	510,15	15,35	488,86	1136402	34197	1088973	32590	0,03	75
				м2	5,94	5,06	0	13232	11272	0	133	0,02	39
5	5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2227,6	243,68	0	243,64	542822	0	542732	119	0	1
				м2	0,04	0	0	89	0	0	133	0	0
6	6	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	309,414	241,08	241,08	0	74593	74593	0	14919	0	0
				т	0	48,22	0	0	14919	0	100	1,01	313
7	7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5	40097,59	339,59	39758	12029	102	11927	56	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	42	0	133	0,58	0
8	8	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,609	5930,77	4677,52	0	1833	1445	0	1142	7,13	2

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	т	1253,25	1525,5	0	387	471	0	133	6,78	2
				0,309	241,08	241,08	0	74	74	0	15	0	0
				т	0	48,22	0	0	15	0	100	1,01	0
10	10	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 обш тепл бет	405	510,15	15,35	488,85	206609	6217	197986	5925	0,03	14
				м2	5,94	5,06	0	2406	2049	0	133	0,02	7
11	11	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	405	243,68	0	243,64	98690	0	98674	22	0	0
				м2	0,04	0	0	16	0	0	133	0	0
12	12	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	56,255	241,08	241,08	0	13562	13562	0	2712	0	0
				т	0	48,22	0	0	2712	0	100	1,01	57
			Итого по разделу: Улица Мазурова					**2168840**					
			Раздел: Улица Бейбитшилик										
13	13	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	12,655	40897,59	339,59	39758	507446	4298	503149	2372	0,58	7
				т	0	140,94	0	0	1784	0	133	0,58	7
14	14	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	13,035	5930,77	4677,52	0	77307	60971	0	48174	7,13	93
				т	1253,25	1525,5	0	16336	19885	0	133	6,78	88
15	15	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	13,035	241,08	241,08	0	3142	3142	0	628	0	0
				т	0	48,22	0	0	628	0	100	1,01	13
16	16	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 обш тепл бет	16450,987	510,15	15,35	488,86	8392413	252547	8042147	240678	0,03	553
				м2	5,94	5,06	0	97719	83242	0	133	0,02	291
17	17	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16450,987	243,68	0	243,64	4008777	0	4008119	875	0	6
				м2	0,04	0	0	658	0	0	133	0	0
18	18	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	2285,042	241,08	241,08	0	550878	550878	0	110176	0	0
				т	0	48,22	0	0	110176	0	100	1,01	2314
			Итого по разделу: Улица Бейбитшилик					**13539963**					
			ИТОГО:					**15708802**	**1011595**				**765**
			Накладные расходы :					**133128**	**250313**				**3148**
			На общестроительные работы					**467560**					

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего накладных расходов:					467560					
			Итого с накладными					16176362					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					970582					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					17146944					
			Итого с временными, 1,2 %					17352707					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					17615080					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					17684491					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					17858018					
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283										
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					42016806					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					840336					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					42857143					
			Итого с НДС					5142857					
			Всего:					48000000					
								48 000 000					

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ А.Ажигалиев

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

_____ С.Карабеков

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

_____ М.Жумагулов

Составил: Овсянникова С.В.

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Доп.соглашение №1 от 06.02.2017года к договору №14 от 19 июля 2016 года

Объект **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна"**

А К Т № _____

о приемке выполненных работ

за июнь 2017 года

лок.смета 2-1-1 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Улица Бейбитшилик										
1	1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,852	40097,59	339,59	39758	234654	1987	232666	1097	0,58	3
				т	0	140,94	0	0	825	0	133	0,58	3
2	2	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	6,027	5930,77	4677,52	0	35747	28193	0	22276	7,13	43
				т	1253,25	1525,5	0	7554	9195	0	133	6,78	41
3	3	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	6,027	241,08	241,08	0	1453	1453	0	291	0	0
				т	0	48,22	0	0	291	0	100	1,01	6
4	4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 обш толщ 6см	7607,044	510,15	15,35	488,86	3880707	116779	3718741	111291	0,03	256
				м2	5,94	5,06	0	45186	38492	0	133	0,02	134
5	5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7607,044	243,68	0	243,64	1853684	0	1853380	405	0	3
				м2	0,04	0	0	304	0	0	133	0	0
6	6	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	1056,618	241,08	241,08	0	254730	254730	0	50946	0	0
				т	0	48,22	0	0	50946	0	100	1,01	1070
			Итого по разделу: Улица Бейбитшилик					**6260974**					
			ИТОГО:					**6260975**	**403144**				**305**

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								53044	99749				1255		
			Накладные расходы :												
			На общестроительные работы					186305							
			Всего накладных расходов:					186305							
			Итого с накладными					6447280							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :												
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					386837							
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6834117							
			Итого с временными, 1,2 %					6916126							
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					7020698							
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7048363							
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					7117524							
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283					16746324							
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					334926							
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					17081250							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2049750							
			Итого с НДС					19131000							
			Всего:					19131000							

Заказчик: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ А.Ажигалиев

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

_____ М.Жумагулов

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

_____ С.Карабеков

Составил: Овсянникова С.В.

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"**

Доп.соглашение № 1 от 06.02.2017года к договору № 14 от 19 июля 2016 года

А К Т № _____
о приемке выполненных работ
за июль 2017 года

лок.смета 2-1-1 - Подъездная дорога к селу Кудряшов. Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Кудряшов-Жана аул-Арна Курмангазинского района"

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Подъездная дорога к селу Кудряшов										
			Дорожное покрытие										
1	1	E0127-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,501	40097,89	339,59	39758	180472	1528	178943	844	0,58	3
				т	0	140,94	0	0	634	0	133	0,58	3
2	2	E0127-66-6	Разгребание битума в котлах вместимостью 400 л	4,636	5930,77	4677,52	0	27494	21684	0	17133	7,13	33
				т	1253,25	1525,5	0	5810	7072	0	133	6,78	31
3	3	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими на карьерах), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	4,636	241,08	241,08	0	1118	1118	0	224	0	0
				т	0	48,22	0	0	224	0	100	1,01	5
4	4	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 обш толщ 6см	5642,845	510,15	15,35	488,85	2878677	86626	2758533	82555	0,03	190
				м2	5,94	5,06	0	33518	28553	0	133	0,02	100
5	5	E0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5642,845	243,68	0	243,64	1375048	0	1374823	300	0	2
				м2	0,04	0	0	226	0	0	133	0	0
6	6	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими на карьерах), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	783,791	241,08	241,08	0	188956	188956	0	37791	0	0
				т	0	48,22	0	0	37791	0	100	1,01	794
			Итого по разделу: Подъездная дорога к селу Кудряшов					4651765					
			Раздел: Улица Матурова										
			основание съездов										
7	7	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	78,978	3145,48	73,75	3050,35	248415	5825	240901	3471	0,14	11

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	21,38	11,67	0	1688	922	0	133	0,04	3
8	8	1.010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	154,159	23,64	23,64	0	3644	3644	0	729	0	0
				т	0	4,73	0	0	729	0	100	0,1	15
9	9	1.0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	445,5	808,15	27,83	775,32	360029	12396	345405	8576	0,03	15
				м2	5	9,47	0	2228	4220	0	133	0,03	15
10	10	1.010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	145,411	23,64	23,64	0	3438	3438	0	688	0	0
				т	0	4,73	0	0	688	0	100	0,1	14
			покрытие съездов										
11	11	1.0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	40897,59	339,59	39758	12029	102	11927	56	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	42	0	133	0,58	0
12	12	1.0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,309	5930,77	4677,52	0	1833	1445	0	1142	7,13	2
				т	1253,25	1525,5	0	387	471	0	133	6,78	2
13	13	1.010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	0,309	241,08	241,08	0	74	74	0	15	0	0
				т	0	48,22	0	0	15	0	100	1,01	0
14	14	1.0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 общ толщ 6см	405	510,15	15,35	488,85	206609	6217	197986	5925	0,03	14
				м2	5,94	5,06	0	2406	2049	0	133	0,02	7
15	15	1.0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	405	243,68	0	243,64	98690	0	98674	22	0	0
				м2	0,04	0	0	16	0	0	133	0	0
16	16	1.010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	56,254	241,08	241,08	0	13562	13562	0	2712	0	0
				т	0	48,22	0	0	2712	0	100	1,01	57
			тротуары										
17	17	1.0127-55-4пк=1,33	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(общая толщина 4см)	545	694,89	5,74	668	378718	3126	364059	17094	0,12	65
				м2	21,16	2,32	0	11532	1320	0	133	0,01	5
18	18	1.010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	51,754	241,08	241,08	0	12477	12477	0	2495	0	0
				т	0	48,22	0	0	2495	0	100	1,01	52
			покрытие стоянки										
19	19	1.0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,14	40897,59	339,59	39758	5614	48	5566	26	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	20	0	133	0,58	0
20	20	1.0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1442	5930,77	4677,52	0	855	674	0	533	7,13	1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1	1253,25	1525,5	0	181	220	0	133	0,78	1
21	21	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	0,1442	241,08	241,08	0	35	35	0	7	0	0
				1	0	49,22	0	0	7	0	100	1,01	0
22	22	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 обш толщ 6см	187,2	510,15	15,35	488,86	95499	2874	91514	2739	0,03	6
				м2	5,94	5,06	0	1112	947	0	133	0,02	3
23	23	E0127-54-6 K=-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	187,2	243,68	0	243,64	45617	0	45609	10	0	0
				м2	0,04	0	0	7	0	0	133	0	0
24	24	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	26,002	241,08	241,08	0	6269	6269	0	1254	0	0
				1	0	48,22	0	0	1254	0	100	1,01	26
			Итого по разделу: Улица Матурова					1493406					
			Раздел: Улица Бейбитшилик										
25	25	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	-8,775	3145,48	73,75	-3050,35	-27602	-647	-26767	-386	0,14	-1
				м3	21,38	11,67	0	-188	-102	0	133	0,04	0
26	26	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПГС)	-17,129	23,64	23,64	0	-405	-405	0	-81	0	0
				1	0	4,73	0	0	-81	0	100	0,1	-2
27	27	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	-49,5	808,15	27,83	-775,32	-40003	-1377	-38378	-953	0,03	-2
				м2	5	9,47	0	-248	-469	0	133	0,03	-2
28	28	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ЩПС)	-16,157	23,64	23,64	0	-382	-382	0	-76	0	0
				1	0	4,73	0	0	-76	0	100	0,1	-2
			дорожное покрытие										
29	29	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,243	40097,59	339,59	39758	130036	1101	128935	608	0,58	2
				т	0	140,94	0	0	457	0	133	0,58	2
30	30	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,341	5930,77	4677,52	0	19812	15625	0	12346	7,13	24
				1	1253,25	1525,5	0	4186	5096	0	133	6,78	23
31	31	E010333-A31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	3,341	241,08	241,08	0	805	805	0	161	0	0
				1	0	48,22	0	0	161	0	100	1,01	3
32	32	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 обш толщ 6см	4215,469	510,15	15,35	488,85	2150507	64714	2060753	61672	0,03	142

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины / на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
33	33	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,94	5,06	0	25040	21330	0	133	0,02	74		
				4215,469	243,68	0	243,64	1027225	0	1027057	224	0	2		
34	34	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	м2	0,04	0	0	169	0	0	133	0	0		
				985,529	241,08	241,08	0	141159	141159	0	28232	0	0		
			покрытие стоянок	т	0	48,22	0	0	28232	0	100	1,01	593		
35	35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,392	40897,59	339,59	39758	15718	133	15585	75	0,58	0		
				т	0	140,94	0	0	55	0	133	0,58	0		
36	36	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	0,4038	5930,77	4677,52	0	2395	1889	0	1492	7,13	3		
				т	1253,25	1525,5	0	506	616	0	133	6,78	3		
37	37	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	0,4038	241,08	241,08	0	97	97	0	19	0	0		
				т	0	48,22	0	0	19	0	100	1,01	0		
38	38	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 общ толщ 5см	509,6	510,15	15,35	488,85	259971	7823	249121	7455	0,03	17		
				м2	5,94	5,06	0	3027	2579	0	133	0,02	9		
39	39	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	509,6	243,68	0	243,64	124179	0	124159	27	0	0		
				м2	0,04	0	0	20	0	0	133	0	0		
40	40	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	70,783	241,08	241,08	0	17064	17064	0	2413	0	0		
				т	0	48,22	0	0	3413	0	100	1,01	72		
			покрытие съездов												
41	41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,69	40897,59	339,59	39758	67765	574	67191	317	0,58	1		
				т	0	140,94	0	0	238	0	133	0,58	1		
42	42	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	1,741	5930,77	4677,52	0	10324	8142	0	6433	7,13	12		
				т	1253,25	1525,5	0	2182	2655	0	133	6,78	12		
43	43	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	1,741	241,08	241,08	0	420	420	0	84	0	0		
				т	0	48,22	0	0	84	0	100	1,01	2		
44	44	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 общ толщ 5см	2112	510,15	15,35	488,86	1077429	32422	1032462	30899	0,03	71		
				м2	5,94	5,06	0	12545	10687	0	133	0,02	37		

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2112	243,68	0	243,64	514652	0	514568	112	0	1
				м2	0,04	0	0	84	0	0	133	0	0
46	46	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	293,357	241,08	241,08	0	70722	70722	0	14144	0	0
				т	0	48,22	0	0	14144	0	100	1,01	297
			поребрик										
47	47	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	442,437	971,5	6,63	856,19	429826	2934	378808	64986	0,7	309
				м	108,68	1,76	0	48084	777	0	133	0,01	3
48	48	С 143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колоны бетонные бортовые М-300	7,079	27800		27800	196796		196796			
				м3									
			тротуары										
49	49	Е0127-55-4вК=1,33	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/общая толщина 4см/	666	694,89	5,74	668	462800	3821	444887	20889	0,12	79
				м2	21,16	2,42	0	14093	1613	0	133	0,01	6
50	50	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(асфальт)	63,245	241,08	241,08	0	15247	15247	0	3049	0	0
				т	0	48,22	0	0	3049	0	100	1,01	64
			Итого по разделу: Улица Бейбитшилик					6666559					
			Раздел: Подъездная дорога 2										
			дорожное покрытие										
51	51	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,24	40097,59	339,59	39758	210111	1779	208332	982	0,58	3
				т	0	140,94	0	0	739	0	133	0,58	3
52	52	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л	5,397	5930,77	4677,52	0	32010	25246	0	19947	7,13	38
				т	1253,25	1525,5	0	6764	8233	0	133	6,78	37
53	53	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1(битум)	5,397	241,08	241,08	0	1301	1301	0	260	0	0
				т	0	48,22	0	0	260	0	100	1,01	5
54	54	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 общ. толщ.6см	6013	510,15	15,35	488,86	3476128	104590	3330569	99674	0,03	229

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	5,94	5,06	0	40469	34474	0	133	0,02	120
55	55	Е0127-54-6 К=4	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6813	243,68	0	243,64	1660192	0	1659919	362	0	2
				м2	0,04	0	0	273	0	0	133	0	0
56	56	Е010333-А31-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км, класс груза 1 (асфальт)	946,326	241,08	241,08	0	228140	228140	0	45628	0	0
				т	0	48,22	0	0	45628	0	100	1,01	958
			Итого по разделу: Подъездная дорога 2					5607382					
			ИТОГО:					18419111	1115056				1274
								216117	276196				3454
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					608335					
			Всего накладных расходов:					608335					
			Итого с накладными					19027446					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1141647					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					20169093					
			Итого с временными, 1,2 %					20411122					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,512 %					20719738					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					20801383					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					21005494					
			Итого в текущих ценах, к = 2,35283					49422269					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					988445					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					50410714					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					6049286					
			Итого с НДС					56460000					
			Всего:					56 460 000					

Заказчик: **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

_____ А.Ажигалиев

Технический надзор: **ТОО "Стройнадзор"**

_____ М.Жумагулов

Подрядчик: **ТОО "Костанай жолдары"**

_____ С.Карабеков

Составил: Овсянникова С.В.