"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2018 г.

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо – Казахстанской области», 150010, Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29 октября 2018 г. , ТОО «Костанай жолдары», Карабеков Серик Абдулхамитович, Костанайская область, г. Костанай, ул. М.Хакимжановой, 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 29 октября 2018 г. ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА», Шаманский Игорь Анатольевич, КДСЖКХ №04909 от 18 марта 2013 г.; КДСЖКХ №05816 от 05 августа 2013 г.; КДСЖКХ №06410 от 18 декабря 2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 29 октября 2018 г., ТОО «Проектная Компания Автодороги», Чурилов Александр Сергеевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 143,35-151,1 корректировка (151,1-152)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чкаловский с.о.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» декабря 2008 г. № 123 Акимата Тайыншинского района Северо – Казахстанской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление архитектурно – строительного контроля и лицензирования акимата СКО», 29 июня 2018 г.; 16 октября 2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектная Компания Автодороги»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО», №129 от 30 декабря 2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г. ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц: 7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	км	8,65		8,65	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подготовительные работы; земляные работы; устройство искусственных сооружений; устройство дорожной одежды; укрепление обочин ГПС; устройство: пересечений и примыканий, переходно-скоростной полосы, автобусных остановок; обустройство автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1 208 196 900,0 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 077 796 365,70 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 077 796 365,70 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 143,35 – 151,1 корректировка (151,1-152)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шаманский Игорь Анатольевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Карабеков Серик Абдулхамитович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	8 650		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		а/б		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Чурилов Александр Сергеевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Устройство временной объездной дороги**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
1-2	26.04.2018

Отчетный период с	по
16.04.2018	26.04.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги								
1	1	Е0127-93-2	**Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2(в придорожной полосе, справа по ходу пикетажа, всего 9 м)**	7,9	135384,91	110551,02	1069541	873353	298569	91,7	724
				км	13185	15231,23	104162	120327	133	51,33	406
2	2	Е0127-93-5 К=1,5	**Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2**	7,9	17903,79	17610,17	141440	139120	27678	1,84	15
				км	293,63	2340,64	2320	18491	133	5,21	41
			Итого по разделу: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги				1210981				
			ИТОГО:				1210981	1012473			739
							106482	138818			447
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				326248				
			Всего накладных расходов:				326248				
			Итого с накладными				1537229				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				92234				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1629463				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1635981				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1652276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				**4837438**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**96749**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4934187**				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				**4416591**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**529991**				
			Итого с НДС				**4946582**				
			Всего:				**4946582**				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**

наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы**

Договор подряда

номер	47
дата	27.03.2018

Номер документа	Дата составления
1-1	26.04.2018

Отчетный период	
с	по
16.04.2018	26.04.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: лок. смета 1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы										
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление и закрепление трассы категории сложности I	7,75 км	7843,8710 0	0 0	60790 0	0 0	0	0 0	0 0		
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				60790						
			ИТОГО:				60790	0			0		
			Накладные расходы :				0	0			0		
			Всего накладных расходов:				0						
			Итого с накладными				60790						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ				0						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				60790						
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				177977						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3560						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				181537						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				162494				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				19499				
			Итого с НДС				181993				
			Всего:				181993				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы, земляные работы**

Договор подряда номер **47**, дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
1-3	26.04.2018

Отчетный период с	по
16.04.2018	26.04.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-2 - Демонтаж существующих дорожных знаков								
1	1	E0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	12	394,29	90,54	4731	1086	5163	3,2	38
				шт	303,75	19,75	3645	237	133	0,11	1
2	2	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,18	27,1	0	5	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	3	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	0,18	35,53		6				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-2 - Демонтаж существующих дорожных знаков				4743				
			Раздел: лок.смета 1-4 - Демонтаж существующего автопавильона на ПК 1469+10								
4	4	E0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен (бетонных стен)	2	1254,83	375,08	2510	750	2043	5,72	11
				м3	879,75	141,75	1760	283	100	0,69	1
5	5	E0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	0,52	3437,46	1725,21	1787	897	1230	10,48	5
				м3	1712,25	652,5	890	339	100	3,18	2
6	6	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,3	27,1	0	171	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
7	7	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6,3	21,67		137				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-4 - Демонтаж существующего автопавильона на ПК 1469+10				4604				

			Раздел: лок.смета 1-5 - Вырубка кустарника и мелколесья								
8	8	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,051	2785,86	2785,86	142	142	21	0	0
				га	0	578,34	0	29	70	1,89	0
9	9	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе79 кВт (108 л.с.)	0,051	2145,68	2145,68	109	109	28	0	0
				га	0	771,12	0	39	70	2,52	0
10	10	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	0,051	2576,93	2576,93	131	131	34	0	0
				га	0	939,42	0	48	70	3,07	0
11	11	Е0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,051	10696,77	1938,64	546	99	265	47,4	2
				га	6817,5	604,97	348	31	70	2,95	0
			Итого по разделу: лок.смета 1-5 - Вырубка кустарника и мелколесья				928				
			Раздел: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя								
12	12	Е0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	16659	4,49	4,49	74846	74846	14587	0	0
				м3	0	0,9	0	15038	97	0	49
13	13	Е0101-26-9#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее разрыхленных	16659	6,86	6,86	114299	114299	22276	0	0
				м3	0	1,38	0	22965	97	0	38
14	14	Е0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя с придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	192770	4,49	4,49	866087	866087	168793	0	0
				м3	0	0,9	0	174013	97	0	569
15	15	Е0101-26-9#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее разрыхленных	192770	6,86	6,86	1322617	1322617	257767	0	0
				м3	0	1,38	0	265739	97	0	434
			Итого по разделу: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя				2377850				
			Раздел: лок.смета 1-3 - Разборка и вывоз фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды								
16	16	Е0127-101-17 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	50375	29,8	29,07	1500964	1464191	157581	0	207
				м2 покрытия	0,72	1,63	36270	82212	133	0,01	317
17	17	Е0127-18-2	Разборка покрытий и основанийщебеночных(В местах досыпки земполотна)	1235	66,75	51,25	82441	63299	41261	0,12	144
				м3	15,5	9,62	19143	11881	133	0,04	44
18	18	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	1976	25,7	0	50783	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
19	19	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(В местах досыпки земполотна)	5119	35,53		181878				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Е0127-101-17 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	1089	29,8	29,07	32448	31653	3407	0	4
				м2 покрытия	0,72	1,63	784	1777	133	0,01	7
21	21	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(В местах досыпки земполотна)	209,85	66,75	51,25	14008	10756	7011	0,12	25
				м3	15,5	9,62	3253	2019	133	0,04	7
22	22	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	335,76	25,7	0	8629	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
23	23	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	544,85	21,67		11807				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-3 - Разборка и вывоз фрезерованного материала от разборки существующей				1882959				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
24	24	Е0101-150-6	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	46702	1,6	1,6	74639	74639	12060	0	0
				м3	0	0,27	0	12433	97	0	41
25	25	Е0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	22988,918	5,33	5,33	122542	122542	23882	0	0
				м3	0	1,07	0	24621	97	0	80
26	26	Е0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	22988,918	7,38	7,38	169634	169634	33060	0	0
				м3	0	1,48	0	34083	97	0	56
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				366815				
			ИТОГО:				4637897	4317776			438
							104857	647787			1647
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				750468				
			Всего накладных расходов:				750468				
			Итого с накладными				5388365				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				323302				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5711667				
			Итого с временными, 3,68 %				5921856,35				
			Итого с зимними удорожаниями, 4,814922%				6206989,13				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6230676,56				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6289895,12				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				18415189,71				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				368303,79				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18783493,50				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				16813105,03				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2017572,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				18830677,63				
			Всего:				18830677,63				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы, земляные работы, дорожная одежда**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
2-2	28.05.2018

Отчетный период	
с	по
26.04.2018	28.05.2018

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-8 - Разборка существующих искусственных сооружений								
1	1	Е0130-54-1#СНРК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	1,88	4545	2961	8545	5567	4824	9,44	18
				м3	1584	769,86	2978	1447	109	2,63	5
2	2	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора приавтомобильных перевозках	4,7	27,1	0	127	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	3	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4,7	35,53		167				
				т							
4	4	Е0122-8-16#СН РК 8.02-05-2002 п.2.8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,023	170775	0	3928	0	5106	900	21
				км	170775	0	3928	0	130	378,96	9
5	5	С01031-А37-2	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (от разборки металлических труб)	5,7	102,8	0	586	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5,7	35,53		203				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 1-8 - Разборка существующих искусственных сооружений				13555				
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
7	7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	691,097	12,51	12,51	8644	8644	2870	0	0
				м3	0	4,28	0	2959	97	0,01	10
8	8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3455,485	1,27	1,27	4392	4392	1282	0	0
				м3	0	0,38	0	1322	97	0	4
9	9	Е0101-26-2	Разработка грунта от разборки существующего зем. полотна бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна¥всего 30 м)	298,581	5,33	5,33	1592	1592	310	0	0
				м3	0	1,07	0	320	97	0	1
10	10	Е0101-26-10#т.ч. п-3,70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	298,581	7,38	7,38	2203	2203	429	0	0
				м3	0	1,48	0	443	97	0	1
11	11	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	4525,161	29,61	28,58	133978	129306	46319	0,01	31
				м3	0,99	9,56	4480	43272	97	0,04	158
12	12	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7919,032	21,67		171605				
				т	4,33		34289				
13	13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	19136	12,51	12,51	239347	239347	79462	0	0
				м3	0	4,28	0	81920	97	0,01	268
14	14	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	95680	1,27	1,27	121609	121609	35500	0	0
				м3	0	0,38	0	36598	97	0	120
15	15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	16940,723	14,12	12	239160	203246	71728	0,01	207
				м3	1,62	2,75	27444	46502	97	0,01	207
16	16	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	9600	8,55	4,43	82039	42487	45282	0,03	268
				м2	4,12	0,74	39552	7130	97	0	24
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				1004570				
			Раздел: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	E0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	15538,463	80,51	77,94	1251067	1211133	288913	0,02	253
				м2	2,57	11,41	39934	177294	133	0,04	614
18	18	C143101-1	Вода	299,539	5		1498				
				м3							
19	19	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	11.65	38800		452020				
				т							
20	20	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	373,783	29000		10839707				
				т							
21	21	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	587,374	7580		4452295				
				т							
22	22	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	1534,114	1138		1745822				
				м3							
23	23	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	1893,48	1078		2041171				
				м3							
24	24	C143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	2348,428	1058,99		2486962				
				м3							
25	25	C143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	1174,748	731,56		859399				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды				24129940				
			ИТОГО:				25148066	1969528			797
							152711	399207			1420
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				582025				
			Всего накладных расходов:				582025				
			Итого с накладными				25730091				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1543805				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27273896				
			Итого с временными, 3,68 %				28277575				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,422534%				28962609				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29075719				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				29358495				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				85954097				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1719082				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				87673179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				78476263				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9417152				
			Итого с НДС				87893415				
			Всего:				87893415				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Устройство временной объездной дороги**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
2-1	28.05.2018

Отчетный период	
с	по
26.04.2018	28.05.2018

А К Т

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 8-1- Устройство временной объездной дороги								
1	7	Е0122-8-16 прим.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,023	794422,06	410808,31	18272	9449	14852	1800	41
				км	341550	155187	7856	3569	130	757,93	17
			Итого по разделу: лок.смета 8-1- Устройство временной объездной дороги				18272				
			ИТОГО:				18272	9448			41
							7856	3569			17
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				14852				
			Всего накладных расходов:				14852				
			Итого с накладными				33124				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				1987				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35111				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35251				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35602				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				104233				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2085				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				106318				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				95165				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				106585				
			Всего:				106585				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы, земляные работы, дорожная одежда**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
3	11.06.2018

Отчетный период с	Отчетный период по
28.05.2018	11.06.2018

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
1	1	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	414,658	12,51	12,51	5186	5186	1722	0	0
				м3	0	4,28	0	1775	97	0,01	6
2	2	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2073,29	1,27	1,27	2635	2635	769	0	0
				м3	0	0,38	0	793	97	0	3
3	3	Е0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	8932	5,33	5,33	47612	47612	9279	0	0
				м3	0	1,07	0	9566	97	0	31
4	4	Е0101-26-10#т.ч. п-3,70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	8932	7,38	7,38	65909	65909	12845	0	0
				м3	0	1,48	0	13242	97	0	22
5	5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	2715,097	29,61	28,58	80387	77584	27792	0,01	19
				м3	0,99	9,56	2688	25963	97	0,04	95
6	6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4751,419	21,67		102963				
				т	4,33		20574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	11481,6	12,51	12,51	143608	143608	47677	0	0
				м3	0	4,28	0	49152	97	0,01	161
8	8	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	57408	1,27	1,27	72966	72966	21300	0	0
				м3	0	0,38	0	21959	97	0	72
9	9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	10164,434	14,12	12	143496	121948	43037	0,01	124
				м3	1,62	2,75	16466	27901	97	0,01	124
10	10	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	5760	8,55	4,43	49224	25492	27169	0,03	161
				м2	4,12	0,74	23731	4278	97	0	14
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				713986				
			Раздел: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды								
11	11	E0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	6966	80,51	77,94	560862	542959	129522	0,02	114
				м2	2,57	11,41	17903	79482	133	0,04	275
12	12	C143101-1	Вода	134,39	5		672				
				м3							
13	13	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	5,223	38800		202652				
				т							
14	14	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	167,57	29000		4859530				
				т							
15	15	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	263,324	7580		1995996				
				т							
16	16	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	687,754	1138		782664				
				м3							
17	17	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	848,86	1078		915071				
				м3							
18	18	C143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	1052,816	1058,99		1114922				
				м3							
19	19	C143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	526,648	731,56		385275				
				м3							
20	20	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	16	41601,39	339,59	665622	5433	2999	0,58	9
				т	0	140,94	0	2255	133	0,58	9
21	21	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	20000	24,52	15,35	490429	307029	292600	0,03	672
				м2	5,94	5,06	118800	101200	133	0,02	353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	120000	0,02	0	2400	0	1596	0	11
				м2	0,01	0	1200	0	133	0	0
23	23	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	3242	4651,37		15079742				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды				27055837				
			ИТОГО:				27769823	1418359			1109
							201381	337566			1165
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				618307				
			Всего накладных расходов:				618307				
			Итого с накладными				28388130				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1703288				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30091418				
			Итого с временными, 3,68 %				31198782				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,26072%				31904099				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				32028894				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				32340882				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				94685756				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1893715				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				96579471				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				86448284				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10373794				
			Итого с НДС				96822078				
			Всего:				96822078				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :_____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Устройство временной объездной дороги**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
4-1	25.06.2018

Отчетный период	
с	по
12.06.2018	25.06.2018

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги								
1	1	E0127-95-1	Россыпь добавок щебня для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	3950	121,96	110,48	481732	436386	135941	0,05	190
				м3	11,48	14,4	45346	56866	133	0,05	190
2	2	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	3950	875		3456250				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 8-1 - Устройство временной объездной дороги				3937982				
			ИТОГО:				3937982	436387			190
							45346	56866			190
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				135941				
			Всего накладных расходов:				135941				
			Итого с накладными				4073923				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				244435				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4318358				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4335631				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4378815				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				12820040				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				256401				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13076441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				11704722				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1404567				
			Итого с НДС				13109289				
			Всего:				13109289				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" **Шаманский И.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы, устройство дорожной одежды, искусственные сооружения**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
4-2	25.06.2018

Отчетный период	
с	по
12.06.2018	25.06.2018

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
1	1	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	449,213	12,51	12,51	5619	5619	1865	0	0
				м3	0	4,28	0	1923	97	0,01	6
2	2	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2246,065	1,27	1,27	2855	2855	833	0	0
				м3	0	0,38	0	859	97	0	3
3	3	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	9676	5,33	5,33	51578	51578	10052	0	0
				м3	0	1,07	0	10363	97	0	34
4	4	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	9676	7,38	7,38	71399	71399	13915	0	0
				м3	0	1,48	0	14345	97	0	23
5	5	E0101-26-2	Разработка грунта от разборки существующего зем. полотна бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	858,419	5,33	5,33	4576	4576	892	0	0
				м3	0	1,07	0	919	97	0	3
6	6	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	858,419	7,38	7,38	6334	6334	1234	0	0
				м3	0	1,48	0	1273	97	0	2
7	7	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	4977,677	29,61	28,58	147376	142237	50951	0,01	34
				м3	0,99	9,56	4928	47599	97	0,04	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8710,935	21,67		188766				
				т	4,33		37718				
9	9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	12438,4	12,51	12,51	155576	155576	51651	0	0
				м3	0	4,28	0	53248	97	0,01	174
10	10	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	62192	1,27	1,27	79046	79046	23675	0	0
				м3	0	0,38	0	23788	97	0	78
11	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	11011,47	14,12	12	155454	132110	46623	0,01	134
				м3	1,62	2,75	17839	30226	97	0,01	134
12	12	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	6240	8,55	4,43	53326	27617	29433	0,03	174
				м2	4,12	0,74	25709	4635	97	0	16
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				921903				
			Раздел: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды								
13	13	Е0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	12416,012	80,51	77,94	999665	967756	230856	0,02	202
				м2	2,57	11,41	31909	141667	133	0,04	491
14	14	С143101-1	Вода	239,57	5		1198				
				м3							
15	15	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	9,309	38800		361189				
				т							
16	16	С11011-42	Эмульсии битумно-дорожная	298,672	29000		8661488				
				т							
17	17	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	469,341	7580		3557605				
				т							
18	18	С143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	1225,834	1138		1394999				
				м3							
19	19	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	1512,986	1078		1630999				
				м3							
20	20	С143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 40-70мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	1876,512	1058,99		1987207				
				м3							
21	21	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	938,683	731,56		686703				
				м3							
22	22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	4,16	41601,39	339,59	173062	1413	780	0,58	2
				т	0	140,94	0	586	133	0,58	2
23	23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3(всего 7 см)	5200	24,52	15,35	127512	79828	76076	0,03	175
				м2	5,94	5,06	30888	26312	133	0,02	92
24	24	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	31200	0,02	0	624	0	415	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	0,01	0	312	0	133	0	0
25	25	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	842,92	4651,37		3920733				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды				23502984				
			Раздел: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 1466+30								
26	26	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	520	40,42	39,11	21017	20336	3103	0,01	4
				м3	1,31	4,84	681	2517	97	0,02	9
27	27	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	14	40,42	39,11	566	547	84	0,01	0
				м3	1,31	4,84	18	68	97	0,02	0
28	28	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
29	29	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,02	349,17	38,67	1054	117	1069	1,99	6
				м3	310,5	14,24	938	43	109	0,07	0
30	30	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	4,198	1078		4525				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 1466-				27425				
			Раздел: лок.смета 2-4 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на ПК 1457+24								
31	31	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	516	40,42	39,11	20855	20179	3079	0,01	4
				м3	1,31	4,84	676	2498	97	0,02	9
32	32	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	13	40,42	39,11	525	508	78	0,01	0
				м3	1,31	4,84	17	63	97	0,02	0
33	33	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
34	34	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,52	349,17	38,67	880	97	892	1,99	5
				м3	310,5	14,24	782	36	109	0,07	0
35	35	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3,503	1078		3776				
				м3							
36	36	Е0130-53-2	Укладка фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м (В30, F300, W6)	4	959,58	630	3838	2520	1793	1,5	6
				м3	247,5	163,8	990	655	109	0,56	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(прим) - Ф№43, №44, №45 (КСМ 15)	4	15468,28		61873				
				м3							
38	38	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,5	3392,71	1462,5	32231	13894	13420	5,46	52
				м3	915,75	380,25	8700	3612	109	1,3	12
39	39	С143023-32 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81(КСМ 18)	2	17995,07		35990				
				шт.							
40	40	С143023-33 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 ГОСТ 24547-81(КСМ 19)	4	41313,15		165253				
				шт.							
41	41	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8,07	1099,4	20,67	8872	167	1452	0,91	7
				м2	157,5	7,61	1271	61	109	0,31	2
42	42	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	60,54	332,34	13,7	20120	829	7118	0,6	37
				м2	102,83	5,04	6225	305	109	0,02	1
43	43	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	5	6,83	6,83	34	34	9	0	0
				м3	0	1,87	0	9	97	0,01	0
44	44	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	15	3,29	3,29	49	49	13	0	0
				м3	0	0,9	0	13	97	0	0
45	45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
				м3	17,03	0	85	0	97	0	0
46	46	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	14,12	12	71	60	21	0,01	0
				м3	1,62	2,75	8	14	97	0,01	0
47	47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-4 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на ПК 145				354872				
			ИТОГО:				24807186	1787299			852
							170389	367637			1269
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				571610				
			Всего накладных расходов:				571610				
			Итого с накладными				25378796				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				1522728				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26901524				
			Итого с временными, 3,68 %				27891500				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,431791%				28569763				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28681329				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28960244				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				84788120,87				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1695762,42				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				86483883,29				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				77411723,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9289406,87				
			Итого с НДС				86701130,80				
			Всего:				86701130,80				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы, устройство дорожной одежды, искусственные сооружения**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
5	16.07.2018

Отчетный период	
с	по
26.06.2018	16.07.2018

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
1	1	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	518	12,51	12,51	6479	6479	2151	0	0
				м3	0	4,28	0	2218	97	0,01	7
2	2	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2590	1,27	1,27	3292	3292	961	0	0
				м3	0	0,38	0	991	97	0	3
3	3	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	3062	5,33	5,33	16322	16322	3181	0	0
				м3	0	1,07	0	3279	97	0	11
4	4	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 K=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	3062	7,38	7,38	22594	22594	4403	0	0
				м3	0	1,48	0	4540	97	0	7
5	5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	1357	29,61	28,58	40177	38776	13890	0,01	9
				м3	0,99	9,56	1343	12976	97	0,04	47
6	6	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2374,75	21,67		51461				
				т	4,33		10283				
7	7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	4286	12,51	12,51	53608	53608	17798	0	0
				м3	0	4,28	0	18348	97	0,01	60
8	8	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	21430	1,27	1,27	27238	27238	7951	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	0,38	0	8197	97	0	27
9	9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	3795	14,12	12	53576	45530	16068	0,01	46
				м3	1,62	2,75	6148	10417	97	0,01	46
10	10	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	7199,597	8,55	4,43	61526	31864	33960	0,03	201
				м2	4,12	0,74	29662	5348	97	0	18
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				336272				
			Раздел: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды								
11	11	E0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	16684	80,51	77,94	1343299	1300421	310212	0,02	272
				м2	2,57	11,41	42878	190364	133	0,04	659
12	12	C143101-1	Вода	321,419	5		1607				
				м3							
13	13	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	12,509	38800		485349				
				т							
14	14	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	401,34	29000		11638860				
				т							
15	15	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	630,677	7580		4780532				
				т							
16	16	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	1647,213	1138		1874528				
				м3							
17	17	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	2033,072	1078		2191652				
				м3							
18	18	C143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	2521,56	1058,99		2670307				
				м3							
19	19	C143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	1261,353	731,56		922755				
				м3							
20	20	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	16,54	41601,39	339,59	688087	5617	3100	0,58	10
				т	0	140,94	0	2331	133	0,58	10
21	21	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	20674,584	24,52	15,35	506971	317385	302469	0,03	695
				м2	5,94	5,06	122807	104613	133	0,02	365
22	22	E0127-54-6 K=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	124047,504	0,02	0	2481	0	1650	0	11
				м2	0,01	0	1240	0	133	0	0
23	23	C143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	3351,35	4651,37		15588369				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды				42694797				
			Раздел: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 1466+30								
24	24	E0130-53-1	Укладка Фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м (В30, F300, W6)	4,5	1227	821,25	5522	3696	2603	1,94	9
				м3	317,25	213,53	1428	961	109	0,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(прим) - Ф№43, №44, №45 (КСМ 15)	4,5	15468,28		69607				
				м3							
26	26	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	7,2	4921,38	2182,5	35434	15714	14836	7,89	57
				м3	1323	567,45	9526	4086	109	1,94	14
27	27	С143023-30 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским оголовком ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81 (КСМ 16)	5	9089,04		45445				
				шт.							
28	28	С143023-31 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским оголовком ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81 (КСМ 17)	5	18178,07		90890				
				шт.							
29	29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7,55	1099,4	20,67	8300	156	1359	0,91	7
				м2	157,5	7,61	1189	57	109	0,31	2
30	30	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	64,89	332,34	13,7	21565	889	7630	0,6	39
				м2	102,83	5,04	6673	327	109	0,02	2
31	31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	5	6,83	6,83	34	34	9	0	0
				м3	0	1,87	0	9	97	0,01	0
32	32	Е0101-28-8 К=3#т.ч. п-3,70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	15	2,8	2,8	42	42	11	0	0
				м3	0	0,76	0	11	97	0	0
33	33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
				м3	17,03	0	85	0	97	0	0
34	34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	14,12	12	71	60	21	0,01	0
				м3	1,62	2,75	8	14	97	0,01	0
35	35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 146				277153				
			ИТОГО:				43308222	1889739			1357
							233413	369087			1283
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				744498				
			Всего накладных расходов:				744498				
			Итого с накладными				44052720				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2643163				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				46695883				
			Итого с временными, 3,68 %				48414291				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,089226				49425775				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				49619432				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				50103575				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				146690338				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2933807				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				149624144				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				133928572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				16071429				
			Итого с НДС				150000000				
			Всего:				150000000				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Расбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы, устройство дорожной одежды, искусственные сооружения**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
6	25.07.2018

Отчетный период с	по
17.07.2018	25.07.2018

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
1	1	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	582	12,51	12,51	7279	7279	2417	0	0
				м3	0	4,28	0	2492	97	0,01	8
2	2	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2910	1,27	1,27	3699	3699	1080	0	0
				м3	0	0,38	0	1113	97	0	4
3	3	Е0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	12900	5,33	5,33	68763	68763	13401	0	0
				м3	0	1,07	0	13816	97	0	45
4	4	Е0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	12900	7,38	7,38	95188	95188	18551	0	0
				м3	0	1,48	0	19125	97	0	31
5	5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	3850	29,61	28,58	113988	110014	39408	0,01	27
				м3	0,99	9,56	3812	36816	97	0,04	135
6	6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6737,5	21,67		146002				
				т	4,33		29173				
7	7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	26000	12,51	12,51	325200	325200	107965	0	0
				м3	0	4,28	0	111304	97	0,01	364
8	8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	130000	1,27	1,27	165230	165230	48233	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	0,38	0	49725	97	0	163
9	9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	23600	14,12	12	333173	283141	99924	0,01	288
				м3	1,62	2,75	38232	64782	97	0,01	288
10	10	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	8300	8,55	4,43	70930	36734	39150	0,03	232
				м2	4,12	0,74	34196	6165	97	0	21
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				1329452				
			Раздел: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды								
11	11	Е0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	14616	80,51	77,94	1176795	1139232	271761	0,02	238
				м2	2,57	11,41	37563	166769	133	0,04	578
12	12	С143101-1	Вода	281,579	5		1408				
				м3							
13	13	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	10,959	38800		425209				
				т							
14	14	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	351,593	29000		10196197				
				т							
15	15	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	552,504	7580		4187980				
				т							
16	16	С143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	1443,039	1138		1642178				
				м3							
17	17	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	1781,071	1078		1919995				
				м3							
18	18	С143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	2209,01	1058,99		2339319				
				м3							
19	19	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	1105,007	731,56		808379				
				м3							
20	20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	12,58	41601,39	339,59	523345	4272	2358	0,58	7
				т	0	140,94	0	1773	133	0,58	7
21	21	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 7 см)	15725	24,52	15,35	385600	241402	230057	0,03	528
				м2	5,94	5,06	93407	79569	133	0,02	278
22	22	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	94350	0,02	0	1887	0	1255	0	8
				м2	0,01	0	944	0	133	0	0
23	23	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	2549,023	4651,37		11856449				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2- Устройство дорожной одежды				35464743				
			Раздел: лок.смета 2-3 - Устройство прямоугольных железобетонных фундаментных труб отв. 4х2,5м на ПК 1476+33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	856	40,42	39,11	34597	33476	5108	0,01	7
				м3	1,31	4,84	1121	4144	97	0,02	14
25	25	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	68	40,42	39,11	2748	2659	406	0,01	1
				м3	1,31	4,84	89	329	97	0,02	1
26	26	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	0	525	0	594	1,85	4
				м3	262,72	0	525	0	113	0	0
27	27	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	8	349,17	38,67	2793	309	2832	1,99	16
				м3	310,5	14,24	2484	114	109	0,07	1
28	28	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	11,12	1078		11987				
				м3							
29	29	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из монолитного бетона В30, F300, W6	31,881	12261,48	532,08	390908	16963	19672	2,55	81
				м3	434,25	131,85	13844	4203	109	0,43	14
30	30	С143023-88 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81 (КСМ 24)	10	64672,61		646726				
				шт.							
31	31	С143023-60 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92 (КСМ 10)	2	41267,86		82536				
				шт.							
32	32	С143023-61 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм СТ	2	18275,54		36551				
				шт.							
		Итого по разделу: лок.смета 2-3 - Устройство прямоугольных железобетонных фундаментных труб отв. 4х2,5м на ПК 1476+33					1 209 373				
			ИТОГО:				38003567	2533561			1437
							255417	562238			1950
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				904171				
			Всего накладных расходов:				904171				
			Итого с накладными				38907738				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2334464				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				41242202				
			Всего:				41242202				
			Итого с временными, 3,68 %				42759915				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,465905%				43814334				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				43985374				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				44412973				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				130029722,89				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2600594,46				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				132630317,35				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				118717397,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				14246087,65				
			Итого с НДС				132963484,71				
			Всего:				132963484,71				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Таебулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **подготовительные работы, земляные работы, устройство дорожной одежды, искусственные сооружения, устройство пересечения/примыканий**

Договор подряда номер **47** дата **27.03.2018**

Номер документа	Дата составления
7	22.08.2018

Отчетный период	
с	по
26.07.2018	22.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-8 - Разборка существующих искусственных сооружений								
1	2	Е0130-54-3#СНРК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	8	2804,4	1746	22435	13968	13188	6,31	50
				м3	1058,4	453,96	8467	3632	109	1,55	12
2	3	Е0130-64-17#СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /нажелезных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9:10 м	77,4	691,2	324	53499	25078	38086	2,11	163
				м3	367,2	84,24	28421	6520	109	0,29	22
3	4	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора приавтомобильных перевозках	213,5	27,1	0	5786	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
4	5	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	213,5	35,53		7586				
				т	7,11		57				
5	6	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб (лекальные блоки и плиты укрепления)	5,8	11208,89	6945,14	65012	40282	43117	24,34	141
				м3	4263,75	2556,36	24730	14827	109	12,49	72
6	7	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	14,5	27,1	0	393	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	14,5	35,53		515				
				т	7,11		103				
8	9	Е0122-8-16#СН РК 8.02-05-2002 п.2.8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,015	170775	0	2562	0	3330	900	14
				км	170775	0	2562	0	130	378,96	6
9	10	С01031-А37-2	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (от разборки металлических труб)	3,7	102,8	0	380	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
10	12	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,7	21,67		80				
				т	4,33		16				
			Итого по разделу: лок.смета 1-8 - Разборка существующих искусственных сооружений				158247				
			Раздел: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель								
11	1	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	355130	0,26	0,26	91947	91947	17920	0	0
				м2	0	0,05	0	18474	97	0	60
12	2	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	179205	4,49	4,49	805141	805141	156915	0	0
				м3	0	0,9	0	161768	97	0	529
13	3	Е0101-26-9#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее разрыхленных	179205	6,86	6,86	1229546	1229546	239628	0	0
				м3	0	1,38	0	247039	97	0	404
14	4	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	355130	1,22	1,22	433941	433941	87759	0	0
				м2	0	0,25	0	90474	97	0	298
			Итого по разделу: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель				2560575				
			Раздел: лок.смета 2-1- Земляные работы								
15	14	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)	14366	5,33	5,33	76578	76578	14924	0	0
				м3	0	1,07	0	15386	97	0	50
16	15	Е0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	14366	7,38	7,38	106006	106006	20660	0	0
				м3	0	1,48	0	21299	97	0	35
17	16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 6 проходов)	13948	12,51	12,51	174457	174457	57919	0	0
				м3	0	4,28	0	59711	97	0,01	195
18	17	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	69740	1,27	1,27	88640	88640	25875	0	0
				м3	0	0,38	0	26676	97	0	87
19	18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	10448	14,12	12	147499	125350	44237	0,01	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,62	2,75	16926	28680	97	0,01	127
20	19	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	38606	1,41	1,41	54466	54466	11249	0	0
				м2	0	0,3	0	11597	97	0	38
21	23	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(траншеи для пропуска воды)	75,98	40,42	39,11	3071	2971	453	0,01	1
				м3	1,31	4,84	100	368	97	0,02	1
22	24	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство насыпи съездов из грунта от разбовки траншей)(всего 30 м)	75,98	5,33	5,33	405	405	79	0	0
				м3	0	1,07	0	81	97	0	0
23	25	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	75,98	7,38	7,38	561	561	109	0	0
				м3	0	1,48	0	113	97	0	0
24	26	E0101-26-2	Разработка грунта от разборки существующего зем. полотна бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство насыпи съездов из грунта притрассовых резервов)(всего 30 м)	11166	5,33	5,33	59520	59520	11600	0	0
				м3	0	1,07	0	11959	97	0	39
25	27	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	11166	7,38	7,38	82393	82393	16058	0	0
				м3	0	1,48	0	16554	97	0	27
26	28	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	10916,74	12,51	12,51	136543	136543	45332	0	0
				м3	0	4,28	0	46734	97	0,01	153
27	29	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя30 см	54583,7	1,27	1,27	69376	69376	20252	0	0
				м3	0	0,38	0	20878	97	0	68
28	30	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунтанасыпи	10916,74	14,12	12	154117	130973	46222	0,01	133
				м3	1,62	2,75	17685	29966	97	0,01	133
			Итого по разделу: лок.смета 2-1- Земляные работы				1153632				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
29	1	C01031-A36-1	Погрузка ранее вывезенного фрезерованного материала при автомобильных перевозках	4339	25,7	0	111512	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
30	2	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(с площадки складирования)	4339	35,53		154165				
				т	7,11		30833				
31	16	E0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	61600	6,09	0	375144	0	498122	0,04	2538
				м2	6,08	0	374528	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	67760	92		6233920				
				м2							
33	18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	24,64	41601,39	339,59	1025058	8367	4619	0,58	14
				т	0	140,94	0	3473	133	0,58	14
34	19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	61600	24,52	15,35	1510522	945650	901208	0,03	2070
				м2	5,94	5,06	365904	311696	133	0,02	1088
35	20	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	123200	0,02	0	2464	0	1639	0	11
				м2	0,01	0	1232	0	133	0	0
36	21	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	7441,28	5003,38		37231552				
				т							
37	25	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	1015,142	1171	1171	1188731	1188731	59203	0	0
				м/ч	0	486	0	493359	12	1	1015
38	26	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	30,043	1171	1171	35180	35180	1752	0	0
				м/ч	0	486	0	14601	12	1	30
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				47868249				
			Раздел: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения на 1468+65; примыканий на ПК1446+03; ПК1466+71; ПК1471+79; ПК1479+82; переходно-скоростной полосы ПК1464+86,54 - ПК1467+48,77 пк1469+20,84-пк1471+55,82 пк1469+72,5-пк1473+10,5 автобусных остановок на ПК 1470+67; ПК1471+14								
39	1	С01031-А36-1	Погрузка Фрезеруемого материала при автомобильных перевозках	480	25,7	0	12336	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
40	2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза I	480	19,7		9456				
				т	3,94		1891				
41	3	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	1826	80,51	77,94	147019	142326	33952	0,02	30
				м2	2,57	11,41	4693	20835	133	0,04	72
42	4	С143101-1	Вода	36,09	5		180				
				м3							
43	5	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	1,35	38800		52380				
				т							
44	6	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	43,17	29000		1251930				
				т							
45	7	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	67,83	7580		514151				
				т							
46	8	С143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	182,57	1138		207765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
47	9	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	224,42	1078		241925				
				м3							
48	10	С143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	267,96	1058,99		283767				
				м3							
49	11	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	148,93	731,56		108951				
				м3							
50	12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	1,399	41601,39	339,59	58200	475	262	0,58	1
				т	0	140,94	0	197	133	0,58	1
51	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	1749	21,29	15,35	37239	26850	25588	0,03	59
				м2	5,94	5,06	10389	8850	133	0,02	31
52	14	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10494	0,01	0	105	0	140	0	1
				м2	0,01	0	105	0	133	0	0
53	15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	283,513	4651,37		1318724				
				т							
54	16	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	1749	6,09	0	10651	0	14143	0,04	72
				м2	6,08	0	10634	0	133	0	0
55	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	1923,9	92		176999				
				м2							
56	18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,7	41601,39	339,59	29121	238	131	0,58	0
				т	0	140,94	0	99	133	0,58	0
57	19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	1749	21,29	15,35	37239	26850	25588	0,03	59
				м2	5,94	5,06	10389	8850	133	0,02	31
58	20	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3498	0,01	0	35	0	47	0	0
				м2	0,01	0	35	0	133	0	0
59	21	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	211,279	5003,38		1057109				
				т							
60	22	Е0127-3-1	Укрепление материала однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	4006	80,51	77,94	322540	312244	74485	0,02	65
				м2	2,57	11,41	10295	45708	133	0,04	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	23	С143101-1	Вода	75,96	5		380				
				м3							
62	24	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	2,96	38800		114848				
				т							
63	25	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	94,44	29000		2738760				
				т							
64	26	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	144,53	7580		1095537				
				т							
65	27	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	2358,51	875		2063696				
				м3							
66	28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	3,106	41601,39	339,59	129214	1055	582	0,58	2
				т	0	140,94	0	438	133	0,58	2
67	29	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	3882	21,29	15,35	82653	59594	56794	0,03	130
				м2	5,94	5,06	23059	19643	133	0,02	69
68	30	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	23292	0,01	0	233	0	310	0	2
				м2	0,01	0	233	0	133	0	0
69	31	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	629,272	4651,37		2926977				
				т							
70	32	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	3882	6,09	0	23641	0	31391	0,04	160
				м2	6,08	0	23603	0	133	0	0
71	33	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	4270,2	92		392858				
				м2							
72	34	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	1,553	41601,39	339,59	64607	527	291	0,58	1
				т	0	140,94	0	219	133	0,58	1
73	35	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	3882	21,29	15,35	82653	59594	56794	0,03	130
				м2	5,94	5,06	23059	19643	133	0,02	69
74	36	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	7764	0,01	0	78	0	103	0	1
				м2	0,01	0	78	0	133	0	0
75	37	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячиеплотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	468,946	5003,38		2346315				
				т							
76	56	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	9,556	1171	1171	11190	11190	557	0	0
				м/ч	0	486	0	4644	12	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения на 1468+65; примыканий на ПК1446+03; ПК1466+71; ПК1471+79; ПК1479+82; переходно-скоростной полосы ПК1464+86,54 - ПК1467+48,77 пк1469+20,84-пк1471+55,82 пк1469+72,5-пк1473+10,5 автобусных остановок на ПК 1470+67; ПК1471+14				17951464				
			Раздел: лок.смета 2-3 - Устройство прямоугольных железобетонных фундаментных труб отв. 4х2,5м на ПК 1476+33, ПК 1505+87								
77	1	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	855	40,42	39,11	34556	33436	5102	0,01	7
				м3	1,31	4,84	1120	4139	97	0,02	14
78	2	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	68	40,42	39,11	2748	2659	406	0,01	1
				м3	1,31	4,84	89	329	97	0,02	1
79	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	0	525	0	594	1,85	4
				м3	262,72	0	525	0	113	0	0
80	4	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	8,96	349,17	38,67	3129	346	3172	1,99	18
				м3	310,5	14,24	2782	128	109	0,07	1
81	5	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	12,454	1078		13425				
				м3							
82	6	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из монолитного бетона В30, F300, W6	18,987	12261,48	532,08	232809	10103	11716	2,55	48
				м3	434,25	131,85	8245	2503	109	0,43	8
83	7	Е0130-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9: 10 м	101,36	2056,73	405	208470	41051	62345	2,64	268
				м3	459	105,3	46524	10673	109	0,36	36
84	8	С143023-88 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81 (КСМ 24)	18	64672,61		1164107				
				шт.							
85	9	С12041-17 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,16	36846		5895				
				т							
86	10	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	76,3	968,52	20,67	73898	1577	13732	0,91	69
				м2	157,5	7,61	12017	581	109	0,31	23
87	11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	302,38	273,34	13,7	82652	4143	35553	0,6	183
				м2	102,83	5,04	31094	1524	109	0,02	7
88	12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	37	6,83	6,83	253	253	67	0	0
				м3	0	1,87	0	69	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	13	E0101-28-8 K=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	111	3,29	3,29	365	365	97	0	0
				м3	0	0,9	0	100	97	0	0
90	14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37	21,55	4,52	797	167	611	0,11	4
				м3	17,03	0	630	0	97	0	0
91	15	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	37	14,12	12	522	444	157	0,01	0
				м3	1,62	2,75	60	102	97	0,01	0
92	16	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
93	17	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	409	40,42	39,11	16531	15995	2440	0,01	3
				м3	1,31	4,84	536	1980	97	0,02	7
94	18	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13	262,72	0	3415	0	3859	1,85	24
				м3	262,72	0	3415	0	113	0	0
95	19	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	116	349,17	38,67	40504	4486	41060	1,99	231
				м3	310,5	14,24	36018	1652	109	0,07	8
96	20	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	161,24	1078		173817				
				м3							
97	21	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	28	12261,48	532,08	343321	14898	17277	2,55	71
				м3	434,25	131,85	12159	3692	109	0,43	12
98	22	E0130-66-7	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	45,6	2000,12	562,5	91205	25650	25051	2,12	97
				м3	357,75	146,25	16313	6669	109	0,5	23
99	23	C143023-79 Изм. и доп. вып. 25	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81 (КСМ 23)	4	93357,31		373429				
				шт.							
100	24	C143023-60 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92 (КСМ 10)	6	41267,86		247607				
				шт.							
101	25	C143023-61 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92 (КСМ 11)	6	18275,54		109653				
				шт.							
102	26	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	143,3	1504,92	30,59	215655	4384	26305	1,22	175
				м2	181,13	8,11	25956	1162	97	0,04	5
103	27	E0101-158-6K=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	286,6	123,12	0,16	35287	46	3261	0,08	22
				м2	11,66	0,07	3342	20	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	196	273,34	13,7	53574	2685	23045	0,6	119
				м2	102,83	5,04	20155	988	109	0,02	5
105	29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,2	968,52	20,67	5036	107	936	0,91	5
				м2	157,5	7,61	819	40	109	0,31	2
106	30	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	225	6,83	6,83	1536	1536	407	0	0
				м3	0	1,87	0	420	97	0,01	1
107	31	Е0101-28-8 К=3#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	675	2,8	2,8	1888	1888	501	0	0
				м3	0	0,76	0	516	97	0	2
108	32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	225	21,55	4,52	4848	1016	3717	0,11	24
				м3	17,03	0	3832	0	97	0	0
109	33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	225	14,12	12	3176	2699	953	0,01	3
				м3	1,62	2,75	365	618	97	0,01	3
110	34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,1	0	939	0	1061	0,97	7
				м3	134,1	0	939	0	113	0	0
111	35	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	1711	40,42	39,11	69153	66912	10209	0,01	14
				м3	1,31	4,84	2241	8283	97	0,02	29
112	36	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходно одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	1711	12,51	12,51	21401	21401	7105	0	0
				м3	0	4,28	0	7325	97	0,01	24
113	37	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8555	1,27	1,27	10873	10873	3174	0	0
				м3	0	0,38	0	3272	97	0	11
114	38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1711	14,12	12	24155	20528	7244	0,01	21
				м3	1,62	2,75	2772	4697	97	0,01	21
			Итого по разделу: лок.смета 2-3 - Устройство прямоугольных железобетонных фундаментных труб отв. 4х2,5м на ПК 1476+33, ПК 1505+87				3671291				
			Раздел: лок.смета 2-4 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на ПК 1457+24								
115	18	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	184	40,42	39,11	7437	7196	1098	0,01	1
				м3	1,31	4,84	241	891	97	0,02	3
116	19	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6	262,72	0	1576	0	1781	1,85	11
				м3	262,72	0	1576	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	20	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	46,2	349,17	38,67	16132	1787	16353	1,99	92
				м3	310,5	14,24	14345	658	109	0,07	3
118	21	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	64,218	1078		69227				
				м3							
119	22	E0130-53-2	Укладка фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м (Бетон В30, F300, W6)	1	959,58	630	960	630	448	1,5	2
				м3	247,5	163,8	248	164	109	0,56	1
120	23	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(прим) - Ф№43, №44, №45 (КСМ 15)	1	15468,28		15468				
				м3							
121	24	E0130-62-3	Сооружение оголовков, откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	15,76	1397,52	686,25	22025	10815	11027	2,79	44
				м3	463,5	178,43	7305	2812	109	0,61	10
122	25	С143023-52 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92 (КСМ 13)	4	33609,49		134438				
				шт.							
123	26	С143023-36 Изм. и доп. вып. 25	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81 (КСМ 21)	2	44098,84		88198				
				шт.							
124	27	С143023-146 Изм. и доп. вып. 25 ПРИМ.	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92 БФ-264 (прим) - КСМ 26	2	34631,78		69264				
				шт.							
125	28	С143001-13 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	3,62	9136		33072				
				м3							
126	29	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,62	216		782				
				м3							
127	30	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,62	1080		3910				
				м3							
128	31	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,4	1099,4	20,67	1539	29	252	0,91	1
				м2	157,5	7,61	221	11	109	0,31	0
129	32	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	87	332,34	13,7	28913	1192	10229	0,6	53
				м2	102,83	5,04	8946	438	109	0,02	2
130	33	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	59	6,83	6,83	403	403	107	0	0
				м3	0	1,87	0	110	97	0,01	0
131	34	E0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	177	3,29	3,29	582	582	154	0	0
				м3	0	0,9	0	159	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	35	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59	21,55	4,52	1271	266	975	0,11	6
				м3	17,03	0	1005	0	97	0	0
133	36	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	59	14,12	12	833	708	250	0,01	1
				м3	1,62	2,75	96	162	97	0,01	1
134	37	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2
				м3	134,1	0	268	0	113	0	0
135	38	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	516	40,42	39,11	20855	20179	3079	0,01	4
				м3	1,31	4,84	676	2498	97	0,02	9
136	39	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	516	12,51	12,51	6454	6454	2143	0	0
				м3	0	4,28	0	2209	97	0,01	7
137	40	E0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2580	1,27	1,27	3279	3279	957	0	0
				м3	0	0,38	0	987	97	0	3
138	41	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	516	14,12	12	7285	6191	2185	0,01	6
				м3	1,62	2,75	836	1416	97	0,01	6
			Итого по разделу: лок.смета 2-4 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на ПК 1457+24				534170				
			Раздел: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 1466+30								
139	18	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	40,42	39,11	2950	2855	436	0,01	1
				м3	1,31	4,84	96	353	97	0,02	1
140	19	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	0	525	0	594	1,85	4
				м3	262,72	0	525	0	113	0	0
141	20	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	30,8	349,17	38,67	10754	1191	10902	1,99	61
				м3	310,5	14,24	9563	439	109	0,07	2
142	21	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	42,812	1078		46151				
				м3							
143	22	E0130-53-1	Укладка Фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м (В30, F300, W6)	0,76	1227	821,25	933	624	440	1,94	1
				м3	317,25	213,53	241	162	109	0,73	1
144	23	C143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подвитинки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(прим) - Ф№43, №44, №45 (КСМ 15)	0,76	15468,28		11756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
145	24	Е0130-62-3	Сооружение оголовков, откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	8,82	1397,52	686,25	12326	6053	6171	2,79	25
				м3	463,5	178,43	4088	1574	109	0,61	5
146	25	С143023-51 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92 (КСМ 12)	4	18683,81		74735				
				шт.							
147	26	С143023-146 Изм. и доп. вып. 25	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92 (КСМ 25)	2	22443,73		44887				
				шт.							
148	27	С143023-35 Изм. и доп. вып. 25	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81 (КСМ 20)	2	21262,08		42524				
				шт.							
149	28	С143001-13 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,62	9136		14800				
				м3							
150	29	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,62	216		350				
				м3							
151	30	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,62	1080		1750				
				м3							
152	31	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1	1099,4	20,67	1099	21	180	0,91	1
				м2	157,5	7,61	158	8	109	0,31	0
153	32	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,4	332,34	13,7	18411	759	6514	0,6	34
				м2	102,83	5,04	5697	279	109	0,02	1
154	33	Е0101-28-2#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м). Ранее разрыхленных	34,2	5,8	5,8	198	198	53	0	0
				м3	0	1,59	0	54	97	0,01	0
155	34	Е0101-28-8 К=3#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	102,6	2,8	2,8	287	287	76	0	0
				м3	0	0,76	0	78	97	0	0
156	35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,2	21,55	4,52	737	154	565	0,11	4
				м3	17,03	0	582	0	97	0	0
157	36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	34,2	14,12	12	483	410	145	0,01	0
				м3	1,62	2,75	55	94	97	0,01	0
158	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
159	38	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	520	40,42	39,11	21017	20336	3103	0,01	4
				м3	1,31	4,84	681	2517	97	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	39	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	520	12,51	12,51	6504	6504	2159	0	0
				м3	0	4,28	0	2226	97	0,01	7
161	40	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2600	1,27	1,27	3305	3305	965	0	0
				м3	0	0,38	0	995	97	0	3
162	41	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	520	14,12	12	7341	6239	2202	0,01	6
				м3	1,62	2,75	842	1427	97	0,01	6
			Итого по разделу: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 1466+30				323959				
			Раздел: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на примыканиях ПК 1468+65;ПК 1471+79								
163	1	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	86	40,42	39,11	3476	3363	513	0,01	1
				м3	1,31	4,84	113	416	97	0,02	1
164	2	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы)	19	40,42	39,11	768	743	113	0,01	0
				м3	1,31	4,84	25	92	97	0,02	0
165	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
166	4	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4,04	349,17	38,67	1411	156	1430	1,99	8
				м3	310,5	14,24	1254	58	109	0,07	0
167	5	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	5,616	1078		6054				
				м3							
168	6	Е0130-53-1	Укладка Фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м (В30, F300, W6)	6,02	1227	821,25	7387	4944	3483	1,94	12
				м3	317,25	213,53	1910	1285	109	0,73	4
169	7	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(прим) - Ф№43, №44, №45 (КСМ 15)	6,02	15468,28		93119				
				м3							
170	8	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3: 4 м	9,6	4921,38	2182,5	47245	20952	19782	7,89	76
				м3	1323	567,45	12701	5448	109	1,94	19
171	9	С143023-30 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81 (КСМ 16)	4	9089,04		36356				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	10	С143023-31 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81 (КСМ 17)	8	18178,07		145425				
				шт.							
173	11	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	10,1	1099,4	20,67	11104	209	1818	0,91	9
				м2	157,5	7,61	1591	77	109	0,31	3
174	12	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	86,78	332,34	13,7	28840	1189	10203	0,6	53
				м2	102,83	5,04	8924	437	109	0,02	2
175	13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	7	6,83	6,83	48	48	13	0	0
				м3	0	1,87	0	13	97	0,01	0
176	14	Е0101-28-8 К=3#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	21	2,8	2,8	59	59	16	0	0
				м3	0	0,76	0	16	97	0	0
177	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
				м3	17,03	0	119	0	97	0	0
178	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	14,12	12	99	84	30	0,01	0
				м3	1,62	2,75	11	19	97	0,01	0
179	17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
180	18	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	105	40,42	39,11	4244	4106	627	0,01	1
				м3	1,31	4,84	138	508	97	0,02	2
181	19	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	0	788	0	891	1,85	6
				м3	262,72	0	788	0	113	0	0
182	20	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	51,6	349,17	38,67	18017	1995	18265	1,99	103
				м3	310,5	14,24	16022	735	109	0,07	4
183	21	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	71,724	1078		77318				
				м3							
184	22	Е0130-53-1	Укладка Фундаментных плит под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м (В30, F300, W6)	1,52	1227	821,25	1865	1248	879	1,94	3
				м3	317,25	213,53	482	325	109	0,73	1
185	23	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(прим) - Ф№43, №44, №45 (КСМ 15)	1,52	15468,28		23512				
				м3							
186	24	Е0130-62-3	Сооружение оголовков, откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	17,64	1397,52	686,25	24652	12105	12343	2,79	49
				м3	463,5	178,43	8176	3147	109	0,61	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	25	С143023-51 Изм. и доп. вып. 27	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2вл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92 (КСМ 12)	8	18683,81		149470				
				шт.							
188	26	С143023-146 Изм. и доп. вып. 25	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92 (КСМ 25)	4	22443,73		89775				
				шт.							
189	27	С143023-35 Изм. и доп. вып. 25	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81 (КСМ 20)	4	21262,08		85048				
				шт.							
190	28	С143001-13 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	3,24	9136		29601				
				м3							
191	29	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,24	216		700				
				м3							
192	30	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,24	1080		3499				
				м3							
193	31	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	2	1099,4	20,67	2199	41	360	0,91	2
				м2	157,5	7,61	315	15	109	0,31	1
194	32	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	110,8	332,34	13,7	36823	1518	13028	0,6	67
				м2	102,83	5,04	11394	558	109	0,02	3
195	33	Е0101-28-2#т.ч. в-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м). Ранее разрыхленных	70	5,8	5,8	406	406	108	0	0
				м3	0	1,59	0	111	97	0,01	0
196	34	Е0101-28-8 К=3#т.ч. в-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	210	2,8	2,8	587	587	156	0	0
				м3	0	0,76	0	161	97	0	1
197	35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
				м3	17,03	0	1192	0	97	0	0
198	36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12	988	840	296	0,01	1
				м3	1,62	2,75	113	192	97	0,01	1
199	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2
				м3	134,1	0	268	0	113	0	0
200	38	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	86	40,42	39,11	3476	3363	513	0,01	1
				м3	1,31	4,84	113	416	97	0,02	1
201	39	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	86	12,51	12,51	1076	1076	357	0	0
				м3	0	4,28	0	368	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	40	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу приценными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	430	1,27	1,27	547	547	160	0	0
				м3	0	0,38	0	164	97	0	1
203	41	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	86	14,12	12	1214	1032	364	0,01	1
				м3	1,62	2,75	139	236	97	0,01	1
			Итого по разделу: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на примыканиях ПК 1468+65;ПК 1471+79				939519				
			Раздел: лок.смета 2-7 - Устройство круглых железобетонных труб д-0,5м на съездах на ПК 1446+03, ПК 1468+65, ПК 1479+82								
204	1	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Разборка существующей насыпи)	109	40,42	39,11	4405	4263	650	0,01	1
				м3	1,31	4,84	143	528	97	0,02	2
205	2	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Под тело трубы и оголовки)	43,85	40,42	39,11	1772	1715	262	0,01	0
				м3	1,31	4,84	57	212	97	0,02	1
206	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
207	4	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	8,85	349,17	38,67	3090	342	3133	1,99	18
				м3	310,5	14,24	2748	126	109	0,07	1
208	5	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	12,302	1078		13262				
				м3							
209	6	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0: 0.9 м	8,17	6589,26	3701,25	53834	30239	26202	11,8	96
				м3	1980	962,33	16177	7862	109	3,29	27
210	7	С143023-20 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81(БЛ-10) (КСМ 22)	43	3526,08		151621				
				шт.							
211	8	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м (портальная стенка)	3,78	3053,16	1845	11541	6974	5750	5,46	21
				м3	915,75	479,7	3462	1813	109	1,64	6
212	9	С143023-43 Изм. и доп. вып. 25	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 (КСМ 14)	6	9637,31		57824				
				шт.							
213	10	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	20,8	1099,4	20,67	22867	430	3743	0,91	19
				м2	157,5	7,61	3276	158	109	0,31	6
214	11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	120,42	332,34	13,7	40020	1650	14159	0,6	73
				м2	102,83	5,04	12383	607	109	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	12	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(всего 20м)	28	6,83	6,83	191	191	51	0	0
				м3	0	1,87	0	52	97	0,01	0
216	13	E0101-28-8 К=3#т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м. Ранее разрыхленных	84	2,8	2,8	235	235	62	0	0
				м3	0	0,76	0	64	97	0	0
217	14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	126	463	0,11	3
				м3	17,03	0	477	0	97	0	0
218	15	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28	14,12	12	395	336	119	0,01	0
				м3	1,62	2,75	45	77	97	0,01	0
219	16	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
220	17	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(Восстановление существующей насыпи)	109	40,42	39,11	4405	4263	650	0,01	1
				м3	1,31	4,84	143	528	97	0,02	2
221	18	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	109	12,51	12,51	1363	1363	453	0	0
				м3	0	4,28	0	467	97	0,01	2
222	19	E0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	545	1,27	1,27	693	693	202	0	0
				м3	0	0,38	0	208	97	0	1
223	20	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	109	14,12	12	1539	1308	462	0,01	1
				м3	1,62	2,75	177	299	97	0,01	1
			Итого по разделу: лок.смета 2-7 - Устройство круглых железобетонных труб д-0,5м на съездах на ПК 1446+03, ПК 1468+65, ПК 1479+82				370059				
			ИТОГО:				75531165	7080396			8398
							1387662	1896991			5386
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3244494				
			Всего накладных расходов:				3244494				
			Итого с накладными				78775659				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				4726540				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				83502199				
			Всего:				83502199				
			Итого с временными, 3,68 %				86575080				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,499769%				88739257				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				89085557				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				89951308,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				263 354 217,61				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5 267 084,35				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				268 621 301,96				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				240 442 927,38				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				28 853 151,29				
			Итого с НДС				269 296 078,67				
			Всего:				269 296 078,67				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 151,1-152,0**
наименование, адрес

Объект **восстановление и закрепление трассы**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
8-1	26.09.2018

Отчетный период	
с	по
23.08.2018	26.09.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок. смета 1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы								
1	1	Сборник цен РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление и закрепление трассы категории сложности I	0,9	7844,44	0	7060	0	0	0	0
				км	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: лок. смета 1-1-1 - Расчет стоимости затрат на восстановление и закрепление трассы				7060				
			ИТОГО:				7060	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				7060				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7060				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				20670				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				413				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21083				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				23613				
			Всего:				23613				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор _____ **Карабеков С.А.**

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" _____ **Шаманский И.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 151,1-152,0**
наименование, адрес

Объект **устройство временной объездной дороги**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
8-2	26.09.2018

Отчетный период	
с	по
23.08.2018	26.09.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, $\tau_{ч}$ рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Р лок.смета 8-1- устройство временной объездной дороги										
1	1	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2(в придорожной полосе, справа по ходу пикетажа, всего 9 м)	0,9	135384,91	110551,02	121846	99496	34014	91,7	83		
				км	13185	15231,23	11867	13708	133	51,33	46		
2	2	Е0127-93-5 К=1,5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	0,9	17903,79	17610,17	16113	15849	3153	1,84	2		
				км	293,63	2340,64	264	2107	133	5,21	5		
3	3	Е0127-95-1	Россыпь добавок щебня для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	450	121,96	110,48	54881	49715	15487	0,05	22		
				м3	11,48	14,4	5166	6478	133	0,05	22		
4	4	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	450	875		393750						
				м3									
			ИТОГО:				586590	165061			106		
							17296	22293			73		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				52654						
			Всего накладных расходов:				52654						
			Итого с накладными				639244						
			Непормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ				38355						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				677599						
			Всего:				677 599						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				680 309						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				687 085						
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				2 011 609						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40 232				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 051 841				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				246 221				
			Итого с НДС				2 298 062				
			Всего:				2 298 062				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор:

_____ **Карабеков С.А.**

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 151,1-152,0**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы, земляные работы, дорожная одежда**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
8-3	26.09.2018

Отчетный период	
с	по
23.08.2018	26.09.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-3 - Разборка и вывоз фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды								
1	1	Е0127-101-17 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	5850	29,8	29,07	174306	170035	18300	0	24
				м2 покрытия	0,72	1,63	4212	9547	133	0,01	37
2	2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(В местах досыпки земполотна)	260	66,75	51,25	17356	13326	8686	0,12	30
				м3	15,5	9,62	4030	2501	133	0,04	9
3	3	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	416	25,7	0	10691	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
4	4	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(В местах досыпки земполотна)	913	35,53		32439				
				т	7,11		6488				
			Итого по разделу: лок.смета 1-3 - Разборка и вывоз фрезерованного материала от разборки существующей				234792				
			Раздел: лок.смета 1-5 - Вырубка кустарника и мелколесья								
5	1	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,017	2785,86	2785,86	47	47	7	0	0
				га	0	578,34	0	10	70	1,89	0
6	2	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,017	2145,68	2145,68	36	36	9	0	0
				га	0	771,12	0	13	70	2,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3	E0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,017	2576,93	2576,93	44	44	11	0	0
				га	0	939,42	0	16	70	3,07	0
8	4	E0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	0,017	10696,77	1938,64	182	33	88	47,4	1
				га	6817,5	604,97	116	10	70	2,95	0
			Итого по разделу: лок.смета 1-5 - Вырубка кустарника и мелколесья				309				
			Раздел: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя								
9	1	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя Н-15 см с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	1720	4,49	4,49	7728	7728	1506	0	0
				м3	0	0,9	0	1553	97	0	5
10	2	E0101-26-9#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее разрыхленных	1720	6,86	6,86	11801	11801	2300	0	0
				м3	0	1,38	0	2371	97	0	4
11	3	E0101-26-1	Снятие почвенно-плодородного слоя придорожной полосы бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до10 м(всего 30 м)	12330	4,49	4,49	55397	55397	10796	0	0
				м3	0	0,9	0	11130	97	0	36
12	4	E0101-26-9#т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее разрыхленных	12330	6,86	6,86	84598	84598	16487	0	0
				м3	0	1,38	0	16997	97	0	28
			Итого по разделу: лок.смета 1-6 - Снятие почвенно-плодородного слоя				159523				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
13	1	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	2883	5,33	5,33	15368	15368	2995	0	0
				м3	0	1,07	0	3088	97	0	10
14	2	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	2883	7,38	7,38	21273	21273	4146	0	0
				м3	0	1,48	0	4274	97	0	7
15	3	E0101-26-2	Разработка грунта от разборки существующего зем. полотна бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	917	5,33	5,33	4888	4888	953	0	0
				м3	0	1,07	0	982	97	0	3
16	4	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	917	7,38	7,38	6766	6766	1319	0	0
				м3	0	1,48	0	1360	97	0	2
17	5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	1140	29,61	28,58	33752	32576	11669	0,01	8
				м3	0,99	9,56	1129	10901	97	0,04	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1995	21,67		43232				
				т	4,33		8646				
19	7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	4796	12,51	12,51	59987	59987	19915	0	0
				м3	0	4,28	0	20531	97	0,01	67
20	8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	23980	1,27	1,27	30479	30479	8897	0	0
				м3	0	0,38	0	9172	97	0	30
21	9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	4518,7	14,12	12	63793	54213	19132	0,01	55
				м3	1,62	2,75	7320	12404	97	0,01	55
22	10	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(всего 30м)	1680	5,33	5,33	8955	8955	1745	0	0
				м3	0	1,07	0	1799	97	0	6
23	11	Е0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	1680	7,38	7,38	12397	12397	2416	0	0
				м3	0	1,48	0	2491	97	0	4
24	12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(всего 6 проходов)	1631	12,51	12,51	20400	20400	6773	0	0
				м3	0	4,28	0	6982	97	0,01	23
25	13	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8155	1,27	1,27	10365	10365	3026	0	0
				м3	0	0,38	0	3119	97	0	10
26	14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1590	14,12	12	22447	19076	6732	0,01	19
				м3	1,62	2,75	2576	4365	97	0,01	19
27	15	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3600	1,41	1,41	5079	5079	1049	0	0
				м2	0	0,3	0	1081	97	0	4
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				359181				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
28	1	С01031-А36-1	Погрузка ранее вывезенного фрезерованного материала при автомобильных перевозках	913	25,7	0	23464	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
29	2	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(с площадки складирования)	913	35,53		32439				
				т	7,11		6488				
30	3	Е0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	7740	80,51	77,94	623180	603288	143913	0,02	126
				м2	2,57	11,41	19892	88313	133	0,04	306
31	4	С143101-1	Вода	148,685	5		743				
				м3							
32	5	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	5,787	38800		224536				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	6	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	185,655	29000		5383995				
				т							
34	7	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	291,743	7580		2211412				
				т							
35	8	С143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	761,98	1138		867133				
				м3							
36	9	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	940,474	1078		1013831				
				м3							
37	10	С143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 ммСТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	1166,442	1058,99		1235250				
				м3							
38	11	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	583,486	731,56		426855				
				м3							
39	12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	5,76	41601,39	339,59	239624	1956	1080	0,58	3
				т	0	140,94	0	812	133	0,58	3
40	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	7200	24,52	15,35	176555	110531	105336	0,03	242
				м2	5,94	5,06	42768	36432	133	0,02	127
41	14	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43200	0,02	0	864	0	575	0	4
				м2	0,01	0	432	0	133	0	0
42	15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	1167,12	4651,37		5428707				
				т							
43	16	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	7200	6,09	0	43848	0	58222	0,04	297
				м2	6,08	0	43776	0	133	0	0
44	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	7920	92		728640				
				м2							
45	18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	2,88	41601,39	339,59	119812	978	540	0,58	2
				т	0	140,94	0	406	133	0,58	2
46	19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	7200	24,52	15,35	176555	110531	105336	0,03	242
				м2	5,94	5,06	42768	36432	133	0,02	127
47	20	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14400	0,02	0	288	0	192	0	1
				м2	0,01	0	144	0	133	0	0
48	21	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	869,76	5003,38		4351740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
49	25	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	117,427	1171	1171	137507	137507	6848	0	0
				м/ч	0	486	0	57070	12	1	117
50	26	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	3,478	1171	1171	4073	4073	203	0	0
				м/ч	0	486	0	1690	12	1	3
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				23451050				
			ИТОГО:				24204857	1613728			1054
							190785	347852			1086
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				571 203				
			Всего накладных расходов:				571 203				
			Итого с накладными				24 776 060				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1 486 563				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26 262 623				
			Всего:				26 262 623				
			Итого с временными, 3,68 %				27 229 088				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,182030%				27 823 235				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27 932 151				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28 204 442				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				82 575 328				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 651 507				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84 226 834				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 107 220				
			Итого с НДС				94 334 054				
			Всего:				94 334 054				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Қостанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **устройство временной объездной дороги**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
8-4	26.09.2018

Отчетный период	
с	по
23.08.2018	26.09.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Р лок.смота 8-1 - устройство временной объездной дороги								
1	5	Е0130-3-2	Устройство подушек из дресвы под фундаменты(Подготовка под тело труб Н-15 см изГПС природной на переходе через овраги (3 перехода))	5,4	297,12	33,87	1604	183	1623	1,94	10
				м3	263,25	12,47	1422	67	109	0,06	0
2	6	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	6,588	875		5765				
				м3							
3	8	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,008	268907,88	115634,5	2151	925	1765	662	5
				км	126000	43681,5	1008	349	130	213,34	2
4	9	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	8	507,7		4062				
				м							
5	10	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(Всего 30м)(Засыпка труб)	1000	5,33	5,33	5331	5331	1039	0	0
				м3	0	1,07	0	1071	97	0	4
6	11	Е0101-26-10#т.ч. п-3,70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разрыхленных	1000	7,38	7,38	7379	7379	1438	0	0
				м3	0	1,48	0	1483	97	0	2
			ИТОГО:				26292	13818			16
							2430	2970			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5865				
			Всего накладных расходов:				5865				
			Итого с накладными				32157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1929				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34086				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34223				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34564				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				101194				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2024				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				103218				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				92390				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11087				
			Итого с НДС				103477				
			Всего:				103477				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка
наименование, адрес

Объект: устройство дорожной одежды, земляные работы, пересечения/примыкания, искусственные сооружения

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
8-5	26.09.2018

Отчетный период	
с	по
23.08.2018	26.09.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-2-Устройство дорожной одежды								
1	3	E0127-3-1	Укрепление щебеночных однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	429,525	80,51	77,94	34582	33479	7986	0,02	7
				м2	2,57	11,41	1104	4901	133	0,04	17
2	4	C143101-1	Вода	7,523	5		37				
				м3							
3	5	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,323	38800		12533				
				т							
4	6	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	10,332	29000		299628				
				т							
5	7	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	16,236	7580		123068				
				т							
6	8	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	42,407	1138		48260				
				м3							
7	9	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	52,341	1078		56423				
				м3							
8	10	C143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	64,917	1058,99		68747				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	32,473	731,56		23755				
				м3							
10	12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,479	41601,39	339,59	19928	163	90	0,58	0
				т	0	140,94	0	68	133	0,58	0
11	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 7 см)	599,416	24,52	15,35	14699	9202	8769	0,03	20
				м2	5,94	5,06	3561	3033	133	0,02	11
12	14	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	3596,496	0,02	0	72	0	47	0	0
				м2	0,01	0	36	0	133	0	0
13	15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	97,165	4651,37		451950				
				т					т		
14	16	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	599	6,09	0	3648	0	4844	0,04	25
				м2	6,08	0	3642	0	133	0	0
15	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	658,9	92		60619				
				м2							
16	18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,24	41601,39	339,59	9985	82	45	0,58	0
				т	0	140,94	0	34	133	0,58	0
17	19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	599	24,52	15,35	14689	9196	8763	0,03	20
				м2	5,94	5,06	3558	3031	133	0,02	11
18	20	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1198	0,02	0	24	0	15	0	0
				м2	0,01	0	12	0	133	0	0
19	21	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	72,359	5003,38		362040				
				т							
20	27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм	442	95,13	73,75	42049	32599	19428	0,14	64
				м3	21,38	11,67	9450	5158	133	0,04	18
21	28	С143101-1	Вода	30,94	5		155				
				м3							
22	29	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	539,24	1078		581301				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2-Устройство дорожной одежды				2228190				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
23	20	Е0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	85041,446	1,84	1,84	156261	156261	19751	0	0
				м2	0	0,24	0	20362	97	0	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	21	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	85041,446	42,28	27,15	3595314	2308722	519688	0	0
				м2	0	6,3	0	535761	97	0,02	1871
25	22	E0101-153-1	Полив посевов трав волой	85041,446	19,29	16,91	1640405	1438432	494116	0,02	1352
				м2	2,12	3,87	180288	329110	97	0,02	1463
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				5391980				
			Раздел: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения/примыканий								
26	1	C01031-A36-1	Погрузка Фрезеруемого материала при автомобильных перевозках	104,85	25,7	0	2695	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
27	2	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	104,85	19,7		2066				
				т	3,94		413				
28	3	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	400,5	80,51	77,94	32246	31217	7447	0,02	7
				м2	2,57	11,41	1029	4570	133	0,04	16
29	4	C143101-1	Вода	7,912	5		40				
				м3							
30	5	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,291	38800		11291				
				т							
31	6	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	9,463	29000		274427				
				т							
32	7	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	14,88	7580		112790				
				т							
33	8	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 30)	40,039	1138		45564				
				м3							
34	9	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	49,228	1078		53068				
				м3							
35	10	C143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 8)	58,777	1058,99		62244				
				м3							
36	11	C143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	32,666	731,56		23897				
				м3							
37	12	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,307	41601,39	339,59	12772	104	58	0,58	0
				т	0	140,94	0	43	133	0,58	0
38	13	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	383,1	21,29	15,35	8157	5881	5605	0,03	13
				м2	5,94	5,06	2276	1938	133	0,02	7
39	14	E0127-54-6 K=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных матеиалов 2,5-2,9 т/м3	2298,6	0,01	0	23	0	31	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	0,01	0	23	0	133	0	0
40	15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	62,1	4651,37		288850				
				т							
41	16	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	383,1	6,09	0	2333	0	3098	0,04	16
				м2	6,08	0	2329	0	133	0	0
42	17	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	421,41	92		38770				
				м2							
43	18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,153	41601,39	339,59	6365	52	29	0,58	0
				т	0	140,94	0	22	133	0,58	0
44	19	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	383,1	21,29	15,35	8157	5881	5605	0,03	13
				м2	5,94	5,06	2276	1938	133	0,02	7
45	20	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	766,2	0,01	0	8	0	10	0	0
				м2	0,01	0	8	0	133	0	0
46	21	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	46,279	5003,38		231552				
				т							
47	22	Е0127-3-1	Укрепление материала однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	879	80,51	77,94	70772	68513	16344	0,02	14
				м2	2,57	11,41	2259	10029	133	0,04	35
48	23	С143101-1	Вода	16,67	5		83				
				м3							
49	24	С11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,645	38800		25026				
				т							
50	25	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	20,721	29000		600909				
				т							
51	26	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	31,716	7580		240407				
				т							
52	27	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	517,511	875		452822				
				м3							
53	28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,681	41601,39	339,59	28330	231	128	0,58	0
				т	0	140,94	0	96	133	0,58	0
54	29	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3(всего 7 см)	852	21,29	15,35	18140	13079	12465	0,03	29
				м2	5,94	5,06	5061	4311	133	0,02	15
55	30	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	5112	0,01	0	51	0	68	0	0
				м2	0,01	0	51	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	31	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 2)	138,109	4651,37		642396				
				т							
57	32	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	852	6,09	0	5189	0	6890	0,04	35
				м2	6,08	0	5180	0	133	0	0
58	33	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	937,2	92		86222				
				м2							
59	34	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,341	41601,39	339,59	14186	116	64	0,58	0
				т	0	140,94	0	48	133	0,58	0
60	35	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	852	21,29	15,35	18140	13079	12465	0,03	29
				м2	5,94	5,06	5061	4311	133	0,02	15
61	36	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	1704	0,01	0	17	0	23	0	0
				м2	0,01	0	17	0	133	0	0
62	37	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячеплотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	102,921	5003,38		514953				
				т							
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения/примыканий				3934958				
			Раздел: лок.смета 2-4 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на ПК 1457+24								
63	42	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	22,4	459,74	68,04	10298	1524	4939	1,38	31
				м2	208,58	18,74	4672	420	97	0,07	2
64	43	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	44,8	11,97	0,09	536	4	238	0,04	2
				м2	5,42	0,05	243	2	97	0	0
65	44	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	88	770,55		67808				
				шт.							
66	45	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	4	725,33	203,27	2901	813	1457	2,03	8
				м	321,75	53,86	1287	215	97	0,19	1
67	46	С143023-153 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-2 СТ РК 937-92 (КСМ 28)	2	6682,38		13365				
				шт							
68	47	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
69	48	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	17,55	459,74	68,04	8068	1194	3870	1,38	24
				м2	208,58	18,74	3660	329	97	0,07	1
70	49	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	35,1	11,97	0,09	420	3	186	0,04	1
				м2	5,42	0,05	190	2	97	0	0
71	50	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	57	770,55		43921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
72	51	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
73	52	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4	1504,92	30,59	6020	122	734	1,22	5
				м2	181,13	8,11	725	32	97	0,04	0
74	53	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	3	725,33	203,27	2176	610	1093	2,03	6
				м	321,75	53,86	965	162	97	0,19	1
75	54	С143023-152 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-1 СТ РК 937-92 (КСМ 27)	2	5055,54		10111				
				шт							
76	55	Е0101-158-5#т.ч. п-3.175#К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей (Всего 12 см)	6,3	1483,75	27,53	9348	173	1041	1,1	7
				м2	163,02	7,3	1027	46	97	0,03	0
77	56	Е0101-158-6#т.ч. п-3.175#К=0,9 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Горизонтальных поверхностей	12,6	121,94	0,14	1536	2	129	0,07	1
				м2	10,49	0,06	132	1	97	0	0
78	57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,014	5239,08	327,33	73	5	30	11,6	0
				1т	1890	123,75	26	2	105	0,6	0
79	58	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,014	53577		750				
				т							
80	59	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
81	60	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (П=10 см)	13,1	490,47	75,6	6425	990	3209	1,53	20
				м2	231,75	20,82	3036	273	97	0,08	1
82	61	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	26,2	11,97	0,09	314	2	139	0,04	1
				м2	5,42	0,05	142	1	97	0	0
83	62	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	39	770,55		30051				
				шт.							
84	63	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4	1504,92	30,59	6020	122	734	1,22	5
				м2	181,13	8,11	725	32	97	0,04	0
85	64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
86	65	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	23	40,42	39,11	930	899	137	0,01	0
				м3	1,31	4,84	30	111	97	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	66	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
88	67	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	27,3	1504,92	30,59	41084	835	5011	1,22	33
				м2	181,13	8,11	4945	221	97	0,04	1
89	68	Е0101-158-6К=2	Укрепление рисбермы бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	54,6	123,12	0,16	6723	9	621	0,08	4
				м2	11,66	0,07	637	4	97	0	0
90	69	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,06	5239,08	327,33	314	20	127	11,6	1
				1т	1890	123,75	113	7	105	0,6	0
91	70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06	53577		3215				
				т							
92	71	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,18	1862,35	14,17	335	3	67	1,88	0
				м3	303,75	5,4	55	1	120	0,03	0
93	72	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,77	432,86	0,86	2498	5	2420	2,81	16
				м3	432	0,32	2493	2	97	0	0
94	73	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/(КСМ 4)	5,828	842,36		4909				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-4 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1,5м на ПК 1				281159				
			Раздел: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 1466+30								
95	42	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	11,4	459,74	68,04	5241	776	2514	1,38	16
				м2	208,58	18,74	2378	214	97	0,07	1
96	43	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	22,8	11,97	0,09	273	2	121	0,04	1
				м2	5,42	0,05	124	1	97	0	0
97	44	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	44	770,55		33904				
				шт.							
98	45	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	4	725,33	203,27	2901	813	1457	2,03	8
				м	321,75	53,86	1287	215	97	0,19	1
99	46	С143023-153 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-2 СТ РК 937-92 (КСМ 28)	2	6682,38		13365				
				шт							
100	47	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
101	48	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	13,8	459,74	68,04	6344	939	3043	1,38	19
				м2	208,58	18,74	2878	259	97	0,07	1
102	49	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	27,6	11,97	0,09	330	2	146	0,04	1
				м2	5,42	0,05	150	1	97	0	0
103	50	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	45	770,55		34675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
104	51	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
105	52	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	3	1504,92	30,59	4515	92	551	1,22	4
				м2	181,13	8,11	543	24	97	0,04	0
106	53	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	3	725,33	203,27	2176	610	1093	2,03	6
				м	321,75	53,86	965	162	97	0,19	1
107	54	С143023-152 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-1 СТ РК 937-92 (КСМ 27)	2	5055,54		10111				
				шт							
108	55	Е0101-158-5#т.ч. п-3.175#К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей (Всего 12 см)	5	1483,75	27,53	7419	138	826	1,1	5
				м2	163,02	7,3	815	36	97	0,03	0
109	56	Е0101-158-6#т.ч. п-3.175#К=0,9 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Горизонтальных поверхностей	10	121,94	0,14	1219	1	102	0,07	1
				м2	10,49	0,06	105	1	97	0	0
110	57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,011	5239,08	327,33	58	4	23	11,6	0
				1т	1890	123,75	21	1	105	0,6	0
111	58	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,011	53577		589				
				т							
112	59	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
113	60	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	10,3	490,47	75,6	5052	779	2523	1,53	16
				м2	231,75	20,82	2387	214	97	0,08	1
114	61	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	20,6	11,97	0,09	247	2	109	0,04	1
				м2	5,42	0,05	112	1	97	0	0
115	62	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления III (КСМ 29)	31	770,55		23887				
				шт.							
116	63	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	2	1504,92	30,59	3010	61	367	1,22	2
				м2	181,13	8,11	362	16	97	0,04	0
117	64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	0
				м3	303,75	5,4	30	1	120	0,03	0
118	65	Е0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	21	40,42	39,11	849	821	125	0,01	0
				м3	1,31	4,84	28	102	97	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	66	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
120	67	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	27,6	1504,92	30,59	41536	844	5066	1,22	34
				м2	181,13	8,11	4999	224	97	0,04	1
121	68	Е0101-158-6К=2	Укрепление рисбермы бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	55,2	123,12	0,16	6796	9	628	0,08	4
				м2	11,66	0,07	644	4	97	0	0
122	69	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,06	5239,08	327,33	314	20	127	11,6	1
				1т	1890	123,75	113	7	105	0,6	0
123	70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06	53577		3215				
				т							
124	71	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,19	1862,35	14,17	354	3	70	1,88	0
				м3	303,75	5,4	58	1	120	0,03	0
125	72	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,64	432,86	0,86	1576	3	1526	2,81	10
				м3	432	0,32	1572	1	97	0	0
126	73	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/(КСМ 4)	3,676	842,36		3097				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-5 - Устройство круглой железобетонной фундаментной трубы Д-1м на ПК 14(				214060				
			Раздел: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на примыканиях ПК 1468+65;ПК 1471+79								
127	42	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами II-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	22,8	459,74	68,04	10482	1551	5027	1,38	31
				м2	208,58	18,74	4756	427	97	0,07	2
128	43	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	45,6	11,97	0,09	546	4	242	0,04	2
				м2	5,42	0,05	247	2	97	0	0
129	44	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	88	770,55		67808				
				шт.							
130	45	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	8	725,33	203,27	5803	1626	2915	2,03	16
				м	321,75	53,86	2574	431	97	0,19	1
131	46	С143023-153 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-2 СТ РК 937-92 (КСМ 28)	4	6682,38		26730				
				шт							
132	47	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
133	48	Е0101-158-1#т.ч. п-3.174#К=0,9	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами II-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	27,6	459,74	68,04	12689	1878	6086	1,38	38
				м2	208,58	18,74	5757	517	97	0,07	2
134	49	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	55,2	11,97	0,09	661	5	293	0,04	2
				м2	5,42	0,05	299	3	97	0	0
135	50	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	90	770,55		69350				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	51	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
137	52	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	6	1504,92	30,59	9030	184	1101	1,22	7
				м2	181,13	8,11	1087	49	97	0,04	0
138	53	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	6	725,33	203,27	4352	1220	2186	2,03	12
				м	321,75	53,86	1931	323	97	0,19	1
139	54	С143023-152 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-1 СТ РК 937-92 (КСМ 27)	4	5055,54		20222				
				шт							
140	55	E0101-158-5#т.ч. п-3,175#К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей (Всего 12 см)	10	1483,75	27,53	14837	275	1652	1,1	11
				м2	163,02	7,3	1630	73	97	0,03	0
141	56	E0101-158-6#т.ч. п-3,175#К=0,9 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Горизонтальных поверхностей	20	121,94	0,14	2439	3	205	0,07	1
				м2	10,49	0,06	210	1	97	0	0
142	57	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,022	5239,08	327,33	115	7	47	11,6	0
				1т	1890	123,75	42	3	105	0,6	0
143	58	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,022	53577		1179				
				т							
144	59	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
145	60	E0101-158-1	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (Н=10 см)	20,6	490,47	75,6	10104	1557	5047	1,53	32
				м2	231,75	20,82	4774	429	97	0,08	2
146	61	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	41,2	11,97	0,09	493	4	219	0,04	1
				м2	5,42	0,05	223	2	97	0	0
147	62	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	62	770,55		47774				
				шт.							
148	63	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4	1504,92	30,59	6020	122	734	1,22	5
				м2	181,13	8,11	725	32	97	0,04	0
149	64	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
150	65	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	43	40,42	39,11	1738	1682	257	0,01	0
				м3	1,31	4,84	56	208	97	0,02	1
151	66	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	262,72	0	263	0	113	0	0
152	67	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	54,32	1504,92	30,59	81747	1662	9971	1,22	66
				м2	181,13	8,11	9839	441	97	0,04	2
153	68	E0101-158-6К=2	Укрепление рисбермы бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	108,64	123,12	0,16	13376	17	1236	0,08	8
				м2	11,66	0,07	1267	8	97	0	0
154	69	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12	5239,08	327,33	629	39	254	11,6	1
				1т	1890	123,75	227	15	105	0,6	0
155	70	C12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,12	53577		6429				
				т							
156	71	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,38	1862,35	14,17	708	5	141	1,88	1
				м3	303,75	5,4	115	2	120	0,03	0
157	72	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	7,28	432,86	0,86	3151	6	3053	2,81	20
				м3	432	0,32	3145	2	97	0	0
158	73	C143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/(КСМ 4)	7,353	842,36		6194				
				м3							
159	74	E0101-12-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "ШТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	44	40,42	39,11	1778	1721	263	0,01	0
				м3	1,31	4,84	58	213	97	0,02	1
160	75	E0101-158-5	Укрепление откосов земляногополотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	7,6	1504,92	30,59	11437	232	1395	1,22	9
				м2	181,13	8,11	1377	62	97	0,04	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-6 - Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на призмы				439573				2214
			ИТОГО:				12489920	4153367			3578
							313887	935365			
			Накладные расходы :				1244280				
			На общестроительные работы				1244280				
			Всего накладных расходов:				13734200				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				824052				
			СУММИЗ				14558252				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
							14558252				
			Всего:				15093996				
			Итого с временными, 3,68 %				16050229				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,499769%				16110605				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16261545				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								
							47 609 608,20				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				952 192,16				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48 561 800,36				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				43 467 667,50				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 216 120,10				
			Итого с НДС				48 683 787,60				
			Всего:				48 683 787,60				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ Шаманский И.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1
наименование, адрес

Объект: Участок 151,1-152 км: устройство временной объездной дороги

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
9-1	22.10.2018

Отчетный период	
с	по
27.09.2018	22.10.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	315	66,75	51,25	21028	16145	10524	0,12	37
				м3	15,5	9,62	4883	3030	133	0,04	11
2	6	C01031-A26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	504	27,1	0	13658	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
3	7	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	504	35,53		17907				
				т							
			ИТОГО:				52593	16145			37
							8463	3030			11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				10524				
			Всего накладных расходов:				10524				
			Итого с накладными				63117				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				3787				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				66904				
			Всего:				66 904				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				67 172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				198 621				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 972				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				202 593				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				24 311				
			Итого с НДС				226 904				
			Всего:				226 904				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ Корабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Устройство пересечений/примыканий, рекультивации земель, земляные работы, устройство прямоугольных ж/б труб, устройство туалета, обстановка пути**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
9-4	22.10.2018

Отчетный период	
с	по
27.09.2018	22.10.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: лок.смета 2-8 - Устройство пересечения на 1465+65; примыканий на ПК1446+03; ПК1466+71; ПК1471+79; ПК1479+82; переходно-скоростной полосы ПК1464+86,54 - ПК1467+48,77 пк1469+20,84-пк1471+55,82 пк1469+72,5-пк1473+10,5 автобусных остановок на ПК 1470+67; ПК1471+14										
1	38	Е0127-21-1	Устройство дорожной одежды нижнего типа из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1054,08	30,29	22,28	31932	23486	20113	0,05	55		
				м2	8,01	6,33	8446	6677	133	0,02	19		
2	39	С143101-1	Вода	11,068	5		55						
				м3									
3	40	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	186,256	875		162974						
				м3									
4	41	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	1467,68	30,19	24,44	44313	35877	23861	0,04	56		
				м2	5,75	6,48	8436	9504	133	0,02	30		
5	42	С143101-1	Вода	10,274	5		51						
				м3									
6	43	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	218,397	875		191097						
				м3									
7	44	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня М1200, фракции 20-40 мм толщиной 12 см (всего 15 см)	78	50,55	12,52	3943	977	4401	0,24	19		
				м2	38,03	4,39	2966	343	133	0,02	1		
8	45	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	234	0,83	0	194	0	258	0,01	1		
				м2	0,83	0	194	0	133	0	0		
9	46	С143101-1	Вода	1,56	5		8						
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	47	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	17,082	1078		18414				
				м3							
11	48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0,023	41601,39	339,59	957	8	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
12	49	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	78	24,75	0	1931	0	2568	0,14	11
				м2	24,75	0	1931	0	133	0	0
13	50	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	312	3,98	0	1242	0	1652	0,02	7
				м2	3,98	0	1242	0	133	0	0
14	51	С143010-9 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 3)	9,422	4835,37		45559				
				т							
15	52	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	26	568,72	6,63	14787	172	3819	0,7	18
				м	108,68	1,76	2826	46	133	0,01	0
16	53	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые (БР 100.30.15) /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,118	17385		19436				
				м3							
17	54	У1-36-4	Павильон на автобусной остановке, строительные работы	1	409385,9	9786,5	409386	9787	36716	141	141
				павильон	23265	2961	23265	2961	140	14	14
18	55	У1-36-5	Павильон на автобусной остановке, монтаж металлоконструкций	1	56288,76	2942,42	56289	2942	13170	77	77
				павильон	13201,34	1432,42	13201	1432	90	5,3	5
19	56	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	85,914	1171	1171	100605	100605	5011	0	0
				м/ч	0	486	0	41754	12	1	86
20	57	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	3,882	1171	1171	4546	4546	226	0	0
				м/ч	0	486	0	1887	12	1	4
			Итого по разделу: лок.смета 2-07 - Устройство переходных на 1468+65; примыканий на ПК1446+03; ПК1466+71; ПК1471+79; ПК1479+82; переходно-скоростной полосы ПК1464+86,54 - ПК1467+48,77 пк1469+20,84-пк1471+55,82 пк1469+72,5-пк1473+10,5 автобусных остановок на ПК 1470+67; ПК1471+14				1107720				
			Раздел: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель								
21	5	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	77100	0,26	0,26	19962	19962	3890	0	0
				м2	0	0,05	0	4011	97	0	13
22	6	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Всего 30 м)	11565	4,49	4,49	51960	51960	10127	0	0
				м3	0	0,9	0	10440	97	0	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	7	E0101-26-99т.ч. п-3,70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее планированных	11565	6,86	6,86	79349	79349	15464	0	0
				м3	0	1,38	0	15943	97	0	26
24	8	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	77100	1,22	1,22	94210	94210	19053	0	0
				м2	0	0,25	0	19642	97	0	65
			Итого по разделу: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель				245481				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
25	2	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	23,032	12,51	12,51	286	288	95	0	0
				м3	0	4,28	0	99	97	0,01	0
26	3	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	115,16	1,27	1,27	146	146	43	0	0
				м3	0	0,38	0	44	97	0	0
27	4	E0101-26-2	Разработка грунта притрассовых резервов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	126,082	5,33	5,33	673	672	132	0	0
				м3	0	1,07	0	135	97	0	0
28	5	E0101-26-100т.ч. п-3,70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее планированных	126,082	7,38	7,38	930	930	182	0	0
				м3	0	1,48	0	187	97	0	0
29	8	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(Досыпка земполотна)	110,065	29,61	28,58	3259	3145	1127	0,01	1
				м3	0,99	9,56	109	1052	97	0,04	4
30	9	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	192,614	21,67		4174				
				т							
31	10	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	810	12,51	12,51	10130	10131	3364	0	0
				м3	0	4,28	0	3468	97	0,01	11
32	11	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4050	1,27	1,27	5147	5148	1502	0	0
				м3	0	0,38	0	1549	97	0	5
33	12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	133,673	14,12	12	1887	1604	565	0,01	2
				м3	1,62	2,75	217	367	97	0,01	2
34	13	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	100,403	8,55	4,43	857	444	474	0,03	3
				м2	4,12	0,74	414	75	97	0	0
35	20	E0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	41495,554	1,84	1,84	76246	76247	9638	0	0
				м2	0	0,24	0	9936	97	0	33
36	21	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	41495,554	42,28	27,15	1754316	1126530	253580	0	0
				м2	0	6,3	0	261422	97	0,02	913
37	22	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	41495,554	19,29	16,91	800428	701876	241102	0,02	660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	2,12	3,87	87971	160588	97	0,02	714
38	31	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	9465,9	8,55	4,43	80893	41894	44649	0,03	264
				м2	4,12	0,74	39000	7031	97	0	24
39	32	E0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	3666,32	1,84	1,84	6737	6737	852	0	0
				м2	0	0,24	0	878	97	0	3
40	33	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	3666,32	42,28	27,15	155002	99534	22405	0	0
				м2	0	6,3	0	23098	97	0,02	81
41	34	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	3666,32	19,29	16,91	70721	62014	21302	0,02	58
				м2	2,12	3,87	7773	14189	97	0,02	63
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				2971837				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
42	22	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	31009,4	30,19	24,44	936259	758017	504139	0,04	1180
				м2	5,75	6,48	178242	200804	133	0,02	630
43	23	С143101-1	Вода	214,042	5		1070				
				м3							
44	24	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	4899,661	875		4287203				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				5224532				
			Раздел: лок.смета 2-3 - Устройство прямоугольных железобетонных фундаментных труб отв. 4х2,5м на ПК 1476+33, ПК 1505+87								
45	39	E0101-155-1Ф1,ч. п-3,174ФК=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (П=10 см)	73,8	459,74	68,04	33929	5022	16272	1,38	102
				м2	208,58	18,74	15393	1383	97	0,07	5
46	40	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	147,6	11,97	0,09	1767	13	783	0,04	5
				м2	5,42	0,05	800	7	97	0	0
47	41	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	292	770,55		225001				
				шт.							
48	42	E0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	8	725,33	203,27	5803	1626	2915	2,03	16
				м	321,75	53,86	2574	431	97	0,19	1
49	43	С143023-153 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-2 СТ РК 937-92 (КСМ 28)	4	6682,38		26730				
				шт							
50	44	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
51	45	E0101-158-1Ф1,ч. п-3,174ФК=0,9	Укрепление откосов входного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (П=10 см)	57,7	459,74	68,04	26527	3926	12722	1,38	79
				м2	208,58	18,74	12035	1081	97	0,07	4
52	46	E0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	115,4	11,97	0,09	1382	10	612	0,04	4
				м2	5,42	0,05	625	6	97	0	0
53	47	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	172	770,55		132535				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	48	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
55	49	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	18	1504,92	30,59	27089	551	3304	1,22	22
				м2	181,13	8,11	3260	146	97	0,04	1
56	50	Е0101-158-5#т.ч. п-3.175#К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей (Всего 12 см)	153,6	1433,75	27,53	227904	4229	25376	1,1	169
				м2	163,02	7,3	25039	1121	97	0,03	5
57	51	Е0101-158-6#т.ч. п-3.175#К=0,9 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Горизонтальных поверхностей	307,2	121,94	0,14	37461	44	3146	0,07	21
				м2	10,49	0,06	3224	19	97	0	0
58	52	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	6	725,33	203,27	4352	1220	2186	2,03	12
				м	321,75	53,86	1931	323	97	0,19	1
59	53	С143023-152 Изм. и доп. вып. 25	Блок упора У-1 СТ РК 937-92 (КСМ 27)	4	5055,54		20222				
				шт							
60	54	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	1	1862,35	14,17	1862	14	371	1,88	2
				м3	303,75	5,4	304	5	120	0,03	0
61	55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,338	5239,08	327,33	1771	111	715	11,6	4
				1т	1890	123,75	639	42	105	0,6	0
62	56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,338	53577		18109				
				т							
63	57	Е0101-158-1	Укрепление откосов водного русла бетонными плитами П-1 при толщине до 8 см (П=10 см)	45,7	490,47	75,6	22415	3455	11196	1,53	70
				м2	231,75	20,82	10591	951	97	0,08	3
64	58	Е0101-158-2К=2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	91,4	11,97	0,09	1094	8	485	0,04	3
				м2	5,42	0,05	495	5	97	0	0
65	59	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 (КСМ 29)	124	770,55		95548				
				шт.							
66	60	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	18	1504,92	30,59	27089	551	3304	1,22	22
				м2	181,13	8,11	3260	146	97	0,04	1
67	61	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,2	1862,35	14,17	372	3	74	1,88	0
				м3	303,75	5,4	61	1	120	0,03	0
68	62	Е0101-12-329Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3(под каменную наброску и укрепление)	153	40,42	39,11	6184	5983	913	0,01	1
				м3	1,31	4,84	200	741	97	0,02	3
69	63	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
				м3	262,72	0	1314	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	64	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	128,7	1504,92	30,59	193683	3937	23625	1,22	157
				м2	181,13	8,11	23311	1044	97	0,04	5
71	65	E0101-158-6К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	257,4	123,12	0,16	31692	41	2929	0,08	20
				м2	11,66	0,07	3001	18	97	0	0
72	66	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,284	5239,08	327,33	1488	93	601	11,6	3
				1т	1890	123,75	537	35	105	0,6	0
73	67	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,284	53577		15216				
				т							
74	68	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(Асфальтовые планки)	0,66	1862,35	14,17	1229	9	245	1,88	1
				м3	303,75	5,4	200	4	120	0,03	0
75	69	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	54,6	432,86	0,86	23634	47	22897	2,81	153
				м3	432	0,32	23587	17	97	0	0
76	70	С143008-123 Изм. и доп. вып. 25	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/(КСМ 4)	55,146	842,36		46453				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-3 - Устройство прямоугольных железобетонных фундаментных труб отв. 4х2,5				1260597				
			Раздел: лок.смета 2-9 - Устройство туалета на ПК1470+67								
77	1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Досыпка земполотна)(всего 30 м)	97	5,33	5,33	517	517	101	0	0
				м3	0	1,07	0	104	97	0	0
78	2	E0101-26-100т.м. п-3,70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее разработанных	194	3,69	3,69	716	716	139	0	0
				м3	0	0,74	0	144	97	0	0
79	3	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	94	12,51	12,51	1176	1176	390	0	0
				м3	0	4,28	0	402	97	0,01	1
80	4	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	470	1,27	1,27	597	597	174	0	0
				м3	0	0,38	0	180	97	0	1
81	5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	94	14,12	12	1327	1128	398	0,01	1
				м3	1,62	2,75	152	258	97	0,01	1
82	6	E0101-145-2	Планировка верха земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	51	1,41	1,41	72	72	15	0	0
				м2	0	0,3	0	15	97	0	0
83	7	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	35	8,55	4,43	299	155	165	0,03	1
				м2	4,12	0,74	144	26	97	0	0
84	8	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	35	42,28	27,15	1480	950	214	0	0
				м2	0	6,3	0	221	97	0,02	1
85	9	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	35	19,29	16,91	675	592	203	0,02	1
				м2	2,12	3,87	74	135	97	0,02	1
86	10	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня М1200, фракции 20-40 мм толщиной 12 см (всего 15 см)	51	50,55	12,52	2578	638	2877	0,24	12
				м2	38,03	4,39	1940	224	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	11	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	153	0,83	0	127	0	169	0,01	1
				м2	0,83	0	127	0	133	0	0
88	12	C143101-1	Вода	1,02	5		5				
				м3							
89	13	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	11,169	1078		12040				
				м3							
90	14	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0,015	41601,39	339,59	624	5	3	0,58	0
				т	0	140,94	0	2	133	0,58	0
91	15	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	51	28,41	0	1449	0	1679	0,14	7
				м2	24,75	0	1262	0	133	0	0
92	16	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	204	3,98	0	812	0	1080	0,02	5
				м2	3,98	0	812	0	133	0	0
93	17	C143010-9 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 3)	6,161	4835,37		29791				
				т							
94	18	E0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30	40,42	39,11	1213	1173	179	0,01	0
				м3	1,31	4,84	39	145	97	0,02	1
95	19	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	1019,92	97,07	1020	97	175	0,78	1
				м3	112,5	36	113	36	118	0,18	0
96	20	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,3	7924,15	1152,38	18226	2650	5328	8,06	19
				м3	1350,23	431,55	3106	993	130	2,11	5
97	21	C143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	1,16	10074		11686				
				м							
98	22	C143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,58	17128		9934				
				м3							
99	23	C143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,56	17128		9592				
				м3							
100	24	C131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	3829		3829				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	25	Е0146-27-2#т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,013	10614,16	6122,04	138	80	88	26,18	0
				м3	4492,13	2311,65	58	30	100	11,3	0
102	26	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	33	325,14	13,7	10730	452	3880	0,6	20
				м2	102,83	5,04	3393	166	109	0,02	1
103	27	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Обратная засыпка глиной)	21	5,33	5,33	112	112	22	0	0
				м3	0	1,07	0	22	97	0	0
104	28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	452	95	347	0,11	2
				м3	17,03	0	358	0	97	0	0
105	29	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	570530,12	2029,45	1141	4	141	314	1
				км	53550	767,25	107	2	130	3,75	0
106	30	С11011-859 Изм. и доп. вып. 24Прочие.	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной от 1,5 мм до 1,6 мм, марка стали Ст0(флотгарсв из оцинкованной стали)	0,012	72590		871				
				т							
107	31	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	3	154,92		465				
				шт							
108	32	У1-49-7	Урна металлическая вариант II, строительные работы	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,7	4
				урна	613,8	5,64	614	6	105	0,03	0
109	33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	2	218,93	0	438	0	495	1,54	3
				м3	218,93	0	438	0	113	0	0
110	34	Е0107-1-1	Монтаж железобетонных изделий	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
				шт	104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
111	35	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки фундаментные ФБС 24.3.6 ; ФБС 12.3.6	1	14013		14013				
				м3							
112	36	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,36	1019,92	97,07	367	35	63	0,78	0
				м3	112,5	36	41	13	118	0,18	0
113	37	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	0	134	0	152	0,97	1
				м3	134,1	0	134	0	113	0	0
114	38	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Туалет. Монтаж. Доставка	1	327868,85		327869				
				шт							
115	39	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	0,013	1171	1171	15	15	1	0	0
				м/ч	0	486	0	6	12	1	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-9 - Устройство туалета на ПК1470+67				472882				
			Раздел: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков								
116	22	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	297	103,14	2,79	30632	828	39639	0,64	190
				шт	100,35	0	29804	0	133	0,12	36
117	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Столбики сигнальные металлические (ТОО "СМЭУ-Дорстроиа" г.Кокшетау)	297	853,83		253588				
				шт.							
118	24	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	732	562,53	21,62	411769	15829	186093	1,13	827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	185,85	5,3	136042	3877	133	0,02	16
119	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Барьерное ограждение (ТОО "ТД"СтальЦинк" г.Астана) (КСМ 9)	732	2992,63		2190605				
				м.							
			Итого по разделу: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков				2886594				
			ИТОГО:				14169643	3378678			4528
							688640	814303			2876
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1634192				
			На металломонтажные работы				13170				
			Всего накладных расходов:				1647362				
			Итого с накладными				15817005				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				949020				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				16766025				
			Всего:				16766025				
			Итого с временными, 3,68 %				17383015				
			Итого с зимними удорожаниями, 4,292469%				18129176				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18198708				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18372538				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				53 790 049				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 075 801				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				54 865 850				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				49 110 422				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 893 251				
			Итого с НДС				55 003 673				
			Всего:				55 003 673				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка**
наименование, адрес

Объект **Устройство временной объездной дороги**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
9-3	22.10.2018

Отчетный период	
с	по
27.09.2018	22.10.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
1	12	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(Всего 30м3/Разборка)	1000	5,33	5,33	5331	5331	1039	0		0	
				м3	0	1,07	0	1071	97	0		4	
2	13	E0101-26-10#т.ч. п-3,70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. Ранее вызываемых	1000	7,38	7,38	7379	7379	1438	0		0	
				м3	0	1,48	0	1483	97	0		2	
3	14	E0122-8-16 ПРИМ.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм (Демонтаж)	0,023	457965,56	262003,69	11223	6026	9375	1800		41	
				км	204930	108630,9	4713	2499	130	757,93		17	
4	15	E0122-8-10 ПРИМ	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (Демонтаж)	0,008	162985,54	73748,85	1304	590	1104	662		5	
				км	75600	30577,05	605	245	130	213,34		2	
5	16	C010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	6,204	28,6		177						
				т	5,72		35						
6	17	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2771,1	66,75	51,25	184982	142030	92581	0,12		324	
				м3	15,5	9,62	42952	26658	133	0,04		99	
7	18	C01031-A26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	4433,8	27,1	0	120156	0	0	0		0	
				т	0	0	0	0		0		0	
8	19	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4433,8	35,53		157533						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				г	7.11		31507				
			ИТОГО:				458084	161357			371
							79812	31956			124
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				105538				
			Всего накладных расходов:				105538				
			Итого с накладными				593622				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНПЗ				35617				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				629239				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				631756				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				638048				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				1868040				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37361				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1905401				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				1705524				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				204663				
			Итого с НДС				1910187				
			Всего:				1910187				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1
наименование, адрес

Объект: Участок 151,1-152 км: рекультивация земель, земляные работы, дорожная одежда, устройство сопряжение участков а/дороги ПК1520+00 - ПК1520+12,5

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
9-2	22.10.2018

Отчетный период	
с	по
27.09.2018	22.10.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель								
1	1	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	30070	0,26	0,26	7785	7785	1517	0	0
				м2	0	0,05	0	1564	97	0	5
2	2	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(всего 30 м)	12330	4,49	4,49	55397	55397	10796	0	0
				м3	0	0,9	0	11130	97	0	36
3	3	Е0101-26-90г.м. п-3,70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ранее разработанных	12330	6,86	6,86	84598	84598	16487	0	0
				м3	0	1,38	0	16997	97	0	28
4	4	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	30070	1,22	1,22	36743	36743	7431	0	0
				м2	0	0,25	0	7661	97	0	25
5	5	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(Грунт 1 группы)	8900	0,26	0,26	2304	2304	449	0	0
				м2	0	0,05	0	463	97	0	2
6	6	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Всего 30 м)	1335	4,49	4,49	5998	5998	1169	0	0
				м3	0	0,9	0	1205	97	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	8900	1,22	1,22	10875	10875	2199	0	0
				м2	0	0,25	0	2267	97	0	7
			Итого по разделу: лок.смета 1-7 - Рекультивация земель				212860				
			Раздел: лок.смета 2-1 - Земляные работы								
9	16	E0136-6-3	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	14694	1,84	1,84	27000	27000	3413	0	0
				м2	0	0,24	0	3518	97	0	12
10	17	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	14694	42,28	27,15	621221	398916	89795	0	0
				м2	0	6,3	0	92572	97	0,02	323
11	18	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	14694	19,29	16,91	283440	248541	85377	0,02	234
				м2	2,12	3,87	31151	56866	97	0,02	253
12	19	E0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом на участки вывозки существующей дорожной одежды	150	8,55	4,43	1282	664	708	0,03	4
				м2	4,12	0,74	618	111	97	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-1 - Земляные работы				932942				
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды								
13	27	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм	18	95,13	73,75	1712	1328	791	0,14	3
				м3	21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
14	28	C143101-1	Вода	1,26	5		6				
				м3							
15	29	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	21,96	1078		23673				
				м3							
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				25392				
			Раздел: лок.смета 2-8 - Устройство сопряжение участков а/дороги ПК1520+00 - ПК1520+12,5								
16	1	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 33 см смешением с цементом навесными фрезами	100	80,51	77,94	8051	7794	1859	0,02	2
				м2	2,57	11,41	257	1141	133	0,04	4
17	2	C143101-1	Вода	1,85	5		9				
				м3							
18	3	C11011-510	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	0,072	38800		2794				
				т							
19	4	C11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	2,31	29000		66990				
				т							
20	5	C11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	3,63	7580		27515				
				т							
21	6	C143008-35 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТРК 1284-2004 (КСМ 30)	9,77	1138		11118				
				м3							
22	7	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004 (КСМ 7)	12,01	1078		12947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
23	8	С143008-37 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 40-70 мм СТРК 1284-2004 (КСМ 8)	14,34	1058,99		15186				
				м3							
24	9	С143008-101 Изм. и доп. вып. 27Прим.	Песок из отсева дробления М1000 ГОСТ 31424-2010 (КСМ 6)	7,97	731,56		5831				
				м3							
25	10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,08	41601,39	339,59	3328	27	15	0,58	0
				т	0	140,94	0	11	133	0,58	0
26	11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	100	21,29	15,35	2129	1535	1463	0,03	3
				м2	5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
27	12	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	600	0,01	0	6	0	8	0	0
				м2	0,01	0	6	0	133	0	0
28	13	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячепористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013(КСМ 2)	16,21	4651,37		75399				
				т							
29	14	Е0127-81-2ПРИМ.	Укладка геосетки в асфальтобетонных покрытиях	100	6,09	0	609	0	809	0,04	4
				м2	6,08	0	608	0	133	0	0
30	15	С11011-7642 Изм. и доп.вып.19	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 50 мм х 50 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 20 кН/м и поперек полотна 20 кН/м СС 50х50-20	110	92		10120				
				м2							
31	16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,4 л/м2	0,04	41601,39	339,59	1664	14	7	0,53	0
				т	0	140,94	0	6	133	0,53	0
32	17	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А(Всего 5 см)	100	21,29	15,35	2129	1535	1463	0,03	3
				м2	5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
33	18	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	200	0,01	0	2	0	3	0	0
				м2	0,01	0	2	0	133	0	0
34	19	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013 (КСМ 1)	12,08	5003,38		60441				
				т							
35	23	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битумной эмульсии на 55 км	1,461	1171	1171	1711	1711	85	0	0
				м/ч	0	486	0	710	12	1	1
36	24	Е 27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 35 км	0,05	1171	1171	59	59	3	0	0
				м/ч	0	486	0	24	12	1	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Устройство сопряжение участков а/дороги ПК1520+00 - ПК1520+12,5				308038				
			ИТОГО:				1479232	901980			253
							34215	199308			708
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				227633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				227633				
			Итого с накладными				1706865				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНЗ				102412				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1809277				
			Всего:				1 809 277				
			Итого с временными, 3,68 %				1 875 858				
			Итого с зимними удорожаниями, 8,058979%				2 027 033				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 034 536				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 053 295				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				6 011 518				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120 230				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 131 748				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				735 810				
			Итого с НДС				6 867 558				
			Всего:				6 867 558				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1**
наименование, адрес

Объект **Участок 151,1-152 км: дорожная одежда, устройство сопряжение участков а/дороги ПК1520+00 - ПК1520+12,5, обстановка пути**

Договор подряда	номер/дата	№47 от 27.03.2018
Доп. соглашение	номер/дата	№1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
10-1	30.10.2018

Отчетный период	
с	по
23.10.2018	30.10.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды									
1	22	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	3600	30,19	24,44	108694	88001	58527	0,04	137	
				м2	5,75	6,48	20693	23312	133	0,02	73	
2	23	C143101-1	Вода	28,224	5		141					
				м3								
3	24	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	646,08	875		565320					
				м3								
			Итого по разделу: лок.смета 2-2 - Устройство дорожной одежды				674155					
			Раздел: лок.смета 2-8 - Устройство сопряжение участков а/дороги ПК1520+00 - ПК1520+12,5									
4	20	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 12 см	50	30,19	24,44	1510	1222	813	0,04	2	
				м2	5,75	6,48	287	324	133	0,02	1	
5	21	C143101-1	Вода	0,35	5		2					
				м3								
6	22	C143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (КСМ 5)	7,44	875		6510					
				м3								
			Итого по разделу: лок.смета 2-8 - Устройство сопряжение участков а/дороги ПК1520+00 - ПК1520+12,5				8021					
			Раздел: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки									
7	1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 20 м)	11	5,33	5,33	59	59	11	0	0	
				м3	0	1,07	0	12	97	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2	Е0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м, ванее разрыхленных	11	3,69	3,69	41	41	8	0	0
				м3	0	0,74	0	8	97	0	0
9	3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
				м3	17,03	0	187	0	97	0	0
10	4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	11	14,12	12	155	132	47	0,01	0
				м3	1,62	2,75	18	30	97	0,01	0
11	5	Е0101-145-12	Планировка верха и откосов берм 2 группы грунтов механизированным способом	16	8,55	4,43	137	71	75	0,03	0
				м2	4,12	0,74	66	12	97	0	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки				628				
			Раздел: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков								
12	1	С143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004 (КСМ 7)	0,006	1078		6				
				м3							
13	2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05	1737,2	98,32	87	5	38	4,41	0
				м3	695,25	37,15	35	2	105	0,18	0
14	3	С143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,051	7580		387				
				м3							
15	4	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				шт	506,25	28,21	506	28	133	0,11	0
16	5	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 1.25 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	1	1372,22		1372				
				шт.							
17	6	С11011-8574 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	596		1192				
				шт.							
			Итого по разделу: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков				3792				
			Раздел: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части								
18	1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(Разметка 1.1)	1,8	11660,83	1692,25	20990	3046	2590	3,18	6
				км	450	632,07	810	1138	133	2,85	5
19	2	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(Разметка 1.5)	0,9	4521,89	1692,25	4070	1523	1295	3,18	3
				км	450	632,07	405	569	133	2,85	3
			Итого по разделу: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части				25059				
			ИТОГО:				711656	94295			153
							23007	25435			82
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				64298				
			Всего накладных расходов:				64298				
			Итого с накладными				775954				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				46557				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				822511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				822 511				
			Итого с временными, 3,68 %				852 779				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,979985%				869 664				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				873 075				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				881 603				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				2 581 105,77				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				51 622,12				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 632 727,89				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,999871488				2 632 389,55				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				315 886,75				
			Итого с НДС				2 948 276,30				
			Всего:				2 948 276,30				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:

Проверил :

Подрядчик
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.2.1)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" км 143,35-151,1 км. Корректировка
наименование, адрес

Объект: обстановка пути

Договор подряда номер/дата: №47 от 27.03.2018
Доп. соглашение номер/дата: №1 от 11.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
10-2	30.10.2018

Отчетный период	
с	по
23.10.2018	30.10.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм вод дорожные знаки								
1	1	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 20 м)	1032	5,33	5,33	5501	5501	1072	0	0
				м3	0	1,07	0	1105	97	0	4
2	2	E0101-26-10#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м. ранее разрыхленных	1032	3,69	3,69	3808	3808	742	0	0
				м3	0	0,74	0	765	97	0	3
3	3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1001	21,55	4,52	21568	4521	16536	0,11	108
				м3	17,03	0	17047	0	97	0	0
4	4	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1001	14,12	12	14132	12009	4238	0,01	12
				м3	1,62	2,75	1622	2748	97	0,01	12
5	5	E0101-145-12	Планировка верха и откосов берм 2 группы грунтов механизированным способом	1456	8,55	4,43	12443	6444	6868	0,03	41
				м2	4,12	0,74	5999	1081	97	0	4
			Итого по разделу: лок.смета 2-10 - Устройство присыпных берм под дорожные знаки				57450				
			Раздел: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков								
6	1	C143008-36 Изм. и доп. вып. 27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (КСМ 7)	0,529	1078		570				
				м3							
7	2	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,55	1737,2	98,32	7904	447	3499	4,41	20
				м3	695,25	37,15	3163	169	105	0,18	1
8	3	C143001-7 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,641	7580		35179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
9	4	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	91	747,86	146,19	68055	13303	64686	3,2	291
				шт	506,25	28,21	46069	2568	133	0,11	10
10	5	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 1.25 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	17	1372,22		23328				
				шт.							
11	6	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 1.30 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	18	1524,69		27444				
				шт.							
12	7	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 2.30 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	39	1829,63		71356				
				шт.							
13	8	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 3.30 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	6	2439,5		14637				
				шт.							
14	9	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 3.40 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	5	3079,87		15399				
				шт.							
15	10	СЦЕНОВОЕ предложение	Стойка СКМ 4,40 (ТОО "СМЭУ-Дорсигнал" г.Кокшетау)	6	4269,13		25615				
				шт.							
16	11	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	24	2110		50640				
				шт.							
17	12	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002	6	2777		16662				
				шт.							
18	13	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002	6	2795		16770				
				шт.							
19	14	С11011-8546 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	54	3727		201258				
				шт.							
20	15	С11011-8550 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1,31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, сосветовозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	7365		29460				
				шт.							
21	16	С11011-8555 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	3709		7418				
				шт.							
22	17	С11011-8558 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	12	1498		17976				
				шт.							
23	18	С11011-8572 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	6	5203		31218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
24	19	С11011-8565 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	6	2429		14574				
				шт.							
25	20	С11011-8574 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	18	596		10728				
				шт.							
26	21	С11011-8626 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	19,02	8224		156420				
				м2							
			Итого по разделу: лок.смета 2-11 - Установка дорожных знаков				842612				
			Раздел: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части								
27	1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(Разметка 1.1)	20,252	11660,83	1692,25	236155	34271	29146	3,18	64
				км	450	632,07	9113	12801	133	2,85	58
28	2	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(Разметка 1,5)	4,887	4521,89	1692,25	22098	8270	7033	3,18	16
				км	450	632,07	2199	3089	133	2,85	14
29	3	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,6)	0,8	9281,19	1692,25	7425	1354	1151	3,18	3
				км	450	632,07	360	506	133	2,85	2
30	4	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1(Разметка 1.7)	0,37	6901,54	1692,25	2554	626	532	3,18	1
				км	450	632,07	167	234	133	2,85	1
31	5	Е0127-65-5 ПРИМ. к=2	Разметка проезжей частипрерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(Разметка 1,8)	0,876	4521,89	1692,25	3961	1482	1261	3,18	3
				км	450	632,07	394	554	133	2,85	2
32	6	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(Разметка 1,11)	0,092	9281,19	1692,25	854	156	132	3,18	0
				км	450	632,07	41	58	133	2,85	0
33	7	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(Разметка 1,11)	0,092	11660,83	1692,25	1073	156	132	3,18	0
				км	450	632,07	41	58	133	2,85	0
34	8	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 1,12; 1,13; 1,14,1; 1,16,1; 1,16,2; 1,16,3; 1,20)	0,867	21179,42	1692,25	18363	1467	1248	3,18	3
				км	450	632,07	390	548	133	2,85	2
35	9	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 2,5; белая краска)	0,223	2171,82	1692,25	484	377	321	3,18	1
				км	450	632,07	100	141	133	2,85	1
36	10	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 2,5; черная краска)	0,108	2155,69	1692,25	233	183	155	3,18	0
				км	450	632,07	49	68	133	2,85	0
37	11	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 2,6; белая краска)	0,588	2171,82	1692,25	1277	995	846	3,18	2
				км	450	632,07	265	372	133	2,85	2
38	12	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(Разметка 2,6; черная краска)	0,588	2148,97	1692,25	1264	995	846	3,18	2
				км	450	632,07	265	372	133	2,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	13	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 2,7; белая краска)	0,017	2171,82	1692,25	37	29	24	3,18	0
				км	450	632,07	8	11	133	2,85	0
40	14	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м(Разметка 2,7; черная краска)	0,009	2155,69	1692,25	19	15	13	3,18	0
				км	450	632,07	4	6	133	2,85	0
			Итого по разделу: лок.смета 2-12 - Разметка проезжей части				295797				
			ИТОГО:				1195859	96412			567
							87295	27254			118
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				140483				
			Всего накладных расходов:				140483				
			Итого с накладными				1336342				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				80181				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1416523				
			Всего:				1416523				
			Итого с временными, 3,68 %				1468651				
			Итого с зимними удорожаниями, 4,292469%				1497730				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1503605				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1518292				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742				4 445 167,06				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				88 903,34				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 534 070,40				
			Всего с коэффициентом приведения к договорной стоимости К-0,8951				4 058 446,42				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				487 013,57				
			Итого с НДС				4 545 459,99				
			Всего:				4 545 459,99				

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

_____ Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

Подрядчик
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ Карабеков С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ Шаманский И.А.