форма 2

Инвестор: **АО "Байтерек девелопмент"**

Застройщик: **ТОО "ОТАУ-СТРОЙ"**

Наименование строительства: **Строительство жилых домов (1 очередь, 5-ти эитажные жилые дома №11-16) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратаусского района, в г.Шымкент, ЮКО (корректировка)**

Наименование объекта: **Блок №11**

о приемке выполненных работ за декабрь

в период с 20 сентября 2016 г. по 10 декабря 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		КЖ10-КЖ17								
5	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1225,52	723,74	14,34	886957	17576	151354	0,21	260
		м2 поверхности		173,62	1,66	212774	2030	50,8	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			886957	17576			260
			Тенге			212774	2030			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			886957				
		Материалы -	Тенге			656607				
		Всего заработная плата -	Тенге				214804			
		Накладные расходы -	Тенге			151354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109121		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42233		
		Сметная прибыль -	Тенге			83065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1121376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				214804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1121376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				214804			
		РАЗДЕЛ 2. Каркас								
		Колонны (КЖ18-КЖ21)								
6	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м бетон В25. Устройство	44,352	29931,97	3275,18	1327543	145261	256625	10,40	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						2800
		м3		7828,91	1105,64	347228	49037	48,5	1,01	45
		каркасы								
7	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	0,401	152230,17	--	61044	--	2588	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.28мм	0,0022	152230,17	--	335	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.22мм	3,50314	151410,52	--	530412	--	22489	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,30601	146310,52	--	191083	--	8102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости и монолитные стены(КЖ22-КЖ43)								
11	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.(Диафрагмы жесткости из бетона В25). Устройство	55,742	29671,87	2877,91	1653969	160420	303021	9,80	546
		м3		7377,24	886,90	411222	49438	48,5	0,80	45
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82- диам.25мм	0,588249	152230,17	--	89549	--	3797	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,14033	148972,61	--	169878	--	7203	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- диам.12мм	8,18704	152035,01	--	1244717	--	52776	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0946	146310,52	--	13841	--	587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01276	146310,38	--	1867	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5284238	305681			1008
			Тенге			758450	98475			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5284238				
		Материалы -	Тенге			1917381				
		Всего заработная плата -	Тенге				856925			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2302726				
		Накладные расходы -	Тенге			657282				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					415609		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					241673		
		Сметная прибыль -	Тенге			475322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6416842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата -	Тенге				856925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6416842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата -	Тенге				856925			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
		КЖ44-КЖ68								
		Плита П-2 на отм, +2,900м +5,900м (2шт)								
22	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	127,82	25511,95	772,75	3260938	98772	432429	5,75	735
		м3		4271,56	280,58	545991	35864	48,5	0,26	33
		Сетки								
23	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1	10,65706	152035,01	--	1620246	--	68698	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,20736	152887,91	--	31703	--	1344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,2376	148972,61	--	35396	--	1501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
26	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,0337	148972,61	--	5020	--	213	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	3,12736	148972,61	--	465891	--	19754	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,3457	152035,01	--	52559	--	2228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм	1,527	151410,52	--	231204	--	9803	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,98444	157239,10	--	312032	--	13230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
32	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,503058	148972,61	--	223914	--	9494	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-3 на отм, +8,900м +11,900м (2шт)								
34	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	255,64	25511,95	772,75	6521876	197545	864857	5,75	1470
		м3		4271,56	280,58	1091982	71728	48,5	0,26	65
		Сетки								
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1	22,70012	152035,01	--	3451213	--	146331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,41472	152887,91	--	63406	--	2688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,4752	148972,61	--	70792	--	3002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								
38	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,2722	148972,61	--	189523	--	8036	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,121	152035,01	--	170431	--	7226	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
40	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	6,2548	148972,61	--	931794	--	39508	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,699	152035,01	--	106272	--	4506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82- диам.20мм	3,054	151410,52	--	462408	--	19606	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	3,96888	157239,10	--	624063	--	26460	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
44	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	3,006116	148972,61	--	447829	--	18988	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-4 на отм, +14,900м (1шт)								
46	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	134,21	25511,95	772,75	3423959	103710	454047	5,75	772
		м3		4271,56	280,58	573286	37657	48,5	0,26	34
		Сетки								
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-1	11,91768	152035,01	--	1811905	--	76825	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 - сетка С-2	0,22272	152887,91	--	34051	--	1444	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- сетка С-2 диам.16мм	0,2552	148972,61	--	38018	--	1612	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пространственные каркасы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,67548	148972,61	--	100628	--	4267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,58821	152035,01	--	89429	--	3792	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одиночные стержни								
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	0,7605	148972,61	--	113294	--	4804	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,97325	152035,01	--	147968	--	6274	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,08449	157239,10	--	327763	--	13897	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий								
55	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	1,8864	148972,61	--	281022	--	11915	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25646546	400028			2977
			Тенге			2211258	145249			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25646546				
		Материалы -	Тенге			10595487				
		Всего заработная плата -	Тенге				2356507			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12439773				
		Накладные расходы -	Тенге			2278779				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1142906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1135873		
		Сметная прибыль -	Тенге			2234026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30159351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3109
		Сметная заработная плата -	Тенге				2356507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30159351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3109
		Сметная заработная плата -	Тенге				2356507			
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
		КЖ69-КЖ81								
57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,12	16034,67	556,31	1924	67	149	1,35	--
		м3		906,03	201,04	109	24	48,5	0,18	--
58	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Устройство железобетонных лестниц ЛМ-1,ЛМ-2,ЛМ-3,ЛМ-4 из бетона В15/. Устройство	16,68	19525,40	437,78	325684	7302	39979	4,05	68
		м3		2946,05	157,32	49140	2624	48,5	0,15	2
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,3844	152035,01	--	58442	--	2478	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05072	146310,52	--	7421	--	315	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	4,70784	148972,61	--	701339	--	29737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Устройство лестничных площадок ЛП-1,ЛП-2 бетон В15/	8,56	28239,37	940,88	241729	8054	37640	8,06	69
		м3		5987,61	341,55	51254	2924	48,5	0,31	3
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,3311	152035,01	--	50339	--	2134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0364	146310,52	--	5326	--	226	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82- диам.16мм	2,72584	148972,61	--	406075	--	17218	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1	0,0672	309721,68	827,40	20813	56	6149	198,00	13
		т		154683,54	340,57	10395	23	48,5	0,36	--
67	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	68,09	454,53	55,33	30949	3768	17041	0,42	28
		м ограждения		335,76	21,09	22862	1436	62,1	0,03	2
68	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,55618	304464,90	--	169337	--	7180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,79214	588,27	0,67	7525	9	3919	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	6297	4	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2026904	19255			187
			Тенге			140057	7035			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2026904				
		Материалы -	Тенге			469312				
		Всего заработная плата -	Тенге				147092			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1398280				
		Накладные расходы -	Тенге			164164				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75041		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89123		
		Сметная прибыль -	Тенге			175285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2366353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				147092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2366353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				147092			

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	45,728	287,36	7,07	13141	323	7423	0,38	17
		м2 поверхности		280,24	3,31	12815	151	50,8	--	--
2	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,45728	15289,02	--	6991	--	296	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	8,752	3786,40	1369,39	33139	11985	13125	3,07	27
		м3 кладки		2214,18	314,73	19378	2755	50,8	0,38	3
4	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	8,05184	15262,01	--	122887	--	5210	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	393,84	40,96	--	16132	--	684	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	98,8	72,01	21,15	7115	2090	3554	0,07	6
		м шва		50,86	--	5025	--	62,1	--	--
7	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	0,988	22505,28	--	22235	--	943	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
8	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,19992	416119,79	5844,66	83191	1168	8491	42,70	9
		т стальных элементов		37505,55	853,09	7498	171	62,1	1,03	--
9	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,19992	103404,08	--	20673	--	877	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	599,86	253,91	203951	86330	99461	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
		т	0,0207128	400155,79	1414,33	8288	29	2664	289,00	6
				220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			537742	101926			201
			Тенге			161355	62507			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537742				
	Материалы -		Тенге			85543				
	Всего заработная плата -		Тенге				223862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59039				
	Местные материалы -		Тенге			129879				
		Накладные расходы -	Тенге			142729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					115051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27678		
		Сметная прибыль -	Тенге			54438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				223862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			734909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				223862			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ 1 ЭТАЖА								
		СТЕНЫ								
12	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом								
		м2 поверхности	101,396	287,36	7,07	29137	716	16460	0,38	39
				280,24	3,31	28415	336	50,8	--	--
13	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
		м3	1,01396	15289,02	--	15502	--	657	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение								
		м3 кладки	71,14	3786,40	1369,39	269364	97418	106689	3,07	218
				2214,18	314,73	157516	22390	50,8	0,38	27
15	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	65,4488	15262,01	--	998880	--	42353	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
			3201,3	40,96	--	131125	--	5560	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	410,79	72,01	21,15	29581	8689	14778	0,07	27
		м шва		50,86	--	20892	--	62,1	--	--
18	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	4,1079	22505,28	--	92449	--	3920	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,43418	416119,79	5844,66	596791	8382	60916	42,70	61
		т стальных элементов		37505,55	853,09	53790	1223	62,1	1,03	1
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0182	309721,68	827,40	5637	15	1665	198,00	4
		т		154683,54	340,57	2815	6	48,5	0,36	--
21	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,45238	103404,08	--	150182	--	6368	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	599,86	253,91	203951	86330	99461	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
23	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0207128	400155,79	1414,33	8288	29	2664	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА								
24	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	69,84	3786,40	1369,39	264442	95638	104739	3,07	214
		м3 кладки		2214,18	314,73	154638	21981	50,8	0,38	27
25	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	64,2528	15262,01	--	980627	--	41579	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	3142,8	40,96	--	128729	--	5458	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,739876	416119,79	5844,66	723997	10169	73900	42,70	74
		т стальных элементов		37505,55	853,09	65255	1484	62,1	1,03	2
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01122	309721,68	827,40	3475	9	1027	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1736	4	48,5	0,36	--
29	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,751096	103404,08	--	181070	--	7677	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
30	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	36,61128	3786,40	1369,39	138625	50135	54906	3,07	112
		м3 кладки		2214,18	314,73	81064	11523	50,8	0,38	14
31	ТПРАЙС ЛИСТСТР.26	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА	406,792	5424,91	--	2206811	--	93569	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1647,5076	40,96	--	67482	--	2861	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,25154	416119,79	5844,66	104671	1470	10684	42,70	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	9434	215	62,1	1,03	--
34	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,01458	329803,93	11509,18	4809	168	1622	170,00	2
		т стальных элементов		149319,50	886,22	2177	13	62,1	1,07	--
35	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,26612	103404,08	--	27518	--	1167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	2668	599,86	253,91	1600418	677440	780477	0,40	1062
		отверстие		329,64	174,76	879478	466256	50,8	0,21	563
37	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0851626	400155,79	1414,33	34078	120	10952	289,00	25
		т		220235,34	584,18	18756	50	48,5	0,62	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	65	774,64	--	50352	--	2135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9047993	1036731			1993
			Тенге			1592605	584911			706
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2206811				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2206811				
		Накладные расходы -	Тенге			93569				
		Сметная прибыль -	Тенге			184030				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2484410				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6841182				
	Материалы -		Тенге			1387929				
	Всего заработная плата -		Тенге				2177516			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			828908				
	Местные материалы -		Тенге			1995010				
		Накладные расходы -	Тенге			1460673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1122992		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					337681		
		Сметная прибыль -	Тенге			664148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8966003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2699
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11450413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2699
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177516			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ 2-3 ЭТАЖЕЙ								
		СТЕНЫ								
39	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	202,792	287,36	7,07	58275	1433	32920	0,38	77
		м2 поверхности		280,24	3,31	56829	672	50,8	--	1
40	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,02792	15289,02	--	31005	--	1315	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	142,28	3786,40	1369,39	538729	194837	213377	3,07	437
		м3 кладки		2214,18	314,73	315033	44780	50,8	0,38	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	130,8976	15262,01	--	1997760	--	84705	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
		кг	6402,6	40,96	--	262250	--	11119	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками								
		м шва	821,58	72,01	21,15	59163	17379	29557	0,07	53
				50,86	--	41784	--	62,1	--	--
45	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81								
		100 м	8,2158	22505,28	--	184899	--	7840	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	2,86836	416119,79	5844,66	1193581	16765	121831	42,70	122
				37505,55	853,09	107579	2447	62,1	1,03	3
47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,0364	309721,68	827,40	11274	30	3331	198,00	7
				154683,54	340,57	5630	12	48,5	0,36	--
48	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	2,90476	103404,08	--	300364	--	12735	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм								
		отверстие	680	599,86	253,91	407903	172661	198922	0,40	271
				329,64	174,76	224155	118836	50,8	0,21	143
50	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
		т	0,0414256	400155,79	1414,33	16577	59	5328	289,00	12
				220235,34	584,18	9123	24	48,5	0,62	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
51	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение								
		м3 кладки	139,68	3786,40	1369,39	528884	191277	209478	3,07	429
				2214,18	314,73	309276	43962	50,8	0,38	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	128,5056	15262,01	--	1961254	--	83157	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
		кг	6285,6	40,96	--	257458	--	10916	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	3,479752	416119,79	5844,66	1447994	20338	147800	42,70	149
				37505,55	853,09	130510	2969	62,1	1,03	4
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,02244	309721,68	827,40	6950	19	2053	198,00	4
				154683,54	340,57	3471	8	48,5	0,36	--
56	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	3,502192	103404,08	--	362141	--	15355	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
57	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение								
		м3 кладки	73,22256	3786,40	1369,39	277250	100270	109812	3,07	225
				2214,18	314,73	162128	23045	50,8	0,38	28
58	ТПРАЙС ЛИСТСТР.26	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА								
		м2	813,584	5424,91	--	4413622	--	187138	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
		кг	3295,0152	40,96	--	134964	--	5722	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	0,50308	416119,79	5844,66	209342	2940	21368	42,70	21
				37505,55	853,09	18868	429	62,1	1,03	1
61	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка								
		т стальных элементов	0,02916	329803,93	11509,18	9617	336	3243	170,00	5
				149319,50	886,22	4354	26	62,1	1,07	--
62	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,53224	103404,08	--	55036	--	2334	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	5192	599,86	253,91	3114456	1318316	1518829	0,40	2066
		отверстие		329,64	174,76	1711488	907347	50,8	0,21	1096
64	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1657286	400155,79	1414,33	66317	234	21314	289,00	48
		т		220235,34	584,18	36499	97	48,5	0,62	--
65	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	130	774,64	--	100703	--	4270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18007767	2036892			3927
			Тенге			3136730	1144653			1382
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4413622				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4413622				
		Накладные расходы -	Тенге			187138				
		Сметная прибыль -	Тенге			368061				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4968820				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13594145				
		Материалы -	Тенге			2772689				
		Всего заработная плата -	Тенге				4281383			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1657815				
		Местные материалы -	Тенге			3990019				
		Накладные расходы -	Тенге			2878630				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2208594		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					670036		
		Сметная прибыль -	Тенге			1317822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17790597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22759417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281383			

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ 4-5 ЭТАЖЕЙ

СТЕНЫ

66	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	202,792	287,36	7,07	58275	1433	32920	0,38	77
		м2 поверхности		280,24	3,31	56829	672	50,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,02792	15289,02	--	31005	--	1315	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	142,28	3786,40	1369,39	538729	194837	213377	3,07	437
		м3 кладки		2214,18	314,73	315033	44780	50,8	0,38	54
69	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	130,8976	15262,01	--	1997760	--	84705	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	6402,6	40,96	--	262250	--	11119	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	821,58	72,01	21,15	59163	17379	29557	0,07	53
		м шва		50,86	--	41784	--	62,1	--	--
72	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	8,2158	22505,28	--	184899	--	7840	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	2,86836	416119,79	5844,66	1193581	16765	121831	42,70	122
		т стальных элементов		37505,55	853,09	107579	2447	62,1	1,03	3
74	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0364	309721,68	827,40	11274	30	3331	198,00	7
		т		154683,54	340,57	5630	12	48,5	0,36	--
75	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,90476	103404,08	--	300364	--	12735	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	680	599,86	253,91	407903	172661	198922	0,40	271
		отверстие		329,64	174,76	224155	118836	50,8	0,21	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0414256	400155,79	1414,33	16577	59	5328	289,00	12
		т		220235,34	584,18	9123	24	48,5	0,62	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
78	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	139,68	3786,40	1369,39	528884	191277	209478	3,07	429
		м3 кладки		2214,18	314,73	309276	43962	50,8	0,38	53
79	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	128,5056	15262,01	--	1961254	--	83157	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	6285,6	40,96	--	257458	--	10916	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	3,479752	416119,79	5844,66	1447994	20338	147800	42,70	149
		т стальных элементов		37505,55	853,09	130510	2969	62,1	1,03	4
82	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02244	309721,68	827,40	6950	19	2053	198,00	4
		т		154683,54	340,57	3471	8	48,5	0,36	--
83	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3,502192	103404,08	--	362141	--	15355	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
84	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	73,22256	3786,40	1369,39	277250	100270	109812	3,07	225
		м3 кладки		2214,18	314,73	162128	23045	50,8	0,38	28
85	ТПРАЙС ЛИСТСТР.26	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОНА	813,584	5424,91	--	4413622	--	187138	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	3295,0152	40,96	--	134964	--	5722	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,50308	416119,79	5844,66	209342	2940	21368	42,70	21
		т стальных элементов		37505,55	853,09	18868	429	62,1	1,03	1
88	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,02916	329803,93	11509,18	9617	336	3243	170,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		149319,50	886,22	4354	26	62,1	1,07	--
89	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,53224	103404,08	--	55036	--	2334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	5192	599,86	253,91	3114456	1318316	1518829	0,40	2066
		отверстие		329,64	174,76	1711488	907347	50,8	0,21	1096
91	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1657286	400155,79	1414,33	66317	234	21314	289,00	48
		т		220235,34	584,18	36499	97	48,5	0,62	--
92	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	130	774,64	--	100703	--	4270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18007767	2036892			3927
			Тенге			3136730	1144653			1382
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4413622				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4413622				
		Накладные расходы -	Тенге			187138				
		Сметная прибыль -	Тенге			368061				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4968820				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13594145				
		Материалы -	Тенге			2772689				
		Всего заработная плата -	Тенге				4281383			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1657815				
		Местные материалы -	Тенге			3990019				
		Накладные расходы -	Тенге			2878630				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2208594		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					670036		
		Сметная прибыль -	Тенге			1317822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17790597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22759417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5309
		Сметная заработная плата -	Тенге				4281383			

РАЗДЕЛ 5.ВЕНТШАХТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	115,62	3786,40	1369,39	437783	158329	173395	3,07	355
		м3 кладки		2214,18	314,73	256003	36389	50,8	0,38	44
94	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	106,3704	15262,01	--	1623426	--	68833	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	5202,9	40,96	--	213111	--	9036	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	5,1696	416119,79	5844,66	2151173	30215	219575	42,70	221
		т стальных элементов		37505,55	853,09	193889	4410	62,1	1,03	5
97	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Оголовок над ветшахтой. Монтаж	0,3141	39284,84	2330,52	12339	732	7398	46,60	15
		т конструкций		34185,76	290,68	10738	91	60,9	0,31	--
98	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,16182	345850,53	--	55966	--	2373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,15228	364882,58	--	55564	--	2356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4549362	189276			590
			Тенге			460629	40891			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4425493				
		Материалы -	Тенге			1950521				
		Всего заработная плата -	Тенге				490691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213111				
		Местные материалы -	Тенге			1623426				
		Накладные расходы -	Тенге			470839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					271679		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					199160		
		Сметная прибыль -	Тенге			391707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5288039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата -	Тенге				490691			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			870				
		Всего заработная плата -	Тенге				10829			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111530				
		Накладные расходы -	Тенге			12127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5532		
		Сметная прибыль -	Тенге			10880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				10829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5434914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				501520			
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	629,78	520,50	70,57	327799	44446	80231	0,24	153
		м2 стяжки		163,08	16,07	102707	10119	56,4	0,02	12
2	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	629,78	16,03	1,03	10098	651	744	--	1
		м2 стяжки		0,60	0,25	380	156	56,4	--	--
3	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,109763	9745,38	875,50	20560	1847	10685	11,60	24
		т		8839,90	359,96	18650	759	48,5	0,38	1
4	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	2,109763	211631,18	--	446492	--	18931	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	629,78	587,42	33,84	369947	21314	140640	0,40	254
		м2 утепляемого покрытия		330,04	7,44	207853	4685	56,4	0,01	5
6	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	97,30101	30878,91	--	3004549	--	127393	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	117,4	168,49	8,09	19780	950	4574	0,07	8
		м2 изолируемой поверхности		52,24	1,88	6133	221	56,4	--	--
8	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	13,8628	74010,29	881,06	1025990	12214	183074	22,10	306
		м3 древесины в конструкции		15802,61	348,85	219068	4836	59,8	0,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	2,8395	61211,79	829,74	173811	2356	28203	13,80	39
		м3 древесины в конструкции		11429,71	340,57	32455	967	59,8	0,36	1
10	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	16,7023	5997,75	36,41	100176	608	10442	0,78	13
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	9678	259	59,8	0,02	--
11	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	766,34	3631,39	60,38	2782879	46270	697974	1,71	1310
		м2 кровли		1270,32	16,97	973501	13005	56,4	0,02	15
12	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	5,8624	36936,29	--	216535	--	9181	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	724,32	208,77	1,69	151214	1223	16593	0,03	21
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	15812	521	59,8	--	1
14	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прокладки Т.А.К	766,34	212,63	8,09	162947	6200	31294	0,07	53
		м2 изолируемой поверхности		52,24	1,88	40036	1441	56,4	--	2
15	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	104	1002,01	--	104209	--	4418	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	77,02	1141,41	--	87911	--	3727	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка лобовой для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	123,32	672,85	--	82976	--	3518	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	21-100102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка пазовая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	119,8	1055,35	--	126431	--	5361	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		м	123,32	672,85	--	82976	--	3518	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов								
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	62,344	1072,26	16,14	66849	1006	43893	1,43	89
				1049,05	7,45	65402	465	59,8	0,01	1
21	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	1,8976	36936,29	--	70090	--	2972	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	0,4625	36936,29	--	17083	--	724	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	2,3601	6471,26	26,30	15273	62	2746	1,88	4
				1415,23	11,07	3340	26	59,8	0,01	--
24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1-3								
		т стальных элементов	0,1166	416119,79	5844,66	48520	681	4952	42,70	5
				37505,55	853,09	4373	99	62,1	1,03	--
25	11-340108-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из софита с перфорацией								
		м2 поверхности	42,94	1554,28	7,02	66741	302	45728	1,95	84
				1541,49	1,82	66192	78	62,1	--	--
26	ТПРАЙС ЛИСТ стр.27	СТОИМОСТЬ СОФИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
		м2	42,94	1502,28	--	64508	--	2735	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА								
27	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство								
		м желобов	129	723,29	7,08	93304	913	19591	0,28	36
				203,94	2,21	26308	285	56,4	--	--
28	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Желоб водосточный длиной 3м Д 185мм								
		шт	43	2412,00	--	103716	--	4398	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Держатель желоба Д 185мм								
		шт	220	463,20	--	101905	--	4321	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Угол желоба наружный Д 185х90								
		шт	4	2169,97	--	8680	--	368	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Воронка выпускная 150/185	8	1952,97	--	15624	--	662	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Труба водосточная Д 150мм	44	3223,95	--	141854	--	6015	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Держатель трубы Д 150мм	136	463,20	--	62996	--	2671	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Колено трубы	16	772,01	--	12352	--	524	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	Отвод колено нижнее	8	773,37	--	6187	--	262	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ								
36	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,10736	416119,79	5844,66	44675	627	4560	42,70	5
		т стальных элементов		37505,55	853,09	4027	92	62,1	1,03	--
37	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	119,8	67,49	15,89	8085	1903	3782	0,06	7
		м ограждения		44,96	3,87	5386	464	56,4	--	1
38	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3111	299949,74	--	93314	--	3957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,0219	588,27	0,67	5307	6	2764	0,65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	4441	3	54,8	--	--
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ								
40	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	10,2	28,31	3,14	289	32	180	0,03	--
		м ходов		25,17	1,22	257	12	59,8	--	--
41	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,14688	20543,87	--	3017	--	128	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,02244	20535,54	--	461	--	20	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,16932	5997,75	36,41	1016	6	106	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	98	3	59,8	0,02	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ.								
44	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	5267,18	531,72	10534	1063	6273	6,08	12
		слуховое окно		4460,29	213,31	8921	427	59,8	0,22	--
45	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,8	9591,51	--	7673	--	325	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,2512	27829,73	--	6991	--	296	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,3202	26008,01	--	8328	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,021	26008,01	--	546	--	23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	7	3420,72	60,38	23945	423	5610	1,48	10
		м2 кровли		1099,46	16,97	7696	119	56,4	0,02	--
50	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	5,76	560,22	1,55	3227	9	1507	0,53	3
		м2 окрашиваемой поверхности		415,61	0,74	2394	4	54,8	--	--
51	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1417,90	13,94	1134	11	239	0,56	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		412,28	4,56	330	4	54,8	0,01	--
		ПАРАПЕТ								
52	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	18,8	3786,40	1369,39	71184	25745	28194	3,07	58
		м3 кладки		2214,18	314,73	41627	5917	50,8	0,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	17,296	15262,01	--	263972	--	11192	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
		кг	846	40,96	--	34652	--	1469	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство/ПО-1								
		м3	5,337	25297,46	2993,74	135013	15978	24517	8,25	44
				6363,56	601,27	33962	3209	48,5	0,72	4
56	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0869338	146310,38	--	12719	--	539	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,2927048	152887,91	--	44751	--	1897	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство-МС-1								
		м3	1,2	28841,16	3798,08	34609	4558	6728	10,40	12
				7828,91	841,90	9395	1010	48,5	1,01	1
59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,016128	146310,38	--	2360	--	100	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,162048	152035,01	--	24637	--	1045	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж МР-1								
		т конструкций	0,176064	39284,84	2330,52	6917	410	4147	46,60	8
				34185,76	290,68	6019	51	60,9	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,176064	403945,86	--	71120	--	3016	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,105856	588,27	0,67	3004	3	1564	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	2514	2	54,8	--	--
		ЛЮК ЛК-1								
64	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,17206	64467,78	3082,62	11092	530	7174	82,10	14
		т конструкций		60228,56	1148,97	10363	198	60,9	1,22	--
65	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость люка	0,17206	269946,29	--	46447	--	1969	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05244	48899,35	18003,03	2564	944	1054	28,90	2
		т конструкций		23382,12	5020,44	1226	263	60,9	5,25	--
67	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,05244	299949,74	--	15729	--	667	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗОНТ НАД ВЕНТШАХТОЙ								
68	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Зонт . Монтаж	0,611758	39284,84	2330,52	24033	1426	14408	46,60	29
		т конструкций		34185,76	290,68	20913	178	60,9	0,31	--
69	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,36494	345850,53	--	126215	--	5352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,246018	346298,35	--	85196	--	3612	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11427719	194718			2615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			29							2800
			Тенге			1951458	49879			58
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			64508				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64508				
		Накладные расходы -	Тенге			2735				
		Сметная прибыль -	Тенге			5379				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			72623				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10880583				
		Материалы -	Тенге			3673566				
		Всего заработная плата -	Тенге				1962126			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4838701				
		Местные материалы -	Тенге			263972				
		Накладные расходы -	Тенге			1623741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1115123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					508618		
		Сметная прибыль -	Тенге			1000346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13504670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
		Сметная заработная плата -	Тенге				1962126			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			482627				
		Материалы -	Тенге			2774				
		Всего заработная плата -	Тенге				39211			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			438021				
		Накладные расходы -	Тенге			45356				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23880		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21476		
		Сметная прибыль -	Тенге			42239				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			570222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				39211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14147514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2673
		Сметная заработная плата -	Тенге				2001337			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
71	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	3,61762	64467,78	3082,62	233220	11152	150845	82,10	297
		т конструкций		60228,56	1148,97	217884	4157	60,9	1,22	4
72	21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	11,76	24119,29	--	283643	--	12026	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	6,161664	21280,15	--	131121	--	5560	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	84,84	28741,16	--	2438400	--	103388	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	40	5039,66	--	201586	--	8547	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕНИЕ ДВЕРИ								
76	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	420,42	3050,99	68,88	1282697	28961	295319	1,15	483
		м2 проемов		887,04	32,30	372930	13580	59,8	0,04	16
77	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	191,1	6883,00	--	1315341	--	55770	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	153,09	6950,19	--	1064005	--	45114	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	76,23	6102,24	--	465174	--	19723	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Т11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	180	3776,75	--	679815	--	28824	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ								
81	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Балконные секции. Монтаж	128	4559,16	304,42	583573	38966	382216	4,98	637
		м2		4250,93	148,34	544119	18988	60,9	0,20	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	48	19221,19 --	-- --	922617 --	-- --	39119 --	-- --	-- --
83	21-090203-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 м2	80	24358,93 --	-- --	1948714 --	-- --	82625 --	-- --	-- --
		ВИТРАЖИ								
84	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи. Монтаж м2	230,4	4559,16 4250,93	304,42 148,34	1050432 979414	70138 34178	687988 60,9	4,98 0,20	1147 45
85	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	230,4	19221,19 --	-- --	4428562 --	-- --	187771 --	-- --	-- --
		ОКНА								
86	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов	233,85	1741,20 614,64	111,88 52,46	407179 143735	26163 12267	114509 59,8	0,82 0,07	191 16
87	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых м2 проемов	15,156	2738,19 980,87	114,84 51,72	41500 14866	1741 784	11515 59,8	1,30 0,07	20 1
88	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	233,85	19221,19 --	-- --	4494875 --	-- --	190583 --	-- --	-- --
89	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	15,144	15054,49 --	-- --	227985 --	-- --	9667 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	158,74	636,58	3,21	101051	509	19819	0,21	34
		п/м		155,45	1,54	24676	244	59,8	--	--
91	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	158,74	943,81	--	149820	--	6352	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	55,559	2366,56	8,44	131484	469	28939	0,97	54
		м2 покрытия		713,06	2,24	39617	124	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22582795	178098			2864
			Тенге			2337240	84322			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17660820				
		Материалы -	Тенге			1310245				
		Всего заработная плата -	Тенге				622823			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15696909				
		Накладные расходы -	Тенге			1135650				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					371097		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					764553		
		Сметная прибыль -	Тенге			1503718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20300187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				622823			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4921975				
		Материалы -	Тенге			5553				
		Всего заработная плата -	Тенге				1798739			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3054750				
		Накладные расходы -	Тенге			1350570				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1095432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					255138		
		Сметная прибыль -	Тенге			501804				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6774349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2156
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27074536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2972
		Сметная заработная плата -	Тенге				2421562			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ НА ОТМ.-2,100								
93	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	507,82	169,07	21,81	85857	11074	21824	0,07	35
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	24942	3701	60,9	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	40,6256	18394,26	6,24	747278	253	98012	3,66	149
				2571,81	--	104481	--	60,9	--	--
95	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм								
		м2 стяжки	31,88	585,66	18,93	18671	603	5905	0,36	11
				243,33	9,32	7757	297	60,9	0,01	--
96	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	31,88	173,70	6,47	5538	206	419	0,01	--
				6,01	3,08	192	98	60,9	--	--
97	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
		м2 покрытия	31,88	4593,35	86,21	146436	2749	19200	0,80	26
				610,41	31,49	19460	1004	60,9	0,04	1
		КВАРТИРА К-1								
98	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	690,2	218,83	19,83	151037	13683	97734	0,26	178
				199,01	9,44	137354	6514	60,9	0,01	8
99	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012								
		м3	28,43624	25226,05	--	717334	--	30415	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм								
		м2 стяжки	690,2	585,66	18,93	404220	13064	127835	0,36	246
				243,33	9,32	167944	6430	60,9	0,01	9
101	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	690,2	347,40	12,94	239774	8935	18137	0,02	12
				12,03	6,16	8303	4253	60,9	0,01	6
102	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2								
		м2 покрытия	690,2	2588,13	13,72	1786327	9472	198361	0,38	264
				273,15	6,71	188528	4630	60,9	0,01	6
103	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2								
		м плинтусов	738,514	277,60	0,53	205008	391	44238	0,09	66
				75,57	0,25	55810	184	60,9	--	--
104	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	42,6	218,83	19,83	9322	845	6032	0,26	11
				199,01	9,44	8478	402	60,9	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	1,31634	25226,05	--	33206	--	1408	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	42,6	1027,20	61,26	43759	2610	12969	0,42	18
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	17177	330	60,9	0,01	--
107	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	42,6	585,66	18,93	24949	806	7890	0,36	15
		м2 стяжки		243,33	9,32	10366	397	60,9	0,01	1
108	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	42,6	173,70	6,47	7400	276	560	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	256	131	60,9	--	--
109	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	42,6	2622,28	49,22	111709	2097	26915	1,06	45
		м2 покрытия		797,95	22,17	33993	945	60,9	0,03	1
110	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	44,73	443,38	1,06	19832	47	6343	0,24	11
		м плинтусов		193,27	0,50	8645	22	60,9	--	--
111	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм-ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ	29,9	585,66	18,93	17511	566	5538	0,36	11
		м2 стяжки		243,33	9,32	7275	279	60,9	0,01	--
112	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	29,9	173,70	6,47	5194	194	393	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	180	92	60,9	--	--
113	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	29,9	835,78	67,28	24990	2012	6175	0,36	11
		м2 покрытия		246,74	22,74	7378	680	60,9	0,03	1
114	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	29,9	-172,30	-5,52	-5152	-165	-541	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-425	-83	60,9	--	--
		КВАРТИРА К-2								
115	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	530,8	218,83	19,83	116155	10523	75163	0,26	137
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ		199,01	9,44	105632	5009	60,9	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	21,86896	25226,05	--	551667	--	23391	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	530,8	585,66	18,93	310867	10047	98312	0,36	189
		м2 стяжки		243,33	9,32	129157	4945	60,9	0,01	7
118	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	530,8	347,40	12,94	184399	6871	13949	0,02	9
		м2 стяжки		12,03	6,16	6385	3271	60,9	0,01	4
119	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	530,8	2588,13	13,72	1373779	7284	152550	0,38	203
		м2 покрытия		273,15	6,71	144988	3561	60,9	0,01	5
120	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	567,956	277,60	0,53	157662	301	34022	0,09	51
		м плинтусов		75,57	0,25	42921	141	60,9	--	--
121	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	41,7	218,83	19,83	9125	827	5905	0,26	11
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА		199,01	9,44	8299	394	60,9	0,01	--
122	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	1,28853	25226,05	--	32505	--	1378	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	41,7	1027,20	61,26	42834	2555	12695	0,42	17
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	16814	323	60,9	0,01	--
124	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	41,7	585,66	18,93	24422	789	7723	0,36	15
		м2 стяжки		243,33	9,32	10147	389	60,9	0,01	1
125	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	41,7	173,70	6,47	7243	270	548	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	251	128	60,9	--	--
126	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	41,7	2622,28	49,22	109349	2052	26347	1,06	44
		м2 покрытия		797,95	22,17	33274	925	60,9	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	43,785	443,38	1,06	19413	46	6209	0,24	10
		м плинтусов		193,27	0,50	8463	22	60,9	--	--
128	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм-ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ	37,7	585,66	18,93	22079	714	6983	0,36	13
		м2 стяжки		243,33	9,32	9173	351	60,9	0,01	--
129	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	37,7	173,70	6,47	6548	244	495	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	227	116	60,9	--	--
130	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	37,7	835,78	67,28	31509	2536	7785	0,36	14
		м2 покрытия		246,74	22,74	9302	857	60,9	0,03	1
131	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	37,7	-172,30	-5,52	-6496	-208	-682	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-536	-105	60,9	--	--
		КВАРТИРА К-3								
132	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	349,9	218,83	19,83	76569	6937	49547	0,26	90
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ		199,01	9,44	69632	3302	60,9	0,01	4
133	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	14,41588	25226,05	--	363656	--	15419	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	349,9	585,66	18,93	204921	6623	64807	0,36	125
		м2 стяжки		243,33	9,32	85140	3260	60,9	0,01	4
135	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	349,9	347,40	12,94	121555	4529	9195	0,02	6
		м2 стяжки		12,03	6,16	4209	2156	60,9	0,01	3
136	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	349,9	2588,13	13,72	905587	4802	100560	0,38	134
		м2 покрытия		273,15	6,71	95575	2347	60,9	0,01	3
137	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	374,393	277,60	0,53	103930	198	22427	0,09	34
		м плинтусов		75,57	0,25	28293	93	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	36,6	218,83	19,83	8009	726	5183	0,26	9
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА		199,01	9,44	7284	345	60,9	0,01	--
139	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	1,13094	25226,05	--	28529	--	1210	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	36,6	1027,20	61,26	37596	2242	11143	0,42	15
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	14758	284	60,9	0,01	--
141	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	36,6	585,66	18,93	21435	693	6779	0,36	13
		м2 стяжки		243,33	9,32	8906	341	60,9	0,01	--
142	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	36,6	173,70	6,47	6357	237	481	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	220	113	60,9	--	--
143	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	36,6	2622,28	49,22	95976	1801	23124	1,06	39
		м2 покрытия		797,95	22,17	29205	812	60,9	0,03	1
144	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	38,43	443,38	1,06	17039	41	5450	0,24	9
		м плинтусов		193,27	0,50	7428	19	60,9	--	--
145	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм-ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ	36,6	585,66	18,93	21435	693	6779	0,36	13
		м2 стяжки		243,33	9,32	8906	341	60,9	0,01	--
146	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	36,6	173,70	6,47	6357	237	481	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	220	113	60,9	--	--
147	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	36,6	835,78	67,28	30590	2462	7558	0,36	13
		м2 покрытия		246,74	22,74	9031	832	60,9	0,03	1
148	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	36,6	-172,30	-5,52	-6306	-202	-662	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-520	-102	60,9	--	--
		КВАРТИРА К-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ	698,3	218,83	19,83	152810	13844	98881	0,26	180
				199,01	9,44	138966	6590	60,9	0,01	8
150	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012								
		м3	28,76996	25226,05	--	725752	--	30772	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм								
		м2 стяжки	698,3	585,66	18,93	408964	13217	129336	0,36	249
				243,33	9,32	169915	6506	60,9	0,01	9
152	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	698,3	347,40	12,94	242588	9039	18350	0,02	12
				12,03	6,16	8400	4303	60,9	0,01	6
153	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2								
		м2 покрытия	698,3	2588,13	13,72	1807291	9583	200689	0,38	267
				273,15	6,71	190740	4685	60,9	0,01	6
154	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2								
		м плинтусов	747,181	277,60	0,53	207414	396	44757	0,09	67
				75,57	0,25	56465	186	60,9	--	--
155	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								
		м2 изолируемой поверхности/ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	39	218,83	19,83	8534	773	5522	0,26	10
				199,01	9,44	7761	368	60,9	0,01	--
156	21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012								
		м3	1,2051	25226,05	--	30400	--	1289	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
		м2 изолируемой поверхности	39	1027,20	61,26	40061	2389	11873	0,42	16
				403,22	7,75	15725	302	60,9	0,01	--
158	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ 30мм								
		м2 стяжки	39	585,66	18,93	22841	738	7223	0,36	14
				243,33	9,32	9490	363	60,9	0,01	--
159	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	39	173,70	6,47	6774	252	512	0,01	--
				6,01	3,08	235	120	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	39	2622,28	49,22	102269	1919	24641	1,06	41
		м2 покрытия		797,95	22,17	31120	865	60,9	0,03	1
161	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	40,95	443,38	1,06	18156	43	5807	0,24	10
		м плинтусов		193,27	0,50	7915	20	60,9	--	--
162	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм-ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ	37,7	585,66	18,93	22079	714	6983	0,36	13
		м2 стяжки		243,33	9,32	9173	351	60,9	0,01	--
163	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	37,7	173,70	6,47	6548	244	495	0,01	--
		м2 стяжки		6,01	3,08	227	116	60,9	--	--
164	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	37,7	835,78	67,28	31509	2536	7785	0,36	14
		м2 покрытия		246,74	22,74	9302	857	60,9	0,03	1
165	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	37,7	-172,30	-5,52	-6496	-208	-682	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-536	-105	60,9	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
166	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	200,5	4593,35	86,21	920966	17286	120751	0,80	161
		м2 покрытия		610,41	31,49	122387	6314	60,9	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14584959	219353			3375
			Тенге			2478159	96731			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14584959				
		Материалы -	Тенге			9404397				
		Всего заработная плата -	Тенге				2574890			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2483049				
		Накладные расходы -	Тенге			2252998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1568108		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					684890		
		Сметная прибыль -	Тенге			1347037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18184993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3500
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18184993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3500
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40						2800
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		КВАРТИРА К-1								
167	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	763,7	469,80	4,19	358784	3202	165775	0,45	344
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,93	2,20	261893	1681	54,8	--	2
168	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1143,6	1012,77	54,54	1158199	62368	466774	0,74	846
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	684687	46478	54,8	0,06	63
169	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	60,4	840,25	51,46	50751	3108	21019	0,65	39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	30671	2357	54,8	0,05	3
170	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	763,7	587,13	19,59	448392	14962	191032	0,45	344
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	288888	12250	54,8	0,02	17
171	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2196,6	471,58	16,77	1035863	36827	428189	0,37	813
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	642481	30217	54,8	0,02	41
172	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	763,7	-123,82	-0,85	-94559	-646	-57777	-0,15	-115
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-93816	-309	54,8	--	--
173	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	2196,6	-90,06	-0,67	-197833	-1471	-120802	-0,11	-239
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-196083	-707	54,8	--	-1
174	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	763,7	474,60	3,11	362455	2372	180895	0,49	374
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	288645	1124	54,8	--	1
175	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2196,6	389,30	2,93	855138	6434	415466	0,39	857
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	660787	3051	54,8	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	168	4474,79	13,00	751765	2185	184211	2,00	336
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	265611	1068	54,8	0,01	1
177	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	5,4	5873,20	13,00	31715	70	6436	2,08	11
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	8879	34	54,8	0,01	--
		КВАРТИРА К-2								
178	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	610,2	469,80	4,19	286670	2558	132455	0,45	275
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,93	2,20	209254	1343	54,8	--	2
179	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	881,8	1012,77	54,54	893057	48091	359918	0,74	653
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	527944	35838	54,8	0,06	49
180	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	76,4	840,25	51,46	64195	3932	26587	0,65	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	38796	2982	54,8	0,05	4
181	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	610,2	587,13	19,59	358268	11955	152636	0,45	275
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	230823	9787	54,8	0,02	13
182	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1830,6	471,58	16,77	863266	30691	356844	0,37	677
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	535430	25182	54,8	0,02	34
183	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	610,2	-123,82	-0,85	-75553	-516	-46164	-0,15	-92
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-74959	-247	54,8	--	--
184	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1830,6	-90,06	-0,67	-164870	-1226	-100673	-0,11	-200
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-163412	-589	54,8	--	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	610,2	474,60	3,11	289604	1895	144536	0,49	299
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	230629	898	54,8	--	1
186	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1830,6	389,30	2,93	712654	5362	346240	0,39	714
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	550686	2543	54,8	--	3
187	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	160	4474,79	13,00	715966	2081	175439	2,00	320
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	252963	1017	54,8	0,01	1
188	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	5,4	5873,20	13,00	31715	70	6436	2,08	11
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	8879	34	54,8	0,01	--
		КВАРТИРА К-3								
189	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	423,1	469,80	4,19	198771	1774	91842	0,45	190
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,93	2,20	145092	931	54,8	--	1
190	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	811	1012,77	54,54	821353	44229	331020	0,74	600
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	485555	32960	54,8	0,06	45
191	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	100,4	840,25	51,46	84361	5167	34939	0,65	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	50983	3918	54,8	0,05	5
192	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	423,1	587,13	19,59	248415	8289	105834	0,45	190
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	160048	6786	54,8	0,02	9
193	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1228,4	471,58	16,77	579284	20595	239455	0,37	455
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	359293	16898	54,8	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	423,1	-123,82	-0,85	-52387	-358	-32009	-0,15	-63
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-51975	-171	54,8	--	--
195	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1228,4	-90,06	-0,67	-110634	-823	-67556	-0,11	-134
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-109655	-395	54,8	--	--
196	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	423,1	474,60	3,11	200805	1314	100218	0,49	207
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	159913	623	54,8	--	1
197	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1228,4	389,30	2,93	478217	3598	232340	0,39	479
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	369530	1706	54,8	--	2
198	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	110,3	4474,79	13,00	493569	1434	120944	2,00	221
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	174387	701	54,8	0,01	1
199	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	5,4	5873,20	13,00	31715	70	6436	2,08	11
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	8879	34	54,8	0,01	--
		КВАРТИРА К-4								
200	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	775	469,80	4,19	364093	3249	168228	0,45	349
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,93	2,20	265768	1706	54,8	--	2
201	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1180,1	1012,77	54,54	1195165	64359	481672	0,74	873
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	706540	47961	54,8	0,06	65
202	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	69,2	840,25	51,46	58145	3561	24081	0,65	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	35140	2701	54,8	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	775	587,13	19,59	455027	15184	193859	0,45	349
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	293163	12431	54,8	0,02	17
204	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2428	471,58	16,77	1144986	40706	473296	0,37	898
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	710163	33400	54,8	0,02	45
205	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	775	-123,82	-0,85	-95958	-656	-58632	-0,15	-116
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-95204	-314	54,8	--	--
206	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	2428	-90,06	-0,67	-218674	-1626	-133527	-0,11	-265
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-216739	-781	54,8	--	-1
207	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	775	474,60	3,11	367818	2407	183571	0,49	380
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	292916	1141	54,8	--	1
208	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2428	389,30	2,93	945223	7111	459233	0,39	947
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	730397	3373	54,8	--	4
209	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	159	4474,79	13,00	711492	2068	174343	2,00	318
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	251382	1011	54,8	0,01	1
210	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	5,4	5873,20	13,00	31715	70	6436	2,08	11
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	8879	34	54,8	0,01	--
		ОТКОСЫ								
211	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	243,9	2220,78	28,79	541649	7022	224531	1,79	437
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,62	15,11	349173	3686	54,8	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	243,9	690,59	30,31	168436	7392	62496	0,46	111
		м2 оштукатуриваемой поверхности		372,79	24,51	90924	5979	54,8	0,03	8
213	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	243,9	-90,06	-0,67	-21966	-163	-13413	-0,11	-27
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-21772	-78	54,8	--	--
214	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	243,9	389,30	2,93	94950	714	46131	0,39	95
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	73371	339	54,8	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И ХОЛЛ								
215	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	78,4	1420,63	9,48	111377	743	24422	0,51	40
		м2 стен (за вычетом проемов)		399,60	3,49	31329	274	59,8	--	--
216	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	40,1	469,80	4,19	18839	168	8704	0,45	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,93	2,20	13751	88	54,8	--	--
217	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	646,8	1012,77	54,54	655057	35274	263999	0,74	479
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	387247	26287	54,8	0,06	36
218	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	40,1	587,13	19,59	23544	786	10031	0,45	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	15169	643	54,8	0,02	1
219	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	646,8	471,58	16,77	305015	10844	126082	0,37	239
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	189182	8897	54,8	0,02	12
220	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	40,1	-123,82	-0,85	-4965	-34	-3034	-0,15	-6
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-4926	-16	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	646,8	-90,06	-0,67	-58253	-433	-35571	-0,11	-71
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-57738	-208	54,8	--	--
222	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	40,1	474,60	3,11	19032	125	9498	0,49	20
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	15156	59	54,8	--	--
223	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	646,8	389,30	2,93	251800	1894	122336	0,39	252
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	194572	898	54,8	--	1
		ОТДЕЛКА НА ОТМ.-2,100								
224	11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	507,74	861,08	51,46	437206	26129	183936	0,68	345
		м2 оштукатуриваемой поверхности		531,24	39,03	269730	19816	54,8	0,05	27
225	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	411,6	840,25	51,46	345845	21182	143234	0,65	268
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	209010	16064	54,8	0,05	22
226	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	919,34	69,66	0,49	64044	453	36791	0,09	85
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	59432	220	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19619752	568123			14905
			Тенге			11737742	425632			578
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19619752				
	Материалы -		Тенге			7313888				
	Всего заработная плата -		Тенге				12163374			
		Накладные расходы -	Тенге			7781672				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6667109		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1114563		
		Сметная прибыль -	Тенге			2192114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29593538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15483
		Сметная заработная плата -	Тенге				12163374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29593538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15483
		Сметная заработная плата -	Тенге				12163374			

РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1646,24	2139,06	22,88	3521406	37674	1014262	1,15	1893
				909,09	10,70	1496575	17609	54,8	0,01	24
228	11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню								
		м откосов	1139,16	528,77	0,73	602353	836	321582	0,49	558
				454,94	--	518250	--	54,8	--	--
229	11-260201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
		м3 изоляции	35,624	23915,33	1628,33	851960	58008	338613	17,50	623
				14158,73	571,49	504390	20359	55,3	0,69	25
230	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012								
		м3	35,624	21487,31	--	765464	--	32456	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
231	21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм								
		шт.	1781,2	10,35	--	18435	--	782	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
232	11-150212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм								
		м2 отделываемой поверхности	1646,24	3293,86	9,64	5422481	15872	718627	0,57	939
				515,39	4,31	848449	7090	54,8	0,01	9
233	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная								
		м2 окрашиваемой поверхности	1646,24	100,81	0,94	165958	1551	53907	0,06	102
				49,43	0,41	81369	682	54,8	--	1
234	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе/ЦОКОЛЬ								
		м2 поверхности облицовки	135,68	7242,44	19,19	982654	2603	215638	2,70	366
				2236,25	8,43	303414	1143	54,8	0,01	1
235	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка								
		м2 вертикальной проекции	1804,97	519,43	1,24	937548	2232	349176	0,44	785
				323,15	0,58	583281	1046	50,8	--	1
		КРЫЛЬЦО КР-1,КР-2								
236	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство								
		м3	1,898	16910,42	1016,88	32096	1930	2852	1,79	3
				1313,14	241,14	2492	458	48,5	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0323	210720,32	--	6806	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	11,6	4593,35	86,21	53283	1000	6986	0,80	9
		м2 покрытия		610,41	31,49	7081	365	60,9	0,04	--
		ПРИЯМОК								
239	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	2,28	29380,88	3526,41	66988	8040	15855	12,49	28
		м3		10105,28	1185,59	23040	2703	48,5	1,25	3
240	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,14864	152887,91	--	22725	--	964	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01132	309721,68	827,40	3506	9	1036	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1751	4	48,5	0,36	--
		НАВЕС								
242	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,02688	16281,61	7522,43	438	202	178	9,35	--
		т конструкций		7391,27	1928,73	199	52	60,9	2,03	--
243	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,11024	48094,64	8978,75	5302	990	3025	50,10	6
		т конструкций		37714,28	2303,28	4158	254	60,9	2,39	--
244	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,13712	2149,56	516,29	295	71	131	1,34	--
		т		1362,65	0,83	187	--	60,9	--	--
245	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,12712	387497,12	--	49259	--	2089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01	345850,53	--	3459	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	3,97648	588,27	0,67	2339	3	1218	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1958	1	54,8	--	--
248	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,44	427,17	129,50	1897	575	834	0,32	1
		м2 покрытия		238,63	28,85	1060	128	60,9	0,03	--
249	21-100104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, СТ РК EN 508-1-2012	4,91064	3710,82	--	18223	--	773	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13534875	131596			5320
			Тенге			4377652	51894			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13474227				
		Материалы -	Тенге			8140766				
		Всего заработная плата -	Тенге				4423510			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			831653				
		Накладные расходы -	Тенге			3075016				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2401870		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					673146		
		Сметная прибыль -	Тенге			1323939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17873183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				4423510			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60648				
		Материалы -	Тенге			490				
		Всего заработная плата -	Тенге				6037			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52717				
		Накладные расходы -	Тенге			6404				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3676		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2728		
		Сметная прибыль -	Тенге			5364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17945599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50						2800
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5385
		Сметная заработная плата -	Тенге				4429546			
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
		ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1623	1713,09	300,60	2780342	487880	1651014	1,64	2662
		м трубопровода		1399,90	100,43	2272044	163001	60,4	0,14	221
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	25	1014,39	108,86	25360	2722	15759	1,05	26
		м трубопровода		896,28	36,61	22407	915	60,4	0,05	1
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	20	1347,20	134,52	26944	2690	16764	1,40	28
		м трубопровода		1195,04	45,56	23901	911	60,4	0,06	1
4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1358,25	301,53	20374	4523	11655	1,22	18
		м трубопровода		1041,39	101,23	15621	1519	60,4	0,14	2
5	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1459,077	114,01	--	166349	--	7053	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,45	321,00	--	7527	--	319	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,74	563,48	--	10560	--	448	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,19	971,84	--	13790	--	585	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	202	1515,88	83,96	306208	16961	160092	1,47	297
		шт.		1148,41	8,28	231978	1673	60,4	0,01	2
10	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
		шт.		1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
11	23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	200	19795,69	--	3959138	--	167867	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-040904-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	31308,82	--	62618	--	2655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-040904-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	42200,00	--	84400	--	3579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-040904-1507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	56239,97	--	56240	--	2385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	410	821,69	498,26	336895	204289	144210	0,41	170
		шт.		323,43	166,11	132606	68104	62,1	0,23	93
16	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	400	441,50	--	176602	--	7488	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм	4	580,88	--	2324	--	99	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм	4	1623,30	--	6493	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	2271,79	--	4544	--	193	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52						2800
20	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	93	1210,98	733,65	112621	68229	48243	0,61	57
		шт.		477,33	244,70	44392	22757	62,1	0,33	31
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	393	821,69	498,26	322926	195818	138231	0,41	163
		шт.		323,43	166,11	127108	65281	62,1	0,23	89
22	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	21,88	--	1969	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	200,54	--	201	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	205,06	--	205	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	205,05	--	205	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	380	15,50	--	5890	--	250	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	42,85	--	171	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	111,20	--	334	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	172,26	--	689	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	23-020401-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	96,59	--	193	--	8	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1623	7,29	--	11832	--	502	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	25	13,67	--	342	--	14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	20	27,34	--	547	--	23	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	15	65,59	--	984	--	42	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	1,683	40196,89	--	67651	--	44029	51,50	87
				37780,40	--	63584	--	62,1	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ								
36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
				1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	5726,31	--	17179	--	728	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	6	359,34	34,10	2156	205	1277	0,32	2
		фланец		305,22	--	1831	--	62,1	--	--
39	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	547,71	--	3286	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
41	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д 50 11/2	2	1700,08	--	3400	--	144	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1,765	395,23	22,88	698	40	438	0,43	1
		м трубопровода		358,63	9,14	633	16	60,4	0,01	--
43	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,765	1442,85	--	2547	--	108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865,46	--	1731	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2016 года	Колено, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	228,03	--	456	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,24	424,32	--	102	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	793,65	--	794	--	379	1,00	1
		шт.		752,78	--	753	--	44	--	--
48	ТПРАЙС ЛИСТстр.7	Счетчики холодной воды Flodis с фитингами,д 32мм класс "С",с радиомодулем EverBlu Cyble	1	112952,52	--	112953	--	4789	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	1	2278,79	--	2279	--	218	0,23	--
		комплект		193,43	--	193	--	60,4	--	--
50	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,446	300,65	13,02	134	6	85	0,34	--
		м трубопровода		279,12	5,08	124	2	60,4	0,01	--
51	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,446	913,61	--	407	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм/ПАТРУБОК	0,2	299,03	13,02	60	3	38	0,34	--
		м		279,12	5,08	56	1	60,4	0,01	--
53	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	378,46	--	76	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА	0,001032	921277,35	281252,81	951	290	299	312,70	--
		т		298256,39	89669,28	308	93	62,1	94,30	--
55	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	1275,57	--	1276	--	54	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56						2800
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА 20 ПОТРЕБИТИЛЕЙ								
56	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	80	1713,09	300,60	137047	24048	81381	1,64	131
		м трубопровода		1399,90	100,43	111992	8035	60,4	0,14	11
57	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	6	1296,18	185,56	7777	1113	4724	1,29	8
		м трубопровода		1101,14	62,14	6607	373	60,4	0,08	1
58	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	71,92	114,01	--	8200	--	348	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,574	181,49	--	1012	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3
		шт.		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
61	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	25551,74	--	51103	--	2167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	759,73	121,05	1519	242	890	0,77	2
		фильтр		625,01	31,00	1250	62	60,4	0,04	--
63	23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	55989,03	--	111978	--	4748	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	361,08	17,66	14443	707	9175	0,41	16
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	13269	331	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж								
		т конструкций	0,33004	73611,89	2150,17	24295	710	15711	95,00	31
				69692,00	376,52	23001	124	60,9	0,40	--
76	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,33004	42025,24	13108,39	13870	4326	6385	29,80	10
				27667,81	1,66	9131	1	60,9	--	--
77	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,14268	345850,53	--	49346	--	2092	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,47272	346298,35	--	163702	--	6941	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	11-260201-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из минватных плит								
		м3 изоляции	0,396	33452,16	877,77	13247	348	3656	16,20	6
				13267,15	289,88	5254	115	55,3	0,35	--
80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	9,57116	57,31	0,83	548	8	114	0,02	--
				16,64	0,17	159	2	54,2	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
81	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	890	1713,09	300,60	1524648	267537	905362	1,64	1460
				1399,90	100,43	1245915	89384	60,4	0,14	121
82	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	60	1014,39	108,86	60864	6532	37822	1,05	63
				896,28	36,61	53777	2197	60,4	0,05	3
83	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	25	1347,20	134,52	33680	3363	20955	1,40	35
				1195,04	45,56	29876	1139	60,4	0,06	2
84	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	800,11	139,51	--	111623	--	4733	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56,28	349,22	--	19654	--	833	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,425	537,06	--	12581	--	533	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	163	1515,88	83,96	247089	13686	129184	1,47	240
		шт.		1148,41	8,28	187191	1350	60,4	0,01	2
88	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,54	101,63	3067	203	1597	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
89	23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	160	19795,69	--	3167310	--	134294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	23-040904-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	31308,82	--	93926	--	3982	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	23-040904-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	42200,00	--	84400	--	3579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	330	821,69	498,26	271159	164427	116072	0,41	137
		шт.		323,43	166,11	106732	54816	62,1	0,23	75
93	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	320	441,50	--	141281	--	5990	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм	6	580,88	--	3485	--	148	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60						2800
95	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм шт	4	1623,30 --	-- --	6493 --	-- --	275 --	-- --	-- --
96	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка шт.	80	609,99 579,77	0,13 --	48799 46381	10 --	31271 60,4	0,70 --	56 --
97	23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 шт.	40	3553,06 --	-- --	142122 --	-- --	6026 --	-- --	-- --
98	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 шт.	40	4281,34 --	-- --	171254 --	-- --	7261 --	-- --	-- --
99	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка шт.	81	1210,98 477,33	733,65 244,70	98089 38664	59425 19821	42018 62,1	0,61 0,33	49 27
100	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	394	821,69 323,43	498,26 166,11	323747 127431	196316 65447	138583 62,1	0,41 0,23	163 89
101	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	80	21,88 --	-- --	1750 --	-- --	74 --	-- --	-- --
102	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	380	15,50 --	-- --	5890 --	-- --	250 --	-- --	-- --
103	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	42,85 --	-- --	257 --	-- --	11 --	-- --	-- --
104	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	111,20 --	-- --	445 --	-- --	19 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				61						2800
105	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	51,94	--	104	--	4	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	28,26	--	57	--	2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	890	7,29	--	6488	--	275	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	60	13,67	--	820	--	35	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	25	27,34	--	684	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	0,975	40196,89	--	39192	--	25507	51,50	50
				37780,40	--	36836	--	62,1	--	--
111	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	86	403,47	44,16	34698	3798	11427	0,21	18
				180,11	20,71	15489	1781	55,3	0,03	2
112	21-110403-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
		м	60	2002,08	--	120125	--	5093	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	21-110403-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м	26	2193,49	--	57031	--	2418	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА 4 ПОТРЕБИТИЛЕЙ								
114	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	80	1713,09	300,60	137047	24048	81381	1,64	131
				1399,90	100,43	111992	8035	60,4	0,14	11
115	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	15	1296,18	185,56	19443	2783	11811	1,29	19
				1101,14	62,14	16517	932	60,4	0,08	1
116	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	71,92	139,51	--	10034	--	425	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	13,935	217,92	--	3037	--	129	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	10	1515,88	83,96	15159	840	7925	1,47	15
				1148,41	8,28	11484	83	60,4	0,01	--
119	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	10	25551,74	--	255517	--	10834	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка								
		фильтр	10	759,73	121,05	7597	1211	4452	0,77	8
				625,01	31,00	6250	310	60,4	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				63						2800
121	23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	10	55989,03	--	559890	--	23739	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
		счетчик (водомер)	40	361,08	17,66	14443	707	9175	0,41	16
				331,72	8,28	13269	331	60,4	0,01	--
123	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СВК DN 15								
		шт.	40	11674,54	--	466982	--	19800	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	80	1515,88	83,96	121271	6717	63403	1,47	118
				1148,41	8,28	91873	663	60,4	0,01	1
125	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	80	25551,74	--	2044139	--	86672	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	50	1210,98	733,65	60549	36682	25937	0,61	31
				477,33	244,70	23867	12235	62,1	0,33	17
127	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	130	821,69	498,26	106820	64774	45725	0,41	54
				323,43	166,11	42046	21594	62,1	0,23	29
128	23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	10	64,71	--	647	--	27	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	40	37,38	--	1495	--	63	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			10	19,14	--	191	--	8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	80	441,50	--	35320	--	1498	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	40	292,95	--	11718	--	497	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ВОДОМЕРОВ								
133	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,6318	73611,89	2150,17	46508	1358	30075	95,00	60
		т конструкций		69692,00	376,52	44031	238	60,9	0,40	--
134	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6318	42025,24	13108,39	26552	8282	12223	29,80	19
		т		27667,81	1,66	17481	1	60,9	--	--
135	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,3576	345850,53	--	123676	--	5244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,9894	346298,35	--	342628	--	14527	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	11-260201-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из минватных плит	0,768	33452,16	877,77	25691	674	7091	16,20	12
		м3 изоляции		13267,15	289,88	10189	223	55,3	0,35	--
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,3222	57,31	0,83	1050	15	218	0,02	--
		м2		16,64	0,17	305	3	54,2	--	--
		ЦИРКУЛЯРНЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
139	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	60	1296,18	185,56	77771	11134	47242	1,29	77
		м трубопровода		1101,14	62,14	66069	3728	60,4	0,08	5
140	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	25	1014,39	108,86	25360	2722	15759	1,05	26
		м трубопровода		896,28	36,61	22407	915	60,4	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55,74	217,92	--	12147	--	515	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,45	349,22	--	8189	--	347	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1515,88	83,96	7579	420	3963	1,47	7
		шт.		1148,41	8,28	5742	41	60,4	0,01	--
144	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	25551,74	--	102207	--	4334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	23-040904-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	31308,82	--	31309	--	1327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
147	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	8	292,95	--	2344	--	99	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм	2	580,88	--	1162	--	49	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	3	1210,98	733,65	3633	2201	1556	0,61	2
		шт.		477,33	244,70	1432	734	62,1	0,33	1
150	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	31,91	--	64	--	3	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	64,73	--	65	--	3	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	25,53	--	102	--	4	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
154	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	42,85	--	171	--	7	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	28,26	--	57	--	2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	60	8,21	--	493	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	25	13,67	--	342	--	14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	0,085	40196,89	--	3417	--	2224	51,50	4
				37780,40	--	3211	--	62,1	--	--
159	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
			86	403,47	44,16	34698	3798	11427	0,21	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		180,11	20,71	15489	1781	55,3	0,03	2
160	21-110403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	60	892,85	--	53571	--	2271	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	21-110403-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	26	1082,64	--	28149	--	1194	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23351440	1992933			6810
			Тенге			5659777	650788			883
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			430223				
		Материалы -	Тенге			41				
		Всего заработная плата -	Тенге				753			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			429429				
		Накладные расходы -	Тенге			18587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					331		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18256		
		Сметная прибыль -	Тенге			35905				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			484715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				753			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2261607				
		Материалы -	Тенге			61509				
		Всего заработная плата -	Тенге				1216871			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258977				
		Накладные расходы -	Тенге			880004				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					752218		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					127786		
		Сметная прибыль -	Тенге			251329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3392940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216871			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			790576				
		Материалы -	Тенге			2904				
		Всего заработная плата -	Тенге				94008			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			679352				
		Накладные расходы -	Тенге			93199				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35948		
		Сметная прибыль -	Тенге			70702				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			954477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				94008			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19869034				
	Материалы -		Тенге			197990				
	Всего заработная плата -		Тенге				4998933			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14068529				
	Сдача и испытание -		Тенге			266				
		Накладные расходы -	Тенге			3989823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3019356		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					970467		
		Сметная прибыль -	Тенге			1908709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25767566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5981
		Сметная заработная плата -	Тенге				4998933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30599698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7693
		Сметная заработная плата -	Тенге				6310565			
		РАЗДЕЛ 2.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
162	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	246	1468,37	2,04	361218	503	89451	0,56	138
		м трубопровода		478,02	0,64	117592	157	60,4	--	--
163	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	232	769,67	0,84	178563	195	80427	0,58	135
		м трубопровода		498,50	0,28	115653	64	60,4	--	--
164	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	10	4738,94	26,65	47389	267	5568	0,70	7
		м трубопровода		553,36	11,80	5534	118	60,4	0,01	--
165	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	80	325,46	--	26037	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 100 шт.	23	1222,85 --	-- --	28126 --	-- --	1193 --	-- --	-- --
167	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	80	42,83 --	-- --	3426 --	-- --	145 --	-- --	-- --
168	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 шт.	23	115,73 --	-- --	2662 --	-- --	113 --	-- --	-- --
169	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 шт.	30	325,46 --	-- --	9764 --	-- --	414 --	-- --	-- --
170	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 шт.	24	1222,85 --	-- --	29348 --	-- --	1244 --	-- --	-- --
171	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Тройник 90° 50К х 50К х 50К ПНД д 50мм шт	178	109,33 --	-- --	19461 --	-- --	825 --	-- --	-- --
172	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Тройник 90° 110К х 110К х 110К ПНД д 110мм шт	108	343,86 --	-- --	37136 --	-- --	1575 --	-- --	-- --
173	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Тройник 90° 110К х 110К х 50К ПНД д 110х50мм шт	4	285,43 --	-- --	1142 --	-- --	48 --	-- --	-- --
174	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Крест косой 135° 110К х 110К х 110К ПНД д 110мм шт	4	1932,94 --	-- --	7732 --	-- --	328 --	-- --	-- --
175	ТПРАЙС ЛИСТстр.28	Отвод 90° 50К х 50К ПНД д 50мм шт	106	67,60 --	-- --	7166 --	-- --	304 --	-- --	-- --
176	ТПРАЙС ЛИСТстр.28	Отвод 90° 100К х 100К ПНД д 100мм шт	42	244,54 --	-- --	10271 --	-- --	435 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	4	1518,97	--	6076	--	258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	ТПРАЙС ЛИСТстр.28	Патрубок переходной ПП 110К х 50К ПНД д 110х50мм	38	141,88	--	5392	--	229	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Зажим для крепления труб д 110мм(клипсы)	246	108,50	--	26691	--	1132	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	ТПРАЙС ЛИСТстр.27	Зажим для крепления труб д 50мм(клипсы)	232	33,38	--	7745	--	328	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	40	1896,82	57,28	75873	2291	44591	1,95	78
		комплект		1615,07	27,76	64603	1110	60,4	0,04	1
182	23-030102-0928 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	40	5754,82	--	230193	--	9760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	40	2437,16	113,86	97486	4554	51326	2,22	89
		комплект		1818,09	55,78	72724	2231	60,4	0,07	3
184	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	40	10859,15	--	434366	--	18417	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
185	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	40	1641,11	43,15	65644	1726	35855	1,56	62
		комплект		1292,05	21,13	51682	845	60,4	0,03	1
186	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	40	3373,41	--	134936	--	5721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	40	2000,68	223,61	80027	8945	46700	1,95	78
		комплект		1615,07	104,51	64603	4180	60,4	0,13	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	40	14957,03	--	598281	--	25367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,15	63,93	1,05	201	3	57	0,03	--
		м2		27,02	0,17	85	1	54,2	--	--
190	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	3,15	136,77	2,73	431	9	64	0,03	--
		м2		25,00	0,50	79	2	54,2	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ								
191	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	1	2102,67	--	2103	--	975	1,80	2
		сальник		1406,21	--	1406	--	60,4	--	--
192	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/УПОРЫ	1,125	19212,37	698,58	21614	786	3055	4,90	6
		м3		3594,64	165,26	4044	186	48,5	0,20	--
193	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,728	1110,69	--	1919	--	1264	1,54	3
		м3 грунта		1110,69	--	1919	--	59,1	--	--
194	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,728	580,27	--	1003	--	660	0,89	2
		м3 грунта		580,27	--	1003	--	59,1	--	--
195	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,9	7118,31	2001,47	6406	1801	2113	3,33	3
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	2369	476	62,1	0,55	--
196	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,66	36288,18	--	23950	--	1015	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	21-040302-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,24	44567,24	--	10696	--	454	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2600474	21079			602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				72						2800
			Тенге			503295	9370			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			122735				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122735				
		Накладные расходы -	Тенге			5204				
		Сметная прибыль -	Тенге			10235				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			138174				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66221				
		Материалы -	Тенге			19476				
		Всего заработная плата -	Тенге				10163			
		Местные материалы -	Тенге			34646				
		Накладные расходы -	Тенге			8682				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5635		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3047		
		Сметная прибыль -	Тенге			5992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10163			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2411519				
		Материалы -	Тенге			396028				
		Всего заработная плата -	Тенге				502501			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1503215				
		Накладные расходы -	Тенге			418628				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					303511		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115117		
		Сметная прибыль -	Тенге			226412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3056558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				502501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3275627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				512664			
		РАЗДЕЛ 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
198	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	1	28383,87	1996,78	28384	1997	12023	31,00	31
		шт		25081,17	484,79	25081	485	40,6	0,50	1
199	ТПРАЙС ЛИСТстр.17	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Hydro MULTI-E2 CRE 3-7	1	3296677,62	--	3296678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	1533,54	101,63	9201	610	4791	1,47	9
		1шт		1148,41	16,56	6890	99	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			75							2800
		кВт		469,54	25,80	108182	5945	60,4	0,03	7
6	23-051001-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	1152	1731,08	--	1994204	--	84554	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
7	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	40	696,09	--	27844	--	1181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	384	793,65	--	304763	--	145505	1,00	384
		шт.		752,78	--	289068	--	44	--	--
9	23-041008-0417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	128	6192,66	--	792660	--	33609	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	128	4415,28	--	565156	--	23963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-051314-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	128	1577,13	--	201873	--	8559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	128	206,97	--	26492	--	9872	0,12	16
		комплект		108,56	--	13896	--	60,4	--	--
13	23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	40	546,55	--	21862	--	927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	80	793,65	--	63492	--	30313	1,00	80
		шт.		752,78	--	60222	--	44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	40	16611,84	--	664474	--	28174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	40	45056,70	--	1802268	--	76416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	10	759,73	121,05	7597	1211	4452	0,77	8
		фильтр		625,01	31,00	6250	310	60,4	0,04	--
18	23-041013-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	10	25220,18	--	252202	--	10693	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	60	793,65	--	47619	--	22735	1,00	60
		шт.		752,78	--	45167	--	44	--	--
20	23-051207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Распределители штанговые типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	20	32894,93	--	657899	--	27895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	40	92100,52	--	3684021	--	156202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	40	19583,43	18,16	783337	727	85152	2,48	99
		шт.		2054,04	8,28	82161	331	60,4	0,01	--
23	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	10	562,27	--	5623	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,8	588,27	0,67	1647	2	858	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1378	1	54,8	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
25	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	2,6	14599,52	102,32	37959	266	2578	0,70	2
		кВт		541,84	49,59	1409	129	60,4	0,06	--
26	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	4	793,65	--	3175	--	1516	1,00	4
		шт.		752,78	--	3011	--	44	--	--
27	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	14571,71	--	29143	--	1236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	41847,95	--	83696	--	3549	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	110	411,22	11,39	45234	1253	19255	0,30	33
		м трубопровода		245,99	4,34	27059	477	60,4	0,01	1
30	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	2	206,97	--	414	--	154	0,12	--
		комплект		108,56	--	217	--	60,4	--	--
31	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	696,09	--	1392	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8	63,93	1,05	499	8	141	0,03	--
		м2		27,02	0,17	211	1	54,2	--	--
33	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	7,8	136,77	2,73	1067	21	158	0,03	--
		м2		25,00	0,50	195	4	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,82	61513,60	716,00	50441	587	9320	18,80	15
		м3 изоляции		14861,59	331,30	12187	272	55,3	0,40	--
35	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	33	2333,56	16,93	77008	559	35635	1,90	63
		м2 поверхности покрытия изоляции		1694,44	7,21	55916	238	55,3	0,01	--
36	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,033	211500,35	--	6980	--	296	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
37	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8	588,27	0,67	471	1	245	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	394	--	54,8	--	--
		СТОЯКИ								
38	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	12	472,26	11,39	5667	137	2132	0,30	4
		м трубопровода		245,99	4,34	2952	52	60,4	0,01	--
39	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	24	532,62	11,39	12783	273	4325	0,30	7
		м трубопровода		245,99	4,34	5904	104	60,4	0,01	--
40	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	592,32	11,39	7108	137	2193	0,30	4
		м трубопровода		245,99	4,34	2952	52	60,4	0,01	--
41	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	757,55	21,05	10606	295	3240	0,37	5
		м трубопровода		308,11	8,48	4313	119	60,4	0,01	--
42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,4	588,27	0,67	4942	6	2573	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	4135	3	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	62	403,47	44,16	25015	2738	8238	0,21	13
		м трубопровода		180,11	20,71	11167	1284	55,3	0,03	2
44	21-110403-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	14	1230,06	--	17221	--	730	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	21-110403-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	12	813,24	--	9759	--	414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	21-110403-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	24	725,95	--	17423	--	739	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	21-110403-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	12	596,46	--	7158	--	303	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД								
48	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	48	757,55	21,05	36362	1010	11109	0,37	18
		м трубопровода		308,11	8,48	14789	407	60,4	0,01	--
49	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	1892,02	30,36	37840	607	7281	0,56	11
		м трубопровода		438,73	12,04	8775	241	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,4	63,93	1,05	857	14	242	0,03	--
		м2		27,02	0,17	362	2	54,2	--	--
51	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	13,4	136,77	2,73	1833	37	271	0,03	--
		м2		25,00	0,50	335	7	54,2	--	--
52	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	0,87	61513,60	716,00	53517	623	9888	18,80	16
		м3 изоляции		14861,59	331,30	12930	288	55,3	0,40	--
53	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	30,4	2333,56	16,93	70940	515	32827	1,90	58
		м2 поверхности покрытия изоляции		1694,44	7,21	51511	219	55,3	0,01	--
54	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0304	211500,35	--	6430	--	273	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА								
55	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	56747,06	372,23	113494	744	8576	3,69	7
		шт.		2949,15	39,95	5898	80	60,4	0,04	--
56	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2748,68	221,14	21989	1769	11344	2,60	21
		шт.		2031,20	35,96	16250	288	60,4	0,04	--
57	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	8	21697,65	--	173581	--	7360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	1687,45	--	26999	--	1145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	7	933,43	--	6534	--	2694	1,00	7
		шт.		752,78	--	5269	--	44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТПРАЙС ЛИСТ СТР.36	Теплосчетчик-регистратор "ВЗЛЕТ ТСРВ-024" Ду 32мм с комплектацией: электромагнитный расходомер "Взлет ЭР"исп.ЭРСВ-450Ф,термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС",преоброватель давления ПД тип СДВ-И-А,соединительные кабели ТВ-ПР,ТВ-ПТ	1	428651,55	--	428652	--	18175	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
61	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3
		шт.		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
62	23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	1017,16	--	2034	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	313,71	--	941	--	528	0,32	1
		комплект		258,34	--	775	--	60,4	--	--
64	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	3	1288,27	--	3865	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	14	2278,79	--	31903	--	3058	0,23	3
		комплект		193,43	--	2708	--	60,4	--	--
66	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,44	511,02	--	14022	--	595	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	1	1481,95	308,01	1482	308	823	1,42	1
		фильтр		1136,82	70,39	1137	70	60,4	0,08	--
68	23-041013-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	50410,65	--	50411	--	2137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	6	1814,75	43,45	10888	261	2820	0,73	4
		м трубопровода		609,44	14,94	3657	90	60,4	0,02	--
70	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2	1811,46	29,93	3623	60	861	0,66	1
		м трубопровода		551,44	10,50	1103	21	60,4	0,01	--
71	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1	1397,07	24,97	1397	25	358	0,55	1
		м трубопровода		464,86	8,98	465	9	60,4	0,01	--
		МОДУЛЬ ГСВ								
72	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	2	1539,14	143,04	3078	286	1915	1,79	4
		теплообменник		1396,10	21,33	2792	43	60,4	0,03	--
73	23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27a, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, T в греющем контуре T1 70°C/T2	2	295680,04	--	591360	--	25074	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
		насос		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--
75	ТПРАЙС ЛИСТ СТР.29	Насос циркуляционный системы ГСВ Willo-IPL32/135-1,1/2 IE3	2	132531,45	--	265063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	10	1533,54	101,63	15335	1016	7985	1,47	15
		шт.		1148,41	16,56	11484	166	60,4	0,02	--
77	23-041001-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	53259,39	--	106519	--	4516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	12614,26	--	50457	--	2139	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	10455,54	--	20911	--	887	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	23-040601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	23401,74	--	23402	--	992	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	23-040601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	28316,83	--	28317	--	1201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	975,85	--	1952	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1176,65	--	2353	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								
84	13-121201-0501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	1	16900,00	1243,04	16900	1243	6112	14,00	14
		шт		12651,94	96,96	12652	97	40,6	0,10	--
85	23-041010-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	351011,26	--	351011	--	14883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
		насос		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТПРАЙС ЛИСТ СТР.29	Насос циркуляционный системы ГСВ Willo-IP-E32/95-0.55/2-IE4								
		шт	2	323231,31	--	646463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
				1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
89	23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91								
		шт.	3	55454,61	--	166364	--	7054	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	4	1533,54	101,63	6134	407	3194	1,47	6
				1148,41	16,56	4594	66	60,4	0,02	--
91	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	14696,15	--	58785	--	2492	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ГСВ								
92	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	11	1397,07	24,97	15368	275	3933	0,55	6
				464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
93	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	8	511,03	24,97	4088	200	2560	0,55	4
				464,86	8,98	3719	72	60,4	0,01	--
94	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	9	512,84	24,97	4616	225	2881	0,55	5
				464,86	8,98	4184	81	60,4	0,01	--
95	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м	9	484,87	--	4364	--	185	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	8	424,23	--	3394	--	144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	313,71	--	314	--	176	0,32	--
		комплект		258,34	--	258	--	60,4	--	--
98	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	1	1288,27	--	1288	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
99	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	20	376,93	11,39	7539	228	3472	0,30	6
		м трубопровода		245,99	4,34	4920	87	60,4	0,01	--
100	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	15	411,22	11,39	6168	171	2626	0,30	4
		м трубопровода		245,99	4,34	3690	65	60,4	0,01	--
101	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1	472,26	11,39	472	11	178	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
102	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	30	532,62	11,39	15979	342	5406	0,30	9
		м трубопровода		245,99	4,34	7380	130	60,4	0,01	--
103	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	2	592,32	11,39	1185	23	365	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	492	9	60,4	0,01	--
104	23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	40	546,55	--	21862	--	927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	1612,42	--	6450	--	273	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	3170,37	--	12681	--	538	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	23-040905-2902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	847,21	--	1694	--	72	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА								
108	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка								
		шт.	2	15437,77	160,21	30876	320	8729	7,07	14
				5852,18	39,95	11704	80	60,4	0,04	--
109	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	3	1515,88	83,96	4548	252	2378	1,47	4
				1148,41	8,28	3445	25	60,4	0,01	--
110	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
		шт.	2	2748,68	221,14	5497	442	2836	2,60	5
				2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
111	23-040601-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	11638,68	--	23277	--	987	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86								
		шт.	2	21697,65	--	43395	--	1840	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	23-020103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80								
			4	419,53	--	1678	--	71	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1687,45	--	6750	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	9656,49	--	9656	--	409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК								
116	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,6318	73611,89	2150,17	46508	1358	30075	95,00	60
		т конструкций		69692,00	376,52	44031	238	60,9	0,40	--
117	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6318	42025,24	13108,39	26552	8282	12223	29,80	19
		т		27667,81	1,66	17481	1	60,9	--	--
118	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,3576	345850,53	--	123676	--	5244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,9894	346298,35	--	342628	--	14527	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	11-260201-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из минватных плит	0,768	33452,16	877,77	25691	674	7091	16,20	12
		м3 изоляции		13267,15	289,88	10189	223	55,3	0,35	--
121	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,3222	57,31	0,83	1050	15	218	0,02	--
		м2		16,64	0,17	305	3	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25185858	869890			6969
			Тенге			5865011	289404			390
	Стоимость оборудования -		Тенге			911526				
	Накладные расходы -		Тенге			38649				
	Сметная прибыль -		Тенге			76014				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1026188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			871135				
		Материалы -	Тенге			25851				
		Всего заработная плата -	Тенге				415486			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			428652				
		Накладные расходы -	Тенге			227050				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					182380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44670		
		Сметная прибыль -	Тенге			87855				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1186039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				415486			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379945				
		Материалы -	Тенге			147963				
		Всего заработная плата -	Тенге				163759			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64969				
		Накладные расходы -	Тенге			110461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90513		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19948		
		Сметная прибыль -	Тенге			39232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			529639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				163759			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			539363				
		Материалы -	Тенге			1907				
		Всего заработная плата -	Тенге				61751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466304				
		Накладные расходы -	Тенге			62070				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37606		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24464		
		Сметная прибыль -	Тенге			48115				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			649548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				61751			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22483889				
		Материалы -	Тенге			1143910				
		Всего заработная плата -	Тенге				5513419			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15259875				
		Сдача и испытание -	Тенге			6264				
		Накладные расходы -	Тенге			4424619				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3330105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1094514		
		Сметная прибыль -	Тенге			2152681				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29061188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6540
		Сметная заработная плата -	Тенге				5513419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32452602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7359
		Сметная заработная плата -	Тенге				6154415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
122	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	85	1161,42	22,10	98721	1879	51029	1,12	95
		решетка		866,60	8,70	73661	739	60,4	0,01	1
123	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	40	1250,94	22,10	50037	884	24165	1,12	45
		решетка		866,60	8,70	34664	348	60,4	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			148758	2763			140
			Тенге			108325	1087			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148758				
	Материалы -		Тенге			37670				
	Всего заработная плата -		Тенге				109412			
	Сдача и испытание -		Тенге			5290				
		Накладные расходы -	Тенге			75194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66085		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9109		
		Сметная прибыль -	Тенге			17916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			241869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				109412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			241869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				109412			
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение 100 %								
1	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	40	368,81	13,50	14752	540	6615	0,28	11
		м трубопровода		232,74	5,08	9309	203	60,4	0,01	--
2	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	120	403,00	13,50	48360	1620	20019	0,28	34
		м трубопровода		232,74	5,08	27928	610	60,4	0,01	1
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	28	463,98	13,50	12991	378	4743	0,28	8
		м трубопровода		232,74	5,08	6517	142	60,4	0,01	--
4	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	80	524,27	13,50	41941	1080	13757	0,28	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		232,74	5,08	18619	407	60,4	0,01	--
5	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	15	507,80	24,97	7617	374	4798	0,55	8
		м трубопровода		464,86	8,98	6973	135	60,4	0,01	--
6	23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15	530,65	--	7960	--	337	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	15	-52,20	-2,05	-783	-31	-507	-0,05	-1
		м трубопровода		-50,14	--	-752	--	60,4	--	--
8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	80	1515,88	83,96	121271	6717	63403	1,47	118
		шт.		1148,41	8,28	91873	663	60,4	0,01	1
9	23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	40	6454,95	--	258198	--	10948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-040909-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	40	6960,01	--	278400	--	11804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1533,54	101,63	9201	610	4791	1,47	9
		шт.		1148,41	16,56	6890	99	60,4	0,02	--
12	23-040909-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	9243,32	--	36973	--	1568	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-040909-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	11856,88	--	23714	--	1005	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	42	15970,82	724,63	670774	30435	270436	11,20	470
		установка		8957,65	193,72	376221	8136	60,4	0,21	9
15	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	40	7104,68	--	284187	--	12050	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.30	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ГАЗОВОГО БЫТОВОГО G10	2	62595,14	--	125190	--	5308	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Металлический ящик для счетчика. Монтаж	0,02	64467,78	3082,62	1289	62	834	82,10	2
		т конструкций		60228,56	1148,97	1205	23	60,9	1,22	--
18	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.31	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗОВОГО БЫТОВОГО G10	2	25038,06	--	50076	--	2123	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	40	1808,44	155,28	72337	6211	27547	1,15	46
		прибор		898,41	73,60	35937	2944	60,4	0,09	4
20	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	37574,06	--	1502962	--	63726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	ТПРАЙС ЛИСТ стр.11	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДЕНИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО Д 20мм	40	2138,25	--	85530	--	3626	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ УГК1-03								
22	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,003	70809,40	7129,56	212	21	119	73,60	--
		т конструкций		57498,53	254,72	172	1	60,9	0,27	--
23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	511,02	--	1533	--	65	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОД ШТУЦЕР д=20-40 УГП1.02,УГ2.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0876	39284,84	2330,52	3441	204	2063	46,60	4
		т конструкций		34185,76	290,68	2995	25	60,9	0,31	--
25	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0876	345850,53	--	30297	--	1285	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,1	588,27	0,67	15354	17	7995	0,65	17
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	12849	8	54,8	--	--
27	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	283	331,47	--	93805	--	61488	0,33	94
		м газопровода		322,77	--	91343	--	60,4	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗАПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕ ПЕРЕКРЫТИЕ,СТЕНУ УГ9.00-01,УГ9.00-02,УГ9.00-03								
28	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	10,88	511,03	24,97	5560	272	3482	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5058	98	60,4	0,01	--
29	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2,72	507,80	24,97	1381	68	870	0,55	2
		м трубопровода		464,86	8,98	1264	24	60,4	0,01	--
30	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1	604,84	29,93	605	30	379	0,66	1
		м трубопровода		551,44	10,50	551	10	60,4	0,01	--
31	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10,88	400,97	--	4363	--	185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	23-010201-0144 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	2,72	798,07	--	2171	--	92	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	1	888,53	--	889	--	38	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	42	22491,88	2307,00	944659	96894	208739	7,99	336
		футляр		6163,01	41,41	258846	1739	62,1	0,05	2
35	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	40	2535,54	194,29	101421	7772	47404	3,00	120
		шт		2258,34	91,11	90334	3644	44	0,11	4
36	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.10	СТОИМОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАНОСТИ САККЗ Ду 20мм	40	25038,06	--	1001522	--	42465	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5860157	153273			1306
			Тенге			1044132	18913			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1974101				
		Материалы -	Тенге			3316				
		Всего заработная плата -	Тенге				93978			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1872680				
		Накладные расходы -	Тенге			126805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41350		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85455		
		Сметная прибыль -	Тенге			168073				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2268979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				93978			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960013				
		Материалы -	Тенге			591406				
		Всего заработная плата -	Тенге				273443			
		Накладные расходы -	Тенге			216734				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					168869		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47865		
		Сметная прибыль -	Тенге			94140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1270887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				273443			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			284				
	Всего заработная плата -		Тенге				4421			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30297				
		Накладные расходы -	Тенге			4301				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2692		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1609		
		Сметная прибыль -	Тенге			3163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4421			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2890803				
	Материалы -		Тенге			373780				
	Всего заработная плата -		Тенге				691203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1790989				
		Накладные расходы -	Тенге			557758				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					417487		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140271		
		Сметная прибыль -	Тенге			275885				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3724446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				691203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7307015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063045			
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещения 100%								
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	7897,89	1803,33	7898	1803	1728	3,00	3
		шт.		2560,80	562,36	2561	562	42,8	0,58	1
2	ТПРАЙС ЛИСТстр.24	СТОИМОСТЬ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ 1-28-63 УХЛ4	1	96488,33	--	96488	--	4091	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	802,81	54,67	1606	109	748	0,87	2
		шт.		742,63	19,39	1485	39	42,8	0,02	--
4	23-070501-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа СЭТ4-1/1	1	42895,75	--	42896	--	1819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	ТПРАЙС ЛИСТстр.9а	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА МАРКИ СЕ301-1	1	31798,33	--	31798	--	1348	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	40	350,40	54,67	14016	2187	6120	0,34	14
		шт.		290,22	19,39	11609	776	42,8	0,02	1
9	23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	40	6649,01	--	265960	--	11277	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	82	2920,30	85,44	239465	7006	70785	2,00	164
		шт.		1637,92	19,39	134309	1590	42,8	0,02	2
11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	120	1757,65	25,13	210918	3015	52788	1,00	120
		шт.		818,96	--	98275	--	42,8	--	--
12	23-070204-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4203,75	--	8408	--	356	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	473,80	--	18952	--	804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	439,19	--	17568	--	745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	80	439,19	--	35135	--	1490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-070204-1613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	40	4382,11	--	175284	--	7432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	20	1250,79	408,45	25016	8169	9179	0,76	15
		шт.		648,74	261,14	12975	5223	42,8	0,35	7
18	23-070102-1416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 LZ1x36	20	2425,28	--	48506	--	2057	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы люминесцентная 36 W T8 G13	20	615,11	--	12302	--	522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	40	1920,17	584,03	76807	23361	18735	0,53	21
		шт.		452,41	414,96	18096	16598	42,8	0,57	23
21	ТПРАЙС ЛИСТ стр.9	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА МАРКИ RKL260	40	8485,65	--	339426	--	14392	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	25	1673,80	440,10	41845	11002	9164	0,41	10
		шт.		349,98	312,60	8749	7815	42,8	0,43	11
23	23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	25	1679,06	--	41977	--	1780	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы энергосберегающие, модели FULL T2 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	2	615,11	--	1230	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лампы энергосберигающие, модели FULL T2 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	23	611,04	--	14054	--	596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	983,37	112,61	983	113	440	1,00	1
		шт.		853,60	38,78	854	39	42,8	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-070203-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7723,91	--	7724	--	327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	200	408,44	6,37	81689	1275	33215	0,40	80
		шт.		331,30	2,13	66259	427	42,8	--	--
29	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica/КОЛОДКА С-3-2,5/220УХЛ4,С-2-2,5/220УХЛ4	200	326,15	--	65230	--	2766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	200	433,56	7,76	86713	1552	41206	0,49	98
		шт.		418,26	2,33	83653	465	42,8	--	--
31	23-070219-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	200	85,70	--	17140	--	727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	231	261,62	2,19	60434	505	28154	0,29	67
		шт.		247,54	0,78	57183	179	42,8	--	--
33	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	90	261,62	2,19	23546	197	10969	0,29	26
		шт.		247,54	0,78	22279	70	42,8	--	--
34	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	6	703,10	14,26	4219	86	1738	0,68	4
		шт.		580,45	1,94	3483	12	42,8	--	--
35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	290,35	2,44	581	5	276	0,33	1
		шт.		281,69	0,58	563	1	42,8	--	--
36	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	231	201,05	--	46443	--	1969	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	90	229,62	--	20666	--	876	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	6	615,11	--	3691	--	156	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	2	186,71	--	373	--	16	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	540	312,64	2,19	168823	1181	77266	0,34	184
				290,22	0,78	156721	419	42,8	--	--
41	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке								
		шт.	11	316,50	2,99	3482	33	1660	0,36	4
				307,30	0,78	3380	9	42,8	--	--
42	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		шт.	420	514,82	--	216224	--	9168	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		шт.	120	464,84	--	55781	--	2365	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		шт.	11	320,34	--	3524	--	149	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования								
		комплект	40	579,80	7,88	23192	315	10767	0,64	26
				546,30	1,94	21852	78	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	40	704,95	--	28198	--	1196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	295,27	2,99	591	6	277	0,33	1
		шт.		281,69	0,78	563	2	42,8	--	--
48	23-070206-0137 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переключатели на 2 направления 4G 10-54U	2	6845,30	--	13691	--	580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	2	2741,53	78,91	5483	158	1677	2,00	4
		шт.		1599,58	19,39	3199	39	42,8	0,02	--
50	Прайс-лист стр.5	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1220	2	8650,65	--	17301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	9645	304,98	11,86	2941515	114365	899829	0,22	2122
		м		178,00	2,13	1716766	20574	42,8	--	21
52	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	71	374,41	24,20	26583	1719	8762	0,29	21
		м		234,63	6,40	16659	454	42,8	0,01	--
53	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 25 мм	9645	72,51	--	699359	--	29653	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 32 мм	71	112,32	--	7975	--	338	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	9716	195,65	89,74	1900923	871952	567804	0,10	972
		м кабеля		82,82	29,57	804718	287309	42,8	0,04	367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100						2800
56	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	6,152	594,17	293,47	3655	1805	711	0,14	1
		м кабеля		115,95	86,62	713	533	42,8	0,10	1
57	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,216	104920,82	--	547267	--	23204	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	9,939	166858,25	--	1658404	--	70316	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,642	70898,63	--	45517	--	1930	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	23-060141-0517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,071	360467,61	--	25593	--	1085	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки , тип К702 УХЛ3	2698	36,97	--	99745	--	4229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели Л48, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	901	183,67	--	165487	--	7017	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10845297	1051918			3959
			Тенге			3246905	343211			435
		Стоимость оборудования -	Тенге			17301				
		Накладные расходы -	Тенге			734				
		Сметная прибыль -	Тенге			1443				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19478				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9652949				
		Материалы -	Тенге			1651158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				3590116			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3702968				
		Накладные расходы -	Тенге			2011005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1536570		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					474435		
		Сметная прибыль -	Тенге			933116				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12597070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4393
		Сметная заработная плата -	Тенге				3590116			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1175046				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1175046				
		Накладные расходы -	Тенге			49822				
		Сметная прибыль -	Тенге			97989				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1322858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13939406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4393
		Сметная заработная плата -	Тенге				3590116			
		РАЗДЕЛ 1. Сети связи 100 %								
1	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	80	374,41	24,20	29953	1936	9873	0,29	23
		м		234,63	6,40	18770	512	42,8	0,01	1
2	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 32 мм	80	112,32	--	8986	--	381	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	80	195,65	89,74	15652	7180	4675	0,10	8
		м кабеля		82,82	29,57	6626	2366	42,8	0,04	3
4	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	594,17	293,47	11883	5869	2311	0,14	3
		м кабеля		115,95	86,62	2319	1732	42,8	0,10	2
5	23-060701-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	0,1	202432,23	--	20243	--	858	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	13-100902-0419 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2.	1	7978,25	1852,21	7978	1852	3184	7,00	7
		шт.		5797,68	579,77	5798	580	42,8	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	Муфта оптическая FOSC A8 24C	1	27738,00	--	27738	--	1176	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	13-100902-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	1	2020,12	44,80	2020	45	720	2,00	2
		шт.		1405,36	16,56	1405	17	42,8	0,02	--
9	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	Шкаф для размещения мфт ШРМ-2	1	19572,25	--	19572	--	830	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	12	2867,19	899,65	34406	10796	11835	2,00	24
		коробка		1656,48	281,60	19878	3379	42,8	0,34	4
11	ТПРАЙС ЛИСТ стр.13	Коробка протяжная,подвальная КПП-2	2	5324,76	--	10650	--	452	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТПРАЙС ЛИСТ стр.13	Коробка протяжная,этажная КПЭ-07	8	1956,31	--	15650	--	664	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТПРАЙС ЛИСТстр.12	Коробка этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-0/6-6	2	17454,86	--	34910	--	1480	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	Сплиттер. Монтаж	4	2645,43	54,67	10582	219	4917	3,00	12
		шт.		2484,72	19,39	9939	78	42,8	0,02	--
15	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Сплиттер 1/8 SPL8-SP/in250/out900-SC/APC	2	17672,70	--	35345	--	1499	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТПРАЙС ЛИСТстр.15	Сплиттер 1/16 SPL16-SP/in250/out900-SC/APC	2	28918,12	--	57836	--	2452	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			343405	27897			79
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			64735	8663			10
		Материалы -	Тенге			225899				
		Всего заработная плата -	Тенге			19843				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				73398			
		Накладные расходы -	Тенге			113425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			42325				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31414		
		Сметная прибыль -	Тенге					10911		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			289682				
		Сметная заработная плата -	Тенге							89
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				73398			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117506				
		Накладные расходы -	Тенге			117506				
						4982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			9799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			132287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			421968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				73398			89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			240359658	11559635			64055
	Стоимость оборудования -		Тенге			51218859	5261213			6513
	Накладные расходы -		Тенге			7160152				
	Сметная прибыль -		Тенге			303590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			597099				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8060842				
	Материалы -		Тенге			24403989				
	Всего заработная плата -		Тенге			1701514				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4199297			
		Накладные расходы -	Тенге			17768452				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2913578				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1802426		
		Сметная прибыль -	Тенге					1111152		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2185405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29502972				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4199297			
	Материалы -		Тенге			152728559				
	Всего заработная плата -		Тенге			53271455				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				38443319			
	Местные материалы -		Тенге			44731726				
		Накладные расходы -	Тенге			12026971				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			28169592				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20811494		
		Сметная прибыль -	Тенге					7358098		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14471852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			195370003				
		Сметная заработная плата -	Тенге							48827
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				38443319			
	Материалы -		Тенге			6954299				
	Всего заработная плата -		Тенге			14782				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2014997			
		Накладные расходы -	Тенге			4832971				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1574026				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1227133		
		Сметная прибыль -	Тенге					346893		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			682266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9210590				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2437
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2014997			
						49112660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2151079				
	Всего заработная плата -		Тенге				11822459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33922063				
	Сдача и испытание -		Тенге			11820				
		Накладные расходы -	Тенге			9525911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7140765		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2385146		
		Сметная прибыль -	Тенге			4691086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63329656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14116
		Сметная заработная плата -	Тенге				11822459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			305474063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70568
		Сметная заработная плата -	Тенге				56480071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудование:				297413221				
		затраты на временные здания и сооружения, 0,9%				2 676 718,99				
		Итого				300 089 939,99				
		затраты на зимние удорожание, 0,49%				1 470 440,71				
		Итого				309 621 222,69				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,0697784 на 2017год				**331 226 096,22**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				39 747 131,55				
		Итого с НДС				**370 973 227,77**				

Инвестор:
АО«Байтерек девелопмент"

Зам. Председателя Правления _____ Тлеубаев Т.А.

Застройщик:

ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Эксперт _____ Мусаев Ж.А.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Т.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.