Инвестор: АО«Байтерек девелопмент"

Застройщик :ТОО «Отау-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент».(3-я очередь, 9-и этажные жилые дома)»

АКТ №2

приемки выполненых работ

за ноябрь месяц 2016г(период с 24.09.2016-25.10.2016 года)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок №1								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	900	11,34	11,34	10204	10204	2245	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	3799	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*2,49*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*996*				
		Сметная стоимость				*13445*				
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	900	15,04	15,04	13533	13533	2978	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	5039	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,31*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,31*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	22463,5	278,64	277,39	6259237	6231129	1153519	--	40
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	25861	1925948	59,1	0,08	1905
		Накладные расходы -		*51,35*		*1153519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*1153519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,40*		*593020*				
		Сметная стоимость				*8005777*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4382,64	11,34	11,34	49687	49687	10934	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18501	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*2,49*		*10934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*10934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65471*				

12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	4382,64	5,31	5,31	23274	23274	5122	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	8666	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*1,17*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*				*5122*		
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*0,52*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30668*				
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	65,28	608,50	50,96	39723	3327	22506	0,76	50
		м3 грунта		557,54	25,82	36396	1686	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*344,77*		*22506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*				*22506*		
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*76,26*		*4978*				
		Сметная стоимость				*67208*				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4382,64	111,79	44,98	489924	197149	229343	0,11	473
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	292775	95284	59,1	0,03	115
		Накладные расходы -		*52,33*		*229343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*229343*		
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*13,13*		*57541*				
		Сметная стоимость				*776809*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6885582	6528303			563
			Тенге			355032	2058925			2055
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6885582				
	Материалы -		Тенге			2246				
	Всего заработная плата -		Тенге				2413957			
		Накладные расходы -	Тенге			1426648				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1426648		
		Сметная прибыль -	Тенге			664978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8977208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8977208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413957			

Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом) см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1

1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	72,352	16033,64	602,69	1160066	43606	37062	1,35	98
		м3		906,03	150,16	65553	10864	48,5	0,18	13
		Накладные расходы -		*512,25*		*37062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*37062*		
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*1323,67*		*95770*				

		Сметная стоимость				*1292899*				
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	323,136	17885,18	933,95	5779344	301792	243589	1,79	578
		м3		1313,14	241,14	424324	77920	48,5	0,29	93
		Накладные расходы -		*753,83*		*243589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*243589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1491,12*		*481835*				
		Сметная стоимость				*6504767*				
3	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,4676	95437,21	--	2144245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*171540*				
		Сметная стоимость				*2315785*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,335	98290,78	--	426091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34087*				
		Сметная стоимость				*460178*				
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,543	95437,21	--	51822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4146*				
		Сметная стоимость				*55968*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,60896	99505,07	--	1055645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*84452*				
		Сметная стоимость				*1140097*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	221,19	28916,69	2273,95	6396084	502974	931125	11,00	2433
		м3		8171,68	507,94	1807494	112351	48,5	0,61	135
		Накладные расходы -		*4209,61*		*931125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*				*931125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,10*		*586177*				
		Сметная стоимость				*7913385*				

8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,064	97987,22	--	202246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16180*				
		Сметная стоимость				*218426*				
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,885	100415,79	--	490531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529773*				
10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0976	95437,21	--	200189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*16015*				
		Сметная стоимость				*216204*				
11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,89612	95437,21	--	371835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*29747*				
		Сметная стоимость				*401582*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,14766	94799,72	--	582796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*46624*				
		Сметная стоимость				*629420*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	6,46206	27592,76	1333,56	178306	8618	82339	33,10	214
		т		25858,71	413,19	167101	2670	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*12741,87*		*82339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*82339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3226,77*		*20852*				
		Сметная стоимость				*281496*				

14	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09378	100415,79	--	9417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,36472	98290,78	--	429012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34321*				
		Сметная стоимость				*463333*				
16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,71336	95437,21	--	68081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*5446*				
		Сметная стоимость				*73527*				
17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,10024	95437,21	--	9567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*765*				
		Сметная стоимость				*10332*				
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,18996	94799,72	--	112808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*9025*				
		Сметная стоимость				*121833*				
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1790,8	726,83	14,16	1301607	25363	159453	0,21	380
		м2 поверхности		173,62	1,66	310918	2966	50,8	--	4
		Накладные расходы -		*89,04*		*159453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*159453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*116885*				
		Сметная стоимость				*1577945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20969691	882353			3703
			Тенге			2775389	206772			247

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20969691				
		Материалы -	Тенге			11157665				
		Всего заработная плата -	Тенге				2982161			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6154285				
		Накладные расходы -	Тенге			1453567				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1453567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1793861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24217119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24217119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982161			
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	61,05	29250,22	3494,84	1785726	213360	256736	10,40	635
		м3		7828,91	841,90	477955	51398	48,5	1,01	61
		Накладные расходы -		*4205,34*		*256736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*256736*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*163397*				
		Сметная стоимость				*2205859*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,91851	94799,72	--	276674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*22134*				
		Сметная стоимость				*298808*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,916445	95437,21	--	278337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*22267*				
		Сметная стоимость				*300604*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,095284	95437,21	--	9094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*727*				
		Сметная стоимость				*9821*				

24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,789186	97987,22	--	175317	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*14025*				
		Сметная стоимость				*189342*				
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100								
25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
		м3	40,97	26482,87	1473,80	1085003	60381	141462	8,99	368
				6767,49	351,70	277264	14409	48,5	0,42	17
		Накладные расходы -		*3452,81*		*141462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3452,81*				*141462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2394,85*		*98117*				
		Сметная стоимость				*1324582*				
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,09108	97987,22	--	8925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*714*				
		Сметная стоимость				*9639*				
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	4,07016	98290,78	--	400059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*32005*				
		Сметная стоимость				*432064*				
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,06024	95437,21	--	101186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*8095*				
		Сметная стоимость				*109281*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
		м3	160,55	28958,64	3054,10	4649309	490336	626424	9,80	1573
				7377,24	667,57	1184417	107178	48,5	0,80	129
		Накладные расходы -		*3901,73*		*626424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*626424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*422059*				
		Сметная стоимость				*5697791*				

30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,22561	95437,21	--	21532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*1723*				
		Сметная стоимость				*23255*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,018368	95437,21	--	1753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	16,9605555	98290,78	--	1667066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*133365*				
		Сметная стоимость				*1800431*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,336672	97987,22	--	32990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*2639*				
		Сметная стоимость				*35629*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,166299	309665,64	771,36	51497	128	12503	198,00	33
		т		154683,54	340,57	25724	57	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*12503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*12503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*5120*				
		Сметная стоимость				*69121*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10544468	764205			2610
			Тенге			1965359	173042			207
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10544468				
Материалы -			Тенге			4841970				
Всего заработная плата -			Тенге				2138402			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2972933				
		Накладные расходы -	Тенге			1037125				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1037125		
		Сметная прибыль -	Тенге			926527				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12508121				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2817
		Сметная заработная плата -	Тенге				2138402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12508121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2817
		Сметная заработная плата -	Тенге				2138402			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	378,67	28544,98	1010,65	10809128	382704	1147556	8,06	3052
		м3		5987,61	260,82	2267329	98765	48,5	0,31	118
		Накладные расходы -		*3030,49*		*1147556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1147556*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*956535*				
		Сметная стоимость				*12913218*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	5,8574394	100415,79	--	588179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*47054*				
		Сметная стоимость				*635233*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5971968	99505,07	--	59424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*4754*				
		Сметная стоимость				*64178*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	40,1758893	98290,78	--	3948919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*315914*				
		Сметная стоимость				*4264833*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	9,0876357	95437,21	--	867299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*69384*				
		Сметная стоимость				*936683*				

43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,31833	95437,21	--	30381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2430*				
		Сметная стоимость				*32811*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16303330	382704			3052
			Тенге			2267329	98765			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16303330				
	Материалы -		Тенге			8159094				
	Всего заработная плата -		Тенге				2366094			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5494202				
		Накладные расходы -	Тенге			1147556				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1147556		
		Сметная прибыль -	Тенге			1396071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18846956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3170
		Сметная заработная плата -	Тенге				2366094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18846956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3170
		Сметная заработная плата -	Тенге				2366094			

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	6,06	18920,42	367,87	114658	2229	9066	4,05	25
		м3		2946,05	138,47	17853	839	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*1495,99*		*9066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*9066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,31*		*9898*				
		Сметная стоимость				*133622*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0180387	97987,22	--	1768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*141*				
		Сметная стоимость				*1909*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,8923436	98290,78	--	87709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*7017*				
		Сметная стоимость				*94726*				

50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2957184	95437,21	--	28223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2258*				
		Сметная стоимость				*30481*				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15	1,78	27093,64	1010,65	48227	1799	5394	8,06	14
		м3		5987,61	260,82	10658	464	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*3030,49*		*5394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*5394*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2409,93*		*4290*				
		Сметная стоимость				*57911*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,008008	97987,22	--	785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*63*				
		Сметная стоимость				*848*				
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2714602	98290,78	--	26682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28817*				
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,105336	95437,21	--	10053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*804*				
		Сметная стоимость				*10857*				
55	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,015312	170606,70	771,36	2612	12	119	20,00	--
		т		15624,60	340,57	239	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*7743,11*		*119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*119*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*14267,98*		*218*				
		Сметная стоимость				*2949*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			320716	4040			39
			Тенге			28750	1309			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			320716				

		Материалы -	Тенге			132706				
		Всего заработная плата -	Тенге				30059			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155219				
		Накладные расходы -	Тенге			14579				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14579		
		Сметная прибыль -	Тенге			26824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				30059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			362118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				30059			

Блок №2

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы см.2-1

6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	900	11,34	11,34	10204	10204	2245	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	3799	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*2,49*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*996*				
		Сметная стоимость				*13445*				
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	900	15,04	15,04	13533	13533	2978	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	5039	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,31*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,31*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	22463,5	278,64	277,39	6259237	6231129	1153519	--	40
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	25861	1925948	59,1	0,08	1905
		Накладные расходы -		*51,35*		*1153519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*1153519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,40*		*593020*				
		Сметная стоимость				*8005777*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4382,64	11,34	11,34	49687	49687	10934	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18501	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*2,49*		*10934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*10934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65471*				

12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	4382,64	5,31	5,31	23274	23274	5122	--	--
				--	1,98	--	8666	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*1,17*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*				*5122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,52*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30668*				
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами								
		м3 грунта	65,28	608,50	50,96	39723	3327	22506	0,76	50
				557,54	25,82	36396	1686	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*344,77*		*22506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*				*22506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,26*		*4978*				
		Сметная стоимость				*67208*				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	4382,64	111,79	44,98	489924	197149	229343	0,11	473
				66,80	21,74	292775	95284	59,1	0,03	115
		Накладные расходы -		*52,33*		*229343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*229343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,13*		*57541*				
		Сметная стоимость				*776809*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6885582	6528303			563
			Тенге			355032	2058925			2055
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6885582				
	Материалы -		Тенге			2246				
	Всего заработная плата -		Тенге				2413957			
		Накладные расходы -	Тенге			1426648				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1426648		
		Сметная прибыль -	Тенге			664978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8977208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8977208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413957			

Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом) см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1

1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	72,352	16033,64	602,69	1160066	43606	37062	1,35	98
				906,03	150,16	65553	10864	48,5	0,18	13
		Накладные расходы -		*512,25*		*37062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*37062*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,67*		*95770*				
		Сметная стоимость				*1292899*				
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	323,136	17885,18	933,95	5779344	301792	243589	1,79	578
		м3		1313,14	241,14	424324	77920	48,5	0,29	93
		Накладные расходы -		*753,83*		*243589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*243589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1491,12*		*481835*				
		Сметная стоимость				*6504767*				
3	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,4676	95437,21	--	2144245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*171540*				
		Сметная стоимость				*2315785*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,335	98290,78	--	426091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34087*				
		Сметная стоимость				*460178*				
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,543	95437,21	--	51822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4146*				
		Сметная стоимость				*55968*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,60896	99505,07	--	1055645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*84452*				
		Сметная стоимость				*1140097*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	221,19	28916,69	2273,95	6396084	502974	931125	11,00	2433
		м3		8171,68	507,94	1807494	112351	48,5	0,61	135
		Накладные расходы -		*4209,61*		*931125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*				*931125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,10*		*586177*				
		Сметная стоимость				*7913385*				

8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,064	97987,22	--	202246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16180*				
		Сметная стоимость				*218426*				
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,885	100415,79	--	490531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529773*				
10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0976	95437,21	--	200189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*16015*				
		Сметная стоимость				*216204*				
11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,89612	95437,21	--	371835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*29747*				
		Сметная стоимость				*401582*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,14766	94799,72	--	582796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*46624*				
		Сметная стоимость				*629420*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	6,46206	27592,76	1333,56	178306	8618	82339	33,10	214
		т		25858,71	413,19	167101	2670	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*12741,87*		*82339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*82339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3226,77*		*20852*				
		Сметная стоимость				*281496*				

14	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09378	100415,79	--	9417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,36472	98290,78	--	429012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34321*				
		Сметная стоимость				*463333*				
16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,71336	95437,21	--	68081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*5446*				
		Сметная стоимость				*73527*				
17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,10024	95437,21	--	9567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*765*				
		Сметная стоимость				*10332*				
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,18996	94799,72	--	112808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*9025*				
		Сметная стоимость				*121833*				
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1790,8	726,83	14,16	1301607	25363	159453	0,21	380
		м2 поверхности		173,62	1,66	310918	2966	50,8	--	4
		Накладные расходы -		*89,04*		*159453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*159453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*116885*				
		Сметная стоимость				*1577945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20969691	882353			3703
			Тенге			2775389	206772			247

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20969691					
		Материалы -	Тенге			11157665					
		Всего заработная плата -	Тенге				2982161				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6154285					
		Накладные расходы -	Тенге			1453567					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1453567			
		Сметная прибыль -	Тенге			1793861					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24217119					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24217119					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982161				
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ									
		КОЛОННЫ К1-К7									
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	75,83	29250,22	3494,84	2218044	265013	318891	10,40	789
		м3		7828,91	841,90	593666	63841	48,5	1,01	76
		Накладные расходы -		*4205,34*		*318891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*318891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*202955*				
		Сметная стоимость				*2739890*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,502212	94799,72	--	332009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*26561*				
		Сметная стоимость				*358570*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,499734	95437,21	--	334005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*26720*				
		Сметная стоимость				*360725*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1143408	95437,21	--	10912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*873*				
		Сметная стоимость				*11785*				

24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,1470232	97987,22	--	210381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16830*				
		Сметная стоимость				*227211*				
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100								
25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	40,97	26482,87	1473,80	1085003	60381	141462	8,99	368
		м3		6767,49	351,70	277264	14409	48,5	0,42	17
		Накладные расходы -		*3452,81*		*141462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3452,81*				*141462*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2394,85*		*98117*				
		Сметная стоимость				*1324582*				
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,09108	97987,22	--	8925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*714*				
		Сметная стоимость				*9639*				
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,07016	98290,78	--	400059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*32005*				
		Сметная стоимость				*432064*				
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,06024	95437,21	--	101186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*8095*				
		Сметная стоимость				*109281*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	204,3	28958,64	3054,10	5916249	623953	797124	9,80	2002
		м3		7377,24	667,57	1507171	136385	48,5	0,80	164
		Накладные расходы -		*3901,73*		*797124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*797124*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*537070*				
		Сметная стоимость				*7250443*				

30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,25784	95437,21	--	24608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26577*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,020992	95437,21	--	2003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*160*				
		Сметная стоимость				*2163*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	19,383492	98290,78	--	1905219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*152417*				
		Сметная стоимость				*2057636*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,384768	97987,22	--	37702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40718*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,190056	309665,64	771,36	58854	147	14290	198,00	38
				154683,54	340,57	29399	65	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*14290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*14290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*5851*				
		Сметная стоимость				*78995*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12645159	949494			3197
			Тенге			2407500	214700			257
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12645159				
Материалы -			Тенге			5921156				
Всего заработная плата -			Тенге				2622200			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3367009				
		Накладные расходы -	Тенге			1271767				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1271767		
		Сметная прибыль -	Тенге			1113354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15030280				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3454
		Сметная заработная плата -	Тенге				2622200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15030280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3454
		Сметная заработная плата -	Тенге				2622200			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	504,7	28544,98	1010,65	14406652	510077	1529488	8,06	4068
		м3		5987,61	260,82	3021948	131636	48,5	0,31	157
		Накладные расходы -		*3030,49*		*1529488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1529488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*1274891*				
		Сметная стоимость				*17211031*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	7,592977	100415,79	--	762455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*60996*				
		Сметная стоимость				*823451*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,774144	99505,07	--	77031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*6163*				
		Сметная стоимость				*83194*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	52,0798565	98290,78	--	5118970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*409518*				
		Сметная стоимость				*5528488*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	11,7802685	95437,21	--	1124276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*89942*				
		Сметная стоимость				*1214218*				

43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,41265	95437,21	--	39382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42533*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21528766	510077			4068
			Тенге			3021948	131636			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21528766				
	Материалы -		Тенге			10874627				
	Всего заработная плата -		Тенге				3153584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7122114				
		Накладные расходы -	Тенге			1529488				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1529488		
		Сметная прибыль -	Тенге			1844660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24902914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				3153584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24902914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				3153584			

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	9,6	18920,42	367,87	181636	3532	14362	4,05	39
		м3		2946,05	138,47	28282	1329	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*1495,99*		*14362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*14362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,31*		*15680*				
		Сметная стоимость				*211677*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0286497	97987,22	--	2807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*225*				
		Сметная стоимость				*3032*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,4172516	98290,78	--	139303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*11144*				
		Сметная стоимость				*150447*				

50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,4696704	95437,21	--	44824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*3586*				
		Сметная стоимость				*48410*				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15	5,12	27093,64	1010,65	138719	5175	15516	8,06	41
		м3		5987,61	260,82	30657	1335	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3030,49*		*15516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*15516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,93*		*12339*				
		Сметная стоимость				*166574*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02184	97987,22	--	2140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*171*				
		Сметная стоимость				*2311*				
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,740346	98290,78	--	72769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*5822*				
		Сметная стоимость				*78591*				
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,28728	95437,21	--	27417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29610*				
55	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,04176	170606,70	771,36	7125	32	323	20,00	1
		т		15624,60	340,57	652	14	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*7743,11*		*323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14267,98*		*596*				
		Сметная стоимость				*8044*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			616741	8738			81
			Тенге			59591	2679			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			616741				

		Материалы -	Тенге			259151				
		Всего заработная плата -	Тенге				62270			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289261				
		Накладные расходы -	Тенге			30201				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30201		
		Сметная прибыль -	Тенге			51755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				62270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			698697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				62270			

Блок №3

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы см.2-1

6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	900	11,34	11,34	10204	10204	2245	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	3799	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*2,49*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*996*				
		Сметная стоимость				*13445*				
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	900	15,04	15,04	13533	13533	2978	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	5039	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,31*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,31*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	22463,5	278,64	277,39	6259237	6231129	1153519	--	40
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	25861	1925948	59,1	0,08	1905
		Накладные расходы -		*51,35*		*1153519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*1153519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,40*		*593020*				
		Сметная стоимость				*8005777*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4382,64	11,34	11,34	49687	49687	10934	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18501	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*2,49*		*10934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*10934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65471*				

12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	4382,64	5,31	5,31	23274	23274	5122	--	--
		Накладные расходы -		--	1,98	--	8666	59,1	--	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*		*5122*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*1,17*				*5122*		
		Сметная стоимость		*0,52*		*2272*				
						30668				
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами								
		м3 грунта	65,28	608,50	50,96	39723	3327	22506	0,76	50
		Накладные расходы -		557,54	25,82	36396	1686	59,1	0,04	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*		*22506*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*344,77*				*22506*		
		Сметная стоимость		*76,26*		*4978*				
						67208				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	4382,64	111,79	44,98	489924	197149	229343	0,11	473
		Накладные расходы -		66,80	21,74	292775	95284	59,1	0,03	115
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*		*229343*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*52,33*				*229343*		
		Сметная стоимость		*13,13*		*57541*				
						776809				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6885582	6528303			563
			Тенге			355032	2058925			2055
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6885582				
	Материалы -		Тенге			2246				
	Всего заработная плата -		Тенге				2413957			
		Накладные расходы -	Тенге			1426648				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1426648		
		Сметная прибыль -	Тенге			664978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8977208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8977208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата -	Тенге				2413957			

Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом) см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	72,352	16033,64	602,69	1160066	43606	37062	1,35	98
		Накладные расходы -		906,03	150,16	65553	10864	48,5	0,18	13
				512,25		*37062*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*37062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,67*		*95770*				
		Сметная стоимость				*1292899*				
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	323,136	17885,18	933,95	5779344	301792	243589	1,79	578
		м3		1313,14	241,14	424324	77920	48,5	0,29	93
		Накладные расходы -		*753,83*		*243589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*243589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1491,12*		*481835*				
		Сметная стоимость				*6504767*				
3	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,4676	95437,21	--	2144245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*171540*				
		Сметная стоимость				*2315785*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,335	98290,78	--	426091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34087*				
		Сметная стоимость				*460178*				
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,543	95437,21	--	51822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4146*				
		Сметная стоимость				*55968*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,60896	99505,07	--	1055645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*84452*				
		Сметная стоимость				*1140097*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	221,19	28916,69	2273,95	6396084	502974	931125	11,00	2433
		м3		8171,68	507,94	1807494	112351	48,5	0,61	135
		Накладные расходы -		*4209,61*		*931125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*				*931125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,10*		*586177*				
		Сметная стоимость				*7913385*				

8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,064	97987,22	--	202246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16180*				
		Сметная стоимость				*218426*				
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,885	100415,79	--	490531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529773*				
10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0976	95437,21	--	200189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*16015*				
		Сметная стоимость				*216204*				
11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,89612	95437,21	--	371835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*29747*				
		Сметная стоимость				*401582*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,14766	94799,72	--	582796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*46624*				
		Сметная стоимость				*629420*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	6,46206	27592,76	1333,56	178306	8618	82339	33,10	214
		т		25858,71	413,19	167101	2670	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*12741,87*		*82339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*82339*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*3226,77*		*20852*				
		Сметная стоимость				*281496*				

14	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,09378	100415,79	--	9417	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*8033,26*		*753*				
						10170				
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	4,36472	98290,78	--	429012	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7863,26*		*34321*				
						463333				
16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,71336	95437,21	--	68081	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*5446*				
						73527				
17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,10024	95437,21	--	9567	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*765*				
						10332				
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,18996	94799,72	--	112808	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7583,98*		*9025*				
						121833				
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	1790,8	726,83	14,16	1301607	25363	159453	0,21	380
		Накладные расходы -		173,62	1,66	310918	2966	50,8	--	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*		*159453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,04*				*159453*		
		Сметная стоимость		*65,27*		*116885*				
						1577945				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20969691	882353			3703
			Тенге			2775389	206772			247

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20969691				
		Материалы -	Тенге			11157665				
		Всего заработная плата -	Тенге				2982161			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6154285				
		Накладные расходы -	Тенге			1453567				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1453567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1793861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24217119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24217119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982161			
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	75,83	29250,22	3494,84	2218044	265013	318891	10,40	789
		м3		7828,91	841,90	593666	63841	48,5	1,01	76
		Накладные расходы -		*4205,34*		*318891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*318891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*202955*				
		Сметная стоимость				*2739890*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,502212	94799,72	--	332009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*26561*				
		Сметная стоимость				*358570*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,499734	95437,21	--	334005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*26720*				
		Сметная стоимость				*360725*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1143408	95437,21	--	10912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*873*				
		Сметная стоимость				*11785*				

24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,1470232	97987,22	--	210381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16830*				
		Сметная стоимость				*227211*				
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100								
25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
		м3	40,97	26482,87	1473,80	1085003	60381	141462	8,99	368
				6767,49	351,70	277264	14409	48,5	0,42	17
		Накладные расходы -		*3452,81*		*141462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3452,81*				*141462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2394,85*		*98117*				
		Сметная стоимость				*1324582*				
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,09108	97987,22	--	8925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*714*				
		Сметная стоимость				*9639*				
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	4,07016	98290,78	--	400059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*32005*				
		Сметная стоимость				*432064*				
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,06024	95437,21	--	101186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*8095*				
		Сметная стоимость				*109281*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
		м3	204,3	28958,64	3054,10	5916249	623953	797124	9,80	2002
				7377,24	667,57	1507171	136385	48,5	0,80	164
		Накладные расходы -		*3901,73*		*797124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*797124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*537070*				
		Сметная стоимость				*7250443*				

30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,25784	95437,21	--	24608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26577*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,020992	95437,21	--	2003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*160*				
		Сметная стоимость				*2163*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	19,383492	98290,78	--	1905219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*152417*				
		Сметная стоимость				*2057636*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,384768	97987,22	--	37702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40718*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,190056	309665,64	771,36	58854	147	14290	198,00	38
		т		154683,54	340,57	29399	65	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*14290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*14290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*5851*				
		Сметная стоимость				*78995*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12645159	949494			3197
			Тенге			2407500	214700			257
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12645159				
Материалы -			Тенге			5921156				
Всего заработная плата -			Тенге				2622200			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3367009				
		Накладные расходы -	Тенге			1271767				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1271767		
		Сметная прибыль -	Тенге			1113354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15030280				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3454
		Сметная заработная плата -	Тенге				2622200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15030280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3454
		Сметная заработная плата -	Тенге				2622200			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	504,7	28544,98	1010,65	14406652	510077	1529488	8,06	4068
		м3		5987,61	260,82	3021948	131636	48,5	0,31	157
		Накладные расходы -		*3030,49*		*1529488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1529488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*1274891*				
		Сметная стоимость				*17211031*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	7,592977	100415,79	--	762455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*60996*				
		Сметная стоимость				*823451*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,774144	99505,07	--	77031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*6163*				
		Сметная стоимость				*83194*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	52,0798565	98290,78	--	5118970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*409518*				
		Сметная стоимость				*5528488*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	11,7802685	95437,21	--	1124276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*89942*				
		Сметная стоимость				*1214218*				

43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,41265	95437,21	--	39382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42533*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21528766	510077			4068
			Тенге			3021948	131636			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21528766				
	Материалы -		Тенге			10874627				
	Всего заработная плата -		Тенге				3153584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7122114				
		Накладные расходы -	Тенге			1529488				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1529488		
		Сметная прибыль -	Тенге			1844660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24902914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				3153584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24902914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				3153584			

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	9,6	18920,42	367,87	181636	3532	14362	4,05	39
		м3		2946,05	138,47	28282	1329	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*1495,99*		*14362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*14362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,31*		*15680*				
		Сметная стоимость				*211677*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0286497	97987,22	--	2807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*225*				
		Сметная стоимость				*3032*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,4172516	98290,78	--	139303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*11144*				
		Сметная стоимость				*150447*				

50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4696704	95437,21	--	44824	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*3586*				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15				*48410*				
		м3	5,12	27093,64	1010,65	138719	5175	15516	8,06	41
		Накладные расходы -		5987,61	260,82	30657	1335	48,5	0,31	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*		*15516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3030,49*				*15516*		
		Сметная стоимость		*2409,93*		*12339*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014				*166574*				
		т	0,02184	97987,22	--	2140	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7838,98*		*171*				
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014				*2311*				
		т	0,740346	98290,78	--	72769	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7863,26*		*5822*				
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014				*78591*				
		т	0,28728	95437,21	--	27417	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*2193*				
55	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка				*29610*				
		т	0,04176	170606,70	771,36	7125	32	323	20,00	1
		Накладные расходы -		15624,60	340,57	652	14	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*		*323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7743,11*				*323*		
		Сметная стоимость		*14267,98*		*596*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			*8044*				
			Тенге			616741	8738			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59591	2679			3
						616741				

		Материалы -	Тенге			259151				
		Всего заработная плата -	Тенге				62270			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289261				
		Накладные расходы -	Тенге			30201				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30201		
		Сметная прибыль -	Тенге			51755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				62270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			698697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				62270			

Блок №4

Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом) см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	1790,8	726,83	14,16	1301607	25363	159453	0,21	380
				173,62	1,66	310918	2966	50,8	--	4
		Накладные расходы -		*89,04*		*159453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*159453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*116885*				
		Сметная стоимость				*1577945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1301607	25363			380
			Тенге			310918	2966			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1301607				
		Материалы -	Тенге			965326				
		Всего заработная плата -	Тенге				313884			
		Накладные расходы -	Тенге			159453				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159453		
		Сметная прибыль -	Тенге			116885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1577945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1577945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313884			

РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ

КОЛОННЫ К1-К7

20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	96,7	29250,22	3494,84	2828496	337951	406657	10,40	1006
				7828,91	841,90	757056	81412	48,5	1,01	97

		Накладные расходы -		*4205,34*		*406657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*406657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*258812*				
		Сметная стоимость				*3493965*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	4,336072	94799,72	--	411058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*32885*				
		Сметная стоимость				*443943*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4,333004	95437,21	--	413530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*33082*				
		Сметная стоимость				*446612*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1415648	95437,21	--	13511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14592*				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,6582192	97987,22	--	260472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*20838*				
		Сметная стоимость				*281310*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	321,19	28958,64	3054,10	9301224	980947	1253198	9,80	3148
		м3		7377,24	667,57	2369497	214417	48,5	0,80	258
		Накладные расходы -		*3901,73*		*1253198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*1253198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*844354*				
		Сметная стоимость				*11398776*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41899	95437,21	--	39987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*3199*				
		Сметная стоимость				*43186*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,034112	95437,21	--	3256	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*260*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014				*3516*				
		т	31,4981745	98290,78	--	3095980	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7863,26*		*247678*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014				*3343658*				
		т	0,625248	97987,22	--	61266	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7838,98*		*4901*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*66167*				
		т	0,308841	309665,64	771,36	95637	238	23221	198,00	61
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	47773	105	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*		*23221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75186,69*				*23221*		
		Сметная стоимость		*30788,19*		*9509*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*128366*				
			Тенге			16524417	1319136			4214
			Тенге			3174325	295934			355
Стоимость общестроительных работ -			Тенге							
Материалы -			Тенге			16524417				
Всего заработная плата -			Тенге			7731897				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3470259			
		Накладные расходы -	Тенге			4299060				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1683076				
		Сметная прибыль -	Тенге					1683076		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1456599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19664093				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3470259			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19664093				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4570
							3470259			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ

38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	756,72	28544,98	1010,65	21600558	764782	2293232	8,06	6099
		м3		5987,61	260,82	4530946	197367	48,5	0,31	236
		Накладные расходы -		*3030,49*		*2293232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*2293232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*1911503*				
		Сметная стоимость				*25805293*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,84711	100415,79	--	1089221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*87138*				
		Сметная стоимость				*1176359*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,10592	99505,07	--	110045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*8804*				
		Сметная стоимость				*118849*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	74,399795	98290,78	--	7312814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*585025*				
		Сметная стоимость				*7897839*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	16,828955	95437,21	--	1606109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*128489*				
		Сметная стоимость				*1734598*				
43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3537	95437,21	--	33756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2700*				
		Сметная стоимость				*36456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31752502	764782			6099
			Тенге			4530946	197367			236

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31752502				
		Материалы -	Тенге			16304830				
		Всего заработная плата -	Тенге				4728314			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10151944				
		Накладные расходы -	Тенге			2293232				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2293232		
		Сметная прибыль -	Тенге			2723659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36769393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6335
		Сметная заработная плата -	Тенге				4728314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36769393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6335
		Сметная заработная плата -	Тенге				4728314			
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	16,68	18920,42	367,87	315593	6136	24953	4,05	68
		м3		2946,05	138,47	49140	2310	48,5	0,15	2
		Накладные расходы -		*1495,99*		*24953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*24953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,31*		*27244*				
		Сметная стоимость				*367790*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0477495	97987,22	--	4679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*374*				
		Сметная стоимость				*5053*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,362086	98290,78	--	232171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*18574*				
		Сметная стоимость				*250745*				
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,782784	95437,21	--	74707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*5977*				
		Сметная стоимость				*80684*				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15	8,24	27093,64	1010,65	223252	8328	24971	8,06	66
		м3		5987,61	260,82	49338	2149	48,5	0,31	3

		Накладные расходы -		*3030,49*		*24971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*24971*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2409,93*		*19858*				
		Сметная стоимость				*268081*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03276	97987,22	--	3210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*257*				
		Сметная стоимость				*3467*				
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,110519	98290,78	--	109154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*8732*				
		Сметная стоимость				*117886*				
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,43092	95437,21	--	41126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*3290*				
		Сметная стоимость				*44416*				
55	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,06264	170606,70	771,36	10687	48	485	20,00	1
		т		15624,60	340,57	979	21	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*7743,11*		*485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*485*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*14267,98*		*894*				
		Сметная стоимость				*12066*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1014578	14512			135
			Тенге			99457	4480			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1014578				
Материалы -			Тенге			435562				
Всего заработная плата -			Тенге				103937			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			465046				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50409		
		Сметная прибыль -	Тенге			85199				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1150186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				103937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1150186				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата -	Тенге				103937				

Блок №5

Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом) см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1790,8	726,83	14,16	1301607	25363	159453	0,21	380
		м2 поверхности		173,62	1,66	310918	2966	50,8	--	4
		Накладные расходы -		*89,04*		*159453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*159453*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*65,27*		*116885*				
		Сметная стоимость				*1577945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1301607	25363			380
			Тенге			310918	2966			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1301607				
	Материалы -		Тенге			965326				
	Всего заработная плата -		Тенге				313884			
		Накладные расходы -	Тенге			159453				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159453		
		Сметная прибыль -	Тенге			116885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1577945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1577945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313884			

РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ

КОЛОННЫ К1-К7

20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	75,7	29250,22	3494,84	2214241	264559	318345	10,40	787
		м3		7828,91	841,90	592649	63732	48,5	1,01	76
		Накладные расходы -		*4205,34*		*318345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*318345*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*202607*				
		Сметная стоимость				*2735192*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,33544	94799,72	--	316199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*25296*				
		Сметная стоимость				*341495*				

22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	3,33308	95437,21	--	318100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*25448*				
		Сметная стоимость				*343548*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,108896	95437,21	--	10393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*831*				
		Сметная стоимость				*11224*				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,044784	97987,22	--	200363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16029*				
		Сметная стоимость				*216392*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
		м3	226,7	28958,64	3054,10	6564923	692365	884523	9,80	2222
				7377,24	667,57	1672421	151338	48,5	0,80	182
		Накладные расходы -		*3901,73*		*884523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*884523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*595956*				
		Сметная стоимость				*8045402*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,29007	95437,21	--	27683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2215*				
		Сметная стоимость				*29898*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,023616	95437,21	--	2254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*180*				
		Сметная стоимость				*2434*				

32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	21,8064285	98290,78	--	2143371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*171470*				
		Сметная стоимость				*2314841*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,432864	97987,22	--	42415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*3393*				
		Сметная стоимость				*45808*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,213813	309665,64	771,36	66211	165	16076	198,00	42
		т		154683,54	340,57	33073	73	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*16076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*16076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88870*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11906152	957089			3051
			Тенге			2298143	215143			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11906152				
	Материалы -		Тенге			5590143				
	Всего заработная плата -		Тенге				2513286			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3060777				
		Накладные расходы -	Тенге			1218944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1218944		
		Сметная прибыль -	Тенге			1050008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14175104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3310
		Сметная заработная плата -	Тенге				2513286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14175104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3310
		Сметная заработная плата -	Тенге				2513286			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	630,9	28544,98	1010,65	18009028	637621	1911936	8,06	5085
		м3		5987,61	260,82	3777585	164551	48,5	0,31	197
		Накладные расходы -		*3030,49*		*1911936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1911936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*1593677*				
		Сметная стоимость				*21514641*				

39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	9,762399	100415,79	--	980299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*78424*				
		Сметная стоимость				*1058723*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,995328	99505,07	--	99040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*7923*				
		Сметная стоимость				*106963*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	66,9598155	98290,78	--	6581532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*526523*				
		Сметная стоимость				*7108055*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	15,1460595	95437,21	--	1445498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*115640*				
		Сметная стоимость				*1561138*				
43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,53055	95437,21	--	50634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4051*				
		Сметная стоимость				*54685*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27166032	637621			5085
			Тенге			3777585	164551			197
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27166032				
	Материалы -		Тенге			13593822				
	Всего заработная плата -		Тенге				3942136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9157004				
		Накладные расходы -	Тенге			1911936				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1911936		
		Сметная прибыль -	Тенге			2326237				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31404205					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5282
		Сметная заработная плата -	Тенге				3942136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31404205					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5282
		Сметная заработная плата -	Тенге				3942136				
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	м3	9,6	18920,42	367,87	181636	3532	14362	4,05	39
		Накладные расходы -			2946,05	138,47	28282	1329	48,5	0,15	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1495,99*		*14362*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%			*1495,99*				*14362*		
		Сметная стоимость			*1633,31*		*15680*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286497	97987,22	--	2807	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%			*7838,98*		*225*				
		Сметная стоимость					*3032*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4172516	98290,78	--	139303	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%			*7863,26*		*11144*				
		Сметная стоимость					*150447*				
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4696704	95437,21	--	44824	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%			*7634,98*		*3586*				
		Сметная стоимость					*48410*				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15	м3	5,12	27093,64	1010,65	138719	5175	15516	8,06	41
		Накладные расходы -			5987,61	260,82	30657	1335	48,5	0,31	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3030,49*		*15516*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%			*3030,49*				*15516*		
		Сметная стоимость			*2409,93*		*12339*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,02184	97987,22	--	2140	--	--	--	--
							166574				

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*171*					
		Сметная стоимость				*2311*					
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,740346	98290,78	--	72769	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*5822*					
		Сметная стоимость				*78591*					
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,28728	95437,21	--	27417	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2193*					
		Сметная стоимость				*29610*					
55	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,04176	170606,70	771,36	7125	32	323	20,00	1	
		т		15624,60	340,57	652	14	48,5	0,36	--	
		Накладные расходы -		*7743,11*		*323*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*323*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14267,98*		*596*					
		Сметная стоимость				*8044*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			616741	8738			81	
			Тенге			59591	2679			3	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			616741					
Материалы -			Тенге			259151					
Всего заработная плата -			Тенге				62270				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			289261					
		Накладные расходы -	Тенге			30201					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30201			
		Сметная прибыль -	Тенге			51755					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			698697					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84	
		Сметная заработная плата -	Тенге				62270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			698697					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84	
		Сметная заработная плата -	Тенге				62270				

Блок №6

Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом)см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1790,8	726,83	14,16	1301607	25363	159453	0,21	380
		м2 поверхности		173,62	1,66	310918	2966	50,8	--	4
		Накладные расходы -		*89,04*		*159453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*159453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*116885*				
		Сметная стоимость				*1577945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1301607	25363			380
			Тенге			310918	2966			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1301607				
	Материалы -		Тенге			965326				
	Всего заработная плата -		Тенге				313884			
		Накладные расходы -	Тенге			159453				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159453		
		Сметная прибыль -	Тенге			116885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1577945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1577945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313884			

РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ

КОЛОННЫ К1-К7

20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	78,7	29250,22	3494,84	2301992	275044	330961	10,40	818
		м3		7828,91	841,90	616135	66258	48,5	1,01	79
		Накладные расходы -		*4205,34*		*330961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*330961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*210636*				
		Сметная стоимость				*2843589*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,33544	94799,72	--	316199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*25296*				
		Сметная стоимость				*341495*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,33308	95437,21	--	318100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*25448*				
		Сметная стоимость				*343548*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,108896	95437,21	--	10393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*831*				
		Сметная стоимость				*11224*				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,044784	97987,22	--	200363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16029*				
		Сметная стоимость				*216392*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство								
		м3	251,39	28958,64	3054,10	7279912	767771	980857	9,80	2464
		Накладные расходы -		7377,24	667,57	1854565	167820	48,5	0,80	202
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*		*980857*				
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*3901,73*				*980857*		
		Сметная стоимость		*2628,83*		*660861*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014				*8921631*				
		т	0,3223	95437,21	--	30759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*2461*				
		Сметная стоимость				*33220*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,02624	95437,21	--	2504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*200*				
		Сметная стоимость				*2704*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	24,229365	98290,78	--	2381523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*190522*				
		Сметная стоимость				*2572045*				

33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,48096	97987,22	--	47128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*3770*				
		Сметная стоимость				*50898*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,23757	309665,64	771,36	73567	183	17862	198,00	47
		т		154683,54	340,57	36748	81	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*17862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*17862*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*7314*				
		Сметная стоимость				*98743*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12962440	1042998			3329
			Тенге			2507449	234159			281
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12962440				
	Материалы -		Тенге			6105025				
	Всего заработная плата -		Тенге				2741608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3306969				
		Накладные расходы -	Тенге			1329680				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1329680		
		Сметная прибыль -	Тенге			1143370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15435489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3610
		Сметная заработная плата -	Тенге				2741608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15435489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3610
		Сметная заработная плата -	Тенге				2741608			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ

38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	630,63	28544,98	1010,65	18001321	637348	1911118	8,06	5083
		м3		5987,61	260,82	3775968	164481	48,5	0,31	197
		Накладные расходы -		*3030,49*		*1911118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1911118*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*1592995*				
		Сметная стоимость				*21505434*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	9,762399	100415,79	--	980299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*78424*				
		Сметная стоимость				*1058723*				

40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,995328	99505,07	--	99040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*7923*				
		Сметная стоимость				*106963*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	66,9598155	98290,78	--	6581532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*526523*				
		Сметная стоимость				*7108055*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	15,1460595	95437,21	--	1445498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*115640*				
		Сметная стоимость				*1561138*				
43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,53055	95437,21	--	50634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4051*				
		Сметная стоимость				*54685*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27158325	637348			5083
			Тенге			3775968	164481			197
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27158325				
	Материалы -		Тенге			13588004				
	Всего заработная плата -		Тенге				3940449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9157004				
		Накладные расходы -	Тенге			1911118				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1911118		
		Сметная прибыль -	Тенге			2325555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31394998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5279
		Сметная заработная плата -	Тенге				3940449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31394998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5279
		Сметная заработная плата -	Тенге				3940449			

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	13,14	18920,42	367,87	248614	4834	19657	4,05	53
		м3		2946,05	138,47	38711	1819	48,5	0,15	2
		Накладные расходы -		*1495,99*		*19657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*19657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,31*		*21462*				
		Сметная стоимость				*289733*				
48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0371385	97987,22	--	3639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*291*				
		Сметная стоимость				*3930*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,837178	98290,78	--	180578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*14446*				
		Сметная стоимость				*195024*				
50	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,608832	95437,21	--	58105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4648*				
		Сметная стоимость				*62753*				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок, бетон В15	6,68	27093,64	1010,65	180986	6751	20244	8,06	54
		м3		5987,61	260,82	39997	1742	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*3030,49*		*20244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*20244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,93*		*16098*				
		Сметная стоимость				*217328*				
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02912	97987,22	--	2853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*228*				
		Сметная стоимость				*3081*				
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,987128	98290,78	--	97026	--	--	--	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	т		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7863,26*		*7762*				
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014					*104788*				
			т	0,38304	95437,21	--	36556	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7634,98*		*2925*				
55	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка					*39481*				
			т	0,05568	170606,70	771,36	9499	43	431	20,00	1
		Накладные расходы -			15624,60	340,57	870	19	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7743,11*		*431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7743,11*				*431*		
		Сметная стоимость			*14267,98*		*794*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				*10725*				
			Тенге				817857	11628			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				79578	3581			4
		Материалы -	Тенге				817857				
		Всего заработная плата -	Тенге				347893				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					83159			
		Накладные расходы -	Тенге				378757				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				40332				
		Сметная прибыль -	Тенге						40332		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				68655				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				926844				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					83159			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				926844				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								112
			Тенге					83159			

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы/Стены,перегородки(объемы на 1 дом) см.2-2-2

СТЕНЫ 1-го ЭТАЖА

12	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом									
			м2 поверхности	101,396	286,97	6,68	29097	677	14605	0,38	39
		Накладные расходы -			280,24	3,31	28415	336	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*144,04*		*14605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*144,04*				*14605*		
		Сметная стоимость			*34,48*		*3496*				
13	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98					*47199*				
				1,01396	14906,80	--	15115	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,54*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16324*				
14	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	60,88	3667,74	1255,46	223292	76432	78212	3,07	187
		м3 кладки		2214,18	314,73	134799	19161	50,8	0,38	23
		Накладные расходы -		*1284,68*		*78212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*78212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,19*		*24120*				
		Сметная стоимость				*325624*				
15	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	56,0096	15223,19	--	852645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,86*		*68212*				
		Сметная стоимость				*920857*				
16	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2739,6	36,61	--	100297	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,93*		*8024*				
		Сметная стоимость				*108321*				
17	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	410,79	71,69	20,83	29451	8559	12974	0,07	27
		м шва		50,86	--	20892	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*31,58*		*12974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*12974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,26*		*3394*				
		Сметная стоимость				*45819*				
18	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	4,1079	22505,28	--	92449	--	--	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1800,42*		*7396*				
		Сметная стоимость				*99845*				
19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,6535	415760,83	5538,50	687461	9158	39388	42,70	71
		т стальных элементов		37505,55	853,09	62015	1411	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*23820,71*		*39388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*39388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35166,52*		*58148*				
		Сметная стоимость				*784996*				
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00868	309665,64	771,36	2688	7	653	198,00	2

		т		154683,54	340,57	1343	3	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*267*				
		Сметная стоимость				*3608*				
21	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,66218	103348,62	--	171784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8267,89*		*13743*				
		Сметная стоимость				*185527*				
22	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	598,26	252,37	203410	85807	87120	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
		Накладные расходы -		*256,23*		*87120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*87120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,36*		*23242*				
		Сметная стоимость				*313772*				
23	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0207128	400060,44	1318,98	8286	27	2218	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*107097,47*		*2218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40572,63*		*840*				
		Сметная стоимость				*11345*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 1-го ЭТАЖА								
24	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	108,684	3667,74	1255,46	398624	136448	139625	3,07	334
		м3 кладки		2214,18	314,73	240646	34206	50,8	0,38	41
		Накладные расходы -		*1284,68*		*139625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*139625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,19*		*43060*				
		Сметная стоимость				*581309*				
25	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	99,98928	15223,19	--	1522156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,86*		*121772*				
		Сметная стоимость				*1643928*				

26	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	4890,78	36,61	--	179051	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*2,93*		*14324*				
		Сметная стоимость				*193375*				
27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	4,68416	415760,83	5538,50	1947490	25943	111580	42,70	200
		т стальных элементов		37505,55	853,09	175682	3996	62,1	1,03	5
		Накладные расходы -		*23820,71*		*111580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*111580*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*35166,52*		*164726*				
		Сметная стоимость				*2223796*				
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,032564	309665,64	771,36	10084	25	2448	198,00	6
		т		154683,54	340,57	5037	11	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*2448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*2448*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13535*				
29	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,716724	103348,62	--	487467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*8267,89*		*38997*				
		Сметная стоимость				*526464*				
		СТЕНЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ								
30	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	101,06	286,97	6,68	29001	675	14557	0,38	39
		м2 поверхности		280,24	3,31	28321	335	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*144,04*		*14557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*14557*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*34,48*		*3485*				
		Сметная стоимость				*47043*				
31	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,0106	14906,80	--	15065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*1192,54*		*1205*				
		Сметная стоимость				*16270*				
32	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	60,88	3667,74	1255,46	223292	76432	78212	3,07	187
		м3 кладки		2214,18	314,73	134799	19161	50,8	0,38	23
		Накладные расходы -		*1284,68*		*78212*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*78212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,19*		*24120*				
		Сметная стоимость				*325624*				
33	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	56,0096	15223,19	--	852645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,86*		*68212*				
		Сметная стоимость				*920857*				
34	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
		кг	2739,6	36,61	--	100297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,93*		*8024*				
		Сметная стоимость				*108321*				
35	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками								
		м шва	410,79	71,69	20,83	29451	8559	12974	0,07	27
		Накладные расходы -		50,86	--	20892	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*		*12974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,58*				*12974*		
		Сметная стоимость		*8,26*		*3394*				
36	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81				*45819*				
		100 м	4,1079	22505,28	--	92449	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*1800,42*		*7396*				
37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка				*99845*				
		т стальных элементов	1,6535	415760,83	5538,50	687461	9158	39388	42,70	71
		Накладные расходы -		37505,55	853,09	62015	1411	62,1	1,03	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*		*39388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23820,71*				*39388*		
		Сметная стоимость		*35166,52*		*58148*				
38	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*784996*				
		т	0,00868	309665,64	771,36	2688	7	653	198,00	2
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	1343	3	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*		*653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75186,69*				*653*		
		Сметная стоимость		*30788,19*		*267*				
						3608				

39	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,66218	103348,62	--	171784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8267,89*		*13743*				
		Сметная стоимость				*185527*				
40	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	598,26	252,37	203410	85807	87120	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
		Накладные расходы -		*256,23*		*87120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*87120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,36*		*23242*				
		Сметная стоимость				*313772*				
41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0207128	400060,44	1318,98	8286	27	2218	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*107097,47*		*2218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40572,63*		*840*				
		Сметная стоимость				*11345*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 2-9 ЭТАЖЕЙ								
42	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	108,684	3667,74	1255,46	398624	136448	139625	3,07	334
		м3 кладки		2214,18	314,73	240646	34206	50,8	0,38	41
		Накладные расходы -		*1284,68*		*139625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*139625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,19*		*43060*				
		Сметная стоимость				*581309*				
43	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	99,98928	15223,19	--	1522156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,86*		*121772*				
		Сметная стоимость				*1643928*				
44	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	4890,78	36,61	--	179051	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,93*		*14324*				
		Сметная стоимость				*193375*				

45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	4,64088	415760,83	5538,50	1929496	25704	110549	42,70	198
		т стальных элементов		37505,55	853,09	174059	3959	62,1	1,03	5
		Накладные расходы -		*23820,71*		*110549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*110549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35166,52*		*163204*				
		Сметная стоимость				*2203249*				
46	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,032564	309665,64	771,36	10084	25	2448	198,00	6
		т		154683,54	340,57	5037	11	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*2448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*2448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*1003*				
		Сметная стоимость				*13535*				
47	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,673444	103348,62	--	482994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8267,89*		*38640*				
		Сметная стоимость				*521634*				
		ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
48	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	14,49	3667,74	1255,46	53146	18192	18615	3,07	44
		м3 кладки		2214,18	314,73	32083	4560	50,8	0,38	6
		Накладные расходы -		*1284,68*		*18615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*18615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,19*		*5741*				
		Сметная стоимость				*77502*				
49	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	13,33	15223,19	--	202925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,86*		*16234*				
		Сметная стоимость				*219159*				
50	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	652,2	36,61	--	23877	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,93*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25787*				
51	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,29	415760,83	5538,50	536331	7145	30729	42,70	55
		т стальных элементов		37505,55	853,09	48382	1100	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*23820,71*		*30729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*30729*		

	СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*35166,52*		*45365*			
	Сметная стоимость				*612425*			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14715360	711260		2110
		Тенге			1649683	242730		293
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14715360			
	Материалы -	Тенге			5290209			
	Всего заработная плата -	Тенге				1892414		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2081501			
	Местные материалы -	Тенге			4982706			
	Накладные расходы -	Тенге			1025909			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1025909	
	Сметная прибыль -	Тенге			1259301			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17000570			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2403
	Сметная заработная плата -	Тенге				1892414		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17000570			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2403
	Сметная заработная плата -	Тенге				1892414		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			328854887	32500739		63625
		Тенге			47516262	9302238		9909
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328854887			
	Материалы -	Тенге			152865883			
	Всего заработная плата -	Тенге				56818500		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90989297			
	Местные материалы -	Тенге			4982706			
	Накладные расходы -	Тенге			28476015			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28476015	
	Сметная прибыль -	Тенге			28586472			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385917374			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						73534
	Сметная заработная плата -	Тенге				56818500		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			385917374			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						73534
	Сметная заработная плата -	Тенге				56818500		

Итого по смете		385 917 374
Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%	3 473 256,37
ИТОГО		389 390 630,37
Зимнее удорожание	0,49%	1 908 014,09
Итого		391 298 644,45
Итого в текущих ценах 2016 года		391 298 644,45

НДС 12%	12%	46 955 837,33
Итого с НДС		438 254 481,79

Инвестор:
АО«Байтерек девелопмент"

Застройщик:
ТОО «Отау-Строй»

Технадзор:
ТОО «Мир-Строй и Компания»

АО«Байтерек девелопмент"

АО«Байтерек девелопмент"

Генеральный директор _____ Тоймбек А.

Директор _____ Раматуллаев М.И.

Эксперт _____ Кистаубаев Е.Б.

Представитель _____ Касым Г.К.

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.