Инвестор: АО«Байтерек девелопмент"

Застройщик :ТОО «Отау-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент».(3-я очередь, 9-и этажные жилые дома)»

АКТ №1

приемки выполненых работ

за сентябрь месяц 2016г(период с 3.05.2016-23.09.2016 года)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы блок №1								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	28725,9	77,93	71,97	2238601	2067405	465177	0,01	255
		м3 грунта		5,96	21,44	171196	615905	59,1	0,02	554
		Накладные расходы -		*16,19*		*465177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*465177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,53*		*216302*				
		Сметная стоимость				*2920080*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	370,6899	506,66	168,12	187812	62321	85504	0,48	178
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	125289	19388	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*230,66*		*85504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*85504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,99*		*21865*				
		Сметная стоимость				*295181*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	158,8671	1332,83	--	211743	--	125140	1,85	294
		м3 грунта		1332,83	--	211743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*787,70*		*125140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*125140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	900	20,32	20,32	18286	18286	4024	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	6809	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*4,47*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*4024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24095*				

5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	900	16,08	16,08	14473	14473	3185	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	5389	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,54*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,54*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				
9	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из галечникого грунта	22463,5	100,19	94,92	2250567	2132216	553868	0,01	155
		м3 грунта		5,19	36,53	116680	820492	59,1	0,04	786
		Накладные расходы -		*24,66*		*553868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*553868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*224355*				
		Сметная стоимость				*3028790*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	40070,7	463,03	--	18554016	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*1484321*				
		Сметная стоимость				*20038337*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23475498	4294701			882
			Тенге			624908	1467982			1369
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23475498				
	Материалы -		Тенге			1873				
	Всего заработная плата -		Тенге				2092890			
	Транспортные расходы -		Тенге			18554016				
		Накладные расходы -	Тенге			1236898				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1236898		
		Сметная прибыль -	Тенге			1976992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26689388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2251
		Сметная заработная плата -	Тенге				2092890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26689388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2251
		Сметная заработная плата -	Тенге				2092890			

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы блок №2

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	27900,9	77,93	71,97	2174309	2008030	451817	0,01	248
		м3 грунта		5,96	21,44	166279	598216	59,1	0,02	538
		Накладные расходы -		*16,19*		*451817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*451817*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,53*		*210090*				
		Сметная стоимость				*2836216*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	370,6899	506,66	168,12	187812	62321	85504	0,48	178
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	125289	19388	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*230,66*		*85504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*85504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,99*		*21865*				
		Сметная стоимость				*295181*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	158,8671	1332,83	--	211743	--	125140	1,85	294
		м3 грунта		1332,83	--	211743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*787,70*		*125140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*125140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	900	20,32	20,32	18286	18286	4024	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	6809	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*4,47*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*4024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24095*				
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	900	16,08	16,08	14473	14473	3185	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	5389	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,54*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,54*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				
9	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из галечникого грунта	21532,5	100,19	94,92	2157292	2043847	530913	0,01	149
		м3 грунта		5,19	36,53	111844	786486	59,1	0,04	754
		Накладные расходы -		*24,66*		*530913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*530913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*215056*				
		Сметная стоимость				*2903262*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	39057,7	463,03	--	18084965	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*1446797*				

		Сметная стоимость				*19531762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22848880	4146956			868
			Тенге			615155	1416289			1321
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22848880				
	Материалы -		Тенге			1804				
	Всего заработная плата -		Тенге				2031444			
	Транспортные расходы -		Тенге			18084965				
		Накладные расходы -	Тенге			1200583				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1200583		
		Сметная прибыль -	Тенге			1923957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25973421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				2031444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25973421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				2031444			
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы блок №3								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	26800,9	77,93	71,97	2088587	1928863	434004	0,01	238
		м3 грунта		5,96	21,44	159724	574632	59,1	0,02	517
		Накладные расходы -		*16,19*		*434004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*434004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,53*		*201807*				
		Сметная стоимость				*2724398*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	370,6899	506,66	168,12	187812	62321	85504	0,48	178
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	125289	19388	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*230,66*		*85504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*85504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,99*		*21865*				
		Сметная стоимость				*295181*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	158,8671	1332,83	--	211743	--	125140	1,85	294
		м3 грунта		1332,83	--	211743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*787,70*		*125140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*125140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	900	20,32	20,32	18286	18286	4024	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	6809	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*4,47*		*4024*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*4024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24095*				
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	900	16,08	16,08	14473	14473	3185	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	5389	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,54*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,54*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				
9	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из галечникого грунта	20525,5	100,19	94,92	2056403	1948263	506084	0,01	142
		м3 грунта		5,19	36,53	106613	749705	59,1	0,04	718
		Накладные расходы -		*24,66*		*506084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*506084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*204999*				
		Сметная стоимость				*2767486*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	38100,7	463,03	--	17641843	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*1411347*				
		Сметная стоимость				*19053190*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22219147	3972206			852
			Тенге			603369	1355923			1264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22219147				
	Материалы -		Тенге			1729				
	Всего заработная плата -		Тенге				1959292			
	Транспортные расходы -		Тенге			17641843				
		Накладные расходы -	Тенге			1157941				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1157941		
		Сметная прибыль -	Тенге			1870167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25247255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2116
		Сметная заработная плата -	Тенге				1959292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25247255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2116
		Сметная заработная плата -	Тенге				1959292			

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы блок №4

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	28707,2	77,93	71,97	2237144	2066060	464874	0,01	255

		м3 грунта		5,96	21,44	171084	615504	59,1	0,02	554
		Накладные расходы -		*16,19*		*464874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*464874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,53*		*216161*				
		Сметная стоимость				*2918179*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	370,6899	506,66	168,12	187812	62321	85504	0,48	178
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	125289	19388	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*230,66*		*85504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*85504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,99*		*21865*				
		Сметная стоимость				*295181*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	158,8671	1332,83	--	211743	--	125140	1,85	294
		м3 грунта		1332,83	--	211743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*787,70*		*125140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*125140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	900	20,32	20,32	18286	18286	4024	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	6809	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*4,47*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*4024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24095*				
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	900	16,08	16,08	14473	14473	3185	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	5389	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,54*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,54*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	900	11,34	11,34	10204	10204	2245	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	3799	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*2,49*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*996*				
		Сметная стоимость				*13445*				
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	900	15,04	15,04	13533	13533	2978	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	5039	59,1	0,01	5

		Накладные расходы -		*3,31*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,31*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	22444,8	278,64	277,39	6254026	6225942	1152559	--	40
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	25839	1924345	59,1	0,08	1904
		Накладные расходы -		*51,35*		*1152559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*1152559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,40*		*592527*				
		Сметная стоимость				*7999112*				
9	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из галечникого грунта	22444,8	100,19	94,92	2248693	2130441	553407	0,01	155
		м3 грунта		5,19	36,53	116582	819809	59,1	0,04	786
		Накладные расходы -		*24,66*		*553407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*553407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*224168*				
		Сметная стоимость				*3026268*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	40046,2	463,03	--	18542672	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*1483414*				
		Сметная стоимость				*20026086*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4382,64	11,34	11,34	49687	49687	10934	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18501	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*2,49*		*10934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*10934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65471*				
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	4382,64	5,31	5,31	23274	23274	5122	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	8666	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*1,17*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*				*5122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,52*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30668*				
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	65,28	608,50	50,96	39723	3327	22506	0,76	50
		м3 грунта		557,54	25,82	36396	1686	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*344,77*		*22506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*				*22506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,26*		*4978*				

		Сметная стоимость				*67208*				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4382,64	111,79	44,98	489924	197149	229343	0,11	473
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	292775	95284	59,1	0,03	115
		Накладные расходы -		*52,33*		*229343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*229343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,13*		*57541*				
		Сметная стоимость				*776809*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30341194	10814697			1445
			Тенге			979710	3524220			3422
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30341194				
Материалы -			Тенге			4116				
Всего заработная плата -			Тенге				4503930			
Транспортные расходы -			Тенге			18542672				
		Накладные расходы -	Тенге			2661822				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2661822		
		Сметная прибыль -	Тенге			2640241				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35643258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4867
		Сметная заработная плата -	Тенге				4503930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35643258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4867
		Сметная заработная плата -	Тенге				4503930			

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы блок №5

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	29130,9	77,93	71,97	2270163	2096553	471735	0,01	259
		м3 грунта		5,96	21,44	173610	624589	59,1	0,02	562
		Накладные расходы -		*16,19*		*471735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*471735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,53*		*219352*				
		Сметная стоимость				*2961250*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	370,6899	506,66	168,12	187812	62321	85504	0,48	178
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	125289	19388	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*230,66*		*85504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*85504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,99*		*21865*				
		Сметная стоимость				*295181*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	158,8671	1332,83	--	211743	--	125140	1,85	294
		м3 грунта		1332,83	--	211743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*787,70*		*125140*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*125140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	900	20,32	20,32	18286	18286	4024	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	6809	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*4,47*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*4024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24095*				
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	900	16,08	16,08	14473	14473	3185	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	5389	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,54*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,54*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	900	11,34	11,34	10204	10204	2245	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	3799	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*2,49*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*996*				
		Сметная стоимость				*13445*				
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	900	15,04	15,04	13533	13533	2978	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	5039	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,31*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,31*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	22868,5	278,64	277,39	6372086	6343472	1174316	--	41
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	26327	1960672	59,1	0,08	1939
		Накладные расходы -		*51,35*		*1174316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*1174316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,40*		*603712*				
		Сметная стоимость				*8150115*				
9	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из галечникого грунта	22868,5	100,19	94,92	2291143	2170659	563854	0,01	158
		м3 грунта		5,19	36,53	118783	835285	59,1	0,04	800
		Накладные расходы -		*24,66*		*563854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*563854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*228400*				

		Сметная стоимость				*3083397*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	40469,8	463,03	--	18738812	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*1499105*				
		Сметная стоимость				*20237917*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4382,64	11,34	11,34	49687	49687	10934	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18501	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*2,49*		*10934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*10934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65471*				
12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	4382,64	5,31	5,31	23274	23274	5122	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	8666	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*1,17*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*				*5122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,52*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30668*				
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	65,28	608,50	50,96	39723	3327	22506	0,76	50
		м3 грунта		557,54	25,82	36396	1686	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*344,77*		*22506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*				*22506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,26*		*4978*				
		Сметная стоимость				*67208*				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4382,64	111,79	44,98	489924	197149	229343	0,11	473
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	292775	95284	59,1	0,03	115
		Накладные расходы -		*52,33*		*229343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*229343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,13*		*57541*				
		Сметная стоимость				*776809*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30730863	11002937			1452
			Тенге			984924	3585107			3481
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30730863				
Материалы -			Тенге			4190				
Всего заработная плата -			Тенге				4570030			
Транспортные расходы -			Тенге			18738812				
		Накладные расходы -	Тенге			2700888				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2700888		

		Сметная прибыль -	Тенге			2674540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36106291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4933
		Сметная заработная плата -	Тенге				4570030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36106291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4933
		Сметная заработная плата -	Тенге				4570030			

РАЗДЕЛ 1.Землянные работы блок №6

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	28730,8	77,93	71,97	2238983	2067758	465256	0,01	255
		м3 грунта		5,96	21,44	171225	616010	59,1	0,02	555
		Накладные расходы -		*16,19*		*465256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*465256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,53*		*216339*				
		Сметная стоимость				*2920578*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	370,6899	506,66	168,12	187812	62321	85504	0,48	178
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	125289	19388	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*230,66*		*85504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*85504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,99*		*21865*				
		Сметная стоимость				*295181*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	158,8671	1332,83	--	211743	--	125140	1,85	294
		м3 грунта		1332,83	--	211743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*787,70*		*125140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*125140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,64*		*26951*				
		Сметная стоимость				*363834*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	900	20,32	20,32	18286	18286	4024	--	--
		м3 грунта		--	7,57	--	6809	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*4,47*		*4024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,47*				*4024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24095*				
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	900	16,08	16,08	14473	14473	3185	--	--
		м3 грунта		--	5,99	--	5389	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,54*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,54*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19071*				

6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	900	11,34	11,34	10204	10204	2245	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	3799	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*2,49*		*2245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*996*				
		Сметная стоимость				*13445*				
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	900	15,04	15,04	13533	13533	2978	--	--
		м3 грунта		--	5,60	--	5039	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*3,31*		*2978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,31*				*2978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	22468,4	278,64	277,39	6260602	6232488	1153771	--	40
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	25867	1926368	59,1	0,08	1906
		Накладные расходы -		*51,35*		*1153771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*1153771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,40*		*593150*				
		Сметная стоимость				*8007523*				
9	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-для устройства подушки из галечникого грунта	22468,4	100,19	94,92	2251058	2132681	553989	0,01	155
		м3 грунта		5,19	36,53	116705	820671	59,1	0,04	786
		Накладные расходы -		*24,66*		*553989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*553989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*224404*				
		Сметная стоимость				*3029451*				
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	40069,7	463,03	--	18553553	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,04*		*1484284*				
		Сметная стоимость				*20037837*				
11	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4382,64	11,34	11,34	49687	49687	10934	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	18501	59,1	--	17
		Накладные расходы -		*2,49*		*10934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*10934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,11*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65471*				

12	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	4382,64	5,31	5,31	23274	23274	5122	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	8666	59,1	--	8
		Накладные расходы -		*1,17*		*5122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*				*5122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,52*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30668*				
13	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	65,28	608,50	50,96	39723	3327	22506	0,76	50
		м3 грунта		557,54	25,82	36396	1686	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*344,77*		*22506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*				*22506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,26*		*4978*				
		Сметная стоимость				*67208*				
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4382,64	111,79	44,98	489924	197149	229343	0,11	473
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	292775	95284	59,1	0,03	115
		Накладные расходы -		*52,33*		*229343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*229343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,13*		*57541*				
		Сметная стоимость				*776809*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30362855	10825182			1445
			Тенге			980000	3527611			3425
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30362855				
	Материалы -		Тенге			4120				
	Всего заработная плата -		Тенге				4507611			
	Транспортные расходы -		Тенге			18553553				
		Накладные расходы -	Тенге			2663998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2663998		
		Сметная прибыль -	Тенге			2642148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35669002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4870
		Сметная заработная плата -	Тенге				4507611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35669002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4870
		Сметная заработная плата -	Тенге				4507611			
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты см.2-2-1 блок №4								
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	72,352	16033,64	602,69	1160066	43606	37062	1,35	98
		м3		906,03	150,16	65553	10864	48,5	0,18	13
		Накладные расходы -		*512,25*		*37062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*37062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,67*		*95770*				
		Сметная стоимость				*1292899*				

2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	323,136	17885,18	933,95	5779344	301792	243589	1,79	578
		м3		1313,14	241,14	424324	77920	48,5	0,29	93
		Накладные расходы -		*753,83*		*243589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*243589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1491,12*		*481835*				
		Сметная стоимость				*6504767*				
3	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,4676	95437,21	--	2144245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*171540*				
		Сметная стоимость				*2315785*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,335	98290,78	--	426091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34087*				
		Сметная стоимость				*460178*				
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,543	95437,21	--	51822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4146*				
		Сметная стоимость				*55968*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,60896	99505,07	--	1055645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*84452*				
		Сметная стоимость				*1140097*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	221,19	28916,69	2273,95	6396084	502974	931125	11,00	2433
		м3		8171,68	507,94	1807494	112351	48,5	0,61	135
		Накладные расходы -		*4209,61*		*931125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*				*931125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,10*		*586177*				
		Сметная стоимость				*7913385*				

8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,064	97987,22	--	202246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16180*				
		Сметная стоимость				*218426*				
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,885	100415,79	--	490531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529773*				
10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0976	95437,21	--	200189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*16015*				
		Сметная стоимость				*216204*				
11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,89612	95437,21	--	371835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*29747*				
		Сметная стоимость				*401582*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,14766	94799,72	--	582796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*46624*				
		Сметная стоимость				*629420*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	6,46206	27592,76	1333,56	178306	8618	82339	33,10	214
		т		25858,71	413,19	167101	2670	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*12741,87*		*82339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*82339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3226,77*		*20852*				
		Сметная стоимость				*281496*				

14	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09378	100415,79	--	9417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,36472	98290,78	--	429012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34321*				
		Сметная стоимость				*463333*				
16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,71336	95437,21	--	68081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*5446*				
		Сметная стоимость				*73527*				
17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,10024	95437,21	--	9567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*765*				
		Сметная стоимость				*10332*				
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,18996	94799,72	--	112808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*9025*				
		Сметная стоимость				*121833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19668084	856989			3323
			Тенге			2464471	203806			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19668084				
	Материалы -		Тенге			10192339				
	Всего заработная плата -		Тенге				2668277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6154285				
		Накладные расходы -	Тенге			1294114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1294114		
		Сметная прибыль -	Тенге			1676976				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22639175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3567
		Сметная заработная плата -	Тенге				2668277			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22639175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3567
		Сметная заработная плата -	Тенге				2668277			
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ см.2-2-1 блок №4								
		КОЛОННЫ К1-К7								
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	37,95	29250,22	3494,84	1110046	132629	159593	10,40	395
		Накладные расходы -			7828,91	841,90	297107	31950	48,5	1,01	38
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4205,34*		*159593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4205,34*				*159593*		
		Сметная стоимость			*2676,44*		*101571*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,834492	94799,72	--	173909	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7583,98*		*13913*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,833194	95437,21	--	174955	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7634,98*		*13996*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598928	95437,21	--	5716	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7634,98*		*457*				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1246312	97987,22	--	110199	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7838,98*		*8816*				
							119015				

		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100									
25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	40,97	26482,87	1473,80	1085003	60381	141462	8,99	368
		м3		6767,49	351,70	277264	14409	48,5	0,42	17
		Накладные расходы -		*3452,81*		*141462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3452,81*				*141462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2394,85*		*98117*				
		Сметная стоимость				*1324582*				
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,09108	97987,22	--	8925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*714*				
		Сметная стоимость				*9639*				
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,07016	98290,78	--	400059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*32005*				
		Сметная стоимость				*432064*				
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,06024	95437,21	--	101186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*8095*				
		Сметная стоимость				*109281*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	57,86	28958,64	3054,10	1675547	176710	225754	9,80	567
		м3		7377,24	667,57	426847	38626	48,5	0,80	46
		Накладные расходы -		*3901,73*		*225754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*225754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*152104*				
		Сметная стоимость				*2053405*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12892	95437,21	--	12304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*984*				
		Сметная стоимость				*13288*				

31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,010496	95437,21	--	1002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*80*				
		Сметная стоимость				*1082*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,691746	98290,78	--	952609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*76209*				
		Сметная стоимость				*1028818*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,192384	97987,22	--	18851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*1508*				
		Сметная стоимость				*20359*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,095028	309665,64	771,36	29427	73	7145	198,00	19
		т		154683,54	340,57	14699	32	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*7145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*7145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*2926*				
		Сметная стоимость				*39498*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5859739	369794			1349
			Тенге			1015918	85017			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5859739				
	Материалы -		Тенге			2514311				
	Всего заработная плата -		Тенге				1100935			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1959716				
		Накладные расходы -	Тенге			533954				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					533954		
		Сметная прибыль -	Тенге			511495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6905188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				1100935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6905188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				1100935			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ см.2-2-1 блок №4

38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	252,55	28544,98	1010,65	7209035	255241	765350	8,06	2036
		м3		5987,61	260,82	1512172	65870	48,5	0,31	79
		Накладные расходы -		*3030,49*		*765350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*765350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,04*		*637951*				
		Сметная стоимость				*8612336*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,9526	100415,79	--	396903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*31752*				
		Сметная стоимость				*428655*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,39936	99505,07	--	39738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*3179*				
		Сметная стоимость				*42917*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	28,47194	98290,78	--	2798529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*223882*				
		Сметная стоимость				*3022411*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	5,90726	95437,21	--	563772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*45102*				
		Сметная стоимость				*608874*				
43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,632	95437,21	--	60316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4825*				
		Сметная стоимость				*65141*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11068295	255241			2036
			Тенге			1512172	65870			79

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11068295					
		Материалы -	Тенге			5441623					
		Всего заработная плата -	Тенге				1578042				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3859260					
		Накладные расходы -	Тенге			765350					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					765350			
		Сметная прибыль -	Тенге			946692					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12780336					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2114
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12780336					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2114
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578042				
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты см.2-2-1 блок №5									
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1									
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	72,352	16033,64	602,69	1160066	43606	37062	1,35	98
		Накладные расходы -			906,03	150,16	65553	10864	48,5	0,18	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*512,25*		*37062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*512,25*				*37062*		
		Сметная стоимость			*1323,67*		*95770*				
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	323,136	17885,18	933,95	5779344	301792	243589	1,79	578
		Накладные расходы -			1313,14	241,14	424324	77920	48,5	0,29	93
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*753,83*		*243589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*753,83*				*243589*		
		Сметная стоимость			*1491,12*		*481835*				
3	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	22,4676	95437,21	--	2144245	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7634,98*		*171540*				
		Сметная стоимость					*2315785*				
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,335	98290,78	--	426091	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7863,26*		*34087*				
		Сметная стоимость					*460178*				

5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,543	95437,21	--	51822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4146*				
		Сметная стоимость				*55968*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,60896	99505,07	--	1055645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*84452*				
		Сметная стоимость				*1140097*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	221,19	28916,69	2273,95	6396084	502974	931125	11,00	2433
		м3		8171,68	507,94	1807494	112351	48,5	0,61	135
		Накладные расходы -		*4209,61*		*931125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*				*931125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,10*		*586177*				
		Сметная стоимость				*7913385*				
8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,064	97987,22	--	202246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16180*				
		Сметная стоимость				*218426*				
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,885	100415,79	--	490531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529773*				
10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0976	95437,21	--	200189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*16015*				
		Сметная стоимость				*216204*				

11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,89612	95437,21	--	371835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*29747*				
		Сметная стоимость				*401582*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,14766	94799,72	--	582796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*46624*				
		Сметная стоимость				*629420*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	6,46206	27592,76	1333,56	178306	8618	82339	33,10	214
		т		25858,71	413,19	167101	2670	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*12741,87*		*82339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*82339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3226,77*		*20852*				
		Сметная стоимость				*281496*				
14	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09378	100415,79	--	9417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,36472	98290,78	--	429012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34321*				
		Сметная стоимость				*463333*				
16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,71336	95437,21	--	68081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*5446*				
		Сметная стоимость				*73527*				

17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,10024	95437,21	--	9567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*765*				
		Сметная стоимость				*10332*				
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,18996	94799,72	--	112808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*9025*				
		Сметная стоимость				*121833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19668084	856989			3323
			Тенге			2464471	203806			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19668084				
	Материалы -		Тенге			10192339				
	Всего заработная плата -		Тенге				2668277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6154285				
		Накладные расходы -	Тенге			1294114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1294114		
		Сметная прибыль -	Тенге			1676976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22639175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3567
		Сметная заработная плата -	Тенге				2668277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22639175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3567
		Сметная заработная плата -	Тенге				2668277			
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ см.2-2-1 блок №5								
		КОЛОННЫ К1-К7								
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	14,85	29250,22	3494,84	434366	51898	62449	10,40	154
		м3		7828,91	841,90	116259	12502	48,5	1,01	15
		Накладные расходы -		*4205,34*		*62449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*62449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*39745*				
		Сметная стоимость				*536561*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,83386	94799,72	--	79050	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*6324*					
		Сметная стоимость				*85374*					
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,83327	95437,21	--	79525	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*6362*					
		Сметная стоимость				*85887*					
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,027224	95437,21	--	2598	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*208*					
		Сметная стоимость				*2806*					
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,511196	97987,22	--	50091	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*4007*					
		Сметная стоимость				*54098*					
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100									
25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
		м3	40,97	26482,87	1473,80	1085003	60381	141462	8,99	368	
		Накладные расходы -		6767,49	351,70	277264	14409	48,5	0,42	17	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3452,81*		*141462*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,81*				*141462*			
		Сметная стоимость		*2394,85*		*98117*					
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014				*1324582*					
		т	0,09108	97987,22	--	8925	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*7838,98*		*714*					
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014				*9639*					
		т	4,07016	98290,78	--	400059	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--	
				7863,26		*32005*					

		Сметная стоимость				*432064*					
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,06024	95437,21	--	101186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*8095*				
		Сметная стоимость				*109281*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	22,64	28958,64	3054,10	655624	69145	88335	9,80	222
		м3		7377,24	667,57	167021	15114	48,5	0,80	18
		Накладные расходы -		*3901,73*		*88335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*88335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*59517*				
		Сметная стоимость				*803476*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06446	95437,21	--	6152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*492*				
		Сметная стоимость				*6644*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,005248	95437,21	--	501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*40*				
		Сметная стоимость				*541*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,845873	98290,78	--	476305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*38104*				
		Сметная стоимость				*514409*				
33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,096192	97987,22	--	9426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*754*				
		Сметная стоимость				*10180*				

34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,047514	309665,64	771,36	14713	37	3572	198,00	9
		т		154683,54	340,57	7350	16	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*75186,69*		*3572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*3572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30788,19*		*1463*				
		Сметная стоимость				*19748*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3403523	181461			754
			Тенге			567894	42041			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3403523				
	Материалы -		Тенге			1440351				
	Всего заработная плата -		Тенге				609935			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1213817				
		Накладные расходы -	Тенге			295819				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					295819		
		Сметная прибыль -	Тенге			295947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3995289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				609935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3995289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				609935			
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты см.2-2-1 блок №6								
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	72,352	16033,64	602,69	1160066	43606	37062	1,35	98
		м3		906,03	150,16	65553	10864	48,5	0,18	13
		Накладные расходы -		*512,25*		*37062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*37062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,67*		*95770*				
		Сметная стоимость				*1292899*				
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	323,136	17885,18	933,95	5779344	301792	243589	1,79	578
		м3		1313,14	241,14	424324	77920	48,5	0,29	93
		Накладные расходы -		*753,83*		*243589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*243589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1491,12*		*481835*				
		Сметная стоимость				*6504767*				
3	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,4676	95437,21	--	2144245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*171540*				
		Сметная стоимость				*2315785*				

4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,335	98290,78	--	426091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34087*				
		Сметная стоимость				*460178*				
5	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,543	95437,21	--	51822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4146*				
		Сметная стоимость				*55968*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	10,60896	99505,07	--	1055645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*84452*				
		Сметная стоимость				*1140097*				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
7	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	221,19	28916,69	2273,95	6396084	502974	931125	11,00	2433
		м3		8171,68	507,94	1807494	112351	48,5	0,61	135
		Накладные расходы -		*4209,61*		*931125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4209,61*				*931125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,10*		*586177*				
		Сметная стоимость				*7913385*				
8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,064	97987,22	--	202246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7838,98*		*16180*				
		Сметная стоимость				*218426*				
9	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,885	100415,79	--	490531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*39242*				
		Сметная стоимость				*529773*				

10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0976	95437,21	--	200189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*16015*				
		Сметная стоимость				*216204*				
11	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,89612	95437,21	--	371835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*29747*				
		Сметная стоимость				*401582*				
12	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,14766	94799,72	--	582796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*46624*				
		Сметная стоимость				*629420*				
13	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	6,46206	27592,76	1333,56	178306	8618	82339	33,10	214
		т		25858,71	413,19	167101	2670	48,5	0,37	2
		Накладные расходы -		*12741,87*		*82339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*82339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3226,77*		*20852*				
		Сметная стоимость				*281496*				
14	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09378	100415,79	--	9417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8033,26*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,36472	98290,78	--	429012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*34321*				
		Сметная стоимость				*463333*				

16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,71336	95437,21	--	68081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*5446*				
		Сметная стоимость				*73527*				
17	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,10024	95437,21	--	9567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*765*				
		Сметная стоимость				*10332*				
18	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,18996	94799,72	--	112808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7583,98*		*9025*				
		Сметная стоимость				*121833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19668084	856989			3323
			Тенге			2464471	203806			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19668084				
	Материалы -		Тенге			10192339				
	Всего заработная плата -		Тенге				2668277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6154285				
		Накладные расходы -	Тенге			1294114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1294114		
		Сметная прибыль -	Тенге			1676976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22639175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2668277			3567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22639175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2668277			3567
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ см.2-2-1 блок №6								
		КОЛОННЫ К1-К7								
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	26,4	29250,22	3494,84	772206	92264	111021	10,40	275
		м3		7828,91	841,90	206683	22226	48,5	1,01	27
		Накладные расходы -		*4205,34*		*111021*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*111021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,44*		*70658*				
		Сметная стоимость				*953885*				
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	1,25079	94799,72	--	118575	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7583,98*		*9486*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 т	1,249905	95437,21	--	119287	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*9543*				
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,040836	95437,21	--	3897	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7634,98*		*312*				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,766794	97987,22	--	75136	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*7838,98*		*6011*				
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ.-2,100				*81147*				
25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3	40,97	26482,87	1473,80	1085003	60381	141462	8,99	368
		Накладные расходы -		6767,49	351,70	277264	14409	48,5	0,42	17
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3452,81*		*141462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,81*				*141462*		
		Сметная стоимость		*2394,85*		*98117*				
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,09108	97987,22	--	8925	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
				7838,98		*714*				

		Сметная стоимость				*9639*				
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,07016	98290,78	--	400059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*32005*				
		Сметная стоимость				*432064*				
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,06024	95437,21	--	101186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*8095*				
		Сметная стоимость				*109281*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
29	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	40,26	28958,64	3054,10	1165875	122958	157084	9,80	395
		м3		7377,24	667,57	297008	26876	48,5	0,80	32
		Накладные расходы -		*3901,73*		*157084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*157084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,83*		*105837*				
		Сметная стоимость				*1428796*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09669	95437,21	--	9228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				
31	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,007872	95437,21	--	751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*60*				
		Сметная стоимость				*811*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	7,2688095	98290,78	--	714457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*57157*				
		Сметная стоимость				*771614*				

33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144288	97987,22	--	14138	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*7838,98*		*1131*				
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,071271	309665,64	771,36	22070	55	5359	198,00	14
		Накладные расходы -			154683,54	340,57	11024	24	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*75186,69*		*5359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*75186,69*				*5359*		
		Сметная стоимость			*30788,19*		*2194*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				*29623*				
			Тенге				4610794	275658			1052
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				791980	63536			76
	Материалы -		Тенге				4610794				
	Всего заработная плата -		Тенге				1977516				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					855516			
		Накладные расходы -	Тенге				1565640				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				414925				
		Сметная прибыль -	Тенге						414925		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				402058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5427777				
		Сметная заработная плата -	Тенге					855516			1127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5427777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					855516			1127
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ см.2-2-1 блок №6									
38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	126,4	28544,98	1010,65	3608086	127747	383054	8,06	1019
		Накладные расходы -			5987,61	260,82	756834	32968	48,5	0,31	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3030,49*		*383054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3030,49*				*383054*		
		Сметная стоимость			*2526,04*		*319291*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,993	100415,79	--	*4310431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			--	--	200129	--	--	--	--
		Сметная стоимость			*8033,26*		--	--	--	--	--
							16010				
							216139				

40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,18432	99505,07	--	18341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7960,41*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19808*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	15,0037	98290,78	--	1474725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7863,26*		*117978*				
		Сметная стоимость				*1592703*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,86712	95437,21	--	273630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*21890*				
		Сметная стоимость				*295520*				
43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,632	95437,21	--	60316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7634,98*		*4825*				
		Сметная стоимость				*65141*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5635227	127747			1019
			Тенге			756834	32968			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5635227				
	Материалы -		Тенге			2723505				
	Всего заработная плата -		Тенге				789802			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2027141				
		Накладные расходы -	Тенге			383054				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					383054		
		Сметная прибыль -	Тенге			481462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6499743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058
		Сметная заработная плата -	Тенге				789802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6499743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1058
		Сметная заработная плата -	Тенге				789802			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			249560268	48837548			23123

			Тенге			16826277	15777981			1030
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249560268				15357
		Материалы -	Тенге			44692153				
		Всего заработная плата -	Тенге				32604258			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29088428				
		Транспортные расходы -	Тенге			110115862				
		Накладные расходы -	Тенге			17897576				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17897576		
		Сметная прибыль -	Тенге			21396628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			288854472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38480
		Сметная заработная плата -	Тенге				32604258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			288854472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38480
		Сметная заработная плата -	Тенге				32604258			

Итого по смете		288 854 472
Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%	2 599 690,25
ИТОГО		291 454 162,25
Зимнее удорожание	0,49%	1 428 125,40
Итого		292 882 287,64
Итого в текущих ценах 2016 года		292 882 287,64
НДС 12%	12%	35 145 874,52
Итого с НДС		328 028 162,16

Инвестор:
АО«Байтерек девелопмент"

Зам.Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»
_____ Джакупов А.

Застройщик:
ТОО «Отау-Строй»

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор _____ Раматуллаев М.И.

Эксперт _____ Кистаубаев Е.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Касым Г.К.

АО«Байтерек девелопмент"

Представитель _____ Ибрагимов Е.Т.