Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство трех 2-х квартирных арендных жилых домов в п.Ботакара ул.Казыбек би, 63 Бухар – Жырауского района**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии _____ Оли А.С.
(подпись)

Заместитель председателя _____ Карманов Д.С.
(подпись)

Руководитель ГУ «Отдела Строительства Бухар-Жырауского района _____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

Руководитель отдела «ЖКХ» Бухар-Жырауского района _____ Дюсекеев Б.Ж.
(подпись)

Руководитель отдела занятости и социальных программ Бухар-Жырауского района _____ Алексеева Н.Г
(подпись)

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района _____ Аринов Б.Б
(подпись)

Руководитель Бухар-Жырауского районного управления по защите прав потребителей _____ Сембаев С.Б
(подпись)

И.О руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района _____ Добаров Е.К
(подпись)

Аким поселка Ботакара _____ Жумашев М.К.
(подпись)

Генеральный подрядчик _____ Сулейменов Б.Ж.
(подпись)

Директор ТОО «СтройБизнес-Консалтинг» _____ Хен Е.В.
(подпись)

Технический надзор ИП «.Каков Т.Р» _____ Каков Т.Р
(подпись)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 18 » декабря 2014 г. п. Ботакара
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Бухар-Жырауского района от « » 2014 г. №
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Әли Асхат Сағадиұлы– заместитель Акима Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Карманов Даулет Сагатович –руководитель отдела государственной архитектурно – строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Карагандинской области», (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
заказчика

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич – руководитель отдела строительства Бухар – Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Дюсекеев Болат Жукенович - руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Аринов Болат Бейсембекович- руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Добаров Ержан Кабдуалиевич – и.о руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар - Жырауского района. (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жумашев Мади Канагатович – аким поселка Ботакара Бухар - Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Алексеева Надежда Григорьвна – руководитель отдела занятости и социальных программ Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Сембаев Серик Байдюсейнович – руководитель Бухар-Жырауского районного управления по защите прав потребителей (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Каков Треукабыл Рымкулович – ИП «Каков Т.Р», технический надзор (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Сулейменов Болатбек Жангалиевич – директор ТОО «КазТемирСтрой», подрядчик (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика

Хен Евгений Владимирович – директор ТОО « СтройБизнес-Консалтинг» проектировщик (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «КазТемирСтрой»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство трех 2-х квартирных арендных жилых домов в п.Ботакара Бухар-Жырауского района.**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара, ул. ул.Казыбек би. 63**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от «___» _____ 20___г. № ___ **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «КазТемирСтрой»**
(наименование организации)
выполнившим *строительно- монтажные работы*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «СтройБизнес-Консалтинг»**
(наименование организации)

выполнившим Рабочий проект
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____-_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ « Отдел строительства Бухар – Жырауского района»**
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

От «____» _____ 20 ____ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __ноябрь_ 2014 год.
Окончание работ декабрь 2014 год.
при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты качества, паспорта на примененные материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующими нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	161,4	161,4
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1083,9	1083,9
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодной воды и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игорных и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	**Единица измерения**	**Объем работ**	**Срок выполнения**

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию .....тыс. тенге; в том числе: стоимость строительно – монтажных работ – тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**406332**	**24136**			**133**
	Материалы -	Тенге			3815452				
	Всего заработная плата -	Тенге			1066885				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				407424			
	Местные материалы -	Тенге			1394810				
	Накладные расходы -	Тенге			907236				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			467068				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**234**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256951	70060			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4539471				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							**2678**
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				477484			
	Материалы -	Тенге			100449				
	Всего заработная плата -	Тенге			14535				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23044			
	Накладные расходы -	Тенге			55407				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20739				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**10**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7271	3111			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128459				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							**146**
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				26155			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8048				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			142183				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4810689				
	Сметная заработная плата -	Тенге				503639			**2823**

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Елукабия Рымкулович

Каков Т.Р.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1843524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**865**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161376**			

Временные здания и сооружения 1,1%	**20279**
Итого со временными зданиями и сооружениями	**1863803**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7*1,2%	38022
Затраты на выслугу лет 1%	18638
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	7455
Итого	1927918
Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,38968	4607106
Налоги, сборв, обязательные платежи 2%	92142
Итого по акту в текущем уровне цен	4699248,21
НДС 12%	563909,79
Итого по акту с учетом НДС 12%	5263158,00

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жырауского района Карагандинской области" Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович Каков Т.Р.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки — СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ДВУХКВАРТИРНЫХ АРЕНДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: КАЗЫБЕК БИ 63 ПОС. БОТАКАРА БУХАР-

Наименование объекта - ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. КАЗЫБЕК БИ 63

Объект номер - 2

А К Т №2

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	225,9408	8,40	0,23	1897	52	1891	0,06	13
		м2		7,88	0,09	1780	20	105	--	--
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	21,1480589	7402,00	--	156538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	54	106,26	66,43	5738	3587	3606	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1288	1288	140	0,11	6
4	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	2	394,77	250,96	790	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
5	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	1,94	24500,00	--	47530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных из бетона кл.В7,5 ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки)**	3,61	9451,77	353,46	34121	1276	2724	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2112	482	105	0,65	2
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,061	65000,00	--	3965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Наименование стройки — СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ДВУХКВАРТИРНЫХ АРЕНДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ: КАЗЫБЕК БИ 63 ПОС. БОТАКАРА БУХАР-

Форма 2В

Наименование объекта — ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. КАЗЫБЕК БИ 63

Объект номер -

А К Т 1

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**								
		м3	32,94	7,91 --	7,91 2,57	261 --	261 85	82 97	-- 0,01	-- --
2	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**								
		м3	150,597738	28,03 1,54	26,50 6,67	4221 231	3990 1004	1199 97	0,01 0,02	2 3
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	4,657662	262,72 262,72	-- --	1224 1224	-- --	1383 113	1,85 --	9 --
4	E0101-24-1	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) в резерв от бровки котлована**								
		м3	155,2554	7,91 --	7,91 2,57	1228 --	1228 399	387 97	-- 0,01	-- 2
5	E0101-24-1	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) из резерва**								
		м3	48,5554	7,91 --	7,91 2,57	384 --	384 125	121 97	-- 0,01	--
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	36,41655	6,48 --	6,48 2,10	236 --	236 77	74 97	-- 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов								
			2,92	448,02	7,14	1308	21	85	0,14	--
		м2		22,10	2,68	65	8	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ (АС-9)								
9	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			24	1483,62	373,54	35607	8965	20188	2,66	64
		шт		465,75	135,07	11178	3242	140	0,61	15
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			170,4	2570,00	--	437928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/								
			170,4	45,00	--	7668	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /приведенная толщина 13см/								
			17,8204	45,00	--	802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м								
			170,4	349,00	--	59470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			0,75	11447,07	316,01	8585	237	1171	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	1026	90	105	0,58	--
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0161	65000,00	--	1047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
			0,02016	89308,57	2434,57	1800	49	928	170,00	3
		т		31950,00	920,25	644	19	140	4,49	--
17	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			0,7056	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы								
			12,13885	122,18	--	1483	--	1676	0,89	11
		м3		122,18	--	1483	--	113	--	--
8	E0101-17-9	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/								
			106,7	42,20	40,26	4503	4296	1323	0,01	1
		м3		1,86	10,92	198	1165	97	0,04	4
9	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
			170,72	32,30	32,30	5514	5514	1103	--	--
		т		--	6,46	--	1103	100	0,14	23
10	E0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов								
			106,7	3,08	2,66	329	284	137	--	--
		м3		0,39	0,93	42	99	97	--	--
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			48,5554	21,55	4,52	1046	219	802	0,11	5
		м3		17,03	--	827	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС 15-16)								
12	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			26	358,49	172,69	9321	4490	4968	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1983	1565	140	0,24	6
13	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			101	512,56	243,37	51769	24581	27143	0,67	67
		шт		106,88	85,08	10795	8593	140	0,34	34
14	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
			16	769,13	389,08	12306	6225	6514	0,94	15
		шт		153,90	136,92	2462	2191	140	0,55	9
15	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т								
			47	1117,27	598,40	52512	28125	26958	1,18	55
		шт		195,53	214,16	9190	10066	140	0,91	43
16	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100								
			24,57	11000,00	--	270270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100								
			12,24	10600,00	--	129744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	5,81	0,02	4	--	90	--	--
18	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			1,4112	20,36	0,02	29	--	5	0,02	--
			м2	4,16	--	6	--	90	--	--
19	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо								
			187,2	59,54	13,86	11146	2595	11334	0,30	56
			м2	45,68	5,20	8551	973	119	0,03	5
20	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,марки 75								
			57,8448	5089,00	--	294372	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,50	2
			м3	3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
22	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)								
			15,1	117,12	4,48	1769	68	1963	0,67	10
			м2	106,65	1,69	1610	26	120	0,01	--
23	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д,с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/								
			0,15855	53400,00	--	8467	--	--	--	--
			100м2	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АС17-21)								
24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			5,76	2667,06	337,41	15362	1943	5414	4,38	25
			м3	670,50	126,00	3862	726	118	0,62	4
25	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200мм								
			360	43,00	--	15480	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-61-13	Монтаж продухов ОП								
			0,0016	9883,80	2860,42	16	5	10	36,30	--
			т	6300,00	736,43	10	1	90	3,51	--
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0016	50600,00	--	81	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм								
			0,25	65,00	--	16	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.								
			2,225	21304,82	334,28	47403	744	9408	22,10	49
			м3	3397,50	126,00	7559	280	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100								
			43,056	10200,00	--	439171	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
19	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок								
			0,0224	41008,57	2434,57	919	55	1031	170,00	4
		т		31950,00	920,25	716	21	140	4,49	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,0224	50900,00	--	1140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			284,256	13,91	0,07	3954	20	2067	0,04	12
		м2		8,06	0,02	2291	6	90	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			284,256	245,44	3,82	69768	1086	13011	0,21	60
		м2		37,35	1,44	10617	409	118	0,01	2
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
23	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм								
			1173	43,00	--	50439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сетками С1-С3,С10								
			0,469032	8679,65	422,15	4071	198	4657	56,40	26
		т		8257,50	157,50	3873	74	118	0,77	--
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,233576	65000,00	--	15182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,235456	50800,00	--	11961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			7,4	2254,27	100,89	16682	747	1415	0,85	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
			16,8	767,86	7,54	12900	127	4385	1,43	24
		м2		214,65	2,86	3606	48	120	0,01	--
31	E0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного								
			265,1	340,17	8,39	90180	2224	14968	0,27	71
		м2		43,88	3,17	11633	840	120	0,02	4
32	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			2,225	573,75	28,11	1277	63	359	0,78	2
		м3		123,75	10,58	275	24	120	0,05	--
33	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			265,1	20,48	0,91	5430	241	1597	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1241	90	120	--	--
34	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам								
			265,1	131,98	0,55	34988	146	2125	0,04	11
		м2		6,48	0,20	1718	53	120	--	--
35	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			265,1	112,45	34,24	29812	9078	14203	0,32	84
		м2		51,08	8,45	13541	2240	90	0,03	8
36	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7								
			293,2	896,00	--	262707	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	C11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям								
			0,029521	525600,00	--	15516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	E0109-52-1	Резка стального профилированного настила								
			98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33
		м		56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
39	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5								
			11,3	544,76	1,24	6156	14	2067	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1731	5	119	--	--

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-6-1	Кладка из мелких блоков	м3	123,75	38,25	916	283	118	0,18	1
			5,3	2681,84	335,84	14214	1780	5164	4,54	24
29	С Прайс лист	СКЦ 1	м3	699,75	126,00	3709	668	118	0,61	3
			331	45,79	--	15156	--	--	--	--
30	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой фундаментов	шт	--	--	--	--	--	--	--
			55,144	448,02	7,14	24706	394	1612	0,14	8
31	Е0108-22-1	Кладка стен из мелких блоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	м2	22,10	2,68	1219	148	118	0,01	1
			18,77	1738,71	372,83	32636	6998	16246	3,72	70
32	Е0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	м3	594,00	139,50	11149	2618	118	0,68	13
			114	891,00	328,38	101574	37436	57727	1,62	185
33	С прайс лист	3 БН 24.6.40	шт	245,25	116,45	27959	13275	140	0,50	57
			60	2488,08	--	149285	--	--	--	--
34	С прайс лист	3 БН 12.6.40	шт	--	--	--	--	--	--	--
			11	1313,16	--	14445	--	--	--	--
35	С прайс лист	3 БН 9.6.40	шт	--	--	--	--	--	--	--
			43	1192,21	--	51265	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: Тенге 1562916 128545 573

Тенге 90883 43973 203

Стоимость общестроительных работ - Тенге 1332766

Материалы - Тенге 94168

Всего заработная плата - Тенге 134856

Стоимость материалов и конструкций - Тенге 28284

Местные материалы - Тенге 990886

Накладные расходы - Тенге 176800

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге 88

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 26520

ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ - Тенге 90574

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1600140

Сметная заработная плата - Тенге 865

Стоимость сантехнических работ - Тенге 161376

Стоимость материалов и конструкций - Тенге 230150

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 230150

ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ: - Тенге 13809

Тенге 243959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2								
			22,2	387,83	18,74	8610	416	4221	0,91	20
		м2		152,26	6,18	3380	137	120	0,03	1
41	С12061-189к=1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			22,2	9411,20	--	208929	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			1,25	472,81	19,00	591	24	336	1,30	2
		м2		217,73	6,18	272	8	120	0,03	--
43	С12061-189к=1,36 к стоимости на трехкамерный стеклопакет	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			1,25	9411,20	--	11764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			23,45	237,31	5,58	5565	131	2706	0,59	14
		м2		94,05	2,12	2205	50	120	0,01	--
45	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм								
			8,1	3680,00	--	29808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Е0110 91-4 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	4,14 м2	387,83 152,26	18,74 6,18	1606 630	78 26	787 120	0,91 0,03	4 --
47	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	4,14 м2	5206,00 --	-- --	21553 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
48	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	1674 637	431 150	944 120	0,90 0,14	4 1
49	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	22,68 м2	634,99 190,80	31,85 12,04	14402 4327	722 273	5520 120	1,15 0,06	26 1
50	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,76 м2	4010,00 --	-- --	47158 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	3,78 м2	3640,00 --	-- --	13759 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88 м2	4250,00 --	-- --	24990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46 м2	3900,00 --	-- --	21294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12 комплект	1380,00 --	-- --	16560 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С 11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке								
			6,5	766,66	3,04	4983	20	925	0,84	5
		м2		134,33	1,15	873	7	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		КРЫЛЬЦА								
57	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			4,4	95,30	2,62	419	12	62	0,07	--
		м2		10,51	0,99	46	4	123	--	--
58	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита								
			4,4	1041,83	15,20	4584	67	978	1,07	5
		м2		173,30	7,37	763	32	123	0,04	--
		САНУЗЕЛ, ВАННА								
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			7,6	95,30	2,62	724	20	108	0,07	1
		м2		10,51	0,99	80	8	123	--	--
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10								
			0,836	9275,08	--	7754	--	583	3,66	3
		м3		567,00	--	474	--	123	--	--
61	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
			7,6	385,43	13,43	2929	102	670	0,45	3
		м2		66,60	5,04	506	38	123	0,02	--
62	Е0111-11-6к=8 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм								
			60,8	65,56	0,67	3986	41	66	--	--
		м2		0,63	0,25	38	15	123	--	--
63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой								
			7,6	340,45	18,42	2587	140	868	0,42	3
		м2		85,95	6,91	653	53	123	0,03	--
64	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой								
			7,6	232,19	9,05	1765	69	507	0,25	2
		м2		50,85	3,40	386	26	123	0,02	--
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			7,6	250,66	9,95	1905	76	523	0,36	3
		м2		52,20	3,74	397	28	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0111-11-2к -4 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	30,4	36,34	0,67	1105	20	33	--	--
		м2		0,63	0,25	19	8	123	--	--
67	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02 06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	7,6	1041,83	15,20	7918	116	1689	1,07	8
		м2		173,30	7,37	1317	56	123	0,04	--
68	E0111-4-1 прим.	Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ)	2,6322	340,45	18,42	896	48	301	0,42	1
		м2		85,95	6,91	226	18	123	0,03	--
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
69	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,888	2700,80	--	32107	--	7764	3,24	39
		м3		531,00	--	6313	--	123	--	--
70	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	149,7	517,29	6,38	77438	955	13243	0,45	67
		м2		69,53	2,39	10409	358	123	0,01	2
71	E0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	149,7	782,06	1,14	117074	171	11741	0,46	69
		1м2		70,67	0,18	10579	27	110,7	--	--
72	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	149,7	925,06	4,90	138481	734	11112	0,38	57
		м2		58,50	1,85	8757	277	123	0,01	1
73	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	160,179	123,31	0,16	19752	26	3202	0,09	14
		м		16,18	0,07	2592	11	123	--	--
		ТОПОЧНАЯ								
74	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,7	95,30	2,62	448	12	66	0,07	--
		м2		10,51	0,99	49	5	123	--	--
75	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,752	9275,08	--	6975	--	524	3,66	3
		м3		567,00	--	426	--	123	--	--
76	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,7	250,66	9,95	1178	47	323	0,36	2
		м2		52,20	3,74	245	18	123	0,02	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] 8 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм								
			37,6	36,34	0,67	1366	25	41	--	--
		м2		0,63	0,25	24	9	123	--	--
78	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки								
			4,7	1041,83	15,20	4897	71	1044	1,07	5
		м2		173,30	7,37	815	35	123	0,04	--
79	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из шлака (лист АС-14, узел 3)								
			20,16	761,36	261,86	15349	5279	14841	3,44	69
		м3		499,50	99,00	10070	1996	123	0,48	10
80	СТорговая сеть 2013г	Шлак								
			22,176	251,54	--	5578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-61-4	Монтаж металлического листа перед печкой из листовой стали								
			0,033768	24382,00	9149,12	823	309	409	63,90	2
		т		11902,50	1568,93	402	53	90	7,58	--
82	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т								
			0,033768	154200,00	--	5207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0145-49-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном								
			9	121,23	0,18	1091	2	66	0,04	--
		кг		6,26	0,07	56	1	115	--	--

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

84	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
			162,2	141,00	3,94	22870	639	17644	0,55	90
		м2		102,11	1,49	16562	242	105	0,01	1
85	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			162,2	17,43	0,12	2827	19	2347	0,09	15
		м2		13,73	0,05	2227	8	105	--	--
86	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми или цементным раствором по камню и бетону стен								
			509,4	315,62	4,07	160776	2071	73090	0,74	377
		м2		135,68	0,97	69115	494	105	0,05	26

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
87	E0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону									
				351,2	131,45	0,49	46165	172	18486	0,30	106
			м2		49,95	0,18	17542	63	105	--	--
88	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке									
				99,4	17,43	0,12	1732	12	1438	0,09	9
			м2		13,73	0,05	1365	5	105	--	--
89	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
				46,5	1028,30	4,62	47816	215	12482	1,52	71
			м2		254,97	3,14	11856	146	104	0,02	1
90	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
				30,367	666,18	6,33	20230	192	10048	1,79	54
			м2		312,75	2,39	9497	73	105	0,01	--
91	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских									
				30,367	182,52	6,12	5543	186	4582	0,81	24
			м2		141,39	2,32	4294	70	105	0,01	--
92	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску									
				30,367	251,66	1,88	7642	57	1264	0,23	7
			м2		38,93	0,72	1182	22	105	--	--

РАЗДЕЛ 7. РАЗНОЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

93	E0108-6-9	Кладка стен каналов									
				1,67	9736,45	296,60	16260	495	2022	5,95	10
			м3		915,75	110,25	1529	184	118	0,54	1
94	E0115-67-1	Обивка поверхностей вентканалов изоляционным материалом									
				14,7388	8,40	0,23	124	3	123	0,06	1
			м2		7,88	0,09	116	1	105	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С 11031 181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
			1,0729846	14600,00	--	15666	--	--	--	--
96	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен вентканалов цементным раствором	м3	--	--	--	--	--	--	--
			14,7388	596,39	4,92	8790	73	3017	1,15	17
97	Е0107-53-9	Установка плит массой до 0,5 т	м2	193,05	1,87	2845	28	105	0,01	--
			4	236,15	88,43	945	354	543	0,39	2
98	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	шт	65,93	31,06	264	124	140	0,13	1
			2,5604	1850,00	--	4737	--	--	--	--
99	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,0012	89308,57	2434,57	107	3	55	170,00	--
		ОТМОСТКА	т	31950,00	920,25	38	1	140	4,49	--
100	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			6,336	2700,80	--	17112	--	4138	3,24	21
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	531,00	--	3364	--	123	--	--
			6,336	8958,88	--	56763	--	4419	3,66	23
			м3	567,00	--	3593	--	123	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
102	Е0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т								
			24	891,00	328,38	21384	7881	12153	1,62	39
103	С прайс лист	3 БН 12.6.40	шт	245,25	116,45	5886	2795	140	0,50	12
			24	1313,16	--	31516	--	--	--	--
104	Е0107-48-7	Установка блоков внутренних стен массой до 1 т	шт	--	--	--	--	--	--	--
			33	709,46	303,89	23412	10029	15316	1,38	46
105	С прайс лист	3 БН 24.6.40	шт	223,43	108,09	7373	3567	140	0,47	15
			19	2488,08	--	47274	--	--	--	--
106	С прайс лист	3 БН 12.6.40	шт	--	--	--	--	--	--	--
			11	1313,16	--	14445	--	--	--	--
107	С прайс лист	3 БН 9.6.40	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	1192,21	--	3577	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из мелких блоков								
			54,656	392,81	34,37	21469	1879	13019	1,21	66
		м2		189,00	12,87	10330	703	118	0,06	3
109	С Прайс лист	СКЦ 1								
			683	45,79	--	31273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции								
			40,48	1521,62	11,41	61595	462	17369	2,11	85
		м2		353,25	4,32	14300	175	120	0,02	1
111	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок неармированных из мелких блоков(противопожарные перегородки)								
			9,5	392,81	34,37	3732	327	2263	1,21	11
		м2		189,00	12,87	1796	122	118	0,06	1
112	С прайс лист	СКЦ-1 М75	118	51,28	--	6051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10. ПОКРЫТИЕ								
113	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой								
			187,2	178,44	1,19	33403	223	6115	0,16	29
		м2		27,00	0,45	5054	84	119	--	--
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
114	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,08	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,10	7
		т		12892,50	398,25	1031	32	90	1,95	--
115	С12022-1	Двери металлические	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
116	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых	149,7	1536,74	8,54	230050	1278	16540	0,55	82
		м2		86,63	3,20	12969	479	123	0,02	2
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
117	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада и цоколя металлосайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля								
			257,2	846,72	5,26	217776	1354	54431	1,20	309
		м2		201,08	0,47	51718	121	105	--	1
118	С11011-422	Металлосайдинг	1,31172	162300,00	--	212892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0115-39-8	Облицовка откосов, углов сталью оцинкованной	52,6	186,61	0,59	9816	31	3145	0,35	18
		м2		56,78	0,16	2987	8	105	--	--
120	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная	0,28141	68053,00	--	19151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4050036	70697			2447