ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка)(Дом №65)

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 2 Фундаменты										
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0.01**		**4500.00**	**1100.00**	**45**	**11**	**27**	**11**	**60**
						700.00	**500.00**	**7**	**5**		**4**	
2	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3**	**0.18**		**42177.78**	**5838.89**	**7592**	**1051**	**6174**	**695**	**8950**
						2038.89	**1861.11**	**367**	**335**		**663**	
		Ростверк 350х400мм										
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00352**		**242075.00**	**--**	**852**	**--**	**852**	**--**	**920**
						--	**--**	**--**	**--**		**68**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00106**		**233062.00**	**--**	**247**	**--**	**247**	**--**	**267**
						--	**--**	**--**	**--**		**20**	
5	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.00458**		**15720.52**	**436.68**	**72**	**2**	**1**	**63**	**146**
						15065.50	**--**	**69**	**--**		**11**	
		Ростверк 300х400мм										
8	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.01302**		**242075.00**	**--**	**3152**	**--**	**3152**	**--**	**3404**
						--	**--**	**--**	**--**		**252**	
9	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00434**		**233062.00**	**--**	**1011**	**--**	**1011**	**--**	**1092**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		81	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.01736	15610.60	345.62	271	6	5	237	549
					14976.96	--	260	--		41	
		Ростверк 250х400мм									
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ж/б ростверк. Устройство	м3	0.69	34162.32	47.83	23572	33	17932	5111	30978
					8126.09	13.04	5607	9		2295	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0252	242075.00	--	6100	--	6100	--	6588
					--	--	--	--		488	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0064	233062.00	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0316	15632.91	348.10	494	11	9	431	999
					15000.00	--	474	--		74	
15	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов	м2	4.99	635.67	10.82	3172	54	375	3265	6952
					549.70	4.81	2743	24		515	
16	2113-0407-0503 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95	м2	6.7365	979.00	--	6595	--	6595	--	7123
					--	--	--	--		528	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
20	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	138	9007.11	7.40	1242981	1021	959054	255022	1617843
					2050.04	3.28	282906	453		119840	
21	1110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание	м2 стен (за вычетом проемов)	11.33	10593.20	7.41	120021	84	96710	20938	152236
					2050.04	3.27	23227	37		11277	
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда	м3 древесины в конструкции	0.6	57216.67	938.33	34330	563	21860	10929	48880
					19845.00	393.33	11907	236		3621	
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23.806	9959.21	29.57	237089	704	219098	15839	273162
					726.16	13.11	17287	312		20234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Перекрытие чердачное									
27	1110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	71.25	2772.53	53.04	197542	3779	138352	51374	268830
					777.70	23.45	55411	1671		19913	
28	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	71.25	57.22	0.98	4077	70	1282	2481	7082
					38.25	0.44	2725	31		525	
30	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.00099	213470.74	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
		Раздел 5 Кровля									
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли	м3 древесины в конструкции	1.997	67278.92	605.91	134356	1210	94882	34869	182763
					19160.74	239.86	38264	479		13538	
33	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.111	45475.00	--	5048	--	5048	--	5452
					--	--	--	--		404	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	104.3	4548.33	11.09	474391	1157	307187	153234	677835
					1592.01	4.91	166047	512		50210	
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	104.3	345.16	1.38	36000	144	32986	2641	41732
					27.52	0.61	2870	64		3091	
		Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)									
2	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	7987.65	5831.05	159753	116621	209	105199	286147
					2146.16	3166.90	42923	63338		21196	
3	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	157.00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2703606	126521	1923991	662339	3635218
							653094	67506	--	269276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2700466				
	Материалы		Тенге				1896143				
	Всего заработная плата		Тенге					720600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24708				
		Накладные расходы	Тенге				662337				
		Сметная прибыль	Тенге				269024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3631827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					720600			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3140				
		Сметная прибыль	Тенге				251				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3391				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3635218				
		Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605	Тенге				3814273				
		НДС 12%	Тенге				457713				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				4271985				

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____

Женченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Тұрсынқұлұлы Т.