Заказчик : Карагандинский ТУМС Центральной РДТ - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : ТОО "KZ Центр"
Договор № 1065-45-3У от 07.08.2018 г.
Наименование стройки - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап
Наименование объекта - Карагандинская область. п.Осакаровка. 1 очередь
Прокладка ВОК в кабельной канализации.

Акт № 1
выполненных работ за август месяц 2018 года.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
1	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**шт.**	**200,0000**		**671,62**	**134324,62**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	0,3	60	735,57	44134,20
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	10	867,01	8670,10
		Итого оплата труда:				**264,02**	**52804,30**
1.3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05	10	2696,95	26969,50
		Итого эксплуатация машин:				**134,85**	**26969,50**
1.4	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	4	381,70	1526,80
1.5	242698 С (24-040207-1202)	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	2	30600,00	61200,00
1.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,01	2	247,06	494,12
		Итого материалов:				**316,10**	**63220,92**
		НР первого уровня	%	42,8		113,00	22600,24
		НР второго уровня	%	3,8		29,82	5963,14
		Накладные расходы	%	--		142,82	28563,39
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,16	13031,04
		Сметная стоимость:				**879,60**	**175919,05**
2	**Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода с учетом запаса 5,7% на выкладку**	**м кабеля**	**1616,0000**		**196,50**	**317548,03**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=933,06)	чел-ч	0,14	226,24	933,06	211095,49
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	38,946	867,01	33766,22
		Итого оплата труда:				**151,52**	**244861,72**

1	2	3		5	6	7	8
2.3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	38,946	2696,95	105034,34
		Итого эксплуатация машин:				**65,00**	**105034,34**
2.4	128066 С (21-050307-1009)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	16,16	79,56	1285,69
2.5	147167 С (21-130809-0501)	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,1616	426,19	68,87
2.6	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,01616	3938,22	63,64
		Итого материалов:				**0,88**	**1418,20**
		НР первого уровня	%	42,8		64,85	104800,82
		НР второго уровня	%	3,8		9,93	16049,26
		Накладные расходы	%	--		74,78	120850,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,70	35071,85
		Сметная стоимость:				**292,99**	**473469,95**
3	**Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу трубопровода с учетом запаса 5,7% на выкладку**	**м кабеля**	**3989,0000**		**266,35**	**1062467,22**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=933,06)	чел-ч	0,19	757,91	933,06	707175,50
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	130,44	867,01	113093,04
		Итого оплата труда:				**205,63**	**820268,55**
3.3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	130,44	2696,95	351790,97
		Итого эксплуатация машин:				**88,19**	**351790,97**
3.4	128066 С (21-050307-1009)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	39,89	79,56	3173,65
3.5	147167 С (21-130809-0501)	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,3989	426,19	170,01
3.6	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,03989	3938,22	157,10
		Итого материалов:				**0,88**	**3500,75**
		НР первого уровня	%	42,8		88,01	351074,94
		НР второго уровня	%	3,8		13,47	53714,60
		Накладные расходы	%	--		101,48	404789,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,43	117380,54
		Сметная стоимость:				**397,25**	**1584637,30**
4	**Ц13-100904-0708 13-100904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,33**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 64. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**89116,39**	**89116,39**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	26,733	26,733	1162,92	31088,34
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,457	14,457	867,01	12534,45
		Итого оплата труда:				**43622,79**	**43622,79**
4.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	14,457	14,457	4013,81	58028,05

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**58028,05**	**58028,05**
		НР первого уровня	%	42,8		18670,55	18670,55
		НР второго уровня	%	3,8		4095,90	4095,90
		Накладные расходы	%	--		22766,46	22766,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8950,63	8950,63
		Сметная стоимость:				**120833,48**	**120833,48**
5	**Ц13-100904-0708 13-100904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**67004,81**	**67004,81**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	20,1	20,1	1162,92	23374,69
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,87	10,87	867,01	9424,40
		Итого оплата труда:				**32799,09**	**32799,09**
5.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	10,87	10,87	4013,81	43630,11
		Итого эксплуатация машин:				**43630,11**	**43630,11**
		НР первого уровня	%	42,8		14038,01	14038,01
		НР второго уровня	%	3,8		3079,63	3079,63
		Накладные расходы	%	--		17117,64	17117,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6729,80	6729,80
		Сметная стоимость:				**90852,24**	**90852,24**
6	**Ц13-100904-0706 13-100904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24**	**кабель(строительная длина)**	**1,0000**		**34258,84**	**34258,84**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	10,2	10,2	1162,92	11861,78
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,58	5,58	867,01	4837,92
		Итого оплата труда:				**16699,70**	**16699,70**
6.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	5,58	5,58	4013,81	22397,06
		Итого эксплуатация машин:				**22397,06**	**22397,06**
		НР первого уровня	%	42,8		7147,47	7147,47
		НР второго уровня	%	3,8		1573,44	1573,44
		Накладные расходы	%	--		8720,91	8720,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,38	3438,38
		Сметная стоимость:				**46418,14**	**46418,14**
7	**Ц13-100904-0704 13-100904-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16**	**кабель(строительная длина)**	**1,0000**		**23316,76**	**23316,76**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	6,9	6,9	1162,92	8024,15
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,81	3,81	867,01	3303,31
		Итого оплата труда:				**11327,46**	**11327,46**
7.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,81	3,81	4013,81	15292,62

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15292,62**	**15292,62**
		НР первого уровня	%	42,8		4848,15	4848,15
		НР второго уровня	%	3,8		1070,27	1070,27
		Накладные расходы	%	--		5918,42	5918,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2338,81	2338,81
		Сметная стоимость:				**31574,00**	**31574,00**
8	**Ц13-100904-0703 13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12**	**кабель(строительная длина)**	**1,0000**		**18389,11**	**18389,11**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	5,7	5,7	1162,92	6628,64
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,93	2,93	867,01	2540,34
		Итого оплата труда:				**9168,98**	**9168,98**
8.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,93	2,93	4013,81	11760,46
		Итого эксплуатация машин:				**11760,46**	**11760,46**
		НР первого уровня	%	42,8		3924,32	3924,32
		НР второго уровня	%	3,8		847,91	847,91
		Накладные расходы	%	--		4772,24	4772,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1852,91	1852,91
		Сметная стоимость:				**25014,25**	**25014,25**
9	**Ц13-100904-0702 13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8**	**кабель(строительная длина)**	**1,0000**		**12763,70**	**12763,70**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	3,9	3,9	1162,92	4535,39
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,05	867,01	1777,37
		Итого оплата труда:				**6312,76**	**6312,76**
9.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,05	2,05	4013,81	8228,31
		Итого эксплуатация машин:				**8228,31**	**8228,31**
		НР первого уровня	%	42,8		2701,86	2701,86
		НР второго уровня	%	3,8		587,69	587,69
		Накладные расходы	%	--		3289,55	3289,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,26	1284,26
		Сметная стоимость:				**17337,51**	**17337,51**
10	**Ц13-100904-0701 13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4**	**кабель(строительная длина)**	**1,0000**		**7138,29**	**7138,29**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1162,92)	чел-ч	2,1	2,1	1162,92	2442,13
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	1,17	867,01	1014,40
		Итого оплата труда:				**3456,53**	**3456,53**
10.3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,17	1,17	4013,81	4696,16
		Итого эксплуатация машин:				**4696,16**	**4696,16**

1	2	3		5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		1479,40	1479,40
		НР второго уровня	%	3,8		327,47	327,47
		Накладные расходы	%	--		1806,87	1806,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,61	715,61
		Сметная стоимость:				**9660,77**	**9660,77**
		Материалы неучтенные ценниками					
11	**Счет-фактура**	**Болт консольный**	**шт**	**200,0000**		**176,90**	**35379,42**
		НР второго уровня	%	3,8		6,72	1344,42
		Накладные расходы	%	--		6,72	1344,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,69	2937,91
		Сметная стоимость:				**198,31**	**39661,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1801707,20**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1801707,20**
Материалы -			Тенге				**68139,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**1241321,88**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35379,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**619939,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**531285,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**88653,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**193731,74**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2615378,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1340,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1241321,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2615378,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1340,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1241321,88**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1801707,20**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1050360,33**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**647827,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**190961,55**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**103519,29**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**531285,76**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2332992,96**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**88653,73**
ИТОГО:			Тенге				**2421646,69**
Сметная прибыль			Тенге				**193731,74**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2615378,43**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,4 %					0
Расчет №1		Командировочные затраты по объекту					2 530 321
		ИТОГО:					5 145 700

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г., К=1,0599383					**5 454 124**
		Материалы ЗАКАЗЧИКА					
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный, гофрированный ёмкостью 72 вол., ОКЛ- 72	24	411,60			9878,3
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный, гофрированный ёмкостью 48 вол., ОКЛ- 48	2805	365,39			1024910,38
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный гофрированный емкостью на 24 вол., ОКЛ-24	148	194,11			28727,85
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный гофрированный емкостью на 16 вол., ОКЛ-16	334	179,229			59862,45
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный гофрированный емкостью на 12 вол., ОКЛ-12	278	205,00			56990,00
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный гофрированный емкостью на 8 вол., ОКЛ-8	890	182,414			162348,58
	Данные бух-рии	Кабель оптический бронированный гофрированный емкостью на 4 вол. ОКЛ-4	1318	149,538			197091,17
		ИТОГО материалы Заказчика					**1 539 808,74**
		Итого по акту:	Тенге				6 993 933
		НДС 12%:	Тенге				839 272
		Всего по акту:	Тенге				7 833 205
		Минус материалы Заказчика:	**Тенге**				**1 539 809**
		ВСЕГО затрат Подрядчика:	**Тенге**				**6 293 396**

Сдал :
Старший мастер ТОО "KZ Центр" **Яровенко В.В.**

Принял:
Директор Карагандинского ТУМС ЦРДТ **Лялин И.Ю.** / Рябов С. В.

Начальник Темиртауского ЛТЦ ЦТО МС-1 **Зенкин В.А.**

Начальник ЛТУ Темиртауского ЛТЦ ЦТО МС-1 п.Осакаровка **Баранов С.С.**

Инженер ЛССиАУ Темиртауского ЛТЦ ЦТО МС-1 **Торегожиев С.С.**