Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года (период с 04 сентября 2017 года по 04октября 2017г)

ДОМ № 9

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
25	11-060501-0104 РСНБ	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	39,86	30454,87	3798,08	1213931	151392	226203	10,40	415
		м3		7828,91	841,90	312060	33558	48,5	1,01	40
		Накладные расходы -		*5674,94*		*226203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*167625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1469,59*				*58578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2890,38*		*115211*				
		Сметная стоимость				*1555345*				
26	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,71917	12948,44	1001,47	48157	3725	24405	14,94	56
		т		11671,58	222,18	43409	826	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6562,07*		*24405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*21454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*2952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*5805*				
		Сметная стоимость				*78367*				
27	11-060301-0702 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,92109	10525,37	640,84	30746	1872	15757	12,30	36
		т		9609,13	177,75	28069	519	48,5	0,16	--
		Накладные расходы -		*5394,17*		*15757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4746,63*				*13865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,53*				*1892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,56*		*3720*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*50223*				
28	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,24876	146310,52	--	182707	--	7747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*7747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*7747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*15236*				
		Сметная стоимость				*205690*				
29	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,15674	148972,61	--	23350	--	990	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26287*				
30	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,57159	151410,52	--	237955	--	10089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*10089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*10089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*19844*				
		Сметная стоимость				*267888*				
31	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,47951	152230,17	--	529686	--	22459	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*22459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*22459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*44172*				
		Сметная стоимость				*596316*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
37	11-060601-0204 РСНБ	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	100,4765	30106,72	3312,76	3025018	332854	536916	9,80	985
		м3		7377,24	667,57	741240	67075	48,5	0,80	81
		Накладные расходы -		*5343,69*		*536916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3901,73*				*392033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1441,96*				*144883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2836,03*		*284955*				
		Сметная стоимость				*3846888*				
38	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	20,06162	12948,44	1001,47	259767	20091	131646	14,94	300
		т		11671,58	222,18	234151	4457	48,5	0,20	4
		Накладные расходы -		*6562,07*		*131646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	]	*5768,47*				*115725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*15921*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*31313*				
		Сметная стоимость				*422726*				
39	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,43492	146310,52	--	356254	--	15105	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*		*15105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6203,57*				*15105*		
		Сметная стоимость		*12201,13*		*29709*				
40	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014				*401068*				
		т	16,57283	152035,01	--	2519650	--	106833	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*		*106833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6446,28*				*106833*		
		Сметная стоимость		*12678,50*		*210119*				
41	21-050301-0305 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014				*2836602*				
		т	0,01042	149498,02	--	1558	--	66	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6338,72*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6338,72*				*66*		
		Сметная стоимость		*12466,94*		*130*				
42	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014				*1754*				
		т	2,78428	148972,61	--	414781	--	17587	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*		*17587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6316,44*				*17587*		
		Сметная стоимость		*12423,12*		*34589*				
43	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014				*466957*				
		т	0,32083	151410,52	--	48577	--	2060	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*		*2060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6419,81*				*2060*		
		Сметная стоимость		*12626,43*		*4051*				
44	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014				*54688*				
		т	0,13834	152230,17	--	21060	--	893	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*		*893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6454,56*				*893*		
				12694,78		*1756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23709*				
45	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,07615	309721,68	827,40	23585	63	6968	198,00	15
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	11779	26	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91506,81*		*6968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75186,69*				*5725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16320,12*				*1243*		
		Сметная стоимость		*32098,28*		*2444*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ				*32998*				
46	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	7	30013,14	1100,94	210092	7707	31021	8,06	56
		Накладные расходы -		5987,61	260,82	41913	1826	48,5	0,31	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4431,54*		*31021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3030,49*				*21213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1401,05*				*9807*		
		Сметная стоимость		*2755,57*		*19289*				
47	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,32267	12948,44	1001,47	4178	323	2117	14,94	5
		Накладные расходы -		11671,58	222,18	3766	72	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6562,07*		*2117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5768,47*				*1861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*793,60*				*256*		
		Сметная стоимость		*1560,84*		*504*				
48	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014				*6799*				
		т	0,0321	146310,38	--	4697	--	199	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*		*199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6203,56*				*199*		
		Сметная стоимость		*12201,12*		*392*				
49	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014				*5288*				
		т	0,61324	152887,91	--	93757	--	3975	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*		*3975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6482,45*				*3975*		
		Сметная стоимость		*12749,63*		*7819*				
50	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*105551*				
		т	0,18384	309721,68	827,40	56939	152	16823	198,00	36
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	28437	63	48,5	0,36	--
				91506,81		*16823*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*13822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*3000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*5901*				
		Сметная стоимость				*79663*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9306446	518178			1903
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1444824	108422			128
	Материалы -		Тенге			9306446				
	Всего заработная плата -		Тенге			2909411				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1553246			
		Накладные расходы -	Тенге			4434032				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1179859				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					753324		
		Сметная прибыль -	Тенге					426535		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			838904				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11325209				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1553246			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11325209				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2031
			Тенге				1553246			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
51	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	368,2	30013,14	1100,94	11050838	405366	1631693	8,06	2968
		м3		5987,61	260,82	2204639	96034	48,5	0,31	115
		Накладные расходы -		*4431,54*		*1631693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*1115826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,05*				*515867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,57*		*1014602*				
		Сметная стоимость				*13697133*				
52	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	30,34119	12948,44	1001,47	392871	30386	199101	14,94	453
		т		11671,58	222,18	354130	6741	48,5	0,20	6
		Накладные расходы -		*6562,07*		*199101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*175022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*24079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*47358*				
		Сметная стоимость				*639330*				
53	11-060301-0601 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	34,36427	13340,44	681,87	458434	23432	237856	16,88	580
		т		12383,17	188,86	425539	6490	48,5	0,17	6
		Накладные расходы -		*6921,60*		*237856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*209534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*28322*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*55703*				
		Сметная стоимость				*751993*				
54	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00822	146310,38	--	1203	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*100*				
		Сметная стоимость				*1354*				
55	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01149	146310,52	--	1681	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*140*				
		Сметная стоимость				*1892*				
56	21-050301-0103 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	8,16604	157239,10	--	1284021	--	54442	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*54442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*54442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*107077*				
		Сметная стоимость				*1445541*				
57	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,74831	152887,91	--	114408	--	4851	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*4851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*4851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*9541*				
		Сметная стоимость				*128800*				
58	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	33,58969	152035,01	--	5106809	--	216529	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*216529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*216529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*425867*				
		Сметная стоимость				*5749205*				
59	21-050301-0305 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,00655	149498,02	--	979	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6338,72*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6338,72*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12466,94*		*82*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1102*				
60	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	13,36965	148972,61	--	1991712	--	84449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*84449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*84449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*166093*				
		Сметная стоимость				*2242253*				
61	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	5,13887	151410,52	--	778079	--	32991	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*32991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*32991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*64886*				
		Сметная стоимость				*875955*				
62	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,66664	152230,17	--	558173	--	23667	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*23667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*23667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*46547*				
		Сметная стоимость				*628387*				
63	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00588	309721,68	827,40	1821	5	538	198,00	1
		т		154683,54	340,57	910	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*189*				
		Сметная стоимость				*2548*				
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
64	11-061301-0104 РСНБ	Устройство выхода на кровлю	0,27	25005,05	2037,67	6751	550	1096	6,51	2
		м3		5267,05	662,18	1422	179	48,5	0,70	--
		Накладные расходы -		*4057,82*		*1096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1182,14*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,03*		*628*				
		Сметная стоимость				*8474*				
65	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0039	146310,52	--	571	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
66	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06403	152035,01	--	9735	--	413	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*812*				
		Сметная стоимость				*10960*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21758085	459739			4004
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2986639	109446			127
	Материалы -		Тенге			21758085				
	Всего заработная плата -		Тенге			8464339				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3096085			
		Накладные расходы -	Тенге			9847369				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2487812				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1501601		
		Сметная прибыль -	Тенге					986211		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1939672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26185569				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3096085			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26185569				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4131
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ								
67	11-060201-0104 РСНБ	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	8,80128	19498,66	411,04	171613	3618	21001	4,05	36
		м3		2946,05	138,47	25929	1219	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2386,17*		*21001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*13167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*890,17*				*7835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,79*		*15409*				
		Сметная стоимость				*208023*				
68	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02717	146310,52	--	3975	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*332*				
		Сметная стоимость				*4475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16232	152035,01	--	24678	--	1046	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*1046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2058*				
		Сметная стоимость				*27782*				
70	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,21192	148972,61	--	329515	--	13971	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*13971*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*13971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*27479*				
		Сметная стоимость				*370965*				
71	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм.СТ РК 2591-2014	0,50938	151410,52	--	77125	--	3270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*3270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*3270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*6432*				
		Сметная стоимость				*86827*				
72	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,45363	152230,17	--	69056	--	2928	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*2928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*2928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*5759*				
		Сметная стоимость				*77743*				
73	11-060801-0101 РСНБ	Устройство лестничных площадок, бетон В15	4,10624	28399,43	1100,94	116615	4521	17916	8,06	33
		м3		5987,61	260,82	24587	1071	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4363,12*		*17916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*12444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,63*				*5472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,00*		*10762*				
		Сметная стоимость				*145293*				
74	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм СТ РК 2591-2014	0,01864	146310,52	--	2727	--	116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*227*				
		Сметная стоимость				*3070*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16516	152035,01	--	25110	--	1065	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*1065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2094*				
		Сметная стоимость				*28269*				
76	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,97658	148972,61	--	145484	--	6169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*6169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*6169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*12132*				
		Сметная стоимость				*163785*				
77	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,20724	151410,52	--	31378	--	1330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*2617*				
		Сметная стоимость				*35325*				
78	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,30843	152230,17	--	46952	--	1991	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*1991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*3915*				
		Сметная стоимость				*52858*				
79	11-060301-0409 РСНБ	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,03564	170662,74	827,40	6082	29	546	20,00	1
		т		15624,60	340,57	557	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15307,51*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564,41*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14877,62*		*530*				
		Сметная стоимость				*7158*				
80	11-070519-0103 РСНБ	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	134,58	8898,65	59,28	1197580	7978	93025	0,57	77
		м ограждения		461,98	22,97	62173	3091	62,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*691,22*		*93025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,15*				*40529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,07*				*52496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,19*		*103248*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1393853*				
81	21-130814-1901 РСНБ	Сварная решетка ограждения	1,09612	304464,90	--	333730	--	14150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,31*		*14150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*14150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*27830*				
		Сметная стоимость				*375711*				
82	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	25,21076	588,27	0,67	14831	17	7723	0,65	16
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	12411	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*7723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*6806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24358*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2596454	16163			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125657	5401			6
	Материалы -		Тенге			2596454				
	Всего заработная плата -		Тенге			1364901				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				131058			
		Накладные расходы -	Тенге			1089732				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			186416				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73221		
		Сметная прибыль -	Тенге					113195		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222630				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3005499				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				131058			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3005499				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							169
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Общестроительные работы/Стены,перегородки(объемы на 1 дом)	Тенге				131058			
		СТЕНЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
48	11-080101-0301 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	353,71	287,36	7,07	101643	2499	57419	0,38	135
		м2 поверхности		280,24	3,31	99122	1172	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*162,33*		*57419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*50949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*6470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*12725*				
		Сметная стоимость				*171787*				
49	21-020401-2804 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	3,5371	15289,02	--	54079	--	2293	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*2293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*2293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*4510*				
		Сметная стоимость				*60882*				
50	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	142,94	3786,40	1369,39	541228	195741	214367	3,07	439
		м3 кладки		2214,18	314,73	316494	44988	50,8	0,38	54
		Накладные расходы -		*1499,70*		*214367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*183633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*30734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*60448*				
		Сметная стоимость				*816043*				
51	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	131,5048	15262,01	--	2007028	--	85098	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*85098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*85098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*167370*				
		Сметная стоимость				*2259496*				
52	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	6432,3	40,96	--	263467	--	11171	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*11171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*11171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*21971*				
		Сметная стоимость				*296609*				
53	11-070106-0402 РСНБ	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	1437,765	72,01	21,15	103534	30412	51724	0,07	94
		м шва		50,86	--	73122	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*51724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*45409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*6315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*12421*				
		Сметная стоимость				*167679*				
54	21-130816-2203 РСНБ	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	14,37765	22505,28	--	323573	--	13719	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*13719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*13719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*26983*				
		Сметная стоимость				*364276*				
55	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	2,68887	416119,79	5844,66	1118892	15716	114208	42,70	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	100848	2294	62,1	1,03	3
		Накладные расходы -		*42474,19*		*114208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*64051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*50157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*98648*				
		Сметная стоимость				*1331748*				
56	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03038	309721,68	827,40	9409	25	2780	198,00	6
		т		154683,54	340,57	4699	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*2780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*2284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*975*				
		Сметная стоимость				*13164*				
57	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,71925	103404,08	--	281182	--	11922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*11922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*11922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*23448*				
		Сметная стоимость				*316552*				
58	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	1190	599,86	253,91	713829	302156	348114	0,40	474
		отверстие		329,64	174,76	392271	207963	50,8	0,21	251
		Накладные расходы -		*292,53*		*348114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*304919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*43195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*84955*				
		Сметная стоимость				*1146898*				
59	11-060301-0401 РСНБ	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,07249	400155,79	1414,33	29007	103	9323	289,00	21
		т		220235,34	584,18	15965	42	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*9323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*7763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21507,54*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*3066*				
		Сметная стоимость				*41396*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
60	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	380,394	3786,40	1369,39	1440323	520908	570476	3,07	1168
		м3 кладки		2214,18	314,73	842259	119722	50,8	0,38	145
		Накладные расходы -		*1499,70*		*570476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*488686*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*81790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*160864*				
		Сметная стоимость				*2171663*				
61	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	349,96248	15262,01	--	5341131	--	226464	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*226464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*226464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*445408*				
		Сметная стоимость				*6013003*				
62	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	17117,73	40,96	--	701142	--	29728	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*29728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*29728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*58470*				
		Сметная стоимость				*789340*				
63	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	10,28425	416119,79	5844,66	4279480	60108	436815	42,70	439
		т стальных элементов		37505,55	853,09	385716	8773	62,1	1,03	11
		Накладные расходы -		*42474,19*		*436815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*244978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*191837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*377304*				
		Сметная стоимость				*5093599*				
64	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,102	309721,68	827,40	31592	84	9334	198,00	20
		т		154683,54	340,57	15778	35	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*9334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*7669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*1665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*3274*				
		Сметная стоимость				*44200*				
65	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	10,38625	103404,08	--	1073981	--	45537	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*45537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*45537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*89561*				
		Сметная стоимость				*1209079*				
		ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
78	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	52,176	3786,40	1369,39	197559	71449	78248	3,07	160
		м3 кладки	1	2214,18	314,73	115527	16421	50,8	0,38	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1499,70*		*78248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*67030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*11219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*22065*				
		Сметная стоимость				*297872*				
79	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	48,00192	15262,01	--	732606	--	31062	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*31062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*31062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*61093*				
		Сметная стоимость				*824762*				
80	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2347,92	40,96	--	96171	--	4078	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*4078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*4078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*8020*				
		Сметная стоимость				*108269*				
81	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,99613	416119,79	5844,66	830629	11667	84784	42,70	85
		т стальных элементов		37505,55	853,09	74866	1703	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*84784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*47549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*37235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*73233*				
		Сметная стоимость				*988646*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге			20271485	1210868			3155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2436667	403123			487
	Материалы -		Тенге			20271485				
	Всего заработная плата -		Тенге			5749591				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2839790			
	Местные материалы -		Тенге			2739515				
		Накладные расходы -	Тенге			8134843				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2438664				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1514921		
		Сметная прибыль -	Тенге					923743		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1816812				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24526961				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3642
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				2839790			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24526961				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3642
			Тенге				2839790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы/(альбом АР)(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
		ПАРАПЕТ								
13	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение								
		м3 кладки	14,04	3786,40	1369,39	53161	19226	21056	3,07	43
		Накладные расходы -		2214,18	314,73	31087	4419	50,8	0,38	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1499,70*		*21056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1284,68*				*18037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,01*				*3019*		
		Сметная стоимость		*422,89*		*5937*				
14	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	12,9168	15262,01	--	197136	--	8359	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*		*8359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,11*				*8359*		
		Сметная стоимость		*1272,73*		*16440*				
15	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
		кг	631,8	40,96	--	25879	--	1097	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*		*1097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,74*				*1097*		
		Сметная стоимость		*3,42*		*2158*				
16	11-060501-0104 РСНБ	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство								
		м3	1,334	28841,16	3798,08	38474	5067	7479	10,40	14
		Накладные расходы -		7828,91	841,90	10444	1123	48,5	1,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5606,52*		*7479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4205,34*				*5610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1401,17*				*1869*		
		Сметная стоимость		*2755,81*		*3676*				
17	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,03335	146310,38	--	4879	--	207	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6203,56*				*207*		
		Сметная стоимость		*12201,12*		*407*				
18	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,118726	152035,01	--	18051	--	765	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				6446,28		*765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20322*				
19	11-060701-0201 РСНБ	Пояса в опалубке. Устройство	3,6456	25297,46	2993,74	92224	10914	16747	8,25	30
		м3		6363,56	601,27	23199	2192	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4593,78*		*16747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*12315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,84*				*4432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,30*		*8718*				
		Сметная стоимость				*117689*				
20	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0619752	146310,38	--	9068	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*756*				
		Сметная стоимость				*10209*				
21	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3013696	152887,91	--	46076	--	1954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*1954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*3842*				
		Сметная стоимость				*51872*				
22	11-150201-0101 РСНБ	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	72,912	861,19	23,81	62791	1736	24473	0,61	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,05	17,61	36897	1284	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*335,65*		*24473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,97*				*20923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,68*				*3549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,75*		*6981*				
		Сметная стоимость				*94245*				
		ЛЮК Л-1								
27	11-090601-0101 РСНБ	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	2,75296	64467,78	3082,62	177477	8486	114791	82,10	226
		т конструкций		60228,56	1148,97	165807	3163	60,9	1,22	3
		Накладные расходы -		*41697,21*		*114791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*102903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*11888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*23381*				
		Сметная стоимость				*315649*				
28	21-060405-0501 РСНБ	Стоимость люка	2,75296	269946,29	--	743151	--	31510	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*31510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11445,72*				*31510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*61973*				
		Сметная стоимость				*836633*				
29	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,83904	48899,35	18003,03	41029	15105	16868	28,90	24
		т конструкций		23382,12	5020,44	19619	4212	60,9	5,25	4
		Накладные расходы -		*20103,89*		*16868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*14513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*4632*				
		Сметная стоимость				*62529*				
30	21-060208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,83904	299949,74	--	251670	--	10671	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*10671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*10671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*20987*				
		Сметная стоимость				*283328*				
31	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	24,33216	588,27	0,67	14314	16	7454	0,65	16
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	11978	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*7454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*6569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*1741*				
		Сметная стоимость				*23509*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1775380	60551			398
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299031	16401			19
	Материалы -		Тенге			562053				
	Всего заработная плата -		Тенге			110400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				122631			
	Местные материалы -		Тенге			103952				
		Накладные расходы -	Тенге			197136				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			89975				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63453		
		Сметная прибыль -	Тенге					26522		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52162				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			704190				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							158
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				122631			
	Материалы -		Тенге			1213327				
			Тенге			9489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				192801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			994821				
		Накладные расходы -	Тенге			173839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56423		
		Сметная прибыль -	Тенге			110973				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1498139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				192801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2202329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				315432			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
37	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	26,156	2738,19	114,84	71620	3004	19873	1,30	34
		м2 проемов		980,87	51,72	25656	1353	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		*759,77*		*19873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*617,49*				*16151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,28*				*3722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,84*		*7319*				
		Сметная стоимость				*98812*				
38	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	84,942	2312,96	114,87	196468	9757	55435	1,11	94
		м2 проемов		837,17	52,46	71111	4456	59,8	0,07	6
		Накладные расходы -		*652,62*		*55435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*531,99*				*45189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,63*				*10246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,25*		*20152*				
		Сметная стоимость				*272055*				
39	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	472,446	1741,20	111,88	822622	52857	231342	0,82	386
		м2 проемов		614,64	52,46	290387	24783	59,8	0,07	32
		Накладные расходы -		*489,67*		*231342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*398,93*				*188471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,74*				*42870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,47*		*84317*				
		Сметная стоимость				*1138281*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-090201-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	583,544	20316,32	--	11855467	--	502672	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*861,41*		*502672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,41*				*502672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1694,22*		*988651*				
		Сметная стоимость				*13346790*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12946176	65618			514
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387153	30591			39
	Материалы -		Тенге			12946176				
	Всего заработная плата -		Тенге			637939				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				417744			
		Накладные расходы -	Тенге			11855467				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			809321				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					249811		
		Сметная прибыль -	Тенге					559510		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1100440				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			14855937				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				417744			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			14855937				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							553
			Тенге				417744			
		ПОЛЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ						
94	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ ПОКРЫТИЕ П-7	1489,32	218,83	19,83	325909	29526	210891	0,26	384
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	296383	14055	60,9	0,01	17
		Накладные расходы -		*141,60*		*210891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*189057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*21835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,83*		*42944*				
		Сметная стоимость				*579745*				
95	21-110401-0103 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	61,35998	14171,13	--	869540	--	36869	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*600,86*		*36869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,86*				*36869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,76*		*72513*				
		Сметная стоимость				*978921*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	1489,32	585,66	18,93	872231	28189	275844	0,36	530
		м2 стяжки		243,33	9,32	362390	13876	60,9	0,01	19
		Накладные расходы -		*185,21*		*275844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*229146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*46698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*91846*				
		Сметная стоимость				*1239921*				
97	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1489,32	347,40	12,94	517387	19279	39137	0,02	26
		м2 стяжки		12,03	6,16	17916	9178	60,9	0,01	13
		Накладные расходы -		*26,28*		*39137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*16500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,20*				*22637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,89*		*44522*				
		Сметная стоимость				*601046*				
100	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-5	110,32	585,66	18,93	64610	2088	20433	0,36	39
		м2 стяжки		243,33	9,32	26844	1028	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*20433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*16974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*3459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*6803*				
		Сметная стоимость				*91846*				
101	11-110101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	110,32	1027,20	61,26	113321	6759	33586	0,42	46
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	44483	855	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*304,44*		*33586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*27611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*5975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,53*		*11753*				
		Сметная стоимость				*158660*				
102	11-110101-0402 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	110,32	672,92	30,02	74237	3312	20495	0,25	28
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	26839	488	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,78*		*20495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*16642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*3853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*7579*				
		Сметная стоимость				*102311*				
103	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	110,32	585,66	18,93	64610	2088	20433	0,36	39
		м2 стяжки		243,33	9,32	26844	1028	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*20433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*16974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*3459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*6803*				
		Сметная стоимость				*91846*				
106	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм-ПОКРЫТИЕ П-6	127,54	585,66	18,93	74695	2414	23622	0,36	45
		м2 стяжки		243,33	9,32	31034	1188	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*185,21*		*23622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*19623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*3999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*7865*				
		Сметная стоимость				*106183*				
107	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	127,54	521,10	19,42	66461	2477	5027	0,03	3
		м2 стяжки		18,04	9,24	2301	1179	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*39,42*		*5027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16,62*				*2119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,80*				*2908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,84*		*5719*				
		Сметная стоимость				*77207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3043000	96131			1142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			835034	42873			56
	Материалы -		Тенге			3043000				
	Всего заработная плата -		Тенге			1242295				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				877908			
		Накладные расходы -	Тенге			869540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			686338				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					534646		
		Сметная прибыль -	Тенге					151692		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298347				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4027685				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				877908			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4027685				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1198
			Тенге				877908			
		3-9 ЭТАЖИ								
134	11-150203-0204 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1209,026	1028,77	54,54	1243811	65936	499887	0,75	907
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	733640	49137	54,8	0,06	67
		Накладные расходы -		*413,46*		*499887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*428962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*70926*		

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*139496*				
		Сметная стоимость				*1883194*				
135	11-150203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	4023,684	1012,77	54,54	4075049	219439	1642316	0,74	2978
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	2409027	163528	54,8	0,06	223
		Накладные расходы -		*408,16*		*1642316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*1409760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*232556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*457389*				
		Сметная стоимость				*6174754*				
136	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	301,497	840,25	51,46	253332	15516	104919	0,65	196
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	153100	11767	54,8	0,05	16
		Накладные расходы -		*347,99*		*104919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*90347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*14572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*28660*				
		Сметная стоимость				*386911*				
		ОТКОСЫ								
146	11-150204-0101 РСНБ	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	161,94	2220,78	28,79	359633	4662	149080	1,79	290
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,62	15,11	231837	2447	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*920,59*		*149080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*792,81*				*128388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,78*				*20692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,31*		*40697*				
		Сметная стоимость				*549410*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5931825	305553			4370
			Тенге			3527604	226879			309
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5931825				
	Материалы -		Тенге			2098668				
	Всего заработная плата -		Тенге				3754483			
		Накладные расходы -	Тенге			2396202				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2057457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					338745		
		Сметная прибыль -	Тенге			666242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8994270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4679
		Сметная заработная плата -	Тенге				3754483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8994270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4679
		Сметная заработная плата -	Тенге				3754483			

РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИЯМОК ЛИФТА								
176	11-061301-0104 РСНБ	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	6,72	25005,05	2037,67	168034	13693	27269	6,51	44
		м3		5267,05	662,18	35395	4450	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4057,82*		*27269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*19325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1182,14*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,03*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210927*				
177	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03864	146310,52	--	5653	--	240	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*471*				
		Сметная стоимость				*6364*				
178	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,46054	152887,91	--	70411	--	2985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*2985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*5872*				
		Сметная стоимость				*79268*				
179	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00368	148972,61	--	548	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*46*				
		Сметная стоимость				*617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			244647	13693			44
			Тенге			35395	4450			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244647				
	Материалы -		Тенге			118946				
	Всего заработная плата -		Тенге				39844			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76613				
		Накладные расходы -	Тенге			30517				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19325		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11192		
		Сметная прибыль -	Тенге			22013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				39844			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			297177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				39844			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Водопровод, канализация(объемы на 1 дом)								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	669,6	1713,09	300,60	1147084	201284	681158	1,64	1098
		м трубопровода		1399,90	100,43	937376	67249	60,4	0,14	91
		Накладные расходы -		*1017,26*		*681158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*606793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*74364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*146259*				
		Сметная стоимость				*1974501*				
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	21,2	1014,39	108,86	21505	2308	13364	1,05	22
		м трубопровода		896,28	36,61	19001	776	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*630,37*		*13364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*11945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*1418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*2790*				
		Сметная стоимость				*37658*				
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	12,8	1347,20	134,52	17244	1722	10729	1,40	18
		м трубопровода		1195,04	45,56	15297	583	60,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*838,22*		*10729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749,32*				*9591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,89*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,83*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30211*				
4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	8	1358,25	301,53	10866	2412	6216	1,22	10
		м трубопровода		1041,39	101,23	8331	810	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*777,00*		*6216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*5521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18449*				
5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	6	1321,68	304,05	7930	1824	4495	1,22	7
		м трубопровода		999,13	101,81	5995	611	60,4	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*749,20*		*4495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*664,97*				*3990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,23*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,67*		*994*				
		Сметная стоимость				*13419*				
6	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	601,9704	138,82	--	83566	--	3543	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*3543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*3543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*6969*				
		Сметная стоимость				*94078*				
7	23-010601-0304 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19,8856	334,82	--	6658	--	282	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,92*		*555*				
		Сметная стоимость				*7496*				
8	23-010601-0305 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,9936	531,82	--	6378	--	270	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,55*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,35*		*532*				
		Сметная стоимость				*7180*				
9	23-010601-0307 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,676	1362,69	--	7735	--	328	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,78*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,78*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,64*		*645*				
		Сметная стоимость				*8708*				
10	23-010601-0306 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,568	823,76	--	6234	--	264	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,93*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*520*				
		Сметная стоимость				*7018*				
23	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	87	1210,98	733,65	105355	63827	45130	0,61	53
		шт.	1	477,33	244,70	41528	21289	62,1	0,33	29
		Накладные расходы -		*518,74*		*45130*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*39009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*6121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*12039*				
		Сметная стоимость				*162524*				
24	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	121	821,69	498,26	99425	60290	42560	0,41	50
		Накладные расходы -		323,43	166,11	39135	20099	62,1	0,23	27
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,73*		*42560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,00*				*36784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,73*				*5775*		
		Сметная стоимость		*93,87*		*11359*				
25	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	87	21,88	--	1904	--	81	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*81*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*159*				
29	23-020401-1201 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	121	15,50	--	1876	--	80	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*80*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*156*				
35	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	669	7,29	--	4877	--	207	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,31*				*207*		
		Сметная стоимость		*0,61*		*407*				
36	23-020401-3504 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	21	13,67	--	287	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,58*				*12*		
		Сметная стоимость		*1,14*		*24*				
37	23-020401-3505 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	12	27,34	--	328	--	14	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*		*14*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
38	23-020401-3506 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	65,59	--	525	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
39	23-020401-3507 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	65,59	--	394	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*33*				
		Сметная стоимость				*444*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ								
40	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	115,2	1713,09	300,60	197348	34630	117188	1,64	189
		м трубопровода		1399,90	100,43	161269	11570	60,4	0,14	16
		Накладные расходы -		*1017,26*		*117188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*104395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*12794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*25163*				
		Сметная стоимость				*339699*				
41	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	14,4	1296,18	185,56	18665	2672	11338	1,29	19
		м трубопровода		1101,14	62,14	15856	895	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*787,37*		*11338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*10118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*1220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*2400*				
		Сметная стоимость				*32403*				
42	23-010602-0202 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	103,5348	139,51	--	14444	--	612	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*		*1205*				
		Сметная стоимость				*16261*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-010602-0203 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,3776	217,92	--	2915	--	124	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,24*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,17*		*243*				
		Сметная стоимость				*3282*				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
68	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
		шт.		1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*2396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*2111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*560*				
		Сметная стоимость				*7556*				
69	51-010101-0501 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	128589,00	--	385767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5452,17*		*16357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5452,17*				*16357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10723,29*		*32170*				
		Сметная стоимость				*434293*				
70	23-020103-0207 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,74	--	5254	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*438*				
		Сметная стоимость				*5915*				
71	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
72	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	1	*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				
73	11-160301-0206 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./ ПАТРУБОК Прокладка	1,765	1590,88	22,88	2808	40	528	0,43	1
		м трубопровода		358,63	9,14	633	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*299,01*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,13*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,87*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,19*		*267*				
		Сметная стоимость				*3603*				
74	23-010103-0206 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,765	1442,85	--	2547	--	108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,18*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,32*		*212*				
		Сметная стоимость				*2867*				
75	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	920,32	--	1841	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,02*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,02*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,75*		*153*				
		Сметная стоимость				*2073*				
76	23-020101-0152 РСНБ	Колено/ГОСТ 17375-77/ из стали марки 20, 50 мм	2	228,03	--	456	--	19	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
77	21-130816-2202 РСНБ	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,24	424,32	--	102	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
81	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,446	592,32	11,39	264	5	81	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	110	2	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*81*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
82	11-160301-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,2	579,39	13,02	116	3	41	0,34	--
		м трубопровода		279,12	5,08	56	1	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*203,50*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,84*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,63*		*13*				
		Сметная стоимость				*169*				
83	23-010101-0205 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,446	775,15	--	346	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,87*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,64*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
84	23-010103-0201 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	378,46	--	76	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,56*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
85	11-220801-0105 РСНБ	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА	0,001069	921277,35	281252,81	985	301	310	312,70	--
		т		298256,39	89669,28	319	96	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*290178,24*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49276,40*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96916,45*		*104*				
		Сметная стоимость				*1399*				
86	23-040501-0101 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	337,30	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,30*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
89	11-160601-0102 РСНБ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	1533,54	101,63	9201	610	4791	1,47	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		1148,41	16,56	6890	99	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*4791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*4222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15111*				
90	51-010102-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	4	635357,00	--	2541428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26939,14*		*107757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26939,14*				*107757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52983,69*		*211935*				
		Сметная стоимость				*2861119*				
91	51-011001-3302 РСНБ	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	196610,00	--	393220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8336,26*		*16673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8336,26*				*16673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16395,70*		*32791*				
		Сметная стоимость				*442684*				
92	11-221201-0101 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	359,34	34,10	1437	136	851	0,32	1
		фланец		305,22	--	1221	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
93	23-020103-0207 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,74	--	3503	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*292*				
		Сметная стоимость				*3944*				
94	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
96	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	655,2	1713,09	300,60	1122415	196955	666509	1,64	1075
		м трубопровода		1399,90	100,43	917217	65803	60,4	0,14	89
		Накладные расходы -		*1017,26*		*666509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*593744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*72765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*143114*				
		Сметная стоимость				*1932038*				
97	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	32,8	1347,20	134,52	44188	4412	27493	1,40	46
		м трубопровода		1195,04	45,56	39197	1494	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*838,22*		*27493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749,32*				*24578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,89*				*2916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,83*		*5735*				
		Сметная стоимость				*77416*				
98	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	14	1358,25	301,53	19015	4221	10878	1,22	17
		м трубопровода		1041,39	101,23	14579	1417	60,4	0,14	2
		Накладные расходы -		*777,00*		*10878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*9662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*1216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*2391*				
		Сметная стоимость				*32284*				
99	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	589,0248	138,82	--	81768	--	3467	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*3467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*3467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*6819*				
		Сметная стоимость				*92054*				
100	23-010601-0305 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30,7336	531,82	--	16345	--	693	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*		*693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,55*				*693*		
		Сметная стоимость		*44,35*		*1363*				
101	23-010601-0306 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*18401*				
			13,244	823,76	--	10910	--	463	--	--
		Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,93*				*463*		
		Сметная стоимость		*68,69*		*910*				
117	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка				*12282*				
			58	1210,98	733,65	70237	42552	30087	0,61	35
		Накладные расходы - шт.		477,33	244,70	27685	14193	62,1	0,33	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*518,74*		*30087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*448,38*				*26006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,36*				*4081*		
		Сметная стоимость		*138,38*		*8026*				
118	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*108350*				
			243	821,69	498,26	199672	121078	85471	0,41	101
		Накладные расходы - шт.		323,43	166,11	78593	40364	62,1	0,23	55
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,73*		*85471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,00*				*73873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,73*				*11598*		
		Сметная стоимость		*93,87*		*22811*				
119	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*307954*				
			58	21,88	--	1269	--	54	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*54*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*106*				
122	23-020401-1201 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*1429*				
			243	15,50	--	3767	--	160	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*160*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*314*				
127	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*4241*				
			655	7,29	--	4775	--	202	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*398*				
		Сметная стоимость				*5376*				
128	23-020401-3505 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	27,34	--	875	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
129	23-020401-3506 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	65,59	--	918	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*77*				
		Сметная стоимость				*1034*				
130	11-260101-1701 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	118	403,47	44,16	47609	5211	15678	0,21	25
		м трубопровода		180,11	20,71	21253	2443	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*132,87*		*15678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*13104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*2574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*5063*				
		Сметная стоимость				*68350*				
131	21-110403-0509 РСНБ	Рулонная теплоизоляция K-Flex, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	82	1300,41	--	106634	--	4521	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*4521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,14*				*4521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*8892*				
		Сметная стоимость				*120048*				
132	21-110403-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	36	1605,08	--	57783	--	2450	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,06*		*2450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,06*				*2450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,85*		*4819*				
		Сметная стоимость				*65052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ								
133	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	115,2	1713,09	300,60	197348	34630	117188	1,64	189
		м трубопровода		1399,90	100,43	161269	11570	60,4	0,14	16
		Накладные расходы -		*1017,26*		*117188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*104395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*12794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*25163*				
		Сметная стоимость				*339699*				
134	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	14,4	1296,18	185,56	18665	2672	11338	1,29	19
		м трубопровода		1101,14	62,14	15856	895	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*787,37*		*11338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*10118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*1220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*2400*				
		Сметная стоимость				*32403*				
135	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	103,5648	138,82	--	14377	--	610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16185*				
136	23-010601-0303 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,3776	203,14	--	2718	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*227*				
		Сметная стоимость				*3060*				
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
161	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	68	1014,39	108,86	68979	7403	42865	1,05	71
		м трубопровода		896,28	36,61	60947	2489	60,4	0,05	3
		Накладные расходы -		*630,37*		*42865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*38316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*4549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*8947*				
		Сметная стоимость				*120791*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	20	1347,20	134,52	26944	2690	16764	1,40	28
		Накладные расходы -		1195,04	45,56	23901	911	60,4	0,06	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*838,22*		*16764*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*749,32*				*14986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*				*1778*		
		Сметная стоимость		*174,83*		*3497*				
163	23-010601-0304 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*47205*				
		м	63,784	334,82	--	21356	--	906	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*		*906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,20*				*906*		
		Сметная стоимость		*27,92*		*1781*				
164	23-010601-0305 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*24042*				
		м	18,74	531,82	--	9966	--	423	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*		*423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,55*				*423*		
		Сметная стоимость		*44,35*		*831*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				*11220*				
			Тенге			7276855	796186			3089
	Стоимость оборудования -		Тенге			2618254	266390			362
	Накладные расходы -		Тенге			3320415				
	Сметная прибыль -		Тенге			140786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			276896				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3738097				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7206				
		Накладные расходы -	Тенге			7206				
		Сметная прибыль -	Тенге			306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			601				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8112				
	Материалы -		Тенге			692525				
	Всего заработная плата -		Тенге			21591				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				310176			
		Накладные расходы -	Тенге			164518				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			228470				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					191008		
		Сметная прибыль -	Тенге					37462		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73680				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			994674				
			чел.-ч							402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				310176			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3256709				
	Материалы -		Тенге			27162				
	Всего заработная плата -		Тенге				2574468			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321523				
		Накладные расходы -	Тенге			1758994				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1554978		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					204016		
		Сметная прибыль -	Тенге			401256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5416959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3049
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10157843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3451
		Сметная заработная плата -	Тенге				2884644			
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
184	11-160501-0102 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	276,6	1465,93	2,04	405475	565	100549	0,56	155
		м трубопровода		478,02	0,64	132219	176	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*100549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*79967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*20583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*40482*				
		Сметная стоимость				*546506*				
185	11-160501-0101 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	277,5	769,06	0,84	213414	233	96194	0,58	162
		м трубопровода		498,50	0,28	138334	77	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*346,64*		*96194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*83600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,38*				*12593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,26*		*24769*				
		Сметная стоимость				*334376*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			618890	799			317
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270554	253			--
	Материалы -		Тенге			618890				
	Всего заработная плата -		Тенге			347537				
		Накладные расходы -	Тенге				270806			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			196743				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					163567		
		Сметная прибыль -	Тенге					33176		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65251				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			880884				
			чел.-ч							317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				270806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			880884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				270806			
		РАЗДЕЛ 2.ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА								
205	11-161201-0101 РСНБ	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	3	2102,67	--	6308	--	2924	1,80	5
		сальник		1406,21	--	4219	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*974,52*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*849,35*				*2548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,17*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,18*		*739*				
		Сметная стоимость				*9970*				
206	11-060101-0113 РСНБ	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/УПОРЫ	0,875	19212,37	698,58	16811	611	2376	4,90	4
		м3		3594,64	165,26	3145	145	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2715,47*		*2376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891,92*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1754,23*		*1535*				
		Сметная стоимость				*20722*				
207	11-010205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	1110,69	--	22214	--	14627	1,54	31
		м3 грунта		1110,69	--	22214	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*14627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*13128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*2947*				
		Сметная стоимость				*39788*				
208	11-010205-0501 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	20	580,27	--	11605	--	7642	0,89	18
		м3 грунта		580,27	--	11605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*7642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*6859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20786*				
209	11-070601-0101 РСНБ	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,68	7118,31	2001,47	11959	3362	3945	3,33	6
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	4422	888	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2347,96*		*3945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*3298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*647*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,30*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17176*				
210	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012								
		м3	1,232	36288,18	--	44707	--	1896	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1538,62*		*1896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1538,62*				*1896*		
		Сметная стоимость		*3026,14*		*3728*				
211	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов итоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012				*50331*				
		м3	0,448	44567,24	--	19966	--	847	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1889,65*		*847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1889,65*				*847*		
		Сметная стоимость		*3716,55*		*1665*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*22478*				
			Тенге			133570	3974			64
			Тенге			45606	1032			1
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			127262				
	Всего заработная плата -		Тенге			17228				
	Местные материалы -		Тенге				42419			
		Накладные расходы -	Тенге			64673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			31331				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24880		
		Сметная прибыль -	Тенге					6451		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12687				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			171281				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							59
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42419			
	Материалы -		Тенге			6308				
	Всего заработная плата -		Тенге			2089				
		Накладные расходы -	Тенге				4219			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2924				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2548		
		Сметная прибыль -	Тенге					376		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			739				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9970				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4219			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			181251				
										65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				46638			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Отопление, канализация(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
32	11-160301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	4	376,93	11,39	1508	46	694	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	984	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,59*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,04*		*176*				
		Сметная стоимость				*2379*				
33	11-160301-0102 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	114	411,22	11,39	46879	1299	19955	0,30	34
		м трубопровода		245,99	4,34	28043	495	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*175,04*		*19955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*17236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*2718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,90*		*5347*				
		Сметная стоимость				*72181*				
34	11-160301-0103 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	28	472,26	11,39	13223	319	4974	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,63*		*4974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19652*				
35	11-160301-0104 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	532,62	11,39	14913	319	5045	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*5045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21555*				
36	11-160301-0105 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	28	592,32	11,39	16585	319	5116	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*5116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	1	*62,00*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	120	1397,07	24,97	167649	2996	42908	0,55	66
		м трубопровода		464,86	8,98	55783	1077	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*357,57*		*42908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*34344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*8564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*16845*				
		Сметная стоимость				*227402*				
38	11-160401-0203 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	25	1811,46	29,93	45286	748	10765	0,66	16
		м		551,44	10,50	13786	262	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*10765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*8485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,36*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60535*				
39	11-160401-0204 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	6	1814,75	43,45	10888	261	2820	0,73	4
		м трубопровода		609,44	14,94	3657	90	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*470,06*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377,13*				*2263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,94*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,78*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14805*				
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	624	1713,09	300,60	1068967	187577	634771	1,64	1023
		м		1399,90	100,43	873540	62669	60,4	0,14	85
		Накладные расходы -		*1017,26*		*634771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*565471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*69300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*136299*				
		Сметная стоимость				*1840037*				
43	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1268	1296,18	185,56	1643555	235289	998387	1,29	1636
		м		1101,14	62,14	1396251	78791	60,4	0,08	107
		Накладные расходы -		*787,37*		*998387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*890925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*107462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*211355*				
		Сметная стоимость				*2853297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	280,488	399,03	--	111923	--	4746	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*4746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*4746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*9333*				
		Сметная стоимость				*126002*				
45	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	1177,972	687,72	--	810115	--	34349	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*34349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*34349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*67557*				
		Сметная стоимость				*912021*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3951491	429171			2806
			Тенге			2392706	143766			195
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3951491				
	Материалы -		Тенге			207576				
	Всего заработная плата -		Тенге				2536472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			922038				
		Накладные расходы -	Тенге			1764530				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1532029		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					232501		
		Сметная прибыль -	Тенге			457282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6173303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3001
		Сметная заработная плата -	Тенге				2536472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6173303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3001
		Сметная заработная плата -	Тенге				2536472			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		УЗЕЛ ВВОДА								
58	11-180701-0103 РСНБ	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	56747,06	372,23	113494	744	8576	3,69	7
		шт.		2949,15	39,95	5898	80	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4288,04*		*8576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1805,41*				*3611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2482,62*				*4965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4882,81*		*9766*				
		Сметная стоимость				*131836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-160601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2748,68	221,14	21989	1769	11344	2,60	21
		шт.		2031,20	35,96	16250	288	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1418,04*		*11344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*9988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*1356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36000*				
60	23-040201-1502 РСНБ	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	8	21697,65	--	173581	--	7360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*919,98*		*7360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*				*7360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,41*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195416*				
61	23-020103-0309 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	1687,45	--	26999	--	1145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,72*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30395*				
64	11-160601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3
		шт.		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*1585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*1397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*369*				
		Сметная стоимость				*4986*				
65	23-040905-0201 РСНБ	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	1017,16	--	2034	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,13*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,13*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,82*		*170*				
		Сметная стоимость				*2290*				
69	23-021104-0405 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,44	511,02	--	14022	--	595	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*1169*				
		Сметная стоимость				*15786*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-181001-0105 РСНБ	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка								
70			1	1165,57	229,68	1166	230	665	1,14	1
		фильтр		914,40	63,77	914	64	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*665,29*		*665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,82*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,47*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,47*		*146*				
		Сметная стоимость				*1978*				
71	23-041013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	42870,42	--	42870	--	1818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,71*		*1818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,71*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3575,05*		*3575*				
		Сметная стоимость				*48263*				
		МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ГСВ								
72	11-180801-0301 РСНБ	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	2	1539,14	143,04	3078	286	1915	1,79	4
		теплообменник		1396,10	21,33	2792	43	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*957,68*		*1915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*856,12*				*1712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,56*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,75*		*399*				
73		*Сметная стоимость*				*5393*				
	23-051101-0607 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-26a, для системы отопления, мощность 200 кВт, тип пластин TKTL85, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	2	289744,63	--	579489	--	24570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12285,17*		*24570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12285,17*				*24570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24162,38*		*48325*				
		Сметная стоимость				*652384*				
74	11-180501-0101 РСНБ	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
		насос		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7373,77*		*14748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518,36*				*13037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*855,41*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,41*		*3365*				
75		*Сметная стоимость*				*45425*				
	51-020602-0118 РСНБ	Насосы циркуляционные модели StratosZ40/1-12 CANPN 16, типаWILO	2	260925,00	--	521850	--	--	--	--
		шт.	1	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11063,22*		*22126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11063,22*				*22126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21759,06*		*43518*				
76		*Сметная стоимость*				*587495*				
	11-160601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1533,54	101,63	12268	813	6388	1,47	12
		шт.		1148,41	16,56	9187	133	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*6388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*5629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*1493*				
77		*Сметная стоимость*				*20149*				
	23-041001-3101 РСНБ	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	53259,39	--	106519	--	4516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2258,20*		*4516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2258,20*				*4516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4441,41*		*8883*				
		Сметная стоимость				*119918*				
78	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	12614,26	--	25229	--	1070	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*534,84*		*1070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,84*				*1070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,93*		*2104*				
		Сметная стоимость				*28403*				
79	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	10455,54	--	41822	--	1773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*443,31*		*1773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,31*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,91*		*3488*				
		Сметная стоимость				*47083*				
		МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								
80	13-121201-0501 РСНБ	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	1	16900,00	1243,04	16900	1243	6112	14,00	14
		шт		12651,94	96,96	12652	97	40,6	0,10	--
		Накладные расходы -		*6112,08*		*6112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5176,05*				*5176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,02*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,97*		*1841*				
81		*Сметная стоимость*	1			*24853*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-041010-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	316928,83	--	316929	--	13438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13437,78*		*13438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13437,78*				*13438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26429,33*		*26429*				
		Сметная стоимость				*356796*				
82	11-180501-0101 РСНБ	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
		насос		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7373,77*		*14748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518,36*				*13037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*855,41*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,41*		*3365*				
83		*Сметная стоимость*				*45425*				
	51-020605-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель Willo-Top-E50/1-N 208Вт,1ф,230В 1,2А`шт	2	174254,00	--	348508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7388,37*		*14777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7388,37*				*14777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14531,39*		*29063*				
		Сметная стоимость				*392348*				
84	11-160601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2748,68	221,14	10995	885	5672	2,60	10
		шт.		2031,20	35,96	8125	144	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1418,04*		*5672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*4994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*1333*				
85		*Сметная стоимость*				*18001*				
	23-040902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	18212,57	--	72850	--	3089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*772,21*		*3089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*772,21*				*3089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,78*		*6075*				
		Сметная стоимость				*82014*				
86	11-160601-0103 РСНБ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	2748,68	221,14	5497	442	2836	2,60	5
		1шт		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1418,04*		*2836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*667*				
		Сметная стоимость				*9000*				
87	23-041001-3103 РСНБ	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	62331,14	--	124662	--	5286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2642,84*		*5286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2642,84*				*5286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5197,92*		*10396*				
		Сметная стоимость				*140344*				
88	11-181101-0102 РСНБ	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2278,79	--	9115	--	874	0,23	1
		комплект		193,43	--	774	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*218,40*		*874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,83*				*467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,57*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,78*		*799*				
		Сметная стоимость				*10788*				
89	11-160601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1533,54	101,63	1534	102	799	1,47	1
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*187*				
		Сметная стоимость				*2519*				
90	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	10455,54	--	10456	--	443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*443,31*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,31*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,91*		*872*				
		Сметная стоимость				*11771*				
		УЗЕЛ ГСВ								
91	11-160401-0203 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	1811,46	29,93	36229	599	8612	0,66	13
		м трубопровода		551,44	10,50	11029	210	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*8612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*6788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	1	*179,36*		*3587*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*48428*				
92	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	1397,07	24,97	15368	275	3933	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*3933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*1544*				
93		*Сметная стоимость*				*20845*				
	11-160401-0201 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	11	511,03	24,97	5621	275	3520	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*320,00*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,80*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,48*		*731*				
94		*Сметная стоимость*				*9872*				
	23-010201-0136 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	9	484,87	--	4364	--	185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,56*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,56*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,43*		*364*				
95		*Сметная стоимость*				*4913*				
	23-010201-0125 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	424,23	--	848	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				
	11-181101-0104 РСНБ	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	313,71	--	314	--	176	0,32	--
96		комплект		258,34	--	258	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*175,95*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156,03*				*156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,92*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,17*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
	23-051501-0301 РСНБ	Термометры прямые в оправе	1	1288,27	--	1288	--	55	--	--
97		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	1	*54,62*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1450*				
	11-181101-0102 РСНБ	Манометры с трехходовым краном. Установка								
98		комплект	2	2278,79	--	4558	--	437	0,23	--
		Накладные расходы -		193,43	--	387	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*218,40*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,83*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,57*				*203*		
		Сметная стоимость		*199,78*		*400*				
		ОТОПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА				*5394*				
	11-160301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
99		м трубопровода	1	376,93	11,39	377	11	174	0,30	--
		Накладные расходы -		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,59*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*				*22*		
		Сметная стоимость		*44,04*		*44*				
	11-160301-0102 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка				*595*				
100		м трубопровода	1	411,22	11,39	411	11	175	0,30	--
		Накладные расходы -		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,04*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,85*				*24*		
		Сметная стоимость		*46,90*		*47*				
	11-160301-0103 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка				*633*				
101		м трубопровода	1	472,26	11,39	472	11	178	0,30	--
		Накладные расходы -		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*177,63*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*				*26*		
		Сметная стоимость		*51,99*		*52*				
102	11-160301-0104 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка				*702*				
		м трубопровода	90	532,62	11,39	47936	1025	16217	0,30	27
		Накладные расходы -		245,99	4,34	22139	391	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*180,19*		*16217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*13608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,99*				*2609*		
		Сметная стоимость		*57,03*		*5132*				
103	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка				*69285*				
		м трубопровода	19	592,32	11,39	11254	216	3472	0,30	6
				245,99	4,34	4674	82	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*182,72*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*2873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*599*		
104		*СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*		*62,00*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15904*				
	23-040905-2901 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	144	546,55	--	78703	--	3337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,17*		*3337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,17*				*3337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,58*		*6563*				
105		*Сметная стоимость*				*88603*				
	23-040905-2902 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	847,21	--	3389	--	144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,92*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,92*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,65*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
106	23-040905-2903 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1612,42	--	6450	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,37*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,37*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7261*				
	23-040905-2904 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3170,37	--	6341	--	269	--	--
107		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,42*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,42*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,38*		*529*				
		Сметная стоимость				*7139*				
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА								
	11-180601-0101 РСНБ	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15437,77	160,21	30876	320	8729	7,07	14
108		шт.		5852,18	39,95	11704	80	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4364,30*		*8729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3558,84*				*7118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*805,46*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1584,17*		*3168*				
		Сметная стоимость				*42773*				
109	11-160601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*1585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*1397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*369*				
		Сметная стоимость				*4986*				
110	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2748,68	221,14	5497	442	2836	2,60	5
		шт.		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1418,04*		*2836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*667*				
		Сметная стоимость				*9000*				
111	23-040601-0902 РСНБ	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	11638,68	--	23277	--	987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,48*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*493,48*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*970,57*		*1941*				
		Сметная стоимость				*26205*				
112	23-040201-1502 РСНБ	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	21697,65	--	43395	--	1840	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*919,98*		*1840*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*				*1840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,41*		*3619*				
		Сметная стоимость				*48854*				
113	23-020103-0306 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	975,85	--	3903	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,38*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,38*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,38*		*326*				
		Сметная стоимость				*4394*				
114	23-020103-0309 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1687,45	--	6750	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,72*		*563*				
		Сметная стоимость				*7599*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	1	9656,49	--	9656	--	409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,44*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,44*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,27*		*805*				
		Сметная стоимость				*10871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3011825	11287			215
			Тенге			174452	2345			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			870358				
	Накладные расходы -		Тенге			36903				
	Сметная прибыль -		Тенге			72581				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			979842				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16900				
	Материалы -		Тенге			3005				
	Всего заработная плата -		Тенге				12749			
		Накладные расходы -	Тенге			6112				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5176		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					936		
		Сметная прибыль -	Тенге			1841				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12749			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2124567				
	Материалы -		Тенге			226895				
	Всего заработная плата -		Тенге				164048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1725829				
	Сдача и испытание -		Тенге			1992				
		Накладные расходы -	Тенге			193368				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99085		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94283		
		Сметная прибыль -	Тенге			185435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2503369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				164048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3508065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				176797			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Электроосвещение(объемы на 1 дом)								
18	13-080304-0208 РСНБ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	] 49	3855,00	650,90	188895	31894	49570	2,00	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1707,20	193,92	83653	9502	42,8	0,20	10
		Накладные расходы -		*1011,63*		*49570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*813,68*				*39870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,95*				*9700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,33*		*19077*				
		Сметная стоимость				*257542*				
19	23-070201-0201 РСНБ	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	49	3305,80	--	161984	--	6868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,17*		*6868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,17*				*6868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,68*		*13508*				
		Сметная стоимость				*182360*				
67	13-080206-1901 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10528	304,98	11,86	3210811	124835	982209	0,22	2316
		м		178,00	2,13	1873936	22457	42,8	--	23
		Накладные расходы -		*93,29*		*982209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*811656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*170553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*335442*				
		Сметная стоимость				*4528461*				
68	13-080206-1902 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	181,6	374,41	24,20	67992	4396	22411	0,29	53
		м		234,63	6,40	42609	1162	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*123,41*		*22411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*18734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*3677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*7232*				
		Сметная стоимость				*97635*				
69	23-011305-0101 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	10094	40,86	--	412441	--	17487	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,73*		*17487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,73*				*17487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*34394*				
		Сметная стоимость				*464323*				
70	23-011305-0103 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	434	72,51	--	31469	--	1334	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*1334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*1334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*2624*				
		Сметная стоимость				*35428*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	60	112,32	--	6739	--	286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*562*				
		Сметная стоимость				*7587*				
72	23-011305-0106 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	121,6	249,16	--	30298	--	1285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,56*		*1285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*2527*				
		Сметная стоимость				*34109*				
73	13-080201-0902 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	193,6	275,09	127,78	53258	24737	16626	0,15	29
		м		124,24	42,11	24052	8153	42,8	0,05	10
		Накладные расходы -		*85,88*		*16626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,20*				*13784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,88*		*5591*				
		Сметная стоимость				*75475*				
74	13-080201-0901 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10742	195,65	89,74	2101659	964029	627764	0,10	1074
		м		82,82	29,57	889695	317649	42,8	0,04	406
		Накладные расходы -		*58,44*		*627764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*516743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*111020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,33*		*218354*				
		Сметная стоимость				*2947776*				
75	23-060131-0731 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,004	1669319,58	--	6677	--	283	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70779,15*		*283*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70779,15*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139207,90*		*557*				
		Сметная стоимость				*7517*				
76	23-060131-0923 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0304	980797,14	--	29816	--	1264	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41585,80*		*1264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41585,80*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81790,64*		*2486*				
		Сметная стоимость				*33567*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	23-060131-0921 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0692	728769,00	--	50431	--	2138	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30899,81*		*2138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30899,81*				*2138*		
		Сметная стоимость		*60773,50*		*4206*				
						56775				
78	23-060131-0919 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,028	543840,82	--	15228	--	646	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23058,85*		*646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23058,85*				*646*		
		Сметная стоимость		*45351,97*		*1270*				
						17144				
79	23-060144-0906 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,06	1878972,08	--	112738	--	4780	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79668,42*		*4780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79668,42*				*4780*		
		Сметная стоимость		*156691,24*		*9401*				
						126920				
80	23-060144-0903 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,002	460465,52	--	921	--	39	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19523,74*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19523,74*				*39*		
		Сметная стоимость		*38399,14*		*77*				
						1037				
81	23-060144-0505 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0448	252283,99	--	11302	--	479	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10696,84*		*479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10696,84*				*479*		
		Сметная стоимость		*21038,47*		*943*				
						12724				
82	23-060144-0504 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	5,6276	166858,25	--	939011	--	39814	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7074,79*		*39814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7074,79*				*39814*		
		Сметная стоимость		*13914,64*		*78306*				
						1057131				
83	23-060144-0503 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			4,348	104920,82	--	456196	--	19343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4448,64*		*19343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*				*19343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,56*		*38043*				
		Сметная стоимость				*513582*				
84	23-060144-0303 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4192	70898,63	--	29721	--	1260	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3006,10*		*1260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3006,10*				*1260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5912,38*		*2478*				
		Сметная стоимость				*33460*				
85	23-060144-0507 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3024	596567,46	--	180402	--	7649	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25294,46*		*7649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25294,46*				*7649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49748,95*		*15044*				
		Сметная стоимость				*203095*				
86	13-080201-0701 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	57,6	537,81	253,67	30978	14612	5781	0,12	7
		м кабеля		99,39	74,44	5725	4288	42,8	0,09	5
		Накладные расходы -		*100,36*		*5781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,40*				*4285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,96*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,05*		*2941*				
		Сметная стоимость				*39699*				
87	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0576	74293,29	--	4279	--	181	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3150,04*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3150,04*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6195,47*		*357*				
		Сметная стоимость				*4817*				
88	23-070202-1401 РСНБ	Коробки , тип У197 УХЛ3	3169	36,97	--	117158	--	4967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*4967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*4967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*9770*				
		Сметная стоимость				*131896*				
89	23-070202-0708 РСНБ	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели 11-У2, размерами 172 мм х 96мм х 45 мм, типа ИЭК	1172	183,67	--	215261	--	9127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,79*		*9127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,79*				*9127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,32*		*17951*				
		Сметная стоимость				*242339*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			8465666	1164502			3577
			Тенге			2919670	363210			456
	Стоимость монтажных работ -									
	Материалы -		Тенге			7984719				
	Всего заработная плата -		Тенге			1569421				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3282880			
		Накладные расходы -	Тенге			2331126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1803200				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1405072		
		Сметная прибыль -	Тенге					398128		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			783034				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10570952				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							4033
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3282880			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480947				
		Накладные расходы -	Тенге			480947				
		Сметная прибыль -	Тенге			20392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40107				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			541447				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11112399				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							4033
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3282880			
			Тенге			101331795	5152413			25760
			Тенге			20499243	1724583			2192
	Стоимость оборудования -									
	Накладные расходы -		Тенге			4190773				
	Сметная прибыль -		Тенге			177689				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			349477				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4717939				
	Материалы -		Тенге			8008825				
	Всего заработная плата -		Тенге			1572426				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3295629			
		Накладные расходы -	Тенге			2338332				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1809617				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1410249		
		Сметная прибыль -	Тенге					399368		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			785475				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10603918				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							4047
			Тенге				3295629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77479958				
		Материалы -	Тенге			22735309				
		Всего заработная плата -	Тенге				13185385			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31180739				
		Местные материалы -	Тенге			8396653				
		Накладные расходы -	Тенге			10564904				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6983647		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3581257		
		Сметная прибыль -	Тенге			7043589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95088451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17073
		Сметная заработная плата -	Тенге				13185385			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1213327				
		Материалы -	Тенге			9489				
		Всего заработная плата -	Тенге				192801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			994821				
		Накладные расходы -	Тенге			173839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56423		
		Сметная прибыль -	Тенге			110973				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1498139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				192801			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10438912				
		Материалы -	Тенге			811260				
		Всего заработная плата -	Тенге				5550012			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3450337				
		Сдача и испытание -	Тенге			1992				
		Накладные расходы -	Тенге			3936951				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3352207		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					584744		
		Сметная прибыль -	Тенге			1150069				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15525932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6575
		Сметная заработная плата -	Тенге				5550012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			127434379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27952
		Сметная заработная плата -	Тенге				22223826			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**127434379**				
		в т.ч. стоимость оборудования				4717939				
		Итого без оборудования				**122716440**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				1104448				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**123820888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				606722				
		Итого								
		Итого со стоимостью оборудованя				**124427610**				
		Итого в текущем уровне цен 2017 года, К=1,0697784				**129145549**				
		Итого				138157119				
		НДС, 12% СМР				**138157119**				
		ВСЕГО ПО АКТУ				16578854				
						154735973				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Компания ЮгПласт"

Директор _____ Гаскынов А.Н.

Эксперт _____ Рыспанов Ж.Е.

Эксперт _____ Абдукаримов Ф.А.

Эксперт _____ Ракитский Е.В.

Эксперт _____ Сарыпбеков Г.Р.

Эксперт _____ Кистаубаев Е.Б.