Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года (период с 04 сентября 2017 года по 04 октября 2017г)

ДОМ № 6

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 2.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
25	11-060501-0104 РСНБ	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	10,1	30454,87	3798,08	307594	38361	57317	10,40	105
		м3		7828,91	841,90	79072	8503	48,5	1,01	10
		Накладные расходы -		*5674,94*		*57317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*42474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1469,59*				*14843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2890,38*		*29193*				
		Сметная стоимость				*394104*				
26	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,19082	12948,44	1001,47	54265	4197	27500	14,94	63
		т		11671,58	222,18	48913	931	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6562,07*		*27500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*24175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*3326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*6541*				
		Сметная стоимость				*88307*				
27	11-060301-0702 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	3,29153	10525,37	640,84	34645	2109	17755	12,30	40
		т		9609,13	177,75	31629	585	48,5	0,16	1
		Накладные расходы -		*5394,17*		*17755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4746,63*				*15624*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,53*				*2131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,56*		*4192*				
		Сметная стоимость				*56592*				
28	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,40713	146310,52	--	205878	--	8729	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*8729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*8729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*17169*				
		Сметная стоимость				*231776*				
29	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,17662	148972,61	--	26312	--	1116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*1116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*2194*				
		Сметная стоимость				*29622*				
30	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,7709	151410,52	--	268133	--	11369	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*11369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*11369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*22360*				
		Сметная стоимость				*301862*				
31	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,92077	152230,17	--	596859	--	25307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*25307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*25307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*49773*				
		Сметная стоимость				*671939*				
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
38	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,000186	12948,44	1001,47	2	--	1	14,94	--
		т		11671,58	222,18	2	--	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								
46	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	7	30013,14	1100,94	210092	7707	31021	8,06	56
		м3		5987,61	260,82	41913	1826	48,5	0,31	2
		Накладные расходы -		*4431,54*		*31021*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*21213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,05*				*9807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,57*		*19289*				
		Сметная стоимость				*260402*				
47	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,32267	12948,44	1001,47	4178	323	2117	14,94	5
		т		11671,58	222,18	3766	72	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6562,07*		*2117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*1861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*504*				
		Сметная стоимость				*6799*				
48	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0321	146310,38	--	4697	--	199	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*392*				
		Сметная стоимость				*5288*				
49	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,61324	152887,91	--	93757	--	3975	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*3975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*3975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*7819*				
		Сметная стоимость				*105551*				
50	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,18384	309721,68	827,40	56939	152	16823	198,00	36
		т		154683,54	340,57	28437	63	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*16823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*13822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*3000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*5901*				
		Сметная стоимость				*79663*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1863350	52849			306
			Тенге			233733	11979			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1863350				
	Всего заработная плата -		Тенге			381133				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				245712			
		Накладные расходы -	Тенге			1195635				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			203229				
								119170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84059		
		Сметная прибыль -	Тенге			165326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2231906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				245712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2231906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				245712			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
51	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	227	30013,14	1100,94	6812983	249913	1005959	8,06	1830
		м3		5987,61	260,82	1359188	59206	48,5	0,31	71
		Накладные расходы -		*4431,54*		*1005959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*687921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,05*				*318038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,57*		*625515*				
		Сметная стоимость				*8444458*				
52	11-060301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	18,01508	12948,44	1001,47	233267	18042	118216	14,94	269
		т		11671,58	222,18	210264	4003	48,5	0,20	4
		Накладные расходы -		*6562,07*		*118216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*103920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,60*				*14297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,84*		*28119*				
		Сметная стоимость				*379602*				
53	11-060301-0601 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	20,40379	13340,44	681,87	272195	13913	141227	16,88	344
		т		12383,17	188,86	252664	3853	48,5	0,17	3
		Накладные расходы -		*6921,60*		*141227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*124411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*16816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*33074*				
		Сметная стоимость				*446496*				
54	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00488	146310,38	--	714	--	30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*60*				
		Сметная стоимость				*804*				
55	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00682	146310,52	--	998	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6203,57*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12201,13*		*83*				
		Сметная стоимость				*1124*				
56	21-050301-0103 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	4,84859	157239,10	--	762388	--	32325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*32325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*32325*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13112,48*		*63577*				
		Сметная стоимость				*858290*				
57	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,44431	152887,91	--	67930	--	2880	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*2880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*2880*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12749,63*		*5665*				
		Сметная стоимость				*76475*				
58	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	19,94388	152035,01	--	3032168	--	128564	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*128564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*128564*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12678,50*		*252859*				
		Сметная стоимость				*3413590*				
59	21-050301-0305 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,00389	149498,02	--	582	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6338,72*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6338,72*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12466,94*		*48*				
		Сметная стоимость				*655*				
60	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	7,93823	148972,61	--	1182579	--	50141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*50141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*50141*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12423,12*		*98618*				
		Сметная стоимость				*1331338*				
61	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,0512	151410,52	--	461984	--	19588	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*19588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*19588*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*38526*				
		Сметная стоимость				*520098*				
62	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,17707	152230,17	--	331416	--	14052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*14052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*14052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*27637*				
		Сметная стоимость				*373105*				
63	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00349	309721,68	827,40	1081	3	319	198,00	1
		т		154683,54	340,57	540	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*112*				
		Сметная стоимость				*1512*				
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
64	11-061301-0104 РСНБ	Устройство выхода на кровлю	0,27	25005,05	2037,67	6751	550	1096	6,51	2
		м3		5267,05	662,18	1422	179	48,5	0,70	--
		Накладные расходы -		*4057,82*		*1096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1182,14*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,03*		*628*				
		Сметная стоимость				*8474*				
65	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0039	146310,52	--	571	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*48*				
		Сметная стоимость				*643*				
66	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06403	152035,01	--	9735	--	413	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*812*				
		Сметная стоимость				*10960*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13177340	282421			2446
			Тенге			1824078	67242			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13177340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5219779				
	Всего заработная плата -		Тенге				1891320			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5851063				
		Накладные расходы -	Тенге			1514903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					917290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					597613		
		Сметная прибыль -	Тенге			1175379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15867622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2524
		Сметная заработная плата -	Тенге				1891320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15867622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2524
		Сметная заработная плата -	Тенге				1891320			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ								
67	11-060201-0104 РСНБ	Устройство железобетонных лестниц из бетона В15	5,22576	19498,66	411,04	101895	2148	12470	4,05	21
		м3		2946,05	138,47	15395	724	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2386,17*		*12470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*7818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*890,17*				*4652*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1750,79*		*9149*				
		Сметная стоимость				*123514*				
69	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09638	152035,01	--	14653	--	621	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12678,50*		*1222*				
		Сметная стоимость				*16496*				
70	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,31333	148972,61	--	195650	--	8296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*8296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*8296*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12423,12*		*16316*				
		Сметная стоимость				*220261*				
71	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,30244	151410,52	--	45793	--	1942	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*1942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*1942*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12626,43*		*3819*				
		Сметная стоимость				*51553*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26934	152230,17	--	41002	--	1738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*1738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12694,78*		*3419*				
		Сметная стоимость				*46160*				
73	11-060801-0101 РСНБ	Устройство лестничных площадок, бетон В15	2,43808	28399,43	1100,94	69240	2684	10638	8,06	20
		м3		5987,61	260,82	14598	636	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4363,12*		*10638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,49*				*7389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1332,63*				*3249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,00*		*6390*				
		Сметная стоимость				*86268*				
74	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм СТ РК 2591-2014	0,01107	146310,52	--	1620	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*135*				
		Сметная стоимость				*1824*				
75	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09806	152035,01	--	14909	--	632	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16784*				
76	21-050301-0306 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,57984	148972,61	--	86380	--	3663	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*3663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*3663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*7203*				
		Сметная стоимость				*97246*				
77	21-050301-0307 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,12305	151410,52	--	18631	--	790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6419,81*		*790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6419,81*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12626,43*		*1554*				
		Сметная стоимость				*20975*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	21-050301-0308 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,18313	152230,17	--	27878	--	1182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6454,56*		*1182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6454,56*				*1182*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12694,78*		*2325*				
		Сметная стоимость				*31385*				
79	11-060301-0409 РСНБ	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,02116	170662,74	827,40	3611	18	324	20,00	--
		т		15624,60	340,57	331	7	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15307,51*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564,41*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14877,62*		*315*				
		Сметная стоимость				*4250*				
80	11-070519-0103 РСНБ	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	40,374	8898,65	59,28	359274	2394	27907	0,57	23
		м ограждения		461,98	22,97	18652	927	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*691,22*		*27907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,15*				*12159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,07*				*15749*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*767,19*		*30975*				
		Сметная стоимость				*418156*				
81	21-130814-1901 РСНБ	Сварная решетка ограждения	1,09612	304464,90	--	333730	--	14150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,31*		*14150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*14150*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25389,94*		*27830*				
		Сметная стоимость				*375711*				
82	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	25,21076	588,27	0,67	14831	17	7723	0,65	16
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	12411	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*7723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*6806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71,57*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24358*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1329097	7260			81
			Тенге			61387	2302			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1329097				
	Материалы -		Тенге			480204				
	Всего заработная плата -		Тенге				63689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			780245				
		Накладные расходы -	Тенге			92144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34335		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57809		
		Сметная прибыль -	Тенге			113699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1534940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				63689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1534940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				63689			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Общестроительные работы/Стены, перегородки(объемы на 1 дом)								
		СТЕНЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
48	11-080101-0301 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	212,226	287,36	7,07	60986	1499	34452	0,38	81
		м2 поверхности		280,24	3,31	59473	703	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*162,33*		*34452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*30570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*3882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*7635*				
		Сметная стоимость				*103073*				
49	21-020401-2804 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,12226	15289,02	--	32447	--	1376	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*1376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*1376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*2706*				
		Сметная стоимость				*36529*				
50	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	85,764	3786,40	1369,39	324737	117444	128620	3,07	263
		м3 кладки		2214,18	314,73	189897	26993	50,8	0,38	33
		Накладные расходы -		*1499,70*		*128620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*110180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*18440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*36269*				
		Сметная стоимость				*489626*				
51	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	78,90288	15262,01	--	1204217	--	51059	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*51059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*51059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*100422*				
		Сметная стоимость				*1355698*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	3859,38	40,96	--	158080	--	6703	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*6703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*6703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*13183*				
		Сметная стоимость				*177965*				
53	11-070106-0402 РСНБ	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	862,659	72,01	21,15	62121	18247	31034	0,07	56
		м шва		50,86	--	43873	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*31034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*27245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*3789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*7452*				
		Сметная стоимость				*100608*				
54	21-130816-2203 РСНБ	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	8,62659	22505,28	--	194144	--	8232	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*8232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*8232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*16190*				
		Сметная стоимость				*218566*				
55	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,61332	416119,79	5844,66	671334	9429	68524	42,70	69
		т стальных элементов		37505,55	853,09	60508	1376	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*68524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*38430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*30094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*59189*				
		Сметная стоимость				*799047*				
56	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01823	309721,68	827,40	5646	15	1668	198,00	4
		т		154683,54	340,57	2820	6	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*585*				
		Сметная стоимость				*7899*				
57	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,63155	103404,08	--	168709	--	7153	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*7153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*7153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*14069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*189931*				
58	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	714	599,86	253,91	428298	181294	208868	0,40	284
		отверстие		329,64	174,76	235363	124778	50,8	0,21	151
		Накладные расходы -		*292,53*		*208868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*182951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*25917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*50973*				
		Сметная стоимость				*688139*				
59	11-060301-0401 РСНБ	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0435	400155,79	1414,33	17407	62	5594	289,00	13
		т		220235,34	584,18	9580	25	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*5594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*4659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21507,54*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*1840*				
		Сметная стоимость				*24841*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
60	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	228,2364	3786,40	1369,39	864194	312545	342286	3,07	701
		м3 кладки		2214,18	314,73	505356	71833	50,8	0,38	87
		Накладные расходы -		*1499,70*		*342286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*293212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*49074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*96518*				
		Сметная стоимость				*1302998*				
61	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	209,97749	15262,01	--	3204679	--	135878	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*135878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*135878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*267245*				
		Сметная стоимость				*3607802*				
62	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	10270,638	40,96	--	420685	--	17837	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*17837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*17837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*35082*				
		Сметная стоимость				*473604*				
63	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	6,17055	416119,79	5844,66	2567688	36065	262089	42,70	263
		т стальных элементов		37505,55	853,09	231430	5264	62,1	1,03	6
		Накладные расходы -		*42474,19*		*262089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*146987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*115102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*226382*				
		Сметная стоимость				*3056159*				
64	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0612	309721,68	827,40	18955	51	5600	198,00	12
		т		154683,54	340,57	9467	21	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*5600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*4601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26520*				
65	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	6,23175	103404,08	--	644388	--	27322	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*27322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*27322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*53737*				
		Сметная стоимость				*725447*				
		СТЕНЫ НА ОТМ.+26,900								
66	11-080101-0301 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	101,06	287,36	7,07	29041	714	16405	0,38	39
		м2 поверхности		280,24	3,31	28321	335	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,33*		*16405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*14557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*1849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*3636*				
		Сметная стоимость				*49082*				
67	21-020401-2804 РСНБ	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,0106	15289,02	--	15451	--	655	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*1288*				
		Сметная стоимость				*17395*				
68	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	58,61	3786,40	1369,39	221921	80260	87897	3,07	180
		м3 кладки		2214,18	314,73	129773	18446	50,8	0,38	22
		Накладные расходы -		*1499,70*		*87897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*75295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*12602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*24785*				
		Сметная стоимость				*334604*				
69	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	53,9212	15262,01	--	822946	--	34893	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*34893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*34893*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1272,73*		*68627*				
		Сметная стоимость				*926466*				
70	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2637,45	40,96	--	108030	--	4580	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*4580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*4580*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,42*		*9009*				
		Сметная стоимость				*121619*				
71	11-070106-0402 РСНБ	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	98,8	72,01	21,15	7115	2090	3554	0,07	6
		м шва		50,86	--	5025	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*3554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*3120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,64*		*854*				
		Сметная стоимость				*11523*				
72	21-130816-2203 РСНБ	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	0,988	22505,28	--	22235	--	943	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*943*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1876,76*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25032*				
73	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,618552	416119,79	5844,66	673512	9460	68747	42,70	69
		т стальных элементов		37505,55	853,09	60705	1381	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*42474,19*		*68747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*38555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*30192*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36687,52*		*59381*				
		Сметная стоимость				*801639*				
74	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01344	309721,68	827,40	4163	11	1230	198,00	3
		т		154683,54	340,57	2079	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32098,28*		*431*				
		Сметная стоимость				*5824*				
75	21-050301-9918 РСНБ	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,631992	103404,08	--	168755	--	7155	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*7155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*7155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*14073*				
		Сметная стоимость				*189983*				
76	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	340	599,86	253,91	203951	86330	99461	0,40	135
		отверстие		329,64	174,76	112077	59418	50,8	0,21	72
		Накладные расходы -		*292,53*		*99461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*87120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*12341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*24273*				
		Сметная стоимость				*327685*				
77	11-060301-0401 РСНБ	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0207128	400155,79	1414,33	8288	29	2664	289,00	6
		т		220235,34	584,18	4562	12	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*2218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21507,54*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*876*				
		Сметная стоимость				*11828*				
		ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
78	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	32,61	3786,40	1369,39	123474	44656	48905	3,07	100
		м3 кладки		2214,18	314,73	72204	10263	50,8	0,38	12
		Накладные расходы -		*1499,70*		*48905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*41894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*7012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*13790*				
		Сметная стоимость				*186170*				
79	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	30,0012	15262,01	--	457879	--	19414	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*19414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*19414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*38183*				
		Сметная стоимость				*515476*				
80	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1467,45	40,96	--	60107	--	2549	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*2549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*2549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*5012*				
		Сметная стоимость				*67668*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,24758	416119,79	5844,66	519143	7292	52990	42,70	53
		т стальных элементов		37505,55	853,09	46791	1064	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42474,19*		*52990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*29718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*23272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*45771*				
		Сметная стоимость				*617904*				
82	11-090601-0102 РСНБ	Оголовок над ветшахтой. Монтаж	0,32188	39284,84	2330,52	12645	750	7581	46,60	15
		т конструкций		34185,76	290,68	11004	94	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*7581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*6758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21844*				
83	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,15626	345850,53	--	54043	--	2291	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*2291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*2291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*4507*				
		Сметная стоимость				*60841*				
84	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16562	364882,58	--	60432	--	2562	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*2562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15471,02*				*2562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*5040*				
		Сметная стоимость				*68034*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге			14621843	908243			2352
			Тенге			1820306	322017			389
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14494724				
	Материалы -		Тенге			4095177				
	Всего заработная плата -		Тенге				2131226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1945133				
	Местные материалы -		Тенге			5737618				
		Накладные расходы -	Тенге			1796339				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1133694		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					662645		
		Сметная прибыль -	Тенге			1303285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17594347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2726
		Сметная заработная плата -	Тенге				2131226			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127119				
	Материалы -		Тенге			891				
	Всего заработная плата -		Тенге				11097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114474				
		Накладные расходы -	Тенге			12435				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6758		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5677		
		Сметная прибыль -	Тенге			11164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге			17745066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2741
		Сметная заработная плата -	Тенге				2142323			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы/(альбом АР)(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
		ЧЕРДАК								
6	11-120101-1501 РСНБ	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	609,54	531,70	17,89	324094	10907	59584	0,16	94
		м2 изолируемой поверхности		125,41	2,52	76440	1534	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*97,75*		*59584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*72,15*				*43977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,60*				*15606*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50,36*		*30694*				
		Сметная стоимость				*414372*				
7	11-120101-1303 РСНБ	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	609,54	587,42	33,84	358058	20629	136120	0,40	246
		м2 утепляемого покрытия		330,04	7,44	201173	4535	56,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*223,32*		*136120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,34*				*116019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,98*				*20101*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,86*		*39534*				
		Сметная стоимость				*533712*				
8	21-110101-0121 РСНБ	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	94,17393	27791,02	--	2617190	--	110969	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178,34*		*110969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1178,34*				*110969*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2317,55*		*218253*				
		Сметная стоимость				*2946412*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-120101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/толщ.30мм. Устройство	609,54	520,50	70,57	317264	43017	77653	0,24	148
		м2 стяжки		163,08	16,07	99407	9794	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*127,40*		*77653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*61589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*16063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*31593*				
		Сметная стоимость				*426510*				
10	11-120101-1702 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	609,54	240,52	15,51	146608	9455	10799	0,01	8
		м2 стяжки		9,06	3,73	5523	2272	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*17,72*		*10799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,21*				*4396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,50*				*6403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,66*		*12593*				
		Сметная стоимость				*169999*				
11	11-060301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,6948756	9745,38	875,50	6772	608	3519	11,60	8
		т		8839,90	359,96	6143	250	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5064,32*		*3519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*823*				
		Сметная стоимость				*11114*				
12	21-050301-2707 РСНБ	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм ГОСТ 10922-2012	0,6948756	211631,18	--	147057	--	6235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8973,16*		*6235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*				*6235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,35*		*12263*				
		Сметная стоимость				*165556*				
		ПАРАПЕТ								
13	11-080301-0103 РСНБ	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	14,04	3786,40	1369,39	53161	19226	21056	3,07	43
		м3 кладки		2214,18	314,73	31087	4419	50,8	0,38	5
		Накладные расходы -		*1499,70*		*21056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*18037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*3019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*5937*				
		Сметная стоимость				*80154*				
14	21-030301-0122 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	12,9168	15262,01	--	197136	--	8359	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*8359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*8359*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*16440*				
		Сметная стоимость				*221934*				
15	22-050102-0106 РСНБ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	631,8	40,96	--	25879	--	1097	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*1097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*1097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*2158*				
		Сметная стоимость				*29134*				
16	11-060501-0104 РСНБ	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,334	28841,16	3798,08	38474	5067	7479	10,40	14
		м3		7828,91	841,90	10444	1123	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5606,52*		*7479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*5610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1401,17*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,81*		*3676*				
		Сметная стоимость				*49629*				
17	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03335	146310,38	--	4879	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*407*				
		Сметная стоимость				*5493*				
18	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,118726	152035,01	--	18051	--	765	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20322*				
19	11-060701-0201 РСНБ	Пояса в опалубке. Устройство	3,6456	25297,46	2993,74	92224	10914	16747	8,25	30
		м3		6363,56	601,27	23199	2192	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4593,78*		*16747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*12315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,84*				*4432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,30*		*8718*				
		Сметная стоимость				*117689*				
20	21-050301-0101 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0619752	146310,38	--	9068	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10209*				
21	21-050301-0303 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3013696	152887,91	--	46076	--	1954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*1954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*3842*				
		Сметная стоимость				*51872*				
22	11-150201-0101 РСНБ	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	72,912	861,19	23,81	62791	1736	24473	0,61	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,05	17,61	36897	1284	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*335,65*		*24473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,97*				*20923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,68*				*3549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,75*		*6981*				
		Сметная стоимость				*94245*				
23	11-120101-0403 РСНБ	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	121,52	2758,30	40,15	335188	4879	45962	0,55	67
		м примыканий		437,94	6,47	53219	786	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*378,23*		*45962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*250,65*				*30459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,58*				*15503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,92*		*30492*				
		Сметная стоимость				*411642*				
25	11-120101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5-30мм. Устройство	48,48	520,50	70,57	25234	3421	6176	0,24	12
		м2 стяжки		163,08	16,07	7906	779	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*127,40*		*6176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*4899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*2513*				
		Сметная стоимость				*33923*				
26	11-120101-1702 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	48,48	264,57	17,06	12827	827	945	0,01	1
		м2 стяжки		9,97	4,10	483	199	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*19,49*		*945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,93*				*385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,55*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,72*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14873*				
		ЛЮК Л-1								
27	11-090601-0101 РСНБ	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,82589	64467,78	3082,62	53243	2546	34437	82,10	68
		т конструкций		60228,56	1148,97	49742	949	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*41697,21*		*34437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*30871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*3566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*7014*				
		Сметная стоимость				*94695*				
28	21-060405-0501 РСНБ	Стоимость люка	0,82589	269946,29	--	222946	--	9453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*9453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11445,72*				*9453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*18592*				
		Сметная стоимость				*250991*				
29	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,25171	48899,35	18003,03	12308	4532	5060	28,90	7
		т конструкций		23382,12	5020,44	5886	1264	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20103,89*		*5060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*4354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*1390*				
		Сметная стоимость				*18758*				
30	21-060208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,25171	299949,74	--	75500	--	3201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*3201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*3201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*6296*				
		Сметная стоимость				*84997*				
31	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,29965	588,27	0,67	4294	5	2236	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3594	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*2236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*1971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*522*				
		Сметная стоимость				*7053*				
		ЛЮК Л-2								
32	11-090601-0101 РСНБ	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,13282	64467,78	3082,62	8563	409	5538	82,10	11
		т конструкций		60228,56	1148,97	8000	153	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41697,21*		*5538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*4965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15229*				
33	21-060405-0501 РСНБ	Стоимость люка	0,13282	269946,29	--	35854	--	1520	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*1520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11445,72*				*1520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*2990*				
		Сметная стоимость				*40364*				
34	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01731	48899,35	18003,03	846	312	348	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	405	87	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20103,89*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
35	21-060208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01731	299949,74	--	5192	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*433*				
		Сметная стоимость				*5845*				
36	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,50199	588,27	0,67	295	--	154	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	247	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*36*				
		Сметная стоимость				*485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5257073	138491			807
			Тенге			619793	31621			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4842620				
	Материалы -		Тенге			1090831				
	Всего заработная плата -		Тенге				584930			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2868199				
	Местные материалы -		Тенге			197136				
		Накладные расходы -	Тенге			542872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					323815		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					219057		
		Сметная прибыль -	Тенге			430839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5816331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				584930			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			414453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3130				
	Всего заработная плата -		Тенге				66484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339493				
		Накладные расходы -	Тенге			59778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19289		
		Сметная прибыль -	Тенге			37939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				66484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6328501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				651414			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
37	11-100501-0103 РСНБ	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	20,12	2738,19	114,84	55092	2311	15287	1,30	26
		м2 проемов		980,87	51,72	19735	1041	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*759,77*		*15287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*617,49*				*12424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,28*				*2863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,84*		*5630*				
		Сметная стоимость				*76009*				
38	11-100501-0105 РСНБ	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	65,34	2312,96	114,87	151129	7506	42642	1,11	73
		м2 проемов		837,17	52,46	54700	3428	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*652,62*		*42642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*531,99*				*34761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,63*				*7882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,25*		*15502*				
		Сметная стоимость				*209273*				
39	11-100501-0106 РСНБ	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	363,42	1741,20	111,88	632786	40659	177955	0,82	297
		м2 проемов		614,64	52,46	223374	19064	59,8	0,07	24
		Накладные расходы -		*489,67*		*177955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*398,93*				*144978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,74*				*32977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,47*		*64859*				
		Сметная стоимость				*875600*				
40	21-090201-0808 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	448,88	20316,32	--	9119590	--	386671	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*861,41*		*386671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,41*				*386671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1694,22*		*760501*				
		Сметная стоимость				*10266761*				
41	11-100501-0401 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	592,64	636,58	3,21	377265	1901	73991	0,21	126
		п/м		155,45	1,54	92126	910	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*124,85*		*73991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,88*				*55636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,97*				*18355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,91*		*36100*				
		Сметная стоимость				*487356*				
42	21-090205-0105 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	592,64	943,81	--	559340	--	23716	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*23716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,02*				*23716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,71*		*46644*				
		Сметная стоимость				*629700*				
43	11-120101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	207,424	2366,56	8,44	490881	1751	108042	0,97	202
		м2 покрытия		713,06	2,24	147906	464	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*520,87*		*108042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*83680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,45*				*24361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,99*		*47914*				
		Сметная стоимость				*646837*				
		ДВЕРИ								
44	11-100107-0103 РСНБ	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	171,5985	3050,99	68,88	523545	11821	120537	1,15	197
		м2 проемов		887,04	32,30	152215	5543	59,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*702,44*		*120537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*549,77*				*94339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,67*				*26198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,27*		*51527*				
		Сметная стоимость				*695609*				
45	21-090102-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	64,395	6950,19	--	447557	--	18976	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*294,69*		*18976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,69*				*18976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,59*		*37323*				
		Сметная стоимость				*503856*				
46	21-090102-0103 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	72,9	6883,00	--	501771	--	21275	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,84*		*21275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*291,84*				*21275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,99*		*41844*				
		Сметная стоимость				*564890*				
47	21-090102-0104 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	34,3035	6102,24	--	209328	--	8876	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,73*		*8876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,73*				*8876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,88*		*17456*				
		Сметная стоимость				*235660*				
48	Т11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	94	3776,75	--	355014	--	15053	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,13*		*15053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,13*				*15053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,95*		*29605*				
		Сметная стоимость				*399672*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Д-1,2,3,4								
49	11-090601-0101 РСНБ	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	1,91575	64467,78	3082,62	123504	5906	79881	82,10	157
		т конструкций		60228,56	1148,97	115383	2201	60,9	1,22	2
		Накладные расходы -		*41697,21*		*79881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*71609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*8273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*16271*				
		Сметная стоимость				*219656*				
50	21-090402-0204 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,764	24119,29	--	42546	--	1804	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1022,66*		*1804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,66*				*1804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011,36*		*3548*				
		Сметная стоимость				*47898*				
51	21-090402-0203 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,697	21280,15	--	78673	--	3336	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*902,28*		*3336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,28*				*3336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,59*		*6561*				
		Сметная стоимость				*88569*				
52	21-090402-0101 РСНБ	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	45,8136	28741,16	--	1316736	--	55830	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1218,63*		*55830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1218,63*				*55830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2396,78*		*109805*				
		Сметная стоимость				*1482371*				
53	21-090404-0305 РСНБ	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	21	5039,66	--	105833	--	4487	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*4487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*4487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*8826*				
		Сметная стоимость				*119146*				
		БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ								
54	11-090403-0203 РСНБ	Балконные секции. Монтаж	232,2	4559,16	304,42	1058638	70686	693363	4,98	1156
		м2		4250,93	148,34	987065	34445	60,9	0,20	45
		Накладные расходы -		*2986,06*		*693363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679,16*				*622100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,90*				*71263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,62*		*140160*				
		Сметная стоимость				*1892162*				
55	21-090201-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	86,4	43856,23	--	3789178	--	160661	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1859,50*		*160661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1859,50*				*160661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3657,26*		*315987*				
		Сметная стоимость				*4265826*				
56	21-090203-0308 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	145,8	29681,29	--	4327532	--	183487	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1258,49*		*183487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,49*				*183487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2475,18*		*360882*				
		Сметная стоимость				*4871901*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1								
57	11-090601-0102 РСНБ	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,11904	39284,84	2330,52	4676	277	2804	46,60	6
		т конструкций		34185,76	290,68	4069	35	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*2804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*2499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*304*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*598*				
		Сметная стоимость				*8078*				
58	21-060405-0701 РСНБ	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,11904	403945,86	--	48086	--	2039	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*2039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*2039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*4010*				
		Сметная стоимость				*54135*				
59	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,45216	588,27	0,67	2031	2	1058	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1699	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*247*				
		Сметная стоимость				*3336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24320732	142820			2242
			Тенге			1798273	67131			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			21542040				
	Всего заработная плата -		Тенге			1475023				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				722206			
		Накладные расходы -	Тенге			19309310				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1358226				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426749		
		Сметная прибыль -	Тенге					931477		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1832021				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24732287				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							961
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				722206			
	Материалы -		Тенге			2778692				
	Всего заработная плата -		Тенге			3432				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1143199			
		Накладные расходы -	Тенге			1591874				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			843544				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					696208		
		Сметная прибыль -	Тенге					147336		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			289779				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3912015				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1143199			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			28644303				
			чел.-ч							2328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1865404			
				РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ						
		ПОЛЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
94	11-110101-0901 РСНБ	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-7	595,728	218,83	19,83	130364	11810	84357	0,26	154
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	118553	5622	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*141,60*		*84357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*75623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*8734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,83*		*17178*				
		Сметная стоимость				*231898*				
95	21-110401-0103 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	24,54399	14171,13	--	347816	--	14747	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*600,86*		*14747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,86*				*14747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,76*		*29005*				
		Сметная стоимость				*391568*				
96	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	595,728	585,66	18,93	348892	11275	110338	0,36	212
		м2 стяжки		243,33	9,32	144956	5550	60,9	0,01	8
		Накладные расходы -		*185,21*		*110338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*91658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*18679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*36738*				
		Сметная стоимость				*495968*				
97	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	595,728	347,40	12,94	206955	7712	15655	0,02	10
		м2 стяжки		12,03	6,16	7166	3671	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*26,28*		*15655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*6600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,20*				*9055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,89*		*17809*				
		Сметная стоимость				*240418*				
100	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-5	44,128	585,66	18,93	25844	835	8173	0,36	16
		м2 стяжки		243,33	9,32	10737	411	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*8173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*6790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36739*				
101	11-110101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	44,128	1027,20	61,26	45328	2703	13434	0,42	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	17793	342	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,44*		*13434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*11044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*2390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,53*		*4701*				
		Сметная стоимость				*63463*				
102	11-110101-0402 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	44,128	672,92	30,02	29695	1325	8198	0,25	11
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	10736	195	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,78*		*8198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*6657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*3031*				
		Сметная стоимость				*40925*				
103	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,128	585,66	18,93	25844	835	8173	0,36	16
		м2 стяжки		243,33	9,32	10737	411	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*8173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*6790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36739*				
104	11-110101-2702 РСНБ	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	44,128	2622,28	49,22	115716	2172	27881	1,06	47
		м2 покрытия		797,95	22,17	35212	978	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*631,81*		*27881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*22040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,36*				*5841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*11488*				
		Сметная стоимость				*155084*				
105	11-110101-3904 РСНБ	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	46,3344	443,38	1,06	20544	49	6571	0,24	11
		м плинтусов		193,27	0,50	8955	23	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*141,81*		*6571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*118,01*				*5468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,80*				*1103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,82*		*2169*				
		Сметная стоимость				*29284*				
106	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм-ПОКРЫТИЕ П-6	51,016	585,66	18,93	29878	966	9449	0,36	18
		м2 стяжки		243,33	9,32	12414	475	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*185,21*		*9449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*7849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*1600*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*61,67*		*3146*				
		Сметная стоимость				*42473*				
107	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	51,016	521,10	19,42	26584	991	2011	0,03	1
		м2 стяжки		18,04	9,24	921	472	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*39,42*		*2011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16,62*				*848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,80*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,84*		*2288*				
		Сметная стоимость				*30883*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1353460	40673			514
			Тенге			378181	18151			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1353460				
	Материалы -		Тенге			586790				
	Всего заработная плата -		Тенге				396332			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			347816				
		Накладные расходы -	Тенге			308987				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					241366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67621		
		Сметная прибыль -	Тенге			132996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1795442				538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				396332			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1795442				538
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				396332			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ОТДЕЛКА НА ОТМ.-2,100								
110	11-150401-0201 РСНБ	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	856,16	69,66	0,49	59642	422	34262	0,09	79
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	55348	205	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*34262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,56*				*30443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*3820*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,77*		*7512*				
		Сметная стоимость				*101417*				
		ЧЕРДАК								
119	11-150203-0202 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	609,54	861,08	51,46	524864	31368	220815	0,68	414
		м2 оштукатуриваемой поверхности		531,24	39,03	323810	23789	54,8	0,05	32
		Накладные расходы -		*362,26*		*220815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*312,50*				*190484*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,76*				*30331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,87*		*59654*				
		Сметная стоимость				*805333*				
120	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	321,43	840,25	51,46	270080	16541	111855	0,65	209
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	163222	12545	54,8	0,05	17
		Накладные расходы -		*347,99*		*111855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*96320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*15535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*30555*				
		Сметная стоимость				*412490*				
121	11-150401-0201 РСНБ	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	930,97	69,66	0,49	64854	459	37256	0,09	86
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	60184	223	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*37256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,56*				*33103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,77*		*8169*				
		Сметная стоимость				*110279*				
		3-9 ЭТАЖИ								
134	11-150203-0204 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	690,872	1028,77	54,54	710749	37678	285650	0,75	518
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	419223	28078	54,8	0,06	38
		Накладные расходы -		*413,46*		*285650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*245121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*40529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*79712*				
		Сметная стоимость				*1076111*				
135	11-150203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2299,248	1012,77	54,54	2328599	125394	938466	0,74	1701
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	1376587	93445	54,8	0,06	127
		Накладные расходы -		*408,16*		*938466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*805577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*132889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*261365*				
		Сметная стоимость				*3528431*				
136	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	172,284	840,25	51,46	144761	8866	59954	0,65	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	87486	6724	54,8	0,05	9
		Накладные расходы -		*347,99*		*59954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*51627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*8327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*16377*				
		Сметная стоимость				*221092*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	345,436	575,50	19,59	198800	6768	86237	0,45	155
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	130670	5541	54,8	0,02	8
		Накладные расходы -		*249,65*		*86237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,08*				*74643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,56*				*11594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,01*		*22803*				
		Сметная стоимость				*307840*				
138	11-150203-0503 РСНБ	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1149,624	461,60	16,77	530671	19274	223613	0,37	425
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	336252	15814	54,8	0,02	21
		Накладные расходы -		*194,51*		*223613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,82*				*192932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,69*				*30681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,49*		*60343*				
		Сметная стоимость				*814627*				
139	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм.	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	345,436	-123,82	-0,85	-42771	-292	-26134	-0,15	-52
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-42435	-140	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*26134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*67,54*				*23331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,11*				*2803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,96*		*5512*				
		Сметная стоимость				*-11125*				
140	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм.	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	418,684	-90,06	-0,67	-37708	-280	-23025	-0,11	-46
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-37375	-135	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,99*		*23025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*20555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*2470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*4859*				
		Сметная стоимость				*-9824*				
144	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	166,236	4474,79	13,00	743871	2162	182277	2,00	332
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	262822	1057	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1096,50*		*182277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,88*				*144606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,61*				*37671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,70*		*74092*				
		Сметная стоимость				*1000240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					216455		
		Сметная прибыль -	Тенге			425721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5747238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1686
		Сметная заработная плата -	Тенге				1334599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5747238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1686
		Сметная заработная плата -	Тенге				1334599			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Водопровод, канализация(объемы на 1 дом)

1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	334,8	1713,09	300,60	573542	100642	340579	1,64	549
		Накладные расходы -		1399,90	100,43	468688	33625	60,4	0,14	46
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1017,26*		*340579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*906,20*				*303397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,06*				*37182*		
		Сметная стоимость		*218,43*		*73130*				
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка				*987251*				
		м трубопровода	10,6	1014,39	108,86	10753	1154	6682	1,05	11
		Накладные расходы -		896,28	36,61	9501	388	60,4	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*630,37*		*6682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,46*				*5973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,90*				*709*		
		Сметная стоимость		*131,58*		*1395*				
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка				*18830*				
		м трубопровода	6,4	1347,20	134,52	8622	861	5365	1,40	9
		Накладные расходы -		1195,04	45,56	7648	292	60,4	0,06	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*838,22*		*5365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*749,32*				*4796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*				*569*		
		Сметная стоимость		*174,83*		*1119*				
4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка				*15106*				
		м трубопровода	4	1358,25	301,53	5433	1206	3108	1,22	5
		Накладные расходы -		1041,39	101,23	4166	405	60,4	0,14	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*777,00*		*3108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,15*				*2761*		
				86,85				*347*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*683*				
		Сметная стоимость				*9224*				
5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	15	1321,68	304,05	19825	4561	11238	1,22	18
		м трубопровода		999,13	101,81	14987	1527	60,4	0,14	2
		Накладные расходы -		*749,20*		*11238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*664,97*				*9975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,23*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,67*		*2485*				
		Сметная стоимость				*33548*				
6	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300,9852	138,82	--	41783	--	1772	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*1772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*1772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*3484*				
		Сметная стоимость				*47039*				
7	23-010601-0304 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,9428	334,82	--	3329	--	141	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,92*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
8	23-010601-0305 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,9968	531,82	--	3189	--	135	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,55*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,35*		*266*				
		Сметная стоимость				*3590*				
9	23-010601-0307 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,838	1362,69	--	3867	--	164	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,78*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,78*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,64*		*323*				
		Сметная стоимость				*4353*				
10	23-010601-0306 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,784	823,76	--	3117	--	132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,93*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*260*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3509*				
18	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	187,4	821,69	498,26	153985	93375	65915	0,41	78
		шт.		323,43	166,11	60611	31129	62,1	0,23	42
		Накладные расходы -		*351,73*		*65915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*56970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,87*		*17592*				
		Сметная стоимость				*237492*				
19	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	173,4	439,37	--	76187	--	3230	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*3230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*3230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36,64*		*6353*				
		Сметная стоимость				*85771*				
20	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм	4	578,07	--	2312	--	98	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,51*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,51*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*48,21*		*193*				
		Сметная стоимость				*2603*				
21	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм	4	1455,98	--	5824	--	247	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,73*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121,42*		*486*				
		Сметная стоимость				*6557*				
22	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	6	1801,50	--	10809	--	458	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*150,23*		*901*				
		Сметная стоимость				*12169*				
23	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	45	1210,98	733,65	54494	33014	23343	0,61	27
		шт.		477,33	244,70	21480	11011	62,1	0,33	15
		Накладные расходы -		*518,74*		*23343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*20177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*3166*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*138,38*		*6227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*84064*				
24	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	129	821,69	498,26	105999	64276	45373	0,41	53
		шт.		323,43	166,11	41722	21428	62,1	0,23	29
		Накладные расходы -		*351,73*		*45373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*39216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*6157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*12110*				
		Сметная стоимость				*163482*				
25	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	21,88	--	919	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*77*				
		Сметная стоимость				*1035*				
26	23-020401-2406 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	355,52	--	356	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,07*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,07*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,65*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
27	23-020401-2520 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	377,32	--	377	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,00*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
28	23-020401-2519 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	377,31	--	377	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,00*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,46*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
29	23-020401-1201 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	114	15,50	--	1767	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*147*				
		Сметная стоимость				*1989*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-020401-1204 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	111,20	--	445	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,71*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,71*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*37*				
		Сметная стоимость				*501*				
31	23-020401-1205 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	172,26	--	517	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,30*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,37*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
32	23-020401-1206 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	329,03	--	1316	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,44*		*110*				
		Сметная стоимость				*1482*				
33	23-020401-1106 РСНБ	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	51,94	--	104	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
34	23-020401-1114 РСНБ	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	134,87	--	270	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,72*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,72*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,25*		*22*				
		Сметная стоимость				*304*				
35	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	334	7,29	--	2435	--	103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*203*				
		Сметная стоимость				*2741*				
36	23-020401-3504 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	13,67	--	41	--	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,58*				*2*		
		Сметная стоимость		*1,14*		*3*				
37	23-020401-3505 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*46*				
			2	27,34	--	55	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
38	23-020401-3506 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	65,59	--	262	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*22*				
		Сметная стоимость				*295*				
39	23-020401-3507 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			15	65,59	--	984	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*82*				
		Сметная стоимость				*1108*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ								
40	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
			69,12	1713,09	300,60	118409	20778	70313	1,64	113
		м трубопровода		1399,90	100,43	96761	6942	60,4	0,14	9
		Накладные расходы -		*1017,26*		*70313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*62637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*7676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*15098*				
		Сметная стоимость				*203820*				
41	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
			8,64	1296,18	185,56	11199	1603	6803	1,29	11
		м трубопровода		1101,14	62,14	9514	537	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*787,37*		*6803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*6071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*732*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19442*				
42	23-010602-0202 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62,13888	139,51	--	8669	--	368	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*		*723*				
		Сметная стоимость				*9759*				
43	23-010602-0203 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,02656	217,92	--	1749	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,24*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,17*		*146*				
		Сметная стоимость				*1969*				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
68	11-160601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
		шт.		1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*2396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*2111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*560*				
		Сметная стоимость				*7556*				
69	51-010101-0501 РСНБ	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	128589,00	--	385767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5452,17*		*16357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5452,17*				*16357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10723,29*		*32170*				
		Сметная стоимость				*434293*				
70	23-020103-0207 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,74	--	5254	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*438*				
		Сметная стоимость				*5915*				
71	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
72	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				
73	11-160301-0206 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./ПАТРУБОК Прокладка	1,765	1590,88	22,88	2808	40	528	0,43	1
		м трубопровода		358,63	9,14	633	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*299,01*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,13*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,87*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*151,19*		*267*				
		Сметная стоимость				*3603*				
74	23-010103-0206 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,765	1442,85	--	2547	--	108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,18*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*120,32*		*212*				
		Сметная стоимость				*2867*				
75	23-020101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	920,32	--	1841	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,02*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,02*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*76,75*		*153*				
		Сметная стоимость				*2073*				
76	23-020101-0152 РСНБ	Колено/ГОСТ 17375-77/ из стали марки 20, 50 мм	2	228,03	--	456	--	19	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,02*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
77	21-130816-2202 РСНБ	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,24	424,32	--	102	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*4*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
81	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,446	592,32	11,39	264	5	81	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	110	2	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
82	11-160301-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,2	579,39	13,02	116	3	41	0,34	--
		м трубопровода		279,12	5,08	56	1	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*203,50*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,84*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,63*		*13*				
		Сметная стоимость				*169*				
83	23-010101-0205 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,446	775,15	--	346	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,87*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,64*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
84	23-010103-0201 РСНБ	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	378,46	--	76	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,56*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
85	11-220801-0105 РСНБ	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА	0,001069	921277,35	281252,81	985	301	310	312,70	--
		т		298256,39	89669,28	319	96	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*290178,24*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49276,40*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96916,45*		*104*				
		Сметная стоимость				*1399*				
86	23-040501-0101 РСНБ	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	337,30	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*14*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,30*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
89	11-160601-0102 РСНБ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	1533,54	101,63	9201	610	4791	1,47	9
		1шт		1148,41	16,56	6890	99	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*4791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*4222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15111*				
90	51-010102-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	4	635357,00	--	2541428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26939,14*		*107757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26939,14*				*107757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52983,69*		*211935*				
		Сметная стоимость				*2861119*				
91	51-011001-3302 РСНБ	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	196610,00	--	393220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8336,26*		*16673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8336,26*				*16673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16395,70*		*32791*				
		Сметная стоимость				*442684*				
92	11-221201-0101 РСНБ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	359,34	34,10	1437	136	851	0,32	1
		фланец		305,22	--	1221	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
93	23-020103-0207 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,74	--	3503	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*292*				
		Сметная стоимость				*3944*				
94	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
95	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
96	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	327,6	1713,09	300,60	561208	98478	333255	1,64	537
		м трубопровода		1399,90	100,43	458609	32901	60,4	0,14	45
		Накладные расходы -		*1017,26*		*333255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*296872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*36383*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*218,43*		*71557*				
		Сметная стоимость				*966020*				
97	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	16,4	1347,20	134,52	22094	2206	13747	1,40	23
		м трубопровода		1195,04	45,56	19599	747	60,4	0,06	1
		Накладные расходы -		*838,22*		*13747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749,32*				*12289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,89*				*1458*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*174,83*		*2867*				
		Сметная стоимость				*38708*				
98	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	7	1358,25	301,53	9508	2111	5439	1,22	9
		м трубопровода		1041,39	101,23	7290	709	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*777,00*		*5439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*4831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,82*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16143*				
99	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	294,5124	138,82	--	40884	--	1733	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*		*1733*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,89*				*1733*		
		Сметная стоимость		*11,58*		*3409*				
100	23-010601-0305 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*46027*				
			15,3668	531,82	--	8172	--	347	--	--
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*		*347*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,55*				*347*		
		Сметная стоимость		*44,35*		*682*				
101	23-010601-0306 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*9200*				
			6,622	823,76	--	5455	--	231	--	--
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,93*				*231*		
		Сметная стоимость		*68,69*		*455*				
109	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*6141*				
			146	821,69	498,26	119967	72747	51353	0,41	60
		Накладные расходы -	шт.	323,43	166,11	47221	24252	62,1	0,23	33
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,73*		*51353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,00*				*44384*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,73*				*6969*		
		Сметная стоимость		*93,87*		*13706*				
110	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм				*185026*				
			136	439,37	--	59754	--	2534	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*		*2534*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,63*				*2534*		
		Сметная стоимость		*36,64*		*4983*				
111	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм				*67271*				
			2	290,70	--	581	--	25	--	--
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,33*				*25*		
		Сметная стоимость		*24,24*		*48*				
112	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм				*654*				
			4	578,07	--	2312	--	98	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,51*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,51*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,21*		*193*				
		Сметная стоимость				*2603*				
113	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм	4	1455,98	--	5824	--	247	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,73*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,42*		*486*				
		Сметная стоимость				*6557*				
117	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	31	1210,98	733,65	37540	22743	16081	0,61	19
		шт.		477,33	244,70	14797	7586	62,1	0,33	10
		Накладные расходы -		*518,74*		*16081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*13900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*2181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*4290*				
		Сметная стоимость				*57911*				
118	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	122	821,69	498,26	100247	60788	42911	0,41	51
		шт.		323,43	166,11	39458	20265	62,1	0,23	28
		Накладные расходы -		*351,73*		*42911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*37088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*5823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*11453*				
		Сметная стоимость				*154611*				
119	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	21,88	--	613	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
120	23-020401-2403 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	64,73	--	129	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
121	23-020401-2405 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	200,54	--	201	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,50*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,50*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,72*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
122	23-020401-1201 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	108	15,50	--	1674	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*140*				
		Сметная стоимость				*1885*				
123	23-020401-1204 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	111,20	--	667	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,71*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,71*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*56*				
		Сметная стоимость				*751*				
124	23-020401-1205 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	172,26	--	689	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,30*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,37*		*57*				
		Сметная стоимость				*776*				
125	23-020401-1106 РСНБ	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	51,94	--	104	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
126	23-020401-1110 РСНБ	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	116,15	--	232	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,92*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,69*		*19*				
		Сметная стоимость				*261*				
127	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	328	7,29	--	2391	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*101*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*199*				
		Сметная стоимость				*2692*				
128	23-020401-3505 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	27,34	--	55	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
129	23-020401-3506 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	65,59	--	328	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
130	11-260101-1701 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	118	403,47	44,16	47609	5211	15678	0,21	25
		м трубопровода		180,11	20,71	21253	2443	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*132,87*		*15678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*13104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*2574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*5063*				
		Сметная стоимость				*68350*				
131	21-110403-0509 РСНБ	Рулонная теплоизоляция K-Flex, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	82	1300,41	--	106634	--	4521	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*4521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,14*				*4521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*8892*				
		Сметная стоимость				*120048*				
132	21-110403-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	36	1605,08	--	57783	--	2450	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,06*		*2450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,06*				*2450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,85*		*4819*				
		Сметная стоимость				*65052*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	43,2	1713,09	300,60	74005	12986	43946	1,64	71
		м трубопровода		1399,90	100,43	60476	4339	60,4	0,14	6
		Накладные расходы -		*1017,26*		*43946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*39148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*4798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*9436*				
		Сметная стоимость				*127387*				
134	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	5,4	1296,18	185,56	6999	1002	4252	1,29	7
		м трубопровода		1101,14	62,14	5946	336	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*787,37*		*4252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*3794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*900*				
		Сметная стоимость				*12151*				
135	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38,8368	138,82	--	5391	--	229	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*450*				
		Сметная стоимость				*6069*				
136	23-010601-0303 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,0166	203,14	--	1019	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*85*				
		Сметная стоимость				*1147*				
145	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	234	821,69	498,26	192276	116594	82305	0,41	97
		шт.		323,43	166,11	75682	38869	62,1	0,23	53
		Накладные расходы -		*351,73*		*82305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*71137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*11169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*21967*				
		Сметная стоимость				*296548*				
146	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	90	1210,98	733,65	108988	66028	46686	0,61	55
		шт.		477,33	244,70	42960	22023	62,1	0,33	30
		Накладные расходы -		*518,74*		*46686*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*40354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*6332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*12454*				
		Сметная стоимость				*168128*				
147	23-020401-2508 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	64,71	--	1165	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
148	23-020401-2502 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	37,38	--	2691	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*224*				
		Сметная стоимость				*3030*				
149	23-020401-2202 РСНБ	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	19,14	--	345	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
150	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	144	439,37	--	63269	--	2683	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*2683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*2683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*5276*				
		Сметная стоимость				*71228*				
151	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	72	290,70	--	20930	--	887	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,33*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23563*				
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
161	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	85	1014,39	108,86	86223	9253	53581	1,05	89
		м трубопровода		896,28	36,61	76184	3112	60,4	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*630,37*		*53581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*47894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*11184*				
		Сметная стоимость				*150988*				
162	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	25	1347,20	134,52	33680	3363	20955	1,40	35
		Накладные расходы -		1195,04	45,56	29876	1139	60,4	0,06	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*838,22*		*20955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*749,32*				*18733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*				*2222*		
		Сметная стоимость		*174,83*		*4371*				
163	23-010601-0304 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*59006*				
		м	79,73	334,82	--	26695	--	1132	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*		*1132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,20*				*1132*		
		Сметная стоимость		*27,92*		*2226*				
164	23-010601-0305 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*30053*				
		м	23,425	531,82	--	12458	--	528	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*		*528*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,55*				*528*		
		Сметная стоимость		*44,35*		*1039*				
170	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*14025*				
		шт.	6	821,69	498,26	4930	2990	2110	0,41	2
		Накладные расходы -		323,43	166,11	1941	997	62,1	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,73*		*2110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,00*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,73*				*286*		
		Сметная стоимость		*93,87*		*563*				
171	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм				*7604*				
		шт	4	578,07	--	2312	--	98	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,51*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,51*				*98*		
		Сметная стоимость		*48,21*		*193*				
172	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм				*2603*				
			2	1455,98	--	2912	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,73*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,73*				*123*		
		Сметная стоимость		*121,42*		*243*				
173	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка				*3278*				
			1	1210,98	733,65	1211	734	519	0,61	1
		Накладные расходы -	шт.	477,33	244,70	477	245	62,1	0,33	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*518,74*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*448,38*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,36*				*70*		
		Сметная стоимость		*138,38*		*138*				
174	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*1868*				
			10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		Накладные расходы -	шт.	323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,73*		*3517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,00*				*3040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,73*				*477*		
		Сметная стоимость		*93,87*		*939*				
175	23-020401-2404 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*12673*				
			1	113,02	--	113	--	5	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,79*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,79*				*5*		
		Сметная стоимость		*9,42*		*9*				
176	23-020401-1203 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*127*				
			4	42,85	--	171	--	7	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*				*7*		
		Сметная стоимость		*3,57*		*14*				
177	23-020401-1204 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*193*				
			4	111,20	--	445	--	19	--	--
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,71*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,71*				*19*		
		Сметная стоимость		*9,27*		*37*				
178	23-020401-1106 РСНБ	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*501*				
			2	51,94	--	104	--	4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
179	23-020401-3504 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	13,67	--	1162	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*97*				
		Сметная стоимость				*1308*				
180	23-020401-3505 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	27,34	--	684	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
181	11-260101-1701 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	112	403,47	44,16	45188	4946	14881	0,21	24
		м трубопровода		180,11	20,71	20172	2319	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*132,87*		*14881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*12438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*2443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64875*				
182	21-110403-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	86	1082,64	--	93107	--	3948	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,90*		*3948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,90*				*3948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,28*		*7764*				
		Сметная стоимость				*104819*				
183	21-110403-0509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	26	1300,41	--	33811	--	1434	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*1434*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,14*				*1434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*2820*				
		Сметная стоимость				*38064*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6621260	812024			2001
			Тенге			1674220	272154			369
	Стоимость оборудования -		Тенге			3320415				
	Накладные расходы -		Тенге			140786				
	Сметная прибыль -		Тенге			276896				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3738097				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			260233				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260233				
		Накладные расходы -	Тенге			11034				
		Сметная прибыль -	Тенге			21701				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			292969				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1277797				
	Материалы -		Тенге			41662				
	Всего заработная плата -		Тенге				578831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291436				
		Накладные расходы -	Тенге			425599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					356313		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69286		
		Сметная прибыль -	Тенге			136272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1839668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				578831			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1762814				
	Материалы -		Тенге			16946				
	Всего заработная плата -		Тенге				1367543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			204324				
		Накладные расходы -	Тенге			935761				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					825996		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109765		
		Сметная прибыль -	Тенге			215886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2914462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1620
		Сметная заработная плата -	Тенге				1367543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8785195				2370
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1946373			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
201	11-160501-0102 РСНБ	РАЗДЕЛ 2.ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	115	1465,93	2,04	168582	235	41805	0,56	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		478,02	0,64	54972	73	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*41805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*33247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*8558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*16831*				
		Сметная стоимость				*227218*				
202	23-020601-0803 РСНБ	Прочистка канализационная ПВХ DN 100								
		шт.	2	1222,85	--	2446	--	104	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,85*				*104*		
		Сметная стоимость		*101,98*		*204*				
203	23-020601-0803 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100				*2754*				
		шт.	6	1222,85	--	7337	--	311	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,85*				*311*		
		Сметная стоимость		*101,98*		*612*				
204	11-160801-0101 РСНБ	Воронки водосточные. Установка				*8260*				
		воронка	4	12607,69	356,79	50431	1427	7642	2,58	10
		Накладные расходы -		2168,77	16,56	8675	66	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1910,48*		*7642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1319,94*				*5280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,53*				*2362*		
		Сметная стоимость		*1161,45*		*4646*				
		ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА				*62719*				
205	11-161201-0101 РСНБ	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм								
		сальник	3	2102,67	--	6308	--	2924	1,80	5
		Накладные расходы -		1406,21	--	4219	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*974,52*		*2924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*849,35*				*2548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*				*375*		
		Сметная стоимость		*246,18*		*739*				
206	11-060101-0113 РСНБ	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/УПОРЫ				*9970*				
		м3	0,875	19212,37	698,58	16811	611	2376	4,90	4
		Накладные расходы -		3594,64	165,26	3145	145	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2715,47*		*2376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1823,55*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,92*				*780*		
				1754,23		*1535*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20722*				
207	11-010205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	1110,69	--	22214	--	14627	1,54	31
		м3 грунта		1110,69	--	22214	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*14627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*13128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*147,36*		*2947*				
		Сметная стоимость				*39788*				
208	11-010205-0501 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	20	580,27	--	11605	--	7642	0,89	18
		м3 грунта		580,27	--	11605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*7642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*6859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*76,99*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20786*				
209	11-070601-0101 РСНБ	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,68	7118,31	2001,47	11959	3362	3945	3,33	6
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	4422	888	62,1	0,55	1
		Накладные расходы -		*2347,96*		*3945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*3298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*757,30*		*1272*				
		Сметная стоимость				*17176*				
210	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	1,232	36288,18	--	44707	--	1896	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1538,62*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1538,62*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3026,14*		*3728*				
		Сметная стоимость				*50331*				
211	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов итоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,448	44567,24	--	19966	--	847	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1889,65*		*847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1889,65*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3716,55*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22478*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362365	5636			139
			Тенге			109253	1172			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127262				
		Материалы -	Тенге			17228				
		Всего заработная плата -	Тенге				42419			
		Местные материалы -	Тенге			64673				
		Накладные расходы -	Тенге			31331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24880		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6451		
		Сметная прибыль -	Тенге			12687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				42419			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			235103				
		Материалы -	Тенге			155793				
		Всего заработная плата -	Тенге				68005			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9783				
		Накладные расходы -	Тенге			52785				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41075		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11710		
		Сметная прибыль -	Тенге			23031				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				68005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			482200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				110424			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Отопление, вентиляция(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
32	11-160301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	4	376,93	11,39	1508	46	694	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	984	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,59*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*44,04*		*176*				
		Сметная стоимость				*2379*				
33	11-160301-0102 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	114	411,22	11,39	46879	1299	19955	0,30	34
		м трубопровода		245,99	4,34	28043	495	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*175,04*		*19955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*17236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*2718*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*46,90*		*5347*				
		Сметная стоимость				*72181*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-160301-0103 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	28	472,26	11,39	13223	319	4974	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,63*		*4974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*51,99*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19652*				
35	11-160301-0104 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	532,62	11,39	14913	319	5045	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*5045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*57,03*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21555*				
36	11-160301-0105 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	28	592,32	11,39	16585	319	5116	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*5116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*62,00*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23437*				
37	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	120	1397,07	24,97	167649	2996	42908	0,55	66
		м трубопровода		464,86	8,98	55783	1077	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*357,57*		*42908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*34344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*8564*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*140,37*		*16845*				
		Сметная стоимость				*227402*				
38	11-160401-0203 РСНБ	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	25	1811,46	29,93	45286	748	10765	0,66	16
		м		551,44	10,50	13786	262	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*10765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*8485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*179,36*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60535*				
39	11-160401-0204 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	6	1814,75	43,45	10888	261	2820	0,73	4
		м трубопровода		609,44	14,94	3657	90	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*470,06*		*2820*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377,13*				*2263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,94*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,78*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14805*				
42	11-160501-0201 РСНБ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	156	1713,09	300,60	267242	46894	158693	1,64	256
		м		1399,90	100,43	218385	15667	60,4	0,14	21
		Накладные расходы -		*1017,26*		*158693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*141368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*17325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*34075*				
		Сметная стоимость				*460009*				
43	11-160501-0202 РСНБ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	634	1296,18	185,56	821777	117644	499193	1,29	818
		м		1101,14	62,14	698125	39395	60,4	0,08	53
		Накладные расходы -		*787,37*		*499193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*445462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*53731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*105678*				
		Сметная стоимость				*1426648*				
44	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	140,244	399,03	--	55962	--	2373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*2373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*2373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*4667*				
		Сметная стоимость				*63002*				
45	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	588,986	687,72	--	405057	--	17174	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*17174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*17174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*33779*				
		Сметная стоимость				*456010*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1866970	170844			1221
			Тенге			1039425	57369			77
	Стоимость сантехнических работ -									
	Материалы -		Тенге			1866970				
	Всего заработная плата -		Тенге			195681				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1096794			
		Накладные расходы -	Тенге			461019				
						769711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					662463		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107248		
		Сметная прибыль -	Тенге			210934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2847616				1298
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1096794			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2847616				1298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1096794			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
55	11-200101-0309 РСНБ	Прокладка патрубка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	415,8	3635,35	34,22	1511577	14229	358070	1,48	616
		м2		1114,49	8,46	463405	3518	60,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*861,16*		*358070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*678,26*				*282022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,90*				*76049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,72*		*149572*				
		Сметная стоимость				*2019219*				
56	11-200101-0311 РСНБ	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	558,6	3215,16	26,08	1795986	14571	334647	0,96	538
		м2		725,60	9,39	405323	5245	60,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*599,08*		*334647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,94*				*247983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,15*				*86664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,14*		*170451*				
		Сметная стоимость				*2301084*				
57	11-120101-1001 РСНБ	Устройство заглушки из листовой оцинкованной стали	2,1	2366,56	8,44	4970	18	1094	0,97	2
		м2		713,06	2,24	1497	5	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*520,87*		*1094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,45*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,99*		*485*				
		Сметная стоимость				*6549*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3312534	28817			1156
			Тенге			870225	8768			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4970				
	Материалы -		Тенге			3455				
	Всего заработная плата -		Тенге				1502			
		Накладные расходы -	Тенге			1094				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					847		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3307564				
	Материалы -		Тенге			2410036				
	Всего заработная плата -		Тенге				877491			
	Сдача и испытание -		Тенге			42739				
		Накладные расходы -	Тенге			692717				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					530005		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					162712		
		Сметная прибыль -	Тенге			320023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4320304				1163
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				877491			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4326852				1165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				878993			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

58	11-180701-0103 РСНБ	УЗЕЛ ВВОДА Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	56747,06	372,23	113494	744	8576	3,69	7
		шт.		2949,15	39,95	5898	80	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4288,04*		*8576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1805,41*				*3611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2482,62*				*4965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4882,81*		*9766*				
		Сметная стоимость				*131836*				
59	11-160601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2748,68	221,14	21989	1769	11344	2,60	21
		шт.		2031,20	35,96	16250	288	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1418,04*		*11344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*9988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*1356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36000*				
60	23-040201-1502 РСНБ	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	8	21697,65	--	173581	--	7360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*919,98*		*7360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*				*7360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,41*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	23-020103-0309 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	1687,45	--	26999	--	1145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*140,72*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30395*				
		УЗЕЛ ГСВ								
91	11-160401-0203 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	1811,46	29,93	36229	599	8612	0,66	13
		м трубопровода		551,44	10,50	11029	210	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*8612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*6788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*179,36*		*3587*				
		Сметная стоимость				*48428*				
92	11-160401-0202 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	1397,07	24,97	15368	275	3933	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*3933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*140,37*		*1544*				
		Сметная стоимость				*20845*				
93	11-160401-0201 РСНБ	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	11	511,03	24,97	5621	275	3520	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*320,00*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,80*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*66,48*		*731*				
		Сметная стоимость				*9872*				
94	23-010201-0136 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	9	484,87	--	4364	--	185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,56*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,56*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40,43*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
95	23-010201-0125 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	424,23	--	848	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*36*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				
		ОТОПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
99	11-160301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	376,93	11,39	377	11	174	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,59*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,04*		*44*				
		Сметная стоимость				*595*				
100	11-160301-0102 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1	411,22	11,39	411	11	175	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*175,04*		*175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,90*		*47*				
		Сметная стоимость				*633*				
101	11-160301-0103 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1	472,26	11,39	472	11	178	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,63*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
102	11-160301-0104 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	90	532,62	11,39	47936	1025	16217	0,30	27
		м трубопровода		245,99	4,34	22139	391	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*16217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*13608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*2609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*5132*				
		Сметная стоимость				*69285*				
103	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	19	592,32	11,39	11254	216	3472	0,30	6
		м трубопровода		245,99	4,34	4674	82	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*2873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15904*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			458945	4937			87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			70954	1261			1
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			458945				
		Всего заработная плата -	Тенге			177261				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				72215			
		Сдача и испытание -	Тенге			205793				
		Накладные расходы -	Тенге			193				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			64927				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43618		
		Сметная прибыль -	Тенге					21309		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			565781				
		Сметная заработная плата -	Тенге							88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72215			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			565781				
		Сметная заработная плата -	Тенге							88
							72215			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Электроосвещение(объемы на 1 дом)								
18	13-080304-0208 РСНБ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	40	3855,00	650,90	154200	26036	40465	2,00	80
		шт.		1707,20	193,92	68288	7757	42,8	0,20	8
		Накладные расходы -		*1011,63*		*40465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*813,68*				*32547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,95*				*7918*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*389,33*		*15573*				
		Сметная стоимость				*210238*				
19	23-070201-0201 РСНБ	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	40	3305,80	--	132232	--	5607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,17*		*5607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,17*				*5607*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*275,68*		*11027*				
		Сметная стоимость				*148866*				
67	13-080206-1901 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5264	304,98	11,86	1605406	62417	491104	0,22	1158
		м		178,00	2,13	936968	11229	42,8	--	12
		Накладные расходы -		*93,29*		*491104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*405828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*85276*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,86*		*167721*				
		Сметная стоимость				*2264231*				
68	13-080206-1902 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	90,8	374,41	24,20	33996	2198	11206	0,29	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		234,63	6,40	21304	581	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*123,41*		*11206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*9367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*1839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*3616*				
		Сметная стоимость				*48818*				
69	23-011305-0101 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	5047	40,86	--	206220	--	8744	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,73*		*8744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,73*				*8744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*17197*				
		Сметная стоимость				*232161*				
70	23-011305-0103 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	217	72,51	--	15735	--	667	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17714*				
71	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	30	112,32	--	3370	--	143	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*281*				
		Сметная стоимость				*3794*				
72	23-011305-0106 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	60,8	249,16	--	15149	--	642	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,56*		*642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17055*				
73	13-080201-0902 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	96,8	275,09	127,78	26629	12369	8313	0,15	15
		м		124,24	42,11	12026	4076	42,8	0,05	5
		Накладные расходы -		*85,88*		*8313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,20*				*6892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,88*		*2795*				
		Сметная стоимость				*37737*				
74	13-080201-0901 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5371	195,65	89,74	1050829	482014	313882	0,10	537
		м		82,82	29,57	444848	158824	42,8	0,04	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*58,44*		*313882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*258372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*55510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,33*		*109177*				
		Сметная стоимость				*1473888*				
75	23-060131-0731 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,002	1669319,58	--	3339	--	142	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70779,15*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70779,15*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139207,90*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				
76	23-060131-0923 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0152	980797,14	--	14908	--	632	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41585,80*		*632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41585,80*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81790,64*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16783*				
77	23-060131-0921 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0346	728769,00	--	25215	--	1069	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30899,81*		*1069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30899,81*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60773,50*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28387*				
78	23-060131-0919 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,014	543840,82	--	7614	--	323	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23058,85*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23058,85*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45351,97*		*635*				
		Сметная стоимость				*8572*				
79	23-060144-0906 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	1878972,08	--	56369	--	2390	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79668,42*		*2390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79668,42*				*2390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156691,24*		*4701*				
		Сметная стоимость				*63460*				
80	23-060144-0903 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,001	460465,52	--	460	--	20	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19523,74*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19523,74*				*20*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38399,14*		*38*				
		Сметная стоимость				*518*				
81	23-060144-0505 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0224	252283,99	--	5651	--	240	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10696,84*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10696,84*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21038,47*		*471*				
		Сметная стоимость				*6362*				
82	23-060144-0504 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,8138	166858,25	--	469506	--	19907	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7074,79*		*19907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7074,79*				*19907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13914,64*		*39153*				
		Сметная стоимость				*528566*				
83	23-060144-0503 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,174	104920,82	--	228098	--	9671	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4448,64*		*9671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*				*9671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,56*		*19022*				
		Сметная стоимость				*256791*				
84	23-060144-0303 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2096	70898,63	--	14860	--	630	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3006,10*		*630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3006,10*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5912,38*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16729*				
85	23-060144-0507 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1512	596567,46	--	90201	--	3825	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25294,46*		*3825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25294,46*				*3825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49748,95*		*7522*				
		Сметная стоимость				*101548*				
86	13-080201-0701 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	28,8	537,81	253,67	15489	7306	2890	0,12	3
		м кабеля		99,39	74,44	2862	2144	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*100,36*		*2890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,40*				*2143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,96*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,05*		*1470*				
		Сметная стоимость				*19850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медножилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0288	74293,29	--	2140	--	91	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3150,04*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3150,04*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6195,47*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
88	23-070202-1401 РСНБ	Коробки , тип У197 УХЛ3	905	36,97	--	33458	--	1419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*1419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*1419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*2790*				
		Сметная стоимость				*37667*				
89	23-070202-0708 РСНБ	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели 11-У2, размерами 172 мм х 96мм х 45 мм, типа ИЭК	334	183,67	--	61346	--	2601	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*2601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,79*				*2601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,32*		*5116*				
		Сметная стоимость				*69063*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			4272420	592340			1819
			Тенге			1486296	184611			231
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			4031946				
	Всего заработная плата -		Тенге			807912				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1670907			
		Накладные расходы -	Тенге			1145397				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			916425				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					715148		
		Сметная прибыль -	Тенге					201277		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			395870				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5344241				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1670907			2050
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240474				
		Накладные расходы -	Тенге			240474				
		Сметная прибыль -	Тенге			10196				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			270723				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5614964				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1670907			2050
			Тенге			88916360	3559613			20893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			16535584	1277484			1629
	Стоимость оборудования -									
	Накладные расходы -		Тенге			3320415				
	Сметная прибыль -		Тенге			140786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			276896				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3738097				
	Материалы -		Тенге			4292179				
	Всего заработная плата -		Тенге			807912				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1670907			
		Накладные расходы -	Тенге			1405630				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			927459				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					715148		
		Сметная прибыль -	Тенге					212311		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			417571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5637209				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2050
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1670907			
	Материалы -		Тенге			70111631				
	Всего заработная плата -		Тенге			16475325				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11439333			
	Местные материалы -		Тенге			34682049				
		Накладные расходы -	Тенге			5999427				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9421868				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6186814		
		Сметная прибыль -	Тенге					3235054		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6362680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			85896179				
		Сметная заработная плата -	Тенге							14750
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				11439333			
	Материалы -		Тенге			3320265				
	Всего заработная плата -		Тенге			7453				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1220780			
		Накладные расходы -	Тенге			2045841				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			915757				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					743455		
		Сметная прибыль -	Тенге					172302		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			338882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4574904				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1471
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1220780			
	Материалы -		Тенге			7871870				
	Всего заработная плата -		Тенге			2955717				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3482048			
						1121392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -									630510
		Накладные расходы -	Тенге			42933				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2526098				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2103157		
		Сметная прибыль -	Тенге					422941		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			831837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11229805				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4250
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3482048			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			111076194				
		Сметная заработная плата -	Тенге							22521
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				17813069			
		в т.ч. стоимость оборудования				**111076194**				
		Итого без оборудования				3738097				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				**107338097**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				966043				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				**108304140**				
		Итого				530690				
		Итого со стоимостью оборудованя				**108834830**				
		Итого в текущем уровне цен 2017 года, К=1,0697784				**112572927**				
		Итого				120428086				
		НДС, 12% СМР				**120428086**				
		ВСЕГО ПО АКТУ				14451370				
						134879456				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Директор _____ Маликов Б.А.

Эксперт _____ Баянов Д.С.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.