«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ
_____Аманов Б.Р.
«29» 08 2017 г.

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда «29» 08 2017 г.

Приёмочная комиссия, назначенная Генеральным директором Карагандинской ОДТ **Амановым Б.Р.** приказом от **№ 665 от 14.07.2017 г.**
В составе:
Председатель комиссии **Лялин И.Ю.** – Технический директор
Зам. председатель комиссии **Рябов С.В.** – заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
Члены комиссии:
Есжанов С.Г. - и.о.начальника ЦТО МС
Габидуллина Г.М. - начальник службы безопасности и ОТ
Мищенко Г.А - начальник СЭиРСТ
Ла[illegible] Э.А. –начальник ОКРиС
Сеймулдаев С.А. – технический контролёр ОВК
Попова Т.И. – начальник ЦТУиП
Рукабер А.В. - ведущий инженер СЭиРСТ
Жайлыбаева А.А. - финансовый контролёр ОВК
Зенкин В.А. - начальник ЛТЦ ЦТО МС (место дислокации г.Темиртау);
Медведева Л.Ю. - инженер по безопасности и охране труда 1 категории (место дислокации г.Темиртау);
Мухтарова М.М. - бухгалтер 2 категории СБУиО;

Представителей подрядчика
Бегленов С.К. - директор ТОО «**KZ Центр**»
Руководствуясь Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по объекту **«Капитализируемый капитальный ремонт соединительной линии сл 2/1/007 АТС98-987, г. Темиртау"**
и установила:
1. Работы выполнены **ТОО «KZ Центр», Бегленов С.К., договор № 456-32- ДЗ от 29.05.2016 г.**

2. Объём выполненных работ:

	Наименование работ	кол-во	Количество	
			по проекту	фактически
	РАЗДЕЛ 1.Спецстроительные работы			
1	Чистка колодцев от ила и мусора.	м3	43,5	43,5
2	Водоотлив из колодцев	м3	87	87
3	Колодцы. Демонтаж люка.	шт.	10	10
4	Колодцы. Поднятие горловины на пешеходной части.	шт.	10	10
5	Колодцы. Установка люка на пешеходной части.	шт.	10	10
6	Колодцы. Установка кронштейна с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300.	шт.	43	43
7	Прочистка и промывка каналов диаметром 150 мм	м	230	230
8	Канал кабельной канализации занятый. Герметизация	канал	146	146
9	Мусор. Погрузка	т	73,9	73,9
10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	73,9	73,9

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

12	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	86	86
13	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода с учетом запаса 5,7% на выкладку	м кабеля	1927	1,871
14	Кабель. Прокладка воздушным металлическим желобам	м кабеля	65	27
15	Патчкорд. Прокладка, проверка затухания и ввод патчкордов в кабельном пенале	м шнура	80	296
16	Муфта прямая. Монтаж на станционной муфте 144 ов в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48.	муфта	2	2
17	Оптическая полка. Монтаж полки с разделкой вводного кабеля с числом волокон 144	полка	2	2
18	Монтаж и разделка вводного кабеля 144 волокна	конец	2	2
19	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	1
20	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	1
21	Измерение в одном направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	участок	1	1
22	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	
23	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	4
	Материалы Заказчика			
25	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	км	1,964	1,901
	Материалы Подрядчика			
26	Кабель опт.станц.144 одномод. волокон	км	0,056	0,035
27	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	0,007
28	Оптический соединительныйшнур патчкорд SC/UPC-FC/UPC-SM-3м	шт	2	-
29	Оптический соединительный шнур патчкорд SC/UPC-LC/UPC-SM-3м	шт	-	4
30	Оптический соединительныйшнур патчкорд SC/UPC-LC/UPC-SM-10м	шт	2	8
31	Оптический соединительный шнур патчкорд SC/UPC-SC/UPC-1,5м	шт	20	-
32	Оптический соединительный шнур патчкорд SC/UPC-SC/UPC-15м	шт	-	15
33	Оптический соединительныйшнур патчкорд SC/UPC-SC/UPC-3м	шт	8	8
34	Полка оптическая на 144 волокна	шт	2	2
35	Муфта оптич.станц. на 144 волокна, 6 вводов	шт	1	1
36	Консоль двухместная ККЧ-2	шт	86	86
37	Болт консольный	шт	86	86
38	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт	10	10
39	Опорное кольцо	шт	10	10
40	Кронштейны для колодцев длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт	43	43
41	Анкерный болт 16х110 мм	шт	86	86
42	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм	шт.	4	4
43	Лен №11 ГОСТ10330-76	кг	51,1	51,1
44	Шпаклевка гипсовая водоотталкивающая	кг	87,6	87,6

3. Оценка выполненных работ _____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 9253134 тенге без учета НДС,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 9253134 тенге без учета НДС,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего 9078629 тенге без учета НДС,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 9078629 тенге без учета НДС,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приёмочной комиссией ***устранены;***

7. Линейные сооружения **соединительной линии сл 2/1/007 АТС98-987** принимаются в эксплуатацию ***ЦТО МС 2 г.Темиртау***

8. Приложения к акту
1. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приёмке
2. Исполнительные схемы
3. Акты скрытых работ
4. Журнал производства работ

Подписи

Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** _____

Рябов С.В. _____

Члены комиссии:

Есжанов С.Г. _____

Габидуллина Г. _____

Мищенко Г.А. _____

Лагай Э.А. _____

Сеймулдаев С.А. _____

Попова Т.И. _____

Рукабер А.В. _____

Жайлыбаева А.А. _____

Зенкин В.А. _____

Медведева Л.Ю. _____

Мухтарова М.М. _____

Представители Подрядчика:

Бегленов С.К. _____