Заказчик: ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай
г.Капшагай, ул.Сейфуллина,30
ИИК KZ638 56000 00069 45611
БИН 040 440 007 038
БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция тепловых сетей по ул.Сидранского в 3-м микрорайоне г. Капшагай Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за август 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 315	06 августа 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция тепловых сетей по ул.Сидранского в 3-м микрорайоне г. Капшагай Алматинской области	**23 926 566,00**		**21 363 005,36**				**2 563 560,64**	**23 926 566,00**
К оплате:							**2 563 560,64**	**23 926 566,00**

К оплате: Двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №315 от 06.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети по ул. Сидранского в 3м-не г. Капшагай Алматинская область

Наименование обьекта: Реконструкция тепловой сети по ул. Сидранского в 3м-не г. Капшагай Алматинская область

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Раздел 1: Земляные работы														
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	900,00	46,40	44,29	41756	39858	0,01	13						
					2,05	12,01	1841	10810	0,04	37						
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	57,00	513,81	--	29287	--	3,27	187						
					513,81	--	29287	--	--	--						
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,20	513,81	--	2158	--	3,27	14						
					513,81	--	2158	--	--	--						
4.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	181,00	35,46	33,85	6418	6126	0,01	2						
					1,56	9,18	283	1661	0,03	6						
5.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс	т	325,80	108,20	--	35252	--	0,45	148						
					21,64	--	7050	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	900,00	3,77	3,24	3397	2920	0,00	3
					0,48	1,12	432	1008	0,00	3
7.	Е0101-17-9	Погрузка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	450,00	46,40	44,29	20878	19929	0,01	6
					2,05	12,01	921	5405	0,04	18
8.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	810,00	110,36	--	89395	--	0,50	405
					23,80	--	19281	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								228540
		Раздел 3: Демонтажные работы								
9.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/диам Кл90-60, Кл90-45, Кл60-45,	м3	35,00	995,66	496,70	34848	17385	2,93	103
					498,96	172,03	17464	6021	0,66	23
10.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	55,08	1928,67	695,13	106231	38288	7,28	401
					1233,54	240,02	67943	13220	0,92	50
11.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	243,00	145,53	58,21	35364	14146	0,49	119
					87,32	21,83	21218	5305	0,11	26
12.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	243,00	117,37	17,29	28522	4200	0,60	145
					100,09	6,53	24322	1588	0,03	8
13.	Е124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,30	138068,97	54908,97	41421	16473	441,54	132
					83160,00	15761,79	24948	4729	79,27	24
14.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм	км	0,108	138068,97	54908,97	14911	5930	441,54	48
					83160,00	15761,79	8981	1702	79,27	9
15.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	0,05	234,30	--	11	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	0,10	232,80	--	24	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,10	108,20	--	11	--	0,45	0
					21,64	--	2	--	--	--
18.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных железобетонных конструкций массой до 5 т при автомобильныхперевозках	т	32,00	152,80	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных ж/б изделий, расстояние перевозки 15 км,класс груза 1	т	32,00	108,20	--	3462	--	0,45	15
					21,64	--	692	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								269695
		Раздел 5: Трубопроводы								
20.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,212	392960,75	93294,56	83308	19778	772,70	164
					145530,00	26404,41	30852	5598	132,12	28
21.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,108	320200,00	68842,74	34582	7435	673,37	73
					123700,50	22250,03	13360	2403	115,38	12
22.	С130806-9 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	212,00	1339,00	--	283868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-8 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	108,00	806,00	--	87048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130904-7 8	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	154532,00	--	618128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130904-7 6	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	4,00	41495,00	--	165980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130904-7 4	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5	шт	2,00	13458,00	--	26916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С130904-7 3	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	20,00	9960,00 --	-- --	199200 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130904-7 1	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	4860,00 --	-- --	19440 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 125 мм	стык	66,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	165107 28423	97628 36917	2,15 3,58	142 236
30.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 150 мм	стык	46,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	115074 19810	68044 25730	2,15 3,58	99 164
		Итого по разделу: Трубопроводы								1798650
		Раздел 6: Изоляционные работы								
31.	Е0113-44- 7	Очистка щетками	м2	128,00	66,83 66,83	-- --	8554 8554	-- --	0,37 --	48 --
32.	Е0113-45- 2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.до 500 мм уайт-спиритом	м2	128,00	26,43 16,12	0,12 0,05	3383 2063	15 7	0,10 0,00	13 0
33.	Е0113-29- 3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	125,50	315,83 5,98	0,15 0,04	39637 751	19 6	0,03 0,00	4 0
34.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 4мм	м	102,00	166,90 101,73	15,17 5,70	17024 10376	1547 581	0,59 0,03	60 3
35.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиноймм	м	35,75	114,34 65,59	11,44 4,21	4088 2345	409 151	0,38 0,02	14 1
36.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	12,00	2610,00	--	31320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,24	314500,00	--	74505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								178510
		Раздел 7: Строительные работы								
					Каналы					
38.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/	м3	35,00	2099,72	620,88	73490	21731	3,66	128
					623,70	215,04	21830	7526	0,83	29
39.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25Л6-8	м3	58,50	17700,00	--	1035450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25Л4-8	м3	21,76	17700,00	--	385187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143018-6 7	Плиты перекрытия П7-8,П5-8,ОП2,ОП1	м3	42,53	17300,00	--	735734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	390,80	249,56	4,20	97527	1642	0,23	91
					41,09	1,58	16056	619	0,01	3
					Тепловые камеры ТК2,ТК3-2 шт					
43.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	25,17	6152,61	868,91	154849	21869	9,10	229
					1541,93	300,03	38807	7551	1,14	29
44.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	5,66	9690,00	--	54845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143003-1 9	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	12,96	8740,00	--	113270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-2 3	Плита перекрытия ПО2	м3	2,44	16700,00	--	40748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143015-3 2	Балка 7	м3	1,42	14000,00	--	19880	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	8,00	1680,00 ---	-- --	13440 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,31	65900,00 ---	-- --	20275 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,24	68200,00 ---	-- --	16236 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,03	73000,00 ---	-- --	2210 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00484	51000,00 ---	-- --	247 ---	-- --	-- --	-- --
53.	Е0107-20- 4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,22	10185,63 --- 6534,00	1338,63 --- 504,90	2274 --- 1459	299 --- 113	34,54 --- 2,48	8 --- 1
54.	С12021-22 2	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,22	151200,00 ---	-- --	33754 ---	-- --	-- --	-- --
55.	Е0109-53- 1	Монтаж решеток приямков	т	0,03	16208,58 --- 14181,75	1246,47 --- 438,07	523 --- 457	40 --- 14	90,31 --- 2,15	3 --- 0
56.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,03	134000,00 ---	-- --	4320 ---	-- --	-- --	-- --
57.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,32	4675,83 --- 215,33	72,61 --- 27,42	10848 --- 500	168 --- 64	1,49 --- 0,13	3 --- 0
58.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,71	50900,00 ---	-- --	36007 ---	-- --	-- --	-- --
59.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	23,12	58,55 --- 38,12	17,53 --- 6,56	1354 --- 881	405 --- 152	0,27 --- 0,03	6 --- 1
60.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2	м2	99,28	255,00 ---	20,64 ---	25316 ---	2049 ---	0,53 ---	53 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			107,43	7,72	10665	767	0,04	4
		Тепловые камеры ТК5								
61.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	17,775	6152,61	868,91	109363	15445	9,10	162
					1541,93	300,03	27408	5333	1,14	20
62.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	3,07	9690,00	--	29700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	11,34	8740,00	--	99112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00242	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11162	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
72.	С12021-22	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11162	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
74.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
78.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	57,80	255,00	20,64	14739	1193	0,53	31
					107,43	7,72	6209	446	0,04	2
		Тепловые камеры ТК4 шт								
79.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	14,88	6152,61	868,91	91551	12929	9,10	135
					1541,93	300,03	22944	4464	1,14	17
80.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,87	9690,00	--	27810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	8,64	8740,00	--	75514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8мм			---	---	---	---	---	---
87.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
88.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00242	51000,00	--	123	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
89.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
90.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
91.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
92.	С12021-268	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
93.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
94.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
95.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
96.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	57,80	255,00	20,64	14739	1193	0,53	31
					107,43	7,72	6209	446	0,04	2
		Итого по разделу: Строительные работы								3542425
		Раздел 8: Разные работы								
97.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	5,00	10,81	0,76	54	4	0,06	0
					10,05	0,28	50	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	2,00	27,07	1,57	54	3	0,15	0
					25,50	0,59	51	1	0,00	0
99.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт	пень	5,00	22,43	22,43	112	112	--	--
					--	7,47	--	37	0,02	0
100.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт	пень	2,00	61,62	61,62	123	123	--	--
					--	20,53	--	41	0,07	0
101.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	5,00	24,23	1,46	121	7	0,15	1
					22,77	0,55	114	3	0,00	0
102.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	89,23	5,58	178	11	0,53	1
					83,66	2,08	167	4	0,01	0

Итого по разделу: Разные работы 643

ИТОГО: 6018464 440265 3258

500462 150766 758

Накладные расходы :

На общестроительные работы	808974
На металломонтажные работы	848
Всего накладных расходов:	809823
Итого с накладными	6828286

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	409697
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7237983
Итого с временными, 1,92 %	7376952
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	7549573
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7579081
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7652851
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	20944123
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	418883
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21363006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2563560
Итого с НДС	23926566

Заказчик: Подрядчик:

Технический надзор: Абишакупов К.Е.

ТОО «Мунгау»

КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай
г.Капшагай, ул.Сейфуллина,30
ИИК KZ638 56000 00069 45611
БИН 040 440 007 038
БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция тепловых сетей по ул.Сидранского в 3-м микрорайоне г. Капшагай Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за сентябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 315	06 августа 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция тепловых сетей по ул.Сидранского в 3-м микрорайоне г. Капшагай Алматинской области	57 019 977,00		29 547 688,39				3 545 722,61	33 093 411,00
К оплате:							3 545 722,61	33 093 411,00

К оплате: Тридцать три миллиона девяносто три тысячи четыреста одиннадцать тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №315 от 06.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети по ул. Сидранского в 3м-не г. Капшагай Алматинская область

Наименование обьекта: Реконструкция тепловой сети по ул. Сидранского в 3м-не г. Капшагай Алматинская область

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3950,00	46,40	44,29	183263	174934	0,01	56
					2,05	12,01	8082	47443	0,04	162
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	93,00	513,81	--	47784	--	3,27	304
					513,81	--	47784	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,16	513,81	--	5734	--	3,27	37
					513,81	--	5734	--	--	--
4.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	195,80	492,40	--	96412	--	3,14	614
					492,40	--	96412	--	--	--
5.	E0101-17-	Погрузка грунта 2 группы	м3	180,20	35,46	33,85	6390	6099	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,56	9,18	281	1654	0,03	6
6.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	8404,70	108,20	--	909389	--	0,45	3819
					21,64	--	181878	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3950,00	3,77	3,24	14907	12814	0,00	13
					0,48	1,12	1896	4424	0,00	15
8.	Е0101-17-9	Погрузка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2043,00	46,40	44,29	94786	90479	0,01	29
					2,05	12,01	4180	24538	0,04	84
9.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3677,60	110,36	--	405875	--	0,50	1838
					23,80	--	87542	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1065,00	7,13	7,13	7591	7591	--	--
					--	2,31	--	2464	0,01	9
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1065,00	23,70	4,97	25241	5291	0,12	127
					18,73	--	19951	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	160,00	147,51	--	23602	--	1,07	171
					147,51	--	23602	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1820974
		Раздел: Демонтажные работы								
13.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/диам Кл90-60, Кл90-45, Кл60-45,	м3	122,60	995,66	496,70	122068	60896	2,93	359
					498,96	172,03	61172	21091	0,66	81
14.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенкамииз бетонных блоков	м3	110,20	1928,67	695,13	212539	76603	7,28	802
					1233,54	240,02	135936	26450	0,92	101
15.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	628,00	145,53	58,21	91393	36557	0,49	308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					87,32	21,83	54836	13711	0,11	67
16.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	628,00	117,37	17,29	73711	10855	0,60	375
					100,09	6,53	62856	4103	0,03	20
17.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм	км	0,00	198091,15	86567,65	513	224	585,42	2
					111523,50	23149,39	289	60	110,89	0
18.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм	км	0,14	138068,97	54908,97	18777	7468	441,54	60
					83160,00	15761,79	11310	2144	79,27	11
19.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108мм	км	0,29	94780,77	34638,27	27771	10149	326,04	96
					60142,50	11243,43	17622	3294	58,40	17
20.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,33	84062,14	31493,14	27909	10456	290,40	96
					52569,00	11225,61	17453	3727	58,32	19
21.	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57 мм	км	0,02	80804,93	30611,93	1358	514	279,84	5
					50193,00	11230,06	843	189	58,32	1
22.	Е0124-13-6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	3,00	2600,02	1293,22	7800	3880	6,86	21
					1306,80	284,82	3920	854	1,19	4
23.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	3,00	1274,73	646,57	3824	1940	3,40	10
					628,15	146,28	1884	439	0,61	2
24.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	17,00	807,13	438,85	13721	7461	2,01	34
					368,28	103,36	6261	1757	0,43	7
25.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	16,00	753,92	422,76	12063	6764	1,82	29
					331,15	101,87	5298	1630	0,42	7
26.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	3,00	466,53	257,14	1400	771	1,14	3
					209,38	61,48	628	184	0,25	1
27.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	25,00	4,02	--	100	--	0,03	1
					4,02	--	100	--	--	--
28.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	25,00	7,65	--	191	--	0,05	1
					7,65	--	191	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	15,70	234,30	--	3679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	15,60	232,80	--	3632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	15,60	108,20	--	1688	--	0,45	7
					21,64	--	338	--	--	--
32.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных железобетонных конструкций массой до 5 т при автомобильныхперевозках	т	549,00	152,80	--	83887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных ж/б изделий, расстояние перевозки 15 км,класс груза 1	т	549,00	108,20	--	59402	--	0,45	249
					21,64	--	11880	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								767425
		Раздел: Трубопроводы								
34.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,00	660093,13	146783,90	1650	367	1024,48	3
					195166,13	38806,11	488	97	184,81	0
35.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,13	320200,00	68842,74	40025	8605	673,37	84
					123700,50	22250,03	15463	2781	115,38	14
36.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,25	279779,23	58821,37	69945	14705	570,57	143
					105249,38	18842,78	26312	4711	97,34	24
37.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов	км	0,28	245763,84	53244,41	68814	14908	508,20	142
					91995,75	18803,28	25759	5265	97,20	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и более								
38.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллови более	км	0,02	229561,97	51666,98	3857	868	489,72	8
					87837,75	18804,17	1476	316	97,21	2
39.	С130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	3,24	3460,00	--	11210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	125,00	806,00	--	100750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	324,00	772,00	--	250128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	351,00	509,00	--	178659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	21,00	279,00	--	5859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на РуМПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	4,00	2270,00	--	9080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм/дренажный колодец/	шт	22,00	799,00	--	17578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	38,00	569,00	--	21622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4,5 мм	шт	24,00	401,00	--	9624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на РуМПа из стали марки 20, 89х4 мм	шт	54,00	321,00 ---	-- --	17334 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на РуМПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	6,00	227,00 ---	-- --	1362 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-1 17	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 159х6-133х5 мм	шт	2,00	444,00 ---	-- --	888 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-1 14	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	шт	4,00	461,00 ---	-- --	1844 ---	-- --	-- --	-- --
52.	Е0124-13- 6	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	3,00	4598,87 --- 2178,00	2155,37 --- 474,71	13797 --- 6534	6466 --- 1424	11,44 --- 1,98	34 --- 6
53.	Е0124-13- 4	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	3,00	2256,18 --- 1046,92	1077,62 --- 243,79	6769 --- 3141	3233 --- 731	5,67 --- 1,01	17 --- 3
54.	Е0124-13- 3	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1439,72 --- 613,80	731,42 --- 172,26	1440 --- 614	731 --- 172	3,36 --- 0,72	3 --- 1
55.	Е0124-13- 2	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	16,00	1336,41 --- 551,92	704,61 --- 169,78	21383 --- 8831	11274 --- 2717	3,04 --- 0,69	49 --- 11
56.	Е0124-13- 1	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	3,00	829,30 --- 348,98	428,57 --- 102,46	2488 --- 1047	1286 --- 307	1,90 --- 0,42	6 --- 1
57.	Е0124-12- 6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм	шт	1,00	3076,68 --- 1507,28	1401,77 --- 290,32	3077 --- 1507	1402 --- 290	7,65 --- 1,20	8 --- 1
58.	Е0124-12- 5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	шт	3,00	2119,29 --- 841,50	1156,29 --- 280,42	6358 --- 2524	3469 --- 841	4,94 --- 1,16	15 --- 3
59.	Е0124-12- 4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	шт	1,00	1470,39 --- 638,55	737,34 --- 174,73	1470 --- 639	737 --- 175	3,42 --- 0,73	3 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм	шт	1,00	816,96	93,58	817	94	3,42	3
					643,50	12,38	644	12	0,07	0
61.	Ц0112-755-6	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диамеанных поверхностей эмалью КО-811	м2	3,00	6669,60	452,10	20009	1356	29,70	89
					5989,50	12,43	17968	37	0,07	0
62.	Ц0112-755-4	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм	присоед	3,00	4121,10	267,30	12363	802	18,70	56
					3737,80	7,48	11213	22	0,04	0
63.	Ц0112-755-3	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108-133 мм	присоед	1,00	2971,80	146,30	2972	146	13,20	13
					2722,50	4,95	2722	5	0,03	0
64.	Ц0112-755-2	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	17,00	1920,29	71,39	32645	1214	8,80	150
					1772,10	2,53	30126	43	0,01	0
65.	Ц0112-755-1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	присоед	3,00	1586,12	54,12	4758	162	7,70	23
					1472,90	2,53	4419	8	0,01	0
66.	Ц0112-754-1	Врезка под манометр, диаметр наружнывврезаемой трубы 25 мм	врезка	25,00	1850,89	94,49	46272	2362	8,80	220
					1665,40	4,95	41635	124	0,03	1
67.	Ц0112-754-1	Врезка под термометр, диаметр наружнывврезаемой трубы 15 мм	врезка	25,00	1850,89	94,49	46272	2362	8,80	220
					1665,40	4,95	41635	124	0,03	1
68.	С131205-3	Манометры общего назначения	компл	25,00	811,00	--	20275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131205-4	Термометры	шт	25,00	352,00	--	8800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130809-52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN	шт.	44,00	407,00	--	17908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40ГОСТ 12816-80								
71.	С130809-50	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	346,00 ---	-- --	2768 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	22,00	5320,00 ---	-- --	117040 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж дляводы и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	5320,00 ---	-- --	21280 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категориидиаметром 50 мм	стык	6,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	15010 2584	8875 3356	2,15 3,58	13 21
75.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 80 мм	стык	80,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	200129 34452	118337 44748	2,15 3,58	172 286
76.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 100 мм	стык	78,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	195126 33591	115379 43629	2,15 3,58	167 279
77.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 125 мм	стык	6,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	15010 2584	8875 3356	2,15 3,58	13 21
78.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 150 мм	стык	10,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	25016 4306	14792 5593	2,15 3,58	21 36
79.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 250 мм	стык	9,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	22515 3876	13313 5034	2,15 3,58	19 32
		Итого по разделу: Трубопроводы								1693994
		Раздел: Изоляционные работы ==========								
80.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	275,00	66,83 66,83	-- --	18377 18377	-- --	0,37 --	103 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.до 500 мм уайт-спиритом	м2	275,00	26,43	0,12	7268	33	0,10	27
					16,12	0,05	4432	15	0,00	0
82.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	278,00	315,83	0,15	87802	43	0,03	8
					5,98	0,04	1664	12	0,00	0
83.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 4мм	м	70,00	166,90	15,17	11683	1062	0,59	41
					101,73	5,70	7121	399	0,03	2
84.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиноймм	м	690,00	114,34	11,44	78892	7894	0,38	264
					65,59	4,21	45259	2907	0,02	14
85.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами изБСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	16,00	96,61	9,32	1546	149	0,31	5
					53,46	3,47	855	55	0,02	0
86.	С11031-16-2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	33,59	2610,00	--	87670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводыдиаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	172,00	115,50	--	19866	--	0,17	30
					27,72	--	4768	--	--	--
88.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	726,00	76,87	--	55806	--	0,15	110
					24,51	--	17793	--	--	--
89.	Е0126-24-1	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	16,00	169,59	--	2713	--	0,10	2
					16,09	--	257	--	--	--
90.	С11011-94	Стеклопластик рулонный марки	1000м2	0,00	314500,00	--	180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								371803
		Раздел: Строительные работы								
91.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/	м3	37,00	2099,72	620,88	77690	22972	3,66	136
					623,70	215,04	23077	7956	0,83	31
92.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемыхили опирающихся на плиты/Канал 60х45/	м3	25,30	2099,72	620,88	53123	15708	3,66	93
					623,70	215,04	15780	5440	0,83	21
93.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1,39	10614,16	6122,04	14754	8510	26,18	36
					4492,13	2311,65	6244	3213	11,30	16
94.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен	м3	1,39	14008,19	1317,29	19471	1831	14,03	19
					2371,05	444,83	3296	618	1,74	2
95.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,14	249,56	4,20	285	5	0,23	0
					41,09	1,58	47	2	0,01	0
96.	Е0107-61-1	Устройство компенсаторных ниш	м3	34,96	2099,72	620,88	73406	21706	3,66	128
					623,70	215,04	21805	7518	0,83	29
97.	С143018-67	Плиты перекрытия П3,П3д	м3	13,92	17300,00	--	240816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,64	4174,00	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,40	4815,00	--	98226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	20,48	6459,05	326,26	132281	6682	6,55	134
					1007,33	121,28	20630	2484	0,59	12
101.	С12021-11	Стоимость стальной балки БС-3	т	0,95	110400,00	--	104924	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
102.	Е0107-20-3	Закладные детали	т	0,11	176702,71	2008,71	18999	216	46,97	5
					8910,00	759,82	958	82	3,71	0
103.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	170,64	249,56	4,20	42584	717	0,23	40
					41,09	1,58	7011	270	0,01	1
104.	Е0107-61-1	Устройство компенсаторных ниш	м3	4,90	2099,72	620,88	10289	3042	3,66	18
					623,70	215,04	3056	1054	0,83	4
105.	С143018-67	Плиты перекрытия П3,П2д	м3	2,00	17300,00	--	34600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,90	4815,00	--	13964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	3,30	6459,05	326,26	21315	1077	6,55	22
					1007,33	121,28	3324	400	0,59	2
108.	С12021-118	Стоимость стальной балки БС-3	т	0,14	110400,00	--	15986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0107-20-3	Закладные детали	т	0,02	176702,71	2008,71	3152	36	46,97	1
					8910,00	759,82	159	14	3,71	0
110.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,50	249,56	4,20	6863	116	0,23	6
					41,09	1,58	1130	44	0,01	0
111.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	7,20	6459,05	326,26	46505	2349	6,55	47
					1007,33	121,28	7253	873	0,59	4
112.	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала,в местах примыкания канала к камерам	т	0,26	40131,55	373,55	10434	97	0,64	0
					--	155,03	--	40	0,64	0
113.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	5,02	2999,00	--	15055	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм			--	--	--	--	--	--
114.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на РуМПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Руменьше или равно 10 МПа, 273х8,0 мм	шт	2,00	666,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	5,02	8165,00	--	40988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	3,24	2610,00	--	8456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	10,00	221,00	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,93	509,00	--	3526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на РуМПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	9960,00	--	9960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,76	4675,83	72,61	3554	55	1,49	1
					215,33	27,42	164	21	0,13	0
124.	Е0106-13-5	Устройство железобетонных неподвижных опор из В25	м3	4,81	7375,69	283,24	35477	1362	4,98	24
					801,90	107,00	3857	515	0,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0109-53-2	Монтаж планки стальной	т	0,05	10702,52	1279,24	482	58	51,26	2
					8093,25	118,80	364	5	0,58	0
126.	С12021-254	Стоимость планки 60х45 Лист10	т	0,06	122100,00	--	6877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,17	61300,00	--	71549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38,78	249,56	4,20	9678	163	0,23	9
					41,09	1,58	1593	61	0,01	0
129.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,48	4675,83	72,61	2244	35	1,49	1
					215,33	27,42	103	13	0,13	0
130.	Е0106-13-5	Устройство железобетонных неподвижных опор из В25	м3	3,01	7375,69	283,24	22186	852	4,98	15
					801,90	107,00	2412	322	0,52	2
131.	Е0109-53-2	Монтаж планки стальной	т	0,03	10702,52	1279,24	300	36	51,26	1
					8093,25	118,80	227	3	0,58	0
132.	С12021-254	Стоимость планки 60х45 Лист10	т	0,04	122100,00	--	4298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,76	61300,00	--	46876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,24	249,56	4,20	6049	102	0,23	6
					41,09	1,58	996	38	0,01	0
135.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	17,83	6152,61	868,91	109670	15488	9,10	162
					1541,93	300,03	27485	5348	1,14	20
136.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	3,42	9690,00	--	33091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5	м3	10,80	8740,00	--	94392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/М-50/								
138.	С143018-2 3	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00 ---	-- --	20374 ---	-- --	-- ---	-- --
139.	С143015-3 2	Балка 7	м3	0,71	14000,00 ---	-- --	9940 ---	-- --	-- ---	-- --
140.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56 1504,80	347,61 131,33	3627 722	167 63	9,07 0,64	4 0
141.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00 ---	-- --	6720 ---	-- --	-- ---	-- --
142.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 ---	-- --	53600 ---	-- --	-- ---	-- --
143.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00 ---	-- --	10137 ---	-- --	-- ---	-- --
144.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00 ---	-- --	8118 ---	-- --	-- ---	-- --
145.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00 ---	-- --	1105 ---	-- --	-- ---	-- --
146.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 ---	-- --	123 ---	-- --	-- ---	-- --
147.	Е0107-20- 4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63 6534,00	1338,63 504,90	1137 729	149 56	34,54 2,48	4 0
148.	С12021-22 2	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00 ---	-- --	16877 ---	-- --	-- ---	-- --
149.	Е0109-53- 1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58 14181,75	1246,47 438,07	261 229	20 7	90,31 2,15	1 0
150.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00 ---	-- --	2160 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	1,20	7332,65	187,97	8799	226	5,70	7
					891,00	71,00	1069	85	0,35	0
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
153.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
154.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
156.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной вдва слоя толщиной по 2 мм	м2	65,96	255,00	20,64	16820	1361	0,53	35
					107,43	7,72	7086	509	0,04	2
157.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	17,95	6152,61	868,91	110452	15599	9,10	163
					1541,93	300,03	27681	5386	1,14	21
158.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,87	9690,00	--	27810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	10,80	8740,00	--	94392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0
163.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
164.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
170.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
172.	С12021-268	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	1,87	7332,65	187,97	13727	352	5,70	11
					891,00	71,00	1668	133	0,35	1
174.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
175.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
176.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
177.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
178.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	65,96	255,00	20,64	16820	1361	0,53	35
					107,43	7,72	7086	509	0,04	2
179.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	14,99	6152,61	868,91	92222	13024	9,10	136
					1541,93	300,03	23112	4497	1,14	17
180.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,54	9690,00	--	24564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	9,18	8740,00	--	80233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0
185.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
190.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
192.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
194.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	0,86	7332,65	187,97	6335	162	5,70	5
					891,00	71,00	770	61	0,35	0
196.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
197.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
198.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
200.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	57,80	255,00	20,64	14739	1193	0,53	31
					107,43	7,72	6209	446	0,04	2
		Итого по разделу: Строительные работы								2635447

ИТОГО: 7289641 1037649 13149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1532657	338973		1606
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						135073		
		На общестроительные работы						2018141		
		На металломонтажные работы						1176		
		На сантехнические работы						336		
		Всего накладных расходов:						2154726		
		Итого с накладными						9444367		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						566662		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10011029		
		Итого с временными, 1,92 %						10203241		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						10441997		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10482810		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10584842		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						28968322		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						579366		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29547688		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3545723		
		Итого с НДС						33093411		

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай
г.Капшагай, ул.Сейфуллина,30
ИИК KZ638 56000 00069 45611
БИН 040 440 007 038
БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция тепловых сетей по ул.Сидранского в 3-м микрорайоне г. Капшагай Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 315	06 августа 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция тепловых сетей по ул.Сидранского в 3-м микрорайоне г. Капшагай Алматинской области	**79 755 220,00**		**2 265 652,68**				**271 878,32**	**2 537 531,00**
К оплате:							**271 878,32**	**2 537 531,00**

К оплате: Два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №315 от 06.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети по ул. Сидранского в 3м-не г. Капшагай Алматинская область

Наименование обьекта: Реконструкция тепловой сети по ул. Сидранского в 3м-не г. Капшагай Алматинская область

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление дорожного полотна								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	27,68	448,92	186,57	12426	5164	1,71	47
					262,35	4,48	7262	124	0,01	0
2.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	м2	394,00	93,31	19,61	36766	7725	0,05	18
					7,05	5,57	2778	2196	0,02	8
3.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см изчерного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	114,00	398,71	17,61	45452	2007	0,04	5
					7,13	4,55	813	519	0,02	2
4.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более	м2	114,00	404,72	16,89	46138	1925	0,04	4
					6,53	5,57	745	635	0,02	2
5.	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	114,00	283,09	--	32272	--	0,00	0
					0,07	--	8	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалови более т/м3	м2	394,00	429,89	16,89	169375	6653	0,04	15
					6,53	5,57	2574	2193	0,02	8
7.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	394,00	106,03	--	41774	--	0,00	0
					0,02	--	9	--	--	--
8.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	86,00	135,13	--	11622	--	0,84	73
					135,13	--	11622	--	--	--
9.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	86,00	419,79	7,29	36102	627	0,77	66
					119,55	1,93	10281	166	0,01	1
10.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,87	23900,00	--	92493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного полотна								524420
		Раздел: Изоляционные работы								
11.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,22	314500,00	--	67995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков, толщиной до 500 мм	м3	1,30	7296,98	187,97	9515	245	5,70	7
					891,00	71,00	1162	93	0,35	0
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,11	4675,83	72,61	5190	81	1,49	2
					215,33	27,42	239	30	0,13	0
14.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,37	6214,31	216,28	20942	729	1,97	7
					299,48	81,70	1009	275	0,40	1
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,39	50900,00	--	19734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0112-17-	Устройство выравнивающих	м2	11,19	58,55	17,53	655	196	0,27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм			38,12	6,56	427	73	0,03	0
17.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	41,35	255,00	20,64	10544	853	0,53	22
					107,43	7,72	4442	319	0,04	2
		Итого по разделу: Изоляционные работы								134576

ИТОГО:

	658995	26206	268
	43371	6623	24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	65159
Всего накладных расходов:	65159
Итого с накладными	724154

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43449
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	767603
Итого с временными, 1,92 %	782341
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	800648
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	803777
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	811623
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2221227
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44425
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2265652
Налог на добавленную стоимость, 12 %	271878
Итого с НДС	2537531

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор: