Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

630500

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года (период с 04 сентября 2017 года по 04 октября 2017г)

ДОМ № 5

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы(альбом АР)(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
3	11-120101-0105 РСНБ РК	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	653,57	127,30	9,37	83200	6122	47406	0,14	90
		м2 кровли		111,65	2,54	72972	1662	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*72,53*		*47406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64,41*				*42094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,13*				*5312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,99*		*10449*				
		Сметная стоимость				*141055*				
4	21-100403-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	751,6055	820,81	--	616925	--	26158	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,80*		*26158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,80*				*26158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,45*		*51447*				
		Сметная стоимость				*694529*				
5	21-100403-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	738,5341	748,11	--	552505	--	23426	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,72*		*23426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,72*				*23426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,39*		*46074*				
		Сметная стоимость				*622006*				
		ЧЕРДАК								
6	11-120101-1501 РСНБ РК	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	609,54	531,70	17,89	324094	10907	59584	0,16	94
		м2 изолируемой поверхности		125,41	2,52	76440	1534	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*97,75*		*59584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*72,15*				*43977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,60*				*15606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,36*		*30694*				
		Сметная стоимость				*414372*				
7	11-120101-1303 РСНБ РК	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	609,54	587,42	33,84	358058	20629	136120	0,40	246
		м2 утепляемого покрытия		330,04	7,44	201173	4535	56,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*223,32*		*136120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,34*				*116019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,98*				*20101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,86*		*39534*				
		Сметная стоимость				*533712*				
8	21-110101-0121 РСНБ РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	94,17393	27791,02	--	2617190	--	110969	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178,34*		*110969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1178,34*				*110969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2317,55*		*218253*				
		Сметная стоимость				*2946412*				
9	11-120101-1701 РСНБ РК	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/толщ.30мм. Устройство	609,54	520,50	70,57	317264	43017	77653	0,24	148
		м2 стяжки		163,08	16,07	99407	9794	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*127,40*		*77653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*61589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*16063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*31593*				
		Сметная стоимость				*426510*				
10	11-120101-1702 РСНБ РК	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	609,54	240,52	15,51	146608	9455	10799	0,01	8
		м2 стяжки		9,06	3,73	5523	2272	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*17,72*		*10799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,21*				*4396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,50*				*6403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,66*		*12593*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*169999*				
11	11-060301-0410 РСНБ РК	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,6948756	9745,38	875,50	6772	608	3519	11,60	8
		т		8839,90	359,96	6143	250	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5064,32*		*3519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*823*				
		Сметная стоимость				*11114*				
12	21-050301-2707 РСНБ РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм ГОСТ 10922-2012	0,6948756	211631,18	--	147057	--	6235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8973,16*		*6235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*				*6235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,35*		*12263*				
		Сметная стоимость				*165556*				
		ЛЮК Л-2								
32	11-090601-0101 РСНБ РК	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,13282	64467,78	3082,62	8563	409	5538	82,10	11
		т конструкций		60228,56	1148,97	8000	153	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41697,21*		*5538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*4965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15229*				
33	21-060405-0501 РСНБ РК	Стоимость люка	0,13282	269946,29	--	35854	--	1520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*1520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11445,72*				*1520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*2990*				
		Сметная стоимость				*40364*				
34	11-090304-0101 РСНБ РК	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01731	48899,35	18003,03	846	312	348	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	405	87	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20103,89*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
35	21-060208-0501 РСНБ РК	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01731	299949,74	--	5192	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*433*				
		Сметная стоимость				*5845*				
36	11-150403-1004 РСНБ РК	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,50199	588,27	0,67	295	--	154	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	247	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*36*				
		Сметная стоимость				*485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5220424	91461			606
			Тенге			470308	20287			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5169969				
	Материалы -		Тенге			683648				
	Всего заработная плата -		Тенге				481951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3933677				
		Накладные расходы -	Тенге			502022				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					271312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					230710		
		Сметная прибыль -	Тенге			453759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6125750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				481951			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50455				
	Материалы -		Тенге			284				
	Всего заработная плата -		Тенге				8644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41046				
		Накладные расходы -	Тенге			7627				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5264		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2363		
		Сметная прибыль -	Тенге			4647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				8644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6188478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				490595			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Д-1,2,3,4								
49	11-090601-0101 РСНБ РК	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	6,38582	64467,78	3082,62	411680	19685	266271	82,10	524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		60228,56	1148,97	384609	7337	60,9	1,22	8
		Накладные расходы -		*41697,21*		*266271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*238695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*27576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*54236*				
		Сметная стоимость				*732187*				
50	21-090402-0204 РСНБ РК	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,88	24119,29	--	141821	--	6013	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1022,66*		*6013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,66*				*6013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011,36*		*11827*				
		Сметная стоимость				*159661*				
51	21-090402-0203 РСНБ РК	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	12,323328	21280,15	--	262242	--	11119	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*902,28*		*11119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,28*				*11119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,59*		*21869*				
		Сметная стоимость				*295230*				
52	21-090402-0101 РСНБ РК	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	152,712	28741,16	--	4389120	--	186099	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1218,63*		*186099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1218,63*				*186099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2396,78*		*366017*				
		Сметная стоимость				*4941236*				
53	21-090404-0305 РСНБ РК	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	72	5039,66	--	362856	--	15385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*15385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*15385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*30259*				
		Сметная стоимость				*408500*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1								
57	11-090601-0102 РСНБ РК	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,11904	39284,84	2330,52	4676	277	2804	46,60	6
		т конструкций		34185,76	290,68	4069	35	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*2804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*2499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*598*				
		Сметная стоимость				*8078*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	21-060405-0701 РСНБ РК	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,11904	403945,86	--	48086	--	2039	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*2039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*2039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*4010*				
		Сметная стоимость				*54135*				
59	11-150403-1004 РСНБ РК	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,45216	588,27	0,67	2031	2	1058	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1699	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*247*				
		Сметная стоимость				*3336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5622512	19965			532
			Тенге			390378	7373			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2031				
	Материалы -		Тенге			329				
	Всего заработная плата -		Тенге				1701			
		Накладные расходы -	Тенге			1058				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					126		
		Сметная прибыль -	Тенге			247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1701			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5620481				
	Материалы -		Тенге			7715				
	Всего заработная плата -		Тенге				396050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5204125				
		Накладные расходы -	Тенге			489729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					241194		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					248535		
		Сметная прибыль -	Тенге			488817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6599027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				396050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6602363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				397750			

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
70	11-110101-3602 РСНБ РК	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	209,69	2588,13	13,72	542705	2878	60264	0,38	80
		м2 покрытия		273,15	6,71	57277	1407	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*287,40*		*60264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170,43*				*35738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,96*				*24526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,04*		*48238*				
		Сметная стоимость				*651207*				
71	11-110101-4001 РСНБ РК	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	224,3683	277,60	0,53	62284	119	13440	0,09	20
		м плинтусов		75,57	0,25	16956	56	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,90*		*13440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*10360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,73*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*6058*				
		Сметная стоимость				*81782*				
		ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								
84	11-110101-3602 РСНБ РК	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	209,69	2588,13	13,72	542705	2878	60264	0,38	80
		м2 покрытия		273,15	6,71	57277	1407	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*287,40*		*60264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170,43*				*35738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,96*				*24526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,04*		*48238*				
		Сметная стоимость				*651207*				
85	11-110101-4001 РСНБ РК	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	224,3683	277,60	0,53	62284	119	13440	0,09	20
		м плинтусов		75,57	0,25	16956	56	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,90*		*13440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*10360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,73*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*6058*				
		Сметная стоимость				*81782*				
		ПОЛЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
94	11-110101-0901 РСНБ РК	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /ПОКРЫТИЕ П-7	297,864	218,83	19,83	65182	5905	42178	0,26	77
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	59277	2811	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*141,60*		*42178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*37811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*4367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,83*		*8589*				
		Сметная стоимость				*115949*				
95	21-110401-0103 РСНБ РК	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	12,272	14171,13	--	173908	--	7374	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*600,86*		*7374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,86*				*7374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,76*		*14503*				
		Сметная стоимость				*195784*				
96	11-110101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.40мм	297,864	585,66	18,93	174446	5638	55169	0,36	106
		м2 стяжки		243,33	9,32	72478	2775	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*185,21*		*55169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*45829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*9340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*18369*				
		Сметная стоимость				*247984*				
97	11-110101-1102 РСНБ РК	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	297,864	347,40	12,94	103477	3856	7827	0,02	5
		м2 стяжки		12,03	6,16	3583	1836	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*26,28*		*7827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*3300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,20*				*4527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,89*		*8904*				
		Сметная стоимость				*120209*				
98	11-110101-3602 РСНБ РК	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	506,3688	2588,13	13,72	1310548	6949	145529	0,38	193
		м2 покрытия		273,15	6,71	138314	3397	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*287,40*		*145529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170,43*				*86302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,96*				*59226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,04*		*116486*				
		Сметная стоимость				*1572563*				
99	11-110101-4001 РСНБ РК	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	541,81462	277,60	0,53	150405	287	32456	0,09	49
		м плинтусов		75,57	0,25	40945	135	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,90*		*32456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*25018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,73*				*7438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*14629*				
		Сметная стоимость				*197490*				
100	11-110101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ ПОКРЫТИЕ П-5	22,064	585,66	18,93	12922	418	4087	0,36	8
		м2 стяжки		243,33	9,32	5369	206	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*4087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*3395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*1361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18369*				
101	11-110101-0401 РСНБ РК	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	22,064	1027,20	61,26	22664	1352	6717	0,42	9
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	8897	171	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,44*		*6717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*5522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*1195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,53*		*2351*				
		Сметная стоимость				*31732*				
102	11-110101-0402 РСНБ РК	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	22,064	672,92	30,02	14847	662	4099	0,25	6
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	5368	98	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,78*		*4099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*3328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20462*				
103	11-110101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,064	585,66	18,93	12922	418	4087	0,36	8
		м2 стяжки		243,33	9,32	5369	206	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*4087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*3395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
106	11-110101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм-ПОКРЫТИЕ П-6	25,508	585,66	18,93	14939	483	4724	0,36	9
		м2 стяжки		243,33	9,32	6207	238	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*4724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*3925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*1573*				
		Сметная стоимость				*21237*				
107	11-110101-1102 РСНБ РК	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	25,508	521,10	19,42	13292	495	1005	0,03	1
		м2 стяжки		18,04	9,24	460	236	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*39,42*		*1005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16,62*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,80*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,84*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15441*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3279530	32455			671
			Тенге			494731	15031			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3279530				
	Материалы -		Тенге			2578436				
	Всего заработная плата -		Тенге				509763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173908				
		Накладные расходы -	Тенге			462660				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					310445		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					152215		
		Сметная прибыль -	Тенге			299375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4041566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -	Тенге				509763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4041566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -	Тенге				509763			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ОТДЕЛКА НА ОТМ.-2.100								
110	11-150401-0201 РСНБ РК	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	856,16	69,66	0,49	59642	422	34262	0,09	79
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	55348	205	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*34262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,56*				*30443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*3820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,77*		*7512*				
		Сметная стоимость				*101417*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И КОРИДОР								
111	11-150203-0204 РСНБ РК	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	254,52	1028,77	54,54	261843	13881	105235	0,75	191
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	154443	10344	54,8	0,06	14
		Накладные расходы -		*413,46*		*105235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*90304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*14931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*29366*				
		Сметная стоимость				*396444*				
112	11-150203-0203 РСНБ РК	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	466,775	1012,77	54,54	472734	25456	190520	0,74	345
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	279464	18970	54,8	0,06	26
		Накладные расходы -		*408,16*		*190520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*163542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*26978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*53060*				
		Сметная стоимость				*716314*				
		ЧЕРДАК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	11-150401-0201 РСНБ РК	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	930,97	69,66	0,49	64854	459	37256	0,09	86
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	60184	223	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*37256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,56*				*33103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,77*		*8169*				
		Сметная стоимость				*110279*				
		1-2 ЭТАЖИ								
129	11-150405-0104 РСНБ РК	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	486,1	474,60	3,11	230705	1510	115141	0,49	238
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	183725	715	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*236,87*		*115141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,93*				*101073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,94*				*14067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,92*		*27668*				
		Сметная стоимость				*373513*				
130	11-150405-0103 РСНБ РК	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	582,2	389,30	2,93	226651	1705	110117	0,39	227
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	175139	809	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*189,14*		*110117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,61*				*96419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*13698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*26941*				
		Сметная стоимость				*363710*				
131	11-150601-0201 РСНБ РК	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	1032,16	753,10	0,32	777315	327	292754	0,58	597
		м2 оклеиваемой поверхности		440,47	0,16	454636	161	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*283,63*		*292754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*241,46*				*249229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,17*				*43525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,94*		*85606*				
		Сметная стоимость				*1155675*				
		3-9 ЭТАЖИ								
134	11-150203-0204 РСНБ РК	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1036,308	1028,77	54,54	1066124	56517	428475	0,75	777
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	628834	42117	54,8	0,06	57
		Накладные расходы -		*413,46*		*428475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*367681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*60793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*119568*				
		Сметная стоимость				*1614167*				
135	11-150203-0203 РСНБ РК	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	3448,872	1012,77	54,54	3492899	188090	1407700	0,74	2552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	2064880	140167	54,8	0,06	191
		Накладные расходы -		*408,16*		*1407700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*1208366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*199334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*392048*				
		Сметная стоимость				*5292647*				
136	11-150203-0201 РСНБ РК	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	258,426	840,25	51,46	217141	13299	89931	0,65	168
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	131229	10086	54,8	0,05	14
		Накладные расходы -		*347,99*		*89931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*77440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*12490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*24566*				
		Сметная стоимость				*331637*				
137	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	660	575,50	19,59	379833	12931	164767	0,45	297
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	249661	10586	54,8	0,02	14
		Накладные расходы -		*249,65*		*164767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,08*				*142616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,56*				*22152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,01*		*43568*				
		Сметная стоимость				*588168*				
138	11-150203-0503 РСНБ РК	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2299	461,60	16,77	1061228	38543	447178	0,37	851
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	672432	31625	54,8	0,02	43
		Накладные расходы -		*194,51*		*447178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,82*				*385823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,69*				*61355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,49*		*120672*				
		Сметная стоимость				*1629079*				
139	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	660	-123,82	-0,85	-81719	-559	-49932	-0,15	-99
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-81077	-267	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*49932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*67,54*				*44577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,11*				*5355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,96*		*10532*				
		Сметная стоимость				*-21255*				
140	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	837,368	-90,06	-0,67	-75416	-561	-46051	-0,11	-91
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-74749	-269	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*54,99*		*46051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*41110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*4941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*9717*				
		Сметная стоимость				*-19648*				
141	11-150405-0104 РСНБ РК	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	690,872	474,60	3,11	327891	2146	163644	0,49	339
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	261120	1017	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*236,87*		*163644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,93*				*143651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,94*				*19993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,92*		*39323*				
		Сметная стоимость				*530858*				
142	11-150405-0103 РСНБ РК	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	837,368	389,30	2,93	325988	2453	158380	0,39	327
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	251899	1163	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*189,14*		*158380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,61*				*138678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*19702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*38749*				
		Сметная стоимость				*523117*				
143	11-150601-0201 РСНБ РК	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	1461,88	753,10	0,32	1100935	463	414637	0,58	845
		м2 оклеиваемой поверхности		440,47	0,16	643915	228	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*283,63*		*414637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*241,46*				*352991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,17*				*61646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,94*		*121246*				
		Сметная стоимость				*1636818*				
144	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	249,354	4474,79	13,00	1115807	3243	273416	2,00	499
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	394234	1585	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*1096,50*		*273416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,88*				*216909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,61*				*56507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,70*		*111138*				
		Сметная стоимость				*1500361*				
145	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	9,072	5873,20	13,00	53282	118	10813	2,08	19
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	14917	58	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1191,91*		*10813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*904,54*				*8206*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,38*				*2607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,21*		*5128*				
		Сметная стоимость				*69223*				
		ОТКОСЫ								
146	11-150204-0101 РСНБ РК	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	129,552	2220,78	28,79	287707	3730	119264	1,79	232
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,62	15,11	185470	1958	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*920,59*		*119264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*792,81*				*102710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,78*				*16554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,31*		*32558*				
		Сметная стоимость				*439529*				
147	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	129,552	672,93	30,31	87180	3927	33099	0,46	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		372,79	24,51	48296	3176	54,8	0,03	4
		Накладные расходы -		*255,49*		*33099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*217,72*				*28206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,76*				*4892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,27*		*9622*				
		Сметная стоимость				*129901*				
148	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	129,552	-90,06	-0,67	-11668	-87	-7125	-0,11	-14
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-11565	-42	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,99*		*7125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*6360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*1503*				
		Сметная стоимость				*-3040*				
149	11-150405-0103 РСНБ РК	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	161,94	389,30	2,93	63043	474	30629	0,39	63
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	48715	225	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*189,14*		*30629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,61*				*26819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*3810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*7494*				
		Сметная стоимость				*101166*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11503998	368486			8585
			Тенге			6791149	274840			374
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			11503998				
	Всего заработная плата -		Тенге			4344362				
			Тенге				7065989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4524111				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3872162		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					651949		
		Сметная прибыль -	Тенге			1282249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17310358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8959
		Сметная заработная плата -	Тенге				7065989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17310358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8959
		Сметная заработная плата -	Тенге				7065989			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
150	11-150207-0101 РСНБ РК	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	771	2139,06	22,88	1649215	17644	475020	1,15	887
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	10,70	700906	8247	54,8	0,01	11
		Накладные расходы -		*616,11*		*475020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504,04*				*388616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*86404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,41*		*169939*				
		Сметная стоимость				*2294173*				
154	11-150212-0202 РСНБ РК	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	922	2525,48	5,94	2328495	5479	344342	0,51	473
		м2 отделываемой поверхности		463,69	2,65	427526	2444	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*373,47*		*344342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,56*				*235623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,92*				*108719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,92*		*213827*				
		Сметная стоимость				*2886664*				
155	11-150402-0403 РСНБ РК	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	922	100,81	0,94	92947	869	30191	0,06	57
		м2 окрашиваемой поверхности		49,43	0,41	45572	382	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*32,75*		*30191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,31*				*25183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,43*				*5009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,68*		*9851*				
		Сметная стоимость				*132989*				
158	11-080701-0102 РСНБ РК	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	772	519,43	1,24	400997	954	149346	0,44	336
		м2 вертикальной проекции		323,15	0,58	249474	448	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*193,45*		*149346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*164,46*				*126960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,00*				*22385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*44027*				
		Сметная стоимость				*594370*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	772	332,89	1,30	256994	1006	85108	0,24	188
		м2 вертикальной проекции		180,92	0,61	139671	472	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*110,24*		*85108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,22*				*71193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,02*				*13915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,45*		*27368*				
		Сметная стоимость				*369470*				
		ПРИЯМОК ПР-1								
163	11-061301-0103 РСНБ РК	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	2,28	29380,88	3526,41	66988	8040	15855	12,49	28
		м3		10105,28	1185,59	23040	2703	48,5	1,25	3
		Накладные расходы -		*6954,01*		*15855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5476,07*				*12485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1477,93*				*3370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2906,79*		*6627*				
		Сметная стоимость				*89471*				
164	21-050301-0303 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,14864	152887,91	--	22725	--	964	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25584*				
165	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01132	309721,68	827,40	3506	9	1036	198,00	2
		т		154683,54	340,57	1751	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*363*				
		Сметная стоимость				*4905*				
		ПРИЯМОК ЛИФТА								
176	11-061301-0104 РСНБ РК	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	6,72	25005,05	2037,67	168034	13693	27269	6,51	44
		м3		5267,05	662,18	35395	4450	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4057,82*		*27269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*19325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1182,14*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,03*		*15624*				
		Сметная стоимость				*210927*				
177	21-050301-0102 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03864	146310,52	--	5653	--	240	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,57*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,57*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,13*		*471*				
		Сметная стоимость				*6364*				
178	21-050301-0303 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,46054	152887,91	--	70411	--	2985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*2985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*2985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*5872*				
		Сметная стоимость				*79268*				
179	21-050301-0306 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00368	148972,61	--	548	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*46*				
		Сметная стоимость				*617*				
		ШАХТА ЛИФТА								
180	11-090305-0101 РСНБ РК	Каркас К-1. Монтаж	0,784	42925,66	17513,49	33654	13731	11128	17,10	13
		т конструкций		13517,72	5973,28	10598	4683	60,9	7,02	6
		Накладные расходы -		*14193,36*		*11128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11870,02*				*9306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2323,34*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4569,52*		*3583*				
		Сметная стоимость				*48364*				
181	11-090501-0202 РСНБ РК	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,784	2149,56	516,29	1685	405	750	1,34	1
		т		1362,65	0,83	1068	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*956,70*		*750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,35*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,50*		*195*				
		Сметная стоимость				*2630*				
182	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,784	364882,58	--	286068	--	12129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*12129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15471,02*				*12129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*23856*				
		Сметная стоимость				*322053*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	22,736	57,31	0,83	1303	19	271	0,02	--
		м2		16,64	0,17	378	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*126*				
		Сметная стоимость				*1700*				
184	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,06877	309721,68	827,40	21300	57	6293	198,00	14
		т		154683,54	340,57	10638	23	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*6293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*5171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*1122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*2207*				
		Сметная стоимость				*29800*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5410523	61906			2044
			Тенге			1646016	23860			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5089116				
	Материалы -		Тенге			3307658				
	Всего заработная плата -		Тенге				1653525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99338				
		Накладные расходы -	Тенге			1138941				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					885613		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					253328		
		Сметная прибыль -	Тенге			498245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6726302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2052
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653525			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321407				
	Материалы -		Тенге			9537				
	Всего заработная плата -		Тенге				16350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286068				
		Накладные расходы -	Тенге			24007				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9957		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14050		
		Сметная прибыль -	Тенге			27633				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			373047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				16350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7099349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2072
		Сметная заработная плата -	Тенге				1669875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Водопровод, канализация(объемы на 1 дом)								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	167,4	1713,09	300,60	286771	50321	170289	1,64	275
		м трубопровода		1399,90	100,43	234344	16812	60,4	0,14	23
		Накладные расходы -		*1017,26*		*170289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*151698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*18591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*36565*				
		Сметная стоимость				*493625*				
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	5,3	1014,39	108,86	5376	577	3341	1,05	6
		м трубопровода		896,28	36,61	4750	194	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*630,37*		*3341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*2986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*697*				
		Сметная стоимость				*9414*				
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	3,2	1347,20	134,52	4311	430	2682	1,40	4
		м трубопровода		1195,04	45,56	3824	146	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*838,22*		*2682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749,32*				*2398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,89*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,83*		*559*				
		Сметная стоимость				*7553*				
4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	2	1358,25	301,53	2716	603	1554	1,22	2
		м трубопровода		1041,39	101,23	2083	202	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*777,00*		*1554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*1380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*342*				
		Сметная стоимость				*4612*				
5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	1,5	1321,68	304,05	1983	456	1124	1,22	2
		м трубопровода		999,13	101,81	1499	153	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*749,20*		*1124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*664,97*				*997*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,23*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,67*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
6	23-010601-0302 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150,493	138,82	--	20891	--	886	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*1742*				
		Сметная стоимость				*23519*				
7	23-010601-0304 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,9714	334,82	--	1665	--	71	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14;20*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,92*		*139*				
		Сметная стоимость				*1874*				
8	23-010601-0305 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,9984	531,82	--	1595	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,55*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,35*		*133*				
		Сметная стоимость				*1796*				
9	23-010601-0307 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,419	1362,69	--	1934	--	82	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,78*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,78*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,64*		*161*				
		Сметная стоимость				*2177*				
10	23-010601-0306 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,892	823,76	--	1559	--	66	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,93*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*130*				
		Сметная стоимость				*1755*				
18	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	878	821,69	498,26	721447	437476	308821	0,41	363
		шт.		323,43	166,11	283971	145843	62,1	0,23	198
		Накладные расходы -		*351,73*		*308821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*266915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*41907*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*351,73*		*82305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*71137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*11169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*21967*				
		Сметная стоимость				*296548*				
53	11-220801-0202 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	90	1210,98	733,65	108988	66028	46686	0,61	55
		шт.		477,33	244,70	42960	22023	62,1	0,33	30
		Накладные расходы -		*518,74*		*46686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*40354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*6332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*12454*				
		Сметная стоимость				*168128*				
54	23-020401-2508 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	64,71	--	1165	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
55	23-020401-2502 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	37,38	--	2691	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*224*				
		Сметная стоимость				*3030*				
56	23-020401-2202 РСНБ РК	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	19,14	--	345	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
57	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	144	439,37	--	63269	--	2683	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*2683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*2683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*5276*				
		Сметная стоимость				*71228*				
58	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	72	290,70	--	20930	--	887	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,33*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23563*				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
68	11-160601-0102 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1533,54	101,63	4601	305	2396	1,47	4
		шт.		1148,41	16,56	3445	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*2396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*2111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*560*				
		Сметная стоимоеть				*7556*				
69	51-010101-0501 РСНБ РК	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	128589,00	--	385767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5452,17*		*16357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5452,17*				*16357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10723,29*		*32170*				
		Сметная стоимость				*434293*				
70	23-020103-0207 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,74	--	5254	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*438*				
		Сметная стоимость				*5915*				
71	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
72	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-160301-0206 РСНБ РК	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./ПАТРУБОК Прокладка	1,765	1590,88	22,88	2808	40	528	0,43	1
		м трубопровода		358,63	9,14	633	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*299,01*		*528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,13*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,87*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,19*		*267*				
		Сметная стоимость				*3603*				
74	23-010103-0206 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,765	1442,85	--	2547	--	108	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,18*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,18*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,32*		*212*				
		Сметная стоимость				*2867*				
75	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	920,32	--	1841	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,02*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,02*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,75*		*153*				
		Сметная стоимость				*2073*				
76	23-020101-0152 РСНБ РК	Колено/ГОСТ 17375-77/ из стали марки 20, 50 мм	2	228,03	--	456	--	19	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
77	21-130816-2202 РСНБ РК	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,24	424,32	--	102	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
78	13-110203-0103 РСНБ РК	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	933,43	--	933	--	385	1,00	1
		шт.		752,78	--	753	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*384,84*		*385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*331,22*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,62*				*54*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*105*				
		Сметная стоимость				*1423*				
79	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	Счетчики /водомеры/ Flostar-M с фитингами д 40мм класс С с радиомодулем EverBlu Cyble	1	155443,31	--	155443	--	6591	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6590,80*		*6591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6590,80*				*6591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12962,73*		*12963*				
		Сметная стоимость				*174997*				
80	11-181101-0102 РСНБ РК	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2278,79	--	2279	--	218	0,23	--
		комплект		193,43	--	193	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*218,40*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,83*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,57*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,78*		*200*				
		Сметная стоимость				*2697*				
81	11-160301-0105 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,446	592,32	11,39	264	5	81	0,30	--
		м трубопровода		245,99	4,34	110	2	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
82	11-160301-0201 РСНБ РК	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм./ПАТРУБОК Прокладка	0,2	579,39	13,02	116	3	41	0,34	--
		м трубопровода		279,12	5,08	56	1	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*203,50*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,84*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,63*		*13*				
		Сметная стоимость				*169*				
83	23-010101-0205 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	0,446	775,15	--	346	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,87*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,64*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
84	23-010103-0201 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,2	378,46	--	76	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*3*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,56*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
85	11-220801-0105 РСНБ РК	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА	0,001069	921277,35	281252,81	985	301	310	312,70	--
		т		298256,39	89669,28	319	96	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*290178,24*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49276,40*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96916,45*		*104*				
		Сметная стоимость				*1399*				
86	23-040501-0101 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	337,30	--	337	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,30*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,13*		*28*				
		Сметная стоимость				*379*				
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
87	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатыеобъемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	1	28383,87	1996,78	28384	1997	12023	31,00	31
		шт		25081,17	484,79	25081	485	40,6	0,50	1
		Накладные расходы -		*12023,36*		*12023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*10379,78*				*10380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1643,58*				*1644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3232,58*		*3233*				
		Сметная стоимость				*43640*				
88	ТПРАЙС ЛИСТстр.24	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Hydro MULTI-E3 CRIE 3-5	1	6155084,04	--	6155084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260975,56*		*260976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260975,56*				*260976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513284,77*		*513285*				
		Сметная стоимость				*6929344*				
89	11-160601-0102 РСНБ РК	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	1533,54	101,63	9201	610	4791	1,47	9
		1шт		1148,41	16,56	6890	99	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*4791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*4222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15111*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	51-010102-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	4	635357,00	--	2541428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26939,14*		*107757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26939,14*				*107757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52983,69*		*211935*				
		Сметная стоимость				*2861119*				
91	51-011001-3302 РСНБ РК	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	196610,00	--	393220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8336,26*		*16673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8336,26*				*16673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16395,70*		*32791*				
		Сметная стоимость				*442684*				
92	11-221201-0101 РСНБ РК	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	359,34	34,10	1437	136	851	0,32	1
		фланец		305,22	--	1221	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
93	23-020103-0207 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,74	--	3503	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,13*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*292*				
		Сметная стоимость				*3944*				
94	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
95	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм	2	1801,50	--	3603	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,38*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,38*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,23*		*300*				
		Сметная стоимость				*4056*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
96	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	163,8	1713,09	300,60	280604	49239	166627	1,64	269
		Накладные расходы -		1399,90	100,43	229304	16451	60,4	0,14	22
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1017,26*		*166627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*906,20*				*148436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,06*				*18191*		
		Сметная стоимость		*218,43*		*35778*				
97	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка				*483010*				
		м трубопровода	8,2	1347,20	134,52	11047	1103	6873	1,40	11
		Накладные расходы -		1195,04	45,56	9799	374	60,4	0,06	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*838,22*		*6873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*749,32*				*6144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*				*729*		
		Сметная стоимость		*174,83*		*1434*				
98	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка				*19354*				
		м трубопровода	3,5	1358,25	301,53	4754	1055	2719	1,22	4
		Накладные расходы -		1041,39	101,23	3645	354	60,4	0,14	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*777,00*		*2719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,15*				*2416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,85*				*304*		
		Сметная стоимость		*170,82*		*598*				
99	23-010601-0302 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*8071*				
		м	147,2562	138,82	--	20442	--	867	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*		*867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,89*				*867*		
		Сметная стоимость		*11,58*		*1705*				
100	23-010601-0305 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*23013*				
		м	7,6834	531,82	--	4086	--	173	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,55*				*173*		
		Сметная стоимость		*44,35*		*341*				
101	23-010601-0306 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*4600*				
		м	3,311	823,76	--	2727	--	116	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*34,93*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*227*				
		Сметная стоимость				*3070*				
109	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	219	821,69	498,26	179951	109120	77029	0,41	91
		шт.		323,43	166,11	70831	36378	62,1	0,23	49
		Накладные расходы -		*351,73*		*77029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*66577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*10453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*20558*				
		Сметная стоимость				*277539*				
110	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	209	439,37	--	91828	--	3894	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*3894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*3894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*7658*				
		Сметная стоимость				*103379*				
111	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	2	290,70	--	581	--	25	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,33*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*48*				
		Сметная стоимость				*654*				
112	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм	4	578,07	--	2312	--	98	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,51*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,51*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,21*		*193*				
		Сметная стоимость				*2603*				
113	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм	4	1455,98	--	5824	--	247	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,73*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,42*		*486*				
		Сметная стоимость				*6557*				
117	11-220801-0202 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	34	1210,98	733,65	41173	24944	17637	0,61	21
		шт.		477,33	244,70	16229	8320	62,1	0,33	11
		Накладные расходы -		*518,74*		*17637*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*15245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*2392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*4705*				
		Сметная стоимость				*63515*				
118	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	136	821,69	498,26	111750	67764	47836	0,41	56
		шт.		323,43	166,11	43986	22591	62,1	0,23	31
		Накладные расходы -		*351,73*		*47836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*41344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*6491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*12767*				
		Сметная стоимость				*172352*				
119	23-020401-2401 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	21,88	--	744	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*62*				
		Сметная стоимость				*838*				
122	23-020401-1201 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	136	15,50	--	2108	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*176*				
		Сметная стоимость				*2373*				
127	23-020401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	328	7,29	--	2391	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*199*				
		Сметная стоимость				*2692*				
128	23-020401-3505 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	27,34	--	492	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*41*				
		Сметная стоимость				*554*				
129	23-020401-3506 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	65,59	--	459	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,78*				*19*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
130	11-260101-1701 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	118	403,47	44,16	47609	5211	15678	0,21	25
		Накладные расходы -		180,11	20,71	21253	2443	55,3	0,03	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*132,87*		*15678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,05*				*13104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,82*				*2574*		
		Сметная стоимость		*42,91*		*5063*				
131	21-110403-0509 РСНБ РК	Рулонная теплоизоляция K-Flex, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77				*68350*				
		м	82	1300,41	--	106634	--	4521	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,14*		*4521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,14*				*4521*		
		Сметная стоимость		*108,44*		*8892*				
132	21-110403-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77				*120048*				
		м	36	1605,08	--	57783	--	2450	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,06*		*2450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*				*2450*		
		Сметная стоимость		*133,85*		*4819*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ				*65052*				
133	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	14,4	1713,09	300,60	24668	4329	14649	1,64	24
		Накладные расходы -		1399,90	100,43	20159	1446	60,4	0,14	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1017,26*		*14649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*906,20*				*13049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,06*				*1599*		
		Сметная стоимость		*218,43*		*3145*				
134	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка				*42462*				
		м трубопровода	1,8	1296,18	185,56	2333	334	1417	1,29	2
		Накладные расходы -		1101,14	62,14	1982	112	60,4	0,08	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*787,37*		*1417*				
				702,62				*1265*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*300*				
		Сметная стоимость				*4050*				
135	23-010601-0302 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,9456	138,82	--	1797	--	76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*150*				
		Сметная стоимость				*2023*				
136	23-010601-0303 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,6722	203,14	--	340	--	14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
145	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	234	821,69	498,26	192276	116594	82305	0,41	97
		шт.		323,43	166,11	75682	38869	62,1	0,23	53
		Накладные расходы -		*351,73*		*82305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*71137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*11169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*21967*				
		Сметная стоимость				*296548*				
146	11-220801-0202 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	90	1210,98	733,65	108988	66028	46686	0,61	55
		шт.		477,33	244,70	42960	22023	62,1	0,33	30
		Накладные расходы -		*518,74*		*46686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*40354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*6332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*12454*				
		Сметная стоимость				*168128*				
147	23-020401-2508 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	64,71	--	1165	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
148	23-020401-2502 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	37,38	--	2691	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*114*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*224*				
		Сметная стоимость				*3030*				
149	23-020401-2202 РСНБ РК	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	19,14	--	345	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
150	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	144	439,37	--	63269	--	2683	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*2683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*2683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*5276*				
		Сметная стоимость				*71228*				
151	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	72	290,70	--	20930	--	887	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,33*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23563*				
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
161	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	85	1014,39	108,86	86223	9253	53581	1,05	89
		м трубопровода		896,28	36,61	76184	3112	60,4	0,05	4
		Накладные расходы -		*630,37*		*53581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*47894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*5687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*11184*				
		Сметная стоимость				*150988*				
162	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	25	1347,20	134,52	33680	3363	20955	1,40	35
		м трубопровода		1195,04	45,56	29876	1139	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*838,22*		*20955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*749,32*				*18733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,89*				*2222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,83*		*4371*				
		Сметная стоимость				*59006*				
163	23-010601-0304 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	79,73	334,82	--	26695	--	1132	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*1132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*1132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,92*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30053*				
164	23-010601-0305 РСНБ РК	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,425	531,82	--	12458	--	528	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,55*		*528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,55*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,35*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14025*				
165	11-160601-0101 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3
		шт.		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*1585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*1397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*369*				
		Сметная стоимость				*4986*				
166	11-160601-0102 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1533,54	101,63	1534	102	799	1,47	1
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*187*				
		Сметная стоимость				*2519*				
167	23-040904-1505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	31308,82	--	62618	--	2655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1327,49*		*2655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1327,49*				*2655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,91*		*5222*				
		Сметная стоимость				*70495*				
168	23-040904-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	42200,00	--	42200	--	1789	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1789,28*		*1789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1789,28*				*1789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3519,14*		*3519*				
		Сметная стоимость				*47508*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	11-220701-0101 РСНБ РК	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,11	40196,89	--	4422	--	2878	51,50	6
		км		37780,40	--	4156	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,75*		*2878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*2581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,12*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308,61*		*584*				
		Сметная стоимость				*7884*				
170	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	821,69	498,26	4930	2990	2110	0,41	2
		шт.		323,43	166,11	1941	997	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,73*		*2110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*563*				
		Сметная стоимость				*7604*				
171	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 32мм	4	578,07	--	2312	--	98	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,51*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,51*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,21*		*193*				
		Сметная стоимость				*2603*				
172	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 40мм	2	1455,98	--	2912	--	123	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,73*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,42*		*243*				
		Сметная стоимость				*3278*				
173	11-220801-0202 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1210,98	733,65	1211	734	519	0,61	1
		шт.		477,33	244,70	477	245	62,1	0,33	--
		Накладные расходы -		*518,74*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*138*				
		Сметная стоимость				*1868*				
174	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*351,73*		*3517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*477*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*939*				
		Сметная стоимость				*12673*				
175	23-020401-2404 РСНБ РК	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	113,02	--	113	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,79*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,79*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,42*		*9*				
		Сметная стоимость				*127*				
176	23-020401-1203 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	42,85	--	171	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,82*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*14*				
		Сметная стоимость				*193*				
177	23-020401-1204 РСНБ РК	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	111,20	--	445	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,71*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,71*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*37*				
		Сметная стоимость				*501*				
178	23-020401-1106 РСНБ РК	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	51,94	--	104	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,20*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,20*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
179	23-020401-3504 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	13,67	--	1162	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,58*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*97*				
		Сметная стоимость				*1308*				
180	23-020401-3505 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	27,34	--	684	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	11-260101-1701 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	112	403,47	44,16	45188	4946	14881	0,21	24
		м трубопровода		180,11	20,71	20172	2319	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*132,87*		*14881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*12438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*2443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64875*				
182	21-110403-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	86	1082,64	--	93107	--	3948	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,90*		*3948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,90*				*3948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,28*		*7764*				
		Сметная стоимость				*104819*				
183	21-110403-0509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	26	1300,41	--	33811	--	1434	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,14*		*1434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,14*				*1434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*2820*				
		Сметная стоимость				*38064*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13824554	1380349			1887
			Тенге			1533027	461279			627
	Стоимость оборудования -		Тенге			9475499				
	Накладные расходы -		Тенге			401761				
	Сметная прибыль -		Тенге			790181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10667441				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			864696				
	Материалы -		Тенге			1487				
	Всего заработная плата -		Тенге				26319			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			835378				
		Накладные расходы -	Тенге			47828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10711		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37117		
		Сметная прибыль -	Тенге			73002				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			985526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				26319			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2437587				
	Материалы -		Тенге			41927				
	Всего заработная плата -		Тенге				1271371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291436				
		Накладные расходы -	Тенге			923077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					786380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136697		
		Сметная прибыль -	Тенге			268853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3629517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1271371			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1046772				
	Материалы -		Тенге			13981				
	Всего заработная плата -		Тенге				696616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251469				
	Сдача и испытание -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			482980				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					420756		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62224		
		Сметная прибыль -	Тенге			122380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1652132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				696616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			16934615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2514
		Сметная заработная плата -	Тенге				1994306			
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
184	11-160501-0102 РСНБ РК	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	92,2	1465,93	2,04	135158	188	33516	0,56	52
		м трубопровода		478,02	0,64	44073	59	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*33516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*26656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*6861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*13494*				
		Сметная стоимость				*182168*				
185	11-160501-0101 РСНБ РК	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	166,5	769,06	0,84	128049	140	57716	0,58	97
		м трубопровода		498,50	0,28	83001	46	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*346,64*		*57716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*50160*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,38*				*7556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,26*		*14861*				
		Сметная стоимость				*200626*				
186	11-160201-0102 РСНБ РК	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	10	4736,50	26,65	47365	267	5567	0,70	7
		м трубопровода		553,36	11,80	5534	118	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*556,66*		*5567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*341,36*				*3414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,30*				*2153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,45*		*4235*				
		Сметная стоимость				*57166*				
187	23-020601-0801 РСНБ РК	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	194	325,46	--	63139	--	2677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*2677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*2677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*5265*				
		Сметная стоимость				*71081*				
188	23-020601-0803 РСНБ РК	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	2	1222,85	--	2446	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,98*		*204*				
		Сметная стоимость				*2754*				
189	23-020601-0801 РСНБ РК	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	24	325,46	--	7811	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*651*				
		Сметная стоимость				*8794*				
190	23-020601-0803 РСНБ РК	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	24	1222,85	--	29348	--	1244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*1244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,98*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33040*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			413316	595			156
			Тенге			132607	223			--
	Стоимость сантехнических работ -									
	Материалы -		Тенге			413316				
			Тенге			177370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				132830			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102744				
		Накладные расходы -	Тенге			101156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80229		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20927		
		Сметная прибыль -	Тенге			41158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			555630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				132830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			555630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				132830			
		РАЗДЕЛ 2.ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
201	11-160501-0102 РСНБ РК	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	115	1465,93	2,04	168582	235	41805	0,56	64
		м трубопровода		478,02	0,64	54972	73	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*41805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*33247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*8558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*16831*				
		Сметная стоимость				*227218*				
202	23-020601-0803 РСНБ РК	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	2	1222,85	--	2446	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,98*		*204*				
		Сметная стоимость				*2754*				
203	23-020601-0803 РСНБ РК	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	6	1222,85	--	7337	--	311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,98*		*612*				
		Сметная стоимость .				*8260*				
204	11-160801-0101 РСНБ РК	Воронки водосточные. Установка	4	12607,69	356,79	50431	1427	7642	2,58	10
		воронка		2168,77	16,56	8675	66	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1910,48*		*7642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1319,94*				*5280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*590,53*				*2362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1161,45*		*4646*				
		Сметная стоимость				*62719*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДОВ ВОДОПРОВОДА								
205	11-161201-0101 РСНБ РК	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм								
		сальник	3	2102,67	--	6308	--	2924	1,80	5
		Накладные расходы -		1406,21	--	4219	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*974,52*		*2924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*849,35*				*2548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*				*375*		
		Сметная стоимость		*246,18*		*739*				
206	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/УПОРЫ				*9970*				
		м3	0,875	19212,37	698,58	16811	611	2376	4,90	4
		Накладные расходы -		3594,64	165,26	3145	145	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2715,47*		*2376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1823,55*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,92*				*780*		
		Сметная стоимость		*1754,23*		*1535*				
207	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами				*20722*				
		м3 грунта	20	1110,69	--	22214	--	14627	1,54	31
		Накладные расходы -		1110,69	--	22214	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*731,35*		*14627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*656,42*				*13128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,93*				*1499*		
		Сметная стоимость		*147,36*		*2947*				
208	11-010205-0501 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1				*39788*				
		м3 грунта	20	580,27	--	11605	--	7642	0,89	18
		Накладные расходы -		580,27	--	11605	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*382,08*		*7642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,94*				*6859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,14*				*783*		
		Сметная стоимость		*76,99*		*1540*				
209	11-070601-0101 РСНБ РК	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство				*20786*				
		м3 сборных конструкций	1,68	7118,31	2001,47	11959	3362	3945	3,33	6
		Накладные расходы -		2632,40	528,50	4422	888	62,1	0,55	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2347,96*		*3945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1962,92*				*3298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,04*				*647*		
		Сметная стоимость		*757,30*		*1272*				
210	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012				*17176*				
		м3	1,232	36288,18	--	44707	--	1896	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1538,62*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1538,62*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3026,14*		*3728*				
		Сметная стоимость				*50331*				
211	21-040302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов итоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,448	44567,24	--	19966	--	847	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1889,65*		*847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1889,65*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3716,55*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22478*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362365	5636			139
			Тенге			109253	1172			1
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			127262				
	Всего заработная плата -		Тенге			17228				
	Местные материалы -		Тенге				42419			
		Накладные расходы -	Тенге			64673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			31331				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24880		
		Сметная прибыль -	Тенге					6451		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12687				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			171281				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							59
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42419			
	Материалы -		Тенге			235103				
	Всего заработная плата -		Тенге			155793				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				68005			
		Накладные расходы -	Тенге			9783				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			52785				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41075		
		Сметная прибыль -	Тенге					11710		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23031				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			310919				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68005			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			482200				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							140
			Тенге				110424			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Отопление, вентиляция(объемы на 1 дом)

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-160301-0101 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	4	376,93	11,39	1508	46	694	0,30	1
		м трубопровода		245,99	4,34	984	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,59*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,04*		*176*				
		Сметная стоимость				*2379*				
33	11-160301-0102 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	114	411,22	11,39	46879	1299	19955	0,30	34
		м трубопровода		245,99	4,34	28043	495	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*175,04*		*19955*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*17236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*2718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,90*		*5347*				
		Сметная стоимость				*72181*				
34	11-160301-0103 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	28	472,26	11,39	13223	319	4974	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*177,63*		*4974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19652*				
35	11-160301-0104 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	532,62	11,39	14913	319	5045	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*5045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*1597*				
		Сметная стоимость				*21555*				
36	11-160301-0105 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	28	592,32	11,39	16585	319	5116	0,30	8
		м		245,99	4,34	6888	121	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*5116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*4234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23437*				
37	11-160401-0202 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	120	1397,07	24,97	167649	2996	42908	0,55	66
		м трубопровода		464,86	8,98	55783	1077	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*357,57*		*42908*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*34344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*8564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*16845*				
		Сметная стоимость				*227402*				
38	11-160401-0203 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	25	1811,46	29,93	45286	748	10765	0,66	16
		м		551,44	10,50	13786	262	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*10765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*8485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,36*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60535*				
39	11-160401-0204 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	6	1814,75	43,45	10888	261	2820	0,73	4
		м трубопровода		609,44	14,94	3657	90	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*470,06*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377,13*				*2263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,94*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,78*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14805*				
42	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	234	1713,09	300,60	400863	70341	238039	1,64	384
		м		1399,90	100,43	327578	23501	60,4	0,14	32
		Накладные расходы -		*1017,26*		*238039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*212051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*25988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*51112*				
		Сметная стоимость				*690014*				
43	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	317	1296,18	185,56	410889	58822	249597	1,29	409
		м		1101,14	62,14	349063	19698	60,4	0,08	27
		Накладные расходы -		*787,37*		*249597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*222731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*26865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*52839*				
		Сметная стоимость				*713325*				
44	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	70,122	399,03	--	27981	--	1186	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*1186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*1186*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*2333*				
		Сметная стоимость				*31501*				
45	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	294,493	687,72	--	202529	--	8587	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*8587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*8587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*16889*				
		Сметная стоимость				*228005*				
46	11-130301-0406 РСНБ РК	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,3	63,93	1,05	1298	21	367	0,03	1
		м2		27,02	0,17	549	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*133*				
		Сметная стоимость				*1798*				
47	11-130301-1421 РСНБ РК	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	20,3	136,77	2,73	2776	55	410	0,03	1
		м2		25,00	0,50	507	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,20*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,38*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,56*		*255*				
		Сметная стоимость				*3441*				
48	11-161101-0101 РСНБ РК	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	322	54,29	2,05	17481	662	10906	0,05	16
		м		50,14	--	16145	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,87*		*10906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*9752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,59*				*1155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*2271*				
		Сметная стоимость				*30658*				
49	11-161101-0102 РСНБ РК	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	31	59,42	2,05	1842	64	1057	0,05	2
		м		50,14	--	1554	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,09*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*232*				
		Сметная стоимость				*3131*				
50	11-260101-0301 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,2	61513,60	716,00	135330	1575	25005	18,80	41
		м3 изоляции		14861,59	331,30	32695	729	55,3	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11366,07*		*25005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8401,66*				*18484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2964,41*				*6522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5830,37*		*12827*				
		Сметная стоимость				*173162*				
51	11-260301-0401 РСНБ РК	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	80,8	2333,56	16,93	188552	1368	87252	1,90	154
		м2 поверхности покрытия изоляции		1694,44	7,21	136911	582	55,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*1079,85*		*87252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*941,01*				*76033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,84*				*11218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,07*		*22064*				
		Сметная стоимость				*297868*				
52	21-100406-0301 РСНБ РК	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0808	211500,35	--	17089	--	725	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8967,61*		*725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,61*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17637,44*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19239*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1723560	139214			1154
			Тенге			987917	46829			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345045				
	Материалы -		Тенге			154274				
	Всего заработная плата -		Тенге				171987			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17089				
		Накладные расходы -	Тенге			113759				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95097		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18662		
		Сметная прибыль -	Тенге			36704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				171987			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1378515				
	Материалы -		Тенге			194556				
	Всего заработная плата -		Тенге				862760			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230510				
		Накладные расходы -	Тенге			601651				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					521107		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80544		
		Сметная прибыль -	Тенге			158413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2138579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				862760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2634087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034746			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		УЗЕЛ ВВОДА								
58	11-180701-0103 РСНБ РК	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка								
		шт.	2	56747,06	372,23	113494	744	8576	3,69	7
		Накладные расходы -		2949,15	39,95	5898	80	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		4288,04		8576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1805,41				3611		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2482,62				4965		
		Сметная стоимость		4882,81		9766				
59	11-160601-0103 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				131836				
		шт.	8	2748,68	221,14	21989	1769	11344	2,60	21
		Накладные расходы -		2031,20	35,96	16250	288	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		1418,04		11344				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1248,56				9988		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,48				1356		
		Сметная стоимость		333,34		2667				
60	23-040201-1502 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86				36000				
		шт.	8	21697,65	--	173581	--	7360	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		919,98		7360				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		919,98				7360		
		Сметная стоимость		1809,41		14475				
61	23-020103-0309 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80				195416				
		шт.	16	1687,45	--	26999	--	1145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		71,55		1145				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,55				1145		
		Сметная стоимость		140,72		2252				
62	13-110203-0103 РСНБ РК	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях				30395				
		шт.	1	933,43	--	933	--	385	1,00	1
		Накладные расходы -		752,78	--	753	--	44	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		384,84		385				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		331,22				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,62				54		
		Сметная стоимость		105,46		105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1423*				
63	ТПРАЙС ЛИСТСТР.36	СТОИМОСТЬ ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ "ВЗЛЕТ ТСРВ-024" Ду 32мм								
		к-т	1	426578,47	--	426578	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18086,93*		*18087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18086,93*				*18087*		
		Сметная стоимость		*35573,23*		*35573*				
64	11-160601-0101 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				*480238*				
		шт.	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3
		Накладные расходы -		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*792,54*		*1585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,64*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,90*				*188*		
		Сметная стоимость		*184,67*		*369*				
65	23-040905-0201 РСНБ РК	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005				*4986*				
		шт.	2	1017,16	--	2034	--	86	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,13*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,13*				*86*		
		Сметная стоимость		*84,82*		*170*				
66	11-181101-0104 РСНБ РК	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка				*2290*				
		комплект	3	313,71	--	941	--	528	0,32	1
		Накладные расходы -		258,34	--	775	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,95*		*528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,03*				*468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,92*				*60*		
		Сметная стоимость		*39,17*		*118*				
67	23-051501-0301 РСНБ РК	Термометры прямые в оправе				*1586*				
		шт.	3	1288,27	--	3865	--	164	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,62*				*164*		
		Сметная стоимость		*107,43*		*322*				
68	11-181101-0102 РСНБ РК	Манометры с трехходовым краном. Установка				*4351*				
		комплект	3	2278,79	--	6836	--	655	0,23	1
		Накладные расходы -		193,43	--	580	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*218,40*		*655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,83*				*350*		
				101,57				*305*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,78*		*599*				
		Сметная стоимость				*8091*				
69	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	27,44	511,02	--	14022	--	595	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*				*595*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*1169*				
70	11-181001-0105 РСНБ РК	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка				*15786*				
		фильтр	1	1165,57	229,68	1166	230	665	1,14	1
		Накладные расходы -		914,40	63,77	914	64	60,4	0,07	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*665,29*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*590,82*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,47*				*74*		
		Сметная стоимость		*146,47*		*146*				
71	23-041013-0407 РСНБ РК	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010				*1978*				
		шт.	1	42870,42	--	42870	--	1818	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,71*		*1818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1817,71*				*1818*		
		Сметная стоимость		*3575,05*		*3575*				
		МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ГСВ				*48263*				
72	11-180801-0301 РСНБ РК	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте								
		теплообменник	2	1539,14	143,04	3078	286	1915	1,79	4
		Накладные расходы -		1396,10	21,33	2792	43	60,4	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*957,68*		*1915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*856,12*				*1712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,56*				*203*		
		Сметная стоимость		*199,75*		*399*				
73	23-051101-0607 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-26a, для системы отопления, мощность 200 кВт, тип пластин TKTL85, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2				*5393*				
		шт.	2	289744,63	--	579489	--	24570	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12285,17*		*24570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12285,17*				*24570*		
		Сметная стоимость		*24162,38*		*48325*				
74	11-180501-0101 РСНБ РК	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка				*652384*				
		насос	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
				10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7373,77*		*14748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518,36*				*13037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*855,41*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,41*		*3365*				
		Сметная стоимость				*45425*				
75	51-020602-0118 РСНБ РК	Насосы циркуляционные модели StratosZ40/1-12 CANPN 16, типаWILO								
		шт.	2	260925,00	--	521850	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11063,22*		*22126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11063,22*				*22126*		
		Сметная стоимость		*21759,06*		*43518*				
76	11-160601-0102 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				*587495*				
		шт.	8	1533,54	101,63	12268	813	6388	1,47	12
		Накладные расходы -		1148,41	16,56	9187	133	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*798,50*		*6388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,64*				*5629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,86*				*759*		
		Сметная стоимость		*186,56*		*1493*				
77	23-041001-3101 РСНБ РК	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91				*20149*				
		шт.	2	53259,39	--	106519	--	4516	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2258,20*		*4516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,20*				*4516*		
		Сметная стоимость		*4441,41*		*8883*				
78	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005				*119918*				
		шт.	2	12614,26	--	25229	--	1070	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,84*		*1070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,84*				*1070*		
		Сметная стоимость		*1051,93*		*2104*				
79	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005				*28403*				
		шт.	4	10455,54	--	41822	--	1773	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,31*		*1773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,31*				*1773*		
		Сметная стоимость		*871,91*		*3488*				
		МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ				*47083*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	13-121201-0501 РСНБ РК	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	1	16900,00	1243,04	16900	1243	6112	14,00	14
		шт		12651,94	96,96	12652	97	40,6	0,10	--
		Накладные расходы -		*6112,08*		*6112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*5176,05*				*5176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*936,02*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,97*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24853*				
81	23-041010-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	316928,83	--	316929	--	13438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13437,78*		*13438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13437,78*				*13438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26429,33*		*26429*				
		Сметная стоимость				*356796*				
82	11-180501-0101 РСНБ РК	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
		насос		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7373,77*		*14748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6518,36*				*13037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*855,41*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,41*		*3365*				
		Сметная стоимость				*45425*				
83	51-020605-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель Willo-Top-E50/1-N 208Вт,1ф,230В 1,2А`шт	2	174254,00	--	348508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7388,37*		*14777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7388,37*				*14777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14531,39*		*29063*				
		Сметная стоимость				*392348*				
84	11-160601-0103 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2748,68	221,14	10995	885	5672	2,60	10
		шт.		2031,20	35,96	8125	144	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1418,04*		*5672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*4994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*1333*				
		Сметная стоимость				*18001*				
85	23-040902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	18212,57	--	72850	--	3089	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*772,21*		*3089*		*3089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,21*						
		Сметная стоимость		*1518,78*		*6075*				
86	11-160601-0103 РСНБ РК	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм				*82014*				
		1шт	2	2748,68	221,14	5497	442	2836	2,60	5
		Накладные расходы -		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1418,04*		*2836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,56*				*2497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,48*				*339*		
		Сметная стоимость		*333,34*		*667*				
87	23-041001-3103 РСНБ РК	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91				*9000*				
		шт.	2	62331,14	--	124662	--	5286	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2642,84*		*5286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2642,84*				*5286*		
		Сметная стоимость		*5197,92*		*10396*				
88	11-181101-0102 РСНБ РК	Манометры с трехходовым краном. Установка				*140344*				
		комплект	4	2278,79	--	9115	--	874	0,23	1
		Накладные расходы -		193,43	--	774	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*218,40*		*874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,83*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,57*				*406*		
		Сметная стоимость		*199,78*		*799*				
89	11-160601-0102 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				*10788*				
		шт.	1	1533,54	101,63	1534	102	799	1,47	1
		Накладные расходы -		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*798,50*		*799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,64*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,86*				*95*		
		Сметная стоимость		*186,56*		*187*				
90	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005				*2519*				
		шт.	1	10455,54	--	10456	--	443	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*443,31*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,31*				*443*		
		Сметная стоимость		*871,91*		*872*				
						11771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ ГСВ								
91	11-160401-0203 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	1811,46	29,93	36229	599	8612	0,66	13
		м трубопровода		551,44	10,50	11029	210	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*8612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*6788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,36*		*3587*				
		Сметная стоимость				*48428*				
92	11-160401-0202 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11	1397,07	24,97	15368	275	3933	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*3933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*1544*				
		Сметная стоимость				*20845*				
93	11-160401-0201 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	11	511,03	24,97	5621	275	3520	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*320,00*		*3520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,80*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,48*		*731*				
		Сметная стоимость				*9872*				
94	23-010201-0136 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	9	484,87	--	4364	--	185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,56*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,56*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,43*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
95	23-010201-0125 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	424,23	--	848	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*71*				
		Сметная стоимость				*955*				
96	11-181101-0104 РСНБ РК	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1	313,71	--	314	--	176	0,32	--
		комплект		258,34	--	258	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*175,95*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156,03*				*156*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,92*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,17*		*39*				
		Сметная стоимость				*529*				
97	23-051501-0301 РСНБ РК	Термометры прямые в оправе								
		шт.	1	1288,27	--	1288	--	55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,62*				*55*		
		Сметная стоимость		*107,43*		*107*				
98	11-181101-0102 РСНБ РК	Манометры с трехходовым краном. Установка				*1450*				
		комплект	2	2278,79	--	4558	--	437	0,23	--
		Накладные расходы -		193,43	--	387	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*218,40*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,83*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,57*				*203*		
		Сметная стоимость		*199,78*		*400*				
		ОТОПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА				*5394*				
99	11-160301-0101 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
		м трубопровода	1	376,93	11,39	377	11	174	0,30	--
		Накладные расходы -		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,59*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,39*				*22*		
		Сметная стоимость		*44,04*		*44*				
100	11-160301-0102 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка				*595*				
		м трубопровода	1	411,22	11,39	411	11	175	0,30	--
		Накладные расходы -		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,04*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,85*				*24*		
		Сметная стоимость		*46,90*		*47*				
101	11-160301-0103 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка				*633*				
		м трубопровода	1	472,26	11,39	472	11	178	0,30	--
		Накладные расходы -		245,99	4,34	246	4	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*177,63*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*				*26*		
		Сметная стоимость		*51,99*		*52*				
						702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11-160301-0104 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	90	532,62	11,39	47936	1025	16217	0,30	27
		м трубопровода		245,99	4,34	22139	391	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*16217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*13608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*2609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*5132*				
		Сметная стоимость				*69285*				
103	11-160301-0105 РСНБ РК	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	19	592,32	11,39	11254	216	3472	0,30	6
		м трубопровода		245,99	4,34	4674	82	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*2873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15904*				
104	23-040905-2901 РСНБ РК	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	144	546,55	--	78703	--	3337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*23,17*		*3337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,17*				*3337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,58*		*6563*				
		Сметная стоимость				*88603*				
105	23-040905-2902 РСНБ РК	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	847,21	--	3389	--	144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,92*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,92*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,65*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
106	23-040905-2903 РСНБ РК	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1612,42	--	6450	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,37*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,37*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,46*		*538*				
		Сметная стоимость				*7261*				
107	23-040905-2904 РСНБ РК	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3170,37	--	6341	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,42*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,42*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,38*		*529*				
		Сметная стоимость				*7139*				
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-180601-0101 РСНБ РК	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка								
		шт.	2	15437,77	160,21	30876	320	8729	7,07	14
		Накладные расходы -		5852,18	39,95	11704	80	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4364,30*		*8729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3558,84*				*7118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,46*				*1611*		
		Сметная стоимость		*1584,17*		*3168*				
109	11-160601-0101 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				*42773*				
		шт.	2	1515,88	83,96	3032	168	1585	1,47	3
		Накладные расходы -		1148,41	8,28	2297	17	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*792,54*		*1585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,64*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,90*				*188*		
		Сметная стоимость		*184,67*		*369*				
110	11-160601-0103 РСНБ РК	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				*4986*				
		шт.	2	2748,68	221,14	5497	442	2836	2,60	5
		Накладные расходы -		2031,20	35,96	4062	72	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1418,04*		*2836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,48*						
		Сметная стоимость		*333,34*		*667*				
111	23-040601-0902 РСНБ РК	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005				*9000*				
		шт.	2	11638,68	--	23277	--	987	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*493,48*		*987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*493,48*				*987*		
		Сметная стоимость		*970,57*		*1941*				
112	23-040201-1502 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86				*26205*				
		шт.	2	21697,65	--	43395	--	1840	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*		*1840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*919,98*				*1840*		
		Сметная стоимость		*1809,41*		*3619*				
113	23-020103-0306 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80				*48854*				
		шт.	4	975,85	--	3903	--	166	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,38*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,38*				*166*		
				81,38		*326*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4394*				
114	23-020103-0309 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1687,45	--	6750	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,72*		*563*				
		Сметная стоимость				*7599*				
115	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	1	9656,49	--	9656	--	409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,44*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,44*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,27*		*805*				
		Сметная стоимость				*10871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3450979	11287			217
			Тенге			176560	2345			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			1296936				
	Накладные расходы -		Тенге			54990				
	Сметная прибыль -		Тенге			108154				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1460081				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17833				
	Материалы -		Тенге			3186				
	Всего заработная плата -		Тенге				13502			
		Накладные расходы -	Тенге			6497				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5507		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					990		
		Сметная прибыль -	Тенге			1946				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13502			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2136209				
	Материалы -		Тенге			233317				
	Всего заработная плата -		Тенге				165403			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1729693				
	Сдача и испытание -		Тенге			2032				
		Накладные расходы -	Тенге			194715				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99904		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94811		
		Сметная прибыль -	Тенге			186474				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2517398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				165403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4003755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				178905			220

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6 Газоснабжение (объемы на 1 дом)

1	11-160301-0101 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	240	376,93	11,39	90463	2734	41662	0,30	71
		м		245,99	4,34	59037	1041	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*173,59*		*41662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*36287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*5374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,04*		*10570*				
		Сметная стоимость				*142694*				
2	11-160301-0102 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	96	411,22	11,39	39477	1094	16804	0,30	29
		м		245,99	4,34	23615	417	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*175,04*		*16804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*14515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*2289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,20*		*1502*				
		Сметная стоимость				*60784*				
3	11-160301-0103 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	148	472,26	11,39	69894	1686	26289	0,30	44
		м		245,99	4,34	36406	642	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*177,63*		*26289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*22377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*3912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*7695*				
		Сметная стоимость				*103878*				
4	11-160301-0104 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	532,62	11,39	4261	91	1442	0,30	2
		м		245,99	4,34	1968	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*456*				
		Сметная стоимость				*6159*				
5	11-160401-0202 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	1397,07	24,97	6985	125	1788	0,55	3
		м		464,86	8,98	2324	45	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*1788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*1431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*357*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ УГ8.00								
33	11-160401-0202 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	1397,07	24,97	5588	100	1430	0,55	2
		м		464,86	8,98	1859	36	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*1430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*1145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*561*				
		Сметная стоимость				*7580*				
34	11-160401-0204 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1	1814,75	43,45	1815	43	470	0,73	1
		м		609,44	14,94	609	15	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*470,06*		*470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*377,13*				*377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,94*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,78*		*183*				
		Сметная стоимость				*2468*				
35	11-221401-0401 РСНБ РК	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм/57мм	10	22491,88	2307,00	224919	23070	49700	7,99	80
		футляр		6163,01	41,41	61630	414	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*4969,96*		*49700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3852,94*				*38529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,02*				*11170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,95*		*21969*				
		Сметная стоимость				*296588*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ УГ9.00-01,02								
36	11-160401-0201 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	24,48	902,38	24,97	22090	611	8240	0,55	14
		м		464,86	8,98	11380	220	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*336,59*		*8240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*7006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,40*				*1234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,12*		*2426*				
		Сметная стоимость				*32756*				
37	11-160401-0202 РСНБ РК	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10,68	1397,07	24,97	14921	267	3819	0,55	6
		м		464,86	8,98	4965	96	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*357,57*		*3819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*3057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*1499*				
		Сметная стоимость				*20239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-221401-0401 РСНБ РК	Заделка битумом и прядью концовфутляра диам. 800 мм/75мм	80	22491,88	2307,00	1799350	184560	397597	7,99	63050
		футляр		6163,01	41,41	493041	3313	62,1	0,05	639
		Накладные расходы -		*4969,96*		*397597*				4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3852,94*				*308236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,02*				*89362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,95*		*175756*				
		Сметная стоимость				*2372703*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-6	Тенге			4057814	885383			1325
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1049621	194101			224
		Материалы -	Тенге			1407004				
		Всего заработная плата -	Тенге			399066				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				437553			
		Накладные расходы -	Тенге			123588				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			254870				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187273		
		Сметная прибыль -	Тенге					67597		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			132950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1794824				
		Сметная заработная плата -	Тенге							518
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				437553			
		Материалы -	Тенге			2384139				
		Всего заработная плата -	Тенге			1486319				
		Накладные расходы -	Тенге				657668			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			526816				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					408412		
		Сметная прибыль -	Тенге					118404		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3143832				
		Сметная заработная плата -	Тенге							852
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				657668			
		Материалы -	Тенге			266670				
		Всего заработная плата -	Тенге			113838				
		Накладные расходы -	Тенге				148500			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			104804				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89694		
		Сметная прибыль -	Тенге					15110		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			401192				
		Сметная заработная плата -	Тенге							179
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6	Тенге				148500			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5339848				
										1549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243721			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Электроосвещение (объемы на 1 дом)								
18	13-080304-0208 РСНБ РК	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	72	3855,00	650,90	277560	46865	72837	2,00	144
		шт.		1707,20	193,92	122918	13962	42,8	0,20	14
		Накладные расходы -		*1011,63*		*72837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*813,68*				*58585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,95*				*14253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,33*		*28032*				
		Сметная стоимость				*378429*				
19	23-070201-0201 РСНБ РК	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	72	3305,80	--	238018	--	10092	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,17*		*10092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,17*				*10092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,68*		*19849*				
		Сметная стоимость				*267959*				
20	13-080303-0602 РСНБ РК	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	43	2920,30	85,44	125573	3674	37119	2,00	86
		шт		1637,92	19,39	70431	834	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*863,23*		*37119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,33*				*30501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,90*				*6618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,68*		*13015*				
		Сметная стоимость				*175707*				
21	13-080303-0601 РСНБ РК	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	88	1757,65	25,13	154673	2211	38711	1,00	88
		шт		818,96	--	72068	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*439,90*		*38711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350,51*				*30845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,39*				*7866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,80*		*15471*				
		Сметная стоимость				*208855*				
22	23-070204-0815 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	21	657,77	--	13813	--	586	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,89*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,89*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,85*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15551*				
23	23-070204-1621 РСНБ РК	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	21	4382,11	--	92024	--	3902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*185,80*		*3902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,80*				*3902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*7674*				
		Сметная стоимость				*103600*				
24	23-070204-0715 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	64	433,74	--	27759	--	1177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*1177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,39*				*1177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*2315*				
		Сметная стоимость				*31251*				
25	23-070204-0713 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	21	433,74	--	9109	--	386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,39*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*760*				
		Сметная стоимость				*10255*				
67	13-080206-1901 РСНБ РК	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2632	304,98	11,86	802703	31209	245552	0,22	579
		м		178,00	2,13	468484	5614	42,8	--	6
		Накладные расходы -		*93,29*		*245552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*202914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*42638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*83860*				
		Сметная стоимость				*1132116*				
68	13-080206-1902 РСНБ РК	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	45,4	374,41	24,20	16998	1099	5603	0,29	13
		м		234,63	6,40	10652	291	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,41*		*5603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*4683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24409*				
69	23-011305-0101 РСНБ РК	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	2523,5	40,86	--	103110	--	4372	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,73*		*4372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,73*				*4372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*8599*				
		Сметная стоимость				*116080*				
70	23-011305-0103 РСНБ РК	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	108,5	72,51	--	7867	--	334	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,07*		*334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*656*				
		Сметная стоимость				*8857*				
71	23-011305-0104 РСНБ РК	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм								
		м	15	112,32	--	1685	--	71	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,76*				*71*		
		Сметная стоимость		*9,37*		*140*				
72	23-011305-0106 РСНБ РК	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм				*1897*				
		м	30,4	249,16	--	7574	--	321	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,56*				*321*		
		Сметная стоимость		*20,78*		*632*				
73	13-080201-0902 РСНБ РК	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг				*8527*				
		м	48,4	275,09	127,78	13314	6184	4157	0,15	7
		Накладные расходы -		124,24	42,11	6013	2038	42,8	0,05	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*85,88*		*4157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,20*				*3446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*				*711*		
		Сметная стоимость		*28,88*		*1398*				
74	13-080201-0901 РСНБ РК	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг				*18868*				
		м	2685,5	195,65	89,74	525415	241007	156941	0,10	269
		Накладные расходы -		82,82	29,57	222424	79412	42,8	0,04	102
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,44*		*156941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,10*				*129186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,34*				*27755*		
		Сметная стоимость		*20,33*		*54588*				
75	23-060131-0731 РСНБ РК	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80				*736944*				
		км	0,001	1669319,58	--	1669	--	71	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70779,15*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70779,15*				*71*		
		Сметная стоимость		*139207,90*		*139*				
76	23-060131-0923 РСНБ РК	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80				*1879*				
		км	0,0076	980797,14	--	7454	--	316	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*41585,80*		*316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41585,80*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81790,64*		*622*				
		Сметная стоимость				*8392*				
77	23-060131-0921 РСНБ РК	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,0173	728769,00	--	12608	--	535	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30899,81*		*535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30899,81*				*535*		
		Сметная стоимость		*60773,50*		*1051*				
78	23-060131-0919 РСНБ РК	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80				*14194*				
		км	0,007	543840,82	--	3807	--	161	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23058,85*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23058,85*				*161*		
		Сметная стоимость		*45351,97*		*317*				
79	23-060144-0906 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80				*4286*				
		км	0,015	1878972,08	--	28185	--	1195	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79668,42*		*1195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79668,42*				*1195*		
		Сметная стоимость		*156691,24*		*2350*				
80	23-060144-0903 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*31730*				
		км	0,0005	460465,52	--	230	--	10	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19523,74*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19523,74*				*10*		
		Сметная стоимость		*38399,14*		*19*				
81	23-060144-0505 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*259*				
		км	0,0112	252283,99	--	2826	--	120	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10696,84*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10696,84*				*120*		
		Сметная стоимость		*21038,47*		*236*				
82	23-060144-0504 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*3181*				
		км	1,4069	166858,25	--	234753	--	9954	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7074,79*		*9954*				
				7074,79				*9954*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13914,64*		*19577*				
		Сметная стоимость				*264283*				
83	23-060144-0503 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	1,087	104920,82	--	114049	--	4836	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*		*4836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4448,64*				*4836*		
		Сметная стоимость		*8749,56*		*9511*				
84	23-060144-0303 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*128395*				
		км	0,1048	70898,63	--	7430	--	315	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3006,10*		*315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3006,10*				*315*		
		Сметная стоимость		*5912,38*		*620*				
85	23-060144-0507 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*8365*				
		км	0,0756	596567,46	--	45100	--	1912	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25294,46*		*1912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25294,46*				*1912*		
		Сметная стоимость		*49748,95*		*3761*				
86	13-080201-0701 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами				*50773*				
		м кабеля	14,4	537,81	253,67	7745	3653	1445	0,12	2
		Накладные расходы -		99,39	74,44	1431	1072	42,8	0,09	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*100,36*		*1445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,40*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,96*				*374*		
		Сметная стоимость		*51,05*		*735*				
87	23-060902-0109 РСНБ РК	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79				*9925*				
		км	0,0144	74293,29	--	1070	--	45	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3150,04*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3150,04*				*45*		
		Сметная стоимость		*6195,47*		*89*				
88	23-070202-1401 РСНБ РК	Коробки , тип У197 УХЛ3				*1205*				
		шт.	905,2	36,97	--	33465	--	1419	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*		*1419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,57*				*1419*		
				3,08		*2791*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*37675*				
89	23-070202-0708 РСНБ РК	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели 11-У2, размерами 172 мм х 96мм х 45 мм, типа ИЭК	334,8	183,67	--	61493	--	2607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*2607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,79*				*2607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,32*		*5128*				
		Сметная стоимость				*69228*				
90	13-080208-0203 РСНБ РК	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	15	324,82	43,69	4872	655	982	0,13	2
		м		105,18	10,67	1578	160	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*65,46*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,58*				*744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,87*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*468*				
		Сметная стоимость				*6322*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			2983951	336558			1190
			Тенге			975999	103383			127
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2863715				
	Материалы -		Тенге			616296				
	Всего заработная плата -		Тенге				1079382			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			934862				
		Накладные расходы -	Тенге			602985				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					461976		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					141009		
		Сметная прибыль -	Тенге			277336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3744035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079382			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			120237				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120237				
		Накладные расходы -	Тенге			5098				
		Сметная прибыль -	Тенге			10027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135362				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			3879397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079382			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			57853527	3333293			18505
			Тенге			14757565	1150722			1498
	Стоимость оборудования -		Тенге			10772436				
	Накладные расходы -		Тенге			456751				
	Сметная прибыль -		Тенге			898335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12127522				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5153248				
	Материалы -		Тенге			1020034				
	Всего заработная плата -		Тенге				1556755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1893828				
		Накладные расходы -	Тенге			912180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					665466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					246714		
		Сметная прибыль -	Тенге			485234				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6550662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1882
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556755			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30338677				
	Материалы -		Тенге			12614182				
	Всего заработная плата -		Тенге				11856374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4515448				
	Местные материалы -		Тенге			64673				
		Накладные расходы -	Тенге			8223775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6655233		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1568542		
		Сметная прибыль -	Тенге			3084996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41647448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15088
		Сметная заработная плата -	Тенге				11856374			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5992343				
	Материалы -		Тенге			17536				
	Всего заработная плата -		Тенге				421044			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5531239				
		Накладные расходы -	Тенге			521363				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					256416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					264947		
		Сметная прибыль -	Тенге			521097				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7034803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				421044			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5596823				
	Материалы -		Тенге			888855				
	Всего заработная плата -		Тенге				2074114			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2444436				
	Сдача и испытание -		Тенге			2037				
		Накладные расходы -	Тенге			1543188				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1252765		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					290423		
		Сметная прибыль -	Тенге			571201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -									
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7711212				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							2464
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2074114			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			75071646				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							20003
		в т.ч. стоимость оборудования	**Тенге**				15908287			
		Итого без оборудования				**75071646**				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				12127522				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**62944124**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				566497				
		Итого				**63510621**				
		Итого со стоимостью оборудованя				311202				
		Итого в текущем уровне цен 2017 года, К=1,0697784				**63821823**				
		Итого				**75949345**				
		НДС, 12% СМР				81248969				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**81248969**				
						9749876				
						90998845				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Директор _____ Маликов Б.А.

Эксперт _____ Копанов Д.К.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.