Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» марта 2016 г.

Заказчик ***ГКП на ПХВ «Капшагай Жылу» акима г. Капшагай, Алматинская область, г.Капшагай ул.Сейфуллина,30***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 11 января 2016г.,ТОО «Мөлдір»*, генеральный директор - *Ажайпов Е.К., г.Алматы, ул.Торайгырова 25, оф 227***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 30 марта 2016 г.,ТОО «Музтау», Директор Муратханов К.М., Айнакулов К.С.. (№06314 от 03.12.2013 г.). (№06315 от 03.12.2013г.) . (№05968 от 16.09.2013г.);***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 30 марта 2016 г., ТОО «ПСМК Куат», Директор Кочан А.А.№328 от 07 августа 2015 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул. Абая г.Капшагай Алматинская область»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт по адресу Алматинская область город Капшагай ул.Кунаева,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

наименование органа вынесшего решение

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управления ГАСК Алматинской области» от 07 сентября 2015 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ПСМК Куат» 34-009-14ТС***
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ***Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области г. Талдыкорган 15.12.2014г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2015г;***
месяц, год
окончание работ ***март 2016г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**9**;
фактически, месяц:**8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы без П-образных компенваторов(диаметр прокладываемых трубопроводов на участке-2Ду250мм, 2Ду200мм,2Ду150мм, 2Ду100мм, 2Ду80мм)	м	825	825	823,96	823,96
П-образные компенсаторы	шт	6	6	5	5
Сильфонные компенсаторы	шт	0	0	4	4
Теплокамеры ТК1-ТК21 с размером по осям 2600х2600мм	шт	7	7	8	8
Восстановление асфальта крупнозернистый	м2	2044	2044	2741	2741
Восстановление асфальта мелкозернистый	м2	2232	2232	2741	2741

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными***: Источники теплоснабжения-ГКП «Капшагай Жылу». Температурный график тепловых сетей-110-70°С.Схема подключения потребителей горячего водоснабжения-открытая. Даления в точках подключения к существующей ТК-23 составляет: ПВ-0,75 МПа, ОВ-0,65 МПа*** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***113519,35*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***98028,17*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0,00*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***113216208*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***98028,17*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0,00*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***«Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул. Абая г.Капшагай Алматинская область»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
ГКП на ПХВ «Капшагай Жылу»
акима г. Капшагай Директор Даданбеков С.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «Музтау», Директор Муратханов К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «ПСМК Куат» Директор Кочан А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Мөлдір»*, Генеральный директор - *Ажайпов Е.К.,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.