Заказчик: ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай
г.Капшагай, ул.Сейфуллина,30
ИИК KZ638 56000 00069 45611
БИН 040 440 007 038
БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по улице Кунаева до ТК21 по ул.Абая г. Капшагай Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за август 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 316	06 августа 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по улице Кунаева до ТК21 по ул.Абая г. Капшагай Алматинской области	**33 964 862,40**		**30 325 770,00**				**3 639 092,40**	**33 964 862,40**
К оплате:							**3 639 092,40**	**33 964 862,40**

К оплате: Тридцать три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят две тенге 40 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма N 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №316 от 06.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети от ТК 10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул.Абая г.Капшагай Алматинская область

Наименование обьекта: Реконструкция тепловой сети от ТК 10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул.Абая г.Капшагай Алматинская область

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	600,00	46,40	44,29	27837	26572	0,01	9
					2,05	12,01	1228	7207	0,04	25
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,00	513,81	--	9249	--	3,27	59
					513,81	--	9249	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,70	513,81	--	3443	--	3,27	22
					513,81	--	3443	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	60,00	492,40	--	29544	--	3,14	188
					492,40	--	29544	--	--	--
5.	Е0101-17-	Погрузка грунта 2 группы	м3	154,00	35,46	33,85	5461	5212	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,56	9,18	241	1414	0,03	5
6.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	277,20	108,20	--	29993	--	0,45	126
					21,64	--	5999	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	600,00	3,77	3,24	2264	1946	0,00	2
					0,48	1,12	288	672	0,00	2
8.	Е0101-17-9	Погрузка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	196,00	46,40	44,29	9094	8680	0,01	3
					2,05	12,01	401	2354	0,04	8
9.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, Расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	352,80	110,36	--	38936	--	0,50	176
					23,80	--	8398	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								155821
		Раздел 3: Демонтажные работы								
10.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/диам Кл120-60,Кл90-60, Кл90-45, Кл60-45,	м3	70,93	995,66	496,70	70622	35231	2,93	208
					498,96	172,03	35391	12202	0,66	47
11.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	26,67	1928,67	695,13	51438	18539	7,28	194
					1233,54	240,02	32899	6401	0,92	24
12.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	543,00	145,53	58,21	79023	31609	0,49	267
					87,32	21,83	47414	11855	0,11	58
13.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	543,00	117,37	17,29	63734	9386	0,60	324
					100,09	6,53	54348	3548	0,03	17
14.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм	км	0,21	198091,15	86567,65	41599	18179	585,42	123
					111523,50	23149,39	23420	4861	110,89	23
15.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале	км	0,09	84062,14	31493,14	7397	2771	290,40	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диаметром 89 мм			52569,00	11225,61	4626	988	58,32	5
16.	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57 мм	км	0,10	80804,93	30611,93	8323	3153	279,84	29
					50193,00	11230,06	5170	1157	58,32	6
17.	С01031-А1 2-1	Погрузка демонтированых трубопроводов	т	50,93	234,30	--	11933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С01031-А1 2-2	Разгрузка демонтированных трубопроводов	т	48,86	232,80	--	11375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	48,86	108,20	--	5287	--	0,45	22
					21,64	--	1057	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								350732
		Раздел 5: Трубопроводы								
20.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,21	660093,13	146783,90	138620	30825	1024,48	215
					195166,13	38806,11	40985	8149	184,81	39
21.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,09	245763,84	53244,41	21627	4686	508,20	45
					91995,75	18803,28	8096	1655	97,20	9
22.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,10	229561,97	51666,98	23645	5322	489,72	50
					87837,75	18804,17	9047	1937	97,21	10
23.	С130806-1 07	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	392,00	3460,00	--	1356320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	115,00	2030,00	--	233450	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм			--	--	--	--	--	--
25.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	117,00	509,00 ---	-- --	59553 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	156,00	279,00 ---	-- --	43524 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С130904-78	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	154532,00 ---	-- --	618128 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130904-77	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 200 мм	шт	2,00	85807,00 ---	-- --	171614 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С130904-76	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	шт	2,00	41495,00 ---	-- --	82990 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С130904-74	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	10,00	13458,00 ---	-- --	134580 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	10,00	9960,00 ---	-- --	99600 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С130904-71	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4860,00 ---	-- --	9720 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 50 мм	стык	9,00	2501,61 ---	1479,21 ---	22515 ---	13313 ---	2,15 ---	19 ---
					430,65	559,35	3876	5034	3,58	32
34.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 80 мм	стык	14,00	2501,61 ---	1479,21 ---	35023 ---	20709 ---	2,15 ---	30 ---
					430,65	559,35	6029	7831	3,58	50
35.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 250 мм	стык	18,00	2501,61 ---	1479,21 ---	45029 ---	26626 ---	2,15 ---	39 ---
					430,65	559,35	7752	10068	3,58	64

Итого по разделу: Трубопроводы 3095937

Раздел 6: Изоляционные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	379,80	66,83	--	25380	--	0,37	142
					66,83	--	25380	--	--	--
37.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.до 500 мм уайт-спиритом	м2	379,80	26,43	0,12	10038	46	0,10	38
					16,12	0,05	6120	21	0,00	0
38.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	379,80	315,83	0,15	119954	58	0,03	11
					5,98	0,04	2273	17	0,00	0
39.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	224,00	166,90	15,17	37385	3398	0,59	132
					101,73	5,70	22787	1276	0,03	6
40.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной мм	м	90,27	114,34	11,44	10321	1033	0,38	35
					65,59	4,21	5921	380	0,02	2
41.	С11031-16-2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	28,68	2610,00	--	74855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-94-0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	1,03	314500,00	--	324155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								602088
		Раздел 7: Строительные работы								
				Каналы						
43.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	21,24	2099,72	620,88	44598	13187	3,66	78
					623,70	215,04	13247	4567	0,83	18
44.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25,Л11-8	м3	106,56	16700,00	--	1779552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 Л7-8	м3	33,30	17700,00	--	589410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25Л4-8	м3	16,15	17700,00	--	285784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-6 7	Плиты перекрытия П5-8,П7-8,П11-8, ОП3, ОП2,ОП1,	м3	93,16	17300,00	--	1611720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	798,34	249,56	4,20	199231	3355	0,23	186
					41,09	1,58	32800	1265	0,01	6
		Железобетонный щит неподвижных опор НО-8,НО-9,НО-10,НО-12 (4шт)								
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,48	4675,83	72,61	2244	35	1,49	1
					215,33	27,42	103	13	0,13	0
50.	Е0109-53-2	Монтаж планки стальной	т	0,03	10702,52	1279,24	301	36	51,26	1
					8093,25	118,80	228	3	0,58	0
51.	С12021-25 4	Стоимость планки 60х45 Лист10	т	0,03	122100,00	--	3438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,58	61300,00	--	35775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,24	249,56	4,20	6049	102	0,23	6
					41,09	1,58	996	38	0,01	0
		Железобетонный щит неподвижных опор НО-11 (1 шт)								
54.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,07	4675,83	72,61	327	5	1,49	0
					215,33	27,42	15	2	0,13	0
55.	Е0109-53-2	Монтаж планки стальной	т	0,01	10702,52	1279,24	75	9	51,26	0
					8093,25	118,80	57	1	0,58	0
56.	С12021-25 4	Стоимость планки 60х45 Лист10	т	0,01	122100,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	61300,00	--	3004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	3,10	249,56	4,20	774	13	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			-------- 41,09	-------- 1,58	-------- 127	-------- 5	-------- 0,01	-------- 0
		Тепловые камеры ТК5								
59.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	9,57	6152,61 -------- 1541,93	868,91 -------- 300,03	58881 -------- 14756	8315 -------- 2871	9,10 -------- 1,14	87 -------- 11
60.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,07	9690,00 -------- --	-- -------- --	20078 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
61.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	4,32	8740,00 -------- --	-- -------- --	37757 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
62.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00 -------- --	-- -------- --	20374 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00 -------- --	-- -------- --	9940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
64.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00 -------- --	-- -------- --	6720 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
65.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00 -------- --	-- -------- --	10137 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00 -------- --	-- -------- --	8118 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00 -------- --	-- -------- --	1105 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00242	51000,00 -------- --	-- -------- --	123 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63 -------- 6534,00	1338,63 -------- 504,90	1137 -------- 729	149 -------- 56	34,54 -------- 2,48	4 -------- 0
70.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00 -------- --	-- -------- --	16877 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
72.	С12021-26-8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
74.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
77.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции Обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	49,64	255,00	20,64	12658	1024	0,53	27
					107,43	7,72	5333	383	0,04	2
		Итого по разделу: Строительные работы								4815140
		Раздел 8: Разные работы								
78.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	5,00	10,81	0,76	54	4	0,06	0
					10,05	0,28	50	1	0,00	0
79.	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	6,00	27,07	1,57	162	9	0,15	1
					25,50	0,59	153	4	0,00	0
80.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт	пень	5,00	22,43	22,43	112	112	--	--
					--	7,47	--	37	0,02	0
81.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт	пень	6,00	61,62	61,62	370	370	--	--
					--	20,53	--	123	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	5,00	24,23	1,46	121	7	0,15	1
					22,77	0,55	114	3	0,00	0
83.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	6,00	89,23	5,58	535	33	0,53	3
					83,66	2,08	502	12	0,01	0
84.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,03	29,81	29,81	120	120	--	--
					--	20,87	--	84	0,44	2
85.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,03	176,40	176,40	711	711	--	--
					--	35,28	--	142	0,74	3
		Итого по разделу: Разные работы								2187
ИТОГО:							9021901	295949		2943
							472551	99035		477

Накладные расходы :

На общестроительные работы	670693
На металломонтажные работы	472
Всего накладных расходов:	671165
Итого с накладными	9693066

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	581584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10274650
Итого с временными, 1,92 %	10471923
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	10716966
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10758854
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10863573
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	29731147
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	594623
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30325770
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3639092
Итого с НДС	33964862

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО «Аудтау»

КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай
г.Капшагай, ул.Сейфуллина,30
ИИК KZ638 56000 00069 45611
БИН 040 440 007 038
БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по улице Кунаева до ТК21 по ул.Абая г. Капшагай Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за сентябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 316	06 августа 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по улице Кунаева до ТК21 по ул.Абая г. Капшагай Алматинской области	**80 154 603,40**		**41 240 840,18**				**4 948 900,82**	**46 189 741,00**
К оплате:							**4 948 900,82**	**46 189 741,00**

К оплате: сорок шесть миллионов сто восемдесят девять тысяч семьсот сорок один тенге 00 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Договор №316 от 06.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети от ТК 10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул.Абая г.Капшагай Алматинская область

Наименование обьекта: Реконструкция тепловой сети от ТК 10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул.Абая г.Капшагай Алматинская область

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4998,00	46,40	44,29	231886	221347	0,01	71
					2,05	12,01	10226	60030	0,04	205
2.	E0101-164-3	Разработка грунтагруппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/	м3	157,00	513,81	--	80668	--	3,27	514
					513,81	--	80668	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,66	513,81	--	7532	--	3,27	48
					513,81	--	7532	--	--	--
4.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	188,00	492,40	--	92571	--	3,14	590
					492,40	--	92571	--	--	--
5.	E0101-17-	Погрузка грунта 2 группы	м3	289,70	35,46	33,85	10273	9806	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,56	9,18	453	2659	0,03	9
6.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	9888,00	108,20	--	1069882	--	0,45	4494
					21,64	--	213976	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4998,00	3,77	3,24	18863	16214	0,00	17
					0,48	1,12	2399	5598	0,00	19
8.	Е0101-17-9	Погрузка грунта на обратную засыпку 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	1881,00	46,40	44,29	87270	83304	0,01	27
					2,05	12,01	3849	22592	0,04	77
9.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 15 км, класс груза 1	т	3387,00	110,36	--	373803	--	0,50	1693
					23,80	--	80624	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59	м3	4200,00	7,13	7,13	29935	29935	--	--
					--	2,31	--	9719	0,01	37
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	м3	4201,00	23,70	4,97	99566	20869	0,12	499
					18,73	--	78697	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	443,00	147,51	--	65347	--	1,07	474
					147,51	--	65347	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								2167596
		Раздел: Демонтажные работы								
13.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходныхканалов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/диам Кл120-60,Кл90-60, Кл90-45, Кл60-45,	м3	159,00	995,66	496,70	158310	78976	2,93	466
					498,96	172,03	79335	27353	0,66	105
14.	Е0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков	м3	133,00	1928,67	695,13	256513	92452	7,28	968
					1233,54	240,02	164061	31923	0,92	122
15.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	795,00	145,53	58,21	115696	46279	0,49	390
					87,32	21,83	69418	17357	0,11	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	795,00	117,37	17,29	93313	13742	0,60	475
					100,09	6,53	79571	5195	0,03	25
17.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм	км	0,18	198091,15	86567,65	36053	15755	585,42	107
					111523,50	23149,39	20297	4213	110,89	20
18.	Е124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм	км	0,43	138068,97	54908,97	58679	23336	441,54	188
					83160,00	15761,79	35343	6699	79,27	34
19.	Е124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм	км	0,28	138068,97	54908,97	38107	15155	441,54	122
					83160,00	15761,79	22952	4350	79,27	22
20.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108мм	км	0,10	94780,77	34638,27	9099	3325	326,04	31
					60142,50	11243,43	5774	1079	58,40	6
21.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,00	84062,14	31493,14	303	113	290,40	1
					52569,00	11225,61	189	40	58,32	0
22.	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57 мм	км	0,04	80804,93	30611,93	3054	1157	279,84	11
					50193,00	11230,06	1897	424	58,32	2
23.	Е0124-13-6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	3,00	2600,02	1293,22	7800	3880	6,86	21
					1306,80	284,82	3920	854	1,19	4
24.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	3,00	1867,14	965,75	5601	2897	4,84	15
					901,40	223,64	2704	671	0,93	3
25.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	3,00	1274,73	646,57	3824	1940	3,40	10
					628,15	146,28	1884	439	0,61	2
26.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	807,13	438,85	6457	3511	2,01	16
					368,28	103,36	2946	827	0,43	3
27.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	753,92	422,76	6031	3382	1,82	15
					331,15	101,87	2649	815	0,42	3
28.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметроммм для горячей воды и пара	компл	1,00	466,53	257,14	467	257	1,14	1
					209,38	61,48	209	61	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	24,00	4,02	--	96	--	0,03	1
					4,02	--	96	--	--	--
30.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	24,00	7,65	--	183	--	0,05	1
					7,65	--	183	--	--	--
31.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных железобетонных конструкций массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1515,00	152,80	--	231492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С010333-А 15-1	Перевозка демонтированных ж/б изделий, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1515,00	108,20	--	163923	--	0,45	688
					21,64	--	32785	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								1195002
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП-20 шт-лист №6РП 33-009-14 ТС								
33.	Е0109-34-1	Основные конструкции длякрепления труб телефонной канализации	т	3,74	18830,39	2410,41	70426	9015	80,96	303
					13810,50	111,38	51651	417	0,54	2
34.	Е0109-34-4	Подвеска кабеля на тяжи	т	0,05	23318,14	1019,91	1157	51	109,89	5
					18290,25	111,38	907	6	0,54	0
35.	С11021-19	Брусья необрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,32	7050,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП-20 шт-лист №6РП 33-009-14 ТС								73838
		Раздел: Трубопроводы								
36.	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,31	660093,13	146783,90	206609	45943	1024,48	321
					195166,13	38806,11	61087	12146	184,81	58
37.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,38	543640,04	104751,31	204409	39386	828,14	311
					155665,13	29009,38	58530	10908	142,59	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,26	392960,75	93294,56	100598	23883	772,70	198
					145530,00	26404,41	37256	6760	132,12	34
39.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,10	279779,23	58821,37	26859	5647	570,57	55
					105249,38	18842,78	10104	1809	97,34	9
40.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,01	245763,84	53244,41	1376	298	508,20	3
					91995,75	18803,28	515	105	97,20	1
41.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллови более	км	0,02	229561,97	51666,98	5004	1126	489,72	11
					87837,75	18804,17	1915	410	97,21	2
42.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	261,80	2030,00	--	531454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	256,00	1339,00	--	342784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	96,00	772,00	--	74112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	28,00	2850,00	--	79800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	шт	22,00	1610,00	--	35420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм/дренажный колодец/	шт	20,00	799,00	--	15980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4,5 мм	шт	10,00	401,00 ---	-- --	4010 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на РуМПа из стали марки 20, 89х4 мм	шт	14,00	321,00 ---	-- --	4494 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на РуМПа из стали марки 20, 57х3,5 мм	шт	2,00	227,00 ---	-- --	454 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	2,00	408,00 ---	-- --	816 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Руменьше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	2,00	243,00 ---	-- --	486 ---	-- --	-- --	-- --
53.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	3,00	4598,87 --- 2178,00	2155,37 --- 474,71	13797 --- 6534	6466 --- 1424	11,44 --- 1,98	34 --- 6
54.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	3288,53 --- 1502,33	1609,58 --- 372,73	3289 --- 1502	1610 --- 373	8,06 --- 1,55	8 --- 2
55.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	2256,18 --- 1046,92	1077,62 --- 243,79	2256 --- 1047	1078 --- 244	5,67 --- 1,01	6 --- 1
56.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1439,72 --- 613,80	731,42 --- 172,26	11518 --- 4910	5851 --- 1378	3,36 --- 0,72	27 --- 6
57.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1336,41 --- 551,92	704,61 --- 169,78	10691 --- 4415	5637 --- 1358	3,04 --- 0,69	24 --- 6
58.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	829,30 --- 348,98	428,57 --- 102,46	829 --- 349	429 --- 102	1,90 --- 0,42	2 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	1,00	27576,68	1401,77	27577	1402	7,65	8
					1507,28	290,32	1507	290	1,20	1
60.	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	2,00	3942,16	1767,53	7884	3535	9,85	20
					1930,50	367,79	3861	736	1,53	3
61.	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм	шт	2,00	76736,63	3193,63	153473	6387	17,71	35
					3440,25	670,73	6880	1341	2,79	6
62.	Ц0112-755-6	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм	присоед	3,00	6669,60	452,10	20009	1356	29,70	89
					5989,50	12,43	17968	37	0,07	0
63.	Ц0112-755-5	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм	присоед	1,00	5779,50	407,00	5780	407	25,30	25
					5197,50	12,43	5198	12	0,07	0
64.	Ц0112-755-4	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм	присоед	3,00	4121,10	267,30	12363	802	18,70	56
					3737,80	7,48	11213	22	0,04	0
65.	Ц0112-755-3	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108-133 мм	присоед	3,00	2971,80	146,30	8915	439	13,20	40
					2722,50	4,95	8168	15	0,03	0
66.	Ц0112-755-2	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	8,00	1920,29	71,39	15362	571	8,80	70
					1772,10	2,53	14177	20	0,01	0
67.	Ц0112-755-1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	присоед	2,00	1586,12	54,12	3172	108	7,70	15
					1472,90	2,53	2946	5	0,01	0
68.	Ц0112-754-1	Врезка под манометр, диаметр наружныйврезаемой трубы 25 мм	врезка	24,00	1850,89	94,49	44421	2268	8,80	211
					1665,40	4,95	39970	119	0,03	1
69.	Ц0112-754-1	Врезка под термометр, диаметр наружныйврезаемой трубы 15 мм	врезка	24,00	1850,89	94,49	44421	2268	8,80	211
					1665,40	4,95	39970	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С130809-52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	407,00 --	-- --	4070 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130809-50	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	346,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж дляводы и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	5,00	5320,00 --	-- --	26600 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж дляводы и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	5320,00 --	-- --	10640 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 50 мм	стык	3,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	7505 1292	4438 1678	2,15 3,58	6 11
75.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 80 мм	стык	13,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	32521 5598	19230 7272	2,15 3,58	28 46
76.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 100 мм	стык	25,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	62540 10766	36980 13984	2,15 3,58	54 89
77.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 150 мм	стык	35,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	87556 15073	51772 19577	2,15 3,58	75 125
78.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 200 мм	стык	40,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	100065 17226	59169 22374	2,15 3,58	86 143
79.	Е0125-51-1	Контроль методом ультразвуком качествасварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 250 мм	стык	17,00	2501,61 430,65	1479,21 559,35	42527 7321	25147 9509	2,15 3,58	36 61
80.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,01	222842,51 105435,00	94497,88 35696,93	1426 675	605 228	554,40 174,35	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	642712,07	114813,29	4113	735	392,37	3
					68334,75	43371,90	437	278	211,83	1
82.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	6,40	3560,00	--	22784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 300 мм	футляр	1,00	4806,74	615,78	4807	616	8,79	9
					1452,83	10,22	1453	10	0,02	0
84.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,02	294331,33	127197,95	6770	2926	728,20	17
					138600,00	48049,65	3188	1105	234,67	5
85.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,02	843758,54	170043,41	19406	3911	404,36	9
					69498,00	64236,15	1598	1477	313,72	7
86.	С130806-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	23,00	5646,00	--	129858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	футляр	4,00	4806,74	615,78	19227	2463	8,79	35
					1452,83	10,22	5811	41	0,02	0
		Итого по разделу: Трубопроводы								2604223
		Раздел: Изоляционные работы								
88.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	420,00	66,83	--	28066	--	0,37	157
					66,83	--	28066	--	--	--
89.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.до 500 мм уайт-спиритом	м2	420,00	26,43	0,12	11101	51	0,10	42
					16,12	0,05	6768	23	0,00	0
90.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	420,00	315,83	0,15	132650	65	0,03	12
					5,98	0,04	2513	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	723,00	166,90	15,17	120668	10967	0,59	425
					101,73	5,70	73549	4120	0,03	20
92.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиноймм	м	224,00	114,34	11,44	25611	2563	0,38	86
					65,59	4,21	14693	944	0,02	5
93.	С11031-16 2	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80	м3	26,26	2610,00	--	68539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0126-24-12	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	947,00	115,50	--	109378	--	0,17	164
					27,72	--	26251	--	--	--
95.	Е0126-24-6	Установка пароизоляционного слоя из стеклопластика на трубопроводы диаметром 89-133 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	м	314,00	76,87	--	24137	--	0,15	48
					24,51	--	7696	--	--	--
96.	С11011-94 0	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	314500,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								520225
		Раздел: Строительные работы								
97.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 120х60/	м3	139,00	2099,72	620,88	291861	86302	3,66	509
					623,70	215,04	86694	29890	0,83	115
98.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемыхили опирающихся на плиты/Канал 90х60/	м3	20,00	2099,72	620,88	41994	12418	3,66	73
					623,70	215,04	12474	4301	0,83	17
99.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал 90х45/	м3	19,00	2099,72	620,88	39895	11797	3,66	70
					623,70	215,04	11850	4086	0,83	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1,33	10614,16	6122,04	14117	8142	26,18	35
					4492,13	2311,65	5975	3074	11,30	15
101.	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен	м3	1,33	14008,19	1317,29	18631	1752	14,03	19
					2371,05	444,83	3153	592	1,74	2
102.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1766,00	249,56	4,20	440718	7421	0,23	412
					41,09	1,58	72556	2797	0,01	14
103.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	79,32	2999,00	--	237869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на РуМПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С130902-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, упруго-запирающие класса А, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	5889,00	--	5889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130905-9	Фильтр сетчатый чугунный Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,00	1628,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	5,02	8165,00	--	40988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,59	7539,40	--	4448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м ишахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 15мм	м	1,78	6854,00	--	12200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищиз тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,57	22100,00	--	12597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-201на упоры	м3	0,08	4815,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12021-267	Стремянки	т	0,02	133700,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,72	4675,83	72,61	3367	52	1,49	1
					215,33	27,42	155	20	0,13	0
117.	Е0106-13-5	Устройство железобетх неподвижных опор из В25	м3	4,51	7375,69	283,24	33279	1278	4,98	22
					801,90	107,00	3618	483	0,52	2
118.	Е0109-53-2	Монтаж планки стальной	т	0,04	10702,52	1279,24	452	54	51,26	2
					8093,25	118,80	342	5	0,58	0
119.	С12021-254	Стоимость планки 60х45 Лист10	т	0,04	122100,00	--	5158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,88	61300,00	--	53662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу,	м2	36,36	249,56	4,20	9074	153	0,23	8
					41,09	1,58	1494	58	0,01	0
		бетону стен, фундаментов								
122.	Е0107-61-1	Устройство компенсаторных ниш	м3	17,72	2099,72	620,88	37207	11002	3,66	65
					623,70	215,04	11052	3810	0,83	15
123.	С143018-67	Плиты перекрытия П3,П3д	м3	5,76	17300,00	--	99648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32	4174,00	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,20	4815,00	--	49113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	13,64	6459,05	326,26	88101	4450	6,55	89
					1007,33	121,28	13740	1654	0,59	8
127.	С12021-11 8	Стоимость стальной балки БС-3	т	0,48	110400,00	--	52462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0107-20- 3	Закладные детали	т	0,05	176702,71	2008,71	9500	108	46,97	3
					8910,00	759,82	479	41	3,71	0
129.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	85,32	249,56	4,20	21292	359	0,23	20
					41,09	1,58	3505	135	0,01	1
130.	Е0107-61- 1	Устройство компенсаторных ниш	м3	4,37	2099,72	620,88	9176	2713	3,66	16
					623,70	215,04	2726	940	0,83	4
131.	С143018-6 7	Плиты перекрытия П3,П3д	м3	1,74	17300,00	--	30102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	4174,00	--	334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	4815,00	--	12278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,56	6459,05	326,26	16535	835	6,55	17
					1007,33	121,28	2579	310	0,59	2
135.	С12021-11 8	Стоимость стальной балки БС-3	т	0,12	110400,00	--	13116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0107-20- 3	Закладные детали	т	0,01	176702,71	2008,71	2375	27	46,97	1
					8910,00	759,82	120	10	3,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,33	249,56	4,20	5323	90	0,23	5
					41,09	1,58	876	34	0,01	0
138.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	13,26	6459,05	326,26	85647	4326	6,55	87
					1007,33	121,28	13357	1608	0,59	8
139.	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала,в местах примыкания канала к камерам	т	0,48	40131,55	373,55	19103	178	0,64	0
					--	155,03	--	74	0,64	0
140.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	14,86	6152,61	868,91	91403	12908	9,10	135
					1541,93	300,03	22907	4457	1,14	17
141.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,71	9690,00	--	26221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	8,64	8740,00	--	75514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0
146.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
153.	С12021-222	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
155.	С12021-268	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
157.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
158.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
160.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	57,80	255,00	20,64	14739	1193	0,53	31
					107,43	7,72	6209	446	0,04	2
161.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,18	6152,61	868,91	74908	10579	9,10	111
					1541,93	300,03	18773	3653	1,14	14
162.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,15	9690,00	--	20785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	7,02	8740,00	--	61355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0
167.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий ~~массой свыше 20 кг~~	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
174.	С12021-222	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
178.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
179.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
181.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	49,64	255,00	20,64	12658	1024	0,53	27
					107,43	7,72	5333	383	0,04	2
182.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,17	6152,61	868,91	74890	10576	9,10	111
					1541,93	300,03	18768	3652	1,14	14
183.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	1,95	9690,00	--	18896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С143003-1 9	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	7,02	8740,00	--	61355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С143018-2 3	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С143015-3 2	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00 ---	-- --	6720 ---	-- --	-- --	-- --
189.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 ---	-- --	53600 ---	-- --	-- --	-- --
190.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00 ---	-- --	10137 ---	-- --	-- --	-- --
191.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00 ---	-- --	8118 ---	-- --	-- --	-- --
192.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00 ---	-- --	1105 ---	-- --	-- --	-- --
193.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00 ---	-- --	123 ---	-- --	-- --	-- --
194.	Е0107-20- 4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63 --- 6534,00	1338,63 --- 504,90	1137 --- 729	149 --- 56	34,54 --- 2,48	4 --- 0
195.	С12021-22 2	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00 ---	-- --	16877 ---	-- --	-- --	-- --
196.	Е0109-53- 1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58 --- 14181,75	1246,47 --- 438,07	261 --- 229	20 --- 7	90,31 --- 2,15	1 --- 0
197.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00 ---	-- --	2160 ---	-- --	-- --	-- --
198.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83 --- 215,33	72,61 --- 27,42	5424 --- 250	84 --- 32	1,49 --- 0,13	2 --- 0
199.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11 --- 299,48	216,28 --- 81,70	21566 --- 1039	750 --- 283	1,97 --- 0,40	7 --- 1
200.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00 ---	-- --	18003 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
202.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочнойв два слоя толщиной по 2 мм	м2	49,64	255,00	20,64	12658	1024	0,53	27
					107,43	7,72	5333	383	0,04	2
203.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,17	6152,61	868,91	74890	10576	9,10	111
					1541,93	300,03	18768	3652	1,14	14
204.	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	1,95	9690,00	--	18896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С143003-19	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	7,02	8740,00	--	61355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С143018-23	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С143015-32	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0
209.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
216.	С12021-22 2	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0109-53-1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
218.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
220.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1
221.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
223.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	49,64	255,00	20,64	12658	1024	0,53	27
					107,43	7,72	5333	383	0,04	2
224.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,25	6152,61	868,91	75345	10641	9,10	111
					1541,93	300,03	18882	3674	1,14	14
225.	С143003-1 4	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 изтяжелого бетона В10 /М-150/	м3	2,07	9690,00	--	20078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С143003-1 9	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	м3	7,02	8740,00	--	61355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	С143018-2 3	Плита перекрытия ПО2	м3	1,22	16700,00	--	20374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С143015-3 2	Балка 7	м3	0,71	14000,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,48	7555,56	347,61	3627	167	9,07	4
					1504,80	131,33	722	63	0,64	0
230.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	шт	4,00	1680,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12041-73	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,12	68200,00	--	8118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С12041-25	Закладная деталь под крепление лестницы класса А-III, d 14 мм	т	0,00	51000,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0107-20- 4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,11	10185,63	1338,63	1137	149	34,54	4
					6534,00	504,90	729	56	2,48	0
237.	С12021-22 2	Лестницы приставныеи прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,11	151200,00	--	16877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0109-53- 1	Монтаж решеток приямков	т	0,02	16208,58	1246,47	261	20	90,31	1
					14181,75	438,07	229	7	2,15	0
239.	С12021-26 8	Решетки приямков	т	0,02	134000,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	4675,83	72,61	5424	84	1,49	2
					215,33	27,42	250	32	0,13	0
241.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,47	6215,11	216,28	21566	750	1,97	7
					299,48	81,70	1039	283	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242.	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	50900,00	--	18003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	м2	11,56	58,55	17,53	677	203	0,27	3
					38,12	6,56	441	76	0,03	0
244.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя толщиной по 2 мм	м2	49,64	255,00	20,64	12658	1024	0,53	27
					107,43	7,72	5333	383	0,04	2
		Итого по разделу: Строительные работы								3634810

ИТОГО:

	10195690	1296118	17613
	2174543	403265	1804

Накладные расходы :

На монтажные работы	125963
На общестроительные работы	2810834
На металломонтажные работы	49055
На сантехнические работы	322
Всего накладных расходов:	2986175
Итого с накладными	13181864

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	790912
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13972776
Итого с временными, 1,92 %	14241053
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	14574294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14631258
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14773669
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	40432196
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	808644
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41240840
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4948901
Итого с НДС	46189741

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай
г.Капшагай, ул.Сейфуллина,30
ИИК KZ638 56000 00069 45611
БИН 040 440 007 038
БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по улице Кунаева до ТК21 по ул.Абая г. Капшагай Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 316	06 августа 2015г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	053		
				За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	033		
				Бюджетные кредиты специализированным организациям	513		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Реконструкция тепловых сетей от ТК10 по улице Кунаева до ТК21 по ул.Абая г. Капшагай Алматинской области	**113 216 208,00**		**5 909 237,14**				**709 108,46**	**6 618 345,60**
К оплате:							**709 108,46**	**6 618 345,60**

К оплате: Шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста сорок пять тенге 60 тиын

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Капшагайжылу" акима г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Договор №316 от 06.08.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети от ТК 10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул.Абая г.Капшагай Алматинская область

Наименование обьекта: Реконструкция тепловой сети от ТК 10 по ул. Кунаева до ТК21 по ул.Абая г.Капшагай Алматинская область

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление дорожного полотна								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	178,00	448,92	186,57	79908	33210	1,71	303
					262,35	4,48	46698	797	0,01	3
2.	Е0127-21-1	Устройство однослойных основанийи покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	м2	1304,40	93,31	19,61	121719	25576	0,05	60
					7,05	5,57	9197	7271	0,02	26
3.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	1180,00	27,95	17,61	32975	20776	0,04	49
					7,13	4,55	8411	5374	0,02	18
4.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материаловт/м3 и более	м2	1180,00	404,72	16,89	477566	19926	0,04	44
					6,53	5,57	7710	6568	0,02	23
5.	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1180,00	283,09	--	334041	--	0,00	1
					0,07	--	78	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-53-9	Устройство покрытиятолщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	м2	1304,40	429,89	16,89	560744	22027	0,04	48
					6,53	5,57	8523	7260	0,02	25
7.	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1304,36	106,03	--	138296	--	0,00	0
					0,02	--	29	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного полотна								1745250
	ИТОГО:						1745249	121516		505
							80646	27270		95

Накладные расходы :

На общестроительные работы	143529
Всего накладных расходов:	143529
Итого с накладными	1888778

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	113327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2002105
Итого с временными, 1,92 %	2040545
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2088294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2096456
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2116861
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5793371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	115867
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5909238
Налог на добавленную стоимость, 12 %	709109
Итого с НДС	6618345,6

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик: