Заказчик Карагандинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "KZ Центр"

Договор №526-32-ДЗ от 09.12.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: по проекту "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы,Астана" по объекту "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы,Астана. 1 этап г.Жезказган, 1 очередь"

Наименование обьекта: Строительство оптической сети

Заземление

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2016 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
2	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**48,000**		**3100,88**	**148842**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757.42)	чел-ч	4.094	196,512	757,42	148842
		Итого оплата труда:				**3100,88**	**148842**
		НР первого уровня	%	59,1		1832,62	87966
		НР второго уровня	%	3,8		187,47	8999
		Накладные расходы	%	--		2020.09	96964
		Сметная прибыль	%	8		409,68	19665
		Сметная стоимость:				**5530,65**	**265471**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**48,000**		**658,00**	**31584**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=676,95)	чел-ч	0.972	46,656	676,95	31584
		Итого оплата труда:				**658,00**	**31584**
		НР первого уровня	%	59,1		388.88	18666
		НР второго уровня	%	3,8		39.78	1909
		Накладные расходы	%	--		428,66	20576
		Сметная прибыль	%	8		86,93	4173
		Сметная стоимость:				**1173,58**	**56332**

	21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Глина**	**м3**	**6,0000**		**1272,21**	**7633**
		НР второго уровня	%	3,8		48,34	290
		Накладные расходы	%	---		48,34	290
		Сметная прибыль	%	8		105,64	634
		Сметная стоимость:				**1426,20**	**8557**
6	**41-310104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**9,6000**		**162,00**	**1555**
		НР второго уровня	%	3,8		6,16	59
		Накладные расходы	%	--		6,16	59
		Сметная прибыль	%	8		13,45	129
		Сметная стоимость:				**181,61**	**1743**
7	**41-020102-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**15,6000**		**918,97**	**14336**
		НР второго уровня	%	3,8		34,92	545
		Накладные расходы	%	--		34,92	545
		Сметная прибыль	%	8		76,31	1190
		Сметная стоимость:				**1030,20**	**16071**
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы					
8	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**900,87**	**28828**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,7	22,4	835,34	18712
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,512	1001,06	513
		Итого оплата труда:				**600,75**	**19224**
		Итого эксплуатация машин:				**92,54**	**2961**
8. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,002272	222237,60	505
8. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	6,08	1093,77	6650
		Итого материалов:				**223,60**	**7155**
		НР первого уровня	%	42,8		257,12	8228
		НР второго уровня	%	3,8		44,00	1408
		Накладные расходы	%	--		301,13	9636
		Сметная прибыль	%	8		96,16	3077
		Сметная стоимость:				**1298,16**	**41541**
9	**21-050301-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3042**		**129404,34**	**39362**
		НР второго уровня	%	3,8		4917,36	1496
		Накладные расходы	%	--		4917,36	1496

		Сметная прибыль	%	8		10745,74	3269
		Сметная стоимость:				**145067,44**	**44127**
10	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой стали,размер 50х5мм. Монтаж оборудования**	**м**	**160,0000**		**177,56**	**28410**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0.14	22,4	835,34	18712
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,704	1001,06	705
		Итого оплата труда:				**121,35**	**19416**
		Итого эксплуатация машин:				**18,15**	**2903**
10. 6	21-130812-1036	Электроды. d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00144	222237,60	320
10. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	5,92	1093,77	6475
		Итого материалов:				**42,47**	**6795**
		НР первого уровня	%	42,8		51,94	8310
		НР второго уровня	%	3,8		8,72	1395
		Накладные расходы	%	--		60,66	9706
		Сметная прибыль	%	8		19,06	3049
		Сметная стоимость:				**257,28**	**41165**
11	**21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,2016**		**187301,02**	**37760**
		НР второго уровня	%	3,8		7117,44	1435
		Накладные расходы	%	--		7117,44	1435
		Сметная прибыль	%	8		15553,48	3136
		Сметная стоимость:				**209971,94**	**42330**
12	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из стали полосовой сечением, размер 40х4мм. Монтаж оборудования**	**м**	**32,0000**		**177,56**	**5682**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,14	4,48	835,34	3742
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1408	1001,06	141
		Итого оплата труда:				**121,35**	**3883**
		Итого эксплуатация машин:				**18,15**	**581**
12. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000288	222237,60	64
12. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,184	1093,77	1295
		Итого материалов:				**42,47**	**1359**
		НР первого уровня	%	42,8		51,94	1662
		НР второго уровня	%	3,8		8,72	279
		Накладные расходы	%	--		60,66	1941
		Сметная прибыль	%	8		19,06	610
		Сметная стоимость:				**257,28**	**8233**
13	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0226**		**195770,67**	**4417**
		НР второго уровня	%	3,8		7439,29	168
		Накладные расходы	%	--		7439,29	168

		Сметная прибыль	%	8		16256,80	367
		Сметная стоимость:				**219466,75**	**4951**
14	**13-080201-3201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Муфта изолирующая для заземления металлической оболочки кабеля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**1132,79**	**18125**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	1	16	855,13	13682
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	1,6	1001,06	1602
		Итого оплата труда:				**955,24**	**15284**
		Итого эксплуатация машин:				**277,66**	**4443**
		НР первого уровня	%	42,8		408,84	6541
		НР второго уровня	%	3,8		58,58	937
		Накладные расходы	%	---		467,42	7479
		Сметная прибыль	%	8		128,02	2048
		Сметная стоимость:				**1728,23**	**27652**
15	**13-080206-1502 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**480,0000**		**481,29**	**155920**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,35	168	835,34	140337
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	3,456	1001,06	3460
		Итого оплата труда:				**299,58**	**143797**
		Итого эксплуатация машин:				**32,47**	**15583**
		НР первого уровня	%	42,8		128,22	61545
		НР второго уровня	%	3,8		23,16	8264
		Накладные расходы	%	---		151,38	69809
		Сметная прибыль	%	8		50,61	18058
		Сметная стоимость:				**683,29**	**243787**
16	**23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4800**		**660936,97**	**317250**
		НР второго уровня	%	3,8		25115,60	12055
		Накладные расходы	%	---		25115,60	12055
		Сметная прибыль	%	8		54884,21	26344
		Сметная стоимость:				**740936,78**	**355650**
17	**13-080201-0504 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**44,0000**		**145,37**	**6396**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	0,17	7,48	855,13	6396
		Итого оплата труда:				**145,37**	**6396**
		НР первого уровня	%	42,8		62,22	2738
		НР второго уровня	%	3,8		7,89	347
		Накладные расходы	%	---		70,11	3085
		Сметная прибыль	%	8		17,24	758
		Сметная стоимость:				**232,72**	**10240**

	Ц01401-61-6Переведена в текущие цены к=2121:775=2,7368	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителям(заземленными элементами**	**точка**	**8,0000**		**109,77**	**878**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0.16	1,28	686,08	878
		Итого оплата труда:				**109,77**	**878**
		НР первого уровня	%	42,8		46,98	376
		НР второго уровня	%	3,8		5,96	48
		Накладные расходы	%	--		52,94	424
		Сметная прибыль	%	8		13,02	104
		Сметная стоимость:				**175,73**	**1406**
		Материалы неучтенные ценниками					
19	**Счет-фактура**	**Муфта заземления OSL**	**шт**	**16,0000**		**8223,21**	**131571**
		НР второго уровня	%	3,8		312,48	5000
		Накладные расходы	%	--		312,48	5000
		Сметная прибыль	%	8		682,86	10926
		Сметная стоимость:				**9218,55**	**147497**
20	**Счет-фактура**	**Наконечник 25 кв**	**шт**	**44,0000**		**78,57**	**3457**
		НР второго уровня	%	3,8		2,99	131
		Накладные расходы	%	--		2,99	131
		Сметная прибыль	%	8		6,52	287
		Сметная стоимость:				**88,08**	**3876**
21	**Счет-фактура**	**Хомут червячный**	**шт**	**1425,0000**		**116,07**	**165400**
		НР второго уровня	%	3,8		4,41	6285
		Накладные расходы	%	--		4,41	6285
		Сметная прибыль	%	8		9,64	13735
		Сметная стоимость:				**130,12**	**185420**
22	**Счет-фактура**	**Болт с шайбой М8**	**шт**	**30,0000**		**15,18**	**455**
		НР второго уровня	%	3,8		0,58	17
		Накладные расходы	%	--		0,58	17
		Сметная прибыль	%	8		1,26	38
		Сметная стоимость:				**17,02**	**511**
23	**Счет-фактура**	**Гайка М8**	**шт**	**30,0000**		**3,57**	**107**
		НР второго уровня	%	3,8		0,14	4
		Накладные расходы	%	--		0,14	4
		Сметная прибыль	%	8		0,30	9
		Сметная стоимость:				**4,00**	**120**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1506679**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,4%					36 160
		Транспортные расходы					320000
		ИТОГО:					1 862 839
		Итого по акту:	Тенге				1 862 839
		НДС 12%:	Тенге				223 541
		Всего по акту:	Тенге				2 086 380
		Минус материалы Заказчика:	**Тенге**				**0**
		ВСЕГО затрат Подрядчика:	**Тенге**				**2 086 380**

Сдал :

Мастер участка ТОО "KZ Центр" Емельяненко Ю.Н.

Принял:

Заместитель генерального директора-
Технический директор Карагандинской ОДТ Лялин И.Ю.

Заместитель начальника ЦТО МС Брастилов В.В.

Начальник цеха ЦТО МС г.Жезказган Нуржау И.О.

Ведущий инженер ЛТЦ Есмагамбетов А. Ж.

Инженер гр.ВОЛС г.Жезказган Жанагулов Т.