Заказчик ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Наружные сети водопровода				
1	1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85,511	122,89	10510,66
2	2	341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. расстояние перевозки 5 км	т	153,919	140,94	21693,41
3	3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	940,958	87,67	82518,39
4	4	11-0100205-0302	Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	30,795	1378,15	42439,59
5	5	11-0100205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,795	658,98	20292,77
6	6	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	940,958	24,03	22613,09
7	7	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	940,958	120,24	113113,87
8	8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,053	2957,79	85932,64
9	9	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам 100 мм.км. Укладка	км трубопровода	0,155	226626,61	30118,68
10	10	123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,449	975,07	168305,86
11	11	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам 50 мм.км. Укладка	км трубопровода	0,022	187337,09	4121,42
12	12	123-010501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,220	379,75	8438,05
13	13	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	42099,65	926,19

14	14	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,9209	51152,75	47106,56
15	15	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметром 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка	2,000	10195,50	20391,00
16	42	121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2010 стремянка для колодцев	т	0,06832	329951,32	22542,27
17	43	11-150403-1004	Масляная окраска стремянки за 2 раза	м2	1,720	613,15	1054,61
18	53	124-010202-0406	Знаки укательные металлические размерами 560ммх710 мм	шт	1,000	495,30	495,30
		Итого прямые затраты по разделу					**702 614,36**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		инженерное оборудование поставки подрядчика				Тенге	0
		Накладные расходы I уровня, тенге				Тенге	128 537,97
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				Тенге	831 152,33
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				Тенге	33 246,09
		Итого, тенге				Тенге	864 398,42
		Сметная прибыль (8 %), тенге				Тенге	69 151,87
		ИТОГО по смете					**933 550,29**
		РАЗДЕЛ 2 Напорная канализация Н=2, Ом					
43	25	11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскалаторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м;	м3	21,000	122,89	2580,78
44	26	341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км.	т	37,800	140,94	5327,53
45	27	11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,63м3	м3	240,600	87,67	21094
46	28	11-0100205-0302	Доработка грунта вручную после разработки ихмеханизированным способом	м3	7,800	1378,15	10750
47	29	11-010205-0502	Засыпкка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	7,800	658,98	5140
48	30	11-010104-0402	Засыпка траншей т котлованов бульдозерами мощностью м3 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	240,600	22,18	5336
49	31	11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	240,600	120,24	28929
50	32	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм. Укладка	км трубопровода	0,096	198556,27	19121
51	33	123-010501-1310	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьявая ГОСТ 18599-2001 0,724 КГ	м	113,300	507,63	57514
52	34	11-220301-0208	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300мм. Укладка	км трубопровода	0,017	1016787,76	17285
53	35	123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямшовные D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 31,67 КГ	м	17,000	9394,50	159707
54	36	11-220601-0108	Трублпроводы стальные диаметром 300мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,017	2112236,73	35908

55	37	11-221401-0301	Трубы диаметром 63мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляре	17,000	880,02	14960
56	38	11-161201-0103	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. До 3001 мм	отверстие	2,000	6009,03	12018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**395671,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ					
		Стоимость общестроительных работ-				Тенге	383653,02
		Накладные расходы-				Тенге	72352,65
		в т.ч. накладные первого уровня-				Тенге	54813,97
		в т.ч. накладные второго уровня-				Тенге	17538,68
		Сметная прибыль-				Тенге	36480,45
		ВСЕГО , стоимость общестроительных работ-				Тенге	492486,12
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	113,80
		Сметная заработная плата-				Тенге	90560,92
		Стоимость сантехнических работ-				Тенге	12018,07
		Материалы-				Тенге	7155,17
		Всего заработная плата				Тенге	4862,90
		Накладные расходы-				Тенге	3535,40
		в т.ч. накладные первого уровня-				Тенге	2937,19
		в т.ч. накладные второго уровня-				Тенге	598,21
		Сметная прибыль-				Тенге	1244,28
		ВСЕГО , Стоимость сантехнических работ-				Тенге	16797,75
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	6,02
		Сметная заработная плата-				Тенге	4862,9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге	**509283,87**
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	119,82
		Сметная заработная плата-				Тенге	95423,82
		РАЗДЕЛ 3. Колодец канализационный/ ГАСИТЕЛЬ НАПОРА/ железобетонный D=2000мм=1шт					
		Землянные работы					
57	39	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторомм Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	39,200	69,50	2724
58	40	11-010205-0101	Грунты 1 группы. Доработка вручную, применения коэфициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	0,300	1118,63	336
59	41	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунта-грунтов 1	м3 грунта	0,300	599,99	180
60	42	11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 квт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа-грунтов 1	м3 грунта	39,200	21,15	829
61	43	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,200	120,24	4713
62	44	11-230601-010	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,090	23534,78	96257
63	45	121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.9	шт.	58,000	22702,19	113511
64	46	121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 Пн 20	шт.	1,000	27907,76	27908
65	47	121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	25997,92	25998

66	48	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	23,900	730,75	17465
67	49	11-230101-0102	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,980	4135,49	4053
68	50	11-060101-0113	Бетонный упор из бетона класса В10. Устройство	м3	1,660	22238,40	36916
69	51	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	1,000	856,58	857
70	52	123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2024,07	2024
71	53	123-020801-0609	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	1,000	1383,99	1384
72	54	123-020303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,64 кг	шт.	3,000	1600,33	4801
73	55	123-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прокладки клосике 0,451 кг	шт.	1,000	1020,55	1021
74	56	121-130201-0902	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,001	349084,80	223
75	57	11-100102-0401	Изготовление деревянной крышки	м3	0,010	64043,91	640
76	58	11-100201-0101	Устройство деревянной крышки	м2	0,500	238,75	119
77	59	11-100107-0612	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2 проемов	0,500	2485,81	1243
78	60	11-100106-0402	Приборы. Установка	комплект	2,000	349,31	699
79	61	11-150403-0103	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,050	289,84	304
		Итого прямые затраты по разделу					344204,89
		Накладные расходы-				Тенге	46117,96
		в т.ч. накладные первого уровня-				Тенге	31105,54
		в т.ч. накладные второго уровня-				Тенге	15012,42
		Сметная прибыль-				Тенге	31225,83
		ВСЕГО , стоимость общестроительных работ-				Тенге	421548,67
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	64,17
		Сметная заработная плата-				Тенге	52609,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге	**421548,67**
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	64,17
		Сметная заработная плата-				Тенге	52609,96
		РАЗДЕЛ 4. Врезка					
80	62	11-231101-0101	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети сухих грунтов	врезка	1,000	15475,56	15475,56
		Итого прямые затраты по разделу					**15475,56**
		Накладные расходы-				Тенге	9404,50
		в т.ч. накладные первого уровня-				Тенге	8447,58
		в т.ч. накладные второго уровня-				Тенге	956,92
		Сметная прибыль-				Тенге	1990,41
		ВСЕГО , стоимость общестроительных работ-				Тенге	26870,47
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	16,84
		Сметная заработная плата-				Тенге	13603,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**26870,47**
		Нормативная трудоемкость-				Тенге	16,84
		Сметная заработная плата-				Тенге	13603,18

		РАЗДЕЛ 5. Комплетная каннализационная насосная станция GRUNDFOS Д=1, 3м Н=4					
		Земляные работы					
81	63	11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскалаторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м;	м3	5,310	122,89	653
82	64	341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км.	т	9,558	140,94	1347
83	65	11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,63м3	м3	87,230	87,67	7648
84	66	11-010205-0101	Грунты 1 группы. Доработка вручную, в траншеях разработанных механизированным способом, применения коэфициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	2,800	1118,63	3132
85	67	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунта-грунтов 1	м3 грунта	2,800	599,99	1680
86	68	11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	87,230	22,18	1935
87	69	11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,230	120,24	10488
88	70	11-010205-1001	Стенки котлована шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые	м2 креплений	32,000	450,66	14421
89	71	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночные, толщ.100мм. Устройство	м3 основания	0,380	5255,26	1997
90	72	11-070101-0101	Плиты ленточных фундаментов, масса конструкймия до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	1,000	1118,36	1118
91	73	121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК М1971-2010 ПН 20	шт	1,000	27907,76	27908
92	74	11-250130-0102	Комплектная Канализационная насосная станция. Установка (Применительно)	т комплект	3,300	18996,62	62689
93	75	13-070403-0204	Насос погружной канализационный. Монтаж оборудования	шт	2,000	19146,85	38294
94	76	Акватория-Актобе Такватория-Актобе	Комплектная Канализационная насосная станция из армированного стеклопластика GRUNDFOS с двумя насосными агрегатами SEG 40.12.E.2. 50В № 96878510	комплект	1,000	6353436,66	6353437
		Итого прямые затраты по разделу					**6526746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ					
		Стоимость оборудования				Тенге	6353437
		Накладные расходы				Тенге	254137
		Сметная прибыль-				Тенге	528606
		ВСЕГО, Стоимость оборудования-				Тенге	7136180,10
		Стоимость монтажных работ				Тенге	38293,71
		Материалы-				Тенге	16,63
		Всего заработная плата				Тенге	35188,53
		Накладные расходы				Тенге	16389,75
		в т.ч. накладные первого уровня-				Тенге	14286,54

		в т.ч. накладные второго уровня-			Тенге	2103,21
		Сметная прибыль-			Тенге	4374,68
		ВСЕГО , стоимость монтажных работ-			Тенге	59058,14
		Нормативная трудоемкость-			Тенге	39,16
		Сметная заработная плата-			Тенге	35188,53
		Стоимость общестроительных работ-			Тенге	135015,63
		Материалы-			Тенге	8892,19
		Всего заработная плата-			Тенге	61736,40
		Стоимость материалов и конструкции			Тенге	27907,76
		Транспортные расходы			Тенге	1347,10
		Накладные расходы-			Тенге	43175,26
		в т.ч. накладные первого уровня-			Тенге	36321,76
		в т.ч. накладные второго уровня-			Тенге	6853,50
		Сметная прибыль-			Тенге	14255,27
		ВСЕГО , стоимость общестроительных работ-			Тенге	192446,16
		Нормативная трудоемкость-			Тенге	74,90
		Сметная заработная плата-			Тенге	61736,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	**7387684,40**
		Нормативная трудоемкость-			Тенге	144,06
		Сметная заработная плата-			Тенге	96924,93
		Всего по смете на подряд, тенге			Тенге	**9 278 937,70**
		Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге	**66 085,72**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге	**160 590,48**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017Г			Тенге	**9 505 614**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018Г			Тенге	**10 319 065,46**
		НДС 12%			Тенге	**1 238 287,85**
		ВСЕГО с НДС			Тенге	**11 557 353,31**
		Скидка поставщика			Тенге	**1 919 447,38**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			Тенге	**9 637 905,93**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Биалиев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Теміржолсу-Актобе"
_____ Изимов С.Б.

Технадзор:
ТОО "Оразбай-2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Маст Инж Проект"
_____ Балмагамбетов М.К.

Имеется прекращение

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___сентябрь__ 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№36	17.07.2019г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка поставщика)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетном месяце: Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук		**10 319 065**						**1 919 447**	**1 238 288**	**9 637 906**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Биалиев А.Т.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Танимов А.К

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"*
п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,8
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИНН/БИН *100140014846*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) _____ № *36* от *17.07.2019* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1233	*25.09.2019*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук*			*Работа*	*1,000*	*9 637 905,93*	*9 637 905,93*
				Итого	*1*	x	*9 637 905,93*

Итого: *Девять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот пять тенге 93 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность

М.П.

/ *Танимов Азберген Камалович*
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность

М.П.

/ А. Биалиев
подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2019 г.