Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
РНН 091800211304
БИК KKMFKZ2A
ИИН KZ80070103KSN0918000, Код ГУ 4581017 КБЕ: 12, ОКПО № 40721324, БИН № 060240008974
Банк: Коксуское районное управление Казначейства. Департамент Казначейства по Алматинской обл.
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
ИИК KZ679261802104440001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
БИН 991240005034

Типовая межведомственная форма № **КС-3**

утвержденая Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ
за июль 2013 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		договор №15 от 03 апрель 2013г						

Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно 2013г.	Стоимость выполненных рабо из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	**Всего**
		В отчетном месяце за 2013г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области	145 397 353,0	57 015 505,0							6 108 804,1	57 015 505,0
С минусом 30% аванса		17 104 651,5							1 832 641,2	17 104 651,5
Всего:		**39 910 853,5**							**4 276 162,9**	**39 910 853,5**

Итого к оплате за выполненные работы - ***39 910 853,5 (Тридцать девять миллионов девятьсотсот десят тысяч восемьсот пятьдесят три)тенге 5 тиын***

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

"___"_____2013г. "___"_____2013г.

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 1

выполненных работ за июль месяц 2013г

Наружные сетиводоснабжения (по поселку) смета 2-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,5; *м3*	1663,768	701,64 / 166,65	156,16 / 0,59	1167366 / 277267	259814 / 982	347811 / 125	0,91504 / 0,00288	1522 / 5
2	Е1-12-33	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	23045,05	70,36 / 2,28	68,08 / 8,43	1621450 / 52543	1568907 / 194270	239409 / 97	0,01386 / 0,02927	319 / 675
3	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	400,05	57,98	53,97	23195	21591	9301	0,02777	11

	м3 грунта								
			4,01	19,96	1604	7985	97	0,07978	32
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	858	45	45	38610	38610	7722	–	–
	т								
			–	9	–	7722	100	0,0189	16
5 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух труб грунтом 1 группы	440,4	160,06	–	70490	–	79654	1,15935	511
	м3 грунта								
			160,06	–	70490	–	113	–	–
6 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	1104,14	3,67	3,67	4052	4052	1360	–	–
	м3 грунта								
			–	1,27	–	1402	97	0,00417	5
7 Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1383,35	1,81	1,81	2504	2504	846	–	–
	м3 грунта								
			–	0,63	–	872	97	0,00206	3
8 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	8626,1	5	5	43131	43131	14559	–	–
	м3 грунта								
			–	1,74	–	15009	97	0,00567	49
9 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (разравнивание оставшегося грунта)	697,38	8,95	8,95	6242	6242	2104	–	–
	м3 грунта								
			–	3,11	–	2169	97	0,01015	7

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

10 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; кмат1=1,5;	452	725,12	15,52	327754	7015	266826	2,53485	1146
	м трубопровода		455,39	5,8	205836	2622	128	0,0283	13
11 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,532	579531,18	39489,8	308311	21009	43949	309,16	164
	км трубопровода		53055	10492,51	28225	5582	130	40,6886	22
	Всего прямые затраты				**3613105**	**1972875**			**3673**
					635965	**238615**			**827**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1004265				
	Накладные расходы, тенге				1013541				
	- заработная плата, тенге				152031				
	- трудоемкость, чел-ч				507				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				277599				
	Всего				**4904245**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				121625				
	- сметная заработная плата, тенге				17149				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				97				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				104036				
	- сметная заработная плата, тенге				47857				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				291				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50259				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20103				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5200267**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**11617398**				
	- материалы, тенге				2243528				

- сметная заработная плата, тенге	2595861
Налог (2 %)	232348
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11849746**
НДС (12 %)	1421969
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13271715**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 2

выполненных работ за июль месяц 2013г

Наружные сети водоснабжения (водопровод) смета 2-1-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8681	46,34	44,66	402278	387693	128077	0,01162	101
		м3 грунта		1,68	13,53	14584	117454	97	0,05052	439
2	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	825	53,11	49,44	43816	40788	17566	0,02544	21
		м3 грунта		3,67	18,28	3028	15081	97	0,07308	60
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1485	45	45	66825	66825	13365	–	–
		т		–	9	–	13365	100	0,0189	28

4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух труб грунтом 1 группы	179	146,62	–	26245	–	29657	1,062	190
		м3 грунта		146,62	–	26245	–	113	–	–
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	646	3,37	3,37	2177	2177	733	–	–
		м3 грунта		–	1,17	–	756	97	0,00382	2
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	7856	4,02	4,02	31581	31581	10668	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	10998	97	0,00456	36
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	646	25,86	5,42	16706	3501	12808	0,1296	84
		м3 уплотненного грунта		20,44	–	13204	–	97	–	–
8	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (разравнение оставшегося грунта)	825	8,2	8,2	6765	6765	2280	–	–
		м3 грунта		–	2,85	–	2351	97	0,0093	8

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

9	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	1,43	82053,46	12809,96	117336	18318	117914	324	463
		км трубопровода		58590	4838,4	83784	6919	130	23,628	34
10	8-6-359	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 108х4-2-ППУ-ПЭК=1,004;	821,272	6000		4927632				
		м								
11	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	614,448	931		572051				
		м								

12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,758	70635,75	30834,37	53542	23372	47168	232,8	176
				39690	8176,14	30085	6198	130	31,656	24
13	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 ммК=1,010; *м*	765,58	388		297045				
14	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,612	298316,56	36515,71	182570	22348	44915	246	151
				42660	13794,3	26108	8442	130	67,368	41
15	Е22-30-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,612	57466,66	5365,16	35170	3283	11903	71,04	43
				12933	2027,7	7915	1241	130	9,9	6

Раздел 3 Устройство дюкера

16	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,115	82053,46	12809,96	9436	1473	9482	324	37
				58590	4838,4	6738	556	130	23,628	3
17	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм *м*	115,46	931		107493				
18	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,115	298316,56	36515,71	34306	4199	8440	246	28
				42660	13794,3	4906	1586	130	67,368	8

19	Е22-43-3								
	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	4,25	11517,29	443,92	48948	1887	10280	9,612	41
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1692,9	167,68	7195	713	130	0,8184	3
20	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,21	18200		40222				
	м3								
21	Е6-24-1								
	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1,8	9950,42	592,5	17911	1067	1767	4,572	8
	м3		731,7	203,42	1317	366	105	0,798	1
22	30-18-42								
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	1	3190		3190				
	шт								
23	99-1-1(пл)								
	Люк ПП	1	7763		7763				
	шт								
24	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (сейсмостойкость)	0,00701	177695,32	2191,32	1246	15	104	51,24	–
	т стальных элементов		9720	828,9	68	6	140	4,044	–
25	2-1-267								
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,017	133700		2273				
	т								
26	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки горловины	0,55	8114,92	79,21	4463	44	152	1,62	1
	м3		234,9	29,92	129	16	105	0,14616	–
27	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	82053,46	12809,96	656	102	660	324	3
	км трубопровода		58590	4838,4	469	39	130	23,628	–

28	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	8,032	931		7478			
		м							
29	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,86	36,99	0,11	106	–	14	0,02616	–
		м2		5,27	0,06	15	–	90	0,00024	–
30	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	461,35	21,25	1384	64	1115	1,68	5
		задвижка или клапан		278,1	8,1	834	24	130	0,036	–
31	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440				
		шт								
32	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	185,91	25,71	1115	154	1179	0,72	4
		фланец		151,2	–	907	–	130	–	–
33	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	6	492		2952				
		шт								
34	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,814	571,95	–	466	–	571	3,72	3
		м3 подстилающего слоя		569,7	–	464	–	123	–	–
35	Е6-1-1	Устройство бетоннго основания	0,814	7992,52	79,21	6506	64	226	1,62	1
		м3		234,9	29,92	191	24	105	0,14616	–
		Всего прямые затраты				**7099093**	**615720**			**1360**
						228186	**186135**			**693**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6255182				
		Накладные расходы, тенге				471044				

- заработная плата, тенге	70657
- трудоемкость, чел-ч	236
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	454208
Всего	**8024345**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	199004
- сметная заработная плата, тенге	28060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	170223
- сметная заработная плата, тенге	78303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	477
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82233
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32893
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8508698**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**19008431**
- материалы, тенге	13974077
- сметная заработная плата, тенге	1578247
Налог (2 %)	380169
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19388600**
НДС (12 %)	2326632
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21715232**

Заказчик

Подрядчик

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 3

выполненных работ за июль месяц 2013г

Резервуар для воды емкостью 100 м3 (2шт.) смета 2-1-5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=2,000; *м3 грунта*	248	40,4 / 1,88	38,52 / 14,79	10019 / 466	9553 / 3668	4010 / 97	0,01308 / 0,05976	3 / 15
2	Е1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемкахК=2,000; *м3 грунта недобора*	32	148,68 / 86,68	61,49 / 16,48	4758 / 2774	1968 / 527	3202 / 97	0,5772 / 0,0565	18 / 2
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000; *м3 грунта*	128	4,02	4,02	515	515	174	–	–

			–	1,4	–	179	97	0,00456	1
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	128	25,86	5,42	3310	694	2538	0,1296	17
	м3 уплотненного грунта								
			20,44	–	2616	–	97	–	–
5 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	7,2	3117,3	–	22445	–	5643	3,888	28
	м3 подстилающего слоя								
			637,2	–	4588	–	123	–	–
6 Е1-73-21	Устройство обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 в грунтах 2 группыК=2,000;	312	56,37	53,98	17587	16842	6734	0,01656	5
	м3 грунта								
			2,39	19,86	746	6196	97	0,07608	24
7 Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группыК=2,000;	264	12,26	–	3237	–	3658	0,078	21
	м2 спланированной поверхности								
			12,26	–	3237	–	113	–	–
Раздел 2 Общестройтельные работы									
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	8,6	7992,52	79,21	68736	681	2391	1,62	14
	м3								
			234,9	29,92	2020	257	105	0,14616	1
9 Е6-1-16	Устройство днища железобетонных плоскихК=2,000;	10,6	8926,58	235,94	94622	2501	4628	2,148	23
	м3								
			326,7	89,12	3463	945	105	0,43536	5
10 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;	0,3432	73000		25054				
	т								
11 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,102	67700		6905				
	т								
12 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,2056	65900		13549				
	т								

13	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,142	41200		5850				
	т								
14	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	28	223,92	11,94	6270	334	2312	0,4272	12
	м2 стяжки								
			62,64	4,49	1754	126	123	0,02184	1
15	Е7-1-3								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 мК=2,000;	24	751,63	509,43	18039	12226	14165	1,452	35
	шт сборных конструкций								
			242,2	179,39	5813	4305	140	0,72804	17
16	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=2,000;	14,2	18200		258440				
	м3								
17	Е7-3-8								
	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=2,000;	16	4014,05	1248,11	64225	19970	27616	4,956	79
	шт сборных конструкций								
			869,4	363,53	13910	5816	140	1,42632	23
18	30-16-2								
	Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, толщина 20 смК=2,000;	168	2690		451920				
	м2								
19	Е7-37-2								
	Укладка плит покрытийК=2,000;	10,82	2841,29	1488,73	30743	16108	8894	2,556	28
	м3 сборных конструкций								
			434,7	152,49	4703	1650	140	0,49488	5
20	30-18-21								
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5К=2,000;	10,82	24200		261844				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1368068**	**81392**			**283**

	46090	**23669**	**94**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1240585		
Накладные расходы, тенге	85965		
- заработная плата, тенге	12895		
- трудоемкость, чел-ч	43		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87242		
Всего	**1541275**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	38224		
- сметная заработная плата, тенге	5390		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	32696		
- сметная заработная плата, тенге	15040		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15795		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6318		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1634308**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3651044**		
- материалы, тенге	2771467		
- сметная заработная плата, тенге	279690		
Налог (2 %)	73021		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3724065**		
НДС (12 %)	446888		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4170953**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 4

выполненных работ за июль месяц 2013г

Здание над скважиной, смета 2-1-8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Общестроительные работы									
1	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	2,98	476,56	108,37	1420	323	433	0,635	2
		м3		115,65	0,41	345	1	125	0,002	–
2	Е1-13-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,98	77,36	76,06	231	227	32	0,00792	–
		м3 грунта		1,3	9,63	4	29	97	0,03343	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,98	21,55	4,52	64	13	49	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	51	–	97	–	–

4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	5,066	45	45	228	228	46	–	–
		т								
				–	9	–	46	100	0,0189	–
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,744	8582,77	66,01	6386	49	173	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	146	19	105	0,1218	–
6	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,46	9519,1	311,32	42455	1388	2617	2,82	13
		м3								
				441	117,61	1967	525	105	0,5744	3
7	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,047	53600		2519				
		т								
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,033	50600		1670				
		т								
9	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,54	12610,31	884,81	19420	1363	3094	9,96	15
		м3								
				1579,5	334,24	2432	515	105	1,6325	3
10	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,031	53000		1643				
		т								
11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,017	50600		860				
		т								
12	Е6-1-1	Устройство сейсмопояса	2,23	8582,77	66,01	19140	147	518	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	437	56	105	0,1218	–
13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,047	53000		2491				
		т								
14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,033	50600		1670				

		т							
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	448	17	118	0,007	–
16	Е7-1-1	Установка стен из фундаментных блоков	42	302,09	197,24	12688	8284	10135	0,652	27
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	4404	2835	140	0,2499	10
17	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные	17,1	18200		311220				
		м3								
18	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,12	15358,92	367,51	1843	44	295	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	264	17	105	0,678	–
19	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	89,86	228,99	1,96	20577	176	10317	0,611	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	9786	40	105	0,0262	2
20	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	108,85	17,43	0,12	1897	13	1575	0,092	10
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1495	5	105	0,0002	–
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,2	211,49	9,95	3003	141	977	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	741	53	123	0,0182	–
22	Е9-53-1	Монтаж металлических дверей	0,3	14806,01	1133,15	4442	340	3588	82,1	25
		т конструкций		12892,5	398,25	3868	119	90	1,95	1
23	2-2-1	Двери распашные металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
24	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	33	83,39	5,18	2752	171	1571	0,317	10
		м2		51,08	1,8	1686	59	90	0,0302	1
25	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н60-1000-0,7	35	896		31360				
		м2								

26	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,136	58700		7983				
		т								
27	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,212	75600		16027				
		т								
28	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,12	8062,57	66,01	17093	140	491	1,35	3
		м3		195,75	24,93	415	53	105	0,1218	–
29	Е6-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,06	8062,57	66,01	484	4	14	1,35	–
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**559611**	**13097**			**174**
						28501	**4390**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				518015				
		Накладные расходы, тенге				36474				
		- заработная плата, тенге				5471				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35765				
		Всего				**631850**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				15670				
		- сметная заработная плата, тенге				2209				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13404				
		- сметная заработная плата, тенге				6166				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6475				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2590				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**669989**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1496755**
- материалы, тенге	1157246
- сметная заработная плата, тенге	124662
Налог (2 %)	29935
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1526690**
НДС (12 %)	183203
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1709893**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 5

выполненных работ за июль месяц 2013г

Освещение площадки резервуаров, смета 2-1-9

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Освещение площадки резервуара								
1	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,82	49557,08 / 10989	37326,08 / 7697,48	90194 / 20000	67933 / 14009	35709 / 105	61,32 / 27,264	112 / 50
2	99-33-109(пл	Провод СИП 3 1х50К=1,020; *км*	1,8564	83386		154798				
		Всего прямые затраты				**244992**	**67933**			**112**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**20000** / 157058	**14009**			**50**

Накладные расходы, тенге	35709
- заработная плата, тенге	5356
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16842
Всего	**297543**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	7379
- сметная заработная плата, тенге	1040
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6312
- сметная заработная плата, тенге	2904
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3049
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1220
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**315503**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**704834**
- материалы, тенге	350868
- сметная заработная плата, тенге	106289
Налог (2 %)	14097
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**718931**
НДС (12 %)	86272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**805203**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 6

выполненных работ за июль месяц 2013г

Общестроительные работы, смета 2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-35	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,4	96,1	92,99	615	595	91	0,01894	–
		м3 грунта		3,11	11,51	20	74	97	0,03997	–
2	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,8	123,1	119,11	3545	3430	524	0,02426	1
		м3 грунта		3,99	14,75	115	425	97	0,0512	1
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	26,9	6,83	6,83	184	184	49	–	–

	м3 грунта		–	1,87	–	50	97	0,0061	–
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	26,9	21,55	4,52	580	122	444	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	458	–	97	–	–
5 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,38	1596,76	68,13	607	26	17	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	8	5	133	0,0438	–
1.2 Монтаж сборного ж/бетона									
6 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	8235,26	1879,87	13341	3045	4157	8,86	14
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2326	872	130	2,061	3
7 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,51	23700		12087				
	м3								
8 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,89	2900		2581				
	м								
9 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	7920		14256				
	м								
10 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	784		784				
	шт								
11 99-1-1(пл)	Люк ПП	1	7763		7763				
	шт								
12 Е10-23-5	Установка деревянной крышки	0,4	375,5	30,89	150	12	98	1,23	–
	м2 проемов		191,93	11,68	77	5	120	0,057	–

13 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,4	12300		4920				
	м2								
14 Е6-1-1	Устройство бетонного замка	0,3	8378,77	66,01	2514	20	69	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,76	201,7	9,95	1363	67	465	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	353	25	123	0,0182	–
16 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(сейсмостойкость)	0,0019	175710,1	1826,1	334	3	22	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	15	1	140	3,37	–
17 2-1-267	Стремянка	0,0162	133700		2166				
	т								
18 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,001	387314,07	1984,82	387	2	61	270	–
	км трубопровода								
			45900	749,25	46	1	130	3,66	–
19 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
	сальник								
			301,5	–	302	–	128	–	–
20 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	12,1	13,91	0,07	168	1	88	0,0413	1
	м2								
			8,06	0,02	98	–	90	0,0001	–
21 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	12,1	12,08	0,05	146	1	88	0,0413	1
	м2								
			8,06	0,02	98	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**69262**	**7508**			**24**
					3975	**1465**			**4**

В том числе стоимость: материалов, тенге	57780
Накладные расходы, тенге	6560
- заработная плата, тенге	984
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4549
Всего	**80371**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1993
- сметная заработная плата, тенге	281
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1705
- сметная заработная плата, тенге	784
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	824
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	329
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**85222**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**190386**
- материалы, тенге	129081
- сметная заработная плата, тенге	19306
Налог (2 %)	3808
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**194194**
НДС (12 %)	23303
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**217497**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 7

выполненных работ за июль месяц 2013г

Общестроительные работы КПП, смета 3-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-35	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,96	96,1	92,99	2687	2600	397	0,01894	1
		м3 грунта		3,11	11,51	87	322	97	0,03997	1
2	Е1-25-4	Разработка грунта 5 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	27,96	32,9	32,9	920	920	244	–	–
		м3 грунта		–	9	–	252	97	0,0294	1
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов и подсыпка под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	20,71	3,35	3,35	69	69	23	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	24	97	0,0038	–
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,91	134,1	–	927	–	1048	0,972	7
	м3 грунта								
			134,1	–	927	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20,71	21,55	4,52	446	94	342	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	353	–	97	–	–
6 Е1-24-8	Разработка грунта 5 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	24,42	18,26	18,26	446	446	150	–	–
	м3 грунта								
			–	6,33	–	155	97	0,0207	1
7 Е1-18-11	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	21,71	106,02	102,22	2302	2219	436	0,02177	–
	м3 грунта								
			3,58	17,11	78	371	97	0,06045	1
8 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	39,1	45	45	1760	1760	352	–	–
	т								
			–	9	–	352	100	0,0189	1

Раздел 2 Фундаменты и сердечники

2.1 Устройство фундаментов

9 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,94	9786,72	353,46	97280	3513	7499	3,6	36
	м3								
			585	133,52	5815	1327	105	0,6521	6
10 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0163	68800		1121				
	т								
11 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	35,88	245,44	3,82	8806	137	1643	0,212	8

		м2 поверхности		37,35	1,44	1340	52	118	0,007	–
	2.2 Устройство сердечников									
12	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,2	12856,4	990,15	15428	1188	2544	10,4	12
		м3		1644,75	374,04	1974	449	105	1,8268	2
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02	68800		1376				
		т								
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,001	69000		69				
		т								
	Раздел 3 Перемычки									
15	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,4	15358,92	367,51	6144	147	984	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	881	56	105	0,678	–
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0171	69000		1180				
		т								
17	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0513	68800		3529				
		т								
	Раздел 4 Стены									
18	Е8-10-2	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	12,37	6932,54	281,14	85756	3478	12841	4,94	61
		м3 кладки		774	105,75	9574	1308	118	0,51	6
19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1068	41200		4400				
		т								

Раздел 5 Перекрытия

20	Е6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,25	13002,34	241,1	16253	301	1803	8,06	10
	м3		1282,5	91,08	1603	114	105	0,4448	1
21	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0343	41200		1413				
	т								
22	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0799	67700		5409				
	т								

Раздел 6 Кровля

23	Е12-15-1								
	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	9,17	229,96	1,19	2109	11	300	0,155	1
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	248	4	119	0,0022	–
24	Е12-13-1								
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	9,17	148,03	4,93	1357	45	339	0,186	2
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	268	17	119	0,009	–
25	99-3-1(пл)Пр Пеноплекс-45 Г-4	0,9445	9241		8728				
	м3								
26	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9,17	167,93	15,94	1540	146	444	0,243	2
	м2 стяжки		34,65	5,96	318	55	119	0,0291	–
27	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	45,85	5,08	0,14	233	6	8	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	5	2	119	0,0003	–
28	Е10-14-1								
	Установка стропильной системы	0,4091	21304,82	334,28	8716	137	1730	22,1	9
	м3 древесины в конструкции								

			3397,5	126	1390	52	120	0,62	–
29	Е10-3-4	Устройство обшивки из теса	7,2	803,18	8,67	5783	62	931	0,68	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				104,63	3,26	753	23	120	0,016	–
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0153	175710,1	1826,1	2688	28	189	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	124	11	140	3,37	–
31	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0033	172357,31	536,06	569	2	166	289	1
		т								
				47475	202,5	157	1	105	0,99	–
32	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0186	40200		748				
		т								
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	21,22	1878,51	8,2	39862	174	6970	1,71	36
		м2 кровли								
				272,95	3,08	5792	65	119	0,015	–
34	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,4211	573,75	28,11	242	12	67	0,78	–
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	52	4	120	0,052	–
35	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	21,22	20,49	0,91	435	19	127	0,029	1
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	99	7	120	0,00168	–
36	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4	715,87	1,24	2863	5	732	0,972	4
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	613	2	119	0,0023	–

Раздел 7 Проемы

37	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2,7	472,81	19	1277	51	726	1,303	4

	м2 проемов								
			217,73	6,18	588	17	120	0,0302	–
38 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,7	8050		21735				
	м2								
39 Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	2,7	210,48	5,58	568	15	312	0,586	2
	м2 проемов								
			94,05	2,12	254	6	120	0,0103	–
40 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,8	3680		6624				
	м								
41 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	1,89	330,85	32,08	625	61	646	1,49	3
	м2 проемов								
			272,25	12,13	515	23	120	0,0592	–
42 2-2-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
	шт								
Раздел 8 Полы									
43 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,17	108,05	2,62	991	24	129	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	96	9	123	0,0048	–
44 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	9,17	341,16	13,43	3128	123	808	0,45	4
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	611	46	123	0,0246	–
45 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=16,000;	146,72	55,87	0,67	8197	98	159	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	92	37	123	0,0012	–

46	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	9,17	211,49	9,95	1939	91	631	0,356	3
				52,2	3,74	479	34	123	0,0182	–
47	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	9,17	925,06	4,9	8483	45	680	0,382	4
				58,5	1,85	536	17	123	0,009	–
48	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	9,81	123,31	0,16	1210	2	197	0,0899	1
				16,18	0,07	159	1	123	0,0003	–

Раздел 9 Отделочные работы

49	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	35,26	284,96	4,07	10048	144	5059	0,74	26
				135,68	0,97	4784	34	105	0,0517	2
50	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,12	594,08	6,33	1854	20	1032	1,79	6
				312,75	2,39	976	7	105	0,0117	–
51	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,17	116,5	1,42	1068	13	692	0,45	4
				71,33	0,54	654	5	105	0,0026	–
52	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	35,26	166,08	3,43	5856	121	2778	0,4552	16
				73,73	1,31	2600	46	105	0,0063	–
53	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,17	195	3,94	1788	36	998	0,5535	5

			102,11	1,49	936	14	105	0,00729	–
54	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,12	236,52	6,12	738	19	470	0,8056	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	441	7	105	0,01132	–
55	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,38	306,5	2,1	11763	81	2652	0,39	15
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2496	30	105	0,0039	–
56	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,17	325,41	2,33	2984	21	791	0,49	4
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	745	8	105	0,0043	–
Раздел 10 Фасад										
57	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	186	8,62	0,02	1603	4	1600	0,0549	10
		отверстие		8,6	–	1600	–	100	–	–
58	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен	4,13	4224,88	185,63	17449	767	13771	18,17	75
		м3 изоляции		3264,75	69,75	13483	288	100	0,34	1
59	99-3-1(пл)Пр	Стоимость пеноплекса 45 Г-4	4,04	9241		37334				
		м3								
60	99-3-2(пл)Пр	Стоимость пластикового держателя 10х160	186	8		1488				
		шт								
61	99-3-3(пл)Пр	Клей TYTAN STYRO	4	554		2216				
		балон								
62	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	41,25	402,26	4,92	16593	203	8442	1,15	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7963	77	105	0,0091	–

63 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,082	64100		5256				
	т								
64 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню цоколя цементно-известковым раствором	7,64	228,99	1,96	1749	15	877	0,611	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	832	3	105	0,0262	–
65 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм	41,25	121,68	3,43	5019	141	3250	0,4552	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3041	54	105	0,0063	–
66 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм	1,59	502,92	6,12	800	10	240	0,8056	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	225	4	105	0,01132	–
67 Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком	7,64	73,85	–	564	–	238	0,177	1
	м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	227	–	105	–	–
68 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов по подготовленной поверхности	42,84	73,83	1,65	3163	71	489	0,0618	3
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	439	27	105	0,003	–
69 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	53,48	31,04	0,05	1660	3	491	0,049	3
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	412	1	119	0,0001	–
Раздел 11 Крыльцо									
70 Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы	0,24	663,75	–	159	–	180	4,11	1
	м3 грунта								

71	Е1-164-2	Разработка вручную грунта 2 группы под подсыпку крылец		663,75	–	159	–	113	–	–
		м3 грунта	0,56	218,93	–	123	–	139	1,54	1
				218,93	–	123	–	113	–	–
72	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под крыльца грунтом 2 группы		134,1	–	107	–	121	0,972	1
		м3 грунта	0,8	134,1	–	107	–	113	–	–
73	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		477	–	658	–	806	3,1	4
		м3 подстилающего слоя	1,38	474,75	–	655	–	123	–	–
74	Е6-13-1	Устройство бетонных крылец		8968,87	86,6	10314	100	632	3,06	4
		м3	1,15	490,5	32,72	564	38	105	0,1598	–
	Раздел 12 Отмостка									
75	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		2530,27	100,89	3871	154	293	0,85	1
		м3 основания	1,53	123,75	38,25	189	59	118	0,18	–
76	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		7940,17	66,01	12148	101	354	1,35	2
		м3	1,53	195,75	24,93	299	38	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**571844**	**20053**			**484**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**79731** 472060	**5955**			**23**
		Накладные расходы, тенге				92992				
		- заработная плата, тенге				13949				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39890				
		Всего				**704726**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	17477
- сметная заработная плата, тенге	2464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14950
- сметная заработная плата, тенге	6877
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7222
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2889
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**747264**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1669388**
- материалы, тенге	1054582
- сметная заработная плата, тенге	266040
Налог (2 %)	33388
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1702776**
НДС (12 %)	204333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1907109**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 8

выполненных работ за июль месяц 2013г

Электроснабжение резервной скважины, смета 4-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж оборудования								
1	Ц8-56-2	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	3	846,5	37,2	2540	112	2066	4	12
		шт		716	9	2148	27	95	0,053	–
2	80-4-1(пл)Пр	Разъединитель РЛНД-10	3	23588		70764				
		шт								
		Раздел 2 Установка опор								
		2.1 Опора концевая КТБ10-26(2шт)								
3	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19600		78400				
		шт								
5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2
		м2 поверхности								

				37,35	1,44	299	12	118	0,007	–
6	99-4-2(пл)Пр Траверса ТМ-73	шт	2	3605		7210				
7	99-4-3(пл)Пр Траверса ТМ-60	шт	2	723		1446				
8	99-4-4(пл)Пр Накладка ОГ52	шт	2	163		326				
9	99-4-5(пл)Пр Хомут Х1	шт	4	209		836				
10	99-4-6(пл)Пр Крепление подкоса У1	шт	2	1017		2034				
11	99-4-7(пл)Пр Проводник заземляющий ЗП21	шт	4	139		556				
12	99-4-8(пл)Пр Зажим плашечный SL37.2	шт	14	420		5880				
13	99-4-9(пл)Пр Кожух защитный SP15	шт	14	113		1582				
14	99-4-9(пл)Пр Изолятор штыьевой SDI 37	шт	2	2352		4704				
15	99-4-10(пл)П Вязка спиральная SO 115.5085	шт	4	4076		16304				
16	1-1-775 Скоба концевая, d=25 мм	шт	24	2360		56640				
17	99-4-11(пл)П Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	12	2867		34404				
18	99-4-12(пл)П Зажим натяжной SO 235	шт	12	2348		28176				
19	99-4-13(пл)П Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	6	942		5652				
20	99-4-14(пл)П Кожух защитный SP 16	шт	6	224		1344				
21	Ц8-15-10 Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	комплект (3 фазы)	6	9028	5815	54168	34890	19984	12	72
				2138	1368	12828	8208	95	7,995	48
22	99-4-15(пл)П Ограничитель перенапрежения УЗПН10-АС (SDI 10.2 прим.)	шт	6	1960		11760				
23	Е33-25-4 Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	м заземления	8	19,53	3,19	156	26	135	0,096	1
				15,17	0,99	121	8	105	0,0049	–

24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00124	53000		66				
		т								
25	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,00948	50900		483				
		т								
	2.2 Опора угловая анкерная УАТБ10-26(4шт)									
26	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9	36
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
27	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	12	19600		235200				
		шт								
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	896	35	118	0,007	–
29	99-4-2(пл)Пр	Траверса ТМ-73	4	3605		14420				
		шт								
30	99-4-3(пл)Пр	Траверса ТМ-60	4	723		2892				
		шт								
31	99-4-4(пл)Пр	Накладка ОГ52	4	163		652				
		шт								
32	99-4-5(пл)Пр	Хомут Х1	8	209		1672				
		шт								
33	99-4-6(пл)Пр	Крепление подкоса У1	8	1017		8136				
		шт								
34	99-4-17(пл)П	Крепление изолятора КИsl	4	452		1808				
		шт								
35	99-4-7(пл)Пр	Проводник заземляющий ЗП21	8	139		1112				
		шт								
36	99-4-8(пл)Пр	Зажим плашечный SL37.2	20	420		8400				
		шт								
37	99-4-9(пл)Пр	Кожух защитный SP15	20	113		2260				
		шт								
38	99-4-9(пл)Пр	Изолятор штыьевой SDI 37	12	2352		28224				
		шт								
39	99-4-10(пл)П	Вязка спиральная SO 115.5085	24	4076		97824				
		шт								

40	1-1-775	Скоба концевая, d=25 мм *шт*	48	2360		113280				
41	99-4-11(пл)П	Изолятор натяжной SDI 90.150 *шт*	24	2867		68808				
42	99-4-12(пл)П	Зажим натяжной SO 235 *шт*	24	2348		56352				
43	99-4-13(пл)П	Зажим прокалывающий SL 25.2 *шт*	12	942		11304				
44	99-4-14(пл)П	Кожух защитный SP 16 *шт*	12	224		2688				
45	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ *комплект (3 фазы)*	12	9028	5815	108336	69780	39968	12	144
				2138	1368	25656	16416	95	7,995	96
46	99-4-15(пл)П	Ограничитель перенапрежения УЗПН10-АС (SDI 10.2 прим.) *шт*	12	1960		23520				
47	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп *м заземления*	16	19,53	3,19	312	51	272	0,096	2
				15,17	0,99	243	16	105	0,0049	–
48	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00248	53000		131				
49	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,01896	50900		965				
	2.3 Опора промежуточная ПоБ10-5 (4шт)									
50	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
51	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	4	19600		78400				
52	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,007	–
53	99-4-18(пл)П	Оголовок ОГs 55 *шт*	4	3417		13668				

54	99-4-8(пл)Пр	Зажим плашечный SL37.2	4	420		1680			
		шт							
55	99-4-9(пл)Пр	Кожух защитный SP15	4	113		452			
		шт							
56	99-4-9(пл)Пр	Изолятор штыьевой SDI 37	12	2352		28224			
		шт							
57	99-4-10(пл)П	Вязка спиральная SO 115.5085	24	4076		97824			
		шт							
58	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	4	9028	5815	36112	23260	13323	12	48
		комплект (3 фазы)		2138	1368	8552	5472	95	7,995	32
59	99-4-15(пл)П	Ограничитель перенапрежения УЗПН10-АС (SDI 10.2 прим.)	4	1960		7840			
		шт							
60	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	16	19,53	3,19	312	51	272	0,096	2
		м заземления		15,17	0,99	243	16	105	0,0049	–
61	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00248	53000		131			
		т							
62	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,01896	50900		965			
		т							
	2.4 Опора переходная угловая анкерная ПУАТБ10-16(2шт)								
63	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
64	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110	6	17700		106200			
		шт							
65	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	448	17	118	0,007	–
66	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ 45	12	13200		158400			
		шт							

67	99-4-2(пл)Пр	Траверса ТМ-73	2	3605		7210				
		шт								
68	99-4-11(пл)П	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	2867		34404				
		шт								
69	99-4-9(пл)Пр	Изолятор штыьевой SDI 37	2	2352		4704				
		шт								
70	99-4-12(пл)П	Зажим натяжной SO 235	12	2348		28176				
		шт								
71	2-1-280	Стяжки из СВП (Ст51)	1,534	52700		80842				
		т								
72	99-4-13(пл)П	Зажим прокалывающий SL 25.2	12	942		11304				
		шт								
73	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	13	9028	5815	117364	75595	43299	12	156
		комплект (3 фазы)		2138	1368	27794	17784	95	7,995	104
74	99-4-15(пл)П	Ограничитель перенапрежения УЗПН10-АС (SDI 10.2 прим.)	13	1960		25480				
		шт								
75	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	8	19,53	3,19	156	26	135	0,096	1
		м заземления		15,17	0,99	121	8	105	0,0049	–
76	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00124	53000		66				
		т								
77	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00948	50900		483				
		т								
78	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1,1	12200		13420				
		1000шт								
79	16-1-95	Кабели силовые на напряжение 10кВ, марка АПвПУ 3х70 мм2	0,17	998500		169745				
		1000м								
80	Е67-4-4	Демонтаж провода сечением до 70 мм2	185	22,77	0,13	4212	24	4527	0,1572	29
		м		22,64	0,02	4188	4	108	0,0002	–
81	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,185	41504,56	31105,06	7678	5754	3025	51,1	9

		км линии		9157,5	6414,57	1694	1187	105	22,72	4
82	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,036	315700		11365				
		т								
2.5 Опора УПОБ10-26(2шт)										
83	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
84	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19600		39200				
		шт								
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	4	245,44	3,82	982	15	183	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	149	6	118	0,007	–
86	99-4-2(пл)Пр	Траверса ТМ-73	1	3605		3605				
		шт								
87	99-4-3(пл)Пр	Траверса ТМ-60	1	723		723				
		шт								
88	99-4-4(пл)Пр	Накладка ОГ52	1	163		163				
		шт								
89	99-4-5(пл)Пр	Хомут Х1	2	209		418				
		шт								
90	99-4-6(пл)Пр	Крепление подкоса У1	1	1017		1017				
		шт								
91	99-4-7(пл)Пр	Проводник заземляющий ЗП21	2	139		278				
		шт								
92	99-4-8(пл)Пр	Зажим плашечный SL37.2	7	420		2940				
		шт								
93	99-4-9(пл)Пр	Кожух защитный SP15	7	113		791				
		шт								
94	99-4-9(пл)Пр	Изолятор штыьевой SDI 37	1	2352		2352				
		шт								
95	99-4-10(пл)П	Вязка спиральная SO 115.5085	2	4076		8152				
		шт								
96	1-1-775	Скоба концевая, d=25 мм	12	2360		28320				
		шт								
97	99-4-11(пл)П	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	2867		17202				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	56814
- сметная заработная плата, тенге	26134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	159
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27446
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10978
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2910620**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6502325**
- материалы, тенге	4473295
- оборудование, тенге	158087
- сметная заработная плата, тенге	593105
Налог (2 %)	130047
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6632372**
НДС (12 %)	795885
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7428257**

Заказчик _____ Б. Ко

Технадзор _____ С. Сейтанаев

Подрядчик _____ «МӨЛДІР»

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 9

выполненных работ за июль месяц 2013г

Площадка резервуаров. Электроснабжение, смета 4-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опоры								
		1.1 Опоры концевоя Пк 3 (1шт)								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	3156 / 986	1990 / 550	1613 / 105	5,98 / 2,29	6 / 2
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	2	17400		34800				
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	4	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	982 / 149	15 / 6	183 / 118	0,212 / 0,007	1 / –
4	99-4-18(пл)П	Крюк SOT 21.1 *шт*	1	1067		1067				
5	99-4-20(пл)П	Зажим натяжной SO 118.425	1	1313		1313				

6	99-4-22(пл)П	Бандаж пластиковый PER 15	*шт* 2	10		20				
7	99-4-23(пл)П	Зажим ответвительный SLIP 22.127	*шт* 1	479		479				
8	99-4-24(пл)П	Заземляющий (ответвительный) зажим SM 2.24	*шт* 1	783		783				
9	1-7-6	Зажим плашечный	*шт* 0,01	7100		71				
10	99-4-25(пл)П	Заземляющий проводник ЗП 6 (21)	*100шт* 1	139		139				
11	99-4-26(пл)П	Концевые колпачка РК 99. 050	*шт* 4	105		420				
12	99-4-27(пл)П	Кронштейн У1	*шт* 1	1017		1017				
13	99-4-28(пл)П	Крюк накручивающийся RD 2.2	*шт* 1	835		835				
	1.2 Опора концевая К3 (1шт)									
14	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	*опора* 1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
15	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	*шт* 2	12100		24200				
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	*м2 поверхности* 4	245,44	3,82	982	15	183	0,212	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,007	–
17	99-4-18(пл)П	Крюк SOT 21.1	*шт* 1	1067		1067				
18	99-4-20(пл)П	Зажим натяжной SO 118.425	*шт* 1	1313		1313				
19	99-4-22(пл)П	Бандаж пластиковый PER 15	*шт* 2	10		20				
20	99-4-23(пл)П	Зажим ответвительный SLIP 22.127	*шт* 1	479		479				
21	99-4-24(пл)П	Заземляющий (ответвительный) зажим SM 2.24	*шт* 1	783		783				

22	1-7-6	Зажим плашечный	*шт* 0,01	7100		71			
23	99-4-25(пл)П	Заземляющий проводник ЗП 6 (21)	*100шт* 1	139		139			
24	99-4-26(пл)П	Концевые колпачка РК 99. 050	*шт* 4	105		420			
25	99-4-27(пл)П	Кронштейн У1	*шт* 1	1017		1017			
26	99-4-28(пл)П	Крюк накручивающийся RD 2.2	*шт* 1	835		835			
	1.3 Опора промежуточная П1(9шт)								
27	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=9,000;	*опора* 9	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	13807 / 4556	7904 / 2218	7113 / 105	3,06 / 1,03	28 / 9
28	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=9,000;	*шт* 9	12100		108900			
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя	*м2 поверхности* 18	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	4418 / 672	69 / 26	824 / 118	0,212 / 0,007	4 / –
30	99-4-23(пл)П	Зажим ответвительный SLIP 22.127К=9,000;	*шт* 9	479		4311			
31	99-4-24(пл)П	Заземляющий (ответвительный) зажим SM 2.24К=9,000;	*шт* 9	783		7047			
32	99-4-28(пл)П	Крюк накручивающийся RD 2.2К=9,000;	*шт* 9	799		7191			
33	99-4-29(пл)П	Зажим поддерживающий SO 140К=9,000;	*шт* 9	818		7362			
	1.4 Опора переходная ПП1 (1шт)								
34	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	*опора* 1	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	1534 / 506	878 / 246	790 / 105	3,06 / 1,03	3 / 1

35	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 *шт*	1	17700		17700			
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	2	245,44	3,82	491	8	92	0,212	–
				37,35	1,44	75	3	118	0,007	–
37	99-4-23(пл)П	Зажим ответвительный SLIP 22.127 *шт*	1	479		479				
38	99-4-24(пл)П	Заземляющий (ответвительный) зажим SM 2.24 *шт*	1	783		783				
39	99-4-28(пл)П	Крюк накручивающийся RD 2.2 *шт*	1	799		799				
40	99-4-29(пл)П	Зажим поддерживающий SO 140 *шт*	1	818		818				
	1.5 Опора угловая промежуточная УП3 (2шт)									
41	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000; *опора*	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
42	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000; *шт*	4	12100		48400				
43	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция основания стоек битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	8	245,44	3,82	1964	31	367	0,212	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,007	–
44	99-4-18(пл)П	Крюк SOT 21.1К=2,000; *шт*	2	1067		2134				
45	99-4-23(пл)П	Зажим ответвительный SLIP 22.127К=2,000; *шт*	2	479		958				
46	99-4-24(пл)П	Заземляющий (ответвительный) зажим SM 2.24К=2,000; *шт*	2	783		1566				
47	1-7-6	Зажим плашечныйК=2,000; *100шт*	0,02	7100		142				

48	99-4-25(пл)П	Заземляющий проводник ЗП 6 (21)К=2,000;	2	139		278				
		шт								
49	99-4-27(пл)П	Кронштейн У1К=2,000;	2	1017		2034				
		шт								
50	99-4-29(пл)П	Зажим поддеживающий SO 140К=2,000;	2	818		1636				
		шт								
51	99-4-30(пл)П	Крюк SOT 29К=2,000;	2	429		858				
		шт								
52	99-4-30(пл)П	Крюк накручивающийся PD 2.3К=2,000;	2	909		1818				
		шт								
53	99-4-31(пл)П	Бандажная лента СОТ 37К=2,000;	5,2	144		749				
		м								
54	99-4-32(пл)П	Скрепка СОТ 36К=2,000;	4	32		128				
		шт								

Раздел 2 Кабельные изделия и материалы

55	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,419	5096,44	752,81	2135	315	1944	24,4	10
		км линии								
				4140	276,75	1735	116	105	1,35	1
56	99-4-32(пл)П	Провод СИП 4 4х16К=1,020;	427,38	128		54705				
		м								
57	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,69	12200		8418				
		1000шт								
58	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,092	205600		18915				
		1000м								
59	99-4-7(пл)	Муфта соединительная	1	2194		2194				
		шт								
60	99-4-3(пл)Пр	SOT 28.2	1	766		766				
		шт								
61	99-4-4(пл)Пр	SO 158.1	1	263		263				
		шт								
62	99-4-5(пл)Пр	SO 70	1	86		86				
		шт								
63	99-4-6(пл)Пр	SLIP 22.1	4	421		1684				

		шт							
Раздел 3 Электрооборудование									
64 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
65 99-7-1(пл)Пр	Автоматический выключатель ВА47-29	1	259		259				
	шт								
66 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
67 99-7-2(пл)Пр	Счетчик 3-х фазный	1	4066		4066				
	шт								
68 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
	шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
69 99-7-3(пл)Пр	ЩМП-2	1	1904		1904				
	шт								
70 Ц8-161-2	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 52	1	166,5	–	167	–	92	–	–
	шт		96,8	–	97	–	95	–	–
71 99-7-4(пл)Пр	Муфта концевая	1	3157		3157				
	шт								
	Всего прямые затраты				**424086**	**17245**			**77**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**12960** 393880	**4849**			**20**
	Накладные расходы, тенге				18847				

- заработная плата, тенге	2827
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26576
Всего	**469509**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	11644
- сметная заработная плата, тенге	1642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9960
- сметная заработная плата, тенге	4582
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4812
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1925
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**497850**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1112197**
- материалы, тенге	879928
- сметная заработная плата, тенге	75056
Налог (2 %)	22244
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1134441**
НДС (12 %)	136133
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1270574**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ "Көксу ауданының тұрғын уй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Договор №15 от 03 апреля 2013г.

Акт 10

выполненных работ за июль месяц 2013г

Благоустройство площадки насосной станции смета 7-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство ограждения								
		2.1 Ограждение площадки насосной станции								
1	Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем (под стойки ограждения)	65	2853,2	2345,89	185458	152483	55402	2,594	169
		м		455,4	364,16	29601	23670	104	1,41	92
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,37	8606,5	95,97	54823	611	5404	4,9	31
		м3		771,75	36,25	4916	231	105	0,1771	1
3	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (стойки ограждения)	5,887	3792,87	304,24	22329	1791	21294	20	118
		т		3330	114,75	19604	676	105	0,56	3

Накладные расходы, тенге	99071
- заработная плата, тенге	14861
- трудоемкость, чел-ч	50
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	59064
Всего	**1043460**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	25878
- сметная заработная плата, тенге	3649
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	22135
- сметная заработная плата, тенге	10182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4277
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1106443**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2471794**
- материалы, тенге	1466299
- сметная заработная плата, тенге	314929
Налог (2 %)	49436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2521230**
НДС (12 %)	302548
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2823778**

Заказчик _____ Подрядчик _____