ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области
Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 1
выполненных работ за сентябрь месяц 2013г
Устройство водопроводной сети на площадке резервуаров чистой воды. смета2-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Прокладка водопроводной сети								
		2.2 Прокладка трубобопроводов								
1	Е1-12-35	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	70,6	138,38	133,9	9770	9453	1442	0,02727	2
		м3 грунта		4,48	16,58	316	1171	97	0,05756	4
2	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	282,4	177,27	171,52	50061	48437	7390	0,03493	10
		м3 грунта		5,75	21,23	1624	5995	97	0,07373	21
3	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,5;	344	733,68	171,66	252386	59051	79051	1,00584	346
		м3		183,19	0,65	63017	224	125	0,00317	1

4	Е1-13-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	344	111,4	109,53	38322	37678	5249	0,0114	4
	м3 грунта		1,87	13,86	643	4768	97	0,04814	17
5	Е1-18-4								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	83	63,73	59,32	5290	4924	2122	0,03053	3
	м3 грунта		4,41	21,95	366	1822	97	0,0877	7
6	П8-5-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	150	45	45	6750	6750	1350	–	–
	т		–	9	–	1350	100	0,0189	3
7	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух труб грунтом 1 группы	8,3	175,94	–	1460	–	1650	1,2744	11
	м3 грунта		175,94	–	1460	–	113	–	–
8	Е1-27-4								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	74,7	4,04	4,04	302	302	102	–	–
	м3 грунта		–	1,4	–	105	97	0,00458	–
9	Е1-27-6								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	193	5,5	5,5	1062	1062	358	–	–
	м3 грунта		–	1,91	–	369	97	0,00624	1
10	Е1-24-7								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	151	9,84	9,84	1486	1486	500	–	–
	м3 грунта		–	3,41	–	515	97	0,01116	2
11	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,197	96333,46	15371,96	18978	3028	19494	388,8	77
	км трубопровода		70308	5806,08	13851	1144	130	28,3536	6
12	8-6-359								
	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 108х4-2-ППУ-ПЭК=1,004;	197,788	3000		593364				

		м							
13	Е22-15-3								
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,197	28411,23	7349,9	5597	1448	3582	61,92	12
	км трубопровода								
			11210,4	2776,68	2208	547	130	13,5648	3
14	Е22-31-3								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,197	11822,05	–	2329	–	2963	74,16	15
	км трубопровода								
			11566,8	–	2279	–	130	–	–
15	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,245	297346,62	71121,24	72850	17425	37348	450,288	110
	т фасонных частей								
			90396	26866,08	22147	6582	130	131,2128	32
16	Е22-36-2								
	Установка стальных клапанов обратных диаметром 100 мм	1	660,62	41,01	661	41	660	2,9232	3
	задвижка или клапан								
			492,48	16,2	492	16	130	0,072	–
17	9-3-19								
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	5430		5430				
	шт								
18	Е22-38-3								
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	1204,28	259,56	1204	260	867	2,8944	3
	врезка								
			570,24	97,2	570	97	130	0,4752	–
	Всего прямые затраты				**1067302**	**191345**			**596**
					108973	**24705**			**97**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				766981				
	Накладные расходы, тенге				164128				
	- заработная плата, тенге				24619				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73886				
	Всего				**1305316**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	32372
- сметная заработная плата, тенге	4564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	27690
- сметная заработная плата, тенге	12737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13377
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5351
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1384106**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3092093**
- материалы, тенге	1713436
- сметная заработная плата, тенге	434124
Налог (2 %)	61842
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3153935**
НДС (12 %)	378472
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3532407**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области
Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 2
выполненных работ за сентябрь месяц 2013г
Наружные сети водоснабжения (по поселку). Сметы 2-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (разравнивание оставшегося грунта)	502,62	8,95	8,95	4498	4498	1516	–	–
		м3 грунта		–	3,11	–	1563	97	0,01015	5
		Раздел 2 Прокладка трубопроводов								
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; кмат1=1,5;	298	725,12	15,52	216086	4625	175916	2,53485	755
		м трубопровода		455,39	5,8	135706	1728	128	0,0283	8

Раздел 5 Разборки и восстановление дорожного покрытия

3	Е27-82-2								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	10547,6	42,76	38,07	451015	401547	207479	0,01218	128
	м2 корыта		1,35	13,44	14239	141760	133	0,06563	692
4	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием (баласт)	11100	17,26	3,43	191586	38073	205751	0,08921	990
	м2 площади уплотнения		13,77	1,3	152847	14430	123	0,00629	70
5	99-1-1(пл)	Стоимость баласта	3630	1294		4697220			
	м3								
6	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	11100	240,39	23,34	2668329	259074	222036	0,0545	605
	м2 основания или покрытий		8,4	6,64	93240	73704	133	0,02393	266
	Всего прямые затраты				**8228734**	**707817**			**2478**
					396032	**233185**			**1041**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7124885				

Накладные расходы, тенге	812698
- заработная плата, тенге	121905
- трудоемкость, чел-ч	406
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	542486
Всего	**9583918**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	237681
- сметная заработная плата, тенге	33513
- нормативная трудоемкость, чел-ч	190
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	203307
- сметная заработная плата, тенге	93521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	569

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98216
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39286
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10162408**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**22702819**
- материалы, тенге	15916993
- сметная заработная плата, тенге	2268980
Налог (2 %)	454056
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23156875**
НДС (12 %)	2778825
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25935700**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор Сметчик

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области
Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 3

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Резервуар для воды емкостью 100 м3 (2шт.)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Общестройтельные работы								
1	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладокК=2,000; *т стальных элементов*	0,114	96185,48 / 38340	2921,48 / 1104,3	10965 / 4371	333 / 126	6296 / 140	204 / 5,388	23 / 1
2	Е7-31-1	Установка камеры лазаК=2,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,3	3339,08 / 975,52	2227,34 / 717,56	4341 / 1268	2896 / 933	3081 / 140	5,9196 / 2,8458	8 / 4
3	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3К=2,000; *м3*	1,3	15800		20540				
4	99-1-1(пл)	Люк ППК=2,000; *шт*	6	7763		46578				
5	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=2,000; *т фасонных частей*	0,514	270427,08	59267,7	139000	30464	65296	375,24	193

			75330	22388,4	38720	11508	130	109,344	56
6 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностейК=2,000;	366	15,53	0,08	5684	29	3191	0,04956	18
	м2		9,67	0,02	3539	7	90	0,00012	–
7 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностейК=2,000;	366	13,7	0,06	5014	22	3191	0,04956	18
	м2		9,67	0,02	3539	7	90	0,00012	–
8 Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладокК=2,000;	144	908,34	6,58	130801	948	25278	0,876	126
	м шва		164,7	2,48	23717	357	105	0,01212	2
9 Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 20 мм на жидкости ГКЖ-10К=2,000;	86,2	634,59	145,64	54702	12554	17491	0,9276	80
	м2		170,92	54,54	14733	4701	90	0,2664	23
10 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100К=2,000;	5,66	4740		26828				
	м3								
11 Е13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слойК=2,000;	86,2	1645,18	11,04	141815	952	15291	0,972	84
	м2		191,7	5,4	16525	465	90	0,024	2
12 1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1К=2,000;	86,2	142		12240				
	м2								
13 Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швовК=2,000;	4,62	64,56	0,17	298	1	207	0,1908	1
	м шва		32,14	0,06	148	–	140	0,00036	–
14 Е6-36-4	Железнение поверхностиК=2,000;	304	69,9	0,28	21250	85	19684	0,3468	105
	м2 поверхности		61,56	0,11	18714	33	105	0,00048	–
15 Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=2,000;	36	32,88	0,06	1184	2	172	0,02604	1
	м2		5,29	0,02	190	1	90	0,00012	–

16 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=2,000;	36	70,65	0,14	2543	5	110	0,01656	1
	м2		3,32	0,06	120	2	90	0,00024	–
17 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=2,000;	176	70,65	0,14	12434	25	536	0,01656	3
	м2		3,32	0,06	584	11	90	0,00024	–
18 Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 ммК=2,000;	0,8152	23181	1862	18897	1518	14921	118	96
	т		20090	248	16377	202	90	1,447	1
19 Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 ммК=2,000;	0,1177	33857	2296	3985	270	3247	183	22
	т		30380	270	3576	32	90	1,578	–
20 Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 ммК=2,000;	0,018	59769	2748	1076	49	905	316	6
	т		55580	297	1000	5	90	1,736	–
21 8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 ммК=2,000;	0,8152	106500		86819				
	т								
22 8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 ммК=2,000;	0,1177	106600		12547				
	т								
23 8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 ммК=2,000;	13	389		5057				
	м								
24 8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 ммК=2,000;	5	679		3395				

		м							
25	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	18	36,99	0,11	666	2	86	0,02616	–
		м2		5,27	0,06	95	1	90	0,00024	–
26	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=2,000;	18	17,75	0,02	320	–	80	0,02556	–
		м2		4,97	–	89	–	90	–	–
27	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 ммК=2,000;	0,042	12142,13	–	510	–	631	74,16	3
		км трубопровода		11556	–	485	–	130	–	–
28	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 ммК=2,000;	0,042	9894,25	–	416	–	527	61,8	3
		км трубопровода		9639	–	405	–	130	–	–
29	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=2,000;	200	27,08	0,83	5416	166	3016	0,09444	19
		м3 емкости		14,04	0,32	2808	64	105	0,00156	–
30	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой водыК=2,000;	200	57,44	0,26	11488	52	6010	0,198	40
		м3 емкости		28,51	0,11	5702	22	105	0,00048	–
		Всего прямые затраты				**786809**	**50373**			**850**
						156705	**18477**			**89**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				579727				
		Накладные расходы, тенге				189247				
		- заработная плата, тенге				28387				
		- трудоемкость, чел-ч				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58563				
		Всего				**1034619**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				25659				
		- сметная заработная плата, тенге				3618				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	21948
- сметная заработная плата, тенге	10096
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10603
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4241
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1097070**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2450854**
- материалы, тенге	1295110
- сметная заработная плата, тенге	518572
Налог (2 %)	49017
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2499871**
НДС (12 %)	299985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2799856**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор Сейтмесы

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 4

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Площадка каптажных камер. Смета 2-1-6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 350 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,15	1569823,45	68256,8	235474	10239	26352	646,8	97
		км трубопровода		109350	25785	16403	3868	130	125,928	19
2	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,04	2441133,64	79211,76	97645	3168	5937	451,2	18
		км трубопровода		84240	29924,1	3370	1197	130	146,148	6
3	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,04	12577,88	–	503	–	601	74,16	3
		км трубопровода		11556	–	462	–	130	–	–
4	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	5,02	36,99	0,11	186	1	23	0,02616	–
		м2		5,27	0,06	26	–	90	0,00024	–
5	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	5,02	17,75	0,02	89	–	23	0,02556	–
		м2								

	4,97	–	25	–	90	–	–
Всего прямые затраты			**333897**	**13408**			**118**
			20286	**5065**			**25**
В том числе стоимость: материалов, тенге			300203				
Накладные расходы, тенге			32936				
- заработная плата, тенге			4940				
- трудоемкость, чел-ч			16				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22010				
Всего			**388843**				
Временные здания и сооружения (3,1 %)			9643				
- сметная заработная плата, тенге			1360				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			8				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			8249				
- сметная заработная плата, тенге			3795				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			23				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3985				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1594				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**412314**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**921109**				
- материалы, тенге			670654				
- сметная заработная плата, тенге			91650				
Налог (2 %)			18422				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**939531**				
НДС (12 %)			112744				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1052275**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 5

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Колодец с хлор-сатуратором (2шт). Смета 2-1-7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	160	56,92	53,81	9107	8610	3055	0,02148	3
		м3 грунта		3,11	16,57	498	2651	97	0,06228	10
2	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	24	23,28	–	559	–	542	0,1476	4
		м2 спланированной площади		23,28	–	559	–	97	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	140	7,78	7,78	1089	1089	342	–	–
		м3 грунта		–	2,52	–	353	97	0,00967	1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	140	25,86	5,42	3620	759	2776	0,1296	18
		м3 уплотненного грунта		20,44	–	2862	–	97	–	–

5	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,28	25922,63	2255,84	136871	11911	16259	10,632	56
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1722,6	646,12	9095	3412	130	2,4732	13
6	99-1-1(пл)	Люк ПП	2	7763		15526				
		шт								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	7992,52	79,21	8792	87	306	1,62	2
		м3		234,9	29,92	258	33	105	0,14616	–
8	Е22-36-4	Установка хлорсатуратора (прим.)К=2,000;	2	1714,85	681,2	3430	1362	2717	4,692	9
		задвижка или клапан		788,4	256,5	1577	513	130	1,26	3
9	80-6-1(пл)Пр	Хлорсатуратор	2	62841		125682				
		шт								
10	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краномК=2,000;	4	867,11	1,88	3468	8	248	0,264	1
		комплект		48,6	–	194	–	128	–	–
11	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммК=2,000;	2	999,51	108,16	1999	216	1480	3,12	6
		шт		537,3	40,5	1075	81	128	0,192	–
12	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
13	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 ммК=2,000;	4	185,91	25,71	744	103	787	0,72	3
		фланец		151,2	–	605	–	130	–	–
14	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 ммК=2,000;	4	2350		9400				
		комплект								

15	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	82053,46	12809,96	328	51	329	324	1
	км трубопровода		58590	4838,4	234	19	130	23,628	–
16	8-6-80								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	4,2	882		3704				
	м								
17	Е20-18-2								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 ммК=2,000;	2	974,11	6,46	1948	13	193	0,432	1
	зонт		72,9	2,7	146	5	128	0,012	–
18	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,032	15814,63	6571,03	506	210	229	34,68	1
	т конструкций		6048	1863,44	194	60	90	6,552	–
19	2-1-267								
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,032	133700		4278				
	т								
20	Е13-17-3								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=2,000;	1,334	32,88	0,06	44	–	6	0,02604	–
	м2		5,29	0,02	7	–	90	0,00012	–
21	Е13-26-8								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=2,000;	1,334	70,65	0,14	94	–	4	0,01656	–
	м2		3,32	0,06	4	–	90	0,00024	–
	Всего прямые затраты				**344149**	**24419**			**105**
					17308	**7127**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				176743				
	оборудования, тенге				125682				
	Накладные расходы, тенге				29273				
	- заработная плата, тенге				4391				
	- трудоемкость, чел-ч				15				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14864
Всего	**388286**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	6513
- сметная заработная плата, тенге	918
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5571
- сметная заработная плата, тенге	2563
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2691
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1076
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**404137**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**902842**
- материалы, тенге	394844
- оборудование, тенге	280774
- сметная заработная плата, тенге	80589
Налог (2 %)	18057
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**920899**
НДС (12 %)	110508
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1031407**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор Сейтмашев

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 6

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Здание над скважиной. Смета 2-1-8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Освещение									
1	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	12	72,13	6,92	866	83	654	0,286	3
		м труб		46,13	4,33	554	52	108	0,0189	–
2	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	12	16,24	1,95	195	23	188	0,0824	1
		м		13,34	1,15	160	14	108	0,0051	–
3	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,01224	60500		741				
		1000м								

4	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
		шт		29,48	–	59	–	108	–	–
5	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
6	Ц8-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	2	429,4	233	859	466	380	0,77	2
		шт		133	67,1	266	134	95	0,392	1
7	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60	2	157		314				
		шт								
8	Е1-12-35	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,5	96,1	92,99	1874	1813	276	0,01894	–
		м3 грунта		3,11	11,51	61	224	97	0,03997	1
9	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	19	3,82	3,82	73	73	24	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	25	97	0,00433	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	19	21,55	4,52	409	86	314	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	324	–	97	–	–
11	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	19,5	18,26	18,26	356	356	119	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	123	97	0,0207	–
12	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	19	44,26	41,2	841	783	337	0,0212	–
		м3 грунта		3,06	15,23	58	289	97	0,0609	1
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	34,2	45	45	1539	1539	308	–	–
		т								

			–	9	–	308	100	0,0189	1
14 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
	м кабеля								
			8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
15 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,4	23,7	972	711	413	0,06	2
	м кабеля								
			8,6	5,9	258	177	95	0,034	1
16 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,225	12200		2745				
	1000шт								
17 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	40	26,4	3,1	1056	124	745	0,11	4
	м кабеля								
			19,1	0,5	764	20	95	0,003	–
18 16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020;	0,0408	115400		4708				
	1000м								
19 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
	шт								
			393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
20 99-7-3(пл)	ЩМП-2	1	1904		1904				
	шт								
	Всего прямые затраты				**21410**	**6922**			**18**
					3162	**1585**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11326				
	Накладные расходы, тенге				4707				
	- заработная плата, тенге				706				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1567				

Всего	**27684**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	687
- сметная заработная плата, тенге	97
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	587
- сметная заработная плата, тенге	270
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	284
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	113
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29355**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**65579**
- материалы, тенге	25302
- сметная заработная плата, тенге	13889
Налог (2 %)	1312
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**66891**
НДС (12 %)	8027
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**74918**

Заказчик _____ Технадзор Сейтмолет

Подрядчик _____

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 7

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Резервуар. 2-1-9

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Освещение площадки резервуара								
1	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	7	1278,02	1110,62	8946	7774	3312	1,068	7
		котлован		167,4	283,18	1172	1982	105	1,104	8
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,48	10181,89	115,16	45615	516	4561	5,88	26
		м3		926,1	43,5	4149	195	105	0,21252	1
3	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,35	64819,72	365,09	22687	128	1519	24	8
		т		3996	137,7	1399	48	105	0,672	–
4	Е33-30-1	Установка сварных стальных стоек массой до 0,7 т	1,289	8443,56	4744,56	10884	6116	6651	20,64	27
		т								

			3672	1242,22	4733	1601	105	4,356	6
5	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,289	172800		222739			
		т							
6	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	7	2094,23	1693,5	14660	11855	5053	2,412	17
		светильник							
				399,6	287,82	2797	2015	105	0,972	7
7	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011	7	4800		33600			
		шт							
8	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250	7	794		5558			
		шт							
9	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф							
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
10	99-4-10Прай	Ящик управления наружным освещением ЯОУ	1	31456		31456			
		шт							
11	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,5;	73,5	674,53	143,04	49578	10513	14076	0,8382	62
		м3							
				152,66	0,54	11221	40	125	0,00264	–
12	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	73,5	55,81	53,22	4102	3912	1641	0,018	1
		м3 грунта							
				2,59	20,43	190	1502	97	0,08256	6
13	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	73,5	13,12	13,12	964	964	304	–	–
		м3 грунта							
				–	4,26	–	313	97	0,01632	1
14	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	320	26,4	3,1	8448	992	5958	0,11	35

	м кабеля		19,1	0,5	6112	160	95	0,003	1
15 16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020;	0,2142	115400		24719				
	1000м								
16 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 2,5 мм2К=1,020;	0,1122	125400		14070				
	1000м								
17 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	210	36,7	27,8	7707	5838	3132	0,06	13
	м кабеля		8,8	6,9	1848	1449	95	0,04	8
18 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	110	11,2	7,9	1232	869	554	0,02	2
	м кабеля		3,3	2	363	220	95	0,011	1
19 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	210	32,4	23,7	6804	4977	2893	0,06	13
	м кабеля		8,6	5,9	1806	1239	95	0,034	7
20 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	110	18,8	14,2	2068	1562	836	0,03	3
	м кабеля		4,5	3,5	495	385	95	0,021	2
21 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	2,12	12200		25864				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**544790**	**56513**			**227**
					38558	**11259**			**49**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				449720				

Накладные расходы, тенге	52754
- заработная плата, тенге	7913
- трудоемкость, чел-ч	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35853
Всего	**633397**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	15708
- сметная заработная плата, тенге	2215
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13436
- сметная заработная плата, тенге	6181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6491
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2596
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**671628**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1500417**
- материалы, тенге	1004674
- сметная заработная плата, тенге	168026
Налог (2 %)	30008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1530425**
НДС (12 %)	183651
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1714076**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор Сейналиев Т

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 8

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы смета 2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Вентиляция насосной станции								
1	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 100 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		дефлектор		427,5	2,25	428	2	128	0,01	–
2	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		заслонка или клапан		175,5	2,25	176	2	128	0,01	–
3	13-6-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d=100 мм	1	3600		3600				
		шт								
4	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных диаметром 100 мм	0,002	306406,07	1984,82	613	4	121	270	1
		км трубопровода		45900	749,25	92	1	130	3,66	–
5	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,011	247994,13	49389,75	2728	543	1165	312,7	3
		т фасонных частей		62775	18657	691	205	130	91,12	1
		Всего прямые затраты				**9434**	**559**			**8**

Всего прямые затраты	**9434**	**559**	**8**
	1387	**210**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	7489		
Накладные расходы, тенге	2064		
- заработная плата, тенге	310		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	690		
Всего	**12188**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	302		
- сметная заработная плата, тенге	43		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	259		
- сметная заработная плата, тенге	119		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	125		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	50		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12924**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**28872**		
- материалы, тенге	16730		
- сметная заработная плата, тенге	5013		
Налог (2 %)	577		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29449**		
НДС (12 %)	3534		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32983**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области
Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 9

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Силовое электрооборудование. Смета 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование.								
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЩР-8501	1	6960		6960				
		шт								
3	99-6-5(пл)Пр	Провод ВПП 6мм	240	73		17520				
		м								
4	99-6-2(пл)Пр	Провод ВПП2.5мм	200	30,49		6098				
		м								
5	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	72,13	6,92	721	69	544	0,286	3
		м труб								

			46,13	4,33	461	43	108	0,0189	–
6 16-1-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,005	285100		1426				
	1000м								
7 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20мм	10	93		930				
	м								
8 Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	79,85	7,44	799	74	612	0,326	3
	м труб								
			52,2	4,53	522	45	108	0,0199	–
9 8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32 мм	10	247		2470				
	м								
Раздел 2 Электроосвещение									
10 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт								
			340	4,5	340	5	95	0,026	–
11 99-6-4(пл)Пр	Выключатель автоматический АП 50Б на ток 16А	1	1486		1486				
	шт								
12 Ц8-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	1	429,4	233	429	233	190	0,77	1
	шт								
			133	67,1	133	67	95	0,392	–
13 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60	1	157		157				
	шт								
14 17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	1	39		39				
	шт								
15 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				

		шт							
16 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
	м кабеля		19,7	0,5	197	5	95	0,003	–
17 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100		521				
	1000м								
18 8-4-68	Трубы полипропиленовые PN, d=16 мм	1	93		93				
	м								
	Всего прямые затраты				**42648**	**493**			**12**
					1970	**179**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				40184				
	Накладные расходы, тенге				2180				
	- заработная плата, тенге				327				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2690				
	Всего				**47518**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				1178				
	- сметная заработная плата, тенге				166				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1008				
	- сметная заработная плата, тенге				464				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				487				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				195				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**50386**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**112562**				
	- материалы, тенге				89771				
	- сметная заработная плата, тенге				8462				
	Налог (2 %)				2251				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**114813**
НДС (12 %)	13778
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**128591**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области
Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 10
выполненных работ за сентябрь месяц 2013г
Электрооборудование. Сметы 3-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электрооборудование									
1	Е21-25-1	Установка электрических печей	1	327,22	103,34	327	103	280	1,26	1
		шт		218,25	40,96	218	41	108	0,2	–
2	80-4-3(пл)Пр	Электропечь ПЭТ-4	1	1250		1250				
		шт								
3	Ц8-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1799,3	51,3	1799	51	575	3	3
		шт		596	9	596	9	95	0,053	–
4	80-4-4(пл)Пр	Пускатель магнитный ПМЛ 1220	1	2185		2185				
		шт								

5	Ц11-350-1								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
	шт		164,25	–	164	–	90	–	–
6	99-4-34(пл)П Терморегулятор	1	554		554				
	шт								
7	Ц8-525-1								
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
	шт		288	2,3	288	2	95	0,013	–
8	18-1-100 Переключатели пакетные количество пакетов 10 (прим)	1	2030		2030				
	шт								
	Раздел 2 Электроосвещение								
9	Ц8-572-9								
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1	2284	123	2284	123	409	2	2
	шт		401	29,3	401	29	95	0,171	–
10	80-4-1(пл)Пр Пункт распределительный 8501	1	77157		77157				
	шт								
11	Е21-17-5								
	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	1	199,08	6,3	199	6	85	0,483	–
	шт		76,05	2,5	76	3	108	0,0122	–
12	17-1-4 Светильники для местного освещения	1	970		970				
	шт								

13	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	2	244,37	65,36	489	131	402	0,946	2
		шт		151,65	34,45	303	69	108	0,1562	–
14	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000				
		шт								
15	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	1	24		24				
		шт								
16	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101		404				
		шт								
17	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
		шт		29,48	–	59	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
19	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
		шт		53,55	–	107	–	108	–	–
20	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126		252				
		шт								
21	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ	0,005	24200		121				
		1000шт								

22	18-3-59								
	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220x220x90 мм, тип У275-УХЛ3	3	491		1473				
	шт								
	Раздел 3 Кабельные изделия								
23	Е21-9-1								
	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	26,92	–	808	–	802	0,152	5
	м провода		24,75	–	743	–	108	–	–
24	16-7-176								
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	0,016	39800		637				
	1000м								
25	16-7-174								
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	0,02	24900		498				
	1000м								
26	Ц8-146-1								
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	115	66,8	18,1	7682	2082	2633	0,12	14
	м кабеля		20,3	3,8	2335	437	95	0,022	3
27	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	0,025	74900		1873			
		1000м							
28	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	0,01	60500		605			
		1000м							
29	16-3-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечение 4x1,5 мм2	0,08	157400		12592			
		1000м							

30 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,7	27,8	1468	1112	597	0,06	2
	м кабеля		8,8	6,9	352	276	95	0,04	2
31 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	32,4	23,7	1296	948	551	0,06	2
	м кабеля		8,6	5,9	344	236	95	0,034	1
32 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,32	12200		3904				
	1000шт								
33 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,009	229872,38	–	2069	–	272	175	2
	канало-километр трубопровода		27450	–	247	–	110	–	–
34 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
	м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
35 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	10	93		930				
	м								
36 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	34,2	1,2	513	18	333	0,14	2
	м		23,2	0,2	348	3	95	0,001	–
37 8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления , Dн=16 мм	1,5	508		762				
	10м								
38 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
	шт								
39 Е33-25-5	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в скальных породах	27	516,47	3,6	13945	97	588	0,121	3

	м заземления									
			19,58	1,15	529	31	105	0,0056	
40 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,01056	44300		468				
	т								
41 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00614	45800		281				
	т								
42 75-6-59	Шкаф приборов (прим.)	1	52400		52400				
	шт								
	Всего прямые затраты				**202192**	**4698**			**43**
					7342	**1138**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				57161				
	оборудования, тенге				132992				
	Накладные расходы, тенге				8353				
	- заработная плата, тенге				1253				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4653				
	Всего				**215198**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				2039				
	- сметная заработная плата, тенге				287				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1744				
	- сметная заработная плата, тенге				802				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				842				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				337				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**220160**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**491837**				

- материалы, тенге	127698
- оборудование, тенге	297104
- сметная заработная плата, тенге	26810
Налог (2 %)	9837
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**501674**
НДС (12 %)	60201
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**561875**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Тех надзор

Сейнамет

ТОО "Молдір"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мелдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 11

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Электроснабжение резервной скважины. Смета 4-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж оборудования								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВВ	1	406700		406700				
		шт								

4	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	1	117500		117500			
		шт							
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
6	99-4-2(пл)Пр	Счетчик 3-х фазный	1	4693		4693			
		шт							

Раздел 2 Установка опор

2.4 Опора переходная угловая анкерная ПУАТБ10-16(2шт)

7	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	85,2	122,78	7,13	10461	607	12564	0,635	54
		м3		115,65	2,32	9853	198	125	0,002	–
8	Е1-13-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	85,2	77,36	76,06	6591	6480	903	0,00792	1
		м3 грунта		1,3	9,63	111	820	97	0,03343	3
9	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	82,6	3,82	3,82	316	316	106	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	109	97	0,00433	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	82,6	382,46	112,89	31591	9325	1398	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	0,41	1407	34	97	–	–
11	Е1-24-8	Разработка грунта 5 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (разравнивание оставшегося грунта)	2,95	18,26	18,26	54	54	18	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	19	97	0,0207	–

12 Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	82,6	44,26	41,2	3656	3403	1466	0,0212	2
	м3 грунта		3,06	15,23	253	1258	97	0,0609	5
13 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	148,7	45	45	6692	6692	1338	–	–
	т		–	9	–	1338	100	0,0189	3
14 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,7	27,8	6239	4726	2536	0,06	10
	м кабеля		8,8	6,9	1496	1173	95	0,04	7
15 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	170	32,4	23,7	5508	4029	2342	0,06	10
	м кабеля		8,6	5,9	1462	1003	95	0,034	6
16 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	170	26,4	3,1	4488	527	3165	0,11	19
	м кабеля		19,1	0,5	3247	85	95	0,003	1
17 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2К=1,010;	0,00036	315700		114				
	т								
	Всего прямые затраты				**611106**	**39367**			**121**
					20674	**6935**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				26866				
	оборудования, тенге				524200				
	Накладные расходы, тенге				29750				
	- заработная плата, тенге				4463				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6999				

Всего	**647855**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	3067
- сметная заработная плата, тенге	432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2623
- сметная заработная плата, тенге	1207
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1267
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	507
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**655319**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1463983**
- материалы, тенге	60019
- оборудование, тенге	1171063
- сметная заработная плата, тенге	79273
Налог (2 %)	29280
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1493263**
НДС (12 %)	179192
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1672455**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 12

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Наружные кабельные сети 0,4кВ. Сметы 4-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Прокладка кабеля								
1	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	9,8	476,56	108,37	4670	1062	1421	0,635	6
		м3		115,65	0,41	1133	4	125	0,002	–
2	Е1-13-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,8	77,36	76,06	758	745	104	0,00792	–
		м3 грунта		1,3	9,63	13	94	97	0,03343	–
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	9,5	3,82	3,82	36	36	13	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	13	97	0,00433	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,5	21,55	4,52	205	43	157	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	162	–	97	–	–

5	Е1-24-8	Разработка грунта 5 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (разравнивание оставшегося грунта)	0,3	18,26	18,26	5	5	2	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	2	97	0,0207	–
6	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,5	44,26	41,2	420	391	169	0,0212	–
		м3 грунта		3,06	15,23	29	145	97	0,0609	1
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	17,1	45	45	770	770	154	–	–
		т		–	9	–	154	100	0,0189	–
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
		м кабеля		8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
9	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	172	118	95	0,034	1
10	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,08	12200		976				
		1000шт								
11	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	27	26,4	3,1	713	84	504	0,11	3
		м кабеля		19,1	0,5	516	14	95	0,003	–
12	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,02	333800		6676				
		1000м								
13	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм	2	253		506				
		м								
		Всего прямые затраты				**17117**	**4166**			**12**
						2201	**682**			**3**

В том числе стоимость: материалов, тенге	10750
Накладные расходы, тенге	3098
- заработная плата, тенге	465
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1213
Всего	**21428**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	531
- сметная заработная плата, тенге	75
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	455
- сметная заработная плата, тенге	209
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	220
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	88
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22722**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**50761**
- материалы, тенге	24016
- сметная заработная плата, тенге	8802
Налог (2 %)	1015
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51776**
НДС (12 %)	6213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57989**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технадзор

ТОО "Молдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 13

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Площадка резервуаров. Электроснабжение. Смета 4-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кабельные изделия и материалы								
1	Е1-12-35	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	45	96,1	92,99	4325	4185	638	0,01894	1
		м3 грунта		3,11	11,51	140	518	97	0,03997	2
2	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	44	3,82	3,82	168	168	56	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	58	97	0,00433	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44	21,55	4,52	948	199	727	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	749	–	97	–	–

4 Е1-24-8	Разработка грунта 5 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (разравнивание оставшегося грунта)	45	18,26	18,26	822	822	276	–	–
	м3 грунта		–	6,33	–	285	97	0,0207	1
5 Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	44	44,26	41,2	1947	1813	781	0,0212	1
	м3 грунта		3,06	15,23	135	670	97	0,0609	3
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	79,2	45	45	3564	3564	713	–	–
	т		–	9	–	713	100	0,0189	1
7 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	92	36,7	27,8	3376	2558	1373	0,06	6
	м кабеля		8,8	6,9	810	635	95	0,04	4
8 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	92	32,4	23,7	2981	2180	1267	0,06	6
	м кабеля		8,6	5,9	791	543	95	0,034	3
9 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	92	26,4	3,1	2429	285	1713	0,11	10
	м кабеля		19,1	0,5	1757	46	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				**20560**	**15774**			**29**
					4382	**3468**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				404				
	Накладные расходы, тенге				7544				
	- заработная плата, тенге				1132				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1686				

Всего	**29790**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	739
- сметная заработная плата, тенге	104
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	632
- сметная заработная плата, тенге	291
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	305
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31588**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**70568**
- материалы, тенге	903
- сметная заработная плата, тенге	21902
Налог (2 %)	1411
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**71979**
НДС (12 %)	8637
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80616**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО "Мөлдір" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:: ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Коксуского района Алматинской области
Дополнительное соглашение № 001 от 25.09.2013г. к договору № 15 от 03.04.2013г

Акт 14
выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Благоустройство территории площадки резервуров чистой воды. Смета 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство ограждения								
		2.1 Ограждение площадки резервуаро чистой воды								
1	Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы с дизельным двигателем (под стойки ограждения)	94	2853,2	2345,89	268201	220514	80121	2,594	244
		м		455,4	364,16	42808	34231	104	1,41	133
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,14	8606,5	95,97	70057	781	6906	4,9	40
		м3		771,75	36,25	6282	295	105	0,1771	1
3	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	216,2	749		161934				
		м								
4	Е47-344-3	Навешивание продольной проволоки	276	6,83	4,99	1885	1377	1033	0,0148	4

		м								
				1,84	1,06	508	293	129	0,0045	1
5	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	15,2	36		547				
		кг								
6	Т1-34-71	Калитки металлические, типы I, II – монтаж металлоконструкций	1	6225,47	9,37	6225	9	918	5,9	6
		калитка								
				1017,6	1,87	1018	2	90	0,007	–
7	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,171	120300		20571				
		т								
8	Т1-34-40	Ворота металлические, типы I, II – монтаж металлоконструкций	1	15117,23	24,98	15117	25	2234	14	14
		ворота								
				2475,25	7,48	2475	7	90	0,028	–
		Всего прямые затраты				**544537**	**222706**			**308**
						53091	**34828**			**135**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				268742				
		Накладные расходы, тенге				91212				
		- заработная плата, тенге				13682				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38145				
		Всего				**673894**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				16713				
		- сметная заработная плата, тенге				2357				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				14296				
		- сметная заработная плата, тенге				6576				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6906
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2762
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**714571**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1596352**
- материалы, тенге	600370
- сметная заработная плата, тенге	268531
Налог (2 %)	31927
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1628279**
НДС (12 %)	195393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1823672**

Заказчик _____ Подрядчик _____