Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 48

АКТ ___
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	504,0102	9206,47	341,75	4640156	172245	928029	9,80	4939
		м3		1624,50	129,11	818765	65073	105	0,63	318
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,1795748	55620,00	--	65608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,403824	52102,00	--	21040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,5177066	53000,00	--	239438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	22,2245913	52400,00	--	1164569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	37,111744	51000,00	--	1892699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,8070448	50900,00	--	295579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	22,2025978	48300,00	--	1072385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий ОВ 1шт, ВК 4шт								
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	53000,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2232	48300,00	--	10781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9404587	172245			4939
			Тенге			818765	65073			318
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9404587				
	Материалы -		Тенге			1003816				
	Всего заработная плата -		Тенге				883837			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4764431				
	Местные материалы -		Тенге			2645330				
		Накладные расходы -	Тенге			928029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			619957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10952573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5721
		Сметная заработная плата -	Тенге				1023042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10952573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5721
		Сметная заработная плата -	Тенге				1023042			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	361,6	10369,97	241,10	3749781	87182	521521	8,06	2914
		м3		1282,50	91,08	463752	32935	105	0,44	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,4472	55620,00	--	80493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь * периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,57722	53600,00	--	138139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	45,75529	52400,00	--	2397577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,55324	51000,00	--	28215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,132	93997,62	304,24	12408	40	4600	198,00	26
		1т		33075,00	114,75	4366	15	105	0,56	--
				Усиление отверстий 1шт						
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00156	55620,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0094	52400,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6407192	87222			2941
			Тенге			468118	32950			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6407192				
	Материалы -		Тенге			1308967				
	Всего заработная плата -		Тенге				501068			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2645004				
	Местные материалы -		Тенге			1897881				
		Накладные расходы -	Тенге			526121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7349312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3365
		Сметная заработная плата -	Тенге				579986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7349312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3365
		Сметная заработная плата -	Тенге				579986			
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	24,40284	11347,28	20,21	276906	493	6502	1,29	31
		м2		215,16	6,88	5251	168	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			276906	493			31
			Тенге			5251	168			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276906				
	Материалы -		Тенге			271162				
	Всего заработная плата -		Тенге				5418			
		Накладные расходы -	Тенге			6502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			300413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6394			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	29,4588	4818,04	18,87	141934	556	5049	0,82	24
		м2		136,44	6,39	4019	188	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1,6,7/	22,17072	4899,50	19,32	108626	428	5114	1,11	25
		м2		185,83	6,39	4120	142	120	0,03	1
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	66,15	4820,93	18,88	318905	1249	14097	1,02	68
		м2		171,01	6,57	11312	435	120	0,03	2
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	133,73952	-2800,00	--	-374471	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	133,73952	4963,00	--	663749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			858743	2233			116
			Тенге			19452	765			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			858743				
	Материалы -		Тенге			547779				
	Всего заработная плата -		Тенге				20216			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289279				
		Накладные расходы -	Тенге			24260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			935982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			935982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23855			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
78	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	789,48	2668,42	46,90	2106665	37024	388809	2,51	1983
		м2		437,79	31,25	345626	24668	105	0,14	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2106665	37024			1983
			Тенге			345626	24668			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2106665				
	Материалы -		Тенге			1153615				
	Всего заработная плата -		Тенге				370295			
	Местные материалы -		Тенге			570399				
		Накладные расходы -	Тенге			388809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2645202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2291
		Сметная заработная плата -	Тенге				428616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2645202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2291
		Сметная заработная плата -	Тенге				428616			
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки 1164,03м2								
89	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	57,01032	1274,20	319,70	72643	18226	39052	3,07	175
		м3		461,25	119,25	26296	6798	118	0,58	33
90	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	7867,42416	86,00	--	676598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	5,6186838	4486,93	285,43	25211	1604	24004	20,97	118
		1т		3991,50	77,26	22427	434	105	0,30	2
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,9408944	50900,00	--	251492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1266896	55620,00	--	7046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0950172	50800,00	--	4827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4560826	41200,00	--	18791	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	5,384308	302,02	106,27	1626	572	1501	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1054	218	118	0,19	1
97	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	5,4919942	4325,00	--	23753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,026	13010,10	1826,10	13348	1874	12627	42,70	44
		т		8100,00	690,75	8311	709	140	3,37	3
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056544	52400,00	--	2963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,969456	59500,00	--	57683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Угловые узлы 32ар						
101	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,17	4486,93	285,43	9737	619	9271	20,97	46
		1т		3991,50	77,26	8662	168	105	0,30	1
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0604	50900,00	--	104874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1096	55620,00	--	6096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	9,152	302,02	106,27	2764	973	2551	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1792	371	118	0,19	2
105	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	9,33504	4661,00	--	43511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1322962	23868			400
			Тенге			68541	8698			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1322962				
	Материалы -		Тенге			6788				
	Всего заработная плата -		Тенге				77238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			769994				
		Накладные расходы -	Тенге			89006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1496685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				90589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1496685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				90589			
		РАЗДЕЛ 7.Стены из блока стандартного 244м2								
106	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	37,5744	1274,20	319,70	47877	12013	25738	3,07	115
		м3		461,25	119,25	17331	4481	118	0,58	22
107	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	2456,1792	92,00	--	225968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,7679744	4486,93	285,43	7933	505	7553	20,97	37
		1т		3991,50	77,26	7057	137	105	0,30	1
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,542528	50900,00	--	78515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0474624	55620,00	--	2640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,059328	50800,00	--	3014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,118656	41200,00	--	4889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	11,8656	302,02	106,27	3584	1261	3308	1,22	14
		м3		195,75	40,50	2323	481	118	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	4,034304	4325,00	--	17448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	8,068608	4661,00	--	37608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			429475	13778			167
			Тенге			26711	5098			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429475				
	Материалы -		Тенге			1682				
	Всего заработная плата -		Тенге				31809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89057				
	Местные материалы -		Тенге			298248				
		Накладные расходы -	Тенге			36599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			494039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37299			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20806530	336863			10578
			Тенге			1752462	137419			663
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20806530				
	Материалы -		Тенге			4293810				
	Всего заработная плата -		Тенге				1889881			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8241542				
	Местные материалы -		Тенге			6181852				
		Накладные расходы -	Тенге			1999326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1000
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				299899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24174207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12241
		Сметная заработная плата -	Тенге				2189780			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24174207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12241
		Сметная заработная плата -	Тенге				2189780			
		Итого				24 174 207				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				265 916				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				263 953				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				244 401				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				97 760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				25 046 238				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				64 053 735				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				65 334 809				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				73 174 987				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Намазбаев К. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года