Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «21» октября 2014 г. с. Айнабулак Коксуского района

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата Коксуского района от «16» октября 2014 г. №355 в составе:
Председателя – Халелов Д.К. - заместитель акима Коксуского района;
Заместителя председателя - Иманбеков Е.И. - главный специалист департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области;
Заказчика - Абылкасымов Б.А - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района;
Отдела строительства – Адетбеков К.Б. – руководитель отдела строительства Коксуского района.
Аким Айнабулакского сельского округа – Базилов М.С.
Эксплуатационной организации – Камзин Б.М. – директор ГКП «Көксу Су Құбыры»
Генерального подрядчика – Ажайпов Е.К. генеральный директор ТОО «Мөлдір»;
Генерального проектировщика - Аникин А.В. – директор ТОО «Геодезия Сервис»;
Орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Ажиева М.Б. – руководитель управления по защите прав потребителей по Коксускому району;
Орган государственной противопожарной службы - Суирбаев Б.О.– руководитель ОЧС Коксуского района;
Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды – Аденов Б.И. – государственный экологический инспектор Алматинского областного департамента экологии;
Технадзор - Сейналиев Г.Е. – технадзор ТОО «Есик-Саулет».
Сакенов К. – ведущий специалист технического надзора ТОО «Есик-Саулет».

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком - Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района и генеральным подрядчиком ТОО «Мөлдір» предъявлено к приемке в эксплуатацию реконструированный объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Айнабулак Коксуского района Алматинской области».** Расположенный по адресу по адресу: Алматинская область Коксуский район с.Айнабулак.

2. Строительство осуществлено на основании постановления акимата Коксуского района №309 от 20.08.2012 года и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или

определенных действий от «__» _____ 2014 г. № ___ выданного департаментом архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Мөлдір» выполнившим работы по **«Реконструкции и строительству системы водоснабжения с. Айнабулак Коксуского района Алматинской области».**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Геодезия Сервис».

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских
организаций, тематика исходных данных (при числе организаций
свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Айнабулак Коксуского района Алматинской области»** (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом начальника ОЖКХ, ПТ и АД Коксуского района от «__» _____ 201_г. № __.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - июнь 2014 года;
окончание работ - октябрь 2014 года;
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства ___ месяцев;
фактически ___ месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Айнабулак Коксуского района Алматинской области», акты скрытых работ, журналы производства работ, исполнительные чертежи, журнал авторского надзора, журнал сварочных работ и т.д.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса или

		принятых)	или очереди	принятых)	очереди
Объем водоподачи - годовой - суточный					
Протяженность водопроодной сети	м				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **водопроводная сеть:** водопровод из полиэтиленовых труб Д-160х7 мм L=1972,5 п/м, Д=110х5,3 мм L=9580 п/м, Д=75х3,6 мм, L=1524 п/м. с устройством водопроводных колодцев: с сервисными выпусками Д=15 мм, пожарными гидрантами для наружного пожаротушения и с запорной арматурой Ду100,80. Строительство водопроводных колодцев из сборных железобетонных конструкций Д=1,5 м в количестве – 126 шт. пожарные гидранты 46 шт., водопроводные колодцы для подключения домов к сервисным выпускам через запорных вентилей Д=15, счетчики водомеры для сервисного обслуживания.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сводная сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 106 204,978 тыс.тенге, в том числе: сметная стоимость строительства 99040,948 тыс.тенге, в том числе по договору на СМР – 98 672,0 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 99 040,948 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 85 528,844 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге,

прочие 13 512,104 тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических (по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Айнабулак Коксуского района Алматинской области».** ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:

Халелов Д.К. _____

Заместитель председателя комиссии:

Иманбеков Е.И. _____

Члены комиссии:

Абылкасымов Б.А. _____

Адетбеков К.Б. _____

Базилов М.С. _____

Аникин А.В. _____

Ажиева М.Б. _____

Суирбаев Б. _____

Аденов Б.И. _____

Сейналиев Г. _____

Сакенов К. _____

Камзин Б.М. _____

Ажайпов Е.К. _____

Секретарь комиссии: А. Кокатаев