Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
РНН 091800212885
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ: 12
ОКПО №52236278, БИН № 130940005316
Банк : Коксуское РУК Департамент Казначейства по Алматинской обл.
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г.
№ 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 6	28 апреля 2014г	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			из графы 1							
				Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) в ценах без НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области"	49 336 000,00	44 050 000,00							5 286 000,00	49 336 000,00
Сумма аванса 30%									1 585 800,00	14 800 800,00
К оплате:	34 535 200,00								3 700 200,00	34 535 200,00

К оплате: Тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести тенге 00 тиын

Заказчик. Руководитель ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
_____Б.А. Абылкасымов

Технический надзор: _____

Подрядчик: Ген. Директор ТОО "Мөлдір"
_____Е.К. Ажайпов

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 6 от 28.04.2014 года.

Акт №1

приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

Смета 2-1-1

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е3-5-1	Разрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	3835,2225	476,56	108,37	1827714	415623	556394	0,635	2435
		м3								
				115,65	0,41	443543	1572	125	0,002	8
2	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3835,2225	64,39	61,26	246950	234946	77490	0,021	81
		м3 грунта								
				3,02	17,81	11582	68305	97	0,0609	234
3	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3835,2225	47,43	44,84	181905	171971	61010	0,0179	69
		м3 грунта								
				2,59	13,81	9933	52964	97	0,0519	199
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	17941,68	28,89	27,85	518335	499676	164984	0,00724	130
		м3 грунта								
				1,04	8,44	18659	151428	97	0,0315	565

5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1771,925	262,72	–	465520	–	526038	1,848	3275
		м3 грунта								
				262,72	–	465520	–	113	–	–
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,800;	13806,81	32,3	32,3	445960	445960	89192	–	–
		т								
				–	6,46	–	89192	100	0,01357	187
7	Е23-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	632	306,2	152,52	193518	96393	173219	1,02	645
		м3 основания								
				153,68	57,15	97126	36119	130	0,279	176
8	Е1-166-2	Подбивка пазух вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	260	134,1	–	34866	–	39399	0,972	253
		м3 грунта								
				134,1	–	34866	–	113	–	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2896	134,1	–	388354	–	438840	0,972	2815
		м3 грунта								
				134,1	–	388354	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4788	21,55	4,52	103181	21642	79094	0,108	517
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	81540	–	97	–	–
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (возле линии связи и водопровода) т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	378	251,77	–	95169	–	107541	1,771	669
		м3 грунта								
				251,77	–	95169	–	113	–	–
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	378	134,1	–	50690	–	57280	0,972	367
		м3 грунта								
				134,1	–	50690	–	113	–	–
13	Е10-5-1	Установка короба для кабелей (13,6 м.п.)	0,3264	22541,72	316,57	7358	103	1412	22,5	7
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1138	39	120	0,58	–
14	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (перед акиматом)	33,003	408,12	169,62	13469	5598	10647	1,55	51
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	7871	134	133	0,0136	–

15	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	183,35	329,38	34,3	60392	6289	3611	0,0398	7
		м2 основания		—	—	—	—	—	—	—
				6,01	8,8	1102	1613	133	0,03015	6
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	183,35	582,87	15,35	106869	2814	2683	0,0336	6
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				5,94	5,06	1089	928	133	0,01766	3
17	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	734,24	69,96	–	51367	–	9	0,00009	–
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				0,01	–	7	–	133	–	–
18	П7-5-1	Перевозка грузов (демонтируемый асфальт) на 5 км, 1 класс груза	39,6036	49,9	49,9	1976	1976	395	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	9,98	–	395	100	0,02096	1
	Раздел 2 Водоснабжение									
19	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,9356	78245	36133,62	73206	33807	62594	247	231
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				41850	9612,9	39155	8994	130	37,3	35
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,9801	58881,69	25695,31	352118	153661	310098	194	1160
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				33075	6813,45	197792	40745	130	26,38	158
21	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,4992	51202,26	20326,01	25560	10147	23478	179	89
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				30825	5353,43	15388	2672	130	20,64	10
22	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	944,956	801		756910				
		м								
23	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	6039,901	382		2307242				
		м								
24	8-4-885	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-75х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	508,636	188		95624				

		м								
25	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	354	399,33	80,05	141363	28338	131503	1,3	460
		врезка								
				254,25	31,5	90005	11151	130	0,15	53
26	8-4-2128	Отвод ПЭ DN 110	5	1992		9960				
		шт								
27	8-5-103	Отводы PE DN 160	3	3522		10566				
		шт								
28	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	66,91	4996,86	1879,87	334340	125782	171698	8,86	593
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	96049	36026	130	2,061	138
29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	40	530		21200				
		шт								
30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	53,45	23700		1266765				
		м3								
31	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	140	6230		872200				
		м								
32	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	38	3190		121220				
		шт								
33	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	20	14400		288000				
		комплект								
34	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	56	10500		588000				
		комплект								
35	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	27	9260		250020				
		комплект								
36	2-1-41	Стремянки (С-3)	1,2583	147100		185096				
		т								
37	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр,гильзы)	0,0846	204666,79	85907,16	17315	7268	14110	504	43
		км трубопровода								

				95850	32451,75	8109	2745	130	158,5	13
38	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	84,6	3730		315558				
		м								
39	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм (на футляры)	0,0675	815772,84	104398,81	55065	7047	8910	357	24
		км трубопровода								
				62100	39438	4192	2662	130	192,61	13
40	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием (на гильзы)	0,0504	115636,32	31953,19	5828	1610	5139	360	18
		км трубопровода								
				66375	12071,25	3345	608	130	58,95	3
41	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	50,4	1060		53424				
		м								
42	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,0228	70153,47	10674,97	1599	243	1567	270	6
		км трубопровода								
				48825	4032	1113	92	130	19,69	–
43	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	22,8	714		16279				
		м								
		Всего прямые затраты				**12958051**	**2270894**			**13951**
						2163337	**508384**			**1802**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8523821				

Накладные расходы, тенге	3118335
- заработная плата, тенге	467750
- трудоемкость, чел-ч	1559
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	964583
Всего	**17040969**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	422616

- сметная заработная плата, тенге	59589
- нормативная трудоемкость, чел-ч	338
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	361496
- сметная заработная плата, тенге	166288
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1012
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	174636
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	69854
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18069571**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**43186274**
- материалы, тенге	20371932
- сметная заработная плата, тенге	8627513
Налог (2 %)	863726
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44050000**
НДС (12 %)	5286000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49336000**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
РНН 091800212885
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ: 12
ОКПО №52236278, БИН № 130940005316
Банк : Коксуское РУК Департамент Казначейства по Алматинской обл.
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г.
№ 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 6	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) в ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобре-тение матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области"	**83 065 342,86**	**30 115 484,70**							**3 613 858,16**	**33 729 342,86**
Сумма аванса 30%									**1 084 157,45**	**10 118 802,86**
К оплате:	**23 610 540,00**								**2 529 700,71**	**23 610 540,00**

К оплате: Двадцать три миллиона шестьсот десять тысяч пятьсот сорок тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
_____Б.А. Абылкасымов

Технический надзор:
_____

Подрядчик: Ген. Директор ТОО "Мөлдір"
_____Е.К. Акайпов

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 6 от 28.04.2014 года.

Акт №2

приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

Смета 2-1-1

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е23-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	1000	306,2	152,52	306200	152520	274079	1,02	1020
		м3 основания								
				153,68	57,15	153680	57150	130	0,279	279
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1000	134,1	–	134100	–	151533	0,972	972
		м3 грунта								
				134,1	–	134100	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7941,68	6,48	6,48	51462	51462	16178	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	16678	97	0,00806	64
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7941,68	21,55	4,52	171143	35896	131190	0,108	858
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	135247	–	97	–	–
	Раздел 2 Водоснабжение									

5	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,8	78245	36133,62	62596	28907	53521	247	198
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				41850	9612,9	33480	7690	130	37,3	30
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,35	58881,69	25695,31	79490	34689	70004	194	262
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				33075	6813,45	44651	9198	130	26,38	36
7	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,5	51202,26	20326,01	25601	10163	23517	179	90
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				30825	5353,43	15413	2677	130	20,64	10
8	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	808	801		647208				
		м								
9	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1364,84734	382		521372				
		м								
10	8-4-885	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-75х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	505	188		94940				
		м								
11	Е9-62-3	Изготовление фасонных частей	0,91308	27935,09	9375,11	25507	8560	15192	91	83
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				16380	2107,33	14956	1924	90	7,36	7
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройники,пож.подставки,крестовины,переходы)	3,64	247994,13	49389,75	902699	179779	385336	312,7	1138
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	228501	67911	130	91,12	332
13	Е22-33-5	Установка фланцев	1,64086	247994,13	49389,75	406924	81042	173705	312,7	513
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	103005	30614	130	91,12	150
14	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	66	757		49962				
		шт								
15	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	154	492		75768				
		шт								
16	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	65	377		24505				

		шт								
17	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0667	149300		9958				
		т								
18	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	12	2004,94	155,59	24059	1867	16485	6,05	73
		шт								
				1014,75	58,5	12177	702	128	0,28	3
19	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	45	891,93	90,13	40137	4056	27735	2,6	117
		шт								
				447,75	33,75	20149	1519	128	0,16	7
20	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	12	11500		138000				
		шт								
21	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	30	6480		194400				
		шт								
22	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	15	5190		77850				
		шт								
23	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	46	18075,87	36,99	831490	1702	18030	1,82	84
		шт								
				288	13,5	13248	621	130	0,07	3
24	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40	4996,86	1879,87	199874	75195	102644	8,86	354
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	57420	21537	130	2,061	82
25	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	20	530		10600				
		шт								
26	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	20	6230		124600				
		м								
27	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	20	3190		63800				

		шт								
	Раздел 3 Переход под железной дорогой (2шт)									
28	Е1-162-6	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 5р группы	480	1426,5	–	684720	–	773734	7,4	3552
		м3 грунта								
				1426,5	–	684720	–	113	–	–
29	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 5 группы	480	190,58	–	91478	–	103370	1,38	662
		м3 грунта								
				190,58	–	91478	–	113	–	–
30	Е25-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 325 мм	55,6	9631,35	3837,89	535503	213387	144866	8,41	468
		м кожуха								
				1320,75	850,51	73434	47288	120	3,1969	178
31	Е25-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 219 мм	60,4	7934,55	3837,89	479247	231809	157373	8,41	508
		м кожуха								
				1320,75	850,51	79773	51371	120	3,1969	193
32	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	60,4	244,98	0,28	14797	17	11547	0,844	51
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	8875	7	130	0,0005	–
33	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	55,6	282,86	0,37	15727	21	11314	0,897	50
		м трубы, уложенной в футляре								
				156,38	0,14	8695	8	130	0,0007	–
34	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	68,4	756		51710				
		м								
35	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	63,6	1060		67416				
		м								
36	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	132	11,76	–	1552	–	1806	0,0501	7
		м трубопровода								
				10,69	–	1411	–	128	–	–

37	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	0,0556	947225,77	138575,59	52666	7705	7671	313	17
		км трубопровода								
				53775	52348,5	2990	2911	130	255,67	14
38	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0604	695465,89	94100,49	42006	5684	7190	323	20
		км трубопровода								
				56025	35547,75	3384	2147	130	173,61	10
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,59	21,8	0,05	1277	3	307	0,0295	2
		м2								
				5,81	0,02	340	1	90	0,0001	–
40	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58,59	20,35	0,02	1192	1	220	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	244	–	90	–	–
41	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр								
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	–
42	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,0556	10216,13	–	568	–	696	61,8	3
		км трубопровода								
				9630	–	535	–	130	–	–
43	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм	0,0604	10038,75	–	606	–	757	61,8	4
		км трубопровода								
				9630	–	582	–	130	–	–
	Раздел 4 Переход через речку									
44	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,2016	70153,47	10674,97	14143	2152	13853	270	54
		км трубопровода								
				48825	4032	9843	813	130	19,69	4
45	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	202,4064	756		153019				
		м								

46	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,2016	285120,61	30429,76	57480	6135	12329	205	41
		км трубопровода								
				35550	11495,25	7167	2317	130	56,14	11
47	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,3486	115636,32	31953,19	40311	11139	35550	360	125
		км трубопровода								
				66375	12071,25	23138	4208	130	58,95	21
48	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004;	349,9944	1060		370994				
		м								
49	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,3486	430521,51	68116,36	150080	23745	31850	256	89
		км трубопровода								
				44550	25731	15530	8970	130	125,67	44
50	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,2016	8287,75	–	1671	–	2105	51,5	10
		км трубопровода								
				8032,5	–	1619	–	130	–	–
51	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,3486	10216,13	–	3561	–	4364	61,8	22
		км трубопровода								
				9630	–	3357	–	130	–	–
	Раздел 5 Мокрый колодец (2шт)									
52	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,38	4996,86	1879,87	6896	2594	3541	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1981	743	130	2,061	3
53	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,42	23700		9954				
		м3								

54	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,6	3870		13932				
		м								
55	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	9260		18520				
		комплект								
56	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,652	245,44	3,82	1387	22	258	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	211	8	118	0,007	–
57	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,6	8062,57	66,01	4838	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**8199971**	**1172531**			**11494**
						1990734	**339065**			**1481**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5036709				

Накладные расходы, тенге	2790905
- заработная плата, тенге	418636
- трудоемкость, чел-ч	1395
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	659453
Всего	**11650329**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	288928
- сметная заработная плата, тенге	40739
- нормативная трудоемкость, чел-ч	231
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	247143
- сметная заработная плата, тенге	113686
- нормативная трудоемкость, чел-ч	692
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	119393
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47757
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12353550**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**29524985**
- материалы, тенге	12037735

- сметная заработная плата, тенге	7337324
Налог (2 %)	590500
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30115485**
НДС (12 %)	3613858
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33729343**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
РНН 091800212885
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ: 12
ОКПО №52236278, БИН № 130940005316
Банк : Коксуское РУК Департамент Казначейства по Алматинской обл.
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г.
№ 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 6	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			из графы 1							
				Из них:			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) в ценах без НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области"	91 621 000,00	7 638 979,59							916 677,55	8 555 657,14
Сумма аванса 30%									275 003,27	2 566 697,14
К оплате	5 988 960,00								641 674,29	5 988 960,00

К оплате: Пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
_____Б.А. Абылкасымов

Технический надзор:
_____

Подрядчик: Ген. Директор ТОО "Мөлдір"
_____Б.К. Ажайпов

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 6 от 28.04.2014 года.

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Смета 2-1-1

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6208,49	28,89	27,85	179363	172906	57091	0,00724	45
		м3 грунта								
				1,04	8,44	6457	52400	97	0,0315	196
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	207,02	262,72	–	54388	–	61458	1,848	383
		м3 грунта								
				262,72	–	54388	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6208,49	6,48	6,48	40231	40231	12647	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	13038	97	0,00806	50
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	207,02	134,1	–	27761	–	31370	0,972	201
		м3 грунта								

				134,1	–	27761	–	113	–	–
5	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	6208,49	18,22	18,22	113119	113119	38121	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	39300	97	0,02069	128
	Раздел 2 Водоснабжение									
6	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройники,пож.подставки,крестовины, переход)	0,52673	247994,13	49389,75	130626	26015	55760	312,7	165
		т фасонных частей								
				62775	18657	33065	9827	130	91,12	48
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт								
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
8	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	18075,87	36,99	289214	592	6271	1,82	29
		шт								
				288	13,5	4608	216	130	0,07	1
9	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм (вставки)	0,0072	115636,32	31953,19	833	230	735	360	3
		км трубопровода								
				66375	12071,25	478	87	130	58,95	–
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (вставки)	0,071	70153,47	10674,97	4981	758	4879	270	19
		км трубопровода								
				48825	4032	3467	286	130	19,69	1
11	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием	0,0124	64249,36	8122,48	797	101	789	254	3
		км трубопровода								
				45900	3069	569	38	130	14,99	–
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	40,5	8062,57	66,01	326534	2673	9385	1,35	55
		м3								
				195,75	24,93	7928	1010	105	0,1218	5
13	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,251	204666,79	85907,16	51371	21563	41864	504	127
		км трубопровода								

				95850	32451,75	24058	8145	130	158,5	40
14	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,251	661964,51	75373,88	166153	18919	24268	263	66
		км трубопровода								
				45900	28473,75	11521	7147	130	139,06	35
15	Е34-108-4	Установка указателя на стене	46	109,13	–	5020	–	4782	0,61	28
		шт								
				94,5	–	4347	–	110	–	–
16	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	58	380,13	80,05	22048	4643	21546	1,3	75
		врезка								
				254,25	31,5	14747	1827	130	0,15	9
	Раздел 3 Камера переключения (4 шт)									
17	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	232	28,89	27,85	6702	6461	2133	0,00724	2
		м3 грунта								
				1,04	8,44	241	1958	97	0,0315	7
18	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	88	47,43	44,84	4174	3946	1400	0,0179	2
		м3 грунта								
				2,59	13,81	228	1215	97	0,0519	5
19	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,800	158,4	32,3	32,3	5116	5116	1023	–	–
		т								
				–	6,46	–	1023	100	0,01357	2
20	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	232	6,48	6,48	1503	1503	472	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	487	97	0,00806	2
21	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	232	18,22	18,22	4227	4227	1425	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	1469	97	0,02069	5
22	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	248	20,27	–	5027	–	5681	0,129	32
		м2 спланированной поверхности								

				20,27	–	5027	–	113	–	–
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,4	1803,48	73,75	13346	546	325	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	158	86	133	0,041	–
24	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	50,4	12594,39	418,23	634757	21079	102239	7,92	399
		м3 конструкций								
				1296	152,98	65318	7710	140	0,6901	35
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2976	147100		43777				
		т								
26	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	24	16,92	0,02	406	–	89	0,0213	1
		м2								
				4,14	–	99	–	90	–	–
27	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,28	18200		96096				
		м3								
28	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	7,92	2805,26	1856,11	22218	14700	15644	4,933	39
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	6438	4736	140	2,3715	19
29	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	20	891,93	90,13	17839	1803	12326	2,6	52
		шт								
				447,75	33,75	8955	675	128	0,16	3
		Всего прямые затраты				**2271415**	**461445**			**1739**
						281892	**152806**			**592**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1528075				
		Накладные расходы, тенге				516488				
		- заработная плата, тенге				77473				
		- трудоемкость, чел-ч				258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167274				

Всего	**2955177**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	73288
- сметная заработная плата, тенге	10334
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	62689
- сметная заработная плата, тенге	28837
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30285
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12114
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3133553**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**7489196**
- материалы, тенге	3652099
- сметная заработная плата, тенге	1419041
Налог (2 %)	149784
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7638980**
НДС (12 %)	916677
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8555657**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
РНН 091800212885
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ: 12
ОКПО №52236278, БИН № 130940005316
Банк : Коксуское РУК Департамент Казначейства по Алматинской обл.
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г.
№ 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 6	28 апреля 2014г	Отдел жилищо-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)	487		
				Развитие системы водоснабжения и водоотведения	029		
				За счет средств местного бюджета	015		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) в ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение матери-алов	Другие дополнительные расходы		
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области"	99 040 948,00	6 624 953,57							794 994,43	7 419 948,00
Договорная сумма	98 672 000,00	6 295 535,71							755 464,29	7 051 000,00
Скидка по договору	368 948,00								39 530,14	368 948,00
Сумма аванса 30%	29 601 600,00								226 639,29	2 115 300,00
К оплате:	4 935 700,00								528 825,00	4 935 700,00

К оплате: Четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч семьсот тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі"
_____ Б.А. Абылкасымов

Технический надзор: _____

Подрядчик: Ген. Директор ТОО "Мөлдір"
_____ Е.К. Ажайпов

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 6 от 28.04.2014 года.

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

Смета 2-1-1

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водоснабжение									
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	316	75,82	1,57	23959	496	27302	0,41	130
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	21330	–	128	–	–
2	99-2-1(пл)	Счетчик для холодной воды диаметром 15 мм	316	691		218356				
		шт								
3	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	276	300,56	225,63	82955	62274	46108	0,414	114
		шт								
				69,53	58,98	19190	16278	130	0,226	62
4	8-4-51	Переход, Dy 160 мм прим.	4,6	1810		8326				
		10шт								
5	8-4-50	Переход адаптер полиэтилен-сталь 100 прим.	15,6	1220		19032				
		10шт								
6	8-4-49	Переход адаптер 80 прим	6,2	770		4774				
		10шт								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	51,43398	4996,86	1879,87	257008	96689	131985	8,86	456
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								

				1435,5	538,43	73833	27694	130	2,061	106
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	20	23700		474000				
		м3								
9	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	45,2	6230		281596				
		м								
10	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	55	3190		175450				
		шт								
11	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	10	10500		105000				
		комплект								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	33,9	8062,57	66,01	273321	2238	7855	1,35	46
		м3								
				195,75	24,93	6636	845	105	0,1218	4
13	Е34-108-4	Установка указателя на стене	46	109,13	–	5020	–	4782	0,61	28
		шт								
				94,5	–	4347	–	110	–	–
14	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,46	41200		18952				
		100шт								
15	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	1,7356	10216,13	–	17731	–	21728	61,8	107
		км трубопровода								
				9630	–	16714	–	130	–	–
16	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	9,8801	8287,75	–	81884	–	103171	51,5	509
		км трубопровода								
				8032,5	–	79362	–	130	–	–
17	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	1,4792	8170,63	–	12086	–	15447	51,5	76
		км трубопровода								
				8032,5	–	11882	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**2059449**	**161697**			**1466**
						233294	**44817**			**172**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1664457				
		Накладные расходы, тенге				358378				
		- заработная плата, тенге				53757				

- трудоемкость, чел-ч	179
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	145070
Всего	**2562897**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	63560
- сметная заработная плата, тенге	8962
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	54368
- сметная заработная плата, тенге	25009
- нормативная трудоемкость, чел-ч	152
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26265
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10506
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2717596**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6495052**
- материалы, тенге	3978052
- сметная заработная плата, тенге	962238
Налог (2 %)	129901
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6624953**
НДС (12 %)	794994
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7419948**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____