Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 78

АКТ ___
приемки выполненных работ
за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	101,12	9206,47	341,75	930959	34558	186191	9,80	991
		м3		1624,50	129,11	164269	13056	105	0,63	64
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,243	55620,00	--	13516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0818	52102,00	--	4262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9091	53000,00	--	48182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1184	-52400,00	--	-58604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,4482	51000,00	--	379858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1654	50900,00	--	59319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,5965	48300,00	--	222011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1599502	34558			991
			Тенге			164269	13056			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1599502				
	Материалы -		Тенге			201396				
	Всего заработная плата -		Тенге				177325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			668544				
	Местные материалы -		Тенге			530735				
		Накладные расходы -	Тенге			186191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1892835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				205254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1892835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1148
		Сметная заработная плата -	Тенге				205254			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	67,8	10369,97	241,10	703084	16347	97785	8,06	546
		м3		1282,50	91,08	86954	6175	105	0,44	30
44.2	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4948	48300,00	--	23899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3179	55620,00	--	17682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,483	53600,00	--	25889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,9777	52400,00	--	732431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1083	51000,00	--	5523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0248	93997,62	304,24	2331	8	864	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	820	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1510839	16354			551
			Тенге			87774	6178			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1510839				
		Материалы -	Тенге			245434				
		Всего заработная плата -	Тенге				93952			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			805424				
		Местные материалы -	Тенге			355853				
		Накладные расходы -	Тенге			98649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1706058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				108749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1706058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				108749			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3110341	50912			1542
			Тенге			252043	19234			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3110341				
		Материалы -	Тенге			446831				
		Всего заработная плата -	Тенге				271277			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1473968				
		Местные материалы -	Тенге			886588				
		Накладные расходы -	Тенге			284841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3598893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1779
		Сметная заработная плата -	Тенге				314003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3598893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1779
		Сметная заработная плата -	Тенге				314003			

Итого	3 598 893
Временные здания и сооружения (1,1%)	39 588
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	39 296
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	36 385
На оплату доп.отпусков (0,4%)	14 554
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3 728 715
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	9 535 888
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	9 726 606
Всего по акту с учетом НДС 12%	10 893 799

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Кыдыралиев М.М. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 78

АКТ ___
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	202,24	9206,47	341,75	1861917	69116	372383	9,80	1982
		м3		1624,50	129,11	328539	26111	105	0,63	128
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4733909	55620,00	--	26330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1618711	52102,00	--	8434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,8125839	53000,00	--	96067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,4835536	52400,00	--	654138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	14,8916397	51000,00	--	759474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,3302535	50900,00	--	118610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8,9088599	48300,00	--	430298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление отверстий ОВ 1шт, ВК 4шт								
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	53000,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2232	48300,00	--	10781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	171,958	245,44	3,82	42205	657	7871	0,21	36
		м2		37,35	1,44	6423	248	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4010586	69772			2018
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334962	26359			129
		Материалы -	Тенге			4010586				
		Всего заработная плата -	Тенге			437919				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				361320			
		Местные материалы -	Тенге			2106463				
		Накладные расходы -	Тенге			1061470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			380254				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							190
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				57038			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4654289				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				418358			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4654289				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2337
							418358			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	90,4	10369,97	241,10	937445	21795	130380	8,06	729
		м3		1282,50	91,08	115938	8234	105	0,44	40
44.1	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1019	55620,00	--	5668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44.2	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,0797	48300,00	--	52150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3617	55620,00	--	20118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,64432	53600,00	--	34536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,4389	52400,00	--	599398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1384	51000,00	--	7058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,033	93997,62	304,24	3102	10	1150	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1091	4	105	0,56	--
				Усиление отверстий 1шт						
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00156	55620,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0094	52400,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1660054	21805			735
			Тенге			117029	8237			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1660054				
	Материалы -		Тенге			327242				
	Всего заработная плата -		Тенге				125267			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			719507				
	Местные материалы -		Тенге			474470				
		Накладные расходы -	Тенге			131530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1899079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				144996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1899079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				144996			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5670639	91578			2754
			Тенге			451991	34596			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5670639				
	Материалы -		Тенге			765161				
	Всего заработная плата -		Тенге				486587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2825970				
	Местные материалы -		Тенге			1535940				
		Накладные расходы -	Тенге			511784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6553368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3178
		Сметная заработная плата -	Тенге				563355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6553368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3178
		Сметная заработная плата -	Тенге				563355			

Итого	6 553 368
Временные здания и сооружения (1,1%)	72 087
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	71 555
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	66 255
На оплату доп.отпусков (0,4%)	26 502
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6 789 766
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	17 364 280
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	17 711 565
Всего по акту с учетом НДС 12%	19 836 953

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазов С.М. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Кыдырбаев М.М. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов _____2017года