Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 54

АКТ ___
приемки выполненных работ
за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены 100%										
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	288,006	9206,47	341,75	2651520	98426	530303	9,80	2822		
		м3		1624,50	129,11	467866	37184	105	0,63	182		
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,674154	55620,00	--	37496	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23052	52102,00	--	12011	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,581293	53000,00	--	136809	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,777775	52400,00	--	931555	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	21,236046	51000,00	--	1083038	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,345096	50900,00	--	170265	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	12,783909	48300,00	--	617463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5640157	98426			2822
			Тенге			467866	37184			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5640157				
	Материалы -		Тенге			573610				
	Всего заработная плата -		Тенге				505050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2988637				
	Местные материалы -		Тенге			1511618				
		Накладные расходы -	Тенге			530303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6540687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3269
		Сметная заработная плата -	Тенге				584596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6540687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3269
		Сметная заработная плата -	Тенге				584596			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия 100%								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	180,8	10369,97	241,10	1874890	43591	260760	8,06	1457
		м3		1282,50	91,08	231876	16467	105	0,44	80
43	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	4,7263163	18837,97	11119,34	89034	52554	58364	42,50	201
		1т		7560,00	4200,75	35731	19854	105	20,52	97
43.1	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4075707	55620,00	--	22669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43.2	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,3187456	48300,00	--	208595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7234	55620,00	--	40236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,51928	53600,00	--	27833	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	22,8778	52400,00	--	1198797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2768	51000,00	--	14117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2183	8	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3482375	96164			1671
			Тенге			269790	36329			177
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3482375				
	Материалы -		Тенге			655233				
	Всего заработная плата -		Тенге				306119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1512247				
	Местные материалы -		Тенге			948941				
		Накладные расходы -	Тенге			321425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4032028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				354333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4032028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				354333			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы внутренние 100%								
		Лестницы Л1 2шт								
58	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	29,682	12307,91	379,21	365323	11256	70451	13,00	386
		м3		2117,25	143,26	62844	4252	105	0,70	21
59	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	15,318	10369,97	241,10	158847	3693	22093	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	19645	1395	105	0,44	7
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,385038	69000,00	--	26568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,732246	68800,00	--	256779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,560196	93997,62	304,24	52657	170	19522	198,00	111
		1т		33075,00	114,75	18528	64	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860174	15119			620
			Тенге			101018	5712			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860174				
	Материалы -		Тенге			224505				
	Всего заработная плата -		Тенге				106730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283346				
	Местные материалы -		Тенге			236185				
		Накладные расходы -	Тенге			112066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1030575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				123540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1030575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				123540			
		РАЗДЕЛ 4.Двери 1007.								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	19,2654	11347,28	20,21	218610	389	5133	1,29	25
		м2		215,16	6,88	4145	133	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			218610	389			25
			Тенге			4145	133			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218610				
	Материалы -		Тенге			214075				
	Всего заработная плата -		Тенге				4278			
		Накладные расходы -	Тенге			5133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				770			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			237168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
		РАЗДЕЛ 5.Окна 100%								
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	26,5041	5552,04	18,87	147152	500	4543	0,82	22
		м2		136,44	6,39	3616	169	120	0,03	1
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/	16,8021	5633,50	19,32	94655	325	3876	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3122	107	120	0,03	1
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	49,6125	5554,93	18,88	275594	936	10572	1,02	51
		м2		171,01	6,57	8484	326	120	0,03	2
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	113,4087	-2800,00	--	-317544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	113,4087	4963,00	--	562847	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			762704	1761			91
			Тенге			15223	603			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			762704				
	Материалы -		Тенге			500417				
	Всего заработная плата -		Тенге				15826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245303				
		Накладные расходы -	Тенге			18991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			828596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			828596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18674			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка 100%								
75	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	595,11	2633,69	46,90	1567337	27909	293084	2,51	1495
		м2		437,79	31,25	260533	18595	105	0,14	86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1567337	27909			1495
			Тенге			260533	18595			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1567337				
	Материалы -		Тенге			848928				
	Всего заработная плата -		Тенге				279128			
	Местные материалы -		Тенге			429967				
		Накладные расходы -	Тенге			293084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1972047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				323091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1972047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				323091			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12531357	239769			6725
			Тенге			1118575	98555			476
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12531357				
	Материалы -		Тенге			3016768				
	Всего заработная плата -		Тенге				1217130			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5029534				
	Местные материалы -		Тенге			3126711				
		Накладные расходы -	Тенге			1281002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14641100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7841
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14641100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7841
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409281			

Итого	14 641 100
Временные здания и сооружения (1,1%)	161 052
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	159 863
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	148 022
На оплату доп.отпусков (0,4%)	59 209
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15 169 245
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	38 794 122
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	39 570 004
Всего по акту с учетом НДС 12%	44 318 405

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Конурбаев Б.К. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 54

АКТ ___
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
		м3		1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,8888875	52400,00	--	465778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,618023	51000,00	--	541519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,672548	50900,00	--	85133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3919545	48300,00	--	308731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2820079	49213			1411
			Тенге			233933	18592			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2820079				
	Материалы -		Тенге			286805				
	Всего заработная плата -		Тенге				252525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1494319				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			265151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3270344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3270344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	91,3	10369,97	241,10	946778	22012	131678	8,06	736
		м3		1282,50	91,08	117092	8316	105	0,44	41
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3617	55620,00	--	20118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2577	53600,00	--	13813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,4389	52400,00	--	599398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1384	51000,00	--	7058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,033	93997,62	304,24	3102	10	1150	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1091	4	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1590267	22022			742
			Тенге			118184	8319			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1590267				
	Материалы -		Тенге			330480				
	Всего заработная плата -		Тенге				126503			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			640387				
	Местные материалы -		Тенге			479194				
		Накладные расходы -	Тенге			132828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1826481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				146427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1826481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				146427			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4410346	71235			2154
			Тенге			352117	26912			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4410346				
	Материалы -		Тенге			617285				
	Всего заработная плата -		Тенге				379028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2134706				
	Местные материалы -		Тенге			1235003				
		Накладные расходы -	Тенге			397980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5096825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				438725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5096825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2484
		Сметная заработная плата -	Тенге				438725			

Итого	5 096 825
Временные здания и сооружения (1,1%)	56 065
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	55 651
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	51 529
На оплату доп.отпусков (0,4%)	20 612
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 280 682
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	13 504 918
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 775 016
Всего по акту с учетом НДС 12%	15 428 018

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2016года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Ивашенко И.В _____2016года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2016года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 54

АКТ ___
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
		м3		1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,8888875	52400,00	--	465778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,618023	51000,00	--	541519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,672548	50900,00	--	85133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3919545	48300,00	--	308731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Усиление отверстий ОВ 1шт, ВК 4шт						
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	53000,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2232	48300,00	--	10781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	173,312	245,44	3,82	42538	662	7933	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6473	250	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2875729	49875			1448
			Тенге			240406	18842			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2875729				
	Материалы -		Тенге			322207				
	Всего заработная плата -		Тенге				259248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1507431				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			273084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3337742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1677
		Сметная заработная плата -	Тенге				300211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3337742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1677
		Сметная заработная плата -	Тенге				300211			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	144,8	10369,97	241,10	1501571	34911	208839	8,06	1167
		м3		1282,50	91,08	185706	13188	105	0,44	64
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5793711	55620,00	--	32225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4158914	53600,00	--	22292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,32283	52400,00	--	960116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2216891	51000,00	--	11306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0528594	93997,62	304,24	4969	16	1842	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1748	6	105	0,56	--
				Усиление отверстий 1шт						
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00156	55620,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0094	52400,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2533058	34927			1178
			Тенге			187454	13194			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2533058				
	Материалы -		Тенге			524166				
	Всего заработная плата -		Тенге				200649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1026518				
	Местные материалы -		Тенге			759992				
		Накладные расходы -	Тенге			210681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2908364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				232251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2908364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата -	Тенге				232251			
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	12,8436	11347,28	20,21	145740	260	3422	1,29	17
		м2		215,16	6,88	2763	88	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			145740	260			17
			Тенге			2763	88			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145740				
	Материалы -		Тенге			142717				
	Всего заработная плата -		Тенге				2852			
		Накладные расходы -	Тенге			3422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			158112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3365			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	17.6694	5552,04	18,87	98101	333	3028	0,82	14
		м2		136,44	6,39	2411	113	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/	11,2014	5633,50	19,32	63103	216	2584	1,11	12
		м2		185,83	6,39	2082	72	120	0,03	--
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	33,075	5554,93	18,88	183729	624	7048	1,02	34
		м2		171,01	6,57	5656	217	120	0,03	1
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	70,3458	-2800,00	--	-196968	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	70,3458	4963,00	--	349126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			497092	1174			61
			Тенге			10149	402			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			497092				
	Материалы -		Тенге			333611				
	Всего заработная плата -		Тенге				10550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152158				
		Накладные расходы -	Тенге			12661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			540337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12450			

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	396,74	2633,69	46,90	1044891	18606	195390	2,51	997
		м2		437,79	31,25	173689	12397	105	0,14	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1044891	18606			997
			Тенге			173689	12397			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044891				
	Материалы -		Тенге			565952				
	Всего заработная плата -		Тенге				186085			
	Местные материалы -		Тенге			286645				
		Накладные расходы -	Тенге			195390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				215394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1314698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				215394			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7096510	104842			3699
			Тенге			614461	44923			216
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7096510				
	Материалы -		Тенге			1888653				
	Всего заработная плата -		Тенге				659384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2686107				
	Местные материалы -		Тенге			1802446				
		Накладные расходы -	Тенге			695238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8259253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4263
		Сметная заработная плата -	Тенге				763670			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8259253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4263
		Сметная заработная плата -	Тенге				763670			
		Итого				8 259 253				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				90 852				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				90 181				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				83 501				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				33 400				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				8 557 187				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				21 884 317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				22 322 003				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				25 000 643				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Конурбаев Б.К. _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года