Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 44

АКТ ___
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	427,2086	9206,47	341,75	3933085	145999	786615	9,80	4187
		м3		1624,50	129,11	694000	55157	105	0,63	269
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9998774	55620,00	--	55613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,341612	52102,00	--	17799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,8290083	53000,00	--	202937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,3360737	52400,00	--	698810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	31,457072	51000,00	--	1604311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,9233624	50900,00	--	250599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	18,818914	48300,00	--	908954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7672108	145999			4187
			Тенге			694000	55157			269
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7672108				
	Материалы -		Тенге			850854				
	Всего заработная плата -		Тенге				749157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3739023				
	Местные материалы -		Тенге			2242232				
		Накладные расходы -	Тенге			786615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8966246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4849
		Сметная заработная плата -	Тенге				867150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8966246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4849
		Сметная заработная плата -	Тенге				867150			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	271,2	10369,97	241,10	2812335	65386	391141	8,06	2186
		м3		1282,50	91,08	347814	24701	105	0,44	121
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,0842	55620,00	--	60303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,93322	53600,00	--	103621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	34,31729	52400,00	--	1798226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,41524	51000,00	--	21177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,089	93997,62	304,24	8366	27	3102	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	2944	10	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4804028	65413			2203
			Тенге			350758	24711			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4804028				
	Материалы -		Тенге			981119				
	Всего заработная плата -		Тенге				375469			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1983327				
	Местные материалы -		Тенге			1423411				
		Накладные расходы -	Тенге			394242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5510167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2521
		Сметная заработная плата -	Тенге				434605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5510167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2521
		Сметная заработная плата -	Тенге				434605			
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	48,80568	11347,28	20,21	553812	986	13004	1,29	63
		м2		215,16	6,88	10501	336	120	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			553812	986			63
			Тенге			10501	336			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			553812				
	Материалы -		Тенге			542324				
	Всего заработная плата -		Тенге				10837			
		Накладные расходы -	Тенге			13004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			600825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12788			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		Окна								
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	58,9176	4818,04	18,87	283867	1112	10098	0,82	48
		м2		136,44	6,39	8039	376	120	0,03	2
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1,6,7/	44,34144	4899,50	19,32	217251	857	10228	1,11	49
		м2		185,83	6,39	8240	283	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	132,3	4820,93	18,88	637809	2497	28193	1,02	135
		м2		171,01	6,57	22625	870	120	0,03	4
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	267,47904	-2800,00	--	-748941	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	267,47904	4963,00	--	1327498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1717485	4466			233
			Тенге			38903	1530			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1717485				
	Материалы -		Тенге			1095559				
	Всего заработная плата -		Тенге				40433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578557				
		Накладные расходы -	Тенге			48519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1871965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				47711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1871965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				47711			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
78	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	1381,59	2668,42	46,90	3686663	64792	680416	2,51	3471
		м2		437,79	31,25	604846	43169	105	0,14	199
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3686663	64792			3471
			Тенге			604846	43169			199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3686663				
		Материалы -	Тенге			2018826				
		Всего заработная плата -	Тенге				648015			
		Местные материалы -	Тенге			998199				
		Накладные расходы -	Тенге			680416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4629104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4010
		Сметная заработная плата -	Тенге				750078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4629104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4010
		Сметная заработная плата -	Тенге				750078			
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки 1164,03м2								
89	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	57,01032	1274,20	319,70	72643	18226	39052	3,07	175
		м3		461,25	119,25	26296	6798	118	0,58	33
90	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	7867,42416	86,00	--	676598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	5,6186838	4486,93	285,43	25211	1604	24004	20,97	118
		1т		3991,50	77,26	22427	434	105	0,30	2
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,9408944	50900,00	--	251492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1266896	55620,00	--	7046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0950172	50800,00	--	4827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4560826	41200,00	--	18791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	5,384308	302,02	106,27	1626	572	1501	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1054	218	118	0,19	1
97	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	5,4919942	4325,00	--	23753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,026	13010,10	1826,10	13348	1874	12627	42,70	44
		т		8100,00	690,75	8311	709	140	3,37	3
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056544	52400,00	--	2963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,969456	59500,00	--	57683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Угловые узлы 32ар						
101	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,17	4486,93	285,43	9737	619	9271	20,97	46
		1т		3991,50	77,26	8662	168	105	0,30	1
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0604	50900,00	--	104874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1096	55620,00	--	6096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	9,152	302,02	106,27	2764	973	2551	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1792	371	118	0,19	2
105	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	9,33504	4661,00	--	43511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1322962	23868			400
			Тенге			68541	8698			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1322962				
	Материалы -		Тенге			6788				
	Всего заработная плата -		Тенге				77238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453771				
	Местные материалы -		Тенге			769994				
		Накладные расходы -	Тенге			89006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1496685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				90589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1496685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				90589			
		РАЗДЕЛ 7.Стены из блока стандартного 244м2								
106	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	37,5744	1274,20	319,70	47877	12013	25738	3,07	115
		м3		461,25	119,25	17331	4481	118	0,58	22
107	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	2456,1792	92,00	--	225968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,7679744	4486,93	285,43	7933	505	7553	20,97	37
		1т		3991,50	77,26	7057	137	105	0,30	1
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,542528	50900,00	--	78515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0474624	55620,00	--	2640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,059328	50800,00	--	3014	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,118656	41200,00	--	4889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	11,8656	302,02	106,27	3584	1261	3308	1,22	14
		м3		195,75	40,50	2323	481	118	0,19	2
114	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	4,034304	4325,00	--	17448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	8,068608	4661,00	--	37608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			429475	13778			167
			Тенге			26711	5098			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429475				
	Материалы -		Тенге			1682				
	Всего заработная плата -		Тенге				31809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89057				
	Местные материалы -		Тенге			298248				
		Накладные расходы -	Тенге			36599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			494039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37299			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20186533	319302			10723
			Тенге			1794260	138698			664
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20186533				
	Материалы -		Тенге			5497153				
	Всего заработная плата -		Тенге				1932958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6843735				
	Местные материалы -		Тенге			5732083				
		Накладные расходы -	Тенге			2048402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1024
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1334096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23569031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12412
		Сметная заработная плата -	Тенге				2240219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23569031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12412
		Сметная заработная плата -	Тенге				2240219			

Итого	23 569 031
Временные здания и сооружения (1,1%)	259 259
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	257 346
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	238 283
На оплату доп.отпусков (0,4%)	95 313
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	24 419 232
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	62 450 216
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	63 699 221
Всего по акту с учетом НДС 12%	71 343 127

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.)
_____ Ильясов Т.А. _____2016года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита "
_____ Абдрахманов Т.Ж. _____2016года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ Жакпанов У.Т. _____2016года