Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района,ЗКО Бурлинский район г.Аксай** — ИИН/БИН **130540005956**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КаНур Строй Сервис",г.Уральск, ул.Северо-Восток 19** — **161240017590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №112 от 01.07.19

Номер документа	Дата составления
21	**24.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство территории 1-го микрорайона г.Аксай Бурлинского района ЗКО			усл	1	3 419 731,06	3 419 731,06	366 399,76
				Итого	1	x	3 419 731,06	366 399,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Есеп / Бектасова Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) акім г. Аксай / _____ / Нурпезбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2019

М.П.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"
Исполнитель: ТОО ""КаНур Строй Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Благоустройство дворовых территорий 1-ого микрорайона в г.Аксай ЗКО
Договор: №112 от 1.07.2019

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за 24 сентября 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Благоустройство дворовых территорий 1-ого микрорайона в г.Аксай ЗКО	22 268 667,06	22 268 667,06	3 419 731,06	0,00	0,00	3 419 731,06	3 419 731,06	0	0
В том числе НДС-12%	2 385 928,61	2 385 928,61				366 399,76			
ВСЕГО к оплате:	**22 268 667,06**	**22 268 667,06**				**3 419 731,06**			
В том числе НДС-12%	2 385 928,61	2 385 928,61				366 399,76			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"

Тугузбаев А.К.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

Бектасова Р.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"

Исполнитель: ТОО ""КаНур Строй Сервис"

Форма 2

Наименование объекта и его адрес: Благоустройство дворовых территорий 1-ого микрорайона в г.Аксай ЗКО

Договор: №112 от 1.07.2019 г.

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за 24 сентября 2019 г

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1218-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2 (вокруг действующего колодца)**	**м2**	**12,0000**		**6837,55**	**82051**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	1,729	20,748	875,00	18155
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1171	1,405	1226,58	1724
		Итого оплата труда:				**1656,51**	**19878**
1. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0684	0,8208	3390,00	2783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0684	0,8208	1316,00	1080
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,047	0,564	2337,00	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,564	1101,00	621
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,094	1,128	50,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	0,192	724,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0204	2478,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0204	1101,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**362,21**	**4347**
1. 8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,19	2,28	25279,00	57636
1. 9	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,143	1,716	--	--
1. 10	2113-0104-9904 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0012	0,0144	132874,00	1913
		Итого материалов:				**4962,46**	**59550**
		Накладные расходы	%	72		1192,69	14312
		Сметная прибыль	%	8		642,42	7709

		Сметная стоимость:				**8672,65**	**104072**
		Обочина					
10	**1218-0101-1202 РСНБ РК 2015**	**Разборка основания обочины,завышенных мест**	**м3 конструкции**	**46,5000**		**462,42**	**21502**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=786)	чел-ч	0,1837	8,542	786,00	6714
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0465	2,162	1462,99	3163
		Итого оплата труда:				**212,42**	**9877**
2. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0267	1,242	9418,00	11693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0267	1,242	1572,00	1952
2. 4	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0198	0,9207	3362,00	3095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	0,9207	1316,00	1212
		Итого эксплуатация машин:				**318,03**	**14788**
		Накладные расходы	%	72		152,94	7112
		Сметная прибыль	%	8		49,23	2289
		Сметная стоимость:				**664,59**	**30903**
11	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийно щебеночной смесью толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**310,0000**		**759,49**	**235442**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,0317	9,827	845,00	8304
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	8,838	1290,73	11408
		Итого оплата труда:				**63,59**	**19711**
3. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,215	9418,00	11445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,215	1572,00	1910
3. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	2,536	4262,00	10808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	2,536	1101,00	2792
3. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	4,526	3390,00	15343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	4,526	1316,00	5956
3. 6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,279	7224,00	2015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,279	1572,00	439
3. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,2821	5430,00	1532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,2821	1101,00	311
		Итого эксплуатация машин:				**132,72**	**41143**
3. 8	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,062	19,22	7419,00	142593
3. 9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,062	19,22	2247,00	43187
3. 10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,007	2,17	99,00	215
		Итого материалов:				**599,99**	**185995**
		Накладные расходы	%	108		68,67	21288
		Сметная прибыль	%	8		66,25	20538
		Сметная стоимость:				**894,42**	**277269**

		Водоотвод					
15	**1111-0101-3001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из стальных штампованных перфорированных плит . Устройство (закрывают водопропускной лоток,выдерживают нагрузку автотранспорта) 42м шириной 0,75м**	**м2 покрытия**	**31,5000**		**9452,77**	**297762**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,956	30,114	905,00	27253
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,3528	1101,00	388
		Итого оплата труда:				**877,51**	**27642**
4. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,3528	2478,00	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,3528	1101,00	388
		Итого эксплуатация машин:				**27,75**	**874**
4. 4	2206-0206-0201	Плиты стальные перфорированные	т	0,026	0,819	329078,00	269515
4. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	1,213	99,00	120
		Итого материалов:				**8559,84**	**269635**
		Накладные расходы	%	94		824,86	25983
		Сметная прибыль	%	8		822,21	25900
		Сметная стоимость:				**11099,84**	**349645**
16	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций (уголок 63 с усиками для бетонирования, для ограничения металлических перфорированных плит)**	**т конструкций**	**0,4640**		**25394,81**	**11783**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	20	9,28	1101,00	10217
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	1,267	159,55	202
		Итого оплата труда:				**22455,57**	**10419**
5. 3	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,14848	1151,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,06032	4347,00	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,06032	1572,00	95
5. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0928	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,09744	2478,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,09744	1101,00	107
5. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	1,401	26,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1537,93**	**714**
5. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01392	70,00	1
5. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	1,16	258,00	299
5. 10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,3712	147,00	55

5. 11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001206	212247,00	256
5. 12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000144	461512,00	66
5. 13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000278	628790,00	175
		Итого материалов:				**1836,88**	**852**
		Накладные расходы	%	69		15494,34	7189
		Сметная прибыль	%	8		3271,13	1518
		Сметная стоимость:				**44160,29**	**20490**
6	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4080**		**216318,00**	**88258**
7	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0560**		**202055,00**	**11315**
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование усиков возле уголка**	**м3**	**1,6800**		**26879,11**	**45157**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	2,268	771,00	1749
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,304584	7,89	2
		Итого оплата труда:				**1042,28**	**1751**
9. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8064	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002184	2478,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002184	1101,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**10,42**	**18**
9. 5	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,714	23607,00	40453
9. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,42	6994,00	2937
9. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00336	99,00	0
		Итого материалов:				**25827,84**	**43391**
		Накладные расходы	%	91		948,48	1593
		Сметная прибыль	%	8		2226,21	3740
		Сметная стоимость:				**30053,79**	**50490**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи. Засыпка вручную.**	**м3 грунта**	**16,8000**		**715,39**	**12019**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	16,33	736,00	12019
		Итого оплата труда:				**715,39**	**12019**
		Накладные расходы	%	72		515,08	8653
		Сметная прибыль	%	8		98,44	1654
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**22326**

11	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,8000**		**132,84**	**2232**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	1,814	645,00	1170
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,441	1101,00	486
		Итого оплата труда:				**98,56**	**1656**
11. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,441	2351,00	1037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,441	1101,00	486
11. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,764	14,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**1061**
		Накладные расходы	%	72		70,96	1192
		Сметная прибыль	%	8		16,30	274
		Сметная стоимость:				**220,11**	**3698**
12	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,0000**		**1370,60**	**4112**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,54	4,62	890,00	4112
		Итого оплата труда:				**1370,60**	**4112**
		Накладные расходы	%	72		986,83	2960
		Сметная прибыль	%	8		188,59	566
		Сметная стоимость:				**2546,03**	**7638**
13	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**715,39**	**2146**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	2,916	736,00	2146
		Итого оплата труда:				**715,39**	**2146**
		Накладные расходы	%	72		515,08	1545
		Сметная прибыль	%	8		98,44	295
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**3987**
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3,0000**		**132,84**	**399**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	0,324	645,00	209
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,07875	1101,00	87
		Итого оплата труда:				**98,56**	**296**
14. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,07875	2351,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,07875	1101,00	87
14. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,315	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**190**
		Накладные расходы	%	72		70,96	213
		Сметная прибыль	%	8		16,30	49
		Сметная стоимость:				**220,11**	**660**

15	**1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	**м продавливания**	**2,5000**		**9442,48**	**23606**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	2,49	6,225	1122,00	6984
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,701	6,754	1335,16	9017
		Итого оплата труда:				**6400,70**	**16002**
15. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,315	0,7875	547,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,1075	4347,00	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,1075	1572,00	169
15. 5	3105-0305-0102 РСНБ РК 2015	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,634	1,585	1239,00	1964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,634	1,585	921,00	1460
15. 6	3204-0101-0501 РСНБ РК 2015	Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК2,5)	маш.-ч	0,635	1,587	2815,00	4469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,635	1,587	2245,00	3563
15. 7	3106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,389	3,474	2633,00	9146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,389	3,474	1101,00	3825
15. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0099	0,02475	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6591,09**	**16478**
15. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0031	0,00775	5488,00	43
15. 10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0093	0,02325	258,00	6
15. 11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00045	212247,00	96
		Итого материалов:				**57,62**	**144**
		Накладные расходы	%	99		6336,70	15842
		Сметная прибыль	%	8		1262,33	3156
		Сметная стоимость:				**17041,52**	**42604**
26	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0025**		**1232177,06**	**3080**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	504	1,26	1207,00	1521
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,363325	1126,37	409
		Итого оплата труда:				**772023,63**	**1930**
16. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	0,232275	4844,00	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	0,232275	1316,00	306
16. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,004125	5538,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,004125	1572,00	6
16. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,12375	28,00	3

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,0435	178,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,087	1432,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,087	1101,00	96
16. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,001175	2478,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,001175	1101,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**514675,20**	**1287**
16. 9	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,15	561,00	84
16. 10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,000575	40425,00	23
16. 11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000325	212247,00	69
16. 12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	0,355	272,00	97
16. 13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	2,51	--	--
		Итого материалов:				**109173,86**	**273**
		Накладные расходы	%	99		764303,39	1911
		Сметная прибыль	%	8		159718,44	399
		Сметная стоимость:				**2156198,89**	**5390**
17	**2301-0201-0243 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**12597,00**	**62985**
18	**1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Врезка в существующие сети из стальных труб 300мм в действующий лоток с сверлением отверстия в лотке по необходимости**	**врезка**	**1,0000**		**8163,92**	**8164**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1292)	чел-ч	5,59	5,59	1292,00	7222
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2	3,2	130,74	418
		Итого оплата труда:				**7640,66**	**7641**
18. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,38	2478,00	942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,38	1101,00	418
		Итого эксплуатация машин:				**941,64**	**942**
18. 4	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	99		7564,25	7564
		Сметная прибыль	%	8		1258,25	1258
		Сметная стоимость:				**16986,43**	**16986**
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка торцов лотков бетоном.**	**м3**	**0,0800**		**39278,28**	**3142**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	8,25	0,66	994,00	656

19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,057848	41,10	2
		Итого оплата труда:				**8230,22**	**658**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4262,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1101,00	0
19. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,039272	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,000672	4347,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,000672	1572,00	1
19. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,1666	172,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,000984	2478,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,000984	1101,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**455,84**	**36**
19. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0812	28106,00	2282
19. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,2	70,00	14
19. 10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,000648	58368,00	38
19. 11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000032	31967,00	1
19. 12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0296	310,00	9
19. 13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0002	212247,00	42
19. 14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,000096	99,00	0
19. 15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,06232	1012,00	63
		Итого материалов:				**30621,94**	**2450**
		Накладные расходы	%	91		7489,50	599
		Сметная прибыль	%	8		3741,42	299
		Сметная стоимость:				**50509,20**	**4041**
20	**1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические-трубы. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	**м2**	**5,1025**		**234,75**	**1198**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1292)	чел-ч	0,0434	0,221449	1292,00	286
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002041	2202,01	4
		Итого оплата труда:				**56,95**	**291**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00102	4262,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00102	1101,00	1

20. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00102	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003061	2478,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003061	1101,00	3
20. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,114296	137,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,41**	**28**
20. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000026	0,000133	349969,00	46
20. 8	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	0,91845	912,00	838
		Итого материалов:				**173,26**	**884**
		Накладные расходы	%	69		39,30	201
		Сметная прибыль	%	8		21,92	112
		Сметная стоимость:				**295,97**	**1510**
21	**1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье.(0,6 м х0,6 м высотой 1 м)**	**яма**	**6,0000**		**4574,52**	**27447**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=786)	чел-ч	5,82	34,92	786,00	27447
		Итого оплата труда:				**4574,52**	**27447**
		Накладные расходы	%	72		3293,65	19762
		Сметная прибыль	%	8		629,45	3777
		Сметная стоимость:				**8497,63**	**50986**
22	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек (0,6 м х0,6 м высотой 1 м)**	**м3**	**2,1600**		**32918,74**	**71104**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	4,9	10,584	921,00	9748
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,42552	1118,69	476
		Итого оплата труда:				**4733,28**	**10224**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005832	4262,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005832	1101,00	6
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,629856	39,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,380376	5773,00	2196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,380376	1101,00	419
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,015984	4347,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,015984	1572,00	25
22. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,018576	78,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,023328	2478,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,023328	1101,00	26

		Итого эксплуатация машин:				**1099,11**	**2374**
22. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,203	25041,00	55170
22. 10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,646	70,00	115
22. 11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01512	58368,00	883
22. 12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001771	31967,00	57
22. 13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,648	310,00	201
22. 14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,162	6994,00	1133
22. 15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,009158	99,00	1
22. 16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,406	1012,00	1423
		Итого материалов:				**27306,73**	**58983**
		Накладные расходы	%	91		4307,29	9304
		Сметная прибыль	%	8		2978,08	6433
		Сметная стоимость:				**40204,11**	**86841**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0715**		**202055,00**	**14451**
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0135**		**203889,00**	**2753**
25	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0102**		**522494,00**	**5329**
26	**2113-0201-1107 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**24,0000**		**169,00**	**4056**
27	**1109-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7200**		**90013,44**	**64810**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	35,3	25,416	1122,00	28517
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,82	5,63	1528,59	8607
		Итого оплата труда:				**51560,19**	**37123**
27. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,57	0,4104	291,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,81	0,5832	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 5	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,94	0,6768	4411,00	2985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94	0,6768	1316,00	891
27. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0792	4347,00	344

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0792	1572,00	125
27. 7	3105-0102-0304 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	6,51	4,687	6629,00	31071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,51	4,687	1572,00	7368
27. 8	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,0792	3957,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0792	1316,00	104
27. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,108	2478,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,108	1101,00	119
27.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,87	0,6264	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48785,29**	**35125**
27.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0216	70,00	2
27.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013464	3360,00	45
27.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,504	258,00	130
27.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,1512	147,00	22
27.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1880677,00	135
27.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,00216	212247,00	458
27.17	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000223	461512,00	103
27.18	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000432	628790,00	272
27.19	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,72	--	--
		Итого материалов:				**1621,55**	**1168**
		Накладные расходы	%	69		35576,53	25615
		Сметная прибыль	%	8		10047,20	7234
		Сметная стоимость:				**135637,17**	**97659**
28	**2404-0207-2108 РСНБ РК 2015**	**Опора высотой от уровня земли 6 м усиленная,толстостенная , вес 120 кг,окрашенная**	**кг**	**720,0000**		**822,00**	**591840**

29	**5108-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Автономная системы уличного освещения со стоимостью всех компонентов под ключ (Светодиодный светильник не менее 80W.12V, 9600 LM распред коробка IP-65. , Гелиевые АКБ 80Ah. ,Солнечная панель 2x130 W 260 W,/18V Контроллер , с антивандальным ящиком ,фотореле или таймер времени, системы креплений - обязательно регулируемых для размещения фотомодулей в нужном положении, кронштейн и т.д.)**	**компл.**	**6,0000**		**180000,00**	**1080000**
		Прочие работы					
30	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный ,освободившиеся грунт. Погрузка**	**т**	**676,8800**		**77,00**	**52120**
31	**4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**676,8800**		**317,00**	**214571**
32	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями**	**м3 грунта**	**26,0000**		**1682,10**	**43735**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,89	49,14	890,00	43735
		Итого оплата труда:				**1682,10**	**43735**
		Накладные расходы	%	72		1211,11	31489
		Сметная прибыль	%	8		231,46	6018
		Сметная стоимость:				**3124,67**	**81241**
33	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,0000**		**715,39**	**18600**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	25,272	736,00	18600
		Итого оплата труда:				**715,39**	**18600**
		Накладные расходы	%	72		515,08	13392
		Сметная прибыль	%	8		98,44	2559
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**34552**
34	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**26,0000**		**132,84**	**3454**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	2,808	645,00	1811
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,6825	1101,00	751
		Итого оплата труда:				**98,56**	**2563**
34. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,6825	2351,00	1605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,6825	1101,00	751
34. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,73	14,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,18**	**1643**
		Накладные расходы	%	72		70,96	1845
		Сметная прибыль	%	8		16,30	424
		Сметная стоимость:				**220,11**	**5723**
35	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408**

36	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки колодца из бетона**	**м3**	**1,0000**		**27918,25**	**27918**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	1,35	771,00	1041
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1813	1101,00	200
		Итого оплата труда:				**1240,46**	**1240**
36. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18	5773,00	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,18	1101,00	198
36. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0013	2478,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0013	1101,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1049,56**	**1050**
36. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	23607,00	24079
36. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,25	6994,00	1749
36. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,002	99,00	0
		Итого материалов:				**25827,84**	**25828**
		Накладные расходы	%	91		1128,82	1129
		Сметная прибыль	%	8		2323,77	2324
		Сметная стоимость:				**31370,83**	**31371**
37	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,6516**		**825,02**	**15388**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,212	3,954	1084,00	4286
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,037303	1101,00	41
		Итого оплата труда:				**232,01**	**4327**
37. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,363706	724,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,037303	2478,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,037303	1101,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**356**
37. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	44,764	226,00	10117
37. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002984	129535,00	387
37. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004476	54214,00	243
		Итого материалов:				**576,14**	**10746**
		Накладные расходы	%	93		215,77	4024
		Сметная прибыль	%	8		83,26	1553
		Сметная стоимость:				**1124,05**	**20965**

38	**1146-0301-0209 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий диаметром 70 мм в кольце для прохода воды сверлится на 2 -3 см выше уровня отмостки**	**отверстие**	**6,0000**		**781,17**	**4687**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,3975	2,385	1101,00	2626
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,403	2,418	550,50	1331
		Итого оплата труда:				**659,50**	**3957**
38. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,1925	1,155	1614,00	1864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1925	1,155	1101,00	1272
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,054	2478,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,054	1101,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**333,00**	**1998**
38. 5	2113-0812-0505 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0101	0,0606	1022,00	62
38. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00206	0,01236	99,00	1
		Итого материалов:				**10,53**	**63**
		Накладные расходы	%	84		553,98	3324
		Сметная прибыль	%	8		106,81	641
		Сметная стоимость:				**1441,96**	**8652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**3178024**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1080000**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1080000**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1933709**
Материалы -			Тенге				**657942**
Всего заработная плата -			Тенге				**237703**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**712672**
Местные материалы -			Тенге				**0**
Транспортные расходы -			Тенге				**266691**
		Накладные расходы -	Тенге				**195240**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1283107**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1490270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4853747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**237703**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**81922**
Материалы -			Тенге				**2020**
Всего заработная плата -			Тенге				**47543**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5329**
		Накладные расходы -	Тенге				**32804**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9178**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**123905**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -	Тенге				**47543**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**82393**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**82393**
Сметная прибыль -	Тенге				**6591**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**88984**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**3592154**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**740**
Сметная заработная плата -	Тенге				**285246**
Итого	Тенге				**3592154**
Скидка до суммы по договору, 15%	Тенге				**538823**
Итого	Тенге				**3053331**
НДС, 12%	Тенге				**366400**
ИТОГО к оплате:	Тенге				**3 419 731,06**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западноказахстанской области"

_____ **Тугузбаев А.К.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**