Заказчик:КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Инженер: ТОО "Building Control"
Наименование стройки -Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (заершение)

Договор: №62от 01.08.2019г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (заершение)	14 562 384	14 562 384	13 002 129	1 560 255	-	9 344 384	8 343 200	1 001 184	-
	в том числе НДС	1 560 255	1 560 255				1 001 184			
	Всего к оплате	14 562 384	14 562 384				9 344 384			

Заказчик:

Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения " Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

_____ Кенжегалиева Г.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "Building Control"

_____ Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Шах-2030"

_____ Кожахметов К.

Заказчик: КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Инженер: ТОО "Building Control"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (заершение)
Договор: №62от 01.08.2019г.

А К Т
выполненных работ №3 от 23.09.2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, I уровня, норма %
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Фасад (школа)						
1	11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2	1466,8		595,55	873553	54,8 97701
2	11-150402-0201	**Цоколь. Окраска**	м2	192,4		595,55	114584	54,8 12816
3	11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2	21		3978,05	83539	60,9 10344
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1071676	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге				120861	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге				1192537	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге				42931	
	ИТОГО:		Тенге				1235468	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге				98837	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге				1334306	
		РАЗДЕЛ 2. Фасад (котельная)						
4	11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2	195,8		595,55	116608	54,8 13042
5	11-150402-0201	**Цоколь. Окраска**	м2	58,44		595,55	34804	54,8 3892
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				151412	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге				16934	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге				168346	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге				6060	
	ИТОГО:		Тенге				174406	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге				13953	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге				188359	

РАЗДЕЛ 3. Окна (школа)							
6	**12-080101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**10,84**	**821,49**	**8905**	**59,1** **1405**
7	**11-100501-0102**	**Закрепление витража из ПВХ**	**м2**	**33**	**1605,12**	**52969**	**59,8** **15825**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**61874**	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			**17230**	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			**79104**	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			**2848**	
	ИТОГО:		Тенге			**81952**	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			**6556**	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			**88508**	
РАЗДЕЛ 4. Окна (котельная)							
8	**12-080101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**4,52**	**821,68**	**3714**	**59,1** **586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**3714**	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			**586**	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			**4300**	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			**155**	
	ИТОГО:		Тенге			**4455**	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			**356**	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			**4811**	
РАЗДЕЛ 21. Наращивание ступеней крыльца							
7	**11-061802-0101**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**6**	**2071,67**	**12430**	**48,5** **2977**
8	**11-061802-0201**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,2**	**118815**	**23763**	**48,5** **896**
9	**11-061802-0301**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**1,2**	**42687,5**	**51225**	**48,5** **3887**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**87418**	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			**7760**	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			**95178**	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			**3426**	
	ИТОГО:		Тенге			**98604**	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			**7888**	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			**106493**	
РАЗДЕЛ 1. Канализация К1, К2							
2	**23-010506-0209**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**17,7022**	**982,69**	**17395**	
6	**11-170301-0102**	**Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка**	**комплект**			**902**	

7	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект			60375	–
8	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект			171	
10	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	4	716,78	2867	–
11	23-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	32	716,78	22937	–
12	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	15	253,63	3804	–
13	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	51	352,57	17981	–
14	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	4	866,40	3466	–
15	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	7915,67	23747	60,4 1400
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			153645	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			1400	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			155045	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			5582	
	ИТОГО:		Тенге			160627	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			12850	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			173477	
РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1, Т3							
16	11-190101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	3	33960,00	101880	60,4 10455
17	51-040106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт	3	28103,00	84309	–
18	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	10	1151,20	11512	60,4 6427
19	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	321,04	3210	–
20	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	281	1936,37	544119	60,4 290444
21	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	281	181,52	51007	–
22	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2	2669,40	5339	–

23	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1512	3024	–
24	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	62	501,05	31065	–
25	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт	39	689,26	26881	60,4 15577
26	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	6	7196,54	43179	–
27	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт	33	2141,27	70662	–
	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	64,1	378,53	24264	–
29	23-020301-0805	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40	139,45	5578	–
	23-020301-1005	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	87	274,28	23862	–
31	23-020302-6103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	641,62	1283	–
32	23-020401-2902	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	113,88	228	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1031402	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			322903	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			1354305	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			48755	
	ИТОГО:		Тенге			1403060	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			112245	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			1515305	
РАЗДЕЛ 3. Канализация К3							
33	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	40	603,23	24129	60 13190
34	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	40	982,69	39308	–
35	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	1826,00	1826	60 905

36	23-030102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт	1	6801,83	6802	–
37	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт	1	2479,20	2479	–
38	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1	1034,13	1034	–
39	11-170501-0102	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	2633	5266	60 2688
40	23-030102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт	2	21967,74	43935	–
41	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	2	1034,13	2068	–
42	23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	2	4027,91	8056	–
43	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	6	716,78	4301	–
44	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	7915,5	31662	60 1866
45	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	5789,50	11579	60 1809
46	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт	2	2479,20	4958	–
47	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	2	1034,13	2068	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			189472	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			20458	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			209930	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			7557	
	ИТОГО:		Тенге			217487	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			17399	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			234886	
РАЗДЕЛ 4. Узел учета							
48	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	3	1689,67	5069	60,4 2408

49	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	3	2669,4	8008	–
50	23-020401-4003	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1366,05	1366	–
51	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	12790	12790	60,4 439
52	23-041013-0901	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 10, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	8654,86	8655	–
53	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	1	409,00	409	60,4 234
54	23-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт	1	17004,28	17004	–
55	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	1671,00	3342	60,4 1594
56	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	337,35	675	–
57	23-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	2289	2289	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			59607	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			4675	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			64282	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			2314	
	ИТОГО:		Тенге			66596	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			5328	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			71924	
РАЗДЕЛ 5. Емкость на 10м3							
58	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м	2,2	1529,55	3365	60,4 1880
59	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,2	563,55	1240	--
60	23-020401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	45,56	91	--
61	11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	12806	25612	60,4 14273
62	51-040106-0106	Емкость цилиндрическая 5 000л. (в комплект поставку входит: Фитинг д 40 усиленный-2шт., Фитинг д 25 - 1шт., Поплавок Elbi (Италия) д 20 -1шт	шт	2	209196	418392	--
63	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	14980	14980	60,4 7218

64	51-021502-0102	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель SM 98-5, Q 4,2 м3/ч, H 31,0 м вод. ст., типа Speroni	шт	1	67024	67024	--
65	23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	3	3972,02	11916	--
66	23-041001-1305	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", T до +70°C, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт	2	3760,18	7520	--
67	23-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	1	4098,52	4099	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			554239	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			23371	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			577610	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			20794	
	ИТОГО:		Тенге			598404	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			47872	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			646276	
РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования							
10	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	518	171,29	88729	42,8 33752
11	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	518	30,80	15954	--
12	13-080305-0111	Розетка. Монтаж оборудования	шт	12	751,08	9013	42,8 3264
13	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	12	514,86	6178	--
14	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	738	606,23	447399	42,8 65524
15	23-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,738	191317,06	141192	--
16	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	308,76	67927	42,8 17369
17	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	220	69,46	15281	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			791673	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			119909	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			911582	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			32817	
	ИТОГО:		Тенге			944399	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			75552	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			1019951	
РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования							
1	13-100701-0104	Приборы ПС. Монтаж оборудования	шт				40,6

				1	11415,00	11415	4540
2	23-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт	1	13894,44	13894	–
3	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	266	1981,03	526955	40,6 204043
4	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт	266	765,17	203535	–
5	13-100701-0203	Монтаж извещателей ИПР пожарных	шт	7	2419,71	16938	40,6 6593
6	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт	7	1365,86	9561	–
7	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт	1	2115,00	2115	42,8 808
8	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	1	2012,60	2013	–
9	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	13	10727,38	139456	40,6 55665
10	23-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт	13	820,20	10663	–
11	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	2270	210,93	478807	42,8 124550
12	23-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	2,27	17319,25	39315	–
13	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2270	171,30	388851	42,8 147919
14	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	2270	27,74	62970	–
15	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	150	210,92	31638	42,8 8230
16	23-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,15	219265,75	32890	–
17	13-100701-0303	Монтаж приборов и устройств сигналирующих объектов	шт	7	5169,57	36187	40,6 14236
18	23-080304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	7	2095,33	14667	–
19	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	2	483	966	40,6 389
20	23-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт	2	2525,21	5050	–
21	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	329,18	49377	42,8 13190
22	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	39,84	5976	–
23	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	150	74,85	11228	42,8 3583
24	13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на	шт	1	2686	2686	42,8 808
25	23-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	876,41	876	–
26	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках	м				42,8

		и коробах		40	210,90	8436	2195
27	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	192474,43	76990	–
28	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	329,2	13168	42,8 3518
29	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	40	39,84	1594	–
30	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	40	74,85	2994	42,8 956
31	13-080206-1401	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м	40	126,50	5060	42,8 1900
32	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм	м	40	39,84	1594	–
33	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,333	44197,84	14718	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2222583	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			593123	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			2815706	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			101365	
	ИТОГО:		Тенге			2917071	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			233366	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			3150437	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6378715	
	Накладные расходы I уровня, тенге		Тенге			1249210	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		Тенге			7627925	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге			274605	
	ИТОГО:		Тенге			7902530	
	Сметная прибыль (8%), тенге		Тенге			632202	
	ИТОГО по смете на подряд, тенге		Тенге			8534733	
	Вр.здания и сооружения 1,5%*0,8, тенге		Тенге			102417	
	ИТОГО по главе 8:		Тенге			8637150	
	В зим.времени 1,35%, тенге		Тенге			116602	
	ИТОГО по главе 9%		Тенге			8753751	
	МРП 2018г 100%, К=1,059		Тенге			9270222	
	Скидка - 10%, тенге		Тенге			927022	
	ИТОГО:		Тенге			8343200	
	НДС 12%		Тенге			1001184	
	ВСЕГО к оплате:		Тенге			9344384	

Заказчи

Руководитель КГУ "Нуржауская общая средняя школа " государственного учреждения " Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

_____Кенжегалиева Г.Ж.

Инженер:

Директор ТОО "Building Control"

_____Мурзагалиев З.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Шах-2030"

_____Кожахметов К.С.