Подрядчик ТОО «Центр-Котло-Сервис»
Субподрядчик ТОО «Азиятелекомцентр»
Договор №07/16 от 18.08.2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объектов ТЭЦ по адресу:г.Аркалык,ул.Каирбекова 25,территория ТЭЦ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года
на Капитальный ремонт парового котла БМ 35/39 Ст.№3 ГКП «АТЭК»

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Капитальный ремонт парового котла БМ-35/39 ст.№3									
1.	Ц0106-4-5 Демонтаж экранов из гладких труб с опорами,подвесками и другими креплениями,барабанных котлов,работающих на газомазутном топливе,поставляемый отдельными деталями,паропроизводительностью 35-75 т/ч,давление 1,4-3,9 МПа	т	3,00	39839,25 15835,50	13133,75 2283,70	119518 47506	39401 6851	85,56 13,25	257 40
2.	Ц0112-140 1-7 Изготовление Фронтовых экранов из труб 60мм	м	711,00	254,58 195,75	44,44 10,15	181007 139180	31595 7217	0,93 0,06	662 42
3.	СПРАЙС Трубы стальные бесшовные х/д 60Х3мм.Ст20	тн	3,00	151789,97 --	-- --	455370 --	-- --	-- --	-- --
4.	Ц0106-9-2 Демонтаж коллекторов барабанных котлов,работающих на газомазутном топливе,паропроизводительностью 35-75 т/ч,давление 3,9 МПа	т	0,46	65201,95 54806,70	7495,25 335,11	30254 25430	3478 155	273,93 1,94	127 1
5.	Ц0112-140 1-14 Изготовление колекторов из трубы Дн 273 мм /без отверстий/	м	4,90	638,12 398,76	87,19 18,34	3127 1954	427 90	1,90 0,11	9 1
6.	Е0146-26- Сверление отверстий диам.60 мм	отверст	36,00	323,53	170,65	11647	6143	0,81	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8		.		---	---	---	---	---	---
					151,37	100,62	5449	3622	0,16	6
7.	Е0146-26-10	Сверление отверстий диам.83мм	отверст.	4,00	367,31	193,51	1503	774	0,91	4
					---	---	---	---	---	---
					171,56	114,06	686	456	0,18	1
8.	СПРАЙС	Трубы с тальные бесшовные х/д 273Х3мм.Ст20	тн	0,46	151789,97	--	70431	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0106-7-3	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами поставляемый отд ельными деталями,котлов,работающих на газомазутн ом топливе,паропроизводительностью 75 т/ч давлени ем 3,9 МПа	т	14,32	20690,00	7532,00	296281	107858	38,40	550
					---	---	---	---	---	---
					7428,00	1244,59	106369	17822	7,22	103
10.	Е0109-62-3	Изготовление змеевиков пароперегревателя	т	13,32	32735,87	11718,88	436042	156096	104,65	1394
					---	---	---	---	---	---
					18837,00	2634,16	250909	35087	9,20	123
11.	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8733-74 32Х3мм.Ст.20	тн	12,82	270276,86	--	3464679	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0106-8-2	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами котлов,работающих на газомазутном топливе,паропроизводительностью 35-75 т/ч,давление 3,9 МПа	т	10,96	4532,10	2172,80	49672	23814	10,20	112
					---	---	---	---	---	---
					1768,80	378,00	19386	4143	2,19	24
13.	Е0109-62-3	Изготовление кубов воздухоподогревателя	т	7,04	32735,87	11718,88	230297	82442	104,65	736
					---	---	---	---	---	---
					18837,00	2634,16	132518	18531	9,20	65
14.	Ц0106-9-2	Демонтаж трубопроводов регулятора перегрева пара д.25Х3мм ст.20	т	0,15	56554,20	5996,20	8257	875	238,20	35
					---	---	---	---	---	---
					47658,00	268,09	6958	39	1,55	0
15.	ТПрайс	Доска трубная из стали лист.10мм 343 отв.	шт	16,00	41665,80	--	666653	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 51х1,5мм	м	3841,60	347,22	--	1333880	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических,трубчатых лесов	м2	10,00	60,17	--	602	--	0,38	4
					---	---	---	---	---	---
					60,17	--	602	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт парового								7359217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котла БМ-35/39 ст.№3								
		ИТОГО:				7359220	452902		3918	
						736947	94013		404	
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					344792			
		На общестроительные работы					10756			
		На металломонтажные работы					393341			
		Всего накладных расходов:					748889			
		Итого с накладными					8108109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					486486			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					8594595			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677					258440			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					516880			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					3807000			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					456840			
		Стоимость строительства с учетом договорного коэффициента к-0,8799736					**4263840**			

Субподрядчик:

Директор ТОО «Азиятелекомцентр»

Цыганюк С.И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Чумак А.А.