Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция эл. сетей
директор базасына енгізілді
№628 28.12 2016 ж.
Бас маман:

Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2016г.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, пл.Республики, 4

Фамилия, имя, отчество (при наличии)-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Энергоэкспорт» , директора Нишанбаева Ж.А., г. Алматы, Медеуский р-н, ул.Кобда 35**

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция» Кызылов Ж.А , № 06920 от 01.04.2014**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **ТОО «Компания Тырна», директора Журавлева Л.И.,**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция бесхозных электрических сетей Медеуского района, расположенных по адресу: г.Алматы, ул.Чаплина/ул.Халиуллина ТП-6082**

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу **г. Алматы, Медеуский район, ул.Чаплина/ул.Халиуллина ,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 04-36/81 2014.12.31**

   наименование органа вынесшего решение

   либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___г. № _____

   наименование органа вынесшего решение

   б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **УГАСК, 11.10.2016**

   Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

   в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Компания Тырна»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 04-36/81 2014.12.31**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **11 октября 2016 г. ;**
Месяц, год
Окончание работ **11 декабря 2016 г. ;**
Месяц, год
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц**: 2 мес. ;**
Фактически, месяц**: 2 мес.** .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди)
Ж/б опора	шт	16	16	16	16
Шкаф учета	шт	13	13	13	13
СИП 4 4х35	м	225	225	225	225

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Ж/б опора – 16 шт, Шкаф учета – 13 шт, СИП 4 4х35 225 м**
5. Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение электроснабжение и связь)обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **2458,57** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1647,56** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **481,87** тысяч тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2458,57** тысяч тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ **1647,56** тысяч тенге
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **481,87** тысяч тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «:**Реконструкция бесхозных электрических сетей Медеуского района, расположенных по адресу: г.Алматы, ул.Чаплина/ул.Халиуллина ТП-6082»** принять в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Заказчик Усенбаев Е.О

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кызылов Ж.А

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Журавлев Л.И.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Нишанбаев Ж.А

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунальногохозяйства" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Энергоэкспорт"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция безхозных электриче ских сетей, расположенных по адресу г.Алматы,Медеуский район ул.Чаплина/ул.Халлиулина, ТП-6082
Договор о государственных закупках работ №166 от 2016-09-28

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-6082,								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1741,78	1009,96	5225	3030	2727	3,52	11
		опора		582,19	283,38	1747	850	105	1,18	4
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3602,12	2288,8	18011	11444	9270	6,88	34
		опора		1133,33	632,39	5667	3162	105	2,63	13
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	5536,02	3665,37	5536	3665	2843	10,35	10
		опора		1697,4	1010,16	1697	1010	105	4,17	4
4	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,225	8317,78	4957,4	1872	1115	1064	18,52	4
		1км		3156,75	1344,88	710	303	105	5,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-599-12	Шкаф учета, устанавливаемый на конструкции, масса щитка до 6 кг	13	1305,97	11,62	16978	151	7262	3,45	45
		шт		585,35	2,64	7610	34	95	0,02	0
6	Прайс-лист SAIMAN	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08,38	1	103515,34		103515				
		шт								
		Отпускная цена		103515		103515				
		Сметная стоимость оборудования				*103515*				
7	Прайс-лист SAIMAN	Щит учета электроэнергии ШУЭ-08-1Н(В)-CL-01 разм.260х250х100	11	6633,36		72967				
		шт								
		Отпускная цена		6633		72967				
		Сметная стоимость оборудования				*72967*				
8	Прайс-лист SAIMAN	Щит учета электроэнергии ШУЭ-26-1Н-NS-02 разм.540х350х135	1	21436,23		21436				
		шт								
		Отпускная цена		21436		21436				
		Сметная стоимость оборудования				*21436*				
9	Ц0108-147-1	Кабель для подключения щитов учета	10	25,99	2,42	260	24	184	0,12	1
		м		18,98	0,35	190	3	95	0	0
10	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,01	360600		3606				
		1000м								
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	65,85	3,8	593	34	230	0,16	1
		м		26,45	0,46	238	4	95	0	0
12	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	351,12	27,72	1053	83	388	0,81	2
		шт		133,4	2,87	400	9	95	0,02	0
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для шин заземления	0,9	251,77	0	227	0	256	1,77	2
		м3		251,77	0	227	0	113	0	0
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом	0,9	154,22	0	139	0	157	1,12	1
		м3		154,22	0	139	0	113	0	0
15	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	4	385,44	55,13	1542	221	380	0,52	2
		шт		82,8	7,76	331	31	105	0,03	0
		Итого по разделу:				252959				
		Раздел: Материалы,не учтенные ценником								
16	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	5	10600		53000				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	11	16400		180400				
		шт								
18	Е0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/	1	967,87	361,72	968	362	616	3,02	3
		шт		507,15	79,07	507	79	105	0,31	0
19	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	11	447,94	177,38	4927	1951	3266	1,46	16
		шт		245,81	36,95	2704	406	105	0,15	2
20	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,225	133098		29947				
		км								
21	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,025	69895		1747				
		км								
22	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,275	34872		9590				
		км								
23	Прайс-лист ТОО"Талдыкорганский кабельный завод	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 1Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,275	27478,31		7557				
		км								
24	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Лента крепления F-2007	24	139,85		3356				
		м								
25	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Скрепы для лент крепления А-200	24	33,52		804				
		шт								
26	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Универсальный поддерживающий зажим USC 25-120	3	960,09		2880				
		шт								
27	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Крюк HEL-5661	14	794,96		11129				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Анкерный зажим с неподвижными щеками HEL-5506 шт	11	1096,95		12066				
29	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Анкерный зажим абонентов PA25x100 шт	22	520,2		11444				
30	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Ответвительный зажим (для заземления) P4x120D шт	8	1028,17		8225				
31	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Предохранительная вставка AD30-22X58 шт	11	429,42		4724				
32	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Корпус предохранител CCFBD16-16 шт	11	1782,28		19605				
33	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Ремешки для стяжки проводов CSB шт	11	27,93		307				
34	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Ответвительный зажим P2x95 шт	55	384,04		21122				
35	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Герметичные изолированные наконечники CPTAU35 шт	4	802,99		3212				
36	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Ограничитель перенапряжения LVA280B-FL шт	3	4113,03		12339				
37	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Эластомерные колпачки CECT шт	46	83,79		3854				
38	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Анкерный кронштейн CAB-25 шт	22	83,79		1843				
39	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Соединительная гильза MJPT-35 шт	4	286,28		1145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Изолированный адаптер РМСС	16	890,97		14255				
		шт								
41	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Кронштейн У4	7	2727,36		19092				
		шт								
42	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Изделия для подвешивания проводов на фасаде BRPF 70-150-F	100	178,05		17805				
		шт								
43	Прайс-лист ТОО"Завод Электрокабель"	Заземляющий проводник ЗП-6	21	907,72		19062				
		м								
44	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	5	89,88	3,22	449	16	178	0,2	1
		м		37,26	0,23	186	1	95	0	0
45	Ц0108-411-1	Труба гофрированная наружный диаметр до 48 мм	60	122,89	8,97	7373	538	3232	0,33	20
		м		56,12	0,57	3367	34	95	0	0
46	Прайс-лист	Труба гофрированная д.32	60	24,44		1466				
		м								
47	Е0133-102-1#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,3;0,3;0,3	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ	9	221,01	40,14	1989	361	1849	1,15	10
		опора		180,87	14,75	1628	133	105	0,07	1
48	Е0133-109-2#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,3;0,3;0,3	Демонтаж провода 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,3	8514,9	5875,65	2554	1763	1277	15,08	5
		1км		2639,25	1414,39	792	424	105	5,22	2
49	С01031-А20-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	3,15	172,11		542				
		т								
50	С01031-А20-2	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	3,15	142,76		450				
		т								
		Итого по разделу: Материалы,не учтенные ценником				491233				
		ИТОГО:				744188	24759			174
						28361	6483			27
		Всего прямые затраты:				744188				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				493150				
		- оборудования				197918				
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				**13814**				
		На общестроительные работы				**21389**				
		Всего накладных расходов:				**35203**				
		Итого с накладными				**779391**				
		- заработная плата				**5280**				
		- трудоемкость				**18**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**34889**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**814280**				
		Итого с временными, 2,24 %				**828086**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				**838862**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**841383**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**847685**				
		ИТОГО:				**847685**				
		Сметная заработная плата				**40124**				
		Нормативная трудоемкость				**219**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**2152108**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43042**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2195150**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**263418**				
		Итого с НДС				**2458568**				
		Всего:				**2458568**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Зам.руководителя

Тех.надзор

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергоэкспорт"

Ж.Нишанбаев