Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция
2л. сетей
директор базасына енгізілді
№ 629 28.12 2016 ж.
Бас маман:
аты-жөні қолы

Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2016г.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, руководитель Усенбаев Е.О., пл.Республики, 4

Фамилия, имя, отчество (при наличии)-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Энергоэкспорт» , директора Нишанбаева Ж.А., г. Алматы, Медеуский р-н, ул.Кобда 35**

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Global Engineering Almaty» Кажанов Е.С, № 06524 от 28.01.2014,**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **ТОО «СП NEFT», Жылкыбеков К.Т**

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция бесхозных электрическихсетей в Алмалинском районе г.Алматы. ТП -2348 по пр.Абая/пр ул.Сейфуллина**

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу **г. Алматы, Алмалинский район, пр.Абая-уг. ул. Сейфуллина**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«03» ноября 2014 г. №04/674 Постановление акимата города Алматы**

   наименование органа вынесшего решение

   либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___г. № _____

   наименование органа вынесшего решение

   б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **УГАСК, 28.10.2016**

   Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

   в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СП NEFT»**

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 04-36/674 2014.11.03**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строитель но – монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **28 октября 2016 г. ;**
Месяц, год
Окончание работ **14 декабря 2016 г. ;**
Месяц, год
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц**: 1,6 мес. ;**
Фактически, месяц**: 1,6 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди)
АВБбШВ 3х120+1х70 мм2	м	630	630	680	680
Панели ЩО -70	шт	9	9	9	9
ШК-400 4х400	шт	6	6	6	6

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **АВБбШВ 3х120+1х70 мм2 – 680 м, Панели ЩО -70 – 9 шт, ШК-400 4х400 – 6шт.**
5. Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение электроснабжение и связь)обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **9470,65** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **5118,82** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3100,61** тысяч тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию__**9470,65** _____тысяч тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ____**5118,82**_____ тысяч тенге
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___**3100,61**_____ тысяч тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:___Объект **«Реконструкция бесхозных электрическихсетей в Алмалинском районе г.Алматы. ТП -2348 по пр.Абая/пр ул.Сейфуллина»** принять в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Заказчик__Усенбаев Е.О.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор__Кажанов Е.С.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор___Жылкыбеков К.Т
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ Нишанбаев Ж.А
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ * АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ СТН 600400534108

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунальногохозяйства" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Энергоэкспорт"
Наименование строительства и его адрес:Реконструкция бесхозных сетей в Алмалинском районе, пр. Абая/пр. Сейфуллина

Договор о государственных закупках работ №166 от 2016-09-28

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-1 Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-2348

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см (17 м2 от ЭН)**	29,3	8,57	0	251	0	334	0,06	2
		м2		8,57	0	251	0	133	0	0
2	Ц0108-87-2	**Демонтаж шкафа низковольтный (ЩО-59)**	1	757,23	152,43	757	152	620	3,6	4
		шкаф		604,8	47,4	605	47	95	0,27	0
3	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	5,574	27,1	27,1	151	151	106	0	0
		т		0	18,97	0	106	100	0,4	2
4	Е010333-А25-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1**	5,574	154,26	154,26	860	860	172	0	0
		т		0	30,85	0	172	100	0,65	4
		Итого по разделу:				2019				
		Раздел: #ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#								
5	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	80,6	218,93	0	17646	0	19940	1,54	124
		м3		218,93	0	17646	0	113	0	0
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	53,75	122,18	0	6567	0	7421	0,89	48
		м3		122,18	0	6567	0	113	0	0
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	53,75	21,55	4,52	1158	243	888	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	915	0	97	0	0
8	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	24,9	44,26	41,2	1102	1026	442	0,02	1
		м3		3,06	15,24	76	379	97	0,06	2
9	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	43,575	154,26	154,26	6722	6722	1344	0	0
		т		0	30,85	0	1344	100	0,65	28
		Итого по разделу: #ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#				33195				
		Раздел: #МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#								
10	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	9	2611,4	547	23503	4923	18588	12	108
		шкаф		2016	158	18144	1422	95	0,92	8
11	75-6-96	Панели распределительные типа ЩО 70	9	121900		1097100				
		шт								
		Отпускная цена		121900		1097100				
		Сметная стоимость оборудования				*1097100*				
12	Ц0108-74-1	Шины ответвительные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	48	465,3	100	22334	4800	15851	1,74	84
		м		329	18,6	15792	893	95	0,11	5
13	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0832	322300		26826				
		т								
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	362	36,7	27,8	13285	10064	5399	0,06	22
		м		8,8	6,9	3186	2498	95	0,04	14
15	С143008-92	Песок природный	28	990		27720				
		м3								
16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,12	229549,88	0	27546	0	3623	175	21
		кан.-км		27450	0	3294	0	110	0	0
17	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	160	68,6	2,2	10976	352	9090	0,35	56
		м		59,2	0,6	9472	96	95	0	1
18	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	588	31,5	7,5	18522	4410	11954	0,12	71
		м		19,8	1,6	11642	941	95	0,01	5
19	С151601-34900 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,6814	1132740		771804				
		км								
20	С151607-806 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4Х25+1Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	142412		5696				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151601-596 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	508422		5084				
		км								
22	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	1	2177,1	10,1	2177	10	1586	9	9
		шт		1667	2,3	1667	2	95	0,01	0
23	С151610-29	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х50-10У2,5	1	14200		14200				
		шт								
24	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	3905,1	2517	7810	5034	3635	8	16
		шт		1355	557,99	2710	1116	95	3,24	6
25	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	2	19400		38800				
		шт								
26	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
		шт								
27	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	24	84		2016				
		шт								
28	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3,808	32,4	23,7	123	90	52	0,06	0
		м		8,6	5,9	33	22	95	0,03	0
29	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,523	9052		13786				
		1000шт								
30	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	8,26	2,2	0	18	0	17	0,02	0
		м		2,2	0	18	0	95	0	0
31	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	14	3905,1	2517	54671	35238	25443	8	112
		шт		1355	557,99	18970	7812	95	3,24	45
32	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	14	19400		271600				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0108-524-9	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	6	2904,7	84,7	17428	508	5864	5	30
		шт		1013	15,8	6078	95	95	0,09	1
34	75-6-14	Шкаф кабельный с предохронителем на 400А, ШК 4х400	6	33400		200400				
		шт								
		Отпускная цена		33400		200400				
		Сметная стоимость оборудования				***200400***				
		Итого по разделу: #МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#				**2675087**				
		Раздел: ВООСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ##=======								
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	43,95	864,08	73,75	37976	3241	1932	0,14	6
		м3		21,38	11,67	940	513	133	0,04	2
36	Е0127-14-4	Устройство подстилающих ивыравнивающих слоев оснований изшебня	29,3	280,88	248,35	8230	7277	4316	0,22	6
		м3		32,18	78,59	943	2303	133	0,27	8
37	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	36,918	885		32672				
		м3								
38	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	293	397,18	15,35	116375	4498	4287	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1740	1483	133	0,02	5
39	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	293	186,8	0	54732	0	16	0	0
		м2		0,04	0	12	0	133	0	0
40	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	293	478,54	15,35	140213	4498	4287	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1740	1483	133	0,02	5
		Итого по разделу: ВООСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ##=======				**390198**				
		ИТОГО:				**3100497**	**94097**			**744**
						122441	**22727**			**142**
		Всего прямые затраты:				**3100497**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**1586459**				
		- оборудования				**1297500**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**98098**				
		На общестроительные работы				**49107**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**147205**				
		Итого с накладными				**3247702**				
		- заработная плата				**22081**				
		- трудоемкость				**74**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**117012**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3364714**				
		Итого с временными, 2,24 %				**3411020**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3439553**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3448007**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3469142**				
		ИТОГО:				**3469142**				
		Сметная заработная плата				**167249**				
		Нормативная трудоемкость				**960**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,3897				**8290137**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**165803**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8455940**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1014712,8**				
		Итого с НДС				**9470652,8**				
		Всего:				**9470652,8**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и

Руководитель

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для актов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергоэкспорт"

Ж.Нишанбаев