Форма 2в

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года (период с 06 декабря 2017 года по 14 декабря 2017года)
ДОМ № 2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1.Включаемые работы коммерческой части блока 2										
РАЗДЕЛ 1.ПРИСТРОЙКА										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	718,6317435	85,14	79,18	61185	56903	14725	0,01	6
		м3 грунта		5,96	21,44	4283	15408	59,1	0,02	14
		Накладные расходы -		*20,49*		*14725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,19*				*11637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*3088*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*8,45*		*6073*				
		Сметная стоимость				*81983*				
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	8,9600396	525,52	186,82	4709	1674	2354	0,48	4
		м3 грунта недобора		337,99	52,30	3028	469	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*262,72*		*2354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*230,66*				*2067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,06*				*287*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*63,06*		*565*				
		Сметная стоимость				*7628*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3,840017	1332,83	--	5118	--	3370	1,85	7
		м3 грунта		1332,83	--	5118	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*3370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*3025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*345*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*176,84*		*679*				
		Сметная стоимость				*9167*				
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	617,584	13,18	13,18	8138	8138	1951	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	2607	59,1	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3,16*		*1951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,49*				*1541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*410*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*1,31*		*807*				
		Сметная стоимость				*10896*				
5	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	617,584	6,17	6,17	3812	3812	914	--	--
		м3 грунта		--	1,98	--	1221	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*1,48*		*914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,17*				*722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*192*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*0,61*		*378*				
		Сметная стоимость				*5104*				
6	11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	35,686	622,20	64,66	22204	2308	13766	0,76	27
		м3 грунта		557,54	25,82	19896	922	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*385,77*		*13766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*344,77*				*12303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,00*				*1463*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*80,64*		*2878*				
		Сметная стоимость				*38848*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	653,27	115,77	48,97	75632	31991	38842	0,11	71
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	43641	14203	59,1	0,03	17
		Накладные расходы -		*59,46*		*38842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*34186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*4656*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*14,02*		*9158*				
		Сметная стоимость				*123632*				
		ФУНДАМЕНТЫ								
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7,3	16135,55	657,19	117790	4797	8892	1,35	10
		м3		906,03	150,16	6614	1096	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1218,12*		*8892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*3739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*5153*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*10135*				
		Сметная стоимость				*136817*				
9	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	71,532	18298,91	807,83	1308957	57786	138073	2,82	202
		м3		2094,92	188,37	149854	13474	48,5	0,23	16
		Накладные расходы -		*1930,22*		*138073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107,40*				*79214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822,83*				*58858*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*1618,33*		*115762*				
		Сметная стоимость				*1562792*				
10	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,72	9745,38	875,50	7017	630	3646	11,60	8
		т		8839,90	359,96	6365	259	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5064,32*		*3646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*434*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*853*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11516*				
11	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,72	172673,30	--	124325	--	5271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7321,35*		*5271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7321,35*				*5271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14399,57*		*10368*				
		Сметная стоимость				*139964*				
12	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1215	200349,48	827,40	24342	101	3836	58,00	7
		т		45311,34	340,57	5505	41	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31574,78*		*3836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141,18*				*2690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9433,60*				*1146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18553,94*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30433*				
13	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	27,4	669,54	7,07	18345	194	4892	0,38	10
		м2 поверхности		280,24	3,31	7678	91	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*178,54*		*4892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*3947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,50*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,85*		*1859*				
		Сметная стоимость				*25096*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
14	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	1,25	36775,44	16009,49	45969	20012	19443	23,00	29
		т конструкций		17740,82	4305,07	22176	5381	60,9	4,52	6
		Накладные расходы -		*15554,49*		*19443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13425,95*				*16782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2128,54*				*2661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4186,39*		*5233*				
		Сметная стоимость				*70645*				
15	21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	99,04	1867,11	--	184919	--	7841	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,17*		*7841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,17*				*7841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,70*		*15421*				
		Сметная стоимость				*208180*				
16	21-050206-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	47,64	1277,90	--	60879	--	2581	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,18*		*2581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,18*				*2581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,57*		*5077*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*68537*				
17	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,17124	16281,61	7522,43	19070	8811	7738	9,35	11
		т конструкций		7391,27	1928,73	8657	2259	60,9	2,03	2
		Накладные расходы -		*6606,88*		*7738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*6648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*1090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*2145*				
		Сметная стоимость				*28953*				
18	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,10024	2149,56	516,29	215	52	96	1,34	--
		т		1362,65	0,83	137	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*956,70*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,35*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,50*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
19	21-050206-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 120 мм х 120 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	75,152	2786,80	--	209434	--	8880	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,16*		*8880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,16*				*8880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,40*		*17465*				
		Сметная стоимость				*235779*				
20	21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,09016	171810,53	--	15490	--	657	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7284,77*		*657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7284,77*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14327,62*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17439*				
21	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01008	171810,53	--	1732	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7284,77*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7284,77*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14327,62*		*144*				
		Сметная стоимость				*1950*				
22	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,709	21237,36	7866,02	78769	29175	32421	14,10	52
		т конструкций		10614,20	1736,73	39368	6442	60,9	1,60	6
		Накладные расходы -		*8741,10*		*32421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7521,71*				*27898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1219,38*				*4523*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2398,28*		*8895*				
		Сметная стоимость				*120085*				
23	21-050204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)(Б-1)	0,50184	163614,10	--	82108	--	3481	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6937,24*		*3481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6937,24*				*3481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13644,11*		*6847*				
		Сметная стоимость				*92437*				
24	21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)(Б-2,Б-3,Б-4)	214	1867,11	--	399562	--	16941	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,17*		*16941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,17*				*16941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,70*		*33320*				
		Сметная стоимость				*449824*				
25	21-050206-0566 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)(П-1)	285,8	797,61	--	227957	--	9665	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,82*		*9665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,82*				*9665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,51*		*19010*				
		Сметная стоимость				*256632*				
26	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг./Мн-1 Установка	0,35747	404030,74	5652,72	144429	2021	12701	31,40	11
		т стальных элементов		27580,19	844,80	9859	302	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*35531,27*		*12701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*17651,92*				*6310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17879,34*				*6391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35164,96*		*12570*				
		Сметная стоимость				*169701*				
		Парапет								
27	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./под парапет Монтаж	1,17496	21237,36	7866,02	24953	9242	10270	14,10	17
		т конструкций		10614,20	1736,73	12471	2041	60,9	1,60	2
		Накладные расходы -		*8741,10*		*10270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7521,71*				*8838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1219,38*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2398,28*		*2818*				
		Сметная стоимость				*38041*				
28	21-050206-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)(Б-1)	57	1277,90	--	72840	--	3088	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,18*		*3088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,18*				*3088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,57*		*6074*				
		Сметная стоимость				*82003*				
29	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)(Б-2)	59	650,43	--	38375	--	1627	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,58*		*1627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,58*				*1627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,24*		*3200*				
		Сметная стоимость				*43202*				
30	21-050206-0461 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)(Б-3)	118	368,25	--	43454	--	1842	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*1842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*3624*				
		Сметная стоимость				*48920*				
31	21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)(Б-4)	36	1867,11	--	67216	--	2850	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,17*		*2850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,17*				*2850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,70*		*5605*				
		Сметная стоимость				*75671*				
32	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,674	416119,79	5844,66	280465	3939	28628	42,70	29
		т стальных элементов		37505,55	853,09	25279	575	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*42474,19*		*28628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*16055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*12572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*24727*				
		Сметная стоимость				*333820*				
33	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	211,8508	67,74	1,05	14352	223	3008	0,02	5
		м2		19,88	0,17	4211	35	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*3008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,86*				*2302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,33*				*706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*1389*				
		Сметная стоимость				*18748*				
		КРОВЛЯ								
34	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	264,42	504,28	13,99	133342	3700	74287	0,57	150
		м2 кровли		436,81	4,69	115501	1240	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*280,94*		*74287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*249,00*				*65842*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,94*				*8445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,82*		*16610*				
		Сметная стоимость				*224240*				
35	21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм. толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	304,083	1991,16	--	605478	--	25672	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,43*		*25672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,43*				*25672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,05*		*50492*				
		Сметная стоимость				*681642*				
36	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	34	2248,79	90,80	76459	3087	14811	0,75	26
		м желобов		550,20	28,60	18707	972	56,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*435,63*		*14811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*326,44*				*11099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,19*				*3712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,75*		*7302*				
		Сметная стоимость				*98572*				
37	ТПРАЙС ЛИСТ	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ	34	705,98	--	24003	--	1018	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27022*				
38	ТПРАЙС ЛИСТ	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д 100мм	13,5	872,09	--	11773	--	499	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,98*		*499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,98*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,73*		*982*				
		Сметная стоимость				*13254*				
39	ТПРАЙС ЛИСТ	КОЛЕНО ТРУБЫ	15	872,09	--	13081	--	555	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,98*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,98*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,73*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14727*				
40	ТПРАЙС ЛИСТ	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ	5	1079,74	--	5399	--	229	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,78*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,78*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,04*		*450*				
		Сметная стоимость				*6078*				
41	ТПРАЙС ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА	57	664,45	--	37874	--	1606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,17*		*1606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,17*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,41*		*3158*				
		Сметная стоимость				*42638*				
42	ТПРАЙС ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ	14	747,51	--	10465	--	444	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31,69*		*444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,69*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,34*		*873*				
		Сметная стоимость				*11781*				
43	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/НАШЕЛЬНИК. Устройство	67,95	2820,10	8,44	191626	574	36700	0,97	66
		м2 покрытия		713,06	2,24	48452	152	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*540,10*		*36700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*27413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,68*				*9287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,82*		*18266*				
		Сметная стоимость				*246592*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4903261	249168			747
			Тенге			556801	69190			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102596				
		Накладные расходы -	Тенге			102596				
		Сметная прибыль -	Тенге			4350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8556				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115501				
	Материалы -		Тенге			4631689				
	Всего заработная плата -		Тенге			1842052				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				527060			
		Накладные расходы -	Тенге			2133768				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			495869				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					287304		
		Сметная прибыль -	Тенге					208565		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5537763				
		Сметная заработная плата -	Тенге							697
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				527060			
	Материалы -		Тенге			168977				
	Всего заработная плата -		Тенге			18876				
		Накладные расходы -	Тенге				98931			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			69968				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60249		
		Сметная прибыль -	Тенге					9719		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			258061				
		Сметная заработная плата -	Тенге							125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98931			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5911325				
		Сметная заработная плата -	Тенге							821
							625991			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
44	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	779,44	1012,40	54,54	789109	42508	318126	0,74	577
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	466660	31678	54,8	0,06	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*408,15*		*318126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*273089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,78*				*45037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,64*		*88579*				
		Сметная стоимость				*1195814*				
45	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	719,18	575,50	19,59	413892	14090	179542	0,45	324
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	272047	11536	54,8	0,02	16
		Накладные расходы -		*249,65*		*179542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,08*				*155403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,56*				*24138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,01*		*47475*				
		Сметная стоимость				*640908*				
46	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	753,39	461,60	16,77	347768	12631	146542	0,37	279
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	220358	10364	54,8	0,02	14
		Накладные расходы -		*194,51*		*146542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,82*				*126436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,69*				*20106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,49*		*39545*				
		Сметная стоимость				*533855*				
47	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	719,18	-123,82	-0,85	-89047	-609	-54409	-0,15	-108
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-88347	-291	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*54409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*67,54*				*48574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,11*				*5835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,96*		*11476*				
		Сметная стоимость				*-23162*				
48	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	753,39	-90,06	-0,67	-67853	-505	-41433	-0,11	-82
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-67253	-242	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,99*		*41433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*36987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*4445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*8743*				
		Сметная стоимость				*-17678*				
49	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	719,18	474,60	3,11	341326	2233	170349	0,49	352
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	271819	1059	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*236,87*		*170349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,93*				*149537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,94*				*20813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,92*		*40934*				
		Сметная стоимость				*552609*				
50	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	753,39	389,30	2,93	293295	2207	142496	0,39	294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	226637	1047	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*189,14*		*142496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,61*				*124770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*17726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*34863*				
		Сметная стоимость				*470655*				
51	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	26,05	4474,79	13,00	116568	339	28564	2,00	52
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	41186	166	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1096,50*		*28564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,88*				*22660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,61*				*5903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,70*		*11611*				
		Сметная стоимость				*156742*				
		ОТКОСЫ								
52	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	22,9625	2220,78	28,79	50995	661	21139	1,79	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,62	15,11	32874	347	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*920,59*		*21139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*792,81*				*18205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,78*				*2934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,31*		*5771*				
		Сметная стоимость				*77905*				
53	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	22,9625	672,93	30,31	15452	696	5867	0,46	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		372,79	24,51	8560	563	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*255,49*		*5867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*217,72*				*4999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,76*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,27*		*1706*				
		Сметная стоимость				*23024*				
54	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	22,9625	-90,06	-0,67	-2068	-15	-1263	-0,11	-3
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-2050	-7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,99*		*1263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*266*				
		Сметная стоимость				*-539*				
55	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	22,9625	389,30	2,93	8939	67	4343	0,39	9
		м2 окрашиваемой поверхности		300,82	1,39	6908	32	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*189,14*		*4343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,61*				*3803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14345*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
56	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,272	21237,36	7866,02	5777	2140	2378	14,10	4
		т конструкций		10614,20	1736,73	2887	472	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*8741,10*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7521,71*				*2046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1219,38*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2398,28*		*652*				
		Сметная стоимость				*8807*				
57	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,273088	346298,35	--	94570	--	4010	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*4010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*4010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*7886*				
		Сметная стоимость				*106466*				
58	11-340108-0714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка из плит OSB	180,43	1684,19	27,67	303879	4992	117095	1,13	204
		м2 поверхности		882,79	9,44	159282	1704	62,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*648,98*		*117095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*554,08*				*99972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,90*				*17123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,65*		*33678*				
		Сметная стоимость				*454652*				
59	21-070509-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	189,4515	948,50	--	179695	--	7619	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,22*		*7619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,22*				*7619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,10*		*14985*				
		Сметная стоимость				*202299*				
60	11-340108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	180,43	577,11	7,60	104128	1370	71349	0,73	132
		м2 поверхности		569,52	3,56	102758	643	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*395,44*		*71349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,88*				*64212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,56*				*7138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,80*		*14038*				
		Сметная стоимость				*189516*				
61	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	18,58429	30878,91	--	573863	--	24332	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1309,27*		*24332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1309,27*				*24332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2575,05*		*47856*				
		Сметная стоимость				*646050*				
62	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	180,43	921,49	92,19	166264	16634	97008	1,03	185
		м2		829,30	43,51	149630	7850	54,8	0,05	10
		Накладные расходы -		*537,65*		*97008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*478,30*				*86299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,35*				*10709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,73*		*21062*				
		Сметная стоимость				*284334*				
63	22-030301-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	180,43	3570,89	--	644296	--	27318	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,41*		*27318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,41*				*27318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,78*		*53729*				
		Сметная стоимость				*725343*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4290847	99439			2270
			Тенге			1803956	66917			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			4190500				
	Всего заработная плата -		Тенге			894280				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1867513			
		Накладные расходы -	Тенге			1397853				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1264585				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1042697		
		Сметная прибыль -	Тенге					221888		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5891492				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2355
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1867513			
	Материалы -		Тенге			100346				
	Всего заработная плата -		Тенге			750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3359			
		Накладные расходы -	Тенге			94570				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			6387				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2046		
		Сметная прибыль -	Тенге					4341		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			115273				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3359			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6006765				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2359
							1870873			

РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	80,83	2139,06	22,88	172900	1850	49800	1,15	93
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	10,70	73481	865	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*616,11*		*49800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504,04*				*40742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*9058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,41*		*17816*				
		Сметная стоимость				*240516*				
65	11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	30,2125	528,77	0,73	15975	22	8529	0,49	15
		м откосов		454,94	--	13745	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*282,30*		*8529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*249,31*				*7532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,99*				*997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,89*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26464*				
66	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	80,83	2525,48	5,94	204135	480	30188	0,51	41
		м2 отделываемой поверхности		463,69	2,65	37480	214	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*373,47*		*30188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,56*				*20657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,92*				*9531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,92*		*18746*				
		Сметная стоимость				*253069*				
67	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	80,83	100,81	0,94	8148	76	2647	0,06	5
		м2 окрашиваемой поверхности		49,43	0,41	3995	33	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*32,75*		*2647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,31*				*2208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,43*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,68*		*864*				
		Сметная стоимость				*11658*				
68	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе/ПАРАПЕТ	63,05	7242,44	19,19	456636	1210	100206	2,70	170
		м2 поверхности облицовки		2236,25	8,43	140995	531	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1589,32*		*100206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1230,08*				*77557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,23*				*22650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*706,54*		*44547*				
		Сметная стоимость				*601390*				
69	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе/ЦОКОЛЬ	62,74	7242,44	19,19	454391	1204	99714	2,70	169
		м2 поверхности облицовки		2236,25	8,43	140302	529	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1589,32*		*99714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1230,08*				*77175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,23*				*22538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*706,54*		*44328*				
		Сметная стоимость				*598433*				
		КРЫЛЬЦО,ПАНДУС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2	16135,55	657,19	32271	1314	2436	1,35	3
		м3		906,03	150,16	1812	300	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,12*		*2436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*1024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37484*				
71	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	23,74	16910,42	1016,88	401453	24141	35676	1,79	42
		м3		1313,14	241,14	31174	5725	48,5	0,29	7
		Накладные расходы -		*1502,79*		*35676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,83*				*17896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*748,96*				*17780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,06*		*34970*				
		Сметная стоимость				*472100*				
72	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,365	210720,32	--	76913	--	3261	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8934,54*		*3261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*3261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*6414*				
		Сметная стоимость				*86588*				
73	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство	64,12	4658,97	49,22	298733	3156	46049	1,06	68
		м2 покрытия		797,95	22,17	51164	1422	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*718,17*		*46049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*32025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,72*				*14024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,17*		*27583*				
		Сметная стоимость				*372365*				
74	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,026	309721,68	827,40	8053	22	2379	198,00	5
		т		154683,54	340,57	4022	9	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*2379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*835*				
		Сметная стоимость				*11267*				
75	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	0,1725	86686,95	32205,50	14953	5555	6539	54,30	9
		т конструкций		47022,17	6900,28	8111	1190	60,9	7,24	1
		Накладные расходы -		*37906,66*		*6539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*32838,77*				*5665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5067,89*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9967,49*		*1719*				
		Сметная стоимость				*23211*				
76	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,1725	304464,90	--	52520	--	2227	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,31*		*2227*		*2227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*4380*				
		Сметная стоимость				*59127*				
77	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,0025	588,27	0,67	2943	3	1532	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	2463	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*1350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*358*				
		Сметная стоимость				*4833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2200025	39033			625
			Тенге			508746	10820			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			2185071				
	Всего заработная плата -		Тенге			1521526				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				510264			
		Накладные расходы -	Тенге			129433				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			384645				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					280121		
		Сметная прибыль -	Тенге					104524		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205577				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2775294				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							627
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				510264			
	Материалы -		Тенге			14953				
	Всего заработная плата -		Тенге			1287				
		Накладные расходы -	Тенге				9302			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			6539				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5665		
		Сметная прибыль -	Тенге					874		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23212				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9302			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2798505				
		Сметная заработная плата -	Тенге							638
							519566			

РАЗДЕЛ 4. Стены, перегородки

		СТЕНЫ 1-го ЭТАЖА								
78	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	58,979	287,36	7,07	16948	417	9574	0,38	23
		м2 поверхности		280,24	3,31	16528	195	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*162,33*		*9574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*8495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,29*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,98*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28644*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,58979	15289,02	--	9017	--	382	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,25*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,25*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,98*		*752*				
		Сметная стоимость				*10151*				
80	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	22,72	3786,40	1369,39	86027	31113	34073	3,07	70
		м3 кладки		2214,18	314,73	50306	7151	50,8	0,38	9
		Накладные расходы -		*1499,70*		*34073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*29188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*4885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*9608*				
		Сметная стоимость				*129708*				
81	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	20,9024	15262,01	--	319013	--	13526	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*13526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*13526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*26603*				
		Сметная стоимость				*359142*				
82	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1022,4	40,96	--	41878	--	1776	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*1776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*3492*				
		Сметная стоимость				*47146*				
83	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	238,94	72,01	21,15	17206	5054	8596	0,07	16
		м шва		50,86	--	12152	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,98*		*8596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31,58*				*7546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*1050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27866*				
84	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	2,3894	22505,28	--	53774	--	2280	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,22*		*2280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,22*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,76*		*4484*				
		Сметная стоимость				*60538*				
85	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,446866	416119,79	5844,66	185950	2612	18980	42,70	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	16760	381	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*18980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*10645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*8336*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*16394*				
		Сметная стоимость				*221325*				
86	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00505	309721,68	827,40	1564	4	462	198,00	1
		т		154683,54	340,57	781	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*82*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*162*				
		Сметная стоимость				*2188*				
87	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,451916	103404,08	--	46730	--	1981	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*1981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*1981*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*8623,07*		*3897*				
		Сметная стоимость				*52608*				
88	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	198	599,86	253,91	118772	50275	57921	0,40	79
		отверстие		329,64	174,76	65269	34602	50,8	0,21	42
		Накладные расходы -		*292,53*		*57921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*256,23*				*50734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,30*				*7187*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*71,39*		*14135*				
		Сметная стоимость				*190829*				
89	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,012048	400155,79	1414,33	4821	17	1549	289,00	3
		т		220235,34	584,18	2653	7	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128605,00*		*1549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107097,47*				*1290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21507,54*				*259*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*42300,86*		*510*				
		Сметная стоимость				*6880*				
		ПЕРЕГОРОДКИ 1-го ЭТАЖА								
90	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	33,594	3786,40	1369,39	127200	46003	50381	3,07	103
		м3 кладки		2214,18	314,73	74383	10573	50,8	0,38	13
		Накладные расходы -		*1499,70*		*50381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*43158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*7223*		
		СП от ПЗ\НР (Н30) - 8%		*422,89*		*14206*				
		Сметная стоимость				*191787*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007								
		м3	30,90648	15262,01	--	471695	--	20000	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*		*20000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,11*				*20000*		
		Сметная стоимость		*1272,73*		*39336*				
92	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006				*531030*				
		кг	1511,73	40,96	--	61920	--	2625	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*		*2625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,74*				*2625*		
		Сметная стоимость		*3,42*		*5164*				
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка				*69709*				
		т стальных элементов	0,8975764	416119,79	5844,66	373499	5246	38124	42,70	38
		Накладные расходы -		37505,55	853,09	33664	766	62,1	1,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42474,19*		*38124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23820,71*				*21381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18653,48*				*16743*		
		Сметная стоимость		*36687,52*		*32930*				
94	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*444553*				
		т	0,010069	309721,68	827,40	3119	8	921	198,00	2
		Накладные расходы -		154683,54	340,57	1558	3	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*91506,81*		*921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75186,69*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16320,12*				*164*		
		Сметная стоимость		*32098,28*		*323*				
95	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры				*4364*				
		т	0,9076454	103404,08	--	93854	--	3979	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*		*3979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4384,33*				*3979*		
		Сметная стоимость		*8623,07*		*7827*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			*105660*				
			Тенге			2032988	140749			354
	Стоимость общестроительных работ -					274054	53680			65
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			2032988				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			520304				
	Местные материалы -		Тенге				327734			
		Накладные расходы -	Тенге			298156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			799725				
						267133				
								173575		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					93558		
		Сметная прибыль -	Тенге			184010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2484130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				327734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2484130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				327734			
						РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ				
96	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-4	713,46	218,83	19,83	156127	14144	101028	0,26	184
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	141983	6733	60,9	0,01	8
		Накладные расходы -		*141,60*		*101028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*90568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*10460*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*28,83*		*20572*				
		Сметная стоимость				*277727*				
97	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012	29,394552	29430,21	--	865088	--	36680	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1247,84*		*36680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,84*				*36680*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*2454,24*		*72141*				
		Сметная стоимость				*973909*				
98	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	713,46	585,66	18,93	417843	13504	132143	0,36	254
		м2 стяжки		243,33	9,32	173603	6647	60,9	0,01	9
		Накладные расходы -		*185,21*		*132143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*109773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*22371*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*61,67*		*43999*				
		Сметная стоимость				*593985*				
99	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	713,46	347,40	12,94	247855	9236	18748	0,02	13
		м2 стяжки		12,03	6,16	8583	4397	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*26,28*		*18748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*7904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,20*				*10844*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*29,89*		*21328*				
		Сметная стоимость				*287932*				
100	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство	713,46	4658,97	49,22	3323987	35115	512386	1,06	756
		м2 покрытия		797,95	22,17	569303	15820	60,9	0,03	21
		Накладные расходы -		*718,17*		*512386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*356340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,72*				*156046*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*430,17*		*306910*				
		Сметная стоимость				*4143283*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	228,5	2513,88	7,94	574422	1814	50495	0,23	53
		м		177,41	2,79	40538	638	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*220,98*		*50495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109,74*				*25076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,24*				*25419*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*218,79*		*49993*				
		Сметная стоимость				*674910*				
102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-5	5,72	585,66	18,93	3350	108	1059	0,36	2
		м2 стяжки		243,33	9,32	1392	53	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*1059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*179*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*61,67*		*353*				
		Сметная стоимость				*4762*				
103	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	5,72	1027,20	61,26	5876	350	1741	0,42	2
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	2306	44	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,44*		*1741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*1432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*310*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*106,53*		*609*				
		Сметная стоимость				*8227*				
104	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	5,72	672,92	30,02	3849	172	1063	0,25	1
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	1392	25	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,78*		*1063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*200*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*68,70*		*393*				
		Сметная стоимость				*5305*				
105	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,72	585,66	18,93	3350	108	1059	0,36	2
		м2 стяжки		243,33	9,32	1392	53	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*1059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*179*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*61,67*		*353*				
		Сметная стоимость				*4762*				
106	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	5,72	2652,86	49,22	15174	282	3621	1,06	6
		м2 покрытия		797,95	22,17	4564	127	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*633,11*		*3621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*2857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,66*				*765*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*262,88*		*1504*				
		Сметная стоимость				*20299*				
107	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	60	443,38	1,06	26603	64	8509	0,24	14
		м плинтусов		193,27	0,50	11596	30	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*141,81*		*8509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*118,01*				*7080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,80*				*1428*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,82*		*2809*				
		Сметная стоимость				*37920*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5643523	74897			1288
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956652	34568			45
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			5643523				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3746887				
		Накладные расходы -	Тенге				991220			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			865088				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			868533				
		Сметная прибыль -	Тенге					603653		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					264880		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			520965				
		Сметная заработная плата -	Тенге			7033021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				991220			1333
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7033021				
		Сметная заработная плата -	Тенге				991220			1333
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
108	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	14,448	2427,51	116,67	35073	1686	7691	0,83	12
		м2 проемов		635,71	53,12	9185	767	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*532,31*		*7691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*411,92*				*5951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,39*				*1739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,79*		*3421*				
		Сметная стоимость				*46185*				
109	21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	6,804	22124,94	--	150538	--	6383	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*938,10*		*6383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*938,10*				*6383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1845,04*		*12554*				
		Сметная стоимость				*169474*				
110	21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	7,644	22124,94	--	169123	--	7171	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*938,10*		*7171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*938,10*				*7171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1845,04*		*14104*				
		Сметная стоимость				*190397*				
111	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	ВИТРАЖИ Витражи. Монтаж	92,1	4559,16	304,42	419899	28037	275016	4,98	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4250,93	148,34	391510	13662	60,9	0,20	18
		Накладные расходы -		*2986,06*		*275016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2679,16*				*246750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,90*				*28266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,62*		*55593*				
		Сметная стоимость				*750508*				
112	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	32,88	9043,63	--	297355	--	12608	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*383,45*		*12608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*383,45*				*12608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*754,17*		*24797*				
		Сметная стоимость				*334760*				
113	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	44,1	14736,25	--	649869	--	27554	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*624,82*		*27554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*624,82*				*27554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,89*		*54194*				
		Сметная стоимость				*731617*				
114	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	15,12	37799,47	--	571528	--	24233	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1602,70*		*24233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1602,70*				*24233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3152,17*		*47661*				
		Сметная стоимость				*643422*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2293384	29723			471
			Тенге			400695	14430			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1873485				
	Всего заработная плата -		Тенге			24202				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9952			
		Накладные расходы -	Тенге			1838412				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			85640				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5951		
		Сметная прибыль -	Тенге					79689		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2115854				
		Сметная заработная плата -	Тенге							13
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9952			
	Материалы -		Тенге			419899				
	Всего заработная плата -		Тенге			352				
		Накладные расходы -	Тенге				405173			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			275016				
								246750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28266		
		Сметная прибыль -	Тенге			55593				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			750509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				405173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2866363				490
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				415125			
		Водопровод,Канализация								
		РАЗДЕЛ 7.ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
115	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	40	1713,09	300,60	68524	12024	40690	1,64	66
		м трубопровода		1399,90	100,43	55996	4017	60,4	0,14	5
		Накладные расходы -		*1017,26*		*40690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*36248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*4442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*8737*				
		Сметная стоимость				*117952*				
116	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,96	138,82	--	4992	--	212	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*416*				
		Сметная стоимость				*5620*				
117	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	14	1515,88	83,96	21222	1175	11096	1,47	21
		шт.		1148,41	8,28	16078	116	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*11096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*9781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*1315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*2585*				
		Сметная стоимость				*34903*				
118	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	14	25551,74	--	357724	--	15168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,39*		*15168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,39*				*15168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2130,81*		*29831*				
		Сметная стоимость				*402723*				
119	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	28	821,69	498,26	23007	13951	9849	0,41	12
		шт.		323,43	166,11	9056	4651	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*351,73*		*9849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*8512*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*1336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*2628*				
		Сметная стоимость				*35484*				
120	ТПРАЙС ЛИСТ	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	28	439,37	--	12302	--	522	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13850*				
121	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,04	40196,89	--	1608	--	1046	51,50	2
		км		37780,40	--	1511	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,75*		*1046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,12*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308,61*		*212*				
		Сметная стоимость				*2867*				
122	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	21,88	--	131	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
123	23-020401-2503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	122,49	--	245	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,19*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,19*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,21*		*20*				
		Сметная стоимость				*276*				
124	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	15,50	--	248	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*21*				
		Сметная стоимость				*279*				
125	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	7,29	--	292	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*329*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ-4 КОМПЛЕКТА								
126	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	4	361,08	17,66	1444	71	918	0,41	2
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	1327	33	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,38*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,36*				*821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,02*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*189*				
		Сметная стоимость				*2550*				
127	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые класса С Dy 15 SENSUS	4	11674,54	--	46698	--	1980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*495,00*		*1980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*495,00*				*1980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,56*		*3894*				
		Сметная стоимость				*52572*				
128	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленновый. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
		шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
		Сметная стоимость				*5069*				
129	23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	515,25	--	2061	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,85*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,85*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,97*		*172*				
		Сметная стоимость				*2320*				
130	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	8	1515,88	83,96	12127	672	6340	1,47	12
		шт.		1148,41	8,28	9187	66	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*6340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*5589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*1477*				
		Сметная стоимость				*19945*				
131	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	25551,74	--	204414	--	8667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,39*		*8667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,39*				*8667*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2130,81*		*17046*				
		Сметная стоимость				*230128*				
132	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	8	821,69	498,26	6574	3986	2814	0,41	3
		шт.		323,43	166,11	2587	1329	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*351,73*		*2814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*2432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*751*				
		Сметная стоимость				*10139*				
133	ТПРАЙС ЛИСТ	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	8	439,37	--	3515	--	149	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			770415	33873			118
			Тенге			97036	10877			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15817				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15817				
		Накладные расходы -	Тенге			671				
		Сметная прибыль -	Тенге			1319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17807				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34476				
	Материалы -		Тенге			97				
	Всего заработная плата -		Тенге				21093			
		Накладные расходы -	Тенге			15116				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13099		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2017		
		Сметная прибыль -	Тенге			3967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				21093			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			720123				
	Материалы -		Тенге			6787				
	Всего заработная плата -		Тенге				86821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			616805				
		Накладные расходы -	Тенге			85196				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52440		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32756		
		Сметная прибыль -	Тенге			64426				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			869744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				86821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			941110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				107913			

РАЗДЕЛ 8.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	36	1713,09	300,60	61671	10822	36621	1,64	59
		м трубопровода		1399,90	100,43	50397	3616	60,4	0,14	5
		Накладные расходы -		*1017,26*		*36621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*32623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*3998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*7863*				
		Сметная стоимость				*106156*				
135	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,364	138,82	--	4493	--	190	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*375*				
		Сметная стоимость				*5058*				
136	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1515,88	83,96	15159	840	7925	1,47	15
		шт.		1148,41	8,28	11484	83	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*7925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*6986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*1847*				
		Сметная стоимость				*24931*				
137	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	25551,74	--	255517	--	10834	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,39*		*10834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,39*				*10834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2130,81*		*21308*				
		Сметная стоимость				*287659*				
138	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,036	40196,89	--	1447	--	942	51,50	2
		км		37780,40	--	1360	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,75*		*942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,12*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308,61*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
139	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	4	609,99	0,13	2440	1	1564	0,70	3
		шт.		579,77	--	2319	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,89*		*1564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*350,18*				*1401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,71*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,07*		*320*				
		Сметная стоимость				*4324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96								
		шт.	4	3553,06	--	14212	--	603	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,65*		*603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,65*				*603*		
		Сметная стоимость		*296,30*		*1185*				
141	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*16000*				
		шт.	2	21,88	--	44	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,93*				*2*		
		Сметная стоимость		*1,82*		*4*				
142	23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*50*				
		шт.	2	96,61	--	193	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,10*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,10*				*8*		
		Сметная стоимость		*8,06*		*16*				
143	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*217*				
		шт.	16	15,50	--	248	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*11*		
		Сметная стоимость		*1,29*		*21*				
144	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*279*				
		шт.	36	7,29	--	262	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,31*				*11*		
		Сметная стоимость		*0,61*		*22*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ-4 КОМПЛЕКТА				*295*				
145	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
		счетчик (водомер)	4	361,08	17,66	1444	71	918	0,41	2
		Накладные расходы -		331,72	8,28	1327	33	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*229,38*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,36*				*821*		
				24,02				*96*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*189*				
		Сметная стоимость				*2550*				
146	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые класса С DN 15 SENSUS	4	11674,54	--	46698	--	1980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*495,00*		*1980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*495,00*				*1980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*973,56*		*3894*				
		Сметная стоимость				*52572*				
147	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленновый. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
		шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
		Сметная стоимость				*5069*				
148	23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	515,25	--	2061	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,85*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,85*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,97*		*172*				
		Сметная стоимость				*2320*				
149	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	8	1515,88	83,96	12127	672	6340	1,47	12
		шт.		1148,41	8,28	9187	66	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*6340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*5589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*1477*				
		Сметная стоимость				*19945*				
150	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	25551,74	--	204414	--	8667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,39*		*8667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,39*				*8667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2130,81*		*17046*				
		Сметная стоимость				*230128*				
151	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	8	821,69	498,26	6574	3986	2814	0,41	3
		шт.		323,43	166,11	2587	1329	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*351,73*		*2814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*2432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*751*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10139*				
152	ТПРАЙС ЛИСТ	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	8	439,37	--	3515	--	149	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			635807	18383			97
			Тенге			79955	5791			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3515				
		Накладные расходы -	Тенге			3515				
		Сметная прибыль -	Тенге			149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			293				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3957				
	Материалы -		Тенге			11307				
	Всего заработная плата -		Тенге			87				
		Накладные расходы -	Тенге				7235			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5163				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4493		
		Сметная прибыль -	Тенге					670		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17788				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7235			
	Материалы -		Тенге			620984				
	Всего заработная плата -		Тенге			5723				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				78512			
		Накладные расходы -	Тенге			528143				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			75761				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47421		
		Сметная прибыль -	Тенге					28340		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			752485				
		Сметная заработная плата -	Тенге							95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				78512			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			774230				
		Сметная заработная плата -	Тенге							105
							85746			

РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ

		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3								
153	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	35	1465,93	2,04	51307	72	12723	0,56	20
		м трубопровода		478,02	0,64	16731	22	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*12723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*10119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*2604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*5122*				
		Сметная стоимость				*69153*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	769,06	0,84	3845	4	1733	0,58	3
		м трубопровода		498,50	0,28	2493	1	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*346,64*		*1733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*1506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,38*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,26*		*446*				
		Сметная стоимость				*6025*				
155	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	10	4736,50	26,65	47365	267	5567	0,70	7
		м трубопровода		553,36	11,80	5534	118	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*556,66*		*5567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*341,36*				*3414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,30*				*2153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,45*		*4235*				
		Сметная стоимость				*57166*				
156	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	4	325,46	--	1302	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*109*				
		Сметная стоимость				*1466*				
157	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	10	1222,85	--	12229	--	518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,98*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13767*				
158	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	4	112,32	--	449	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*37*				
		Сметная стоимость				*506*				
159	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	16	352,47	--	5640	--	239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,94*		*239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,94*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,39*		*470*				
		Сметная стоимость				*6349*				
160	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	4	292,99	--	1172	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,42*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*98*				
		Сметная стоимость				*1319*				
161	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	4	71,07	--	284	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,01*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*24*				
		Сметная стоимость				*320*				
162	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	4	253,25	--	1013	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,74*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,74*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,12*		*84*				
		Сметная стоимость				*1140*				
163	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	4	1518,97	--	6076	--	258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,40*		*258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,40*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,67*		*507*				
		Сметная стоимость				*6840*				
164	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	5	90,81	--	454	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,85*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,57*		*38*				
		Сметная стоимость				*511*				
165	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	35	133,70	--	4680	--	198	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,67*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*390*				
		Сметная стоимость				*5269*				
166	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	4	1896,82	57,28	7587	229	4459	1,95	8
		комплект		1615,07	27,76	6460	111	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1114,76*		*4459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*992,27*				*3969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,50*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*964*				
		Сметная стоимость				*13010*				
167	23-030102-0928 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	4	5754,82	--	23019	--	976	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*244,00*		*976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,00*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,91*		*1920*				
		Сметная стоимость				*25915*				
168	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	4	2437,16	113,86	9749	455	5133	2,22	9
		комплект		1818,09	55,78	7272	223	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1283,14*		*5133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1131,82*				*4527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,32*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,62*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16072*				
169	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	4	10859,15	--	43437	--	1842	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*460,43*		*1842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,43*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,57*		*3622*				
		Сметная стоимость				*48901*				
170	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,15	63,93	1,05	201	3	57	0,03	--
		м2		27,02	0,17	85	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*21*				
		Сметная стоимость				*279*				
171	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	3,15	136,77	2,73	431	9	64	0,03	--
		м2		25,00	0,50	79	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,20*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*44*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,38*				*20*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*12,56*		*40*				
		Сметная стоимость				*534*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			220240	1039			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38653	478			1
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			632				
		Накладные расходы -	Тенге			456				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				166			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			121				
		Сметная прибыль -	Тенге					90		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					31		
		Сметная заработная плата -	Тенге			60				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			813				
	Материалы -		Тенге				166			
	Всего заработная плата -		Тенге			219607				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80338				
		Накладные расходы -	Тенге				38965			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			99754				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			33844				
		Сметная прибыль -	Тенге					23535		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					10309		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20276				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			273728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							47
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				38965			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			274541				
			Тенге							47
							39131			

Отопление,вентиляция

РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ

172	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	125	1713,09	300,60	214136	37575	127158	1,64	205
		м трубопровода		1399,90	100,43	174988	12554	60,4	0,14	17
		Накладные расходы -		*1017,26*		*127158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*113275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*13882*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*218,43*		*27303*				
		Сметная стоимость				*368597*				
173	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	170	1296,18	185,56	220350	31545	133853	1,29	219
		м трубопровода		1101,14	62,14	187194	10563	60,4	0,08	14
		Накладные расходы -		*787,37*		*133853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*119446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*14407*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*166,68*		*28336*				
		Сметная стоимость				*382539*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1014,39	108,86	20288	2177	12607	1,05	21
		м трубопровода		896,28	36,61	17926	732	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*630,37*		*12607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*11269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35527*				
175	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	112,375	138,82	--	15600	--	661	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*1301*				
		Сметная стоимость				*17562*				
176	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	157,93	203,14	--	32082	--	1360	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*1360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*1360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*2675*				
		Сметная стоимость				*36118*				
177	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,76	334,82	--	6281	--	266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,20*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,20*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,92*		*524*				
		Сметная стоимость				*7071*				
178	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	106,8	768,37	54,76	82062	5849	36787	0,61	65
		кВт		469,54	25,80	50147	2756	60,4	0,03	3
		Накладные расходы -		*344,45*		*36787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*299,19*				*31953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,26*				*4834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,03*		*9508*				
		Сметная стоимость				*128357*				
179	23-051001-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	159	1533,95	--	243898	--	10341	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,04*		*10341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,04*				*10341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,92*		*20339*				
		Сметная стоимость				*274578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	23-051001-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	224	1731,08	--	387762	--	16441	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,40*		*16441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,40*				*16441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,36*		*32336*				
		Сметная стоимость				*436539*				
181	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	36	206,97	--	7451	--	2777	0,12	4
		комплект		108,56	--	3908	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*77,13*		*2777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,57*				*2361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,56*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,73*		*818*				
		Сметная стоимость				*11046*				
182	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	38	1515,88	83,96	57604	3191	30116	1,47	56
		шт.		1148,41	8,28	43640	315	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*30116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*26548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*3568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*7018*				
		Сметная стоимость				*94738*				
183	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,54	101,63	3067	203	1597	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*1597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*1407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*373*				
		Сметная стоимость				*5037*				
184	ТПРАЙС ЛИСТ	ШАРОВОЙ КРАН НТМ д 15мм	36	3737,55	--	134552	--	5705	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,47*		*5705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,47*				*5705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,68*		*11221*				
		Сметная стоимость				*151478*				
185	23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1612,42	--	3225	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,37*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,37*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,46*		*269*				
		Сметная стоимость				*3631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3170,37	--	6341	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,42*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,42*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,38*		*529*				
		Сметная стоимость				*7139*				
187	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	35	532,62	11,39	18642	399	6307	0,30	10
		м трубопровода		245,99	4,34	8610	152	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*6307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*5292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26945*				
188	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	35	52,73	2,05	1846	72	1183	0,05	2
		м		50,14	--	1755	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,81*		*1183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*		*242*				
		Сметная стоимость				*3271*				
189	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	35	403,47	44,16	14121	1545	4650	0,21	7
		м трубопровода		180,11	20,71	6304	725	55,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*132,87*		*4650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*3887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20273*				
190	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	38,5	263,05	--	10127	--	429	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,15*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,15*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*845*				
		Сметная стоимость				*11401*				
191	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	63,93	1,05	268	4	76	0,03	--
		м2		27,02	0,17	114	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*14*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*6,56*		*28*				
		Сметная стоимость				*371*				
192	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	4,2	136,77	2,73	574	11	85	0,03	--
		м2		25,00	0,50	105	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,20*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,38*				*27*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*12,56*		*53*				
		Сметная стоимость				*712*				
193	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД								
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	70	592,32	11,39	41462	797	12791	0,30	21
		м трубопровода		245,99	4,34	17219	304	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*182,72*		*12791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*10584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*2207*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*62,00*		*4340*				
		Сметная стоимость				*58593*				
194	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,3	63,93	1,05	531	9	150	0,03	--
		м2		27,02	0,17	224	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*28*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*6,56*		*54*				
		Сметная стоимость				*735*				
195	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	8,3	136,77	2,73	1135	23	168	0,03	--
		м2		25,00	0,50	207	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,20*		*168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,38*				*53*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*12,56*		*104*				
		Сметная стоимость				*1407*				
196	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	70	403,47	44,16	28243	3091	9301	0,21	15
		м трубопровода		180,11	20,71	12608	1449	55,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*132,87*		*9301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*7774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*1527*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*42,91*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40547*				
197	21-110403-2906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	77	4152,77	--	319763	--	13558	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,08*		*13558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,08*				*13558*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*346,31*		*26666*				
		Сметная стоимость				*359987*				
198	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	52,73	2,05	3691	144	2366	0,05	4
		м		50,14	--	3510	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,81*		*2366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*2120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*246*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*6,92*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
		УЗЕЛ ВВОДА								
199	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1533,54	101,63	6134	407	3194	1,47	6
		шт.		1148,41	16,56	4594	66	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*3194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*2815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*379*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*186,56*		*746*				
		Сметная стоимость				*10074*				
200	23-040502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара. PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4	3181,02	--	12724	--	540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,88*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,88*				*540*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*265,27*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14325*				
201	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	2535,54	194,29	2536	194	1185	3,00	3
		шт.		2258,34	91,11	2258	91	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1185,09*		*1185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1033,76*				*1034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,34*				*151*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*297,65*		*298*				
		Сметная стоимость				*4019*				
202	ТПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ "ВЗЛЕТ ТСРВ-024" Ду 32мм	1	426578,47	--	426578	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18086,93*		*18087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18086,93*				*18087*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*35573,23*		*35573*				
		Сметная стоимость				*480238*				
203	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	56747,06	372,23	113494	744	8576	3,69	7
		шт.		2949,15	39,95	5898	80	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*4288,04*		*8576*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1805,41*				*3611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2482,62*				*4965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4882,81*		*9766*				
		Сметная стоимость				*131836*				
204	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	16	592,32	11,39	9477	182	2924	0,30	5
		Накладные расходы -		245,99	4,34	3936	69	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*182,72*		*2924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,20*				*2419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,52*				*504*		
		Сметная стоимость		*62,00*		*992*				
205	13-121201-0501 РСНБ РК 2015	Модуль системы отопления магазина				*13393*				
		Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм								
		шт	1	16900,00	1243,04	16900	1243	6112	14,00	14
		Накладные расходы -		12651,94	96,96	12652	97	40,6	0,10	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*6112,08*		*6112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5176,05*				*5176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,02*				*936*		
		Сметная стоимость		*1840,97*		*1841*				
206	23-041010-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002				*24853*				
		шт.	1	351011,26	--	351011	--	14883	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14882,88*		*14883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14882,88*				*14883*		
		Сметная стоимость		*29271,53*		*29272*				
207	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка				*395165*				
		насос	2	13656,35	312,76	27313	626	14748	13,39	27
		Накладные расходы -		10709,19	82,80	21418	166	60,4	0,08	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*7373,77*		*14748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6518,36*				*13037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*855,41*				*1711*		
		Сметная стоимость		*1682,41*		*3365*				
208	ТПРАЙС ЛИСТ	Циркуляционный насос Wilo-TOP-S-25/5				*45425*				
		шт	2	76864,41	--	153729	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3259,05*		*6518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3259,05*				*6518*		
		Сметная стоимость		*6409,88*		*12820*				
209	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				*173067*				
		шт.	7	1533,54	101,63	10735	711	5590	1,47	10
		Накладные расходы -		1148,41	16,56	8039	116	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*798,50*		*5590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,64*				*4926*		
				94,86				*664*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*1306*				
		Сметная стоимость				*17630*				
210	23-041001-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91								
		шт.	3	53259,39	--	159778	--	6775	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2258,20*		*6775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,20*				*6775*		
		Сметная стоимость		*4441,41*		*13324*				
211	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005				*179877*				
		шт.	4	12614,26	--	50457	--	2139	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,84*		*2139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,84*				*2139*		
		Сметная стоимость		*1051,93*		*4208*				
212	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка				*56804*				
		фильтр	2	936,34	169,12	1873	338	1079	0,94	2
		Накладные расходы -		749,64	44,38	1499	89	60,4	0,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*539,63*		*1079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*479,59*				*959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,04*				*120*		
		Сметная стоимость		*118,08*		*236*				
213	23-041013-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010				*3188*				
		шт.	2	28247,66	--	56495	--	2395	--	--
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1197,70*		*2395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1197,70*				*2395*		
		Сметная стоимость		*2355,63*		*4711*				
214	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка				*63602*				
		комплект	6	2278,79	--	13673	--	1310	0,23	1
		Накладные расходы -		193,43	--	1161	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*218,40*		*1310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,83*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,57*				*609*		
		Сметная стоимость		*199,78*		*1199*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			*16182*				
			Тенге			3288009	91081			708
	Стоимость оборудования -					592210	30365			40
	Накладные расходы -		Тенге							
	Сметная прибыль -		Тенге			580307				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24605				
			Тенге			48393				
						653305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			153987				
	Материалы -		Тенге			3088				
	Всего заработная плата -		Тенге				15098			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134552				
		Накладные расходы -	Тенге			13002				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6210		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6792		
		Сметная прибыль -	Тенге			13359				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			180348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				15098			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374763				
	Материалы -		Тенге			20627				
	Всего заработная плата -		Тенге				21744			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329891				
		Накладные расходы -	Тенге			28417				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12017		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16400		
		Сметная прибыль -	Тенге			32254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21744			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2178951				
	Материалы -		Тенге			210599				
	Всего заработная плата -		Тенге				585732			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1325654				
	Сдача и испытание -		Тенге			2668				
		Накладные расходы -	Тенге			461170				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					353782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107388		
		Сметная прибыль -	Тенге			211210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2851331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				585732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4120420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				622575			
		РАЗДЕЛ 11.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		В1-В4								
215	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	28	1014,65	45,97	28410	1287	16635	1,12	31
			решетка	866,60	8,70	24265	244	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*594,12*		*16635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528,68*				*14803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,44*				*1832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,70*		*3604*				
		Сметная стоимость				*48649*				
216	ТПРАЙС ЛИСТ	Потолочный диффузор 4АПН 300х300	28	6976,75	--	195349	--	8283	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,81*		*8283*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,81*				*8283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,81*		*16291*				
		Сметная стоимость				*219922*				
217	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	13,44	3460,77	27,94	46513	376	11488	1,48	20
		Накладные расходы -		1114,49	10,09	14979	136	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*854,78*		*11488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679,25*				*9129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,54*				*2359*		
		Сметная стоимость		*345,24*		*4640*				
218	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка				*62641*				
		м2 поверхности воздуховодов	80,6	3461,45	27,94	278993	2252	61277	1,28	103
		Накладные расходы -		964,31	10,09	77723	813	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,26*		*61277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*588,54*				*47436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,72*				*13841*		
		Сметная стоимость		*337,74*		*27222*				
219	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка				*367491*				
		м2 поверхности воздуховодов	6,28	3461,45	27,94	21738	175	4774	1,28	8
		Накладные расходы -		964,31	10,09	6056	63	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,26*		*4774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*588,54*				*3696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,72*				*1078*		
		Сметная стоимость		*337,74*		*2121*				
220	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка				*28633*				
		вентилятор	4	5477,65	153,73	21911	615	12620	6,30	25
		Накладные расходы -		4621,68	20,36	18487	81	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3154,93*		*12620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2803,79*				*11215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,13*				*1405*		
		Сметная стоимость		*690,61*		*2762*				
221	23-050402-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84				*37293*				
		комплект	4	129724,55	--	518898	--	22001	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5500,32*		*22001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5500,32*				*22001*		
		Сметная стоимость		*10817,99*		*43272*				
222	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка				*584171*				
		м2	1,24	4673,76	18,55	5795	23	3801	6,04	7
		Накладные расходы -		4544,91	8,70	5636	11	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3065,16*		*3801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2750,38*				*3410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,78*				*390*		
		Сметная стоимость		*619,11*		*768*				
						10364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	23-050307-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	4	4303,72	--	17215	--	730	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*182,48*		*730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,48*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,90*		*1436*				
		Сметная стоимость				*19380*				
224	11-200401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	4	1287,11	40,57	5148	162	2820	1,34	5
		клапан		1024,21	8,70	4097	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*704,90*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*623,87*				*2495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,03*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,36*		*637*				
		Сметная стоимость				*8605*				
225	23-050302-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	4	10392,49	--	41570	--	1763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*440,64*		*1763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*440,64*				*1763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,65*		*3467*				
		Сметная стоимость				*46799*				
226	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	76	237,66	--	18062	--	766	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,08*		*766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1199602	4891			201
			Тенге			151242	1382			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195349				
		Накладные расходы -	Тенге			195349				
		Сметная прибыль -	Тенге			8283				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			16291				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			219922				
	Материалы -		Тенге			1004253				
	Всего заработная плата -		Тенге			252375				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				152625			
	Сдача и испытание -		Тенге			595745				
		Накладные расходы -	Тенге			7435				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			138674				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92185		
		Сметная прибыль -	Тенге			91434		46489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1234362				202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152625			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1454284				202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				152625			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
					РАЗДЕЛ 12.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
227	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	52	2246,49	806,63	116817	41945	45384	1,46	76
		шт.		1246,26	496,49	64805	25818	42,8	0,65	34
		Накладные расходы -		*872,77*		*45384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*745,90*				*38787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,88*				*6598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,54*		*12976*				
		Сметная стоимость				*175177*				
228	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	8	1620,91	582,24	12967	4658	4862	0,99	8
		шт.		845,06	363,02	6761	2904	42,8	0,48	4
		Накладные расходы -		*607,71*		*4862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*517,06*				*4136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,65*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,29*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19255*				
229	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	12	1250,79	408,45	15009	4901	5508	0,76	9
		шт.		648,74	261,14	7785	3134	42,8	0,35	4
		Накладные расходы -		*458,97*		*5508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*389,43*				*4673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,55*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,78*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22158*				
230	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	4	1673,80	440,10	6695	1760	1466	0,41	2
		шт.		349,98	312,60	1400	1250	42,8	0,43	2
		Накладные расходы -		*366,57*		*1466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*283,58*				*1134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,99*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,23*		*653*				
		Сметная стоимость				*8814*				
231	ТПРАЙС ЛИСТ	Светильник для люминесцентныхх ламп мощ.4х36Вт 220В IP20 PRS/S-4x36	52	12458,48	--	647841	--	27468	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,24*		*27468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,24*				*27468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1038,94*		*54025*				
		Сметная стоимость				*729334*				
232	ТПРАЙС ЛИСТ	Светильник для люминесцентныхх ламп мощ.2х36Вт 220В IP20 PRS/S-2x36	8	12300,68	--	98405	--	4172	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*521,55*		*4172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*521,55*				*4172*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*1025,78*		*8206*				
		Сметная стоимость				*110784*				
233	ТПРАЙС ЛИСТ	Светильник для люминесцентныхх ламп 220В IP44 TN100	8	1744,19	--	13954	--	592	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,95*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,95*				*592*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*145,45*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15709*				
234	ТПРАЙС ЛИСТ	Светильник для люминесцентныхх ламп 220В IP65 MD160	4	7890,37	--	31561	--	1338	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*334,55*		*1338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*334,55*				*1338*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*657,99*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35531*				
235	ТПРАЙС ЛИСТ	Светильник с автономным источником питания с лампой 1х6Вт IP22 EPS70	4	11046,52	--	44186	--	1873	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468,37*		*1873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*468,37*				*1873*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*921,19*		*3685*				
		Сметная стоимость				*49744*				
236	ТПРАЙС ЛИСТ	Энергосберегающая лампа компактная 220В 23Вт Е27 FULL SPIRAL	4	478,41	--	1914	--	81	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,28*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,28*				*81*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*39,90*		*160*				
		Сметная стоимость				*2155*				
237	ТПРАЙС ЛИСТ	Энергосберегающая лампа компактная 220В 18Вт Е27 FULL SPIRAL	8	465,12	--	3721	--	158	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,72*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,72*				*158*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*38,79*		*310*				
		Сметная стоимость				*4189*				
238	ТПРАЙС ЛИСТ	Лампа люминесцентная мощ.36Вт 220В Т8 G13	224	228,41	--	51163	--	2169	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,68*		*2169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,68*				*2169*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*19,05*		*4267*				
		Сметная стоимость				*57599*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
239	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	12	261,62	2,19	3139	26	1463	0,29	3
		шт.		247,54	0,78	2971	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,88*		*1463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,28*				*1275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,60*				*187*		
		СП от ПЗ: НР (Н30) - 8%		*30,68*		*368*				
		Сметная стоимость				*4970*				
240	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	261,62	2,19	2093	17	975	0,29	2
		шт.		247,54	0,78	1980	6	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*121,88*		*975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,28*				*850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,60*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,68*		*245*				
		Сметная стоимость				*3313*				
241	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	12	201,05	--	2413	--	102	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,52*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,52*				*102*		
		Сметная стоимость		*16,77*		*201*				
242	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012				*2716*				
		шт.	8	229,62	--	1837	--	78	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,74*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,74*				*78*		
		Сметная стоимость		*19,15*		*153*				
243	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке				*2068*				
		шт.	60	312,64	2,19	18758	131	8585	0,34	20
		Накладные расходы -		290,22	0,78	17413	47	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*143,08*		*8585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,55*				*7473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,54*				*1112*		
		Сметная стоимость		*36,46*		*2187*				
244	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				*29531*				
		шт.	60	340,73	--	20444	--	867	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,45*		*867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,45*				*867*		
		Сметная стоимость		*28,41*		*1705*				
245	ТПРАЙС ЛИСТ	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ У-192 106х36				*23016*				
		шт	100	70,60	--	7060	--	299	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,99*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,99*				*299*		
		Сметная стоимость		*5,89*		*589*				
246	ТПРАЙС ЛИСТ	КОРОБКА МОНТ. К207				*7948*				
		шт	80	32,39	--	2591	--	110	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,37*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,37*				*110*		
		Сметная стоимость		*2,70*		*216*				
						2917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА,ТРУБЫ								
247	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1628	304,98	11,86	496505	19304	151884	0,22	358
		м		178,00	2,13	289777	3473	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*93,29*		*151884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*125511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*26373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*51871*				
		Сметная стоимость				*700260*				
248	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	70	374,41	24,20	26208	1694	8639	0,29	20
		м		234,63	6,40	16424	448	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,41*		*8639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*7221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*1417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*2788*				
		Сметная стоимость				*37634*				
249	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1600	22,48	--	35968	--	1525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*1525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40492*				
250	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	28	39,86	--	1116	--	47	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*93*				
		Сметная стоимость				*1256*				
251	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	70	110,35	--	7725	--	328	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,68*		*328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*644*				
		Сметная стоимость				*8697*				
252	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1798	195,65	89,74	351776	161360	105075	0,10	180
		м кабеля		82,82	29,57	148918	53168	42,8	0,04	68
		Накладные расходы -		*58,44*		*105075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*86493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*18583*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ · НР (НЗО) - 8%		*20,33*		*36548*				
		Сметная стоимость				*493399*				
253	23-060118-1529 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АПВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	560686,14	--	39248	--	1664	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23773,09*		*1664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23773,09*				*1664*		
		СП от ПЗ · НР (НЗО) - 8%		*46756,74*		*3273*				
		Сметная стоимость				*44185*				
254	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	100221,47	--	100221	--	4249	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4249,39*		*4249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,39*				*4249*		
		СП от ПЗ · НР (НЗО) - 8%		*8357,67*		*8358*				
		Сметная стоимость				*112828*				
255	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	157727,73	--	110409	--	4681	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6687,66*		*4681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6687,66*				*4681*		
		СП от ПЗ · НР (НЗО) - 8%		*13153,23*		*9207*				
		Сметная стоимость				*124298*				
256	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	452391,11	--	12667	--	537	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19181,38*		*537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19181,38*				*537*		
		СП от ПЗ · НР (НЗО) - 8%		*37725,80*		*1056*				
		Сметная стоимость				*14260*				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
257	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	2	7897,89	1803,33	15796	3607	3457	3,00	6
		шт.		2560,80	562,36	5122	1125	42,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*1728,26*		*3457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1336,71*				*2673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,55*				*783*		
		СП от ПЗ · НР (НЗО) - 8%		*770,09*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20793*				
258	ТПРАЙС ЛИСТ	Пункт распределительный в составе:Ввод ВА57-35 3ф 63А-1шт Отходящие: ВА47-29 3Р 25А-2шт 40А-2шт, электронный счетчик ЦЭ6812(АСКУЭ)-1шт	2	69742,59	--	139485	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2957,09*		*5914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2957,09*				*5914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5815,97*		*11632*				
		Сметная стоимость				*157031*				
259	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4546,00	692,58	9092	1385	2082	2,00	4
		шт.		1707,20	193,92	3414	388	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1040,93*		*2082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*813,68*				*1627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,25*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,95*		*894*				
		Сметная стоимость				*12068*				
260	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3818,52	--	7637	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,91*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,91*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,43*		*637*				
		Сметная стоимость				*8598*				
261	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1757,65	25,13	28122	402	7038	1,00	16
		шт.		818,96	--	13103	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*439,90*		*7038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350,51*				*5608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,39*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,80*		*2813*				
		Сметная стоимость				*37973*				
262	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,19	--	2635	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,62*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,62*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
263	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556,61	--	5113	--	217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,40*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,40*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,20*		*426*				
		Сметная стоимость				*5756*				
264	ТПРАЙС ЛИСТ	Автоматический выключатель дифференциального тока 220В 16А 30мА АД12 2Р 16 А	8	2953,49	--	23628	--	1002	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,23*		*1002*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,23*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,30*		*1970*				
		Сметная стоимость				*26600*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2515922	241191			705
			Тенге			579872	91769			117
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	Накладные расходы -		Тенге			139485				
	Сметная прибыль -		Тенге			5914				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11632				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			157031				
	Материалы -		Тенге			1405604				
	Всего заработная плата -		Тенге			281916				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				671642			
		Накладные расходы -	Тенге			302625				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			359249				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					287463		
		Сметная прибыль -	Тенге					71786		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			141188				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1906041				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							822
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				671642			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			970833				
		Накладные расходы -	Тенге			970833				
		Сметная прибыль -	Тенге			41163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1092956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3156028				
		Сметная заработная плата -	Тенге							822
							671642			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
265	13-100701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	2	10043,02	3,64	20086	7	9151	11,00	22
		шт.		9804,74	--	19609	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4575,33*		*9151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3980,72*				*7961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*594,61*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,47*		*2339*				
		Сметная стоимость				*31576*				
266	23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	2	8656,69	--	17313	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*367,04*		*734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*367,04*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,90*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19491*				
267	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	4	1751,11	--	7004	--	2942	2,00	8
		шт.		1562,46	--	6250	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*735,50*		*2942*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*634,36*				*2537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,14*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,93*		*796*				
		Сметная стоимость				*10742*				
268	23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010								
		шт.	4	1114,96	--	4460	--	189	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,27*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,27*				*189*		
		Сметная стоимость		*92,98*		*372*				
269	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования				*5021*				
		шт.	2	11400,50	1482,35	22801	2965	8541	9,00	18
		Накладные расходы -		8584,29	364,43	17169	729	40,6	0,44	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4270,61*		*8541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3633,18*				*7266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,43*				*1275*		
		Сметная стоимость		*1253,69*		*2507*				
270	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Аккумулятор ТР 12-7				*33850*				
		шт.	2	2596,03	--	5192	--	220	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,07*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,07*				*220*		
		Сметная стоимость		*216,49*		*433*				
271	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования				*5845*				
		шт.	8	874,91	0,75	6999	6	3101	1,00	8
		Накладные расходы -		828,24	--	6626	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*387,62*		*3101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,27*				*2690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,35*				*411*		
		Сметная стоимость		*101,00*		*808*				
272	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3				*10908*				
		шт.	8	218,44	--	1748	--	74	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,26*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,26*				*74*		
		Сметная стоимость		*18,22*		*146*				
273	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования				*1968*				
		шт.	38	1752,90	2,01	66610	76	29464	2,00	76
		Накладные расходы -		1656,48	--	62946	--	40,6	--	--
				775,37		*29464*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*672,53*				*25556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,84*				*3908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,26*		*7686*				
		Сметная стоимость				*103760*				
274	23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141								
		шт.	34	728,44	--	24767	--	1050	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,89*		*1050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,89*				*1050*		
		Сметная стоимость		*60,75*		*2065*				
275	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10				*27882*				
		шт.	4	683,48	--	2734	--	116	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,98*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,98*				*116*		
		Сметная стоимость		*57,00*		*228*				
276	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования				*3078*				
		шт.	1	874,91	0,75	875	1	388	1,00	1
		Накладные расходы -		828,24	--	828	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*387,62*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,27*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,35*				*51*		
		Сметная стоимость		*101,00*		*101*				
277	23-080303-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1				*1364*				
		шт.	1	6966,92	--	6967	--	295	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,40*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,40*				*295*		
		Сметная стоимость		*580,99*		*581*				
278	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				*7843*				
		м	95	304,98	11,86	28973	1126	8863	0,22	21
		Накладные расходы -		178,00	2,13	16910	203	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,29*		*8863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,09*				*7324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,20*				*1539*		
		Сметная стоимость		*31,86*		*3027*				
279	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм				*40863*				
			95	22,48	--	2136	--	91	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*178*				
		Сметная стоимость				*2405*				
280	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	335	195,65	89,74	65542	30064	19577	0,10	34
		м кабеля		82,82	29,57	27746	9906	42,8	0,04	13
		Накладные расходы -		*58,44*		*19577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*16115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*3462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,33*		*6810*				
		Сметная стоимость				*91929*				
281	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	240	13671,88	--	3281251	--	139125	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,69*		*139125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,69*				*139125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,13*		*273630*				
		Сметная стоимость				*3694006*				
282	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,095	104920,82	--	9967	--	423	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4448,64*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,56*		*831*				
		Сметная стоимость				*11221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3575426	34246			187
			Тенге			158084	10838			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			3573291				
	Всего заработная плата -		Тенге			26562				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				168922			
		Накладные расходы -	Тенге			3354399				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			224253				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69787		
		Сметная прибыль -	Тенге					154466		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			303804				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4101348				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							201
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				168922			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2136				
		Накладные расходы -	Тенге			2136				
		Сметная прибыль -	Тенге			91				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4103752				
										201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				168922			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. Включаемые работы жилой части блока 2

РАЗДЕЛ 1. Электрощитовая

1	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	2,27	3786,40	1369,39	8595	3109	3404	3,07	7
		м3 кладки		2214,18	314,73	5026	714	50,8	0,38	1
		Накладные расходы -		*1499,70*		*3404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1284,68*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,01*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,89*		*960*				
		Сметная стоимость				*12959*				
2	21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	2,0884	15262,01	--	31873	--	1351	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647,11*		*1351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,11*				*1351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,73*		*2658*				
		Сметная стоимость				*35882*				
3	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	102,15	40,96	--	4184	--	177	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,74*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*349*				
		Сметная стоимость				*4710*				
4	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0606507	416119,79	5844,66	25238	354	2576	42,70	3
		т стальных элементов		37505,55	853,09	2275	52	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*2576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*1445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*1131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*2225*				
		Сметная стоимость				*30039*				
5	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0006804	309721,68	827,40	211	1	62	198,00	--
		т		154683,54	340,57	105	--	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*22*				
		Сметная стоимость				*295*				
6	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0613311	103404,08	--	6342	--	269	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4384,33*		*269*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,33*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8623,07*						
		Сметная стоимость				*529*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ				*7140*				
7	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06	64467,78	3082,62	3868	185	2502	82,10	5
		т конструкций		60228,56	1148,97	3614	69	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41697,21*		*2502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*2243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*510*				
		Сметная стоимость				*6879*				
8	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,62	19910,96	--	32256	--	1368	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*844,22*		*1368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844,22*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,41*		*2690*				
		Сметная стоимость				*36314*				
9	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	1	5039,66	--	5040	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*420*				
		Сметная стоимость				*5674*				
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
10	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	22,68	840,25	51,46	19057	1167	7892	0,65	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	11517	885	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*347,99*		*7892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*6796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*1096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*2156*				
		Сметная стоимость				*29105*				
11	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	22,68	69,66	0,49	1580	11	908	0,09	2
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	1466	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,56*				*806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,77*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138243	4827			31
			Тенге			24003	1726			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97080				
		Материалы -	Тенге			29649				
		Всего заработная плата -	Тенге				22046			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10526				
		Местные материалы -	Тенге			31873				
		Накладные расходы -	Тенге			16640				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12015		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4625		
		Сметная прибыль -	Тенге			9098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22046			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41163				
		Материалы -	Тенге			69				
		Всего заработная плата -	Тенге				3683			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37295				
		Накладные расходы -	Тенге			4083				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2243		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1840		
		Сметная прибыль -	Тенге			3620				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			171684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				25729			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
12	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,81488	304464,90	--	248102	--	10520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,31*		*10520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*10520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*20690*				
		Сметная стоимость				*279311*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			248102	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248102				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248102				
		Накладные расходы -	Тенге			10520				
		Сметная прибыль -	Тенге			20690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			279312				
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов								
		м2 стен (за вычетом проемов)	70,24	1038,30	9,33	72930	655	30242	0,79	55
		Накладные расходы -		616,78	3,30	43323	232	59,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*430,55*		*30242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*370,81*				*26045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,75*				*4197*		
		Сметная стоимость		*117,51*		*8254*				
14	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012				*111426*				
		м2	73,752	504,67	--	37220	--	1578	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,40*		*1578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,40*				*1578*		
		Сметная стоимость		*42,09*		*3104*				
15	11-150301-0101 РСНБ РК 2015	Установка галтелей потолочных				*41902*				
		м деталей	4505,6	199,35	2,68	898189	12096	543952	0,26	1171
		Накладные расходы -		195,72	0,83	881849	3721	54,8	--	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,73*		*543952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,71*				*485292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,02*				*58660*		
		Сметная стоимость		*25,61*		*115371*				
16	ТПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ				*1557512*				
		м	4550,656	58,14	--	264573	--	11218	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,47*		*11218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,47*				*11218*		
		Сметная стоимость		*4,85*		*22063*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*297854*				
			Тенге			1272913	12751			1227
			Тенге			925171	3953			5
	Стоимость монтажных работ -									
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264573				
		Накладные расходы -	Тенге			264573				
		Сметная прибыль -	Тенге			11218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22063				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297854				
	Материалы -		Тенге			1008340				
	Всего заработная плата -		Тенге			33197				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				929124			
		Накладные расходы -	Тенге			37220				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			575772				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					511338		
		Сметная прибыль -	Тенге					64434		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1710841				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				929124			
						2008695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата -	Тенге				929124			
				РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА						
17	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	72,85	7242,44	19,19	527612	1398	115782	2,70	197
		м2 поверхности облицовки		2236,25	8,43	162911	614	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1589,32*		*115782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1230,08*				*89611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,23*				*26170*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*706,54*		*51471*				
		Сметная стоимость				*694865*				
		НАВЕС								
18	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,311	48094,64	8978,75	14957	2792	8535	50,10	16
		т конструкций		37714,28	2303,28	11729	716	60,9	2,39	1
		Накладные расходы -		*27443,22*		*8535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24370,69*				*7579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3072,53*				*956*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*6043,03*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25371*				
19	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,311	2149,56	516,29	669	161	298	1,34	--
		т		1362,65	0,83	424	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*956,70*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,35*				*39*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*248,50*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
20	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	32	666,25	284,99	21320	9120	10602	0,45	14
		отверстие		375,19	197,12	12006	6308	50,8	0,24	8
		Накладные расходы -		*331,31*		*10602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,74*				*9304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,58*				*1298*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*79,80*		*2554*				
		Сметная стоимость				*34476*				
21	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,311	387497,12	--	120512	--	5110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*5110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*5110*		
		СП от ПЗ \ НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*10050*				
		Сметная стоимость				*135671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01552	345850,53	--	5368	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*448*				
		Сметная стоимость				*6043*				
23	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	8,08	588,27	0,67	4753	5	2475	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3978	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*2475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*578*				
		Сметная стоимость				*7807*				
24	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	6,24	2250,19	60,38	14041	377	5318	1,71	11
		м2 кровли		1270,32	16,97	7927	106	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*852,23*		*5318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726,03*				*4530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,19*				*787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,19*		*1549*				
		Сметная стоимость				*20908*				
25	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	2	454,53	55,33	909	111	501	0,42	1
		м ограждения		335,76	21,09	672	42	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*250,28*		*501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221,61*				*443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,67*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,38*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
26	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,08	304464,90	--	24357	--	1033	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12909,31*		*1033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*2031*				
		Сметная стоимость				*27421*				
27	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	588,27	0,67	2353	3	1225	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1969	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*1225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*286*				
		Сметная стоимость				*3865*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			736850	13966			246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -				201615	7790			9
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			595345				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370513				
		Накладные расходы -	Тенге				196536			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			24357				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			136935				
		Сметная прибыль -	Тенге					107150		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					29785		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			58582				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			790863				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				196536			239
		Всего заработная плата -	Тенге			141505				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			520				
		Накладные расходы -	Тенге				12870			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			125879				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			14170				
		Сметная прибыль -	Тенге					7838		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					6332		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12454				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			168129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							17
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				12870			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			958992				
			Тенге							
							209405			256

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ

28	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	63,28	768,37	54,76	48622	3465	21797	0,61	39
		кВт		469,54	25,80	29712	1633	60,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*344,45*		*21797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*299,19*				*18933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,26*				*2864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,03*		*5634*				
		Сметная стоимость				*76052*				
29	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	1,48	14599,52	102,32	21607	151	1467	0,70	1
		кВт		541,84	49,59	802	73	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*991,39*		*1467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357,22*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,17*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,27*		*1846*				
		Сметная стоимость				*24920*				
30	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,6	588,27	0,67	941	1	490	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	788	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*58*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
31	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	37	1811,46	29,93	67024	1107	15932	0,66	24
		м		551,44	10,50	20403	388	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*15932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*12558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*3374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,36*		*6637*				
		Сметная стоимость				*89593*				
32	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	37	59,42	2,05	2199	76	1261	0,05	2
		м		50,14	--	1855	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,09*		*1261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*1121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*277*				
		Сметная стоимость				*3737*				
33	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	241	403,47	44,16	97236	10642	32021	0,21	51
		м трубопровода		180,11	20,71	43406	4990	55,3	0,03	6
		Накладные расходы -		*132,87*		*32021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*26763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*5258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*10341*				
		Сметная стоимость				*139597*				
34	21-110403-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	114	388,47	--	44286	--	1878	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,47*		*1878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,47*				*1878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,40*		*3693*				
		Сметная стоимость				*49857*				
35	21-110403-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	71,5	1226,18	--	87672	--	3717	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,99*		*3717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,99*				*3717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,25*		*7311*				
		Сметная стоимость				*98700*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	21-110403-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	68,2	1835,35	--	125171	--	5307	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,82*		*5307*		*5307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,05*		*10438*				
		Сметная стоимость				*140916*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			494757	15443			118
			Тенге			96967	7085			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355305				
	Материалы -		Тенге			43340				
	Всего заработная плата -		Тенге				49185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			257128				
		Накладные расходы -	Тенге			43413				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27195		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16218		
		Сметная прибыль -	Тенге			31897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				49185			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139452				
	Материалы -		Тенге			81879				
	Всего заработная плата -		Тенге				54867			
	Сдача и испытание -		Тенге			994				
		Накладные расходы -	Тенге			40458				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7318		
		Сметная прибыль -	Тенге			14393				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				54867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			624919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				104052			
		РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		ОТОПЛЕНИЕ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
37	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	144	1713,09	300,60	246685	43287	146486	1,64	236
		м трубопровода		1399,90	100,43	201586	14462	60,4	0,14	20
		Накладные расходы -		*1017,26*		*146486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*130493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*15992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*31454*				
		Сметная стоимость				*424624*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1296,18	185,56	38885	5567	23621	1,29	39
		м трубопровода		1101,14	62,14	33034	1864	60,4	0,08	3
		Накладные расходы -		*787,37*		*23621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*21079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*2542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*5001*				
		Сметная стоимость				*67507*				
39	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	95	1358,25	301,53	129034	28645	73815	1,22	116
		м трубопровода		1041,39	101,23	98932	9617	60,4	0,14	13
		Накладные расходы -		*777,00*		*73815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*65564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*8251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*16228*				
		Сметная стоимость				*219077*				
40	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	129,456	399,03	--	51657	--	2190	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*4308*				
		Сметная стоимость				*58155*				
41	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	27,87	595,89	--	16607	--	704	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,27*		*704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,27*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,69*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18696*				
42	ТПРАЙС ЛИСТ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,3 мм для систем водоснабжения и отопления	85,14	2588,04	--	220346	--	9343	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,73*		*9343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,73*				*9343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,82*		*18375*				
		Сметная стоимость				*248064*				
43	ТПРАЙС ЛИСТ	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,2 мм для систем водоснабжения и отопления	4,73	2588,04	--	12241	--	519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,73*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,73*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,82*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13781*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			715455	77499			391
			Тенге			333553	25944			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			715455				
	Материалы -		Тенге			3552				
	Всего заработная плата -		Тенге				359496			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300852				
		Накладные расходы -	Тенге			256678				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					217136		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39542		
		Сметная прибыль -	Тенге			77771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1049904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				359496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1049904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				359496			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37175771	1182198			9830
			Тенге			7779265	447603			562
	Стоимость оборудования -									
	Накладные расходы -		Тенге			719792				
	Сметная прибыль -		Тенге			30519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			60025				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			810337				
	Материалы -		Тенге			5714732				
	Всего заработная плата -		Тенге			311565				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				855662			
		Накладные расходы -	Тенге			4373426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			621175				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					363459		
		Сметная прибыль -	Тенге			506873		257716		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6842779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге			23282607	855662			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9047217				
	Материалы -		Тенге				5480871			
	Всего заработная плата -		Тенге			7569936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			831598				
	Местные материалы -		Тенге			4198501				
		Накладные расходы -	Тенге					3080697		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1117804		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2198489				
		Сметная прибыль -	Тенге			29679597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							7064
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5480871			
		Сметная заработная плата -	Тенге			886845				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21854				
	Материалы -		Тенге				533318			
	Всего заработная плата -		Тенге			257745				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376164				
		Накладные расходы -	Тенге					324790		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51374		
		Сметная прибыль -	Тенге			101041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1364049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				533318			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6571794				
	Материалы -		Тенге			641253				
	Всего заработная плата -		Тенге				1357018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4439921				
	Сдача и испытание -		Тенге			11097				
		Накладные расходы -	Тенге			1133036				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					819639		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					313397		
		Сметная прибыль -	Тенге			616386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8321216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1649
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47017978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10391
		Сметная заработная плата -	Тенге				8226869			
	Итого по смете					47 017 978				
	оборудование					810 337				
	СМР					46 207 641				
	Временные здания и сооружения 0,9%		0,9%			415 869				
	ИТОГО					46 623 510				
	Зимнее удорожание		0,49%			228 455				
	Итого					46 851 965				
	Итого с оборудованием					47 662 302				
	Итого в текущих ценах 2017 года		1,0697784			50 988 101				
	НДС 12%		12%			6 118 572				
	Итого с НДС					57 106 673				
	Итого с понижающим коэффициентом		k=0,904397736			**51 647 146**				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Директор _____ Ирликов Б.А.

Эксперт _____ Макулов Б.Т.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.