**Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: ТОО "РАЙША-3"**

**Договор: №258 от 07.08.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт музыкальной школы по ул.Абая №34 с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

**СПРАВКА**

**О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **"Капитальный ремонт музыкальной школы по ул.Абая №34 с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"** | 79 578 947,37 | | | | | | | 41 684 210,53 |
| 2 | В т.ч. НДС | 8 526 315,79 | - | - | - | - | - | - | 4 466 165,41 |
| **3** | **5% удержание качества** | **3 978 947,37** | | | | | | | **2 084 210,53** |
| **4** | **Итого к оплате** | **75 600 000,00** | | | | | | | **39 600 000,00** |
| 5 | В т.ч. НДС | 8 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 242 857,14 |

**Заказчик:**

**КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

**Руководитель** **Кожамжарова Р.П.**

**Подрядчик:**

**ТОО "РАЙША-3"**

**Директор** _____ **Сеитжаппар С.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "РАЙША-3"

Договор: №258 от 07.08.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт музыкальной школы по ул.Абая №34 с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

## *АКТ*
## *приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.*

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (БЛОК1) | | | | | | | | | |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ (БЛОК 1) | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 3,24 | 3520,93 | 185,28 | 11408 | 600 | 6029 | 4538 | 17222 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1475,08 | 81,28 | 4779 | 263 | | 1276 | |
| 2 | Е11-100501-0104<br>1110-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 18 | 2818,10 | 188,26 | 50726 | 3389 | 29833 | 17070 | 73220 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 972,43 | 81,28 | 17504 | 1463 | | 5424 | |
| 3 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 6,6 | 3319,95 | 192,99 | 21912 | 1274 | 12805 | 7539 | 31807 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1186,83 | 82,40 | 7833 | 544 | | 2356 | |
| 4 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 15,12 | 2508,19 | 189,08 | 37924 | 2859 | 21890 | 12979 | 54975 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 871,37 | 82,40 | 13175 | 1246 | | 4072 | |
| 5 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 15,6 | 1035,15 | 5,52 | 16148 | 86 | 12667 | 3090 | 20777 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 217,61 | 2,45 | 3395 | 38 | | 1539 | |
| 6 | С121-090205-0104<br>2109-0205-0104<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 15,6 | 1389,00 | -- | 21668 | -- | 21668 | -- | 23402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1733 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали. | м2 покрытия | 3,12 | 2759,04 | 16,54 | 8608 | 52 | 5442 | 2876 | 12402 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 998,20 | 3,60 | 3114 | 11 | | 919 | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | КЕРАМОГРАНИТ, ТИП Ук, серия 2.244-1, вып.6 | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-110101-0902<br>1111-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 41,25 | 292,56 | 26,96 | 12068 | 1112 | 8359 | 2904 | 16170 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 62,97 | 11,91 | 2597 | 491 | | 1198 | |
| 9 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 41,25 | 1459,37 | 105,40 | 60199 | 4348 | 30217 | 24570 | 91551 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 621,44 | 12,22 | 25634 | 504 | | 6782 | |
| 10 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 /40/ мм. Устройство | м2 стяжки | 41,25 | 693,21 | 31,63 | 28595 | 1305 | 14185 | 12868 | 44780 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 317,69 | 14,18 | 13105 | 585 | | 3317 | |
| 11 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>к=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 41,25 | 380,12 | 21,58 | 15680 | 890 | 14142 | 973 | 17985 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 15,71 | 9,38 | 648 | 387 | | 1332 | |
| | | КЕРАМОГРАНИТ, ТИП Ук, серия 2.244-1, вып.6 | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-110101-0902<br>1111-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 39 | 292,56 | 26,96 | 11410 | 1052 | 7902 | 2745 | 15288 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 62,97 | 11,91 | 2456 | 465 | | 1132 | |
| 13 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 39 | 1459,37 | 105,40 | 56915 | 4110 | 28569 | 23230 | 86557 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 621,44 | 12,22 | 24236 | 476 | | 6412 | |
| 14 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 /40/ мм. Устройство | м2 стяжки | 39 | 693,21 | 31,63 | 27035 | 1233 | 13412 | 12166 | 42338 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 317,69 | 14,18 | 12390 | 553 | | 3136 | |
| 15 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>к=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 39 | 380,12 | 21,58 | 14825 | 841 | 13371 | 920 | 17004 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 15,71 | 9,38 | 613 | 366 | | 1260 | |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 565,44 | 709,97 | 31,89 | 401447 | 18030 | 279301 | 97935 | 539333 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 184,13 | 4,13 | 104116 | 2336 | | 39951 | |
| 17 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 565,44 | 869,83 | 61,94 | 491836 | 35022 | 181658 | 259491 | 811434 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 486,62 | 12,20 | 275156 | 6900 | | 60106 | |
| 18 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство | м2 стяжки | 565,44 | 652,62 | 120,33 | 369017 | 68040 | 182942 | 122040 | 530342 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 208,75 | 25,85 | 118035 | 14617 | | 39285 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 565,44 | 192,28 | 17,77 | 108724 | 10048 | 94304 | 6101 | 124011 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 7,73 | 4,00 | 4372 | 2260 | | 9186 | |
| 20 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,508896 | 14169,65 | 1531,43 | 7211 | 779 | 17 | 6115 | 14392 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12606,30 | 597,75 | 6415 | 304 | | 1066 | |
| 21 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 14,30862 | 92896,53 | 1163,19 | 1329221 | 16644 | 993434 | 293406 | 1752438 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22304,25 | 479,70 | 319143 | 6864 | | 129810 | |
| 22 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 3,304 | 96472,99 | 1557,45 | 318747 | 5146 | 242393 | 65808 | 415319 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 21551,92 | 578,71 | 71208 | 1912 | | 30764 | |
| 23 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 4,14 | 82866,25 | 1449,26 | 343066 | 6000 | 267028 | 65141 | 440864 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 16917,42 | 565,39 | 70038 | 2341 | | 32657 | |
| 24 | Е12-080101-1401<br>1208-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка сплошная из досок. Устройство | м2 | 63,6 | 710,99 | 19,80 | 45219 | 1259 | 27381 | 12351 | 62175 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 260,67 | 9,04 | 16579 | 575 | | 4606 | |
| 25 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 465,15 | 5378,42 | 116,47 | 2501771 | 54177 | 1615201 | 777630 | 3541752 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1789,52 | 27,64 | 832393 | 12857 | | 262352 | |
| 26 | С121-070203-0209<br>2107-0203-0209<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 7,68 | 38870,00 | -- | 298522 | -- | 298522 | -- | 322403 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23882 | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| | | Подвесной потолок | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-100403-0202<br>1110-0403-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах | м2 потолка | 550,21 | 2271,95 | 13,91 | 1250051 | 7651 | 636941 | 547317 | 1941157 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1100,41 | 4,85 | 605459 | 2671 | | 143789 | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | Потолки. Отделка внутренних поверхностей | 430,4 | 781,52 | 5,26 | 336365 | 2264 | 120738 | 171217 | 548188 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 495,73 | 1,53 | 213363 | 658 | | 40606 | |
| 29 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2218,26 | 517,83 | 5,87 | 1148679 | 13018 | 259750 | 705681 | 2002709 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 394,86 | 2,79 | 875911 | 6190 | | 148349 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 2109,42 | 861,03<br>631,28 | 8,20<br>2,40 | 1816264<br>1331628 | 17300<br>5062 | 467336 | 1069351<br>230849 | 3116465 |
| 31 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 86,18 | 2983,15<br>2089,38 | 48,36<br>22,99 | 257088<br>180063 | 4168<br>1982 | 72857 | 145635<br>32218 | 434941 |
| | | ТАМБУР | | | | | | | | | |
| 32 | Е12-030101-1901<br>1203-0101-1901<br>РСНБ РК 2015 | Участки стен. Кладка и заделка кирпичом ПАРАПЕТ<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 кладки | 0,8 | 20537,01<br>4853,06 | 1544,79<br>415,74 | 16430<br>3882 | 1236<br>333 | 11312 | 3035<br>1557 | 21022 |
| 33 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 8 | 709,97<br>184,13 | 31,89<br>4,13 | 5680<br>1473 | 255<br>33 | 3952 | 1386<br>565 | 7631 |
| 34 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 8 | 869,83<br>486,62 | 61,94<br>12,20 | 6959<br>3893 | 496<br>98 | 2570 | 3671<br>850 | 11480 |
| 35 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 8 | 652,62<br>208,75 | 120,33<br>25,85 | 5221<br>1670 | 963<br>207 | 2588 | 1727<br>556 | 7503 |
| 36 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 8 | 288,42<br>11,60 | 26,66<br>6,00 | 2307<br>93 | 213<br>48 | 2001 | 129<br>195 | 2632 |
| 37 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ПАРАПЕТА<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 12 | 709,97<br>184,13 | 31,89<br>4,13 | 8520<br>2210 | 383<br>50 | 5927 | 2078<br>848 | 11446 |
| 38 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 1,11288 | 92896,53<br>22304,25 | 1163,19<br>479,70 | 103383<br>24822 | 1294<br>534 | 77267 | 22820<br>10096 | 136299 |
| 39 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 1,11288 | 8196,58<br>2006,34 | 45,92<br>18,28 | 9122<br>2233 | 51<br>20 | 6838 | 2028<br>892 | 12042 |
| 40 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,394 | 96472,99<br>21551,92 | 1557,45<br>578,71 | 38010<br>8491 | 614<br>228 | 28905 | 7848<br>3669 | 49527 |
| 41 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,394 | 10075,62<br>816,27 | 63,51<br>25,51 | 3970<br>322 | 25<br>10 | 3623 | 298<br>341 | 4610 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,036 | 82866,25<br>16917,42 | 1449,26<br>565,39 | 2983<br>609 | 52<br>20 | 2322 | 566<br>284 | 3834 |
| 43 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,036 | 10075,62<br>816,27 | 63,51<br>25,51 | 363<br>29 | 2<br>1 | 332 | 27<br>31 | 421 |
| 44 | Е11-340108-0711<br>1134-0108-0711<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м2 поверхности | 10,32 | 5721,14<br>998,00 | 6,38<br>1,87 | 59042<br>10299 | 66<br>19 | 48677 | 7842<br>5351 | 72235 |
| 45 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 48 | 5378,42<br>1789,52 | 116,47<br>27,64 | 258164<br>85897 | 5591<br>1327 | 166676 | 80246<br>27073 | 365482 |
| 46 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,00704 | 72814,27<br>56421,65 | 8032,86<br>1372,48 | 513<br>397 | 57<br>10 | 59 | 480<br>79 | 1072 |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-100402-0601<br>1110-0402-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 98 | 3367,23<br>1132,18 | 30,71<br>11,00 | 329989<br>110954 | 3010<br>1078 | 216025 | 100829<br>34465 | 465284 |
| 48 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 98 | 861,03<br>631,28 | 8,20<br>2,40 | 84380<br>61865 | 804<br>235 | 21711 | 49680<br>10725 | 144786 |
| | | КОРОБА | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-150108-1503<br>1115-0108-1503<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка короб гипсокартонными листами<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 стен (за вычетом проемов) | 13,2 | 891,08<br>586,19 | 16,07<br>6,15 | 11762<br>7738 | 212<br>81 | 3812 | 6255<br>1441 | 19459 |
| | | СЦЕНА | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,147725 | 92896,53<br>22304,25 | 1163,19<br>479,70 | 13723<br>3295 | 172<br>71 | 10256 | 3029<br>1340 | 18093 |
| 51 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,147725 | 8196,58<br>2006,34 | 45,92<br>18,28 | 1211<br>296 | 7<br>3 | 908 | 269<br>118 | 1598 |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | | |
| 52 | Е12-050101-0906<br>1205-0101-0906<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 | м2 | 18 | 4413,75 | 212,63 | 79447 | 3827 | 32190 | 32245 | 120628 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2412,80 | 75,24 | 43430 | 1354 | | 8935 | |
| 53 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 12 | 49,91 | 0,89 | 599 | 11 | -- | 424 | 1104 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,03 | -- | 588 | -- | | 82 | |
| 54 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ИЗ БМ В15 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ W4 F50 | м3 | 0,5 | 23540,74 | 2397,95 | 11770 | 1199 | 8615 | 1969 | 14839 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3912,30 | 415,42 | 1956 | 208 | | 1099 | |
| 55 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 2,5 | 824,88 | 12,22 | 2062 | 31 | 1050 | 924 | 3226 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 392,29 | 5,33 | 981 | 13 | | 239 | |
| | | УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩ.380ММ | | | | | | | | | |
| 56 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 40 | 49,91 | 0,89 | 1997 | 36 | -- | 1412 | 3681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,03 | -- | 1961 | -- | | 273 | |
| 57 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки УСИЛЕНИЕ СТЕН | т металлических изделий | 3,1772495 | 55380,59 | 2082,59 | 175958 | 6617 | -- | 159188 | 361958 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 53298,00 | 575,64 | 169341 | 1829 | | 26812 | |
| 58 | Е12-110101-0101<br>1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм | м2 | 966 | 399,52 | 7,51 | 385932 | 7257 | 100019 | 203117 | 636173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 288,46 | 3,57 | 278656 | 3451 | | 47124 | |
| | | УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩ.120ММ | | | | | | | | | |
| 59 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 18 | 49,91 | 0,89 | 898 | 16 | -- | 635 | 1657 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,03 | -- | 882 | -- | | 123 | |
| 60 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки УСИЛЕНИЕ СТЕН | т металлических изделий | 2,359174 | 55380,59 | 2082,59 | 130652 | 4913 | -- | 118200 | 268761 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 53298,00 | 575,64 | 125739 | 1358 | | 19908 | |
| 61 | Е12-110101-0101<br>1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм | м2 | 759,42 | 399,52 | 7,51 | 303400 | 5705 | 78630 | 159680 | 500127 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 288,46 | 3,57 | 219065 | 2713 | | 37046 | |
| | | УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА | | | | | | | | | |
| 62 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 22 | 49,91 | 0,89 | 1098 | 20 | -- | 777 | 2025 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,03 | -- | 1079 | -- | | 150 | |
| 63 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 2,5748352 | 72814,27 | 8032,86 | 187485 | 20683 | 21526 | 175596 | 392127 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 56421,65 | 1372,48 | 145276 | 3534 | | 29046 | |
| | | УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА (1000Х2100(h)) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е11-460302-0202<br>1146-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство | м2 ниш | 2,1 | 5916,49 | 2411,17 | 12425 | 5063 | -- | 8060 | 22123 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3505,32 | 1063,87 | 7361 | 2234 | | 1639 | |
| 65 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 17 | 49,91 | 0,89 | 849 | 15 | -- | 600 | 1565 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,03 | -- | 833 | -- | | 116 | |
| 66 | Е11-460101-0402<br>1146-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 0,079104 | 245902,36 | 32146,49 | 19452 | 2543 | 1476 | 13576 | 35670 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 195094,76 | 9215,54 | 15433 | 729 | | 2642 | |
| 67 | Е12-110101-0101<br>1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм | м2 | 2,3 | 399,52 | 7,51 | 919 | 17 | 239 | 484 | 1515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 288,46 | 3,57 | 663 | 8 | | 112 | |
| | | | | УСТРОЙСТВО ОКОННОГО ПРОЕМА (1800Х900(h)) - 2шт | | | | | | | |
| 68 | Е11-460302-0202<br>1146-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство | м2 ниш | 3,24 | 5916,49 | 2411,17 | 19169 | 7812 | -- | 12436 | 34133 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 3505,32 | 1063,87 | 11357 | 3447 | | 2528 | |
| 69 | Е12-190101-0201<br>1219-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором | отверстие | 24 | 49,91 | 0,89 | 1198 | 21 | -- | 847 | 2209 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,03 | -- | 1177 | -- | | 164 | |
| 70 | Е11-460101-0402<br>1146-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 0,4563892 | 245902,36 | 32146,49 | 112227 | 14671 | 8517 | 78326 | 205797 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 195094,76 | 9215,54 | 89039 | 4206 | | 15244 | |
| 71 | Е12-110101-0101<br>1211-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм | м2 | 7,2 | 399,52 | 7,51 | 2877 | 54 | 746 | 1514 | 4742 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 288,46 | 3,57 | 2077 | 26 | | 351 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы (БЛОК 2) | | | | | | | |
| | | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ (БЛОК 2) | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-100501-0104<br>1110-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 16,2 | 2818,10 | 188,26 | 45653 | 3050 | 26850 | 15363 | 65898 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 972,43 | 81,28 | 15753 | 1317 | | 4881 | |
| 73 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 10 | 1035,15 | 5,52 | 10352 | 55 | 8121 | 1981 | 13319 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 217,61 | 2,45 | 2176 | 24 | | 987 | |
| 74 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали. | м2 покрытия | 2 | 2759,04 | 16,54 | 5518 | 33 | 3489 | 1843 | 7950 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 998,20 | 3,60 | 1996 | 7 | | 589 | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КЕРАМОГРАНИТ, ТИП Ук, серия 2.244-1, вып.6 | | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-110101-0902<br>1111-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 108,02 | 292,56<br>62,97 | 26,96<br>11,91 | 31603<br>6802 | 2913<br>1287 | 21888 | 7603<br>3136 | 42343 |
| 76 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 108,2 | 1459,37<br>621,44 | 105,40<br>12,22 | 157904<br>67240 | 11404<br>1322 | 79260 | 64448<br>17788 | 240140 |
| 77 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 /40/ мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 108,2 | 693,21<br>317,69 | 31,63<br>14,18 | 75006<br>34375 | 3422<br>1534 | 37209 | 33754<br>8701 | 117460 |
| 78 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>к=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 108,02 | 380,12<br>15,71 | 21,58<br>9,38 | 41061<br>1697 | 2331<br>1013 | 37033 | 2547<br>3489 | 47096 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 157 | 8886,70<br>3892,98 | 3169,10<br>586,30 | 1395212<br>611198 | 497549<br>92049 | 286465 | 654020<br>163939 | 2213170 |
| 80 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 стен (без вычета проемов) | 413,157895 | -268,47<br>-268,47 | --<br>-- | -110921<br>-110921 | --<br>-- | -- | -103157<br>-17126 | -231204 |
| 81 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,441 | 63895,94<br>61292,70 | 2603,24<br>719,55 | 28178<br>27030 | 1148<br>317 | -- | 25433<br>4289 | 57900 |
| 82 | Е11-460301-0101<br>1146-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм<br>*НР - 84%; СП - 8%* | отверстие | 15 | 798,76<br>413,13 | 379,07<br>242,52 | 11981<br>6197 | 5686<br>3638 | 98 | 8261<br>1619 | 21862 |
| 83 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 1,008186 | 40096,56<br>37303,70 | 2368,36<br>707,85 | 40425<br>37609 | 2388<br>714 | 428 | 34874<br>6024 | 81322 |
| | | СТЕНЫ (АС-69) | | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 2,4 | 675,74<br>392,29 | 12,22<br>5,33 | 1622<br>942 | 29<br>13 | 651 | 887<br>201 | 2710 |
| 85 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 27 | 856,16<br>255,99 | 24,58<br>2,67 | 23116<br>6912 | 664<br>72 | 15540 | 6495<br>2369 | 31980 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-060601-0204<br>1106-0601-0204<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 8,96 | 36970,19<br>10458,56 | 6248,53<br>1075,14 | 331253<br>93709 | 55987<br>9633 | 181557 | 94041<br>34024 | 459318 |
| | | ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-070504-0108<br>1107-0504-0108<br>РСНБ РК 2015 | Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 8 | 3231,76<br>1397,48 | 1706,35<br>319,40 | 25854<br>11180 | 13651<br>2555 | 1023 | 16207<br>3365 | 45426 |
| | | ЧЕРДАК | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые ПАРАПЕТ<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 5,04 | 20453,76<br>4427,41 | 2881,00<br>533,00 | 103087<br>22314 | 14520<br>2686 | 66253 | 23250<br>10107 | 136444 |
| 89 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1 ИЗ БМ В12,5<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,24 | 35335,93<br>11098,88 | 7339,04<br>1357,78 | 8481<br>2664 | 1761<br>326 | 4056 | 2721<br>896 | 12097 |
| 90 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БМ В12,5<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,52 | 31285,37<br>9136,46 | 5641,29<br>968,33 | 78839<br>23024 | 14216<br>2440 | 41599 | 23172<br>8161 | 110172 |
| 91 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ав-1<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0059232 | 40096,56<br>37303,70 | 2368,36<br>707,85 | 237<br>221 | 14<br>4 | 2 | 205<br>35 | 478 |
| 92 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-1<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0082928 | 229302,56<br>37303,70 | 2368,36<br>707,85 | 1902<br>309 | 20<br>6 | 1573 | 287<br>175 | 2363 |
| 93 | Е11-100104-0301<br>1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м ходов | 51,46 | 42,16<br>34,60 | 5,52<br>2,06 | 2170<br>1780 | 284<br>106 | 106 | 1698<br>309 | 4177 |
| 94 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,679272 | 8196,58<br>2006,34 | 45,92<br>18,28 | 5568<br>1363 | 31<br>12 | 4174 | 1238<br>544 | 7350 |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 320,5 | 709,97<br>184,13 | 31,89<br>4,13 | 227546<br>59014 | 10220<br>1324 | 158312 | 55511<br>22645 | 305702 |
| 96 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 320,5 | 869,83<br>486,62 | 61,94<br>12,20 | 278780<br>155963 | 19851<br>3911 | 102966 | 147083<br>34069 | 459933 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С121-110101-0110<br>2111-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 38,46 | 37363,00 | -- | 1436981 | -- | 1436981 | -- | 1551939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114958 | |
| 98 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство | м2 стяжки | 320,5 | 652,62 | 120,33 | 209165 | 38566 | 103695 | 69174 | 300606 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 208,75 | 25,85 | 66904 | 8285 | | 22267 | |
| 99 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 320,5 | 192,28 | 17,77 | 61626 | 5695 | 53453 | 3458 | 70291 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 7,73 | 4,00 | 2478 | 1281 | | 5207 | |
| 100 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,35255 | 14169,65 | 1531,43 | 4996 | 540 | 12 | 4236 | 9970 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12606,30 | 597,75 | 4444 | 211 | | 739 | |
| 101 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 4,41458 | 92896,53 | 1163,19 | 410099 | 5135 | 306500 | 90523 | 540672 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22304,25 | 479,70 | 98464 | 2118 | | 40050 | |
| 102 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 3,6495 | 96472,99 | 1557,45 | 352078 | 5684 | 267740 | 72689 | 458749 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 21551,92 | 578,71 | 78654 | 2112 | | 33981 | |
| 103 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 2,43 | 82866,25 | 1449,26 | 201365 | 3522 | 156734 | 38235 | 258768 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 16917,42 | 565,39 | 41109 | 1374 | | 19168 | |
| 104 | Е12-080101-1401<br>1208-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Обрешетка сплошная из досок. Устройство | м2 | 120 | 710,99 | 19,80 | 85319 | 2375 | 51664 | 23303 | 117312 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 260,67 | 9,04 | 31280 | 1085 | | 8690 | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 173,36 | 517,83 | 5,87 | 89771 | 1017 | 20300 | 55150 | 156514 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 394,86 | 2,79 | 68454 | 484 | | 11594 | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | Отопление | | | | | | | | | |
| 106 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 278 | 1545,38 | 20,58 | 429614 | 5723 | 322673 | 101117 | 573190 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 364,09 | 7,06 | 101218 | 1963 | | 42459 | |
| 107 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 144 | 1588,68 | 20,58 | 228770 | 2964 | 173377 | 52377 | 303640 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 364,09 | 7,06 | 52429 | 1017 | | 22492 | |
| 108 | Е11-160602-0201<br>1116-0602-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 6 | 565,58 | 2,65 | 3393 | 16 | 426 | 2895 | 6792 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 491,81 | 0,59 | 2951 | 4 | | 503 | |
| 109 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2068,29 | 111,04 | 12410 | 666 | 1804 | 9820 | 24008 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1656,69 | 13,33 | 9940 | 80 | | 1778 | |
| | | Вентиляция | | | | | | | | | |
| | | | | ПВ1 | | | | | | | |
| 110 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 56103,52 | 3548,97 | 56104 | 3549 | 4231 | 48241 | 112692 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 48323,91 | 901,48 | 48324 | 901 | | 8348 | |
| | | | | П2 | | | | | | | |
| 111 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 56103,52 | 3548,97 | 56104 | 3549 | 4231 | 48241 | 112692 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 48323,91 | 901,48 | 48324 | 901 | | 8348 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12,3 | 5006,40 | 46,91 | 61579 | 577 | 44187 | 16680 | 84520 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1367,08 | 16,73 | 16815 | 206 | | 6261 | |
| 113 | Е11-200101-0311<br>1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 24,4 | 4660,98 | 43,74 | 113728 | 1067 | 87561 | 24970 | 149794 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1028,67 | 15,57 | 25100 | 380 | | 11096 | |
| 114 | Е11-200101-0312<br>1120-0101-0312<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 18,2 | 4446,88 | 39,63 | 80933 | 721 | 65080 | 15037 | 103648 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 831,46 | 11,61 | 15132 | 211 | | 7678 | |
| 115 | Е11-200101-0304<br>1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 21,2 | 4780,69 | 59,62 | 101351 | 1264 | 63503 | 36301 | 148664 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1725,66 | 21,59 | 36584 | 458 | | 11012 | |
| 116 | Е11-200301-0101<br>1120-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 10 | Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 18 | 1425,99 | 66,01 | 25668 | 1188 | 2084 | 22195 | 51692 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1244,22 | 13,99 | 22396 | 252 | | 3829 | |
| | | В1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Е11-201501-0101<br>1120-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 4987,94 | 245,58 | 4988 | 246 | 44 | 4679 | 10440 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4698,26 | 75,95 | 4698 | 76 | | 773 | |
| 118 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 4670,05 | 58,97 | 28020 | 354 | 17312 | 10272 | 41356 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1725,66 | 21,31 | 10354 | 128 | | 3063 | |
| 119 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,4 | 4804,23 | 46,91 | 16334 | 159 | 10803 | 5320 | 23387 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1579,99 | 16,73 | 5372 | 57 | | 1732 | |
| 120 | Е11-200101-0304<br>1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,4 | 4780,69 | 59,62 | 1912 | 24 | 1198 | 685 | 2805 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1725,66 | 21,59 | 690 | 9 | | 208 | |
| 121 | Е11-200101-0305<br>1120-0101-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 17,6 | 4607,49 | 48,36 | 81092 | 851 | 52433 | 27550 | 117333 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1579,99 | 17,27 | 27808 | 304 | | 8691 | |
| | | В2 | | | | | | | | | |
| 122 | Е11-201501-0101<br>1120-1501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 4987,94 | 245,58 | 4988 | 246 | 44 | 4679 | 10440 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4698,26 | 75,95 | 4698 | 76 | | 773 | |
| 123 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 18 | 4670,05 | 58,97 | 84061 | 1062 | 51937 | 30817 | 124068 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1725,66 | 21,31 | 31062 | 384 | | 9190 | |
| | | Система ВЕ1-ВЕ4 | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-200801-0106<br>1120-0801-0106<br>РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка | дефлектор | 1 | 43291,94 | 410,43 | 43292 | 410 | 31991 | 10767 | 58384 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 10890,80 | 95,94 | 10891 | 96 | | 4325 | |
| 125 | Е11-200901-0104<br>1120-0901-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка | узел | 1 | 5006,12 | 44,85 | 5006 | 45 | 389 | 4493 | 10259 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4571,98 | 12,99 | 4572 | 13 | | 760 | |
| 126 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8,61 | 4670,05 | 58,97 | 40209 | 508 | 24843 | 14741 | 59346 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1725,66 | 21,31 | 14858 | 183 | | 4396 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,3 | 4962,05 | 58,97 | 21337 | 254 | 13663 | 7362 | 30994 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1725,66 | 21,31 | 7420 | 92 | | 2296 | |
| 128 | Е11-200101-0308<br>1120-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,3 | 4279,15 | 49,91 | 69750 | 814 | 52169 | 16657 | 93319 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1028,67 | 14,05 | 16767 | 229 | | 6913 | |
| | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 14 | 1873,22 | 20,58 | 26225 | 288 | 20840 | 5092 | 33823 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 364,09 | 7,06 | 5097 | 99 | | 2505 | |
| 130 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 1588,68 | 20,58 | 6355 | 82 | 4817 | 1455 | 8434 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 364,09 | 7,06 | 1456 | 28 | | 625 | |
| 131 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 1545,38 | 20,58 | 7727 | 103 | 5804 | 1819 | 10309 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 364,09 | 7,06 | 1820 | 35 | | 764 | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 132 | Ц13-080304-0208<br>1308-0304-0208<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 8299,33 | 896,40 | 8299 | 896 | 5187 | 1782 | 10888 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2216,00 | 258,90 | 2216 | 259 | | 807 | |
| 133 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | 1116,09 | -- | 5580 | -- | 40 | 3989 | 10335 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 5540 | -- | | 766 | |
| 134 | Ц13-080304-0208<br>1308-0304-0208<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 1 | 8299,33 | 896,40 | 8299 | 896 | 5187 | 1782 | 10888 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2216,00 | 258,90 | 2216 | 259 | | 807 | |
| 135 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | 1116,09 | -- | 3348 | -- | 24 | 2393 | 6201 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 3324 | -- | | 459 | |
| 136 | Ц13-080303-1001<br>1308-0303-1001<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу | шт. | 1 | 4699,07 | 103,28 | 4699 | 103 | 2566 | 1480 | 6674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2030,00 | 25,89 | 2030 | 26 | | 494 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Ц13-100405-0102<br>1310-0405-0102<br>РСНБ РК 2015 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт. | 1 | 490,00 | -- | 490 | -- | -- | 299 | 852 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 490,00 | -- | 490 | -- | | 63 | |
| | | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 138 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 220 | 289,38 | 137,06 | 63663 | 30154 | 10057 | 22728 | 93303 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106,60 | 36,89 | 23452 | 8115 | | 6911 | |
| 139 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 220 | 363,62 | 14,59 | 79997 | 3209 | 26791 | 36449 | 125762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 227,26 | 2,85 | 49997 | 627 | | 9316 | |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 140 | Ц13-080305-0901<br>1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 2724,86 | 83,66 | 2725 | 84 | 425 | 1614 | 4686 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2216,00 | 25,89 | 2216 | 26 | | 347 | |
| 141 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 16 | 1116,09 | -- | 17858 | -- | 130 | 12764 | 33071 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 17728 | -- | | 2450 | |
| 142 | Ц13-080305-0901<br>1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 2724,86 | 83,66 | 2725 | 84 | 425 | 1614 | 4686 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2216,00 | 25,89 | 2216 | 26 | | 347 | |
| 143 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | 1116,09 | -- | 5580 | -- | 40 | 3989 | 10335 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 5540 | -- | | 766 | |
| 144 | Ц13-080305-0901<br>1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 1 | 2724,86 | 83,66 | 2725 | 84 | 425 | 1614 | 4686 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2216,00 | 25,89 | 2216 | 26 | | 347 | |
| | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОВЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 145 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1265 | 289,38 | 137,06 | 366063 | 173384 | 57830 | 130688 | 536491 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106,60 | 36,89 | 134849 | 46662 | | 39740 | |
| 146 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1265 | 363,62 | 14,59 | 459984 | 18452 | 154048 | 209582 | 723132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 227,26 | 2,85 | 287484 | 3603 | | 53565 | |
| | | РАЗДЕЛ 5. СЕТИ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| | | Минусовать из разницы в цене в первой форме | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 51-080102-0406<br>5108-0102-0406<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | -849585,74<br>-- | --<br>-- | -849586<br>-- | --<br>-- | -849586 | --<br>-- | -849586 |
| 148 | 51-080101-0103<br>5108-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | -540770,16<br>-- | --<br>-- | -540770<br>-- | --<br>-- | -540770 | --<br>-- | -540770 |
| 149 | Е11-330208-0201<br>1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 9921,23<br>2784,00 | 5955,23<br>2678,94 | 9921<br>2784 | 5955<br>2679 | 1182 | 4370<br>1143 | 15435 |
| 150 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы<br>*НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 31801,43<br>13152,70 | 7940,77<br>2587,51 | 31801<br>13153 | 7941<br>2588 | 10707 | 12592<br>3551 | 47945 |
| 151 | 51-080102-0406<br>5108-0102-0406<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 841174,00<br>-- | --<br>-- | 841174<br>-- | --<br>-- | 841174 | --<br>-- | 841174 |
| 152 | 51-080101-0103<br>5108-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 535416,00<br>-- | --<br>-- | 535416<br>-- | --<br>-- | 535416 | --<br>-- | 535416 |
| | | Фундаментн под КТП | | | | | | | | | |
| 153 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010<br>*СП - 8%* | м3 | 0,64 | 13622,00<br>-- | --<br>-- | 8718<br>-- | --<br>-- | 8718 | --<br>697 | 9416 |
| 154 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники; балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24827-81, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,864 | 27283,00 | -- | 23573 | -- | 23573 | -- | 25458 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1886 | |
| | | Земляные работы /для контура заземления КТП И наружного заземления/ | | | | | | | | | |
| 155 | Е11-010101-0401<br>1101-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 12,6 | 117,68 | 113,48 | 1483 | 1430 | -- | 320 | 1947 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,19 | 31,09 | 53 | 392 | | 144 | |
| 156 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 12,6 | 26,08 | 26,08 | 329 | 329 | -- | 80 | 441 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,80 | -- | 111 | | 33 | |
| 157 | Ц13-080208-0201<br>1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования | м | 70 | 212,81 | 16,89 | 14896 | 1182 | 2144 | 8513 | 25282 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 165,28 | 3,62 | 11570 | 254 | | 1873 | |
| 158 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0434 | 204827,00 | -- | 8889 | -- | 8889 | -- | 9601 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |
| 159 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 12 | 2837,30 | 158,06 | 34048 | 1897 | 23474 | 6561 | 43857 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 723,10 | 36,25 | 8677 | 435 | | 3249 | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 160 | Е11-010101-0401<br>1101-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 61,38 | 117,68 | 113,48 | 7223 | 6966 | -- | 1559 | 9484 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,19 | 31,09 | 257 | 1908 | | 703 | |
| 161 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 40,92 | 26,08 | 26,08 | 1067 | 1067 | -- | 259 | 1433 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,80 | -- | 360 | | 106 | |
| 162 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 20,46 | 2127,00 | -- | 43518 | -- | 43518 | -- | 47000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3481 | |
| 163 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 221 | 460,76 | 396,80 | 101829 | 87694 | -- | 30734 | 143168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 63,96 | 129,19 | 14135 | 28551 | | 10605 | |
| 164 | Ц13-080201-0302<br>1308-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 70 | 135,03 | 113,71 | 9452 | 7960 | -- | 2940 | 13384 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21,32 | 37,02 | 1492 | 2592 | | 991 | |
| 165 | Ц13-080201-0401<br>1308-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 221 | 401,12 | 337,16 | 88649 | 74513 | -- | 27644 | 125597 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 63,96 | 109,77 | 14135 | 24260 | | 9303 | |
| 166 | Ц13-080201-0402<br>1308-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель | м кабеля | 70 | 233,96 | 201,98 | 16377 | 14139 | -- | 4926 | 23008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 31,98 | 65,76 | 2239 | 4603 | | 1704 | |
| 167 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 310 | 279,17 | 144,84 | 86542 | 44900 | 5291 | 34844 | 131097 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,26 | 38,85 | 36351 | 12044 | | 9711 | |
| 168 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 101 | 289,38 | 137,06 | 29227 | 13843 | 4617 | 10434 | 42834 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106,60 | 36,89 | 10767 | 3726 | | 3173 | |
| 169 | С123-060137-0702<br>2306-0137-0702<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,031 | 265653,00 | -- | 8235 | -- | 8235 | -- | 8894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 170 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20 | 454,28 | 32,46 | 9086 | 649 | 2446 | 4437 | 14604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 299,57 | 8,54 | 5991 | 171 | | 1082 | |
| 171 | С123-011305-0105<br>2301-1305-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 20 | 170,00 | -- | 3400 | -- | 3400 | -- | 3672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 172 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм | канало-километр трубопровода | 0,081 | 118035,20 | -- | 9561 | -- | 124 | 7172 | 18072 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 116508,00 | -- | 9437 | -- | | 1339 | |
| 173 | С123-010801-0114<br>2301-0801-0114<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/ | м | 81 | 656,00 | -- | 53136 | -- | 53136 | -- | 57387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4251 | |
| | | СЕТИ 10 кВ | | | | | | | | | |
| 174 | Ц13-080101-1401<br>1308-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 31709,08 | 14242,86 | 95127 | 42729 | 4428 | 44668 | 150979 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15990,00 | 4689,58 | 47970 | 14069 | | 11184 | |
| 175 | 51-110201-0404<br>5111-0201-0404<br>РСНБ РК 2015 | Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3 | шт. | 3 | 66546,00 | -- | 199638 | -- | | -- | 199638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 199638 | -- | |
| 176 | Е11-330204-0202<br>1133-0204-0202<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0053333 | 99484,53 | 52371,35 | 531 | 279 | 15 | 258 | 852 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 44355,50 | 16139,24 | 237 | 86 | | 63 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | С123-061201-0703<br>2306-1201-0703<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50 ГОСТ Р 52373-2005<br>*СП - 8%* | км | 0,016 | 276449,00<br>-- | --<br>-- | 4423<br>-- | --<br>-- | 4423 | --<br>354 | 4777 |
| 178 | Ц13-080101-1510<br>1308-0101-1510<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | комплект (3 фазы) | 3 | 34606,52<br>12792,00 | 17294,48<br>6209,39 | 103820<br>38376 | 51883<br>18628 | 13561 | 41043<br>11589 | 156452 |
| 179 | С124-040207-4315<br>2404-0207-4315<br>РСНБ РК 2015 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 28960,00<br>-- | --<br>-- | 86880<br>-- | --<br>-- | 86880 | --<br>6950 | 93830 |
| | | Установка разъединителя ПР-1 на промежуточной опоре /1шт/ | | | | | | | | | |
| 180 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "KARADEL MECHANICS" | Хомут Х-7<br>*СП - 8%* | шт | 3 | 534,32<br>-- | --<br>-- | 1603<br>-- | --<br>-- | 1603 | --<br>128 | 1731 |
| 181 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "KARADEL MECHANICS" | Хомут Х-8<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 515,57<br>-- | --<br>-- | 516<br>-- | --<br>-- | 516 | --<br>41 | 557 |
| 182 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "KARADEL MECHANICS" | Проводник заземляющий ЗП-1<br>*СП - 8%* | м | 4,5 | 553,07<br>-- | --<br>-- | 2489<br>-- | --<br>-- | 2489 | --<br>199 | 2688 |
| 183 | С124-040102-0225<br>2404-0102-0225<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1558,00<br>-- | --<br>-- | 6232<br>-- | --<br>-- | 6232 | --<br>499 | 6731 |
| 184 | С124-040109-0402<br>2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 51,00<br>-- | --<br>-- | 204<br>-- | --<br>-- | 204 | --<br>16 | 220 |
| 185 | С124-040204-1302<br>2404-0204-1302<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 383,00<br>-- | --<br>-- | 2298<br>-- | --<br>-- | 2298 | --<br>184 | 2482 |
| 186 | Ц13-080103-0501<br>1308-0103-0501<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3020,06<br>2132,00 | 617,92<br>191,06 | 3020<br>2132 | 618<br>191 | 270 | 1673<br>375 | 5068 |
| 187 | С124-040206-0701<br>2404-0206-0701<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 869,00<br>-- | --<br>-- | 5214<br>-- | --<br>-- | 5214 | --<br>417 | 5631 |
| | | РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | Хоз-питьевой водопровод В1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 32 | 1307,61 | 18,89 | 41844 | 604 | 207 | 40216 | 88624 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1282,29 | 0,10 | 41033 | 3 | | 6565 | |
| 189 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 32 | 760,46 | 44,96 | 24335 | 1439 | 775 | 22134 | 50186 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 691,28 | 14,52 | 22121 | 465 | | 3717 | |
| 190 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 64 | 79,87 | 1,44 | 5112 | 92 | 46 | 4875 | 10786 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 77,72 | -- | 4974 | -- | | 799 | |
| 191 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,064 | 54546,26 | -- | 3491 | -- | 106 | 3351 | 7389 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 52887,93 | -- | 3385 | -- | | 547 | |
| 192 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2098,83 | 141,58 | 2099 | 142 | 300 | 1650 | 4048 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1656,69 | 26,65 | 1657 | 27 | | 300 | |
| 193 | Е11-160701-0102<br>1116-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 2 | 15299,56 | -- | 30599 | -- | 29863 | 721 | 33826 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,77 | -- | 736 | -- | | 2506 | |
| | | Горячее водоснабжение | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 1307,61 | 18,89 | 15691 | 227 | 77 | 15081 | 33234 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1282,29 | 0,10 | 15387 | 1 | | 2462 | |
| | | Сеть канализации К3 | | | | | | | | | |
| 195 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 33 | 722,93 | 3,85 | 23857 | 127 | 183 | 23110 | 50724 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 713,55 | 1,05 | 23547 | 35 | | 3757 | |
| 196 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 14 | 748,10 | 1,56 | 10473 | 22 | 33 | 10216 | 22344 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 744,13 | 0,46 | 10418 | 6 | | 1655 | |
| 197 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами | м3 грунта | 2,94 | 1526,60 | -- | 4488 | -- | -- | 3232 | 8337 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1526,60 | -- | 4488 | -- | | 618 | |
| 198 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,94 | 725,66 | -- | 2133 | -- | -- | 1536 | 3963 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12034283 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 185872 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8547488 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2544402 | |
| | | Всего со временными зданиями и сооружениями | Тенге | 1,20% | | | | | | | 34 949 694,92 |
| | | Всего с дополнительными затратами в зимнее время | Тенге | 0,90% | | | | | | | 35 264 242,17 |
| | | Всего с непредвиденными затратами | Тенге | 2% | | | | | | | 35 969 527,02 |
| | | В ценах 2019года | | 1,0498961 | | | | | | | 37 764 266,13 |
| | | Всего с понижающим коэффициентом | Тенге | 0,985536 | | | | | | | 37 218 045,12 |
| | | НДС | Тенге | | | | | | | | 4 466 165,41 |
| | | ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС | Тенге | | | | | | | | 41 684 210,53 |

***Заказчик:***

***КГУ "Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области"***

***Руководитель_____ Кожамжарова Р.П.***

***Генподрядчик:***

***ТОО "РАЙША-3"***

***Директор_____ Сеитжаппар С.С.***

***Технадзор:***

***ТОО "ТЕМІР ЖОЛ СЕРВИС KZ"***

***Технадзор_____ Шакиев Е. К.***