Наименование объекта: **Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.)**

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **254 020 609** **тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **99 000 000** **тенге, в.т.ч. НДС**

Субподрядчик: ТОО "Қият"Құрылыс Компаниясы"
г. Петропавловск,ул.Жабаева, 196 Г
БИН 060140023171
ИИК KZ5477410KZ220317105
БИК LARIKZKA
АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**94 449 691 тенге, в.т.ч. НДС**	**10 119 609,75**
б) за отчетный месяц	**94 449 691 тенге, в.т.ч. НДС**	**10 119 609,75**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		1	25.07.2016	1-5	15.04.2018				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.)	тенге	**99 000 000**	**49 500 000**	**49 500 000**	**0**	**0**	**94 449 691**		**44 949 691**	**94 449 691**
	ИТОГО :		**99 000 000**	**49 500 000**	**49 500 000**	**0**	**0**	**94 449 691**		**44 949 691**	**94 449 691**

И. о. генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ М. Егенов

Директор ТОО "Қият"Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министе, ва сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Водоснабжение (смета 2-21-3)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сантехнические работы								
1	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
2	80-6-1Прайс	Стоимость фильтра умягчения 3P-AFO SenDuplePlus (7000:1,951:1,02:1,12)	1	3141		3141				
		шт								
3	Ц8-602-2	Установка электроводонагревателя	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт		626	2,3	626	2	95	0,013	–
4	80-6-2Прайс	Стоимость электроводонагревателя ЭДИССОН -5Д 54х147:1,951:1,02:1,12	1	3562		3562				
		шт								
5	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	500		1000				
		шт								
		Итого по разделу 1				**13333**	**56**			**3**
						757	**20**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5817				
		оборудования, тенге				6703				
		Накладные расходы, тенге				788				

- заработная плата, тенге	118
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	445
Всего по разделу, тенге	**14566**
Сметная заработная плата, тенге	895
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Всего по акту	**14566**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**195**
В том числе возвратные суммы	29
Итого	**14761**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**293**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**81**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**32**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**48**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**15214**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**44546**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**891**
ИТОГО	**45437**
НДС (12 %)	**5452**
ВСЕГО ПО АКТУ	**50890**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	86

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз":
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Зибарев Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Минис ,ства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Канализация (смета 2-21-4)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сантехнические работы									
3	Е17-5-1	Установка моек стальной эмалированной / *комплект*	1	4237,4 / 279	13,9 / 4,5	4237 / 279	14 / 5	364 / 128	1,56 / 0,03	2 / –
		Всего прямые затраты				**4237 / 279**	**14 / 5**			**2 / –**
		Стоимость: материалов, тенге				3944				
		Накладные расходы, тенге				364				
		- заработная плата, тенге				339				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				276				
		Всего по акту				**4877**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**121**				
		В том числе возвратные суммы				18				
		Итого				**4998**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	181
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	29
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	5279
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	15457
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	309
ИТОГО	15766
НДС (12 %)	1892
ВСЕГО ПО АКТУ	17658
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	53

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забалуев И.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Вентиляция (Смета 2-21-5)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-12-7	Установка решеток (РВП) номер 3 размером 200х200 мм	2	693,85	16,96	1388	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
3	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,	2	1129,1	7,3	2258	15	224	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	170	5	128	0,0105	–
		Всего прямые затраты				**3646**	**49**			**3**
						543	**19**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				3054				
		Накладные расходы, тенге				719				
		- заработная плата, тенге				108				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				262				
		Всего по акту				**4627**				

Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**115**
В том числе возвратные суммы	**17**
Итого	**4742**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**172**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**47**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**19**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**28**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**5008**
- в текущих ценах 2017 года к=2,928	**14664**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**293**
ИТОГО	**14957**
НДС (12 %)	**1795**
ВСЕГО ПО АКТУ	**16752**
В том числе возвратные суммы в ценах 2011 г.	31

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забабин И.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 4
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Реконструкция насосной станции 1-го подъема.
Технологическое оборудование Н.С. 1-го подъема (локальная смета 2-21-7)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Комплект для размыва наносов									
	5.0 Подраздел без наименования									
82	Е16-20-1	Установка комплекта для размыва насосов	1	10263,47	23,09	10263	23	214	0,9	1
		кран		157,5	9	158	9	128	0,04	–
83	Е9-53-2	Монтаж полки для пожарного рукава	0,0025	9850,47	1162,94	25	3	16	46,6	–
		т конструкций		7357,5	108	18	–	90	0,53	–
84	2-1-250	Стоимость м/к из листовой стали полка	0,0025	154200		386				
		т								
85	Е20-30-1	Установка кронштейнов к полке для пожарного рукава	2	107,48	1,2	215	2	23	0,0502	–
		кг изделия		8,53	0,45	17	1	128	0,0022	–
86	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
		Итого по разделу 5				**37647**	**63**			**4**
						738	**24**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				36846				

	Накладные расходы, тенге				980				
	- заработная плата, тенге				147				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2318				
	Всего по разделу, тенге				**40945**				
	Сметная заработная плата, тенге				909				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
Раздел 6 Колонка управления задвижкой									
87 Ц12-1105-1	Колонка управления задвижкой д.200мм с ручным приводом	5	1728	181	8640	905	6149	7	35
	комплект		1337	29,3	6685	147	90	0,171	1
88 9-4-114	Колонка управления задвижкой	5	18000		90000				
	шт								
	Итого по разделу 6				**98640**	**905**			**35**
					6685	**147**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				91050				
	Накладные расходы, тенге				6149				
	- заработная плата, тенге				922				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6287				
	Всего по разделу, тенге				**111076**				
	Сметная заработная плата, тенге				7754				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
	Всего прямые затраты				**136287**	**968**			**39**
					7423	**171**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				127896				
	Накладные расходы, тенге				7129				
	- заработная плата, тенге				1069				
	- трудоемкость, чел-ч				4				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8605
Всего по акту	**152021**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**3770**
В том числе возвратные суммы	566
Итого	**155791**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**5655**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**1558**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**623**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**919**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**164547**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**481792**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**9636**
ИТОГО	**491428**
НДС (12 %)	**58971**
ВСЕГО ПО АКТУ	**550399**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	1656

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Директор ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бусков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забабин Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий

Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема

Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 5

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Реконструкция насосной станции 1-го подъема.

Технологическое оборрудование Н.С. 1-го подъема (локальная смета 2-21-7)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж и оборудование									
29	10-4-7(об)	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 100-25, подача 100 м3/ч, напор 25 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин (на складе) *шт*	1	219400		219400				
30	Ц3-2-2	Кран консольный электрический передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т *шт*	1	89224	45540	89224	45540	44226	222	222
				38250	10890	38250	10890	90	63,646	64
31	80-3-2Прайс	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный г/п 3,2т 186090x5:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	406246		406246				
		Итого по разделу 2				**714870**	**45540**			**222**
						38250	**10890**			**64**
		Стоимость: материалов, тенге				5434				
		оборудования, тенге				625646				
		Накладные расходы, тенге				44226				
		- заработная плата, тенге				6634				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8007				
		Всего по разделу, тенге				**767103**				
		Сметная заработная плата, тенге				55774				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				308				

Раздел 9 Узел крепления датчиков

9.1 Узел крепления датчиков

120	Е9-24-1	Монтаж круглой сталиК=2,000;	0,0124	13864,97	4022,39	172	50	113	56,5	1
		т конструкций		9090	1071,86	113	13	90	3,81	–
121	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=2,000;	0,0124	172800		2143				
		т								
122	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=2,000;	0,1116	9850,47	1162,94	1099	130	750	46,6	5
		т конструкций		7357,5	108	821	12	90	0,53	–
123	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=2,000;	0,1116	154200		17209				
		т								
124	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали 1-0К=2,000;	0,34	42		14				
		кг								
125	Ц3-500-1	Канат несущий и сетевой, диаметр от 30,5 до 35,5 ммК=2,000;	0,0084	21914	11310	184	95	91	52	–
		т		9068	3015	76	25	90	17,621	–
126	1-1-207	Канат стальной оцинкованный типа 6,1 - Г-В-Л-П-4-1568 (160)К=2,000;	2,8	384		1075				
		10м								
127	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,003	149300		448				
		т								
128	1-1-485	Пластикат листовойК=2,000;	0,0016	129900		208				
		т								
129	1-1-961	Текстолит, марка ПТК-40К=2,000;	0,0058	1197400		6945				
		т								
		Итого по разделу 9				**29497**	**275**			**6**
						1010	**50**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				28212				
		Накладные расходы, тенге				954				
		- заработная плата, тенге				143				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1827				
		Всего по разделу, тенге				**32278**				
		Сметная заработная плата, тенге				1203				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				

Раздел 10 Монтаж оборудования трубопроводов
10.0 Подраздел без наименования

157	99-8-9Прайс	Рукав пожарный д.110мм								
		6694x5:1,951:1,06:1,02:1,12	1	14167		14167				
		скатка								
164	E9-62-3	Изготовление и монтаж стелажа	0,13	27935,09	9375,11	3632	1219	2163	91	12
		т конструкций								
				16380	2107,33	2129	274	90	7,36	1
165	2-1-237	Стоимость м/к для стелажа	0,13	154400		20072				
		т								
		Итого по разделу 10				**37871**	**1219**			**12**
						2129	**274**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				34523				
		Накладные расходы, тенге				2163				
		- заработная плата, тенге				324				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2402				
		Всего по разделу, тенге				**42436**				
		Сметная заработная плата, тенге				2727				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Всего прямые затраты				**782238**	**47034**			**240**
						41389	**11214**			**65**
		Стоимость: материалов, тенге				68169				
		оборудования, тенге				625646				
		Накладные расходы, тенге				47343				
		- заработная плата, тенге				7101				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12236				
		Всего по акту				**841817**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**5361**				
		В том числе возвратные суммы				804				
		Итого				**847178**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**8042**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**2215**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**886**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**1307**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**859628**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**2516992**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**50340**
ИТОГО	**2567331**
НДС (12 %)	**308080**
ВСЕГО ПО АКТУ	**2875411**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	.2355

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Е. Беркинбаев**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Кусумбаев**

Директор ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

_____ **А. Суворов**

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ **В. Шевелев**

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Зайтабин Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки:Реконструкция Соколовского группового водопровода (Головной водозабор. Подводящий водовод. МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ. Повысительная насосная станция. Подъездная дорога)
Наименование объекта:Электросиловое оборудование (здание НС 1-го подъема)
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 6
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Электросиловое оборудование (здание НС 1-го подъема) (смета 2-21-9)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж ные работы								
1	Ц8-62-2	Демонтаж трансформаторов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	2	2487,6	1137,6	4975	2275	3028	8,1	16
				1350	243,6	2700	487	95	1,4241	3
2	Ц8-84-1	Демонтаж камеры ввода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	1363,5	182,1	1364	182	1166	6,6	7
				1181,4	45,9	1181	46	95	0,2682	–
3	Ц8-52-5	Демонтаж проходных изоляторов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	12	45,9	2,1	551	25	507	0,3	4
				43,8	0,69	526	8	95	0,0039	–
4	Ц8-52-1	Демонтаж опорных изоляторов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	30	20,73	0,48	622	14	578	–	–
				20,25	–	608	–	95	–	–

5 Ц8-73-1	Демонтаж шины ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	30	65,91	14,01	1977	420	1549	0,294	9
	м		51,9	2,46	1557	74	95	0,0144	–
6 Ц8-472-2	Демонтаж контур заземления полосовой стали	100	61,9	3,3	6190	330	2223	0,14	14
	м		23	0,4	2300	40	95	0,002	–
7 Ц8-571-5	Демонтаж щит станции управления ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ,:	4,2	477,9	183	2007	769	1347	1,8	8
	м ширины по фронту		294,9	42,6	1239	179	95	0,2484	1
8 Ц8-573-4	Демонтаж ящиков управления ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	16	107,7	31,5	1723	504	1250	0,6	10
	шт		76,2	6,09	1219	97	95	0,0354	1
9 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1300	13,94	0,06	18122	78	19488	0,0964	125
	м		13,88	–	18044	–	108	0,0001	–
10 Ц8-152-1	Демонтаж лотков кабельных ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,039	5133,3	468,3	200	18	178	25,5	1
	т		4665	137,1	182	5	95	0,8007	–
11 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,5	27,1	27,1	68	68	47	–	–
	т		–	18,97	–	47	100	0,03984	–
12 П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза демонтированного материала	2,5	200,97	200,97	502	502	100	–	–
	т		–	40,19	–	100	100	0,0844	–
	Итого по разделу 1				**38301**	**5185**			**194**
					29556	**1083**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				3560				
	Накладные расходы, тенге				31461				
	- заработная плата, тенге				4719				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4186				
	Всего по разделу, тенге				**73948**				
	Сметная заработная плата, тенге				35358				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				215				

Раздел 2 Монтажные работы и оборудование

13	Ц8-571-5	Монтаж щита станции управления	4,2	1807	610	7589	2562	4489	6	25
		м ширины по фронту		983	142	4129	596	95	0,828	3
14	80-20-137Пр	Стоимость шита станции управления НКУ-МНС-2000 09.065-ГВ-1-ЭМ.ОЛ-НКУ ШСУ разм.4000х800х2200 цена без НДС 493984х5:1,951:1,02	1	1241153		1241153				
		к-т								
15	Ц8-573-4	Монтаж ящика силового	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
24	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	665	27,7	2,1	18421	1397	12762	0,1	67
		м кабеля		19,7	0,5	13101	333	95	0,003	2
25	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	20	70,7	17,1	1414	342	979	0,31	6
		м кабеля		47,3	4,2	946	84	95	0,024	–
26	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	571	73,1	20,8	41740	11877	15079	0,14	80
		м кабеля		23,4	4,4	13361	2512	95	0,026	15
27	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	48	82,3	24,8	3950	1190	1532	0,16	8
		м кабеля		28,4	5,2	1363	250	95	0,031	1
28	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,9	3,1	8890	310	2679	0,16	16
		м		27,9	0,3	2790	30	95	0,002	–
29	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
		м		48,8	0,5	732	8	95	0,003	–
30	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	1	123,9	0,7	124	1	105	0,65	1
		шт		111	0,2	111	–	95	0,001	–
31	Ц8-152-1	Конструкции металлические	0,2534	97791	1561	24780	396	3853	85	22
		т		15550	457	3940	116	95	2,669	1
32	Ц8-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,03922	97791	1561	3835	61	597	85	3

		т		15550	457	610	18	95	2,669	–
33	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
		шт		403	7,6	403	8	95	0,044	–
34	Ц8-530-4	Пускатель магнитный	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,013	–
35	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
		шт		158	2,3	632	9	95	0,013	–
		Итого по разделу 2				**1356155**	**18429**			**243**
						42759	**3986**			**22**
		Стоимость: материалов, тенге				53814				
		оборудования, тенге				1241153				
		Накладные расходы, тенге				44407				
		- заработная плата, тенге				6661				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9565				
		Всего по разделу, тенге				**1410127**				
		Сметная заработная плата, тенге				6661				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

Раздел 3 Материалы не учтенные ценником

36	16-2-61	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,033	82300	2716
		1000м			
37	16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,276	83100	22936
		1000м			
38	16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,082	109700	8995
		1000м			
39	16-3-17	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 27х1 мм2	0,02	217400	4348
		1000м			

40	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,01	28900	289
41	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,236	52100	12296
42	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 *1000м*	0,378	159700	60367
43	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,008	60500	484
44	99-5-1Прайс	Стоимость кабеля ВВГ4х240 2410х5:1,951:1,06:1,02:1,12 *м*	20	5100	102000
45	99-5-2Прайс	Стоимость кабеля ВВГ 5х35 619,03:1,951:1,06:1,02:1,12 *м*	32	1310	41920
46	99-5-3Прайс	Стоимость кабеля ВВГ5х25 446,13х5:1,951:1,06:1,02:1,14 *м*	16	944	15104
47	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,033	248700	8207
48	99-16-1Прай	Стоимость кабеля KABEL-RUND TML-B 4G 35мм2 8598,47:1,951:1,06:1,02 *м*	160	4076	652160
53	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 *шт*	1	1660	1660
54	80-23-27Пра	Магнитный пускатель ПМЛ11002 336х5:1,951:1,02 *шт*	1	844	844
55	80-23-28Пра	Фотореле в комплекте с фотодатчиком ФР-7 9984,98:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	4480	4480
56	99-23-29Пра	Трех фазный электронный электрический счетчик ЦЭ6803В (11700:1,951:1,02:1,12) *шт*	4	5249	20996

57	99-16-2Прай	Кабельная муфта заливная д=16-44мм KABEL VeRBINDER N-3 4x35мм2 RUND 31702,92:1,951:1,06:1,02	шт	4	15029	60116	
58	99-16-3Прай	Скобы для крепления кабеля SCHELLE -KABEL F "3" ROHR 4715,73:1,951:1,06:1,02	шт	8	237	1896	
59	99-16-4Прай	Кабель наконечник ТЛ 340-16-24 1450:1,951:1,02::1,06:1,12	шт	16	614	9824	
60	99-16-15Пра	Кабельный наконечник ТЛ 120-12-17 490:1,951:1,06:1,02:1,12	шт	4	207	828	
61	99-16-16Пра	Кабельный наконечник ТЛ 35-8-10 165:1,951:1,06:1,02:1,12	шт	40	70	2800	
		Итого по разделу 3				**1035266**	– –
						–	– –
		Стоимость: материалов, тенге				1029942	
		оборудования, тенге				5324	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61797	
		Всего по разделу, тенге				**1097063**	
		Сметная заработная плата, тенге				–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–	
		Всего прямые затраты				**2429722**	**23614** **437**
						72315	**5069** **27**
		Стоимость: материалов, тенге				1087316	
		оборудования, тенге				1246477	
		Накладные расходы, тенге				75868	
		- заработная плата, тенге				42019	
		- трудоемкость, чел-ч				237	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75547	
		Всего по акту				**2581137**	
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**33100**	

В том числе возвратные суммы	4965
Итого	**2614237**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**49650**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**13678**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**5471**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**8070**
Итого:	**2691105**
- в базовых ценах 2001 года	**7879555**
- в текущих ценах 2017 с К-2,928	**157591**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**8037146**
ИТОГО	**964457**
НДС (12 %)	**9001603**
ВСЕГО ПО АКТУ	8815
В том числе возвратные суммы в текущих ценах	

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз":
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В.
Тлеубаев А.Б.
Дербаев Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки:Реконструкция Соколовского группового водопровода (Головной водозабор. Подводящий водовод. МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ. Повысительная насосная станция. Подъездная дорога)

Наименование объекта: Реконструкция насосной станции 1-го подъема

Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 7

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Реконструкция насосной станции 1-го подъема

Автоматизация насосной станции 1-го подъема (смета 2-21-11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж и оборудование								
1	Ц11-30-2	Установка манометра / *шт*	4	311,79 / 308,25	– / –	1247 / 1233	– / –	1110 / 90	2 / –	8 / –
2	12-5-2(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 / *комплект*	4	895		3580				
3	Ц11-31-1	Установка датчика давления реле уровня / *шт*	13	68,91 / 63	– / –	896 / 819	– / –	737 / 90	0,5 / –	7 / –
4	80-11-31Пра	Датчик избыточного давления МЕТРОН-100-ДИ-1152-0,2-МП1-t12-015-1.0 МПА-0,6-42-МТ20ТМ20-С1 8990 х5:1,951:1,02 / *шт*	2	22588		45176				
5	80-11-32Пра	Датчик давления разрежения МЕТРАН-100-ДИ-1152-0,2-МП1-t12-015-1,0Мпа 8990х5:1,951:1,02 / *шт*	2	22588		45176				
6	80-11-34Пра	Датчик реле уровня тросовый изолированный РОС298-Р-220 УХЛ (10,4) (6770+130х7)х5:1,951:1,02 / *шт*	1	19427		19427				
7	80-11-35Пра	Датчик реле уровня тросовый РОС 298-Р-220УХЛ (10,6) (6777+130х7,6)х5:1,951:1,02 / *шт*	2	19510		39020				

8	80-11-38Пра	Датчик реле уровня тросовый изолированный РОС 298-Р-220УХЛ (4,28) (6777+130x1,28)x5:1,951:1,02 *шт*	2	17446		34892			
9	80-11-39Пра	Датчик -реле уровня тросовый изолированный РОС 298-Р-220 УХЛ (3,78) (6777+130x0,78)x5:1,951:1,02 *шт*	2	17265		34530			
10	80-11-40Пра	Датчик реле уровня тросовый изол. РОС 298-Р-220 УХЛ (L=4,08) (6777+130x1,08)x5:1,951:1,02 *шт*	2	17380		34760			
		Итого по разделу 1				**258704**	–		**15**
						2052	–		–
		Стоимость: материалов, тенге				91			
		оборудования, тенге				256561			
		Накладные расходы, тенге				1847			
		- заработная плата, тенге				277			
		- трудоемкость, чел-ч				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				239			
		Всего по разделу, тенге				**260790**			
		Сметная заработная плата, тенге				2329			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				16			

Раздел 2 Щиты и пульты

11	Ц11-168-1	Шкаф металлический *шт*	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
				722,25	18	722	18	90	0,10512	–
12	Ц8-526-2	Выключатель автоматический однополюсный *шт*	1	862	28	862	28	328	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
13	80-11-49Пра	Шкаф металлический "Атлант" LEGRAND 12011,7x5:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	26946		26946				
14	99-18-11Пра	Выключатель автоматический однополюсный S-201 J =63A 200:1,951:1,02:1,06:1,12 *шт*	1	85		85				
15	Ц11-31-1	Установка контроллера *шт*	1	68,91	–	69	–	57	0,5	1
				63	–	63	–	90	–	–
16	80-11-41Пра	Контроллер со встроенными компонентами SIMATIC C7-636 T 6ES7-636-3E-800-OAE3 347816:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	156054		156054				
17	80-11-42Пра	Микрокарты памяти 3.3В NFLASH. 6ES 7 953-8LL 11-OAAO 2Мб 234x180:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	18898		18898				
18	Ц11-201-1	Установка блок питания *шт*	1	271,54	4,75	272	5	237	2	2
				263,25	–	263	–	90	–	–

19	80-11-43Пра	Блок питания PS-307-1E 34151:1,951:1,02:1,12	шт	1	15322		15322				
20	Ц11-31-1	Монтаж приборов	шт	71	68,91	–	4893	–	4026	0,5	36
					63	–	4473	–	90	–	–
21	80-11-41Пра	Интерфейсный модуль M361 6ES7 361 - CAO1-OAAO 50701:1,951:1,02:1,13	шт	1	22748		22748				
22	80-11-45Пра	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 144749:1,951:1,02:1,12	шт	1	64944		64944				
23	80-12-46Пра	Источник бесперебойного питания мощ.750вт PSPXT250-230USB 175,84x180:1,951:1,02:1,12	шт	1	14201		14201				
24	80-11-47Пра	Модуль вывода дискретных сигналов 29160:1,951:1,02:1,12	шт	4	13083		52332				
25	80-11-48Пра	Модуль вывода дискретныхсигналов SM 332 75395:1,951:1,02:1,12	шт	3	33827		101481				
26	80-11-49Пра	Коммуникационныи модуль с встроенным интерфейсом RS-232 для поключения внешнего приемопередающего устройства и встроенным интерфейсом INDUSTRIAL ETHERNET TIM 3V-IE 220667:1,951:1,02:1,12	шт	1	99006		99006				
27	80-11-50Пра	Кнопка Н.О. зеленая 190,4x5:1,951:1,02:1,12	шт	32	427		13664				
28	80-11-51Пра	Кнопка Н.З. красная 183,75x5:1,951:1,02	шт	17	462		7854				
29	80-11-52Пра	Фронтальный соединительный 20 контактный с винтовым зажимом 6ES7392-1AJ80-OAAO 5517:1,951:1,02:1,12	шт	5	2475		12375				
30	80-11-53Пра	Фронтальный соединитель 40 контактов с винтовыми зажимами 6ES7392-1AM80-OAAO 8669:1,951:1,02:1,12	шт	3	3889		11667				
31	80-11-54Пра	Профильная шина S7-300 длиной 830мм 6ES7390-1AJ30-OAAO 5517:1,951:1,02:1,12	шт	3	2649		7947				
32	80-11-60Пра	Клемные блоки викинг 3 стандартный, 1 простое соединение 23,19x5:1,951:1,02:1,12	шт	230	52		11960				
33	80-11-61Пра	Клемные блоки викинг 3 для нейтрали, 1 простое соединение 26,26x5:1,951:1,02:1,12	шт	4	63		252				
34	80-11-62Пра	Клеммные блоки викинг 3 для защитного проводника 90,5x5:1,951:1,12:1,02	шт	1	203		203				

2.1 Простое соединение

35	80-11-63Пра	Рейка оцинкованная, глубина 15мм, L2м 182,63x5:1,951:1,02:1,12	2	410		820				
		шт								
36	Ц10-137-1	Прокладка кабельных перемычек	3	43,3	–	130	–	115	0,23	1
		перемычка								
				42,8	–	128	–	90	–	–
37	Ц10-137-3	Прокладка проводов в мини-канал	7	8,5	–	60	–	53	0,04	–
		м перемычек								
				8,4	–	59	–	90	–	–
38	99-10-3Прай	Кабель-канал LINA 25, 25x25 187,63x5:1,951:1,02:1,12:1,06	2	397		794				
		м								
39	99-10-4Прай	Кабель-канал LINA 25. 40x40 255,958x5:1,951::1,02:1,12:1,06	5	542		2710				
		м								
40	80-8-41Прай	Шина заземления 09393 174,04x5:1,951:1,02:1,12	1	391		391				
		шт								
41	80-8-42ПРай	Концевой упор с суппортом для шины заземления 61,3x5:1,951:1,02:1,12	147	138		20286				
		шт								
42	80-8-43Прай	Перегородки конечные 34,19x5:1,951:1,02:1,12	6	77		462				
		шт								
43	80-8-44Прай	Разделительные изолирующие перегородки 28,17x51,951:1,02:1,12	5	63		315				
		шт								
44	80-8-45Прай	Шина соединительная 93,2x5:1,951:1,02:1,12	1	209		209				
		шт								
45	80-8-46Прай	Экран защитный разрезной 160,58x5:1,951:1,02:1,12	0,5	360		180				
		м								
46	80-8-47Прай	Пластина для ввода кабелей CABSTOP 2069,75x5:1,951:1,02:1,12	1	4643		4643				
		шт								
47	80-8-48Прай	Заземляющий проводник 81,79x5:1,951:1,02:1,12	1	183		183				
		шт								
48	80-8-49Прай	Програмное обеспечение STEP PROFtSSIDNAL 1631x180:1,951:1,02:1,12	1	140968		140968				
		шт								
49	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	3	578,1	31,1	1734	93	1170	2,09	6
		шт								
				403	7,6	1209	23	95	0,044	–
50	99-8-50Прай	Коробка соединительная КС12-12 УХЛ 2 (6 выводов, 1 вывод для кабеля д 20мм 5выводов для кабеля д.17мм) 781,8x5:1,951:1,06:1,02:1,12	1	1655		1655				

51	99-8-51Прай	Коробка сединительная КС24-14 УХЛ 2 (8 выводов 1 вывод для кабеля д.22мм 7 выводов для кабеля д.17мм) 833,5x5:1,951:1,06:1,02:1,12	шт 1	1764		1764				
52	99-8-52Прай	Коробка соединительная КС 24-14 (10 выводов: 1 вывод для кабеля 22мм, 9 выводов для кабеля д.17мм) 833,5x5:1,951:1,02:1,06:1,12	шт 1	1764		1764				
		Итого по разделу 2				**824278**	**217**			**53**
						7257	**46**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				10493				
		оборудования, тенге				806311				
		Накладные расходы, тенге				6652				
		- заработная плата, тенге				998				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1477				
		Всего по разделу, тенге				**832407**				
		Сметная заработная плата, тенге				8301				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				56				

Раздел 3 Кабель и провода

3.0 Подраздел без наименования

56	Ц8-403-2	Прокладка провода по стене	м 50	35,3	9,6	1765	480	1135	0,13	7
				21,1	2,8	1055	140	95	0,016	1
57	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1,5 мм2	1000м 0,05	9960		498				
58	99-46-31Пра	Кабель провод LEGRAND д.35мм для дверных проемов 5211,74x5:1,951:1,06:1,02:1,12	м 1,5	11030		16545				
59	99-46-33Пра	Стоимость кабеля МКЭШВ (ОЭ) 2x2x1,5 71,75x5:1,951:1,06:1,02:1,12	м 180	151,85		27333				
60	99-46-34Пра	Стоимость кабеля МКЭШВ (ОЭ) 5x2x1,5 92,27x5:1,951:1,06:1,02:1,12	м 23	195,28		4491				
61	99-46-35Пра	Стоимость кабеля МКЭШВ (ОЭ) 5x2x1,5 137,46x5:1,951:1,06:1,02:1,12	м 69	290,91		20073				
62	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	1000м 0,13	74900		9737				

63	16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 *1000м*	0,225	83000	18675		
64	16-3-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2 *1000м*	0,17	149500	25415		
		Итого по разделу 3			**124532**	**480**	**7**
					1055	**140**	**1**
		Стоимость: материалов, тенге			122997		
		Накладные расходы, тенге			1135		
		- заработная плата, тенге			170		
		- трудоемкость, чел-ч			1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7540		
		Всего по разделу, тенге			**133207**		
		Сметная заработная плата, тенге			170		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Всего прямые затраты			**1207514**	**697**	**60**
					10364	**186**	**1**
		Стоимость: материалов, тенге			1196453		
		оборудования, тенге			1062872		
		Накладные расходы, тенге			9634		
		- заработная плата, тенге			1445		
		- трудоемкость, чел-ч			5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9256		
		Всего по акту			**1226404**		
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8			**4056**		
		В том числе возвратные суммы			608		
		Итого			**167588**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			**6083**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			**1676**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			**670**		
		Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)			**989**		
		Итого:					

- в базовых ценах 2001 года	1239878
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	3630363
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	72607
ИТОГО	3702970
НДС (12 %)	444356
ВСЕГО ПО АКТУ	4147327
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	1781

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Қиял" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Жабин Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК"
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Форма № 2

Акт № 8
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Реконструкция насосной станции 1-го подъема.
Площадочные сети водопровода (смета 2-21-14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопроводы									
8	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т конструкций	0,109	13711,46	5475,86	1495	597	646	28,9	3
				5040	1552,87	549	169	90	5,46	1
		Итого по разделу 2				**1495**	**597**			**3**
						549	**169**			**1**
		Накладные расходы, тенге				646				
		- заработная плата, тенге				97				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				128				
		Всего прямые затраты				2269				
		- заработная плата, тенге				815				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Всего прямые затраты				**1495**	**597**			**3**
						549	**169**			**1**

Стоимость: материалов, тенге	349
Накладные расходы, тенге	646
- заработная плата, тенге	97
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	128
Всего по акту	**2269**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**56**
В том числе возвратные суммы	8
Итого	**2326**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**84**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**23**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**9**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**14**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**2456**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**7192**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**144**
ИТОГО	**7336**
НДС (12 %)	**880**
ВСЕГО ПО АКТУ	**8217**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	25

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз":

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В Тлеубаев А.Б Зибайдин Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 9
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Реконструкция насосной станции 1-го подъема.
На строительство внутриплощадочных сетей К-1 (смета 2-21-15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Колодцы									
27	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 *шт*	1	8060		8060				
28	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	13400		53600				
		Итого по разделу 3				**61660**				
		Стоимость: материалов, тенге				61660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3700				
		Всего по разделу, тенге				**65360**				
		Всего по акту				**65360**				

Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**1621**
В том числе возвратные суммы	243
Итого	**66981**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**2431**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**670**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**268**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**395**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**70745**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**207141**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**4143**
ИТОГО	**211284**
НДС (12 %)	**25354**
ВСЕГО ПО АКТУ	**236638**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	712

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз":

_____ **Е. Беркинбаев**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Кусумбаев**

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ **А. Суворов**

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ **В. Шевелев**

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Ю. Зобов Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 10
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Реконструкция насосной станции 1-го подъема.
Септик производительность 0,45 м3/сутки (смета 2-21-16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Колодцы									
27	Е10-50-1	Установка деревянной крышки *м2 покрытия*	0,8	1383,56 / 51,75	35,45 / 13,17	1107 / 41	28 / 11	62 / 120	0,344 / 0,0617	– / –
28	6-4-6	Стоимость деревянной крышки утепленной с обивкой кровельной сталью с двух сторон *м2*	0,8	12300		9840				
30	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *шт*	1	13400		13400				
		Итого по разделу 2				**24347** / **41**	**28** / **11**			- / -
		Стоимость: материалов, тенге				24278				
		Накладные расходы, тенге				62				
		- заработная плата, тенге				9				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1465				

Всего по разделу, тенге	**25874**
Сметная заработная плата, тенге	61
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Всего по акту	**25874**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**642**
В том числе возвратные суммы	96
Итого	**26515**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**963**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**265**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**106**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**156**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**28005**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**82000**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1640**
ИТОГО	**83640**
НДС (12 %)	**10037**
ВСЕГО ПО АКТУ	**93676**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	282

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Буянов Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забойт Н.В.