Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: На строительство повысительной насосной станции
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 21
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Электросиловое оборудование и электроосвещение здания КПП (смета 2-31-6)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтажные работы									
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
		м кабеля		19,7	0,5	197	5	95	0,003	–
		Всего прямые затраты				**277**	**21**			**1**
						197	**5**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				59				
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				192				
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28				
		Всего по акту				**497**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**12**				

В том числе возвратные суммы	2
Итого	**509**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**18**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**5**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**2**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**3**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**538**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**1576**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**32**
ИТОГО	**1607**
НДС (12 %)	**193**
ВСЕГО ПО АКТУ	**1800**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	15

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Е. Беркинбаев**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Кусумбаев**

Директор ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы"

_____ **А. Суворов**

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ **В. Шевелев**

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забалин И.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Минист(,гва сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт на площадке НС 1ого подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 22
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Реконструкция Контрольно-пропускной пункт на площадке НС 1ого подъема 1-го подъема.
Технологическое оборудование КПП (смета 3-31-7)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	80-8-6Прайс	Турнекет PeRCO-TTR 04.1 56230x5:1,951:1,02 *шт*	1	141280		141280				
7	80-8-7Прайс	Стандартные перегораживающие планки 5760x5:1,951:1,02 *шт*	1	14472		14472				
8	80-8-8Прайс	Блок питания стабилизированный БП-1А 490x5:1,951:1,02 *шт*	1	1231		1231				
9	80-8-9Прайс	Анкер PFGIRM10-15 для крепления стойки турнекета к полу 86x5:1,951:1,02 *шт*	1	216		216				
		Всего прямые затраты				**157199**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				157199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по акту				**157199**				
		- в базовых ценах 2001 года				**157199**				

- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	460279
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	9206
ИТОГО	469484
НДС (12 %)	56338
ВСЕГО ПО АКТУ	525822

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз":

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Глаубаев Н.Б. Забозин Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема

Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 23

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

На строительство ВЛ-10кв (4-41-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	97	1107,58	702,58	107435	68150	61328	2,448	237
		опора		405	197,14	39285	19123	105	0,824	80
2	Е33-103-2	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	30	2380,61	1592,21	71418	47766	38693	4,784	144
		опора		788,4	439,92	23652	13198	105	1,832	55
3	Е33-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	7,432	12340,44	8515,44	91714	63287	45844	43,7	325
		км линии		3825	2049,85	28427	15234	105	7,565	56
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	153,24	152,8	152,8	23415	23415	16391	–	–
		т		–	106,96	–	16391	100	0,22462	34
5	П7-30-1	Перевозка демонтированного материала на 30 км, 1 класс груза	153,24	200,97	200,97	30797	30797	6159	–	–

m	–	40,19	–	6159	100	0,0844	13
Итого по разделу 1			**324779**	**233415**			**706**
			91364	**70105**			**238**
Стоимость: материалов, тенге			0				
Накладные расходы, тенге			168415				
- заработная плата, тенге			25262				
- трудоемкость, чел-ч			84				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			29592				
Всего по разделу, тенге			**522786**				
Сметная заработная плата, тенге			186731				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			1028				
Всего по акту			**522786**				
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8			**12965**				
В том числе возвратные суммы			1945				
Итого			**535751**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			**19448**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			**5358**				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			**2143**				
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)			**3161**				
Итого:							
- в базовых ценах 2001 года			**565860**				
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928			**1656838**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**33137**				
ИТОГО			**1689975**				
НДС (12 %)			**202797**				
ВСЕГО ПО АКТУ			**1892772**				
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.			5694				

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забобин Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: На внешнее электроснабжение и внутриплощадочные сети головного водозабора
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 24
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
На внешнее электроснабжение и внутриплощадочные сети головного водозабора
Уселение опор ВЛ10кв (смета 4-41-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	865	4,85	4,85	4195	4195	1409	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1453	97	0,0055	5
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	865	4,2	4,2	3633	3633	1225	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	1263	97	0,00476	4
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	96	167,4	–	16070	–	18159	1,18	113
		м3 грунта		167,4	–	16070	–	113	–	–
4	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	961	4,85	4,85	4661	4661	1566	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1614	97	0,0055	5
5	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	961	6,65	6,65	6391	6391	1883	–	–

	м3 грунта		–	2,02	–	1941	97	0,00661	6
6 Е1-85-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	961	5,8	5,8	5574	5574	1650	–	–
	м3 грунта		–	1,77	–	1701	97	0,00577	6
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	961	21,55	4,52	20710	4344	15875	0,108	104
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	16366	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**61234**	**28798**			**217**
					32436	**7972**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				41767				
	- заработная плата, тенге				6265				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6180				
	Всего по разделу, тенге				**109181**				
	Сметная заработная плата, тенге				46673				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				264				

Раздел 2 Уселение опор

8 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2962	32,26	30,77	95554	91141	28042	0,00984	29
	м3 грунта		1,42	8,34	4206	24703	97	0,02853	85
9 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3,5 км, 1 класс груза	5184	42,46	42,46	220113	220113	44012	–	–
	т		–	8,49	–	44012	100	0,01783	92
10 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7;	2962	9,79	9,59	28998	28406	10257	–	–
	м3 грунта		–	3,57	–	10574	97	0,01715	51
11 Е1-13-4	Подача грунта для обсыпки экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	2962	26,17	24,95	77516	73902	31030	0,00845	25
	м3 грунта		1,22	9,58	3614	28376	97	0,0387	115
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2962	21,55	4,52	63831	13388	48930	0,108	320

	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	50443	–	97	–	–
13 Е41-4-7	Окрасочная изоляция опор в пределах обсыпанным грунтом	342	180,07	7,38	61584	2524	33086	0,571	195
	м2								
			90,23	2,79	30859	954	104	0,0136	5
14 Е27-63-14	Укрепление обсыпки щебнем в трамбованный грунт	3281	13,94	13,94	45737	45737	8815	–	–
	м2 покрытия полосы и обочин								
			–	2,02	–	6628	133	0,00668	22
15 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	327,9	1860		609894				
	м3								
	Итого по разделу 2				**1203227**	**475211**			**569**
					89122	**115247**			**370**
	Стоимость: материалов, тенге				638894				
	Накладные расходы, тенге				204172				
	- заработная плата, тенге				30626				
	- трудоемкость, чел-ч				102				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84444				
	Всего по разделу, тенге				**1491843**				
	Сметная заработная плата, тенге				234995				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1041				
	Всего прямые затраты				**1264461**	**504009**			**786**
					121558	**123219**			**396**
	Стоимость: материалов, тенге				638894				
	Накладные расходы, тенге				245939				
	- заработная плата, тенге				36891				
	- трудоемкость, чел-ч				123				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90624				
	Всего по акту				**1601024**				
	- заработная плата, тенге				281668				
	- трудоемкость, чел-ч				1305				
	Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**39705**				
	В том числе возвратные суммы				5956				
	Итого				**1640729**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				**59558**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**16407**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**6563**				

Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**9680**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**1732938**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**5074044**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**101481**
ИТОГО	**5175524**
НДС (12 %)	**621063**
ВСЕГО ПО АКТУ	**5796587**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	17439

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз":

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Букков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забобин Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий
Наименование объекта: На внешнее электроснабжение и внутриплощадочные сети головного водозабора
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 25
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Кабельная линия 0,4кв/0,23кв (на площадке 1-го подъема) (смета 4-41-4)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
9	Ц8-411-6	Устройство ввода *ввод*	3	257 / 122	– / –	771 / 366	– / –	348 / 95	1 / –	3 / –
10	Ц8-411-7	Устройство в вода *ввод*	1	270 / 135	– / –	270 / 135	– / –	128 / 95	1 / –	1 / –
		Раздел 3 Материалыне учтенные ценником								
22	16-1-707	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 *1000м*	0,021	9875500		207386				
		Раздел 4 Заземление и молниезащита								
26	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	8	247,7 / 111	20,7 / 1,6	1982 / 888	166 / 13	856 / 95	0,7 / 0,009	6 / –
27	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	98	88,9	3,1	8712	304	2625	0,16	16

		м		27,9	0,3	2734	29	95	0,002	–
28	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	48	84,6	2,8	4061	134	1487	0,17	8
		м		32,4	0,2	1555	10	95	0,001	–
	Итого по разделу 4					**223182**	**604**			**30**
						4790	**52**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					217788				
	Накладные расходы, тенге					5444				
	- заработная плата, тенге					745				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					13718				
	Всего по разделу, тенге					**242344**				
	Сметная заработная плата, тенге					5974				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					32				
	Всего по акту					**242344**				
	Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8					**6010**				
	В том числе возвратные суммы					902				
	Итого					**248354**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					**9015**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**2484**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**993**				
	Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)					**1465**				
	Итого:									
	- в базовых ценах 2001 года					**262311**				
	- в текущих ценах 2017 года с К=2,928					**768047**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**15361**				
	ИТОГО					**783408**				
	НДС (12 %)					**94009**				
	ВСЕГО ПО АКТУ					**877417**				
	В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.					2640				

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Директор ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Ележасов

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бурков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забозин Н.З.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: На внешнее электроснабжение и внутриплощадочные сети головного водозабора
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 26
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Дизельная электростанция мощ.200ква (локальная смета №4-41-6)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,009	–
3	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**2229**	**149**			**6**
						904	**14**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				1176				
		оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				873				
		- заработная плата, тенге				131				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186				
		Всего по акту				**3288**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**82**				
		В том числе возвратные суммы				12				
		Итого				**3370**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				**122**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**34**				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	20
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	3559
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	10420
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	208
ИТОГО	10629
НДС (12 %)	1275
ВСЕГО ПО АКТУ	11904
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	36

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Зобов Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: На внешнее электроснабжение повысительной насосной станции

Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 27

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Трансформаторная подстанция (локальная смета №4-43-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Фундамент для шкафа								
13	80-8-5Прайс	Стоимость фотореле в комплекте с фотодатчиком ФР-7 давления РА12. 4600:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	2064		2064				
		Итого по разделу 3				**2064**				
		Стоимость: материалов, тенге				2064				
		оборудования, тенге				2064				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
		Всего по разделу, тенге				**2064**				
		Стоимотсь оборудования								
		Всего по акту				**2064**				
		- в текущих ценах 2017 года с К=2,928				**6043**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**121**				
		ИТОГО				**6164**				
		НДС (12 %)				**740**				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**6904**				

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Е. Беркинбаев**

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз" _____ **К. Аскаров**

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы" _____ **А. Суворов**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" _____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз" _____ **Е. Кусумбаев**

Технадзор ТОО "Taurus-M" _____ **В. Шевелев**

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забабин М.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: На внешнее электроснабжение повысительной насосной станции
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 28
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
На строительство ВЛ-10кв (локальная смета №4-43-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ПС 35/10кв "Лесная" (оборудование и материалы)								
1	Ц8-60-1	Монтаж вакуумный выключатель 10кв с комплектом адаптации *шт*	2	70271	10860	140542	21720	107418	297	594
				54450	2086	108900	4172	95	12,19	24
2	80-59-1Прай	Стоимость вакуумного выключателя в стационарном исполнении ВБЭ-100-20/1000 УХЛ2 с комплектом адаптаций с доставкой 186700х5:1,951:1,02 *шт*	2	469091		938182				
3	Ц11-250-1	Устройство релейной защиты и автоматики *комплект*	2	210,04	–	420	–	348	1	2
				193,5	–	387	–	90	–	–
4	80-11-25Пра	Устройство-релейной защиты и автоматики УЗА-10А2 32033,90х5:1,951:1,02:1,12 *шт*	2	71863		143726				
		Итого по разделу 1				**1222870**	**21720**			**596**
						109287	**4172**			**24**

Стоимость: материалов, тенге	9955
оборудования, тенге	1081908
Накладные расходы, тенге	107766
- заработная плата, тенге	16165
- трудоемкость, чел-ч	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14924
Всего по разделу, тенге	**1345560**
Сметная заработная плата, тенге	129624
Нормативная трудоемкость, чел-ч	674
Всего по акту	**1345560**
оборудования, тенге	1081908
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**6539**
В том числе возвратные суммы	981
Итого	**1352098**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**9808**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**2702**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**1081**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**1594**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**1367283**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**4003404**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**80068**
ИТОГО	**4083473**
НДС (12 %)	**490017**
ВСЕГО ПО АКТУ	**4573489**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	2872

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Директор ТОО "Қиыт" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Заболин М.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: На внешнее электроснабжение повысительной насосной станции
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 29
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Кабельная линия 0,4кв/0,23кв (локальная смета №4-43-6)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	18	218,93	–	3941	–	4453	1,54	28
		м3 грунта		218,93	–	3941	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	18	134,1	–	2414	–	2728	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2414	–	113	–	–
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	27	28,89	27,85	780	752	248	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	28	228	97	0,0315	1
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	27	6,48	6,48	175	175	55	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	57	97	0,00806	–
		Итого по разделу 1				**7310**	**927**			**45**

					6383	**285**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				7484				
	- заработная плата, тенге				1123				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				888				
	Всего по разделу, тенге				**15682**				
	Сметная заработная плата, тенге				7791				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				50				

Раздел 2 Монтажные работы

5 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	598	26,4	3,1	15787	1854	11135	0,11	66
	м кабеля		19,1	0,5	11422	299	95	0,003	2
6 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,7	2,1	2770	210	1919	0,1	10
	м кабеля		19,7	0,5	1970	50	95	0,003	–
7 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	163	36,7	27,8	5982	4531	2431	0,06	10
	м кабеля		8,8	6,9	1434	1125	95	0,04	7
8 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	54	11,2	7,9	605	427	272	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	178	108	95	0,011	1
9 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	40	73,1	20,8	2924	832	1056	0,14	6
	м кабеля		23,4	4,4	936	176	95	0,026	1
10 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по колодцу и резрвуару	85	73,1	20,8	6214	1768	2245	0,14	12
	м кабеля		23,4	4,4	1989	374	95	0,026	2
11 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	163	32,4	23,7	5281	3863	2246	0,06	10
	м кабеля		8,6	5,9	1402	962	95	0,034	6
12 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	54	18,8	14,2	1015	767	410	0,03	2
	м кабеля								

			4,5	3,5	243	189	95	0,021	1
13 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг по опоре	11	34,1	2,7	375	30	265	0,15	2
	м кабеля		25	0,4	275	4	95	0,002	–
14 Ц8-407-16	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	56	143,1	59,8	8014	3349	3224	0,28	16
	м		45	15,6	2520	874	95	0,091	5
15 Е34-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами более 2-х отверстий	0,044	228711,38	–	10063	–	1231	163	7
	канало-километр трубопровода		25425	–	1119	–	110	–	–
16 Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	6	578,1	31,1	3469	187	2341	2,09	13
	шт		403	7,6	2418	46	95	0,044	–
17 Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля уголком	2,3	129	52,7	297	121	120	0,21	–
	м ограждения		33,8	13,5	78	31	110	0,079	–
18 Ц8-147-10	Прокладка кабеля по опоре ПРГН-1,5м	20	34,1	2,7	682	54	483	0,15	3
	м кабеля		25	0,4	500	8	95	0,002	–
	Итого по разделу 2				**63478**	**17993**			**158**
					26484	**4246**			**25**
	Стоимость: материалов, тенге				19001				
	Накладные расходы, тенге				29378				
	- заработная плата, тенге				4407				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5571				
	Всего по разделу, тенге				**98427**				
	Сметная заработная плата, тенге				35137				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				198				

Раздел 3 Материалыне учтенные ценником

19	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	1,35	12900	17415		
20	16-3-103	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 7x2,5 мм2 *1000м*	0,238	230900	54954		
21	16-3-92	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5x1,5 мм2 *1000м*	0,148	174800	25870		
22	16-3-94	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10x1,5 мм2 *1000м*	0,069	228800	15787		
23	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2 *1000м*	0,056	28900	1618		
24	99-16-1Прай	Кабель силовые ВВБГ 4x2,5мм2 51,59x5:1,951:1,06:1,02:1,12 *м*	238	216	51408		
25	16-1-650	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 2x35 мм2 *1000м*	0,019	809500	15381		
26	16-1-703	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4x95 мм2 *1000м*	0,00007	3920500	274		
27	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 16 мм *м*	42	90	3780		
28	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,02	14700	294		
29	18-3-45	Коробка клеммная , тип У614АУ2 *шт*	6	1660	9960		
30	99-18-3Прай	Кабельный наконечник ТЛ-9512-15 (400:1,951:1,06:1,02:1,12) *шт*	16	169	2704		
31	99-18-4Прай	Кабельный наконечник ТЛ 35-8-10 185:1,951:1,06:1,02:1,12 *шт*	4	78	312		
		Итого по разделу 3			**199757**	–	–

					–	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				199757				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11985				
	Всего по разделу, тенге				**211742**				
	Сметная заработная плата, тенге				–				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
Раздел 4 Заземление и молниезащита									
32 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
	шт		116	2,5	464	10	95	0,015	–
33 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
	м		23	0,4	920	16	95	0,002	–
34 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	11	84,6	2,8	931	31	340	0,17	2
	м		32,4	0,2	356	2	95	0,001	–
	Итого по разделу 4				**4727**	**259**			**11**
					1740	**28**			–
	Стоимость: материалов, тенге				2728				
	Накладные расходы, тенге				1679				
	- заработная плата, тенге				252				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384				
	Всего по разделу, тенге				**6790**				
	Сметная заработная плата, тенге				2020				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Всего прямые затраты				**275272**	**19179**			**214**
					34607	**4559**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				221486				

Накладные расходы, тенге	38541
- заработная плата, тенге	5782
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18828
Всего по акту	**332641**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**8249**
В том числе возвратные суммы	1237
Итого	**340890**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**12374**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**3409**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**1364**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**2011**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**360049**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**1054222**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**21084**
ИТОГО	**1075307**
НДС (12 %)	**129037**
ВСЕГО ПО АКТУ	**1204343**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	3623

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз":
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Ежасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Зобабин Н.Р.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК"
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Форма № 2

Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: На устройство подъездной дороги к НС 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 30

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
На устройство подъездной дороги к НС 1-го подъема
Устройство дорожной одежды Тип 1 и Тип 2 (Смета 5-51-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда								
7	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	8429,6	132,74	6,59	1118945	55551	55609	0,0211	178
				3,33	1,63	28071	13740	133	0,00591	50
		Итого по разделу 1				**1118945**	**55551**			**178**
						28071	**13740**			**50**
		Стоимость: материалов, тенге				1035323				
		Накладные расходы, тенге				55609				
		- заработная плата, тенге				8341				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70473				
		Всего по разделу, тенге				**1245027**				
		Сметная заработная плата, тенге				50152				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				256				
		Всего				**1245027**				

Всего по акту	1245027
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	30877
В том числе возвратные суммы	4632
Итого	1275904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	46315
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12759
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5104
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	7528
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	1347609
- в текущих ценах 2017 года с К-2,928	3945800
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	78916
ИТОГО	4024716
НДС (12 %)	482966
ВСЕГО ПО АКТУ	4507682
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	13561

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бурков Ю.В. Тлеубаев А.К. Забабин Н.В.