Наименование объекта: "Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка"

Форма КС-3

Полная сметная стоимость **326 291 152,88 тенге**
Лимит финансирования на 2018 год **326 291 152,88 тенге**

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Подрядчик: Филиал "Есиль су"
Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
Адрес: г.Петропавловск, ул.Жабаева, 241, оф.13
БИН 060140023171
ИИК KZ5477410KZ220317105
БИК LARIKZKA
АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - 133 425 049 тенге, в т.ч. НДС -14 295 540,96 тенге
б) за отчетный месяц -133 425 049 тенге, в т.ч. НДС -14 295 540,96 тенге

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				539/1	**05.06.2018**						
				аванс							
Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость работ (тенге)	Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
									Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка		326 291 152,88	0	0	0	0	133 425 049		133 425 049	133 425 049
	ИТОГО		**326 291 152,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 425 049**		**133 425 049**	**133 425 049**

Подрядчик:
Директор филиала "Есиль Су" РГП на ПХВ
_____**Аскаров К.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»
_____**Суворов А.А.**

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 1
за ИЮНЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. НА ТРУБОПРОВОД SDR 11.ф-630 мм, L-827,7м.										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		1-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ СО СТАРОЙ ТРУБЫ С УВОЗКОЙ =В_РЕЗЕРВ=ОБЩИЙ ОБЪЕМ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (В РЕЗЕРВ со старого трубопровода) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	150		184,07	176,55	27610	26483	1	5616	35884
						7,52	44,48	1128	6672		2658	
		2-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ НОВОЙ ТРУБЫ (В_ОТВАЛ) ОБЩИЙ ОБЪЕМ										
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка в ручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованнах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	м3 грунта	5		1629,94	--	8150	--	--	5868	15139
						1629,94	--	8150	--		1121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					35760	26483	1	11484	51023
								9277	6672	--	3779	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					35760				
		Всего заработная плата	Тенге						15949			
		Накладные расходы	Тенге					11483				
		Сметная прибыль	Тенге					3779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					51023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						15949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						15949			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖ СТАРОГО ТРУБОПРОВОДА										
		ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ -228 М										

1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**55**	**2385,04** 1343,85	**1041,19** 430,33	**131177** 73912	**57265** 23668	--	**105386** 18925	**255488**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**131177** 73912	**57265** 23668	-- --	**105386** 18925	**255488**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131177**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97580**			
		Накладные расходы	Тенге				**105386**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**255488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**255488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97580**			
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ НОВОГО ВОДОВОДА									
23	2301-0501-1528 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 630x57,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м ✓	835,977	77839,00 --	-- --	65071614 --	-- --	65071614	-- 5205729	70277343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**65071614** --	-- --	65071614 --	-- 5205729	70277343
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**65071614**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65071614**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5205729**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**70277343**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**70277343**				
		РАЗДЕЛ 5. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, ФАСОНИНА									
57	2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт. ✓	2	135188,00 --	-- --	270376 --	-- --	270376	-- 21630	292006
59	5101-0102-2305 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт. ✓	2	1467281,00 --	-- --	2934562 --	-- --	2934562	-- --	2934562
		СТАНЦИЯ ОТЧИСТКИ ВОДЫ									
81	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода ✓	0,006	2731751,00 1193409,00	1453029,93 417965,98	16391 7160	8718 2508	513	9572 2077	28039
82	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024	71017,00 --	-- --	427806 --	-- --	427806	-- 34225	462031
84	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка**	задвижка или клапан ✓	3	34458,02 16017,50	15835,29 4017,27	103374 48053	47506 12052	7815	59503 13030	175907
85	5101-0102-2206 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 600, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	1846046,00	--	5538138	--		--	5538138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	5538138	--	
87	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	6	21330,67	16271,84	127984	97631	3438	49315	191483
					4485,76	3816,42	26915	22899		14184	
88	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	6	63804,00	--	382824	--	382824	--	413450
					--	--	--	--		30626	
95	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(ФУТЛЯР Ф-820 ММ, ОТВОД Ф-630ММ, ЗАГЛУШКА 630, ПЕРЕХОД 700Х600) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,0088	942271,39	393686,95	950563	397151	359116	292678	1342701
					192600,80	100454,94	194296	101339		99459	
97	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 680Х8 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,006	793931,68	435908,98	4764	2615	1	2871	8246
					358022,70	125389,79	2148	752		611	
98	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. ДЕМОНТАЖ	задвижка или клапан	3	9555,84	4750,59	28668	14252	--	17851	50240
					4805,25	1205,18	14416	3616		3721	
99	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(ПАТРУБКОК Ф-630 ММ, ОТВОД Ф-630ММ, ЗАГЛУШКА 630ММ Т-20ММ) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. ДЕМОНТАЖ	т фасонных частей	0,192	175886,33	118106,09	33770	22676	--	16711	54520
					57780,24	30136,48	11094	5786		4039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10819220	590550	1451889	448501	11491323
							304081	148951	8472700	223602	
	Стоимость оборудования		Тенге				8472700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8472700				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265513				
	Материалы		Тенге				370882				
	Всего заработная плата		Тенге					453032			
		Накладные расходы	Тенге				448502				
		Сметная прибыль	Тенге				137121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					453032			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1081006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1081006				
		Сметная прибыль	Тенге				86481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1167487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11491323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					453032			
		ИТОГО ПО АКТУ № 1:	Тенге				76057770	674298	66523504	565371	82075177
							387270	179291	8472700	5452035	
	Стоимость оборудования		Тенге				8472700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8472700**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1432450**				
	Материалы		Тенге				**370882**				
	Всего заработная плата		Тенге					**566561**			
		Накладные расходы	Тенге				**565371**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159826**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2157647**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**546**
		Сметная заработная плата	Тенге					**566561**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**66152620**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**66152620**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5292210**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71444830**				
		ИТОГО ПО АКТУ № 1:	Тенге				**82075177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**546**
		Сметная заработная плата	Тенге					**566561**			

Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	2 531 925
Итого	Тенге	84 607 102
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге	3 684 905
Итого	Тенге	88 292 007
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 596 386
Итого	Тенге	89 888 393
НДС 12 %	Тенге	10 786 607
Итого с НДС	Тенге	100 675 001
Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	**Тенге**	**98 661 501**

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы» _____ Суворов А.А.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Ст. инженер СЭ БПУ Баймуханов С.О.
Нач. БПУ Мусатаев К.Т.
Нач. СОВ Мусатаев А.В.
Инженер 1к Кадыров С.Э.
Забабин Н.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 2
за ИЮНЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Устройство гидроизоляции существующей Н.С										
1	1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции	125		4576,30 1330,96	59,16 26,18	572037 166370	7395 3273	398272	122143 55534	749715
2	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Поврежденный бетон. Разборка при помощи отбойных молотков 30 мм (Общая пояснительная записка п.8)	м3	3,75		105553,15 47503,39	56222,88 25180,28	395824 178138	210836 94426	6850	228954 49982	674760
3	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Кладочная сетка. Устройство с дюбелями монтажными 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм (Общая пояснительная записка п.8)	м2	125		2179,52 623,42	3,23 1,42	272440 77928	404 177	194108	56236 26294	354970
4	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	1875		26,00 --	-- --	48750 --	-- --	48750	-- 3900	52650
5	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание стены (методом торкетирования)снаружи материалом "Скрепа М 500". Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм (30 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	87,5		5464,97 1122,64	4074,68 1269,52	478185 98231	356535 111083	23419	190476 53493	722154
6	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Оштукатуривание стены (методом торкетирования)снаружи материалом "Скрепа М500". Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм (+2) сверх 20 мм (+10 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	87,5		1311,69 155,79	1118,77 330,14	114773 13632	97893 28887	3248	38692 12277	165742
7	2205-0105-0105 РСНБ РК 2015	(Скрепа М500) Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,8кг/м2 на 1 мм слоя)	кг	4725		207,00 --	-- --	978075 --	-- --	978075	-- 78246	1056321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм по примыканиям отмостки к стене и рабочим швам	м борозд	263,76	1302,11 775,20	526,91 235,98	343445 204468	138977 62243	--	224037 45399	612880
11	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Обработка штрабы 60х30 мм раствором материала "Пенетрон"	м стыка	263,76	470,41 326,48	143,93 66,44	124076 86113	37963 17525	--	74619 15896	214591
12	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента и.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	8,70408	1647,00 --	-- --	14336 --	-- --	14336	-- 1147	15482
13	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит"	м стыка	263,76	470,41 326,48	143,93 66,44	124076 86113	37963 17525	--	74619 15896	214591
14	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента и.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	527,52	1352,00 --	-- --	713207 --	-- --	713207	-- 57057	770264
15	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенеплаг"	м стыка	263,76	470,41 326,48	143,93 66,44	124076 86113	37963 17525	--	74619 15896	214591
16	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	(Пенеплаг) Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента и.р.-1,9 кг на 1 литр полости.)	кг	902,0592	1690,00 --	-- --	1524480 --	-- --	1524480	-- 121958	1646438
19	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Поврежденный бетон. Разборка при помощи отбойных молотков 30 мм (Общая пояснительная записка п.8)	м3	10,92	105553,15 47503,39	56222,88 25180,28	1152640 518737	613954 274969	19949	666713 145548	1964901
20	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Кладочная сетка. Устройство с дюбелями монтажными 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм (Общая пояснительная записка п.8)	м2	364	2179,52 623,42	3,23 1,42	793346 226926	1176 516	565244	163759 76568	1033673
21	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	5460	26,00 --	-- --	141960 --	-- --	141960	-- 11357	153317
22	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление поврежденных участков стены материалом "Скрепа М500" методом торкетирования. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм (30 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	364	5464,97 1122,64	4074,68 1269,52	1989250 408641	1483184 462105	97425	792379 222530	3004159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Оштукатуривание стены (методом торкетирования)снаружи материалом "Скрепа М500". Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм (+2) сверх 20 мм (+10 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	364	1311,69	1118,77	477454	407234	13511	160960	689487
					155,79	330,14	56709	120170		51073	
24	2205-0105-0105 РСНБ РК 2015	(Скрепа М500) Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,8кг/м2 на 1 мм слоя)	кг	19656	207,00	--	4068792	--	4068792	--	4394295
					--	--	--	--		325503	
25	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм вокруг вводов коммуникаций	м борозд	14	1302,11	526,91	18230	7377	--	11892	32531
					775,20	235,98	10853	3304		2410	
26	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.800 мм материалом "Пенетрон"	м стыка	14	470,41	143,93	6586	2015	--	3961	11390
					326,48	66,44	4571	930		844	
27	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	0,462	1647,00	--	761	--	761	--	822
					--	--	--	--		61	
28	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.800 мм материалом "Пенекрит"	м стыка	14	470,41	143,93	6586	2015	--	3961	11390
					326,48	66,44	4571	930		844	
29	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	28	1352,00	--	37856	--	37856	--	40884
					--	--	--	--		3028	
30	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.800 мм материалом "Пенепокси 1К"	м стыка	14	470,41	143,93	6586	2015	--	3961	11390
					326,48	66,44	4571	930		844	
31	Прайс лист ТОО "ПенетронКазахстан"	(Пенепокси 1К) вводы коммуникаций (Согласно Технического регламента н.р.-2кг на 1 литр полости)	кг	50,4	10044,64	--	506250	--	506250	--	546750
					--	--	--	--		40500	
32	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм вокругвводов коммуникаций	м борозд	5,25	1302,11	526,91	6836	2766	--	4459	12199
					775,20	235,98	4070	1239		904	
33	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.600 мм материалом "Пенетрон"	м стыка	5,25	470,41	143,93	2470	756	--	1485	4271
					326,48	66,44	1714	349		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	0,17325	1647,00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
35	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.600 мм материалом "Пенекрит"	м стыка	5,25	470,41	143,93	2470	756	--	1485	4271
					326,48	66,44	1714	349		316	
36	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	10,5	1352,00	--	14196	--	14196	--	15332
					--	--	--	--		1136	
37	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.600 мм материалом "Пенепокси 1К"	м стыка	3,75	470,41	143,93	1764	540	--	1061	3051
					326,48	66,44	1224	249		226	
38	Прайс лист ТОО "ПенетронКазахстан"	(Пенепокси 1К) вводы коммуникаций (Согласно Технического регламента н.р.-2кг на 1 литр полости)	кг	18,9	10044,64	--	189844	--	189844	--	205031
					--	--	--	--		15187	
39	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 1 мм. Устройство в один слой "Пенетроном"	м2 изолируемой поверхности	1124	428,93	39,16	482117	44017	88218	333507	880874
					311,28	4,37	349882	4913		65250	
40	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	1236,4	1647,00	--	2036351	--	2036351	--	2199259
					--	--	--	--		162908	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
58	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	т	1,113	581,00	--	647	--		--	698
					--	--	--	--		52	
59	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,113	463,00	--	515	--		--	557
					--	--	--	--		41	
		ИТОГО ПО АКТУ 2:	Тенге				17771571	3493731	11685387	3233978	22685989
							2591289	1223616	--	1680444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17771571				
	Материалы		Тенге				1410247				
	Всего заработная плата		Тенге					3814905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10275143**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1162**				
		Накладные расходы	Тенге				**3233977**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1680444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22685992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3703**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3814905**			
		ИТОГО ПО АКТУ 2:	Тенге				**22685992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3703**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3814905**			

Временные здания и сооружения 3,44% Итого	Тенге	780 398 23 466 390
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- Итого	Тенге	1 135 773 24 602 163
Непредвиденные работы и затраты-2% Итого	Тенге	492 043 25 094 207
НДС 12 %	Тенге	3 011 305
Итого с НДС	Тенге	28 105 511
Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	**Тенге**	**27 543 401**

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы» _____ Суворов А.А.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Ст. инженер СЭ БПУ Войтусонов С.О.
Нач. БПУ Мусаханов К.Ш.
Нач. СОВ Абдиев А.В.
Главный инженер Назаров А.Ч.
Бабаев Н.Т.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 3
за ИЮНЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-4. Технологическое оборудование существующей Н.С.									
		Демонтаж (на чертиже в примечание. Демонтаж в обьеме монтажа)									
3	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1	9555,84 4805,25	4750,59 1205,18	9556 4805	4751 1205	--	5950 1240	16747
9	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,4162	175886,33 57780,24	118106,09 30136,48	73204 24048	49156 12543	--	36225 8754	118183
10	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630х8 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,012	793931,68 358022,70	435908,98 125389,79	9527 4296	5231 1505	--	5743 1222	16492
11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426х 6 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,018	490573,92 237724,20	252849,72 75570,66	8830 4279	4551 1360	--	5583 1153	15566
12	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325х6 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,005	442582,89 220846,50	221736,39 66103,22	2213 1104	1109 331	--	1420 291	3924
28	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1	34458,02 16017,50	15835,29 4017,27	34458 16018	15835 4017	2605	19834 4343	58636
29	5101-0102-2206 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 600, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1846046,00 --	-- --	3692092 --	-- --	3692092	-- --	3692092
31	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	270961,00 --	-- --	270961 --	-- --	270961	-- --	270961
33	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	71461,00 --	-- --	142922 --	-- --	142922	-- 11434	154356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42488,00	--	42488	--	42488	--	45887
					--	--	--	--		3399	
39	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	24141,00	--	120705	--	120705	--	130361
					--	--	--	--		9656	
47	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	2	21330,67	16271,84	42661	32544	1145	16438	63828
					4485,76	3816,42	8972	7633		4728	
48	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	2	63804,00	--	127608	--	127608	--	137817
					--	--	--	--		10209	
69	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Отводы стальные ф-630х8, ф-426х6, Ру-10, а-90гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,4162	942271,39	393686,95	392173	163853	148160	120750	553957
					192600,80	100454,94	80160	41809		41034	
72	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2884005,00	1453029,93	34608	17436	2851	19143	58051
					1193409,00	417965,98	14321	5016		4300	
73	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	47653,00	--	571836	--	571836	--	617583
					--	--	--	--		45747	
74	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	1785011,22	842832,40	32130	15171	2696	18610	54799
					792414,00	251902,20	14263	4534		4059	
75	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	16354,00	--	294372	--	294372	--	317922
					--	--	--	--		23550	
		ИТОГО ПО АКТУ № 3:	Тенге				5902345	309636	1457388	249696	6327162
							172267	79953	3963053	175119	
	Стоимость оборудования		Тенге				3963053				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3963053				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				639361				
	Материалы		Тенге				157458				
	Всего заработная плата		Тенге					252219			
		Накладные расходы	Тенге				249697				
		Сметная прибыль	Тенге				71125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					252219			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1299931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1299931				
		Сметная прибыль	Тенге				103994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1403925				
		ИТОГО ПО АКТУ № 3	Тенге				6327162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					252219			
	Временные здания и сооружения 3.44%		Тенге				81 325				
	Итого		Тенге				6 408 487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге				118 359				
		Итого	Тенге				6 526 846				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				51 276				
		Итого	Тенге				6 578 122				
		НДС 12 %	Тенге				789 375				
		Итого с НДС	Тенге				7 367 497				
		Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	**Тенге**				**7 220 147**				

Подрядчик:
Директор филиала

"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Заместитель директора филиала

"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО

«Кият» Құрылыс Компаниясы» _____ Суворов А.А.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке" _____ Мен В.А.