Наименование объекта: "Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка"

Форма КС-3

Полная сметная стоимость **326 291 152,88 тенге**
Лимит финансирования на 2018 год **326 291 152,88 тенге**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Подрядчик: Филиал "Есиль су"
Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
Адрес: г.Петропавловск, ул.Жабаева, 241, оф.13
БИН 060140023171
ИИК KZ5477410KZ220317105
БИК LARIKZKA
АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года -161 398 667 тенге, в т.ч. НДС -17 292 714,32 тенге
б) за отчетный месяц -27 973 618 тенге, в т.ч. НДС -2 997 173,36 тенге

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				539/1	**05.06.2018**						
				аванс							
Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость работ (тенге)	Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
									Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка		326 291 152,88	0	0	0	133 425 049	161 398 667		27 973 618	161 398 667
	ИТОГО		**326 291 152,88**	**0**	**0**	**0**	**133 425 049**	**161 398 667**		**27 973 618**	**161 398 667**

Подрядчик:
Директор филиала "Есиль СУ" РГП на ПХВ

_____ **Аскаров К.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»

_____ **Суворов А.А.**

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.

Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»

Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка

Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).

Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 1
за АВГУСТ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. НА ТРУБОПРОВОД SDR 11.ф-630 мм, L-827,7м.										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		1-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ СО СТАРОЙ ТРУБЫ С УВОЗКОЙ =В_РЕЗЕРВ= ОБЩИЙ ОБЬЕМ										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (В РЕЗЕРВ со старого трубопровода) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3										
			м3 грунта	2500		184,07	176,55	460170	441376	--	93593	598064
						7,52	44,48	18794	111196		44301	
		2-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ НОВОЙ ТРУБЫ (В_ОТВАЛ) ОБЩИЙ ОБЬЕМ										
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06										
			м3 грунта	3000		147,23	140,44	441685	421333	1	83545	567249
						6,78	31,89	20353	95682		42018	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта	26,004		1629,94	--	42385	--	--	30517	78734
						1629,94	--	42385	--		5832	
		1-2)ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ =ИЗ_РЕЗЕРВА= ОТ ПРОСАДКИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА - 150 м										
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
			м3 грунта	700		33,00	33,00	23101	23101	--	4793	30125
						--	9,51	--	6657		2231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010401-0102	Песок природный I и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (Речной) (Цена Согласно Калькуляции п.1 для транспортировки)									
			м3	700	2688,00	--	1881600	--	1881600	--	2032128
					--	--	--	--		150528	
		2-1)ЗАСЫПКА ЗЕМЛЕЙ ЯМЫ ПЕРЕД НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (С_ОТВАЛА) НОВОЙ ТРУБЫ									
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	(Перед Насосной станции впадину длиной 58,5 м по профилю) Траншеи и котлованы. Засыпка (Местным грунтом с траншей) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	168	33,00	33,00	5544	5544	--	1150	7230
					--	9,51	--	1598		536	
7	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=11	(Перед Насосной станции впадину длиной 58,5 м по профилю) Траншеи и котлованы. Засыпка (Местным грунтом с траншей) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м (11 шт) перемещения грунта (для 58,5 м). Группа грунтов 2									
			м3 грунта	168	174,96	174,96	29393	29393	--	6099	38331
					--	50,42	--	8470		2839	
		2-1)ЗАСЫПКА ЗЕМЛЕЙ (С_ОТВАЛА) НОВОЙ ТРУБЫ									
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	75	708,59	--	53144	--	--	38264	98720
					708,59	--	53144	--		7313	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	(На обваловку) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	2142,82	33,00	33,00	70715	70715	--	14672	92218
					--	9,51	--	20378		6831	
10	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	(На обваловку) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	2142,82	15,91	15,91	34082	34082	--	7072	44446
					--	4,58	--	9822		3292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3041821	1025544	1881601	279705	3587245
							134676	253802	--	265721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3041821				
	Всего заработная плата		Тенге					388478			
	Местные материалы		Тенге				1881600				
		Накладные расходы	Тенге				279704				
		Сметная прибыль	Тенге				265722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3587247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					388478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3587247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					388478			

РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖ СТАРОГО ТРУБОПРОВОДА

ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ - 228 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	50	2385,04	1041,19	119252	52060	1	95806	232262
					1343,85	430,33	67193	21516		17205	
12	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	262,5	320,10	230,71	84026	60562	--	38175	131977
					89,39	45,27	23464	11883		9776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				203278	112622	1	133981	364239
							90657	33399	--	26981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203278				
	Всего заработная плата		Тенге					124056			
		Накладные расходы	Тенге				133981				
		Сметная прибыль	Тенге				26981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				364240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					124056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				364240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					124056			

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ НОВОГО ВОДОВОДА

13	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,432	1471900,95	641107,95	635861	276959	69027	387720	1105468
					671007,00	235558,92	289875	101761		81887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				635861	276959	69027	387720	1105468
							289875	101761	--	81887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635861				
	Материалы		Тенге				69028				
	Всего заработная плата		Тенге					391636			
		Накладные расходы	Тенге				387720				
		Сметная прибыль	Тенге				81887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					391636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1105468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					391636			

РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЕЦ КАМЕРА 4,5 х 5,5 МОНОЛИТНАЯ

14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28,91	2024,32	130,01	58523	3759	48278	7230	71014
					224,34	41,71	6486	1206		5260	
15	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,84	42122,00	--	203870	--	203870	--	220180
					--	--	--	--		16310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 (Бикрост / Рукан)**	м2	163,35	1045,00	--	170701	--	170701	--	184357
					--	--	--	--		13656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				433094	3759	422849	7230	475551
							6486	1206	--	35226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433094				
	Материалы		Тенге				48279				
	Всего заработная плата		Тенге					7692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170701				
	Местные материалы		Тенге				203870				
		Накладные расходы	Тенге				7230				
		Сметная прибыль	Тенге				35226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					7692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				475550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					7692			

РАЗДЕЛ 5.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, ФАСОНИНА

17	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	25373,05	11588,88	50746	23178	3703	29337	86489
					11932,50	2883,97	23865	5768		6407	
18	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**									
			шт.	2	7191,00	--	14382	--	14382	--	15533
					--	--	--	--		1151	
19	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка**									
			фланец	4	20380,52	15589,15	81522	62357	1952	31493	122056
					4303,20	3649,61	17213	14598		9041	
20	2302-0103-0320 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80**									
			шт.	4	43407,00	--	173628	--	173628	--	187518
					--	--	--	--		13890	
21	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80**									
			шт.	4	63804,00	--	255216	--	255216	--	275633
					--	--	--	--		20417	
22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Тройник стальной Ду 600х500 мм, Переход 600х700). Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,7572	942271,39	393686,95	713488	298100	269551	219683	1007824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					192600,80	100454,94	145837	76064		74654	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1215,11	799,87	2430	1600	--	1232	3955
					415,24	206,91	830	414		293	
24	2302-0302-8225 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16	шт.	4	95394,00	--	381576	--	381576	--	412102
					--	--	--	--		30526	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубки ф-219мм). Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01058	1219843,36	449829,10	12906	4759	3833	5554	19937
					407760,80	122500,73	4314	1296		1477	
26	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Гильзы ф-720мм, Отводы 500 а-90). Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,7294	942271,39	393686,95	687293	287155	259655	211617	970823
					192600,80	100454,94	140483	73272		71913	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1215,11	799,87	4860	3199	--	2464	7910
					415,24	206,91	1661	828		586	
28	2302-0303-1221 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16	шт.	4	139981,00	--	559924	--	559924	--	604718
					--	--	--	--		44794	
		СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ									
29	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	2731751,00	1453029,93	24586	13077	768	14357	42059
					1193409,00	417965,98	10741	3762		3115	
30	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	71017,00	--	641710	--	641710	--	693046
					--	--	--	--		51337	
31	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630х8 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,009	793931,68	435908,98	7145	3923	--	4307	12369
					358022,70	125389,79	3222	1129		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3611412	697348	2565898	520044	4461972
							348167	177130	--	330517	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1584977				
	Материалы		Тенге				539462				
	Всего заработная плата		Тенге					525297			
		Накладные расходы	Тенге				520044				
		Сметная прибыль	Тенге				168402				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2273422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					525297			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2026436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2026436				
		Сметная прибыль	Тенге				162115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2188550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4461973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					525297			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				7925467	2116231	4939376	1328680	9994475
							869860	567299	--	740332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5899031				
	Материалы		Тенге				656768				
	Всего заработная плата		Тенге					1437160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170701				
	Местные материалы		Тенге				2085470				
		Накладные расходы	Тенге				1328679				
		Сметная прибыль	Тенге				578217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7805927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1283
		Сметная заработная плата	Тенге					1437160			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2026436				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2026436				
		Сметная прибыль	Тенге				162115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2188550				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9994478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1283
		Сметная заработная плата	Тенге					1437160			

Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	343 810
Итого	Тенге	10 338 288
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге	500 373
Итого	Тенге	10 838 661
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	216 773
Итого	Тенге	11 055 434
НДС 12 %	Тенге	1 326 652
Итого с НДС	Тенге	12 382 087
Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	**Тенге**	**12 134 445**

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы _____ Суворов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мей В.А.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.

Субподрядчик : ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»

Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка

Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).

Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 2
за АВГУСТ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Устройство гидроизоляции существующей Н.С										
5	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание стены (методом торкетирования)снаружи материалом "Скрепа М 500". Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм (30 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	37,5		5464,97 1122,64	4074,68 1269,52	204936 42099	152801 47607	10036	81632 22926	309494
6	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Оштукатуривание стены (методом торкетирования)снаружи материалом "Скрепа М500". Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм (+2) сверх 20 мм (+10 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	37,5		1311,69 155,79	1118,77 330,14	49188 5842	41954 12380	1392	16582 5262	71032
7	2205-0105-0105 РСНБ РК 2015	(Скрепа М500) Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1.8кг/м2 на 1 мм слоя)	кг	2025		207,00 --	-- --	419175 --	-- --	419175	-- 33534	452709
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг здания материалом "Скрепа М600" (Решение начальства из нее сделать отмостку)	м3	2,94		5857,93 3534,18	901,90 296,81	17222 10390	2652 873	4180	10249 2198	29669
9	2205-0105-0106 РСНБ РК 2015	(Скрепа М600) Смесь сухая безусадочная на цементной основе для заполнения пустот конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-2 кг на 1 литр полости)	кг	5880		321,00 --	-- --	1887480 --	-- --	1887480	-- 150998	2038478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм по примыканиям отмостки к стене и рабочим швам	м борозд	153,04	1302,11	526,91	199275	80638	--	129992	355608
					775,20	235,98	118637	36115		26341	
11	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Обработка штрабы 60х30 мм раствором материала "Пенетрон"	м стыка	153,04	470,41	143,93	71992	22027	--	43296	124511
					326,48	66,44	49965	10168		9223	
12	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	5,05032	1647,00	--	8318	--	8318	--	8983
					--	--	--	--		665	
13	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит"	м стыка	153,04	470,41	143,93	71992	22027	--	43296	124511
					326,48	66,44	49965	10168		9223	
14	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	306,08	1352,00	--	413820	--	413820	--	446926
					--	--	--	--		33106	
15	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенеплаг"	м стыка	153,04	470,41	143,93	71992	22027	--	43296	124511
					326,48	66,44	49965	10168		9223	
16	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	(Пенеплаг) Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,9 кг на 1 литр полости.)	кг	523,3968	1690,00	--	884541	--	884541	--	955304
					--	--	--	--		70763	
17	1203-0101-2302 РСНБ РК 2015	Инъекция примыканий стены к полу материалом "Пенепурфом 65" с применением катализатора (Пакера идут с насосом и вынимаются после работ)	м изолируемой стены	175,84	16389,04	2203,94	2881848	387541	254439	1612705	4854117
					12738,10	--	2239868	--		359564	
18	2205-0111-0505 РСНБ РК 2015 прим по цене	(Пенепурфом 65) с катализатором инъекционный (Согласно Технического регламента н.р.-0,1 кг на п.м.)	кг	17,584	18655,00	--	328030	--	328030	--	354272
					--	--	--	--		26242	
25	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм вокруг вводов коммуникаций	м борозд	6	1302,11	526,91	7813	3161	1	5096	13942
					775,20	235,98	4651	1416		1033	
26	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.800 мм материалом "Пенетрон"	м стыка	6	470,41	143,93	2822	864	1	1697	4882
					326,48	66,44	1959	399		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	0,198	1647,00	--	326	--	326	--	352
					--	--	--	--		26	
28	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.800 мм материалом "Пенекрит"	м стыка	6	470,41	143,93	2822	864	1	1697	4882
					326,48	66,44	1959	399		362	
29	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	12	1352,00	--	16224	--	16224	--	17522
					--	--	--	--		1298	
30	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.800 мм материалом "Пенепокси 1К"	м стыка	6	470,41	143,93	2822	864	1	1697	4882
					326,48	66,44	1959	399		362	
31	Прайс лист ТОО "ПенетронКазахстан"	(Пенепокси 1К) вводы коммуникаций (Согласно Технического регламента н.р.-2кг на 1 литр полости)	кг	21,6	10044,64	--	216964	--	216964	--	234321
					--	--	--	--		17357	
32	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм вокругвводов коммуникаций	м борозд	2,25	1302,11	526,91	2930	1186	--	1911	5228
					775,20	235,98	1744	531		387	
33	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.600 мм материалом "Пенетрон"	м стыка	2,25	470,41	143,93	1058	324	1	637	1831
					326,48	66,44	735	149		136	
34	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	0,07425	1647,00	--	122	--	122	--	132
					--	--	--	--		10	
35	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.600 мм материалом "Пенекрит"	м стыка	2,25	470,41	143,93	1058	324	1	637	1831
					326,48	66,44	735	149		136	
36	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	4,5	1352,00	--	6084	--	6084	--	6571
					--	--	--	--		487	
37	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация стальных вводов коммуникаций d.600 мм материалом "Пенепокси 1К"	м стыка	3,75	470,41	143,93	1764	540	--	1061	3051
					326,48	66,44	1224	249		226	
38	Прайс лист ТОО "ПенетронКазахстан"	(Пенепокси 1К) вводы коммуникаций (Согласно Технического регламента н.р.-2кг на 1 литр полости)	кг	8,1	10044,64	--	81362	--	81362	--	87871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6509	
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА									
41	1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Устройство штрабы 60х30 мм по примыканиям отмостки к стене и рабочим швам	м борозд	70	1302,11 775,20	526,91 235,98	91148 54264	36883 16519	1	59458 12048	162654
42	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Обработка штрабы 60х30 мм раствором материала "Пенетрон"	м стыка	70	470,41 326,48	143,93 66,44	32929 22854	10075 4651	--	19803 4219	56951
43	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	2,31	1647,00 --	-- --	3805 --	-- --	3805	-- 304	4109
44	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенекрит"	м стыка	70	470,41 326,48	143,93 66,44	32929 22854	10075 4651	--	19803 4219	56951
45	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	(Пенекрит) Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,5-2 кг/п.м. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	140	1352,00 --	-- --	189280 --	-- --	189280	-- 15142	204422
46	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация штрабы шовным гидроизоляционным материалом "Пенеплаг"	м стыка	70	470,41 326,48	143,93 66,44	32929 22854	10075 4651	--	19803 4219	56951
47	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	(Пенеплаг) Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-1,9 кг на 1 литр полости.)	кг	239,4	1690,00 --	-- --	404586 --	-- --	404586	-- 32367	436953
48	1203-0101-2302 РСНБ РК 2015	Инъекция примыканий стены к полу материалом "Пенепурфом 65" с применением катализатора (Пакера идут с насосом и вынимаются после работ)	м изолируемой стены	6	16389,04 12738,10	2203,94 --	98334 76429	13224 --	8681	55029 12269	165632
49	2205-0111-0505 РСНБ РК 2015 пним по цене	(Пенепурфом 65) с катализатором инъекционный (Согласно Технического регламента н.р.-0,1 кг на п.м.)	кг	0,6	18655,00 --	-- --	11193 --	-- --	11193	-- 895	12088
50	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Поврежденный бетон. Разборка при помощи отбойных молотков 30 мм (Общая пояснительная записка п.8)	м3	0,96	105553,15 47503,39	56222,88 25180,28	101331 45603	53974 24173	1754	58612 12795	172739
51	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Кладочная сетка. Устройство с дюбелями монтажными 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм (Общая пояснительная записка п.8)	м2	32	2179,52 623,42	3,23 1,42	69745 19950	103 45	49692	14396 6731	90872
52	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	480	26,00	--	12480	--	12480	--	13478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		998	
53	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Восстановление поврежденных участков стены материалом "Скрепа М500" методом торкетирования. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм (30 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	32	5464,97	4074,68	174879	130390	8565	69660	264102
					1122,64	1269,52	35924	40625		19563	
54	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Оштукатуривание стены (методом торкетирования)снаружи материалом "Скрепа М500". Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм (+2) сверх 20 мм (+10 мм) (Общая пояснительная записка п.8)	м2 поверхности	32	1311,69	1118,77	41974	35801	1188	14150	60614
					155,79	330,14	4985	10564		4490	
55	2205-0105-0105 РСНБ РК 2015	(Скрепа М500) Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008 (Согласно Техническогорегламента н.р.-1,8кг/м2 на 1 мм слоя)	кг	1728	207,00	--	357696	--	357696	--	386312
					--	--	--	--		28616	
56	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 1 мм. Устройство в один слой "Пенетроном"	м2 изолируемой поверхности	96	428,93	39,16	41177	3759	7535	28485	75235
					311,28	4,37	29883	420		5573	
57	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	(Пенетрон) Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных ижелезобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Согласно Технического регламента н.р.-0,8-1,1 кг/м2. Т.к. здание старое берем максимум)	кг	105,6	1647,00	--	173923	--	173923	--	187837
					--	--	--	--		13914	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
58	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	т	0,477	581,00	--	277	--		--	299
					--	--	--	--		22	
59	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,477	463,00	--	221	--		--	239
					--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО АКТУ № 2 :	**Тенге**				9724818	1044151	5762878	2354680	13045861
							2917297	237469	--	966361	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9724818				
Материалы			Тенге				347464				
Всего заработная плата			Тенге					3154766			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5415408				
Транспортные расходы			Тенге				498				
		Накладные расходы	Тенге				2354682				
		Сметная прибыль	Тенге				966360				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13045860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3093
		Сметная заработная плата	Тенге					3154766			
		ИТОГО ПО АКТУ № 2 :	Тенге				13045860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3093
		Сметная заработная плата	Тенге					3154766			

Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	448 778
Итого		13 494 638
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге	653 140
Итого		14 147 778
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	282 956
Итого		14 430 734
НДС 12 %	Тенге	1 731 688
Итого с НДС	Тенге	16 162 422
Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	**Тенге**	**15 839 173**

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы _____ Дуворов А.А.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Байтусенов С.О.
Мусин А.В.
Забабин Н.В.