Наименование объекта: "Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка"

Форма КС-3

Полная сметная стоимость **326 291 152,88 тенге**
Лимит финансирования на 2018 год **326 291 152,88 тенге**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Подрядчик: Филиал "Есиль су"
Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
Адрес: г.Петропавловск, ул.Жабаева, 241, оф.13
БИН 060140023171
ИИК KZ5477410KZ220317105
БИК LARIKZKA
АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года	269 430 841	тенге в т.ч. НДС	28 867 590.10	тенге
б)за отчетный месяц	33 442 165	тенге в т.ч. НДС	3 583 089.10	тенге

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				539/1	**05.06.2018**						
Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость работ (тенге)	аванс: Сумма аванса (тенге)	аванс: Сумма погашения (тенге)	аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц: Кол-во	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка		326 291 152,88	0	0	0	235 988 676	269 430 841		33 442 165	269 430 841
	ИТОГО		**326 291 152,88**	**0**	**0**	**0**	**235 988 676**	**269 430 841**		**33 442 165**	**269 430 841**

Подрядчик:
Директор филиала "Есиль СУ" РГП на ПХВ

_____ **Аскаров К.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»

_____ **Суворов А.А.**

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.

Субподрядчик : ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»

Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка

Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).

Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 1
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Трубопровод SDR 11, ф-630 мм, L-827,7м.									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		1-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ СО СТАРОЙ ТРУБЫ С УВОЗКОЙ =В_РЕЗЕРВ= ОБЩИЙ ОБЬЕМ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (В РЕЗЕРВ со старого трубопровода) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	363,5	184,07 7,52	176,55 44,48	66909 2733	64176 16168	--	13608 6441	86959
		2-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ НОВОЙ ТРУБЫ (В_ОТВАЛ) ОБЩИЙ ОБЬЕМ									
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кзм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	134,36	147,23 6,78	140,44 31,89	19782 912	18870 4285	--	3742 1882	25405
		1-2)ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ =ИЗ_РЕЗЕРВА= ОТ ПРОСАДКИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА - 150 м									
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2000	33,00 --	33,00 9,51	66002 --	66002 19020	--	13694 6376	86072
5	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 (Речной) (Цена Согласно Калькуляции п.1 для транспортировки)	м3	2000 ✓	2688,00 --	-- --	5376000 --	-- --	5376000	-- 430080	5806080
		1-2)ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ =ИЗ_РЕЗЕРВА= (228м - 150м = 78м)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (ИЗ РЕЗЕРВА со старого трубопровода) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	1404	184,07	176,55	258432	247877	--	52562	335873
					7,52	44,48	10555	62447		24879	
		2-1)ЗАСЫПКА ЗЕМЛЕЙ (С_ОТВАЛА) НОВОЙ ТРУБЫ									
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	1165,3235	708,59	--	825734	--	--	594529	1533884
					708,59	--	825734	--		113621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6612858	396925	5376000	678135	7874273
							839933	101920	--	583279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6612858				
	Всего заработная плата		Тенге					941854			
	Местные материалы		Тенге				5376000				
		Накладные расходы	Тенге				678135				
		Сметная прибыль	Тенге				583279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7874273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					941854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7874273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					941854			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖ СТАРОГО ТРУБОПРОВОДА									
		ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ - 228 м									
14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	875	576,81	118,00	504707	103252	369350	65306	615615
					36,69	32,42	32105	28364		45601	
15	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (Цена ЩЕБНЯ Согласно Калькуляции п.2 для транспортировки)									
			м2 основания	875	796,43	123,27	696876	107858	567314	58228	815512
					24,80	36,81	21704	32211		60408	
16	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (Цена ЩЕБНЯ Согласно Калькуляции п.3,4 для транспортировки)									
			м2 основания	875	965,53	194,16	844842	169886	650759	78558	997273
					27,65	55,48	24197	48542		73872	
18	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (8 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	V=70 м3 вес = 175 т								
			м2 покрытия	875	1825,33	90,42	1597161	79118	1485968	58410	1788017
					36,66	25,15	32075	22008		132446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см (+4см до 8 см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**									
			м2 покрытия	875	1695,36	0,16	1483437	143	1482607	742	1602913
					0,79	--	687	--		118734	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	875	1988,01	90,42	1739506	79118	1628313	58410	1941749
					36,66	25,15	32075	22008		143833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6866528	539375	6184311	319654	7761079
							142844	153133	--	574894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6866528				
	Материалы		Тенге				6184309				
	Всего заработная плата		Тенге					295977			
		Накладные расходы	Тенге				319655				
		Сметная прибыль	Тенге				574895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7761078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					295977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7761078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					295977			

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ НОВОГО ВОДОВОДА

22	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,000002	1471900,95	641107,95	3	1	1	2	5
					671007,00	235558,92	1	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3	1	1	2	5
							1	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					2			
		Накладные расходы	Тенге				2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5				
		Сметная заработная плата	Тенге					2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5				
		Сметная заработная плата	Тенге					2			

РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЕЦ КАМЕРА 4,5 х 5,5 МОНОЛИТНАЯ

28	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	**(Подготовка) Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**									
			м3	2,89	23949,00	--	69213	--	69213	--	74750
					--	--	--	--		5537	
32	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**									
			т	0,00416	522495,00	--	2174	--	2174	--	2347
					--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142**									
			м2	0,097344	102,79 37,79	2,20 0,22	10 4	-- --	6	3 1	14
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за ДВА раза**									
			м2	0,097344	150,35 42,73	3,12 0,44	15 4	-- --	11	3 1	19
36	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	2	7348,00 --	-- --	14696 --	-- --	14696	-- 1176	15872
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1/6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	2	3450,00 --	-- --	6900 --	-- --	6900	-- 552	7452
38	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	(Стремянка) Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,047	521282,00 --	-- --	24500 --	-- --	24500	-- 1960	26460
39	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	0,6424	25441,27 13380,90	9314,18 2429,11	16343 8596	5983 1560	1764	7008 1868	25219
40	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных двутавров и пластин									
			т	0,6424	439283,00 --	-- --	282195 --	-- --	282195	-- 22576	304771
41	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142									
			м2	16,13196	102,79 37,79	2,20 0,22	1658 610	35 4	1013	423 166	2248
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за ДВА раза		Вес = 2,1 кг							
			м2	16,13196	150,35 42,73	3,12 0,44	2425 689	50 7	1686	480 232	3138
43	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Деревянная крышка									
			м2	0,7	3614,58 169,86	110,72 44,10	2530 119	78 31	2333	135 213	2878
45	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка									
			шт.	2	1561,98 1219,61	172,55 76,37	3124 2439	345 153	340	2566 455	6145
46	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	2	18252,00 --	-- --	36504 --	-- --	36504	-- 2920	39424
47	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки / полы бетонные. Пробивка отверстий									
			отверстие	1	331,24 189,95	141,29 63,28	331 190	141 63	--	213 44	587
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка с фланцем патрубка вентиляционного ПВ150									
			т фасонных частей	0,096528	1219843,36 407760,80	449829,10 122500,73	117749 39360	43421 11825	34968	50673 13474	181896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опоры под тройник	м3	0,3	30640,21	1088,60	9192	327	7523	1281	11311
					4473,70	218,39	1342	66		838	
50	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Гильза ф-720мм, Гильза ф-325мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,696736	942271,39	393686,95	656514	274296	248026	202141	927347
					192600,80	100454,94	134192	69991		68692	
51	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	99	1086,70	25,53	107584	2528	92131	12573	129769
					130,56	6,00	12925	594		9613	
52	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	49,5	770,35	160,86	38132	7963	12380	20009	62792
					359,37	75,28	17789	3726		4651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1391790	335167	838363	297508	1824439
							218259	88019	--	135143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1030074				
	Материалы		Тенге				400418				
	Всего заработная плата		Тенге					296122			
	Местные материалы		Тенге				90809				
		Накладные расходы	Тенге				290499				
		Сметная прибыль	Тенге				105646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					296122			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325213				
	Материалы		Тенге				1764				
	Всего заработная плата		Тенге					10156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308869				
		Накладные расходы	Тенге				7008				
		Сметная прибыль	Тенге				26578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				358798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10156			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36504				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36504				
		Сметная прибыль	Тенге				2920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1824441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					306278			

РАЗДЕЛ 5.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, ФАСОНИНА

56	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5522,84	1841,93	11046	3684	1154	7155	19657
					3103,84	509,76	6208	1020		1456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1	34458,02 16017,50	15835,29 4017,27	34458 16018	15835 4017	2605	19834 4343	58636
62	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2472,07 256,74	-- --	4944 513	-- --	4431	503 436	5883
63	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2155,35 1864,72	167,53 10,91	4311 3729	335 22	247	3714 642	8666
67	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	12	21330,67 4485,76	16271,84 3816,42	255968 53829	195262 45797	6877	98630 28368	382966
68	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	8	63804,00 --	-- --	510432 --	-- --	510432	-- 40835	551267
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1215,11 415,24	799,87 206,91	2430 830	1600 414	--	1232 293	3955
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1215,11 415,24	799,87 206,91	4860 1661	3199 828	--	2464 586	7910
80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубок 16х 1,6-200 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00022	1219843,36 407760,80	449829,10 122500,73	268 90	99 27	79	115 31	415
		СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ									
86	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2472,07 256,74	-- --	4944 513	-- --	4431	503 436	5883
87	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	2	21330,67 4485,76	16271,84 3816,42	42661 8972	32544 7633	1145	16438 4728	63828
88	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	2	63804,00 --	-- --	127608 --	-- --	127608	-- 10209	137817
92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубок 16х 1,6-200 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00022	1219843,36 407760,80	449829,10 122500,73	268 90	99 27	79	115 31	415
93	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1215,11 415,24	799,87 206,91	2430 830	1600 414	--	1232 293	3955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2302-0302-8225 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16	шт.	2	95394,00	--	190788	--	190788	--	206051
					--	--	--	--		15263	
96	1219-0101-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия в местах прохода труб. Заделка (После замены труб в СОВЕ)	отверстие	2	634,23	332,38	1268	665	193	451	1857
					204,88	108,49	410	217		138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1198686	254922	850069	152386	1459161
							93693	60415	--	108088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359970				
	Материалы		Тенге				12382				
	Всего заработная плата		Тенге					153081			
		Накладные расходы	Тенге				151381				
		Сметная прибыль	Тенге				40908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				552259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					153081			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				838716				
	Материалы		Тенге				8861				
	Всего заработная плата		Тенге					1027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				828828				
	Сдача и испытание		Тенге				30				
		Накладные расходы	Тенге				1006				
		Сметная прибыль	Тенге				67178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				906900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1459159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					154108			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				16069866	1526390	13248744	1447685	18918957
							1294731	403488	--	1401404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14869433				
	Материалы		Тенге				6597109				
	Всего заработная плата		Тенге					1687036			
	Местные материалы		Тенге				5466809				
		Накладные расходы	Тенге				1439672				
		Сметная прибыль	Тенге				1304728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17613834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1829
		Сметная заработная плата	Тенге					1687036			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325213				
	Материалы		Тенге				1764				
	Всего заработная плата		Тенге					10156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308869				
		Накладные расходы	Тенге				7008				
		Сметная прибыль	Тенге				26578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				358798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10156			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				875220				
	Материалы		Тенге				8861				
	Всего заработная плата		Тенге					1027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				865332				
	Сдача и испытание		Тенге				30				
		Накладные расходы	Тенге				1006				
		Сметная прибыль	Тенге				70098				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				946325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1027			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				18918957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1840
		Сметная заработная плата	Тенге					1698219			
	Временные здания и сооружения 3,44%		тенге				650 812				
	Итого		тенге				19 569 769				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%		тенге				947 177				
	Итого		тенге				20 516 946				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге				410 339				
	Итого		тенге				20 927 285				
	Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)		тенге				**20 508 739**				
	НДС 12 %		тенге				2 461 049				
	Итого с НДС		тенге				22 969 788				

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Аскаров К.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы _____ **Суворов А.А.**

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Кусумбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ **Мец В.А.**

Байтусенов С.О.
Мусин Н.В.
Тажибаев Ш.Ж.

Аскаров Е.К.
Мусинов К.Н.

Забаева Н.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.

Субподрядчик : ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»

Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка

Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).

Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 2
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-4. Технологическое оборудование существующей Н.С.									
		Демонтаж (на чертиже в примечание. Демонтаж в обьеме монтажа)									
1	1307-0402-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя. Демонтаж оборудования	шт.	2	60355,48 54400,50	5954,98 1954,32	120711 108801	11910 3909	--	68753 15157	204621
3	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1	9555,84 4805,25	4750,59 1205,18	9556 4805	4751 1205	--	5950 1240	16747
4	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1	3496,38 1620,33	1876,06 520,05	3496 1620	1876 520	--	2119 449	6065
5	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2	632,50 580,74	51,77 22,91	1265 1161	104 46	--	1195 197	2657
7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	4	262,68 255,29	7,40 3,27	1051 1021	30 13	--	1024 166	2241
8	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	1	327,19 294,57	32,62 9,82	327 295	33 10	1	298 50	676
9	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,0526	175886,33 57780,24	118106,09 30136,48	9252 3039	6212 1585	1	4578 1106	14936
10	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630х8 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,012	793931,68 358022,70	435908,98 125389,79	9527 4296	5231 1505	--	5743 1222	16492
11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426х 6 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0235	490573,92	252849,72	11528	5942	1	7289	20323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
					237724,20	75570,66	5587	1776		1505	
13	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 159х5 мм. Демонтаж	м трубопровода	15	390,86 357,98	32,88 11,80	5863 5370	493 177	--	5436 904	12202
15	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 57х3 мм. Демонтаж	м трубопровода	16	179,54 167,80	11,74 4,52	2873 2685	188 72	--	2702 446	6021
18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат / Этажные переключатели. Демонтаж	шт.	5	339,90 339,90	-- --	1700 1700	-- --	--	1224 234	3157
19	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	60	73,84 73,65	0,19 0,09	4430 4419	11 5	--	3186 609	8225
20	1308-0303-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Демонтаж	шт.	5	345,97 317,10	28,87 7,95	1730 1586	144 40	--	1170 232	3132
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат / Диодный мост. Демонтаж	шт.	6	339,90 339,90	-- --	2039 2039	-- --	--	1468 281	3788
		Монтаж									
22	1307-0402-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя. Монтаж оборудования (3 раб.)	шт.	2 ✓	201634,74 181335,00	19849,92 6514,40	403269 362670	39700 13029	899	229176 50596	683041
26	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный. Монтаж оборудования. (1 раб. 1 резерв)	шт.	1 ✓	24679,41 21945,00	2726,91 768,50	24679 21945	2727 769	7	13855 3083	41617
28	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1 ✓	34458,02 16017,50	15835,29 4017,27	34458 16018	15835 4017	2605	19834 4343	58636
30	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1 ✓	12432,54 5401,09	6253,52 1733,50	12433 5401	6254 1734	778	7063 1560	21055
32	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2 ✓	2581,96 1935,79	172,55 76,37	5164 3872	345 153	947	3984 732	9880
38	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны, вентили обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4 ✓	1050,34 850,96	24,65 10,91	4201 3404	99 44	698	3413 609	8224
41	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1 ✓	18837,93 981,90	108,74 32,73	18838 982	109 33	17747	994 1587	21419
42	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Шкафы. Установка	изделие	1 ✓	1049,90 547,02	93,31 42,74	1050 547	93 43	410	531 126	1707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	9517,00 --	-- --	9517 --	-- --	9517	-- 761	10278
44	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840,00 --	-- --	13680 --	-- --	13680	-- 1094	14774
45	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2472,07 256,74	-- --	9888 1027	-- --	8861	1006 872	11766
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубок 16х 1,6-200 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00044	1219843,36 407760,80	449829,10 122500,73	537 179	198 54	160	231 61	829
47	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	2	21330,67 4485,76	16271,84 3816,42	42661 8972	32544 7633	1145	16438 4728	63828
48	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	2	63804,00 --	-- --	127608 --	-- --	127608	-- 10209	137817
49	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	3789,64 3194,80	306,18 21,82	7579 6390	612 44	577	6369 1416	15064
50	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	13247,00 --	-- --	26494 --	-- --	26494	-- 2120	28614
51	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1369,16 1173,60	102,17 10,91	2738 2347	204 22	187	2345 407	5490
52	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4833,00 --	-- --	9666 --	-- --	9666	-- 773	10439
55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	465,86 417,28	27,36 --	2795 2504	164 --	127	2479 422	5696
56	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1560,00 --	-- --	9360 --	-- --	9360	-- 749	10109
69	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Отводы стальные ф-630х8, ф-426х6, Ру-10, а-90гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0526	942271,39 192600,80	393686,95 100454,94	49563 10131	20708 5284	18724	15261 5186	70010
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1215,11 415,24	799,87 206,91	2430 830	1600 414	--	1232 293	3955
71	2302-0302-8225 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16	шт.	2	95394,00	--	190788	--	190788	--	206051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		15263	
74	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0262	1785011,22 792414,00	842832,40 251902,20	46767 20761	22082 6600	3924	27087 5908	79763
75	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,2	16354,00 --	-- --	428475 --	-- --	428475	-- 34278	462753
76	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1330434,44 603288,00	615578,35 186371,06	6652 3016	3078 932	558	3909 845	11406
77	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	12420,00 --	-- --	62100 --	-- --	62100	-- 4968	67068
78	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 159 мм. Прокладка с Промывкой	м трубопровода	15	1376,66 1193,25	109,61 39,32	20650 17899	1644 590	1107	18119 3102	41870
79	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	5043,00 --	-- --	75645 --	-- --	75645	-- 6052	81697
82	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка с Промывкой	м трубопровода	16	608,43 559,34	39,14 15,06	9735 8949	626 241	160	9006 1499	20241
83	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	982,00 --	-- --	15712 --	-- --	15712	-- 1257	16969
84	1303-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность 1 т, с приводом электрическим. Монтаж оборудования	шт.	1	122384,28 19700,00	26516,83 8575,72	122384 19700	26517 8576	76167	17248 11171	150803
85	Прайс лист ТОО "TOR-UNION"	Лебедка электрическая KCD-1000, 1 тонная, 50 метров	шт	1	483531,25 --	-- --	483531 --	-- --	483531	-- --	483531
87	5110-0401-0107 РСНБ РК 2015 прим по цене	Таль ручная цепная TOR622-A, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м	шт.	2	61441,00 --	-- --	122882 --	-- --	122882	-- --	122882
		ЛИФТОВАЯ МЕЛОЧЬ (Согласно ТЕХ Обследованию и приложенной к ней Дефектный Акт)									
95	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат / Этажные переключатели. Установка	шт.	5	1141,09 1133,00	-- --	5705 5665	-- --	40	4079 783	10567
96	2307-0206-0114 РСНБ РК 2015 прим. по цене	Этажный переключатель ТК ПЗП-11-40-У3 1,6А-220В	шт.	5	4502,00 --	-- --	22510 --	-- --	22510	-- 1801	24311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							1340
97	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	60	584,88 327,67	41,54 12,46	35093 19660	2492 747	12941	14693 3983	53769
98	2306-0112-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,06	436290,00 --	-- --	26177 --	-- --	26177	-- 2094	28272
99	1308-0303-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании	шт.	5	1387,59 1057,00	96,22 26,50	6938 5285	481 133	1172	3901 867	11706
100	2307-0208-0701 РСНБ РК 2015 прим. по цене	Блоки контакты на ДЗ (ВПК2110АУ2) и ДШ (ВБ43-02УЗ)	шт.	5	1460,00 --	-- --	7300 --	-- --	7300	-- 584	7884
101	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат / Диодный мост. Установка	шт.	6	1141,09 1133,00	-- --	6847 6798	-- --	49	4895 939	12680
102	2404-0101-1401 РСНБ РК 2015 прим. по цене	Диод СКД203А	шт.	6	438,00 --	-- --	2628 --	-- --	2628	-- 210	2838
		Прочие работы									
103	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,091	581,00 --	-- --	53 --	-- --		-- 4	57
104	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,091	463,00 --	-- --	42 --	-- --		-- 3	46
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2702573	215037	1177653	539283	3452695
		Стоимость оборудования	Тенге				703375	61951	606413	210836	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				606413				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				606413				
		Материалы	Тенге				812908				
		Всего заработная плата	Тенге				91276				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					583050			
		Накладные расходы	Тенге				81812				
		Сметная прибыль	Тенге				360462				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				93870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267240				
		Сметная заработная плата	Тенге					583050			747
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				269230				
		Материалы	Тенге				30842				
		Всего заработная плата	Тенге					143948			
		Транспортные расходы	Тенге				95				
		Накладные расходы	Тенге				141260				
		Сметная прибыль	Тенге				32839				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				443330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					143948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1014022				
	Материалы		Тенге				27875				
	Всего заработная плата		Тенге					38329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945848				
	Сдача и испытание		Тенге				30				
		Накладные расходы	Тенге				37562				
		Сметная прибыль	Тенге				84127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1135710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					38329			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3452693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								977
		Сметная заработная плата	Тенге					765326			
	Временные здания и сооружения 3.44%		тенге				97 912				
	Итого		тенге				3 550 605				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4.84%		тенге				142 499				
	Итого		тенге				3 693 104				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге				61 734				
	Итого		тенге				3 754 838				
	Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)		тенге				**3 679 741**				
	НДС 12 %		тенге				441 569				
	Итого с НДС		тенге				4 121 310				

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Аскаров К.К.**

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Кусумбаев Е.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы» _____ **Суворов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ **Мец В.А.**

Баймусенов С.О.
Абдалетин А.В.
Тажибаев М.Б.
Мажгарев Е.Э.
Мусаханов Б.М.
Зайбабин Н.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 3
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-6. ЭлектроСиловое оборудование существующей Н.С.									
		Демонтаж (на чертиже в примечание. Демонтаж в обьеме монтажа)									
1	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Демонтаж с комплектующими	шт.	9	1355,70 679,80	675,90 236,61	12201 6118	6083 2130	--	5938 1451	19591
2	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования	шт.	4	771,49 654,60	116,89 37,28	3086 2618	468 149	--	1993 406	5485
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Демонтаж	шт.	2	319,72 295,71	24,00 7,95	639 591	48 16	--	437 86	1163
4	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Демонтаж	шт.	6	711,91 679,80	32,11 7,95	4271 4079	193 48	1	2971 579	7822
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж	шт.	2	1040,51 679,80	360,71 127,66	2081 1360	721 255	--	1163 260	3503
6	1217-0101-0502 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж	м	275	24,72 24,72	-- --	6798 6798	-- --	--	4895 935	12628
7	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	780	73,84 73,65	0,19 0,09	57593 57447	146 71	--	41413 7920	106926
		Монтаж									
8	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка с Амперметрами, Вольтметрами, автоматы / выключатели / рубильники, Трансформаторы	шт.	1	4606,58 2266,00	2253,00 788,71	4607 2266	2253 789	88	2199 544	7350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	6	4160,03 2266,00	107,04 26,50	24960 13596	642 159	10722	9904 2789	37653
11	5108-0401-0127 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5114-3474УХЛ4 с комплектующими (УЗО, АД14-4, ПМЛ2200, Выключатели кнопочные, лампочки сигнальные, реле, блок)**	шт.	1	77830,00 --	-- --	77830 --	-- --	77830	-- --	77830
12	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	4	70212,00 --	-- --	280848 --	-- --	280848	-- --	280848
13	5108-0401-0142 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	76769,00 --	-- --	76769 --	-- --	76769	-- --	76769
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	3	3532,40 2266,00	1202,37 425,52	10597 6798	3607 1277	192	5814 1313	17724
15	5102-1301-0119 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления 2-мя насосами ПЗАн-М 2 и 3-56**	шт.	1	345401,00 --	-- --	345401 --	-- --	345401	-- --	345401
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	216	589,16 147,98	22,36 5,83	127258 31964	4830 1259	90464	23921 12094	163273
28	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4040,05 951,30	178,62 50,35	12120 2854	536 151	8730	2164 1143	15426
		В ТРУБАХ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ КАБЕЛИ									
29	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	16	808,01 602,49	125,77 38,43	12928 9640	2012 615	1276	7383 1625	21936
30	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	16	1481,00 --	-- --	23696 --	-- --	23696	-- 1896	25592
33	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	9	498,12 369,95	75,21 21,20	4483 3330	677 191	476	2535 561	7579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	9	853,00	--	7677	--	7677	--	8291
					--	--	--	--		614	
38	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	236,39	8,94	1418	54	476	652	2236
					147,98	2,92	888	17		166	
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	6	44,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
42	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	49	737,38	106,08	36132	5198	8663	17157	57552
					454,51	31,80	22271	1558		4263	
44	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16-19 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок	м кабеля	181,4	764,49	24,78	138678	4495	49817	61608	216309
					465,08	6,63	84366	1202		16023	
45	2306-0112-0327 РСНБ РК 2015 прим. по цене	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х120+1х95-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,049	18386862,00	--	900956	--	900956	--	973033
					--	--	--	--		72076	
51	2306-0112-0316 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5+1х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,0254	276453,00	--	7022	--	7022	--	7584
					--	--	--	--		562	
54	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,052	286211,00	--	14883	--	14883	--	16074
					--	--	--	--		1191	
55	2306-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 19х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,104	1010408,00	--	105082	--	105082	--	113489
					--	--	--	--		8407	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				2300280	31963	1230485	192147	2629352
							256983	9886	780848	136925	
	Стоимость оборудования		Тенге				780848				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				780848				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1423404				
	Материалы		Тенге				170906				
	Всего заработная плата		Тенге					202553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1027944				
		Накладные расходы	Тенге				145838				
		Сметная прибыль	Тенге				125539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1694781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					202553			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64391				
	Всего заработная плата		Тенге					64316			
		Накладные расходы	Тенге				46308				
		Сметная прибыль	Тенге				8856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64316**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31637**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2531**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34168**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2629352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266869**			

Временные здания и сооружения 3,44%	тенге	63 589
Итого	тенге	2 692 941
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%	тенге	92 545
Итого	тенге	2 785 486
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	40 093
Итого	тенге	2 825 579
Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	тенге	**2 769 067**
НДС 12 %	тенге	332 288
Итого с НДС	тенге	3 101 355

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Аскаров К.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Киат» Құрылыс Компаниясы» _____ **Суворов А.А.**

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Кусумбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ **Мец В.А.**

Байтусенов С.О.
Мусин А.В.
Тлеубаев М.Ч.
Жайдаров О.Ч.
Мусанов К.Ч.
Забелин П.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.

Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»

Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка

Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).

Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 4
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ									
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧАЕМЫЕ									
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 Трубопровод SDR 11, ф-630 мм, L-827,7м.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		1-1)РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИ СО СТАРОЙ ТРУБЫ С УВОЗКОЙ =В_РЕЗЕРВ= ОБЩИЙ ОБЬЕМ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (В РЕЗЕРВ со старого трубопровода) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400,39	184,07 7,52	176,55 44,48	73699 3010	70689 17809	--	14989 7095	95784
		2-1)ЗАСЫПКА ЗЕМЛЕЙ (С_ОТВАЛА) НОВОЙ ТРУБЫ									
10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	(На обваловку) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	970,5	33,00 --	33,00 9,51	32027 --	32027 9229	--	6645 3094	41766
11	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	(На обваловку) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	970,5	15,91 --	15,91 4,58	15436 --	15436 4448	--	3203 1491	20130
11а	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброплитой	м3 уплотненного грунта	4593	134,01 69,12	64,89 28,64	615508 317468	298040 131538	--	323284 75103	1013896
		МОНТАЖ НОВОГО ВОДОВОДА									
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	(Упоры на углы поворотов)Фундаменты-столбы бетонные В-10. Устройство	м3	15,46	31505,17 4473,70	1088,60 218,39	487070 69163	16830 3376	401077	66011 44246	597328
		КОЛОДЕЦ КАМЕРА 6 х 5,1 СБОРНАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,704	13822,66 8443,67	3176,46 944,13	189426 115712	43530 12938	30184	151807 27299	368532
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,69	2024,32 224,34	130,01 41,71	3421 379	220 70	2822	423 308	4151
28	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	(Подготовка) Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,17	23949,00 --	-- --	4071 --	-- --	4071	-- 326	4397
28а	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 0,9х0,3х0,6)	м3	2,336	26632,00 --	-- --	62212 --	-- --	62212	-- 4977	67189
28б	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 2,4х0,3х0,6)	м3	11,368	26985,00 --	-- --	306765 --	-- --	306765	-- 24541	331307
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННИНА									
67	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	2	21330,67 4485,76	16271,84 3816,42	42661 8972	32544 7633	1145	16438 4728	63828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1832298 514704	509316 187042	808276 --	582800 193208	2608308
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1832298				
	Материалы		Тенге				435228				
	Всего заработная плата		Тенге					701746			
	Местные материалы		Тенге				373049				
		Накладные расходы	Тенге				582801				
		Сметная прибыль	Тенге				193208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2608307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					701746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2608307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					701746			

РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Технологическое оборудование существующей Н.С.

		Монтаж									
72а	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3)	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	-1653935,36 -473744,00	-1180191,36 -266980,89	-14885 -4264	-10622 -2403	-1	-6600 -1719	-23204
72б	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Блок"	Ризолин АС (рулон 10 м2)	м2	30,8571426	-1187,50 --	-- --	-36643 --	-- --	-36643	-- -2931	-39574
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-51528	-10622	-36644	-6600	-62778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4264	-2403	--	-4650	
		Всего заработная плата	Тенге				-51528				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-6667			
		Накладные расходы	Тенге				-36643				
		Сметная прибыль	Тенге				-6600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-62778				
		Сметная заработная плата	Тенге								-6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-6667			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-62778				
		Сметная заработная плата	Тенге								-6
								-6667			

РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Система вентиляции существующей Н.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ									
25	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка									
			решетка	4	-1453,90	-29,00	-5816	-116	-1273	-4383	-11014
					-1106,65	-11,46	-4427	-46		-816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-5816	-116	-1273	-4383	-11014
							-4427	-46	--	-816	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5816				
		Материалы	Тенге				-1273				
		Всего заработная плата	Тенге					-4472			
		Сдача и испытание	Тенге				-216				
		Накладные расходы	Тенге				-4383				
		Сметная прибыль	Тенге				-816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-11014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-4472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-11014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-4472			

РАЗДЕЛ 4.Электросиловое оборудование существующей Н.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ 1-ГО ПОДЪЕМА									
6	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
			км линии	0,192	-94497,34	-48311,97	-18143	-9276	-429	-9119	-29443
					-43949,70	-15415,83	-8438	-2960		-2181	
7	2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005									
			км	0,192	-262916,00	--	-50480	--	-50480	--	-54518
					--	--	--	--		-4038	
9	Прайс лист ТОО "BEAR Инжиниринг"	Лоток кабельный ЛКМО-0,4-400-2									
			шт	17	12312,50	--	209313	--	209313	--	226058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		16745	
							140689	**-9276**	**158404**	**-9119**	**142097**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-8438**	**-2960**	--	**10526**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-50480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-50480**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**-4038**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-54518**				
		Материалы	Тенге				**191169**				
		Всего заработная плата	Тенге				**-429**				
		Местные материалы	Тенге					**-11398**			
		Накладные расходы	Тенге				**209313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-9119**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**196615**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**-11398**			**-11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**142096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-11398**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1915643**	**489302**	**928763**	**562698**	**2676613**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**497576**	**181634**	--	**198268**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-50480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-50480**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**-4038**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-54518**				
		Материалы	Тенге				**1971939**				
		Всего заработная плата	Тенге				**434799**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**683682**			
		Местные материалы	Тенге				**-36643**				
		Накладные расходы	Тенге				**582362**				
		Сметная прибыль	Тенге				**567083**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**203122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2742143**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**683682**			**838**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**-5816**				
		Материалы	Тенге				**-1273**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-4472**			
		Сдача и испытание	Тенге				**-216**				
		Накладные расходы	Тенге				**-4383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-816**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**-11014**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-4472**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2676610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**834**
		Сметная заработная плата	Тенге					**679209**			
		Временные здания и сооружения 3,44%	тенге				92 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	тенге				2 768 685				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%	тенге				134 004				
		Итого	тенге				2 902 690				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				58 054				
		Итого	тенге				2 960 744				
		Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	тенге				**2 901 529**				
		НДС 12 %	тенге				348 183				
		Итого с НДС	тенге				3 249 712				

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Аскаров К.К.**

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ **Кусумбаев Е.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Қият» Құрылыс Компаниясы» _____ **Суворов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ **Меп В.А.**

Байтуленов А.О.
Мовлин А.В.
Такибаев И.У.
Нестеров С.Е.
Медведевский
Зобнин П.В.