Наименование объекта: "Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка"

Форма КС-3

Полная сметная стоимость **307 874 264,97 тенге**
Лимит финансирования на 2018 год **307 874 264,97 тенге**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Подрядчик: Филиал "Есиль су"
Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
Адрес: г.Петропавловск, ул.Жабаева, 241, оф.13
БИН 060140023171
ИИК KZ5477410KZ220317105
БИК LARIKZKA
АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года	307 874 264,97	тенге в т.ч. НДС	32 986 528,39	тенге
б)за отчетный месяц	38 443 423,97	тенге в т.ч. НДС	4 118 938,28	тенге

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2018 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				539/1	**05.06.2018**						
Специфи кация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость работ (тенге)	аванс: Сумма аванса (тенге)	аванс: Сумма погашения (тенге)	аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за НОЯБРЬ месяц: Кол-во	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за НОЯБРЬ месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка		307 874 264,97	0	0	0	269 430 841	307 874 264,97		38 443 423,97	307 874 264,97
	ИТОГО		**307 874 264,97**	**0**	**0**	**0**	**269 430 841**	**307 874 264,97**		**38 443 423,97**	**307 874 264,97**

Подрядчик:
Директор филиала "Есиль Су" РГП на ПХВ
_____ **Аскаров К.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Кият» Құрылыс Компаниясы»
_____ **Суворов А.А.**

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 1
за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Трубопровод SDR 11, ф-630 мм, L-827,7м									
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЕЦ КАМЕРА 4,5 х 5,5 МОНОЛИТНАЯ									
54	1127-0901-0301	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 10										
			шт.	1	1579,94	757,40	1580	757	249	940	2721
					574,08	296,21	574	296		202	
55	2404-0207-1601	**Столбик железобетонный**									
	РСНБ РК 2015		шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
					--	--	--	--		429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6938	757	5607	940	8508
							574	296	--	631	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6938				
		Материалы	Тенге				248				
		Всего заработная плата	Тенге					870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5358				
		Накладные расходы	Тенге				940				
		Сметная прибыль	Тенге				630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					870			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6938	757	5607	940	8508
							574	296	--	631	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6938				
		Материалы	Тенге				248				
		Всего заработная плата	Тенге					870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5358				
		Накладные расходы	Тенге				940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**630**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**870**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**8508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**870**			

Временные здания и сооружения 3,44%	тенге	293
Итого	тенге	8 801
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%	тенге	426
Итого	тенге	9 227
Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге	185
Итого	тенге	9 411
Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)	тенге	**9 223**
НДС 12 %	тенге	1 107
Итого с НДС	тенге	10 329,69

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Қият» Құрылыс Компаниясы _____ Суворов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Байтусенов С.О.
Масевич А.В.
Тамдаев Н.У.
Кенжаров С.Т.
Степуро
Бабобин П.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 2
за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3. ЭлектроОсвещение существующей Н.С.									
		Демонтаж (на чертиже в примечание. Демонтаж в обьеме монтажа)									
2	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	-388,76	-48,86	-778	-98	--	-512	-1393
					-339,90	-15,90	-680	-32		-103	
3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	20	-146,05	-1,50	-2921	-30	--	-2092	-5414
					-144,55	-0,73	-2891	-15		-401	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	-44,62	--	-446	--	--	-321	-829
					-44,62	--	-446	--		-61	
5	1217-0101-0502 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж	м	940	-24,72	--	-23238	--	--	-16731	-43166
					-24,72	--	-23238	--		-3198	
6	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	800	-73,84	-0,19	-59070	-150	--	-42475	-109668
					-73,65	-0,09	-58920	-73		-8124	
		Монтаж									
28	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	-3025,58	-20,20	-21179	-141	-5764	-10997	-34750
					-2182,00	--	-15274	--		-2574	
29	2307-0206-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель пакетный двухполюсной 10А ГПВМ2-10	шт.	7	-3829,00	--	-26803	--	-26803	--	-28947
					--	--	--	--		-2144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			м	229	-236,39	-8,94	-54133	-2047	-18199	-24880	-85334
					-147,98	-2,92	-33887	-668		-6321	
35	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
			м	209	-29,00	--	-6061	--	-6061	--	-6546
					--	--	--	--		-485	
36	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
			м	20	-44,00	--	-880	--	-880	--	-950
					--	--	--	--		-70	
37	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	296	-99,33	-3,20	-29402	-947	-6554	-15995	-49028
					-73,99	-1,06	-21901	-314		-3632	
38	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям									
			м трассы	55	-535,66	-30,07	-29461	-1654	-9204	-13657	-46567
					-338,24	-6,63	-18603	-364		-3449	
39	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,322	-115358,00	--	-37145	--	-37145	--	-40117
					--	--	--	--		-2972	
42	2306-0112-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х4-1 ГОСТ 31945-2012									
			км	0,029	-491881,00	--	-14265	--	-14265	--	-15406
					--	--	--	--		-1141	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-305781	-5067	-124875	-127660	-468115
							-175840	-1465	--	-34675	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-213166				
	Материалы		Тенге				-39720				
	Всего заработная плата		Тенге					-91723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-78213				
		Накладные расходы	Тенге				-66041				
		Сметная прибыль	Тенге				-22336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-301543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-87
		Сметная заработная плата	Тенге					-91723			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-85675				
	Всего заработная плата		Тенге					-85582			
		Накладные расходы	Тенге				-61619				
		Сметная прибыль	Тенге				-11784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-159077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-109
		Сметная заработная плата	Тенге					-85582			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-6941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-6941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-555**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-7496**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**-468116**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-177305**			
	Временные здания и сооружения 3,44%		тенге				-16 103				
	Итого		тенге				-484 219				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%		тенге				-23 436				
	Итого		тенге				-507 655				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге				-10 153				
	Итого		тенге				-517 809				
	Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)		тенге				**-507 452**				
	НДС 12 %		тенге				-60 894				
	Итого с НДС		тенге				-568 346,62				

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы _____ Суворов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Байпусенов С.О.
Шоскарин А.В.
Тонибаев Ж.У.
Кенжеков Е.У.
Степуро
Забозин Н.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.

Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»

Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка

Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).

Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 3

за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-4. Технологическое оборудование существующей Н.С.									
		Демонтаж (на чертиже в примечание. Демонтаж в обьеме монтажа)									
2	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый. Демонтаж оборудования	шт.	1	11757,05	1292,75	11757	1293	--	6631	19859
					10464,30	405,45	10464	405		1471	
5	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1	632,50	51,77	633	52	--	598	1329
					580,74	22,91	581	23		98	
6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2	428,33	22,19	857	44	1	824	1815
					406,14	9,82	812	20		134	
7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2	262,68	7,40	525	15	1	512	1120
					255,29	3,27	511	7		83	
9	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,3636	175886,33	118106,09	63952	42943	--	31647	103247
					57780,24	30136,48	21009	10958		7648	
11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426х 6 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0027	490573,92	252849,72	1325	683	--	837	2335
					237724,20	75570,66	642	204		173	
13	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 159х5 мм. Демонтаж	м трубопровода	2	390,86	32,88	782	66	--	725	1627
					357,98	11,80	716	24		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 114х4 мм. Демонтаж	м трубопровода	2	272,22	22,69	544	45	--	505	1134
					249,53	8,29	499	17		84	
16	1303-0110-0114 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Демонтаж	шт.	2	5906,37	2893,47	11813	5787	--	4834	17979
					3012,90	949,76	6026	1900		1332	
17	1109-0301-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Пути подвесные и монорельсы для тельферов криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м рельса в одну нитку	55,4	3915,11	2598,19	216897	143940	4742	82643	323503
					1231,33	930,64	68215	51557		23963	
		Монтаж									
24	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый. Монтаж оборудования (2 раб.)	шт.	2	45758,59	4309,17	91517	8618	13137	44204	146578
					34881,00	1351,50	69762	2703		10858	
25	Прайс лист ТОО "Электростан"	Насос центробежный одноступенчатый Grundfos S1.100.125.500.4.62M.H.367, Q-100 м3/ч, напор 50,04 м, ф-раб.колеса 367 мм, с эл.двигателем N-56 кВт, n-1470 об/мин (2 раб.)	шт	2	8213339,29	--	16426679	--		--	16426679
					--	--	--	--	16426679	--	
32	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2581,96	172,55	2582	173	473	1992	4940
					1935,79	76,37	1936	76		366	
51	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1369,16	102,17	5477	409	374	4691	10981
					1173,60	10,91	4694	44		813	
52	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4833,00	--	19332	--	19332	--	20879
					--	--	--	--		1547	
58	1311-0203-0108 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	12766,38	2145,30	25533	4291	2982	14888	43654
					9130,00	795,00	18260	1590		3234	
59	Прайс лист ТОО "ENCONT"	ЭБ US-800-33-P-42-RS485-A электронный блок, один канал измерения расходы, подключается 1 двухлучевой УПР	шт	2	288792,00	--	577584	--		--	577584
					--	--	--	--	577584	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Опция "ИБП"	шт	2	64176,00	--	128352	--		--	128352
					--	--	--	--	128352	--	
61	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Адаптер Ethernet	шт	2	96264,00	--	192528	--		--	192528
					--	--	--	--	192528	--	
62	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Кабель РК-50-2-11	м	80	133,22	--	10658	--		--	10658
					--	--	--	--	10658	--	
63	Прайс лист ТОО "ENCONT"	УПР-600Ф-СТ20 двухлуч.	компл.	2	1604400,00	--	3208800	--		--	3208800
					--	--	--	--	3208800	--	
64	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Ответные фланцы	компл.	2	288792,00	--	577584	--		--	577584
					--	--	--	--	577584	--	
65	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Опция "ПЭП IP68 У" (Опция к УПР одно/двухлуч.)	луч	4	60165,00	--	240660	--		--	240660
					--	--	--	--	240660	--	
66	Прайс лист ТОО "ENCONT"	КМЧ-800 двухлуч.	луч	4	24066,00	--	96264	--		--	96264
					--	--	--	--	96264	--	
67	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Датчик УЗ ПЭП 3-4 IP68 У	луч	8	130357,50	--	1042860	--		--	1042860
					--	--	--	--	1042860	--	
68	Прайс лист ТОО "ENCONT"	Обрешетка жесткая упаковка	шт	2	24066,00	--	48132	--		--	48132
					--	--	--	--	48132	--	
69	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Отводы стальные ф-630х8, ф-426х6, Ру-10, а-90гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3636	942271,39	393686,95	342610	143145	129435	105490	483947
					192600,80	100454,94	70030	36525		35848	
72	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2884005,00	1453029,93	34608	17436	2851	19143	58051
					1193409,00	417965,98	14321	5016		4300	
73	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	47653,00	--	571836	--	571836	--	617583
					--	--	--	--		45747	
78	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 159 мм. Прокладка с Промывкой	м трубопровода	2	1376,66	109,61	2753	219	147	2416	5583
					1193,25	39,32	2387	79		414	
79	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5043,00	--	10086	--	10086	--	10893
					--	--	--	--		807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1303-0110-0114 РСНБ РК 2015	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	19687,89	9644,89	39376	19290	--	16115	59930
					10043,00	3165,86	20086	6332		4439	
88	1109-0301-0608 РСНБ РК 2015	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м**									
			м рельса в одну нитку	55,4	5935,09	3711,71	328804	205629	9483	129269	494718
					2052,21	1329,49	113692	73654		36646	
89	2105-0203-1201 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М (36М) из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**									
			т	3,20766	333876,00	--	1070961	--	1070961	--	1156638
					--	--	--	--		85677	
90	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные, крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**									
			т конструкций	1,21	86391,14	5373,33	104533	6502	8708	61922	179772
					73820,80	346,05	89323	419		13316	
91	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**									
			т	1,21	256479,00	--	310340	--	310340	--	335167
					--	--	--	--		24827	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				25819531	600578	2154889	529886	26653363
		Стоимость оборудования	Тенге				513966	191550	22550101	303946	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				22550100				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22550100				
		Материалы	Тенге				179995				
		Всего заработная плата	Тенге				16119				
		Накладные расходы	Тенге					137528			
		Сметная прибыль	Тенге				86671				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				21333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				288000				
		Сметная заработная плата	Тенге								177
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					137528			
		Материалы	Тенге				1833868				
		Всего заработная плата	Тенге				133134				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					167407			
		Накладные расходы	Тенге				1381300				
		Сметная прибыль	Тенге				165733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2159569				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					167407			
		Материалы	Тенге				650234				
		Всего заработная плата	Тенге				22933				
		Накладные расходы	Тенге					396861			
			Тенге				273834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**73925**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**997993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**396861**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**605333**				
	Материалы		Тенге				**148**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3720**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**601254**				
		Накладные расходы	Тенге				**3646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48718**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**657698**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3720**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**26653360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**762**
		Сметная заработная плата	Тенге					**705516**			
	Временные здания и сооружения 3,44%		тенге				141 152				
	Итого		тенге				26 794 512				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%		тенге				205 430				
	Итого		тенге				26 999 942				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге				88 997				
	Итого		тенге				27 088 939				
	Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)		тенге				**26 547 160**				
	НДС 12 %		тенге				3 185 659				
	Итого с НДС		тенге				29 732 818,03				

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы» _____ Суворов А.А.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Байтуасенов С.О.
Москвин А.В.
Такибаев Ш.У.
Кенбердиев Е.Я.
Степура
Забозин Н.В.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 4
за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-6. ЭлектроСиловое оборудование существующей Н.С.									
		Демонтаж (на чертиже в примечание. Демонтаж в обьеме монтажа)									
6	1217-0101-0502 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж									
			м	25	24,72	--	618	--	--	445	1148
					24,72	--	618	--		85	
		Монтаж									
10	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу									
			шт.	4	4160,03	107,04	16640	428	7148	6602	25102
					2266,00	26,50	9064	106		1859	
12	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	4	70212,00	--	280848	--		--	280848
					--	--	--	--	280848	--	
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	2	3532,40	1202,37	7065	2405	128	3876	11816
					2266,00	425,52	4532	851		875	
17	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования									
			м	95	764,37	132,42	72615	12580	4067	46928	129106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					589,14	96,94	55968	9210		9563	
18	2307-0222-0219 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78									
			шт.	24	40399,00	--	969576	--	969576	--	1047142
					--	--	--	--		77566	
19	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	3	1233,22	--	3700	--	199	2626	6831
					1166,99	--	3501	--		506	
20	2305-1401-0105 РСНБ РК 2015 прим. по цене	Датчик температуры внутреннего воздуха ДТКБ-54									
			шт.	3	10089,00	--	30267	--	30267	--	32688
					--	--	--	--		2421	
21	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Электропеч. Монтаж оборудования									
			шт.	10	1234,53	82,87	12345	829	186	8348	22349
					1133,00	26,50	11330	265		1655	
22	2305-1002-0103 РСНБ РК 2015 прим по цене	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором. Печь ПЭТ-4									
			кВт	10	7440,00	--	74400	--	74400	--	80352
					--	--	--	--		5952	
23	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85									
			шт.	48	46,00	--	2208	--	2208	--	2385
					--	--	--	--		177	
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
			м	39	589,16	22,36	22977	872	16334	4319	29480
					147,98	5,83	5771	227		2184	
		В ТРУБАХ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ КАБЕЛИ									
29	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
			м	16	808,01	125,77	12928	2012	1276	7383	21936
					602,49	38,43	9640	615		1625	
30	2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
			м	16	1481,00	--	23696	--	23696	--	25592
					--	--	--	--		1896	
33	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
			м	6	-498,12	-75,21	-2989	-451	-318	-1690	-5053
					-369,95	-21,20	-2220	-127		-374	
34	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75									
			м	6	-853,00	--	-5118	--	-5118	--	-5527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-409	
35	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
			м	95	376,09	48,41	35729	4599	5022	19650	59809
					274,82	12,46	26108	1183		4430	
37	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	95	432,00	--	41040	--	41040	--	44323
					--	--	--	--		3283	
42	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям									
			м трассы	41	737,38	106,08	30233	4349	7249	14356	48156
					454,51	31,80	18635	1304		3567	
43	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям									
			м трассы	97	582,27	38,87	56481	3770	16826	26504	89623
					369,95	9,54	35885	925		6639	
44	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16-19 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок									
			м кабеля	210,6	764,49	24,78	161001	5219	57836	71526	251129
					465,08	6,63	97946	1395		18602	
45	2306-0112-0327 РСНБ РК 2015 прим. по цене	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х120+1х95-1 ГОСТ 31945-2012									
			км	0,041	18386862,00	--	753861	--	753861	--	814170
					--	--	--	--		60309	
46	2306-0112-0323 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х35+1х16-1 ГОСТ 31945-2012									
			км	0,097	5048761,00	--	489730	--	489730	--	528908
					--	--	--	--		39178	
47	2306-0112-0317 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х4+1х2,5-1 ГОСТ 31945-2012									
			км	0,01	433959,00	--	4340	--	4340	--	4687
					--	--	--	--		347	
51	2306-0112-0316 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5+1х1,5-1 ГОСТ 31945-2012									
			км	0,0306	276453,00	--	8459	--	8459	--	9136
					--	--	--	--		677	
52	2306-0112-0321 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х16+1х10-1 ГОСТ 31945-2012									
			км	0,01	2199651,00	--	21997	--	21997	--	23756
					--	--	--	--		1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,074	286211,00	--	21180	--	21180	--	22874
					--	--	--	--		1694	
55	2306-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 19х 1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,086	1010408,00	--	86895	--	86895	--	93847
					--	--	--	--		6952	
		Прочие работы									
57	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,046	581,00	--	27	--		--	29
					--	--	--	--		2	
58	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,046	463,00	--	21	--		--	23
					--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3232769	36613	2638484	210873	3696665
							276778	15954	280848	253023	
	Стоимость оборудования		Тенге				280848				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				280848				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2786970				
	Материалы		Тенге				115951				
	Всего заработная плата		Тенге					292115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2358245				
		Накладные расходы	Тенге				210428				
		Сметная прибыль	Тенге				239792				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3237189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					292115			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666				
	Всего заработная плата		Тенге					618			
	Транспортные расходы		Тенге				48				
		Накладные расходы	Тенге				445				
		Сметная прибыль	Тенге				89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					618			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				164285				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164285				
		Сметная прибыль	Тенге				13143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177428				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3696665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					292733			
	Временные здания и сооружения 3,44%		тенге				117 504				
	Итого		тенге				3 814 169				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%		тенге				171 013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		тенге				3 985 182				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге				74 087				
	Итого		тенге				4 059 269				
	Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)		тенге				**3 978 083**				
	НДС 12 %		тенге				477 370				
	Итого с НДС		тенге				4 455 453,13				

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы _____ Суворов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Байтусенов С.О.
Моисеев А.В.
Тажибаев М.У.
Найдаров О.Я.
Стецуре
Зубов Н.Р.

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, в лице директора Филиала "Есиль су" Аскарова К.К.
Субподрядчик : ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Наименование стройки : Реконструкция насосной станции I подъема Булаевского группового водопровода. 2 очередь. Корректировка
Наименование объекта : Реконструкция насосной станции I подъема. (Существующая).
Договор № 539/1 о государственных закупках работ от 05.06.2018 года

Акт выполненных работ № 5
за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ									
		ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ									
		РАЗДЕЛ 7.Электросиловое оборудование существующей Н.С.									
		ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАСОСНОЙ 1-ГО ПОДЪЕМА									
39	1308-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования									
			шт.	2	3375,14	1040,13	6750	2080	306	3638	11220
					2182,00	344,50	4364	689		831	
40	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	2	1981853,00	--	3963706	--		--	3963706
					--	--	--	--	3963706	--	
45	Прайс лист ТОО "BEAR Инжиниринг"	Щит управления вентиляцией ШУПрВ-0,4-15									
			шт	1	342410,71	--	342411	--	342411	--	369804
					--	--	--	--		27393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4312867	2080	342717	3638	4344730
							4364	689	3963706	28224	
		Стоимость оборудования	Тенге				3963706				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3963706				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				349161				
		Материалы	Тенге				306				
		Всего заработная плата	Тенге					5053			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				342411				
		Накладные расходы	Тенге				3638				
		Сметная прибыль	Тенге				28224				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				381023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4344729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5053			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4312867**	**2080**	**342717**	**3638**	**4344730**
							4364	**689**	**3963706**	**28224**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3963706**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3963706**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**349161**				
	Материалы		Тенге				**306**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5053**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**342411**				
		Накладные расходы	Тенге				**3638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28224**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**381023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5053			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4344729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5053			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4312867**	**2080**	**342717**	**3638**	**4344730**
							4364	**689**	**3963706**	**28224**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3963706**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3963706**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**349161**				
	Материалы		Тенге				**306**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5053**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**342411**				
		Накладные расходы	Тенге				**3638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28224**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**381023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5053			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4344729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5053			
	Временные здания и сооружения 3,44%		тенге				13 107				
	Итого		тенге				4 357 836				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,84%		тенге				19 076				
	Итого		тенге				4 376 912				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге				8 264				
	Итого		тенге				4 385 176				
	Понижающий коэффициент 0,98 (Скидка подрядчика 2%)		тенге				**4 297 473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого с НДС тенге 4 813 169,41

Подрядчик:
Директор филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Аскаров К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО
«Кият» Құрылыс Компаниясы» _____ Суворов А.А.

Заместитель директора филиала
"Есиль Су" РГП на ПХВ _____ Кусумбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" _____ Мец В.А.

Байтусенов С.О.
Абдешев А.В.
Тажибаев Н.У.
Жайдаров С.У.
Ступин
Зобов П.В.