Счет-фактура № 64

Поставщик ТОО "Достыктранссервис" от 20 августа 2007 года
РНН и адрес поставщика 531400034965 г. Талдыкорган ул .Жансугурова 149
Расчетный счет поставщика № 000467492 в ТФ АО "Казкоммерцбанк" МФО194101945, Кбе-17
Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость : серия 09305 №0013583 от 29.01.02г.
Договор (контракт) на поставку товаров(работ,услуг) № 27от 22.02.07г
Условия оплаты по договору (контракту) перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Спорсоб отправления
Товаро-транспортная накладная № от
Грузоотправитель ТОО" Достыктранссервис" РНН 531400034965
Покупатель ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Грузополучатель ГУ Отдел строительства города Талдыкорган"
РНН и адрес покупателя 092200219630 г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 35
Расчетный счет покупателя 002130120 Департамент Казначейства по Алматинской области БИК 195301070 КБЕ 12 код 4671015

№ п/п	Наименование товаров (работ ,услуг)	Ед изм	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	АКЦИЗ	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	реконструкция и строительство	тенге		1708771,9	1708771,9	14%	239228,1	1948000		
	системы водоснабжения г.Талдыкорган									
	Алматинской области									
	всего по счету				**1708771,9**		**239228,1**	**1948000**		

Руководитель организации
Дауылбаев А.Н.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О. подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(подпись)

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талдыкорган Алматинской области
Исполнитель: ТОО «Достыктранссервис»
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 149.
РНН 531400034965
ИИК 000467492
БИК 194101945
Кбе – 17.

Полная сметная стоимость на 2007год- 38 960 000 тенге.
Лимит финансирования – 38 960 000 тенге.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года – 38 960 000 тенге.
б) с начала работ – 38 960 000 тенге.

АКТ
приема выполненных работ за август 2007года по договору № 27 от 22 февраля 2007года.

Программа: 019
Специфика: 421

№	специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август 2007г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	421	Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	38960000	11688000	11688000	0	37012000	38960000		1 948 000	38 960 000

От исполнителя ТОО Достыктранссервис
Ген.директор А.Н. Дауылбаев

от заказчика
ГУ «Отдел строительства г. Талдыкоргана»
Татарчук Б.Б.

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы VIII 2007 ж.

Заказчик: Отдел строительства г.Талдыкорган

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талдыкорган

Договор № 27 от 22.02.2007года

Акт N 17

выполненных работ за август 2007года

Электроснабжение. Кабельная линия L= 800м (кабель АСБУ)

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Приобретение и укладка в траншею кабеля АСБ								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	576	33,67 1,57	32,1 12,33	19394 904	18490 7102	7766 97	0,0109 0,0498	6 29
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	576	6,48 –	6,48 2,1	3732 –	3732 1210	1174 97	– 0,00806	– 5
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	800	36,7 8,8	27,8 6,9	29360 7040	22240 5520	11932 95	0,06 0,04	48 32
4	30-8-92	Песок природный *м3*	56	405		22680				
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	800	32,4 8,6	23,7 5,9	25920 6880	18960 4720	11020 95	0,06 0,034	48 27
6	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	6,4	5520		35328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 шт								
7	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	800	49,1	14,9	39280	11920	25308	0,19	152
		м кабеля		29,9	3,4	23920	2720	95	0,02	16
8	16-10-32	Муфты соединительные для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип СЭ-3Х240-10У2,5	5	23100		115500				
		шт								
		Всего прямые затраты				**291 194**	**75 342**			**254**
		В том числе стоимость: материалов				**38 744**	**21 272**			**109**
		Накладные расходы				177 108				
		- заработная плата, тенге				57 200				
		- трудоемкость, чел-час				8 580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29				
		Всего				20 904				
						369 298				

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Отдел строительства г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талдыкорган

Договор № 27 от 22.02.2007года

Акт N 18

выполненных работ за август 2007года

Электроснабжение. Кабельная линия L=600 м (кабель АВВГ)

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Приобретение и укладка кабеля АВВГ								
1	30-8-92	Песок природный *м3*	42	405		17010				
2	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	85,56	32,4 8,6	23,7 5,9	2772 736	2028 505	1179 95	0,06 0,034	5 3
		м кабеля								
		Всего прямые затраты				**19 782** **736**	**2 028** **505**			**5** **3**
		В том числе стоимость: материалов								
		Накладные расходы				17 019				
		- заработная плата, тенге				1 179				
		- трудоемкость, чел-час				177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1				
		Всего				1 258				
						22 219				

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Отдел строительства г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талдыкорган

Договор № 27 от 22.02.2007года

Акт N 19

выполненных работ за август 2007года

Электроснабжение. Трансформаторы 1000 кв-1 шт, 630 кв -1 шт

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-1-4 (ДМ)	Демонтаж трансформатора силового трехфазного 35 кВ мощностью 1000 кВА ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0; *шт*	1	4614 1512	3102 702	4614 1512	3102 702	2103 95	9 4,1028	9 4
2	Ц8-1-4	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 1000 кВА *шт*	1	15734 5040	10340 2340	15734 5040	10340 2340	7011 95	30 13,676	30 14
3	Ц8-1-3 (ДМ)	Демонтаж трансформатора силового трехфазного 35 кВ мощностью 630 кВА ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0; *шт*	1	3560,1 1323	2237,1 501,6	3560 1323	2237 502	1734 95	7,8 2,931	8 3
4	Ц8-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВА *шт*	1	12180 4410	7457 1672	12180 4410	7457 1672	5778 95	26 9,77	26 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**36 088**	**23 136**			**73**
		В том числе стоимость: материалов				**12 285**	**5 216**			**31**
		Накладные расходы				667				
		- заработная плата, тенге				16 626				
		- трудоемкость, чел-час				2 494				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				667				
		Всего				3 203				
						55 917				

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Отдел строительства г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Талдыкорган

Договор № 27 от 22.02.2007года

Акт N 20

выполненных работ за август 2007года

Демонтаж и восстановление дорожного покрытия

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж дорожного покрытия								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	125,25575	393,12 238,5	154,62 4,07	49241 29873	19367 510	40409 133	1,55 0,0136	194 2
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка К=2,200 ; *т*	275,56265	27,1 –	27,1 18,97	7468 –	7468 5227	5227 100	– 0,39837	– 110
3	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 3 класс груза К=2,200 ; *т*	275,56265	32,3 –	32,3 6,46	8901 –	8901 1780	1780 100	– 0,13566	– 37
4	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	2505,115	285,12 5	27,43 9,48	714258 12526	68715 23748	48244 133	0,033 0,03339	83 84
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых	2505,115	220,62 5,94	15,35 5,06	552678 14880	38454 12676	36649 133	0,0336 0,01766	84 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия								
6	Е27-54-6	При изменении толщины на 1 см добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2; кмат=2;	2505,115	49,22 0,02	– –	123302 50	– –	67 133	0,00018 –	– –
		м2 покрытия								
		Раздел 2. Восстановление дорожного покрытия								
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2505,115	280,51 5,94	15,35 5,06	702710 14880	38454 12676	36649 133	0,0336 0,01766	84 44
		м2 покрытия								
		Всего прямые затраты				**2 158 558**	**181 359**			**445**
		В том числе стоимость: материалов				**72 209**	**56 617**			**321**
		Накладные расходы				1 904 991				
		- заработная плата, тенге				169 025				
		- трудоемкость, чел-час				25 354				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85				
		Всего				139 655				
						2 467 238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по актам № 17 - № 20 в ценах 2001 года	2914672
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	29147
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	11659
Вынос проекта в натуру	55510
Химико-бактериологический анализ воды	10030
Итого	3021018
Итого с коэфициентом перевода	4256614
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	85132
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4341746
Н.Д.С14%	607844
Всего	**4 949 590**

ЗАКАЗЧИК **Б.Татарчук**

ПОДРЯДЧИК **А.Дауылбаев**