Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района Акмолинской области
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

# Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за август 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | Код | Наименов. | Код |
| | | **№34** | **03.07.2019г** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | из графы 1 | | | | | | | | Всего к оплате |
| | | В отчетном месяце (август), без НДС | строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчетном месяце СМР | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов,оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | **38 003 536** | | | | | | | | | |
| в том числе: август 2019 г. | | **33 931 729** | | | | | | | **4 071 807** | **38 003 536** |

**Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"**

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

**Технадзор ТОО "АктобеЭкспертСтрой"**

_____ Ахметжанов Б. Б.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры Аккольского района"**

Руководитель _____ Шевченко О. В.

**Генеральный проектировщик: ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"**

ГИП _____ Ермаков С.В.

"SANA-2015" Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района Акмолинской области
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 16

Форма 4

## Акт выполненных работ
за август месяц 2019 года
(смета 2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0101-0370 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 18097,61 | 348,13 | 348,13 | 6300321 | 6300321 | – | 996701 | 7880780 |
| | | | | | – | 76,49 | – | 1384286 | – | 583758 | |
| 3 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 694,26 | 3908,88 | – | 2713779 | – | – | 1953921 | 5041116 |
| | | | | | 3908,88 | – | 2713779 | – | – | 373416 | |
| 10 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 16941,92 | 35,86 | 35,86 | 607537 | 607537 | – | 150183 | 818340 |
| | | | | | – | 12,31 | – | 208555 | – | 60620 | |
| 11 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 1472,88 | 1016,4 | – | 1497035 | – | – | 1077865 | 2780892 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 358 | 1016,4<br>3575,33 | –<br>148,93 | 1497035<br>1279968 | –<br>53317 | –<br>919994 | 205992<br>317238 | 1724982 |
| 13 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 2,33 | 856,8<br>298131,49 | 38,29<br>92801,19 | 306734<br>694646 | 13708<br>216227 | –<br>7867 | 127776<br>523553 | 1315655 |
| 14 | 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1507,577 | 201954,97<br>1189 | 25016,77 | 470555<br>1792509 | 58289 | –<br>1792509 | 97456<br>– | 1935909,8 |
| 15 | 2301-0501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 807,5 | –<br>1809 | | –<br>1460768 | | –<br>1460768 | 143401<br>– | 1577629 |
| 21 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,34 | –<br>245819,45 | 64779,96 | –<br>329398 | 86805 | –<br>1268 | 116861<br>261854 | 638552 |
| 22 | 2301-0501-1501 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 486,75 | 180093,01<br>97 | 17294,05 | 241325<br>47215 | 23174 | –<br>47215 | 47300<br>– | 50992 |
| 23 | 2301-0501-1402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 769,5 | –<br>124 | | –<br>95418 | | –<br>95418 | 3777<br>– | 103051 |
| 24 | 2301-0501-1304 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 100,75 | –<br>162 | | –<br>16322 | | –<br>16322 | 7633<br>– | 17628 |
| | | | | | – | | – | | – | 1306 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 57,53 | 20403,59 | 8128,53 | 1173819 | 467634 | 221444 | 655409 | 1975566 |
| | | | | 8425,86 | 3081,69 | 484740 | 177290 | – | 146338 | |
| 34 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 21 | 18931 | | 397551 | | 397551 | – | 429355 |
| | | | | – | | – | | – | 31804 | |
| 35 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 37486 | | 337374 | | 337374 | – | 364364 |
| | | | | – | | – | | – | 26990 | |
| 36 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 26 | 15693 | | 408018 | | 408018 | – | 440659 |
| | | | | – | | – | | – | 32641 | |
| 37 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 | шт. | 33 | 20961 | | 691713 | | 691713 | – | 747050 |
| | | | | – | | – | | – | 55337 | |
| 38 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 20788 | | 228668 | | 228668 | – | 246961 |
| | | | | – | | – | | – | 18293 | |
| 39 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 13 | 31198 | | 405574 | | 405574 | – | 438020 |
| | | | | – | | – | | – | 32446 | |
| 40 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 15024 | | 180288 | | 180288 | – | 194711 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | | – | | – | 14423 | |
| 41 | 2104-0302-0110 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 21341 | | 192069 | | 192069 | – | 207435 |
| | | | | | – | | | – | | – | 15366 | |
| 42 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 38992 | | 116976 | | 116976 | – | 126334 |
| | | | | | – | | | – | | – | 9358 | |
| 44 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 38992 | | 77984 | | 77984 | – | 84223 |
| | | | | | – | | | – | | – | 6239 | |
| 45 | 2104-0302-0114 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 42615 | | 127845 | | 127845 | – | 138073 |
| | | | | | – | | | – | | – | 10228 | |
| 46 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 39 | 2668 | | 104052 | | 104052 | – | 112376 |
| | | | | | – | | | – | | – | 8324 | |
| 47 | 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 32 | 8368 | | 267776 | | 267776 | – | 289198 |
| | | | | | – | | | – | | – | 21422 | |
| 48 | 2104-0301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 4919 | | 132813 | | 132813 | – | 143438 |
| | | | | | – | | | – | | – | 10625 | |
| 49 | 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % | м3 кладки | 1,1 | 31345,22 | 2081,8 | 34480 | 2290 | 26502 | 5692 | 43386 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5170,47 | 393,76 | 5688 | 433 | – | 3214 | | |
| 50 | 2303-0101-0506 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 13 | 7754 | | 100802 | | 100802 | – | 108866 |
| | | | | | – | | – | | – | 8064 | |
| 51 | 2303-0101-0505 | Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384 2013 | комплект | 18 | 6895 | | 124110 | | 124110 | – | 134039 |
| | | | | | – | | – | | – | 9929 | |
| 63 | 2301-0501-0806 | Муфта защитная-Труба полиэтиленовая для водоснабжения диам. 140мм ГОСТ 18599-2001 | м | 9,25 | 1101 | | 10184 | | 10184 | – | 10999 |
| | | | | | – | | – | | – | 815 | |
| 64 | 2301-0201-0219 | Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20 | 3973 | | 79460 | | 79460 | – | 85817 |
| | | | | | – | | – | | – | 6357 | |
| 65 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 10 | 472,06 | 32,58 | 4720 | 326 | 212 | 4140 | 9569 |
| | | | | | 418,25 | – | 4182 | – | – | 709 | |
| 66 | 2302-0103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1080 | | 8640 | | 8640 | – | 9331 |
| | | | | | – | | – | | – | 691 | |
| 67 | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1298 | | 2596 | | 2596 | – | 2804 |
| | | | | | – | | – | | – | 208 | |
| 68 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 70 | 910,91 | 65,16 | 63764 | 4561 | 4309 | 54345 | 127558 |
| | | | | | 784,2 | – | 54894 | – | – | 9449 | |
| 69 | 2302-0103-0110 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 68 | 2169 | | 147492 | | 147492 | – | 159291 |
| | | | | | – | | – | | – | 11799 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2629<br>– | | 5258<br>– | | 5258<br>– | –<br>421 | 5679 |
| 71 | 2302-0103-0107 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1080<br>– | | 8640<br>– | | 8640<br>– | –<br>691 | 9331 |
| 73 | 2302-0103-0110 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 60 | 2169<br>– | | 130140<br>– | | 130140<br>– | –<br>10411 | 140551 |
| 74 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2629<br>– | | 5258<br>– | | 5258<br>– | –<br>421 | 5679 |
| 76 | 1122-0801-0101 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,75 | 325397,35<br>38521,68 | 2594,69<br>1148,67 | 244048<br>28891 | 1946<br>862 | 213211<br>– | 29455<br>21880 | 295383 |
| 77 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 % | шт. | 65 | 1217,97<br>416,07 | 801,9<br>207,36 | 79169<br>27045 | 52124<br>13478 | –<br>– | 40118<br>9543 | 128830 |
| 78 | 2302-0302-8207 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 845<br>– | | 6760<br>– | | 6760<br>– | –<br>541 | 7301 |
| 79 | 2302-0302-8210 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 57 | 1561<br>– | | 88977<br>– | | 88977<br>– | –<br>7118 | 96095 |
| 82 | 1116-0401-0205 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. (Монтажные вставки) Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 10 | 933,71 | 63,63 | 9337 | 636 | 617 | 8117 | 18850 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 808,39 | 19,84 | 8084 | 198 | – | 1396 | |
| 83 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 2371 | | 23710 | | 23710 | – | 25607 |
| | | | | – | | – | | – | 1897 | |
| 84 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,03 | 878273,09 | 450763,05 | 26348 | 13523 | 564 | 15785 | 45504 |
| | | | | 408698,8 | 122779,12 | 12261 | 3683 | – | 3371 | |
| 86 2302-0101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт | 9 | 2411 | | 21699 | | 21699 | – | 23435 |
| | | | | – | | – | | – | 1736 | |
| 87 2302-0101-0728 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт | 3 | 2652 | | 7956 | | 7956 | – | 8592 |
| | | | | – | | – | | – | 636 | |
| 92 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт | 21 | 1217,95 | 801,9 | 25577 | 16840 | – | 12960 | 41620 |
| | | | | 416,05 | 207,33 | 8737 | 4354 | – | 3083 | |
| 93 2302-0303-1006 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 4 | 1474 | | 5896 | | 5896 | – | 6368 |
| | | | | – | | – | | – | 472 | |
| 94 2302-0303-1206 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 7 | 1868 | | 13076 | | 13076 | – | 14122 |
| | | | | – | | – | | – | 1046 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 2302-0303-1906 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 2870 | | 28700 | | 28700 | – | 30996 |
| | | | | – | | – | | – | 2296 | |
| 122 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью. НР = 99 % ктрр1=0,394, ктрм1=0,394, кэкс1=0,394, кмат1=0,394; | футляр | 4 | 11347,32 | 1202,26 | 45389 | 4809 | 28152 | 12390 | 62401 |
| | | | | 3107,16 | 21,53 | 12429 | 86 | – | 4622 | |
| 123 1122-0501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка Футляр. НР = 99 % | км трубопровода | 0,045 | 528675,86 | 214855,17 | 23790 | 9668 | 35 | 16607 | 43629 |
| | | | | 313041,38 | 59731,03 | 14087 | 2688 | – | 3232 | |
| 124 2301-0501-1019 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 45,45 | 9715 | | 441547 | | 441547 | – | 476871 |
| | | | | – | | – | | – | 35324 | |
| | | | | | | | | | 2370502 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **32 001 795** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 890 465 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 7 838 565 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 891 085 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 765 930 |
| Накладные расходы, тенге | 6 136 333 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 370 502 |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **32 001 795** |
| Временные здания сооружения 2,9% (К=0,8) | 742 442 |
| Итого с временными | 32 744 237 |
| Зимнее удорожание 3,465% | 1 134 588 |
| Итого с зимними | 33 878 824 |
| Затраты связанные с командированием рабочих | 1 328 050 |
| Итого | 35 202 540 |
| Непредвиденные затраты 2% | 704 051 |
| **Итого в текущих ценах** | **35 906 591** |
| Разбивка по года 2019г.=100% (К=1,050) | 37 701 920 |
| Договорная скидка 10% | 3 770 192 |
| Итого с договорной скидкой | 33 931 728 |
| НДС 12% | 4 071 807 |

ВСЕГО ПО АКТУ 38 003 536

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Технадзор ТОО "АктобеЭкспертСтрой"

_____ Ахметжанов Б. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

Генеральный проектировщик: ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"

ГИП _____ Ермаков С. В.