СЧЕТ-ФАКТУРА № 148 от 20 октября 2008 года

Поставщик **ТОО "Достыктранссервис"** св-во о постановке на учет НДС 09305 № 0013583 от 29.01.2002г.
РНН и адрес поставщика 531400034965 г. Талдыкорган ул .Жансугурова 149
Расчетный счет поставщика 000467492 ТФ АО Казкоммерцбанк" БИК 194101945 кбе17
Договор (контракт) на поставку товара(работ,услуг) № 22 от 25,03,2008г.
Условия оплаты по договору (контракту) перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товаро-транспортная накладная № от
Грузоотправитель ТОО" Достыктранссервис" РНН 531400034965 Г Талдыкорган
Грузополучатель
Покупатель (заказчик) **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства Алм обл** г. Талдыкорган"
РНН и адрес покупателя 092200223419 ул.Кабанбай батыра,26
Расчетный счет покупателя 000132104 в Комитет Казначейства МФ РК г. Астана БИК 195301070,код ГУ 2791001, КБЕ 12

№ п/п	Наименование товаров (работ ,услуг)	Ед изм	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг)без НДС (без акцизов по товаром)	НДС		Всего стоимость реализации	АКЦИЗ	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция и строительство									
	системы водоснабжения	тенге		6194690	6194690	13%	805310	7000000		
	г. Жаркент Панфиловского района									
	Алматинской области									
	всего по счету				**6194690**		**805310**	**7000000**		

Руководитель организации
Дауылбаев А.Н.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О. подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(подпись)

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г. Жаркент Панфиловского р-на Алматинской области
Исполнитель: ТОО «Достыктранссервис»
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 149.
РНН 531400034965
ИИК 000467492
БИК 194101945
Кбе – 17.

Полная сметная стоимость на 2008год- 41 400 000 тенге.
Лимит финансирования – 41 400 000 тенге.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года – 41 400 000 тенге.
б) с начала работ – 41 400 000 тенге.

АКТ
приема выполненных работ за октябрь 2008года
по договору № 22 от 25.03.2008года.

Программа: 015
Специфика: 421

№	специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь 2008г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	421	Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Жаркент Панфиловского.р-на Алматинской области	тенге	41 400 000	12420000	12420000	0	34400000	41400000		4 790 460	41 400 000

От исполнителя ТОО Достыктранссервис

Ген.директор _____ А.Н. Дауылбаев

от заказчика
ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области»

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Управление энергетики и коммунального х-ва

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения г. Жаркент

Договор № 22 от 25.03.08г.

Акт №1

выполненных работ за октябрь

Водопроводы из стальных труб д=200мм L=1,532км, водоводы из стальных труб д=400мм L=795пм

Составлен в уровне цен 2001 г. (цены с 1.08.2007)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400 мм	0,795	16951,5	–	13476	–	13278	82,4	66
		км трубопровода		12847,5	–	10214	–	130	–	–
2	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	1,532	10651,88	–	16319	–	19179	61,8	95
		км трубопровода		9630	–	14753	–	130	–	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	36,185	20,27	–	733	–	828	0,129	5
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	733	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	184	3,35	3,35	616	616	207	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	213	97	0,0038	1
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	184	1,48	1,48	272	272	91	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	94	97	0,00168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	184	21,55	4,52	3965	832	3040	0,108	20
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3134	–	97	–	–
7	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	176	3,82	3,82	672	672	225	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	232	97	0,00433	1
8	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	176	1,57	1,57	276	276	92	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	95	97	0,00178	–
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	176	25,65	5,38	4514	947	3461	0,129	23
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3568	–	97	–	–
10	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	40	7,61	7,61	304	304	89	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	92	97	0,00756	–
11	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,1612	151200		24373				
		т								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,5	7613,19	–	41873	–	1131	1,35	7
		м3		195,75	–	1077	–	105	0,1218	1
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,56175	247994,13	49389,75	139311	27745	59469	312,7	176
		т фасонных частей		62775	18657	35264	10481	130	91,12	51
14	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,0549	204796,82	39324,82	11243	2159	3229	147,7	8
		т фасонных частей		30375	14854,5	1668	816	130	72,55	4
15	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	896	3,04	3
		задвижка или клапан		513	175,5	513	176	130	0,86	1
17	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1889	5,29	5
		задвижка или клапан		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
19	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	9,25	36,09	0,09	334	1	37	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	41	–	90	0,0002	–
20	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	9,25	20,95	0,02	194	–	34	0,0213	–
		м2		4,14	–	38	–	90	–	–
21	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; кмат=1,2;	47	33,4	31,41	1570	1476	485	0,0138	1
		м3 грунта		1,99	8,64	94	406	97	0,03	1
22	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; кмат=1,2;	19	42,35	39,83	805	757	248	0,01752	–
		м3 грунта		2,52	10,96	48	208	97	0,03804	1
23	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	15	20,27	–	304	–	344	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	304	–	113	–	–
24	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=1,25;	20	32,71	31,18	654	624	262	0,01056	–
		м3 грунта		1,53	11,97	31	239	97	0,04838	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	2,06123	15581,82	369,93	32118	763	4155	8,01	17
				1410,75	139,73	2908	288	130	0,682	1
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
26	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,306	7520		2301				
		м3								
27	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,89	8030		15177				
		м3								
28	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	24,774	35860	31832,56	888396	788620	194424	20,796	515
		ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; кмат=1,2;		3717,9	3828,17	92107	94839	104	8,337	207
		м								
29	Е4-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	100	881,49	669,58	88149	66958	31435	1,212	121
		ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; кмат=1,2;		210,06	92,2	21006	9220	104	0,348	35
		м								
30	Е4-49-2	Свободный спуск или подьем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	100	381,12	304,39	38112	30439	12290	0,446	45
				76,73	41,44	7673	4144	104	0,156	16
		м								
31	Е4-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	49	661,12	502,18	32395	24607	11553	0,909	45
		ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9; кмат=0,9;		157,55	69,16	7720	3389	104	0,261	13
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	8-6-304	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х8,9 мм *м*	55,62	2310		128482				
33	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподьемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8; *м*	51	225,5 / 38,88	186,62 / 29,39	11501 / 1983	9518 / 1499	3621 / 104	0,232 / 0,1168	12 / 6
34	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В *шт*	17	14800		251600				
35	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *шт*	1	104760,97 / 24525	80235,97 / 14082,36	104761 / 24525	80236 / 14082	40151 / 104	137 / 49,12	137 / 49
36	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*	9	90284,54 / 11272,5	79012,04 / 13583,94	812561 / 101453	711108 / 122255	232656 / 104	57,3 / 48,14	516 / 433
37	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	180	36,09 / 4,39	0,09 / 0,05	6496 / 790	16 / 9	719 / 90	0,0218 / 0,0002	4 / –
38	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	180	20,95 / 4,14	0,02 / –	3771 / 745	4 / –	671 / 90	0,0213 / –	4 / –
39	Е4-49-1	Свободный спуск или подьем обсадных труб (надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т *м*	60	113,79 / 19,58	94,21 / 13,71	6827 / 1175	5653 / 823	2078 / 104	0,114 / 0,052	7 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	8-6-304	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х8,9 мм *м*	61,2	2310		141372				
41	1-6-218	Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн 168 мм *шт*	7	1060		7420				
42	Ц7-247-20	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 12-160-65 *шт*	1	73370 10460	16720 3758	73370 10460	16720 3758	12796 90	59 21,961	59 22
43	80-7-1	Насос ЭЦВ 12-160-65 *шт*	1	194339		194339				
		Всего прямые затраты				**3 106 601**	**1 773 342**			**1 898**
		В том числе стоимость: материалов				**345 876**	**267 945**			**850**
		оборудования				793 049				
						194 339				
		Накладные расходы				656 339				
		- заработная плата, тенге				98 451				
		- трудоемкость, чел-час				328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214 116				
		Всего				**3 977 056**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				37 827				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				15 131				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 030 014**				
		Итого в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге				**6 073 231**				
		- материалы, тенге				1 195 125				
		- оборудование, тенге				292 869				
		- сметная заработная плата, тенге				1 153 202				
		Налог (2%)				121 465				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6 194 696**				

Заказ 852 Акт №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (13%)				805 310				
		Всего по акту с учетом НДС (13%)				**7 000 006**				

Заказчик _____ Ы. Бектурсынов.

Подрядчик _____ А. Дауылбаев.

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы _____
_____ 200___ж.