СЧЕТ-ФАКТУРА № 139 от 15 сентября 2008 года

Поставщик **ТОО "Достыктранссервис"** св-во о постановке на учет НДС 09305 № 0013583 от 29.01.2002г.
РНН и адрес поставщика 531400034965 г. Талдыкорган ул .Жансугурова 149
Расчетный счет поставщика 007467882 в ТФ АО "Банк ЦентрКредит" БИК 194101710
Договор (контракт) на поставку товара(работ,услуг) № 17-о от 25,04,2008г.
Условия оплаты по договору (контракту) перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товаро-транспортная накладная № от
Грузоотправитель ТОО" Достыктранссервис" РНН 531400034965 Г Талдыкорган
Грузополучатель
Покупатель (заказчик) **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган"**
РНН и адрес покупателя 092200004530 ул.Тауелсиздик,35
Расчетный счет покупателя 002130210 в Департамент Казначейства МФ РК БИК 195301070,код4581001

№ п/п	Наименование товаров (работ ,услуг)	Ед изм	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг)без НДС (без акцизов по товаром)	НДС		Всего стоимость реализации	АКЦИЗ	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	капитальный ремонт									
	оборудования систем	тенге		10959043,4	10959043,4	13%	1424675,6	12383719		
	водоснабжения и водоотведения									
	АОГКП "Жетысу Водоканал" г.Талдыкорган									
	всего по счету				10959043,4		**1424675,6**	**12383719**		

Руководитель организации
Дауылбаев А.Н.
(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации
(Ф.И.О. подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(подпись)

С/июля
3 мес

Достыктранссервис

Объект: Капитальный ремонт оборудования систем водоснабжения и водоотведения АОГКП «Жетысу Водоканал» г.Талдыкорган
Подрядчик: ТОО «Достыктранссервис»
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 149.
РНН 531400034965
ИИК 000467492
БИК 194101945
Кбе – 17.

Полная с ная стоимость на 2008год- 74 280 000 тенге.
Лимит финансирования – 74 280 000 тенге.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года – 62 399 899 тенге.
б) с начала работ – 62 399 899 тенге.

АКТ
приема выполненных работ за сентябрь 2008 года
по договору № 17-о от 25 апреля 2008 года.

Программа: 019
Специфика: 421

№	специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2008г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	421	Капитальный ремонт оборудования систем водоснабжения и водоотведения АОГКП«Жетысу Водоканал» г.Талдыкорган	тенге	74280000	10399200	8 735 982	1 663 218	50 016 180	62 399 899	-	10650000	62 399 899

Подрядчик: ТОО Достыктранссервис
Ген.директор _____ А.Н. Дауылбаев

Заказчик:
ГУ «УЖКХ, ПТ и АД г.Талдыкорган»
_____ Калиев М.М.

АОГКП «Жетысу Водоканал» _____ Горбачев А.И.

SANA-2001 Версия 5-2.9 от 22.08.07 г

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ОЖКХ ПТ и АД г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Ремонт системы водоснабжения и водоотведения г. Талдыкорган

Договор № 17-0 от 25.04.08г.

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2008 г.

Электрические кабельные линии ОГКП "Жетысу Водоканал"

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	14640	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	492929 / 22985	469944 / 180511	197391 / 97	0,0109 / 0,0498	160 / 729
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	14640	3,35 / –	3,35 / 1,16	49044 / –	49044 / 16982	16473 / 97	– / 0,0038	– / 56
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	9150	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	335805 / 80520	254370 / 63135	136472 / 95	0,06 / 0,04	549 / 366
4	30-8-92	Песок природный *м3*	1372	405		555660				

5 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
	м кабеля	9150	32,4	23,7	296460	216855	126041	0,06	549
			8,6	5,9	78690	53985	95	0,034	311
6 30-6-14	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75								
	1000шт	73,2	10400		761280				
7 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами								
	км трубопровода	0,02	384924,87	1984,82	7698	40	1213	270	5
			45900	749,25	918	15	130	3,66	–
8 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2								
	м	20	68,6	2,2	1372	44	1136	0,35	7
			59,2	0,6	1184	12	95	0,003	–
9 99-1-1	Кабель ВВГ 3x185+1x95								
	м	950	2285		2170750				
10 Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2								
	шт	2	2815	1781	5630	3562	2664	6	12
			1008	394	2016	788	95	2,301	5
11 16-10-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2								
	шт	2	16500		33000				
12 99-1-2	Кабель АСБ 3x240								
	м	41,827	3142		131420				
13 Ц8-166-1	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 16 мм2								
	шт	20	1329	20,2	26580	404	24235	7	140
			1271	4,5	25420	90	95	0,026	1

1.4 1.6-1.0-29	Муфты соединительные для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18411-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип СС-3Х50-10У2,5	20	14200		284000				
	шт.								
1.5 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. до 6 кг	91,50	44	10,6	402600	96990	2720715	0,18	1647
	м кабеля								
			29	2,3	265350	21045	95	0,0013	1,19
	Всего прямые затраты				5554226	1091253			3069
	В том числе стоимость материалов, тенге				477083 3985893	338563			1587
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				777700				
	- трудоемкость, чел.-ч.				116655				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				389 379916				
	Всего				6711644				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				67116				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2684				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				6801563				
	Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРП тек.=1168 тенге				10256354				
	- материалы, тенге				6006741				
	- сметная заработная плата, чел.-час				1543589				
	Налог(2%)				205127				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				10461481				
	НДС(13%)				1359993				
	Всего по акту с учетом НДС(13%)				11821476				

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ОЖКХ ПТ и АД г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Ремонт системы водоснабжения и водоотведения г. Талдыкорган

Договор № 17-0 от 25.04.08г.

Акт №2

выполненных работ за сентябрь

Реконструкция самотечного коллектора от КНС Шахворостова по ул. Чкалова и ул. Пугачева до КНС "Арман"

Составлен в уровне цен 2001 г. (цены с 1.08.2007)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	409	27,84	26,18	11387	10708	3515	0,0115	5
		м3 грунта		1,66	7,2	679	2945	97	0,025	10
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	22	262,72	–	5780	–	6531	1,848	41
		м3 грунта		262,72	–	5780	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Подготовка и подбивка вручную пазух трубопроводов грунтом 2 группы	4,5	134,1	–	603	–	681	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	603	–	113	–	–
4	Е1-13-2	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,4 м3 с грейферным ковшом ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45; кмат=1,45;	147	41,89	40,38	6158	5936	1959	0,0105	2
		м3 грунта		1,51	12,23	222	1798	97	0,04568	7
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	52,5	21,55	4,52	1131	237	867	0,108	6
				17,03	–	894	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
6	П9-7-1	Грунт растительного слоя - погрузка	60	30	30	1800	1800	1260	–	–
		т		–	21	–	1260	100	0,441	26
7	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	60	49,9	49,9	2994	2994	599	–	–
		т		–	9,98	–	599	100	0,20958	13
8	Е1-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	346	3,35	3,35	1159	1159	389	–	–
				–	1,16	–	401	97	0,0038	1
		м3 грунта								
9	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	346	1,48	1,48	512	512	171	–	–
				–	0,51	–	176	97	0,00168	1
		м3 грунта								
10	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,12	511141,41	19866,96	61337	2384	11037	375	45
		км трубопровода		63306	7440,75	7597	893	130	36,34	4
11	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,07	815398,71	28043,08	57078	1963	8596	499	35
		км трубопровода		83961	10500,75	5877	735	130	51,29	4
12	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1,93	12284,28	2538,55	23709	4899	9022	15,868	31
				2645,33	950,63	5105	1835	130	4,643	9
		м3 конструкций колодцев								
13	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,27	152,8	152,8	194	194	136	–	–
		т		–	106,96	–	136	100	2,24616	3
14	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	1,27	140	140	178	178	124	–	–
		т		–	98	–	124	100	2,058	3
15	99-1-22	Канализационные ж/б кольца Д=1,0м	5	9196		45980				
		шт								

Заказ 840 /Акт №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	99-1-20	Плиты перекрытия ж/б колодцев шт.	2,55	10345		26380				
17	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,36	7270		9887				
		Всего прямые затраты				256 267	32 964			169
						26 757	10 902			81
		В том числе стоимость материалов				196 545				
		Накладные расходы				44 887				
		- заработная плата, тенге				6 733				
		- трудоемкость, чел.-час				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 069				
		Всего				319 223				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 192				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 277				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				323 692				
		Итого в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге				487 804				
		- материалы, тенге				296 193				
		- сметная заработная плата, тенге				73 634				
		Налог (2%)				9 756				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				497 560				
		НДС (13%)				64 683				
		Всего по акту с учетом НДС (13%)				562 243				

Итого сумма по актам 1-2 **12 383 719**
В том числе НДС

Заказчик **М. Калиев** **Подрядчик** **А. Дауылбаев**

Главный инженер
АОГКП «Жетысу Водоканал» Горбачев А.И.