Акт комиссии АО «Казахтелеком»
построенного объекта Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Жезказган.
4 этап. ул.Абая – ул.Сары-Арка
в составе проекта Строительство сети FTTH (Fiber to the Home)
АО "Казахтелеком" в эксплуатацию

г.Караганда «25» 12 2019 года

Комиссия, назначенная **Карагандинской ОДТ филиала АО "Казахтелеком"** решением от **"19" ноября 2014** года № **1638** в составе:

председателя комиссии
Лялин И.Ю. – заместитель Генерального директора – Технический директор

членов комиссии – представителей:
подрядчика
Бегленов С.К. – директор ТОО "KZ Центр"

представителя проектировщика
Менжигитов А.Б. – начальник ОП ЦПиС

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком **ТОО "KZ Центр"** предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект объекта **Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Жезгазган. 4 этап. ул.Абая – ул.Сары-Арка** входящий в состав проекта **Строительство сети FTTH (Fiber to the Home) АО "Казахтелеком"**
2. Строительство произведено на основании (распоряжении об открытии финансирования) от **"26" февраля 2014** года **№149** и **"28" марта 2014** года **№220**
3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО "KZ Центр" договор №367-32-ДП от 02.06.2014г.**, выполнившим Строительство телефонной канализации и прокладка и монтаж волоконно-оптических кабелей связи и оптических муфт
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **ЦПиС Карагандинской ОДТ**
5. Строительство осуществлялось по проекту **Строительство сети FTTH (Fiber to the Home) АО "Казахтелеком"**
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **приказом Карагандинской ОДТ "24" февраля 2014 года № 223**
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2014г.**
окончание работ **декабрь 2014г.**
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства **206 дней**, фактически **206 дней**
8. Комиссии представлена следующая документация:
- рабочие чертежи;
- уличные чертежи кабельной канализации;
- планы ввода кабеля в сетевой узел;
- схемы магистральной кабельной сети;
- схемы кабельных сетей (распределительная сеть);
- ведомость проложенных строительных длин ВОК;
- поэтажные планы;
- акты скрытых работ;
- протоколы входного контроля;
- протоколы измерения затухания ОВ оптических кабелей смонтированных магистральных линий, секций распределительных линий;
- рефлектограммы ОВ
- протоколы монтажа оптических муфт;

- протоколы монтажа ОРКсп, оптического кросса;
- протоколы измерения величины сопротивления изоляции между оболочкой и броней проложенных в телефонной канализации оптических кабелей;
- протоколы измерения сопротивления заземлений бронированных оптических кабелей;
- ведомость оборудования подлежащего передачи в эксплуатацию
- схема распределения ОВ в разветвительной муфте;
- схемы расшивки волокон кабеля на оптических стойках, в кроссах, ОРКсп.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Домов	шт	46		46	
Квартир	шт	2691		2691	
ДКП, Гос.Учр.	шт	-		-	
Порты FTTH	порты	1592		1592	

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба Д110мм	м	588	593
Труба Д63мм	м	481	458,2
Колодец ж/б ККС 3	шт	5	5
Колодец ж/б ККС 2	шт	22	22
Оптический кабель	вол/м	394952	384 884
Оптические муфты	шт	53	52
ОРКсп	шт	215	215
Сплиттеры 1*4	шт	107	107
Сплиттеры 1*8	шт	199	199

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Пассивная оптическая сеть построенная в двух-трех каскадной схеме с максимальным коэффициентом сплиттирования 1/32

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**.
Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 64561830 тенге, без учета НДС
в том числе строительно-монтажных работ 64561830 тенге, без учета НДС
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, без учета НДС.
Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
всего 65519371,44 тенге, без учета НДС
в том числе строительно-монтажных работ 65032124,22 тенге, без учета НДС
прочие 487247,22 тенге, без учета НДС

Решение комиссии:
Предъявленный к приемке объект **Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Жезказган. 4 этап. ул.Абая – ул.Сары-Арка (I.12.TDE.08.002/03-02-04)** входящий в состав проекта **Строительство сети FTTH (Fiber to the Home) АО "Казахтелеком"**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии
Лялин И.Ю. - заместитель Генерального директора – Технический директор

Представитель подрядчика
Бегленов С.К. – директор ТОО "KZ Центр"

Члены комиссии:

Жапаров О.С.	менеджер ДТПСТ АО "Казахтелеком"
Артыкбаев А.О.	заместитель Технического директора ОДТ по развитию сетей телекоммуникаций
Сеймулдаев С.А.	технический контролёр ОВК
Сулейменов Н.К.	начальник ЦПиС
Лагай Э.А.	начальник ОКРиС ЦПиС
Менжигитов А.Б.	начальник ОП ЦПиС
Айтбеков Е.К.	ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
Зотов А.П.	главный инженер ЖГДТ
Строкань В.Н.	начальник ЛТЦ ВОЛС МС
Бородина Т.В.	инженер по ОТ и ТБ
Жумабеков М.	инженер УТУиП ЖГДТ
Нуржау И.О.	инженер 2 кат. СЭиРСТ
Жаншойнова А.Т.	финансовый инспектор