Оригинал

АКТ

приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

*г. Уральск*_____ «4» февраля 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная Главным инженером филиала «Инженерно-технический центр» АО «Интергаз Центральная Азия» Голиковым Павлом Григорьевичем
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначившего комиссию)

приказом № 50 от 16 января 2013 года в составе:

Председатель комиссии:
Голиков Павел Григорьевич - главный инженер филиала «Инженерно-технический центр» АО «Интергаз Центральная Азия»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии:
Жанкабаев Ержан Захарьевич – главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Западно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии – представители:

От центрального аппарата АО «Интергаз Центральная Азия»
Анискин Артур Евгеньевич - директор Департамента капитального строительства и ремонта АО «Интергаз Центральная Азия»
(фамилия, имя, отчество, должность)

От органов государственного пожарного надзора и промышленной безопасности:
Фазылов Жаркен Сайлаувич - начальник управления Государственного пожарного контроля ДЧС Западно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

От органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Насырова Лаура Карагойшевна - главный специалист Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

От местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Хусаинов Аскар Какимович – начальник отдела архитектуры и градостроительства г. Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

От филиала «Инженерно-технический центр»:

- Тимофеев Александр Иванович - начальник Управления "Огртехдиагностика";
- Землянов Александр Иванович - ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта;
- Джамбасаров Якуп Махмудович - инженер по ремонту группы капитального строительства и ремонта;
- Сагындыкова Ларилла Газизовна - главный бухгалтер;
- Каримов Амангельды Навиоллаевич - начальник службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
- Айтюрина Неля Газизовна - начальник отдела информационных технологий и телекоммуникаций;
- Новиков Владимир Владимирович - ведущий специалист по энергетике;
- Утенов Асанхан Тулеужанович - руководитель службы наладки КИПиА.

От генерального подрядчика – ТОО «Эврика»:

- Тетера Олег Леонидович - директор ТОО "Эврика".

(фамилия, имя, отчество, должность)

От генерального проектировщика ТОО "Зап Проект Servis":

- Фадин Андрей Викторович - директор ТОО "Зап Проект Servis

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Эврика

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция модуля 1,2 под производственный корпус УПНРиД» в г.Уральске по адресу п. Желаево, Промзона, дом 1

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Реконструкция произведена на основании решения №195 от 02 февраля 2011 года о предоставлении соответствующего права на использование земельного участка под строительство, выданное Уральским городским акиматом, а так же на основании акта на право временного возмездного землепользования №1777 от 18.01.2006года. (наименование органа, вынесшего решение)

Разрешения на производство строительно-монтажных работ №65 от 14 марта 2011года; №704 от 27 сентября 2011 года; № 250 от 4 июня 2012 года; №918 от 10 декабря 2012 года, выданные Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Западно-Казахстанской области.

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Эврика» согласно договору № 052-01-11R от 28.02.2011 года, заключенного с АО «Интергаз Центральная Азия». Строительно-монтажные работы согласно Плану КВиРР были разбиты по графику на 3 года с началом выполнения работ с 28.02.2011 года и с окончанием работ 30.11.2013года

(наименование организаций)

Генеральным подрядчиком выполнены общестроительные и специальные виды работ в полном объеме по объекту: «Реконструкция модуля 1,2 под

производственный корпус УПНРиД», а так же осуществлена поставка технологического оборудования и мебели согласно спецификациям к договору. *(По зданию модуля 1,2 выполнены: строительные работы; отопление и вентиляция; водопровод и канализация; электрическое освещение; компьютерные сети; система связи; пожарная сигнализация; пожаротушение; наружный водопровод; теплоснабжение. По раздевалке выполнены: строительные работы; отопление и вентиляция; водопровод и канализация; электрическое освещение внутреннее; пожарная сигнализация)*

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «ЗапПроектServis»

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту «Реконструкция модуля 1,2 под производственный корпус УПНРиД» в г. Уральске (корректировка). Заключение №09-0724/10 ДГП «Запгосэкспертиза», выданное 8 ноября 2010 года. Рабочий проект разработан по заказу №10.04.

(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена АО «Интергаз Центральная Азия» 28 февраля 2011 года с включением в план КВиРР по филиалу «Инженерно-технический центр на 2011-2013 годы.

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28 февраля 2011 года
окончание работ 25 января 2013 года
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 23 (двадцать три) месяца.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация, исполнительная техническая документация (акты, сертификаты и др.), экспертное заключение по объекту «Реконструкция модуля 1,2 под производственный корпус УПНРиД» в г.Уральске.

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект: «Реконструкция модуля 1,2 под производственный корпус УПНРиД» в г. Уральске. имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число рабочих мест	Чел.	110	110	110	110

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3021,5	3021,5
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	16140,3	16140,3
Площадь застройки здания	$м^2$	1825	1825
Общая площадь раздевалки	$м^2$	114,07	114,07
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	578,73	578,73
Площадь застройки раздевалки	$м^2$	162,11	162,11

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструируемое здание, прямоугольное в плане, размеры в осях 72,0 х 24,0. Планировка кабинетов выполнена согласно СНиП РК 3.02-17-2002. Проектом, разработанным ТОО "ЗапПроектServis», предусматривалась реконструкция существующего модуля 1,2, выполненного из рамных конструкций типа «Орск», под 2-х этажный производственный корпус. Фундаменты запроектированы и выполнены как ленточные сборные, под колонны - монолитные железобетонные. Стены наружные из силикатного кирпича толщиной 250мм с утеплением минераловатными плитами, с воздушной прослойкой и облицовкой панелями типа «сайдинг» по металлическому каркасу из оцинкованных профилей. Стены внутренние из силикатного кирпича толщиной 250 мм, перегородки из силикатного кирпича толщиной 120мм. Остекление из ПВХ. Перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты. Покрытие, кровля – панели типа «сендвич». Окна из ПВХ профилей. Двери металлопластиковые, внутренние деревянные. В помещениях производственного корпуса потолки подвесные типа «Армстронг», в санузлах, бытовых помещениях потолки зашпатлеваны и окрашены водоэмульсионными составами. Отделка стен – оштукатуривание кирпичных стен и перегородок с последующей шпатлевкой и покраской водоэмульсионными составами. Полы в производственных помещениях - керамическая плитка с нескользкой поверхностью, в кабинетах линолеум. Облицовка стен из панелей типа «сайдинг» по металлическому каркасу белых и синих тонов. Система отопления модуля 1,2 выполнена двухтрубной с нижней разводкой, трубы проложены в полу первого этажа. Вентиляция здания приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением. В холодный период года наружный воздух подогревается в калориферах и вентилятором по воздуховодам подается в помещения. Для предотвращения распространения пожара на воздуховодах установлены огнезадерживающие клапаны. В административных кабинетах предусмотрена система кондиционирования. Холодное водоснабжение здания предусматривается от наружных сетей водопровода по одному вводу. Горячее водоснабжение здания предусматривается от водонагревателей. В здании выполнен противопожарный водопровод, совмещенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Канализационная сеть выполнена из трубной разводки со стоком в монтируемый септик-накопитель. В помещении серверной в здании предусмотрено газовое пожаротушение, предназначенное для автоматического обнаруженияи

тушения очагов возгорания. Так же в здании предусмотрена пожарная сигнализация с применением тепловых и дымовых извещателей.

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме.
(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания производственного модуля 1,2 и приняты филиалом «Инженерно-технический центр». Перечень актов о приемке приведен в приложении к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 581,123 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 335,161 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 159,304 млн. тенге, прочие затраты 86,658 млн. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция модуля 1,2 под производственный корпус УПНРиД» в г. Уральске
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии:

Голиков П Г. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

Жанкабаев Е. З. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

_____ Анискин А. Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Фазылов Ж. С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ 25.01.13 _____ Насырова Л. К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Хусаинов А. К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Тимофеев А. И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Землянов А.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Джамбасаров Я. М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Сагындыкова Л. Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Каримов А. Н.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Айтюрина Н. Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Новиков В.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Утенов А. Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Тетера О. Л.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Фадин А.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик АО "ИнтергазЦентральнаяАзия"

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2013г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№052-01-11R	28.02.2011				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPN-91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД	571 275 796,8	22 143 722							2 657 248,0	24 800 970

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

40790
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
1	У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	2	150069,34	2615,44	300139	5231	58952	147	294
	Т1-39-1	площадка		24255	724,74	48510	1449	118	3,5	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			300139	5231			294
			Тенге			48510	1449			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58802	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			380636	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	330
Сметная заработная плата -		Тенге			-	58802	-	-

РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА

2 К0107-24-7 -Установка ограждения	120	521,49	211,09	62579	25331	60277	1,75	210
7-24-7 хоккейной площадки								
м		301,5	57,29	36180	6875	140	0,21	25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62579	25331			210
	Тенге			36180	6875			25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62579	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			60277	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9042	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7371	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130227	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		265
Сметная заработная плата -	Тенге			-	52096	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130227	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		265
Сметная заработная плата -	Тенге			-	52096	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			362715	30562			504
	Тенге			84690	8324			32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362715	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			119229	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17884	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28917	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510861	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
Сметная заработная плата -	Тенге			-	110899	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			510861	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
Сметная заработная плата -	Тенге			-	110899	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8 7356

Итого с временными, 1,8%x0,8 518217

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 10261

Затраты на выслугу лет 1% 5182

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 2073

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 535733

Пересчет в текущих ценах,	1045197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20904
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1066101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	127932
Итого с НДС	1194033

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

40750
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
1	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic CS/CU-C12HKD Q 3,54кВт N шт	14	85830,41	-	1201626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic CS/CU-C18HKD Q 5,3кВт N шт	12	110799,26	-	1329591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic CS/CU-C18HKD Q 7,03кВт N шт	5	129525,89	-	647629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3178846	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		3178846	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		3178846	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3178846	-	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3178846	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	3178846	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3178846	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3178846	-	-	-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8	00
Итого с временными, 1,8%x0,8	3178846
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9%	00
Затраты на выслугу лет 1%	00
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	00
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	3178846
Пересчет в текущих ценах,	6201828
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	124037
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6325865
Налог на добавленную стоимость, 12 %	759104
Итого с НДС	7084969

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

40740
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ								
		ТИП 8								
1	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство наливных полов толщиной 20 мм	928	73,4	12,44	68113	11542	66471	0,41	380
		м2		60,03	4,67	55708	4338	110,7	0,02	21
2	Е0111-11-2 11-11-2 к=3	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины наливных полов	928	-2,56	-0,67	-2376	-622	-2198	-0,01	-12
		м2		-1,89	-0,25	-1754	-232	110,7	-	-3
3	С143002-63 30-2-63	-Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	9280	49	-	454720	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0111-36-2 11-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	928	815,73	6,13	756999	5684	71487	0,44	408
		м2		67,28	2,31	62431	2146	110,7	0,01	10
5	Е0111-40-1 11-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	556,2	125,78	0,2	69958	111	11510	0,1	58
		м		18,61	0,09	10349	49	110,7	-	-
		ТИП 9								

6	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	12,78	1580,61 199,3	19 9,21	20200 2547	243 118	2950 110,7	1,23 0,05	16 1
7	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 м	14,4	263,14 47,87	0,4 0,14	3789 689	6 2	765 110,7	0,27 -	4 -
						ТИП 11					
8	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство наливных полов толщиной 20 мм	м2	159,3	73,4 60,03	12,44 4,67	11692 9563	1981 745	11410 110,7	0,41 0,02	65 4
9	Е0111-11-2 11-11-2 к=3	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины наливных полов	м2	159,3	-2,56 -1,89	-0,67 -0,25	-408 -301	-107 -40	-377 110,7	-0,01 -	-2 -1
10	С143002-63 30-2-63	-Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	кг	1593	49 -	- -	78057 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0111-36-2 11-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	159,3	815,73 67,28	6,13 2,31	129946 10717	976 368	12271 110,7	0,44 0,01	70 2
12	Е0111-40-1 11-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	87,6	125,78 18,61	0,2 0,09	11018 1630	18 8	1813 110,7	0,1 -	9 -
						ТИП 12					
13	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,02	1580,61 199,3	19 9,21	6354 801	76 37	928 110,7	1,23 0,05	5 -
14	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 м	10	263,14 47,87	0,4 0,14	2631 479	4 1	531 110,7	0,27 -	3 -
						ТИП 13					
15	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	54,66	1580,61 199,3	19 9,21	86396 10893	1039 504	12617 110,7	1,23 0,05	67 3
16	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 м	47,5	263,14 47,87	0,4 0,14	12499 2274	19 7	2525 110,7	0,27 -	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге				1709590 166027	20970 8050			1082 37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1709590	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				192703	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2016431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202982	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2016431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202982	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1709590	20970			1082
			Тенге			166027	8050			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1709590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2016431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202982	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2016431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202982	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8 29037

Итого с временными, 1,8%x0,8 2045468

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 40500

Затраты на выслугу лет 1% 20455

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 8182

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 2114605

Пересчет в текущих ценах,	4125526
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82511
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4208037
Налог на добавленную стоимость, 12 %	504965
Итого с НДС	4713002

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ЭВРИКА"

«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РАЗДЕВАЛКА

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	184,61	46,02	0,99	8496	183	2630	0,07	13
	12-15-3	пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой		11,59	0,38	2140	70	119	-	-
		м2								
2	Е0126-30-1	-Теплоизоляция стен	18,46	4173,97	378,22	77056	6982	68453	20,04	370
	26-30-1	м3		3566,25	141,75	65837	2617	100	0,69	13
3	С	-Минераловатные плиты Венти	18,46	11120,5	-	205284	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	Баттс фирмы Rockwool		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С	-Стоимость дюбелей распорных	1292,27	2,09	-	2706	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0134-56-1	-Устройство каркасов стен	184,61	265,32	7,35	48981	1357	45031	1,43	264
	34-56-1	металлических		229,5	2,81	42368	519	105	0,01	3
		м2								
6	С	-Профиль для крепежа	475,44	81,15	-	38581	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	184,61	127,06	0,76	23457	140	24218	0,74	137
	34-60-1	сайдингом								

			м2		124,65	0,29	23012	54	105	-	-
8	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сайдинг	м2	190,15	686,64	-	130564	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С ТОРГ.СЕТЬ	-Планка стыковочная	м	85,82	268,9	-	23077	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С ТОРГ.СЕТЬ	-Угол наружный	м	16,84	201,67	-	3396	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С ТОРГ.СЕТЬ	-Начальная планка	м	52	139,25	-	7241	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С ТОРГ.СЕТЬ	-Завершающая накладка	м	11,1	110,44	-	1226	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С ТОРГ.СЕТЬ	-Финишная планка	м	52	110,44	-	5743	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0112-8-2 12-8-2	-Облицовка оконных и дверных проемов из окрашенной оцинкованной стали	м2	10,92	31,04	0,05	339	1	100	0,05	1
					7,7	0,02	84	-	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	576146	8663			785
	Тенге	133440	3260			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	576146	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	140433	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21065	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42995	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	759573	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		871
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157764	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1	Тенге	759573	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		871
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157764	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	576146	8663			785
	Тенге	133440	3260			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	576146	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	140433	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21065	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42995	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	759573	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		871
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157764	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	759573	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		871
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157764	-		-
Временные здания и сооружения 1,8%x0,8		10938				

Итого с временными, 1,8%x0,8 770511

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	15256
Затраты на выслугу лет 1%	7705
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	3082
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	796554
Пересчет в текущих ценах,	1554051
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1585132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	190216
Итого с НДС	1775348

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

40849
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РАЗДЕВАЛКА

А К Т

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
	10-667-1	приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей		4275	-	4275	-	90	-	-
		шт								
2	Ц0110-669-3	Приборы и устройства	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
	10-669-3	сигнализирующие объектовые оповещатель комбинированный		936	-	936	-	90	-	-
		шт								
3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические:	9	457,5	1,6	4118	14	3540	2	18
	10-668-3	тепловой, дымовой		437	-	3933	-	90	-	-
		шт								
4	Ц0108-532-4	Ручной пожарный извещатель	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
	8-532-4	шт		263	-	263	-	95	-	-
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-,	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	8-526-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								

6	Ц0108-399-1	-Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	50	10	4,5	500	225	295	0,03	2
	8-399-1	м		4,9	1,3	245	65	95	0,01	-
7	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	23	114,4	7,8	2631	179	1077	0,29	7
	8-411-1	м		48,8	0,5	1122	11	95	-	-
8	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	23	8,5	0,1	196	2	160	0,05	1
	8-412-1	м		7,3	-	168	-	95	-	-
9	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля	80	72,9	-	5832	-	3838	0,33	26
	10-55-3	м		53,3	-	4264	-	90	-	-
10	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые диаметр 5 мм	0,03	34,2	1,2	1	-	1	0,14	-
	8-410-1	м		23,2	0,2	1	-	95	-	-
11	Ц0108-407-1	-Трубы стальные с креплением скобами, диаметр 15 мм	0,03	125,6	64,1	4	2	2	0,26	-
	8-407-1	м		41,4	15,8	1	-	95	0,09	-
12	Ц0110-683-9	-Сигнализация дистанционная: оповещатель световой "ВЫХОД"	1	2135	-	2135	-	1762	12	12
	10-683-9	шт		1958	-	1958	-	90	-	-
13	Ц0110-683-1-3	-Блок речевого оповещения /с аккумулятором/	1	3220	-	3220	-	1782	25	25
	10-683-13	шт		1980	-	1980	-	90	-	-
14	Ц0110-683-1-3	-Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	-	3220	-	1782	25	25
	10-683-13	шт		1980	-	1980	-	90	-	-
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
15	С ТОРГ.СЕТЬ	-Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК8	1	5697,22	-	5697	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С ТОРГ.СЕТЬ	-Комбинированный оповещатель "Маяк-12К"	1	868,15	-	868	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С ТОРГ.СЕТЬ	-Дымовой извещатель ИП212-5	3	524,35	-	1573	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тепловой извещатель ИП103-5/1	6	45,62	-	274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С ТОРГ.СЕТЬ	-Ручной пожарный извещатель ИПР-3С	1	596,85	-	597	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С ТОРГ.СЕТЬ	-Автоматический выключатель 1-но полюсный АЕ1031	1	898,88	-	899	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С ТОРГ.СЕТЬ	-Провод КСПВ 4х0,4мм	0,015	6782,4	-	102	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
22	С ТОРГ.СЕТЬ	-Провод КСПВ 2х0,4мм	0,05	3906,66	-	195	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
23	С	-Кабель ШВВП 2х0,75мм	0,08	13564,81	-	1085	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОРГ.СЕТЬ	км		-	-	-	-	-	-	-
24	С130804-116	-Поливинилхлоридная трубка д 5мм	0,003	286	-	1	-	-	-	-
	8-4-116 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10м		-	-	-	-	-	-	-
25	С130806-6 8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 15х2,5 мм	0,03	81	-	2	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
26	С151704-2 17-4-2	-Указатель световой "Выход"	1	462	-	462	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сирена сигнальная Сирена АС-12	1	488,33	-	488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С ТОРГ.СЕТЬ	-Короб монтажный 10х16	50	21,7	-	1085	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	С ТОРГ.СЕТЬ	-Металлорукав д 16 мм	23	85,47	-	1966	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			43601	449			147
			Тенге			21353	79			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			9497	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			9497	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34104	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2909	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3210	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			56709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		157
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24342	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			66206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		157
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24342	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			43601	449			147
			Тенге			21353	79			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			9497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9497	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24342	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			66206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24342	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8 817

Итого с временными, 1,8%x0,8 67023

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 1139

Затраты на выслугу лет 1% 575

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 230

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 68967

Пересчет в текущих ценах, 134550
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 2691
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 137241
Налог на добавленную стоимость, 12 % 16469
Итого с НДС 153710

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

Разваров М.Н.
24.01.2013г

ТОО "ЭВРИКА"

11600
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0119-17-1	Установка модуля газового	2	672,37	42,37	1345	85	1089	2,77	6
	19-17-1	установ.		456,75	15,75	914	31	115,2	0,08	-
2	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковое	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
	10-667-1	устройство шт		4275	-	4275	-	81	-	-
3	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
	10-667-1	шт		4275	-	4275	-	81	-	-
4	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: охранные	1	86,3	7,8	86	8	49	0,35	-
	10-668-6	шт		60,8	-	61	-	81	-	-
5	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: дымовой	2	457,5	1,6	915	3	708	2	4
	10-668-3	шт		437	-	874	-	81	-	-
6	Ц0108-532-1	Ручной пожарный извещатель	1	750,2	13,2	750	13	235	2	2
	8-532-1	шт		272	2,3	272	2	85,5	0,01	-
7	Е0119-5-1	Установка сигнализатора	1	968,07	91,69	968	92	894	4,1	4
	19-5-1	регулят		742,5	33,75	743	34	115,2	0,17	-
8	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная:	4	768	-	3072	-	2320	4	16

		световые оповещатели								
	10-682-1	шт		716	-	2864	-	81	-	-
9	Ц0110-671-3	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с	297	73,7	1,3	21889	386	14170	0,33	98
	10-671-3	разделительным основанием по		58,7	0,2	17434	59	81	-	-
		стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям								
		м								
10	С ТОРГ.СЕТЬ	-Модульпожаротушения газовый МПГ-60-50-24-01-У	2	142924,8	-	285850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С ТОРГ.СЕТЬ	-Пусковое устройство ПУО-2	1	7593,65	-	7594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С ТОРГ.СЕТЬ	-Прибор управления газовым пожаротушением С2000-АСПТ	1	14307,15	-	14307	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С ТОРГ.СЕТЬ	-Извещатель охранный ИО 102-4	1	117,04	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С ТОРГ.СЕТЬ	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-71/2	2	1757,18	-	3514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С ТОРГ.СЕТЬ	-Извещатель ручной ИОПР-513/101-1	1	527,47	-	527	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сигнализатор давления газовый СДГ	1	2681,03	-	2681	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С ТОРГ.СЕТЬ	-Световой сигнализатор "Газ не входи"	1	1676,53	-	1677	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С ТОРГ.СЕТЬ	-Световой сигнализатор "Газ уходи"	1	2321,35	-	2321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С ТОРГ.СЕТЬ	-Световой сигнализатор со звуком "Выход"	1	2192,39	-	2192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С ТОРГ.СЕТЬ	-Световой сигнализатор "Автоматика отключена"	1	1547,57	-	1548	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С ТОРГ.СЕТЬ	-Огнетушащий газ с заправкой Хладон 125	100	2347,07	-	234707	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
22	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число	0,005	52100	-	261	-	-	-	-
	16-1-341	жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные	0,052	3660	-	190	-	-	-	-
	16-7-292	с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
24	С ТОРГ.СЕТЬ	-Кабель FTP Cat5	240	20,47	-	4914	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			600400	590			176
			Тенге			31711	127			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			557035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			557035	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41052	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			69386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33777	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2019	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			630975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35796	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8 1065

Итого с временными, 1,8%x0,8 632040

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 1485

Затраты на выслугу лет 1% 750

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 300

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 634575

Пересчет в текущих ценах,	1238035
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24761
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1262796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	151536
Итого с НДС	1414332

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

24.01.2013г.

Розваров М.Н.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«ЭВРИКА»

«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-892-1	-Муфты разветвительные шт	2	2017	601	4034	1202	1782	5	10
	10-892-1			758	142	1516	284	99	0,82	2
2	С ТОРГ.СЕТЬ	-Муфта разветвительная20+30 шт	1	1986,22	-	1986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ТОРГ.СЕТЬ	-Муфта разветвительная20+10 шт	1	1827,9	-	1828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0110-898-1 2	-Разные работы: коробка распределительная настенная:	6	742	305	4452	1830	2792	2	12
	10-898-12	кабели в пластмассовой оболочке		398	72	2388	432	99	0,42	3
5	С151802-13 18-2-13	-Коробка телефонная распределительная КРТВ 10х2 коробка шт	6	526	-	3156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	6	147,3	73	884	438	348	0,29	2
	8-409-2	стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр		49,5	18,3	297	110	85,5	0,11	1

		до 50 мм							
7	С130804-10	-Трубы винипластовые Dн 50 мм	м	0,6	1420	-	852	-	-	-	-
	8-4-10		10м		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и		6	8,5	0,1	51	1	37	0,05	-
	8-412-1	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,3	-	44	-	85,5	-	-
9	Ц0108-391-1	-Провод 2-3-жильный по деревянному основанию	м	2386	26,8	0,1	63945	239	36721	0,1	239
	8-391-1		м		18	-	42948	-	85,5	-	-
10	С ТОРГ.СЕТЬ	-Провода ТРП1х2х0,4	км	2,3	7683,39	-	17672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С151604-290	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП3, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10х2	1000м	0,006	61700	-	370	-	-	-	-
	16-4-290				-	-	-	-	-	-	-
12	С151604-291	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП3, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20х2	1000м	0,08	101100	-	8088	-	-	-	-
	16-4-291				-	-	-	-	-	-	-
13	С151604-292	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП3, диаметром жилы 0,5 мм, число пар 30х2	1000м	0,006	138900	-	833	-	-	-	-
	16-4-292				-	-	-	-	-	-	-
14	С ТОРГ.СЕТЬ	-Телефонный аппарат	шт	53	2400,85	-	127245	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				235396	3709			263
			Тенге				47193	826			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				235396	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				41680	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	6252	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				16625	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				293700	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		288
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	54271	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				293700	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		288
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	54271	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%х0,8 4229

Итого с временными, 1,8%х0,8 297929

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 5899

Затраты на выслугу лет 1%	2979
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	1192
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	307999
Пересчет в текущих ценах,	600891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12018
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	612909
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73549
Итого с НДС	686458

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

40810
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ВНУТРЕННИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С ПРАЙС	-Копир-принтер-сканер XEROX WorkCentre5745 Color Scaner с офисным финишером и опцией сетевого учета работ шт	2	936331,75 -	- -	1872663 -	- -	- -	- -	- -
2	С ПРАЙС	-Принтер HP Q7546A LaserJet 5200dtn(A3) шт	5	294584,37 -	- -	1472922 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге		3345585 --- -	- --- -			- --- -
		Стоимость оборудования -		Тенге		3345585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		3345585	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		3345585	-	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8 0

Итого с временными, 1,8%x0,8 3345585

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	0
Затраты на выслугу лет 1%	0
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	0
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	3345585
Пересчет в текущих ценах,	6527128
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130543
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6657671
Налог на добавленную стоимость, 12 %	798921
Итого с НДС	7456592

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

ТОО «ЭВРИКА»

11860

«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РАЗДЕВАЛКА. РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У53-3-1 У53-3-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из безнапорных асбестоцементных труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,14	374381 45450	28070 8370	52413 6363	3930 1172	8288 110	296 34	41 5
2	Ц0110-890-1 10-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг км	0,15	38387 18090	11520 2362,98	5758 2714	1728 354	3375 110	114 13,71	17 2
3	С151604-293 16-4-293	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТППЗ, диаметром жилы 0,5 мм, число пар 50 1000м	0,0002	208400 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
4	У53-11-4 У53-11-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	15541 2295	4170 839	31082 4590	8340 1678	6895 110	14 3	28 6

5 С143018-28 30-18-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы железобетонные телефонные ККС-2 м3	1,02	21900	-	22338	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			111623	13998			87
		Тенге			13667	3204			13
Стоимость монтажных работ -		Тенге			5789	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3375	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	506	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			550	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			9714	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3574	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105833	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			15183	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2277	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7261	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128277	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		88
Сметная заработная плата -		Тенге			-	16080	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			137991	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		109
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19654	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%x0,8 1987

Итого с временными, 1,8%x0,8 139978

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 2772

Затраты на выслугу лет 1% 1400

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 560

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 144710

Пересчет в текущих ценах,	282324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5646
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	287970
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34556
Итого с НДС	322526

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Начальник отдела ИТиТК