Форма №КС-3

Заказчик: **АО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"**

Подрядчик: **ТОО "ЭВРИКА"**

Наименование стройки: Реконструкция модуля №1.2 под производственно-технический корпус УПНРиД

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организ. прав.форма		
		номер	дата					
Застройщика	Подрядчика	052-01-11R	28 февраля 2011	Наименов.	Код	наименование		код

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР всего	в том числе из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР	доп.затраты		НДС-12%	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобрет. мат-лов	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С начала строительства										
UPN 91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.	349110413,4								41893248,4	391003666,8
	За отчетный месяц-сентябрь										
UPN-91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.		79179568							9501548	88681116,0
	ИТОГО		79179568							9501548	**88681116,0**

Заказчик:

Подрядчик:

Федоренко Т.А

40380

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т

ВНУТРЕННИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

2675

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-898-1-Установка шкафа коммуникационного		1	3607	548	3607	548	1459	8	8
	10-898-1	шкаф		1346	128	1346	128	99	0,74	1
2	Ц0110-398-2-Патч панель 24 порта		8	7291	-	58328	-	35669	27	216
	10-398-2	шт		4905	-	39240	-	90,9	-	-
3	Ц0111-106-5-Catalyst 48 порта		2	1265,57	-	2531	-	1899	6	12
	11-106-5	шт		1172,25	-	2345	-	81	-	-
4	Ц0110-184-2-Медиаконвертор		2	2848,4	-	5697	-	6734	17	34
	10-184-2	шт		2813	-	5626	-	119,7	-	-
5	Ц0110-99-7 -Оптическая панель		2	1938,7	-	3877	-	2986	12	24
	10-99-7	шт		1843	-	3686	-	81	-	-
6	Ц0110-398-2-Патч корд		4	7291	-	29164	-	17835	27	108
	10-398-2	шт		4905	-	19620	-	90,9	-	-
7	Ц0108-591-8-Розетки		105	64	1	6720	105	5270	0,36	38
	8-591-8	шт		58,5	0,2	6143	21	85,5	-	-
8	Ц0108-148-1-Провода в коробах,провод сечение до 35мм2		4235	27,7	2,1	117310	8894	73143	0,1	424
	8-148-1	м		19,7	0,5	83430	2118	85,5	-	12

9	С ПРАЙС	-Коммуникационный шкаф 19" 42U 800x800x2100	шт	1	114654,12	-	114654	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С ПРАЙС	-Патч панель 24 порта	шт	8	12085,8	-	96686	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С ПРАЙС	-Cisco Catalist 2960 (24 порта)	шт	2	178671,95	-	357344	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С ПРАЙС	-Медиаконвертор L-Linr DFS-3224	шт	2	165146,43	-	330293	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙС	-Оптический 8-ми портовый кросс	шт	2	1473,75	-	2948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С ПРАЙС	-Патч корд	шт	4	1473,75	-	5895	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С ПРАЙС	-Розетка 2xRG-45	шт	105	1628,19	-	170960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С ПРАЙС	-Кабель UTP-5E	м	4065	59,16	-	240483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С ТОРГ.СЕТЬ	-Оптический кабель ОК-8	м	170	269,62	-	45835	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С ПРАЙС	-Короб монтажный 38x24 (L-2м)	м	1680	94,24	-	158317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С ПРАЙС	-Короб монтажный 103x45 (L-2м)	м	600	337,16	-	202294	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С ПРАЙС	-UPS-1000UA-lin	м	1	21988,46	-	21988	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С ПРАЙС	-Сетевой фильтр "Pilot"	м	2	785,3	-	1571	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0110-398-2	-Установка коммутатора	шт	3	7291	-	21873	-	13376	27	81
	10-398-2				4905	-	14715	-	90,9	-	-
23	Ц0111-106-5	-Установка модульного маршрутизатора	шт	1	1265,57	-	1266	-	950	6	6
	11-106-5				1172,25	-	1172	-	81	-	-
24	Ц0110-898-1	-Установка шкафа серверного	шкаф	2	3607	548	7214	1096	2919	8	16
	10-898-1				1346	128	2692	256	99	0,74	1
25	Ц0108-401-1	-Монтаж кабеля	м	400	175,2	75,7	70080	30280	31909	0,44	176
	8-401-1				72,7	20,6	29080	8240	85,5	0,12	48
26	Ц0110-184-2	- Установка медиаконверторов	к-т	4	2848,4	-	11394	-	13469	17	68
	10-184-2				2813	-	11252	-	119,7	-	-
27	Ц0110-99-7	-Установка оптического кросса	шт	2	1938,7	-	3877	-	2986	12	24
	10-99-7				1843	-	3686	-	81	-	-
28	Ц0108-401-1	-Монтаж кабеля		3050	175,2	75,7	534360	230885	243304	0,44	1342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	8-401-1			72,7	20,6	221735	62831	85,5	0,12	364
29	Ц0108-591-8	-Розетки	100	64	1	6400	100	5019	0,36	36
		шт								
	8-591-8			58,5	0,2	5850	20	85,5	-	-
30	Ц0110-398-2	-Установка коммутационной панели	14	7291	-	102074	-	62421	27	378
	10-398-2	шт		4905	-	68670	-	90,9	-	-
31	Е	-Сертификация по 6 категории медь	200	2500	-	500000	-	391500	-	-
		шт		2500	-	500000	-	78,3	-	-
32	Е	-Сертификация по 6 категории оптика	16	3800	-	60800	-	47606	-	-
		шт		3800	-	60800	-	78,3	-	-
33	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сервер HP DL380G7 2U (2xX5660, 12x2GB RDIMM, 8x500GB 6G SAS MDL SA P410i/1GB FBWC,DVD-RW,2x750W RPS)	2	1306062,74	-	2612125	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С ТОРГ.СЕТЬ	-ИБП SURTD5000XLI APC Smart-UPS RT 5000VA 230V	1	302872,11	-	302872	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С ТОРГ.СЕТЬ	-Батарея SURT192XLBP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack	1	95049,68	-	95050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С ТОРГ.СЕТЬ	-Шкаф серверный в сборе 800x1000x42U	2	326515,69	-	653031	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С ПРАЙС	-Кабель 16 волоконный бронированный стальной проволокой	400	192,07	-	76827	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	С ТОРГ.СЕТЬ	-Комплект из двух медиаконверторов на 2-10 км, разъем SC для преобразования витая пара T Gigabit - оптика LX Gigabit - T Gigabit, с патчкордами 3 метра	4	37693,35	-	150773	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
39	С ПРАЙС	-Шасси для медиаконверторов с модулем управления 2U	2	55219,56	-	110439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С ПРАЙС	-Оптический кросс 19" 1U SC порта укомплектованный	2	21127,49	-	42255	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С ПРАЙС	- EUROLAN Кабель 6 UTP,Filler,4 пары,коробка 305м	3050	96,03	-	292904	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7632117	271908			2990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1081087	73613			427
		Стоимость оборудования -	Тенге			4785915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4785915	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2846202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			960451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4035052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1298768	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8820968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1298768	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 58105

Итого с временными, 1,8х0,8 % 8879073

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 81045

Затраты на выслугу лет 1% 40932

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 16373

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 9017423

Пересчет в текущих ценах, 17592701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 351854
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 17944555
Налог на добавленную стоимость, 12 % 2153347
Итого с НДС 20097902

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

Федоренко Т.В.

40390 «УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

26 ст.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
					МиАП					
1	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол 1900х900х800 шт	23	9674,92	-	222523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					КИПиА					
2	С ТОРГ.СЕТЬ	-АРМ-4350/4320/4310 шт	20	76823,89	-	1536478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ТОРГ.СЕТЬ	-АРМ-6420/6410 шт	3	79391,09	-	238173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПЭМ					
4	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол-подставка 1000ЛНо 1000х800х800 шт	5	6533,71	-	32669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол-подставка 1200ВГ 1200х800х800 шт	1	11308,35	-	11308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол лабораторный 1800ПЛТ 1800Х800Х800	8	82328,2	-	658626	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2699777	-			-
		Тенге				-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			2699777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2699777	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2699777	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ								
7	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стул полумягкий ИЗО хромированный	162	3489,88	-	565361	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол письменный 1500x680x750мм с 2 тумбами 402x405x589мм	132	7748,31	-	1022778	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сегмент угловой 680x680	74	3518,15	-	260343	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол 1200x680x750мм	74	11308,35	-	836818	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол обеденный 1600x800x750мм со стульями полумягкими(6шт)	4	24532,84	-	98131	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
12	С ТОРГ.СЕТЬ	-Гардероб 760x398x1950	41	3769,45	-	154547	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С ТОРГ.СЕТЬ	-Шкаф для документов 760x398x1950	108	15706,04	-	1696253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С ТОРГ.СЕТЬ	-Конференц-стол 3500x1700x750	1	39736,29	-	39736	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С ТОРГ.СЕТЬ	-Шкаф для одежды двойной 500x500x1800	18	21464,93	-	386369	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С ТОРГ.СЕТЬ	-Шкаф средний 801x421x1322	17	16020,16	-	272343	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол на хромированных ножках 900x900x750	3	6507,54	-	19523	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С ТОРГ.СЕТЬ	-Скамейка для раздевалки 3х местная 1800x300x450	6	3340,15	-	20041	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол для настольного оборудования	10	6533,71	-	65337	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол для кухни 1400x700x740	3	6507,54	-	19523	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол для кухни 1000x700x740 шт	√	2 -	5915,94 -	11832 -	- -	- -	- -	- -
22	С	-Приспособление для развития	√	2	47903,43	95807	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)				3					40390	
	ТОРГ.СЕТЬ	мышц спины								
23	С ТОРГ.СЕТЬ	-Скамья со стойками для жима лежа шт	√	1 -	47903,43 -	47903 -	- -	- -	- -	- -
24	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приспособление "Скамья универсальная" шт	√	1 -	41621,01 -	41621 -	- -	- -	- -	- -
25	С ТОРГ.СЕТЬ	-Штанга тяжелоатлетическая народная шт	√	1 -	66488,92 -	66489 -	- -	- -	- -	- -
26	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тренажер для развития широчайших мышц спины шт	√	1 -	46856,36 -	46856 -	- -	- -	- -	- -
27	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тренажер "Эспандер с перекладиной" шт	√	1 -	49997,57 -	49998 -	- -	- -	- -	- -
28	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тренажер для развития икроножных мышц шт	√	1 -	41621,01 -	41621 -	- -	- -	- -	- -
29	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тренажер для развития плечевого пояса и грудных мышц шт	√	1 -	222502,28 -	222502 -	- -	- -	- -	- -
30	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стеллаж для штанг шт	√	1 -	12041,3 -	12041 -	- -	- -	- -	- -
31	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стеллаж для гантелей шт	√	1 -	65441,85 -	65442 -	- -	- -	- -	- -
32	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приспособление "Брусья консольные" шт	√	1 -	33767,99 -	33768 -	- -	- -	- -	- -
33	С ТОРГ.СЕТЬ	-Беговая дорожка WNQ 3000A шт	√	2 -	387415,73 -	774831 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			6967814 -	- -			- -
		Стоимость оборудования -	Тенге			6967814	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6967814	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6967814	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			9667591 -	- -			- -
		Стоимость оборудования -	Тенге			9667591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9667591	-	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9667591	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,8х0,8%		0			

Итого с временными, 1,8х0,8 % 9667591

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 0

Затраты на выслугу лет 1% 0

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 0

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 9667591

Пересчет в текущих ценах, 18861158
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 377223
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 19238381
Налог на добавленную стоимость, 12 % 2308606
Итого с НДС 21546987

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

Шилов И.С. Родоренко Т.А.

40330

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1697

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17. ПАРИЛКА								
1	Е0126-31-1 26-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,695	2493,43	413,08	1733	287	1398	12,17	8
				2080,35	154,69	1446	108	90	0,75	1
2	Е0126-30-1 26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов стен м3	2,15	4803,46	472,78	10303	1014	8259	23,05	49
				4101,19	177,19	8797	380	90	0,86	2
3	С11031-161 1-3-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50 м3	3,5	4560	-	15960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0110-5-1 10-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,52	23143,99	395,71	35179	601	6829	25,88	39
				4010,63	149,06	6096	227	108	0,73	1

5	Е0110-12-2	-Подшивка потолков досками	13,6	281,77	9,65	3832	131	1050	0,45	6
	10-12-2	м2		67,79	3,66	922	50	108	0,02	-
6	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен и	68,3	79,8	5,8	5450	396	5087	0,42	29
	10-7-1	потолка вагонкой		66,76	2,2	4560	150	108	0,01	1
		м2								
7	С12069-37	-Обшивка внутренняя из	0,89	138800	-	123532	-	-	-	-
	6-9-37	древесины хвойных и лиственных пород тип -1,2 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 33 до 49 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0110-7-1	-Обшивка полков досками	13,5	670,02	5,8	9045	78	1005	0,42	6
	10-7-1	обшивки		66,76	2,2	901	30	108	0,01	-
		м2								
9	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных	3,21	2792,48	17,71	8964	57	1234	2,16	7
	10-51-2	конструкций		349,31	6,75	1121	22	108	0,03	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	213998	2565		144
	Тенге	23843	966		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	213998	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24862	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3729	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14332	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	253192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28538	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	253192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28538	-	-

РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ

ТИП 1

10	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	956,08	1580,61	19	1511185	18166	220680	1,23	1176
	11-27-6	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		199,3	9,21	190542	8808	110,7	0,05	44
		м2								
11	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	920,6	263,14	0,4	242251	368	48929	0,27	250
	11-39-4	плиток керамических		47,87	0,14	44073	127	110,7	-	1
		м								

ТИП 2

12	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	153,7	815,73	6,13	125378	941	11840	0,44	68
	11-36-2	линолеума на мастике КН-2		67,28	2,31	10340	355	110,7	0,01	2
		м2								
13	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	87,8	125,78	0,2	11043	18	1817	0,1	9
	11-40-1	поливинилхлоридных на клее КН-2		18,61	0,09	1634	8	110,7	-	-
		м								

ТИП 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	73,77	1580,61 199,3	19 9,21	116601 14702	1402 680	17027 110,7	1,23 0,05	91 3
15	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	124,1	263,14 47,87	0,4 0,14	32656 5941	50 17	6596 110,7	0,27 -	34 -
					ТИП 4					
16	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	45,74	1580,61 199,3	19 9,21	72297 9116	869 421	10558 110,7	1,23 0,05	56 2
17	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	8	263,14 47,87	0,4 0,14	2105 383	3 1	425 110,7	0,27 -	2 -
					ТИП 6					
18	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	60,84	1580,61 199,3	19 9,21	96164 12125	1156 560	14043 110,7	1,23 0,05	75 3
19	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	40,7	263,14 47,87	0,4 0,14	10710 1948	16 6	2163 110,7	0,27 -	11 -
					ТИП 7					
20	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	473,27	1580,61 199,3	19 9,21	748053 94320	8992 4360	109239 110,7	1,23 0,05	582 22
21	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	370,9	263,14 47,87	0,4 0,14	97600 17757	148 51	19713 110,7	0,27 -	101 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге --- Тенге			3066044 402882	32129 15394			2455 77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3066044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			463031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69455	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3740819	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	73,77	1580,61 199,3	19 9,21	116601 14702	1402 680	17027 110,7	1,23 0,05	91 3
15	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	124,1	263,14 47,87	0,4 0,14	32656 5941	50 17	6596 110,7	0,27 -	34 -
					ТИП 4					
16	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	45,74	1580,61 199,3	19 9,21	72297 9116	869 421	10558 110,7	1,23 0,05	56 2
17	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	8	263,14 47,87	0,4 0,14	2105 383	3 1	425 110,7	0,27 -	2 -
					ТИП 6					
18	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	60,84	1580,61 199,3	19 9,21	96164 12125	1156 560	14043 110,7	1,23 0,05	75 3
19	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	40,7	263,14 47,87	0,4 0,14	10710 1948	16 6	2163 110,7	0,27 -	11 -
					ТИП 7					
20	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	473,27	1580,61 199,3	19 9,21	748053 94320	8992 4360	109239 110,7	1,23 0,05	582 22
21	Е0111-39-4 11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	370,9	263,14 47,87	0,4 0,14	97600 17757	148 51	19713 110,7	0,27 -	101 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге --- Тенге			3066044 --- 402882	32129 --- 15394			2455 --- 77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3066044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			463031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69455	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3740819	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			3740819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2764
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487730	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3280042	34694			2599
			Тенге			426725	16359			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3280042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			487893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3994011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516268	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3994011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516268	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 57514

Итого с временными, 1,8х0,8 % 4051525

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 80220

Затраты на выслугу лет 1% 40515

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 16206

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 4188466

Пересчет в текущих ценах, 8171562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 163431
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8334993
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1000199
Итого с НДС 9335192

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Ю.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

Федоренко Т.А.

40430

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

2327

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. П7								
1	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка "Колибри-1000" N 12,35кВт	1	257152,28	-	257152	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	3	10674,51	1322,38	32024	3967	29883	48,42	145
		шт		8150,63	496,13	24452	1488	115,2	2,42	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			289176	3967			145
			Тенге			24452	1488			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			289176	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4482	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			342172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30423	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			342172	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			167
Сметная заработная плата -		Тенге			-	30423	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. П8,9								
3	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка "Колибри-1000" N 12,35кВт	шт	2 257152,28	-	514305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	шт	2 10674,51	1322,38	21349	2645	19922	48,42	97
				8150,63	496,13	16301	992	115,2	2,42	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			535654	2645			97
			Тенге			16301	992			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535654	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			588910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			588910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20282	-		-
		РАЗДЕЛ 9. П10								
5	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	шт	2 10674,51	1322,38	21349	2645	19922	48,42	97
				8150,63	496,13	16301	992	115,2	2,42	5
6	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка Shuft CAU 6000/3-21.0/3	к-т	2 458666,72	-	917333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			938682	2645			97
			Тенге			16301	992			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			938682	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57516	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1016121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1016121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112

	Сметная заработная плата -	Тенге				-	20282	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. П11,12								
7	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка "Колибри-1000" N 12,35кВт	2	257152,28	-	514305	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	2	10674,51	1322,38	21349	2645	19922	48,42	97
		шт		8150,63	496,13	16301	992	115,2	2,42	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			535654	2645			97
			Тенге			16301	992			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535654	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			588910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			588910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20282	-		-
		РАЗДЕЛ 11. П13								
9	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка "Колибри-1000" N 12,35кВт	1	257152,28	-	257152	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			267827	1322			48
			Тенге			8151	496			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			267827	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			294455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			294455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10141	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 22. В1								
11	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
12	С ТОРГ.СЕТЬ	-Взрывозащищенный вентилятор TFDX-450-4 шт	1	89539,11 -	- -	89539 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			90969	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90969	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			97965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		РАЗДЕЛ 23. В2								
13	Е0120-33-2 20-33-2	-Установка вентиляторов крышных шт	1	2600,7 1635,56	589,39 221,48	2601 1636	589 221	2139 115,2	9,31 1,08	9 1
14	С131301-104 13-1-104	-Вентиляторы крышные ВКР4 компл	1	27700 -	- -	27700 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			30301	589			9
			Тенге			1636	221			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30301	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			34386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2178	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 24. В3								
15	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
16	С ТОРГ.СЕТЬ	-Канальный вентилятор RS 30-15 шт	1	37541,63 -	- -	37542 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			38971	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38971	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			42847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		РАЗДЕЛ 25. В4								
17	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
18	С ТОРГ.СЕТЬ	-Канальный вентилятор ВК-200 N 0,18кВт шт	1	14020,26 -	- -	14020 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			15450	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15450	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			17915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 26. В5								
19	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
20	С ТОРГ.СЕТЬ	-Взрывозащищенный вентилятор TFDX-315-4 шт	1	82991,78 -	- -	82992 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			84421	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84421	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			91025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		РАЗДЕЛ 27. В6								
21	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
22	С ТОРГ.СЕТЬ	-Вентилятор канальный ВК-100Б шт	1	6271,68 -	- -	6272 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			7701	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7701	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			9701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 28. В7								
23	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
24	С131301-74 13-1-74	-Вентиляторы радиальные ВР-86-77-3,15 N3,15А с электродвигателем АИР63А4	1	23800	-	23800	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			25230	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25230	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			28281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		РАЗДЕЛ 29. В8								
25	Е0120-33-1 20-33-1	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
26	С131301-109 13-1-109	-Вентиляторы крышные N6,3	1	54300	-	54300	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			56075	339			6
			Тенге			1076	127			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56075	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			67	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			60908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 30. В9								
27	Е0120-33-1 20-33-1	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т шт	1	1774,57 1075,88	338,69 126,98	1775 1076	339 127	1386 115,2	6,07 0,62	6 1
28	С131301-104 13-1-104	-Вентиляторы крышные ВКР4 компл	1	27700 -	- -	27700 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			29475	339			6
			Тенге			1076	127			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29475	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			67	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			32712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		РАЗДЕЛ 31. В10								
29	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
30	С ТОРГ.СЕТЬ	-Взрывозащищенный вентилятор TFDX-450-4 шт	1	116436,23 -	- -	116436 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			117866	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117866	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			126476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 32. В11								
31	Е0120-33-1	-Установка вентиляторов	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
	20-33-1	крышных массой до 0,1 т								
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
32	С131301-106	-Вентиляторы крышные ВКР6,3	1	57300	-	57300	-	-	-	-
		компл								
	13-1-106			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			59075	339			6
			Тенге			1076	127			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59075	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			67	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			64088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		РАЗДЕЛ 33. В12								
33	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
	20-31-1	шт								
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
34	С	-Канальный вентилятор ВК-200	1	14020,26	-	14020	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			15450	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15450	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			17915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 34. В13								
35	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
36	С ТОРГ.СЕТЬ	-Взрывозащищенный вентилятор TFDX-450-4 шт	1	105111,12	-	105111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			106541	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106541	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			114471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		РАЗДЕЛ 35. В14								
37	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
38	С ТОРГ.СЕТЬ	-Канальный вентилятор Systemgir K-150 N 0,06кВт Q шт	1	17849,6	-	17850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			19279	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19279	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			21974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 36. В15								
39	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
40	С ТОРГ.СЕТЬ	-Канальный вентилятор К 315 N 2,8кВт Q шт	1	37980,74	-	37981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			39410	49			7
			Тенге			1242	18			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39410	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			61	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2452	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			43313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		РАЗДЕЛ 37. В16,17								
41	Е0120-31-1 20-31-1	-Установка вентиляторов шт	2	1429,66	48,55	2859	97	2901	7,25	14
				1241,61	17,72	2483	35	115,2	0,09	-
42	С ТОРГ.СЕТЬ	-Малошумный канальный вентилятор Rover DV 315-2 Q 4000м3/ч N шт	2	90044,68	-	180089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			182949	97			14
			Тенге			2483	35			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182949	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			123	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			197001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2954	-		-
		РАЗДЕЛ 38. В18								
43	Е0120-33-1 20-33-1	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
44	С131301-106	-Вентиляторы крышные ВКР6,3	1	57300	-	57300	-	-	-	-
		компл								
	13-1-106			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			59075	339			6
			Тенге			1076	127			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59075	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			67	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			64088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1411	-		-
		РАЗДЕЛ 43. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
45	Ц0112-70-1 12-70-1	-Трубопроводы из медных труб	542	158,65	6,75	85988	3659	65886	0,92	499
		м		147,2	2,88	79782	1558	81	0,02	9
46	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы медные холодильные дюймовые 1/4" Eluma	270	164,81	-	44499	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы медные холодильные дюймовые 3/8" Eluma	147	277,14	-	40739	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
48	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы медные холодильные дюймовые 1/2" Eluma	112	372,89	-	41764	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
49	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы медные холодильные дюймовые 5/8" Eluma	13	550,59	-	7158	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0126-1-1 26-1-1	-Изоляция трубопроводов	542	182,36	6,64	98839	3598	59551	0,66	355
		м		119,54	2,54	64792	1375	90	0,01	7
51	С11031-120 1-3-120	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX толщина изоляции 6 мм	542	81	-	43902	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов из	180	486,7	15,24	87606	2743	70935	1,89	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-14-1	пропиленовых дренажных труб наружным диам. 20 мм								
		м		336,38	5,71	60548	1028	115,2	0,03	5
53	Е0116-14-2 16-14-2	-Прокладка трубопроводов из полипропиленовых дренажных труб диам. 25 мм	70	373,69	9,88	26158	691	21789	1,48	104
		м		266,51	3,69	18656	258	115,2	0,02	1
54	Е0116-14-3 16-14-3	-Прокладка трубопроводов из полипропиленовых дренажных труб диам. 32 мм	31	339,92	6,6	10538	205	7832	1,21	37
		м		216,83	2,48	6722	77	115,2	0,01	-
55	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы полипропиленовые дренажные PPRC 20PN20	180	55,56	-	10000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
56	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы полипропиленовые дренажные PPRC 25PN20	70	151,37	-	10596	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
57	С ТОРГ.СЕТЬ	-Трубы полипропиленовые дренажные PPRC 32PN20	31	263,73	-	8176	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0116-21-2 16-21-2	-Установка воронок	4	140,56	1,96	562	8	525	0,7	3
		1воронка		113,85	-	455	-	115,2	-	-
59	С ТОРГ.СЕТЬ	-Капельная воронка для сброса конденсата от кондиционеров с водяным затвором HL21	4	1829,86	-	7319	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0120-10-3 20-10-3	-Установка сплит систем	46	759,66	80,92	34944	3722	23881	2,56	118
		шт		421,12	29,53	19371	1358	115,2	0,14	7
61	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic Q 2,0кВт N	2	45880,26	-	91761	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic CS/CU-E7HKD Q 2,0кВт N	10	87745,21	-	877452	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic CS/CU-PC9GKD Q 2,35кВт N	1	55980,15	-	55980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С ТОРГ.СЕТЬ	-Сплит система Panasonic CS/CU-PC12GKD Q 3,4кВт N	2	51100,31	-	102201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			1686182	14625			1455
			Тенге			250326	5655			29
	Стоимость оборудования -		Тенге			1127393	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1127393	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85988	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9883	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			160987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91224	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75100	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			330060	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			482322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127218	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1985132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293541	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5235156	30424			2067
			---			---	---			---
			Тенге			353913	11576			58
		Стоимость оборудования -	Тенге			1127393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1127393	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			160987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91224	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75100	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3879033	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			6785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4377956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255648	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5880765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421971	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%				68449				

Итого с временными, 1,8х0,8 % 5949214

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 95472

Затраты на выслугу лет 1% 48218

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 19287

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 6112191

Пересчет в текущих ценах, 11924687
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 238494
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 12163181
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1459582
Итого с НДС 13622763

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

Родоренко Г.А.

40420
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

18 27

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 22. ВЕНТШАХТЫ								
					ВШ1					
1	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,9	8740,28	-	7866	-	650	4,21	4
				652,05	-	587	-	110,7	-	-
2	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,9	127	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-6-9 8-6-9	-Кладка вентшахты м3	3,4	8918,36	370,75	30322	1261	4300	6,84	23
				1053,11	137,81	3581	469	106,2	0,68	2
4	Е0126-30-1 26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее стен м3	0,54	4803,46	472,78	2594	255	2079	23,05	12
				4101,19	177,19	2215	96	90	0,86	-
5	С11031-84 1-3-84	-Теплоизоляция из минераловатных плит ПЛАСТЕР БАТТС м3	0,54	16100	-	8694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

6	С ТОРГ.СЕТЬ	-Клей кг	27	46	-	1242	-	-	-	-
7	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стоимость дюбелей шт	32,4	15,6	-	505	-	-	-	-
8	Е0115-70-1 15-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	5,4	1029,79	6,15	5561	33	1145	1,32	7
				222,01	2,34	1199	13	94,5	0,01	-
9	Е0107-44-10-7-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	125,85	83,04	252	166	144	0,17	-
				27,43	29,81	55	60	126	0,13	-
10	С143015-64 30-15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,05	25800	-	1290	-	-	-	-
11	Е0112-7-5 12-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,75	1844,08	10,25	6915	38	1276	1,97	7
				313,89	3,85	1177	14	107,1	0,02	-
12	Е0110-52-1 10-52-1	-Обрешетка под кровлю м2	3,75	20,48	0,91	77	3	20	0,03	-
				4,68	0,34	18	1	108	-	-
13	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,4	8740,28	ВШ2 -	3496	-	289	4,21	2
				652,05	-	261	-	110,7	-	-
14	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,4	127	-	51	-	-	-	-
15	Е0108-6-9 8-6-9	-Кладка вентшахты м3	2,5	8918,36	370,75	22296	927	3162	6,84	17
				1053,11	137,81	2633	345	106,2	0,68	2
16	Е0126-30-1 26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее стен м3	0,28	4803,46	472,78	1345	132	1078	23,05	6
				4101,19	177,19	1148	50	90	0,86	-
17	С11031-84 1-3-84	-Теплоизоляция из минераловатных плит ПЛАСТЕР БАТТС м3	0,28	16100	-	4508	-	-	-	-
18	С ТОРГ.СЕТЬ	-Клей кг	14,1	46	-	649	-	-	-	-
19	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стоимость дюбелей шт	16,92	15,6	-	264	-	-	-	-
20	Е0115-70-1 15-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,82	1029,79	6,15	2904	17	598	1,32	4
				222,01	2,34	626	7	94,5	0,01	-
21	Е0107-44-10-7-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	125,85	83,04	252	166	144	0,17	-
				27,43	29,81	55	60	126	0,13	-
22	С143015-64 30-15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,034	25800	-	877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	2	1844,08	10,25	3688	21	681	1,97	4
	12-7-5	покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством		313,89	3,85	628	8	107,1	0,02	-
		м2								
24	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю	2	20,48	0,91	41	2	11	0,03	-
	10-52-1	м2		4,68	0,34	9	1	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			105803	3022			88
			Тенге			14190	1121			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105803	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			128663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17648	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ПРИЯМКИ								
25	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	5,3	218,93	-	1160	-	1180	1,54	8
	1-164-2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	1160	-	101,7	-	-
		м3								
26	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит	1,08	8537,1	245,78	9220	265	414	2,06	2
	6-1-16	железобетонных плоских из бетона В7,5		313,09	92,84	338	100	94,5	0,45	-
		м3								
27	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские:	0,032	73000	-	2336	-	-	-	-
	4-1-70	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	класса А-III, d 6 мм								
	СН РК 8. 02-04-2002	т								
	СН РК 8.02-04С-2004									
28	Е0106-1-20	-Устройство заделок из бетона	0,46	9277,38	389,15	4268	179	284	3,24	1
	6-1-20	В7,5		507,15	147,01	233	68	94,5	0,72	-
		м3								
29	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	1,54	361	-	556	-	-	-	-
	30-1-62	при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-64 30-1-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,54	840 --	- -	1294 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0108-6-9 8-6-9	м3 -Кладка стен приямков	1,7	8848,76 1053,11	370,75 137,81	15043 1790	630 234	2150 106,2	6,84 0,68	12 1
32	Е0115-61-1 15-61-1	м3 -Затирка цементным раствором по камню и бетону стен	6,4	284,37 134,55	4,23 0,9	1820 861	27 6	819 94,5	0,75 0,06	5 -
33	Е0108-4-7 8-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,7	252 42,95	4,77 1,8	1436 245	27 10	271 106,2	0,24 0,01	1 -
34	Е0115-61-1 15-61-1	м2 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6,8	284,37 134,55	4,23 0,9	1934 915	29 6	870 94,5	0,75 0,06	5 -
35	Е0111-11-1 11-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	231,96 60,03	12,44 4,67	603 156	32 12	186 110,7	0,41 0,02	1 -
36	Е0106-36-4 6-36-4	м2 -Железнение поверхности	2,6	67,34 59	0,29 0,11	175 153	1 -	145 94,5	0,33 -	1 -
37	Е0109-53-1 9-53-1	м2 -Монтаж каркаса из уголка и квадрата	0,017	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	289 252	24 8	211 81	94,42 2,44	2 -
38	С12021-237 2-1-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,017	154400 -	- -	2625 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0109-42-1 9-42-1	т -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,4	128,68 58,74	42,8 10,56	952 435	317 78	415 81	0,36 0,04	3 -
40	С11011-434 1-1-434	м2 -Настил профилированный Н57-750-0,6	7,4	1190 -	- -	8806 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0112-10-1 12-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,28	739,16 176,21	1,55 0,59	1685 402	4 1	432 107,1	1,12 -	3 -
42	Е0116-10-2 16-10-2	м2 -Прокладка стока из электросварных труб диам. 50 мм	3	642,28 115,4	17,65 6,61	1927 346	53 20	422 115,2	0,64 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			ПРИЯМОК В ПОДВАЛЕ					
43	Е0106-33-4 6-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (приямок)	0,65	12046,96 1236,83	1193,73 413,05	7831 804	776 268	1013 94,5	7,49 1,67	5 1
		м3								
44	С14 3001-62 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,65	361 -	- -	235 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
45	С14 3001-64 30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,65	840 -	- -	546 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
46	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	231,96 60,03	12,44 4,67	232 60	12 5	72 110,7	0,41 0,02	- -
		м2								
47	Е0115-61-1 15-61-1	-Цементно - песчаная стяжка стен	1,6	284,37 134,55	4,23 0,9	455 215	7 1	205 94,5	0,75 0,06	1 -
		м2								
48	Е0106-11-7 6-11-7	-Обрамление уголком	0,0173	99034,93 38036,25	380,3 143,44	1715 659	7 2	625 94,5	227,7 0,7	4 -
		1т								
49	Е0108-12-3 8-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0325	177226,34 8021,25	2427,46 908,44	5753 260	79 29	308 106,2	48,65 4,44	2 -
		т								
50	Е0113-16-6 13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,5	22,68 6,68	0,06 0,03	34 10	- -	8 81	0,03 -	- -
		м2								
51	Е0113-26-6 13-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	37,17 4,78	0,03 -	56 7	- -	6 81	0,02 -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			72985	2469			58
			Тенге			9303	851			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67192	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8989	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1348	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4571	-	-		-
	ИТОГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80752	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10363	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			3866	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			626	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	94	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			422	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			88004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11659	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ВХОД В ПОДВАЛ								
52	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	21	218,93	-	4598	-	4676	1,54	32
	1-164-2	до 2 м без креплений с откосами м3		218,93	-	4598	-	101,7	-	-
53	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	4,5	134,1	-	603	-	614	0,97	4
	1-166-2	грунтах 2 группы м3		134,1	-	603	-	101,7	-	-
54	E0107-42-1	Установка блоков стен	2	410,18	215,86	820	432	411	0,55	1
	7-42-1	подвалов массой до 0,5 т шт		87,72	75,26	175	151	126	0,3	1
55	E0107-42-2	Установка блоков стен	10	585,41	304,22	5854	3042	2889	0,77	8
	7-42-2	подвалов массой до 1 т шт		122,91	106,35	1229	1063	126	0,42	4
56	E0107-42-3	Установка блоков стен	8	882,36	486,35	7059	3891	3509	1,08	9
	7-42-3	подвалов массой до 1,5 т шт		176,99	171,15	1416	1369	126	0,69	6
57	C143003-13	Блоки бетонные для стен	3,04	11000	-	33440	-	-	-	-
	30-3-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3		-	-	-	-	-	-	-
58	C143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5	4,3	10200	-	43860	-	-	-	-
	30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
59	Е0106-1-20 6-1-20	-Устройство монолитных заделок м3	2	9277,38 507,15	389,15 147,01	18555 1014	778 294	1236 94,5	3,24 0,72	6 1
60	С143001-62 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	9,34	361 -	- -	3372 -	- -	- -	- -	- -
61	С143001-64 30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	9,34	840 -	- -	7846 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0108-6-1 8-6-1	-Кладка цоколя из керамического кирпича м3	1,08	8484,76 804,71	419,8 157,5	9164 869	453 170	1104 106,2	5,22 0,76	6 1
63	Е0108-6-3 8-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	6,3	8759,94 884,93	421,76 157,5	55188 5575	2657 992	6974 106,2	5,47 0,78	34 5
64	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,01	8740,28 652,05	- -	8828 659	- -	729 110,7	4,21 -	4 -
65	Е0106-11-10 6-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,042	5604,41 2173,5	409,16 154,69	235 91	17 6	92 94,5	13,34 0,75	1 -
66	С12041-70 4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,042	73000 -	- -	3066 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0107-59-1 7-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	16,8	236,2 207	15,7 5,94	3968 3478	264 100	4507 126	1,24 0,03	21 -
68	С143021-8 30-21-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	16,8	1330 -	- -	22344 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0110-11-3 10-11-3	-Устройство перекрытий по стенам каменным с накатом из досок м2	13,3	768,58 208,82	35,69 13,47	10222 2777	475 179	3193 108	1,37 0,07	18 1
70	С11031-100 1-3-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	2	4260 -	- -	8520 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0112-7-5 12-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством м2	м3 13,3	1844,08 313,89	10,25 3,85	24526 4175	136 51	4526 107,1	1,97 0,02	26 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			272067	12145			171
			---- Тенге			--------- 26659	--------- 4376			--------- 19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272067	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			324919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			324919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36205	-		-
		РАЗДЕЛ 25. КРЫЛЬЦА (3ШТ)								
72	Е0111-1-2 11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	7,5	209,42 12,09	3,28 1,24	1571 91	25 9	111 110,7	0,08 0,01	1 -
73	Е0106-19-1 6-19-1	-Устройство крылец из бетона В15 м3	2,76	11751,57 1573,2	395,01 149,24	32434 4342	1090 412	4492 94,5	9,49 0,73	26 2
74	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,76	127 -	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
75	С143001-61 30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,76	180 -	- -	497 -	- -	- -	- -	- -
76	С143001-64 30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,76	840 -	- -	2318 -	- -	- -	- -	- -
77	С143001-56 30-1-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 100: за 50 циклов м3	2,76	261 -	- -	720 -	- -	- -	- -	- -
78	Е0106-11-8 6-11-8	-Обрамление уголком 1т	0,057	71965,18 11126,25	380,3 143,44	4102 634	22 8	607 94,5	66,7 0,7	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0111-27-6 11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	8,4	1580,61 199,3	19 9,21	13277 1674	160 77	1939 110,7	1,23 0,05	10 -
80	Е0108-12-3 8-12-3	-Установка металлических решеток для вытирания обуви т	0,0624	177226,34 8021,25	2427,46 908,44	11059 501	151 57	592 106,2	48,65 4,44	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге Тенге			66329 7241	1448 563			44 3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8966	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			78514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8966	-		-
		РАЗДЕЛ 26. ПАНДУС								
81	Е0111-1-2 11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	9,6	403,42 12,09	3,28 1,24	3873 116	31 12	142 110,7	0,08 0,01	1 -
82	Е0106-19-1 6-19-1	-Устройство пандуса из бетона В15 м3	2,8	11751,57 1573,2	395,01 149,24	32904 4405	1106 418	4558 94,5	9,49 0,73	27 2
83	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,8	127 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
84	С143001-62 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,8	361 -	- -	1011 -	- -	- -	- -	- -
85	С143001-64 30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,8	840 -	- -	2352 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0106-11-10 6-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,132	5604,41 2173,5	409,16 154,69	740 287	54 20	290 94,5	13,34 0,75	2 -
87	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,132	65000	-	8580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49815	1191			29
			Тенге			4808	450			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6006	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6006	-		-
		РАЗДЕЛ 27. ОТМОСТКА								
88	Е0127-26-1 27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	137,5	358,75	42,86	49328	5894	2947	0,05	6
				6,91	10,99	950	1512	119,7	0,04	5
89	Е0127-26-3 27-26-3 К=7	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	137,5	-187,17	-9,57	-25736	-1316	-577	-	-1
				-0,7	-2,81	-96	-386	119,7	-	-
90	Е0127-38-1 27-38-1	-Устройство отмостки, толщина слоя 16 см м2	137,5	1388,01	17,66	190851	2428	8769	0,31	42
				49,43	3,85	6796	529	119,7	0,02	2
91	Е0127-38-2 27-38-2 К=6	-Вычитается позиция: Устройство отмостки, толщина слоя 1 см м2	137,5	-491,43	-	-67572	-	-889	-0,03	-4
				-5,4	-	-743	-	119,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			146871	7005			44
			Тенге			6908	1655			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146871	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			166548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10100	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			713871	27280			433
			----			---	---			---
			Тенге			69110	9017			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			708078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			837490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89288	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3866	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			626	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			422	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	429	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			844741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90585	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8x0,8%				12164				

Итого с временными, 1,8x0,8 % 856905

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 16967

Затраты на выслугу лет 1% 8569

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 3428

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 885869

Пересчет в текущих ценах,	1728302
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1762868
Налог на добавленную стоимость, 12 %	211544
Итого с НДС	1974412

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

40370

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

33 дня

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА								
1	У1-16-1	-Ворота для минифутбола,	√ 2	9333,93	74,49	18668	149	1853	4,6	9
	Т1-16-1	строительные работы								
		ворота		752,4	19,74	1505	39	120	0,1	-
		БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА								
2	У1-11-8	-Стойка баскетбольная	√ 2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
	Т1-11-8	тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций								
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	-
		ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА								
3	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой,	√ 1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
	Т1-12-6	строительные работы								
		комплект		2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
		ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА								
4	С	-Хоккейная коробка 20х40	√	11404497,62	-	1404498	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	к-т		-	-	-	-	-	-	-
5	С	-Сетчатое ограждение на	√ 1	131086,44	-	131086	-	-	-	-

ТОРГ.СЕТЬ закруглениях и по задней линии		---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-
к-т							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1654511	1679				59
	----	---	---				---
	Тенге	10027	427				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1597696	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	5316	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	797	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96181	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1699193	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5640	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56815	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	5050	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	758	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3712	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	65577	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6369	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1764770	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12009	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1654511	1679				59
	----	---	---				---
	Тенге	10027	427				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1597696	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	5316	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	797	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96181	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1699193	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5640	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56815	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	5050	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	758	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3712	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	65577	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6369	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1764770	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12009	-			-
Временные здания и сооружения 1,8х0,8%		25413					
Итого с временными, 1,8х0,8 %		1790183					
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%		35446					

Затраты на выслугу лет 1%	17902
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	7161
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	1850692
Пересчет в текущих ценах,	3610640
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72213
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3682853
Налог на добавленную стоимость, 12 %	441942
Итого с НДС	4124795

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Шинкарь Ю.А. Федоренко Т.А.

40340

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
РАЗДЕВАЛКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2785

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	105,9	27,84	26,18	2948	2772	910	0,01	1
	1-12-14	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3		1,66	7,2	176	762	97	0,03	3
2	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную после разработки	3,3	353,7	-	1167	-	1319	2,27	7
	1-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	механизированным способом м3		353,7	-	1167	-	113	-	-
3	Е0101-24-2	Разработка грунта	109,2	9,24	9,24	1010	1010	318	-	-
	1-24-2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3		-	3	-	328	97	0,01	1
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	109,2	15,82	15,82	1728	1728	544	-	-

1-24-10 К=2	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	5,14	-	561	97	0,01	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2) 2 40340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-2	-Разработка грунта м3	65,45	9,24	9,24	605	605	191	-	-
	1-24-2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва		-	3	-	196	97	0,01	1
6	Е0101-24-10	-Разработка грунта м3	65,45	15,82	15,82	1035	1035	326	-	-
	1-24-10 К=2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	5,14	-	336	97	0,01	1
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, м3	13,4	134,1	-	1797	-	2031	0,97	13
	1-166-2	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	1797	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов м3	31,25	6,48	6,48	202	202	64	-	-
	1-27-2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	66	97	0,01	-
9	Е0101-169-2	-Подсыпка под полы м3	24,8	179,63	41,03	4455	1018	4446	1,01	25
	1-169-2			138,6	20,05	3437	497	113	0,1	2
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	56,05	21,55	4,52	1208	253	926	0,11	6
	1-134-1			17,03	-	955	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16155	8623			53
			Тенге			7532	2747			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11940	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11940	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

11	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	4,5	1023,7	97,07	4607	437	789	0,78	4
	8-3-1	основания под фундаменты								

		м3		112,5	36	506	162	118	0,18	1
12	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных	35,25	9969,42	353,46	351422	12459	26594	3,6	127
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)				3					40340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1-22	ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	20621	4707	105	0,65	23
		м3								
13	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2574	65900	-	16964	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,25	127	-	4477	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-62 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35,25	361	-	12725	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-64 30-1-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	35,25	840	-	29610	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-4-3 8-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350	31,3	823,4	11,21	25772	351	1319	0,2	6
		м2		31,5	4,21	986	132	118	0,02	1
18	Е0108-4-7 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	132,4	245,44	3,82	32496	506	6060	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4945	191	118	0,01	1
19	Е0111-8-3 11-8-3	-Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой	6,6	4655,36	261,86	30725	1728	4859	3,44	23
		м3		499,5	99	3297	653	123	0,48	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			508799	15481			187
			Тенге			30355	5844			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			508799	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39621	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5943	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32905	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		236
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42143	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			581324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42143	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
20	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней	76,5	8635,16	337,41	660590	25812	80837	4,76	364
	8-6-3	сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного		769,5	126	58867	9639	118	0,62	47
		м3								
21	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	8,84	8393,46	337,41	74198	2983	8308	4,38	39
	8-6-7	высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного		670,5	126	5927	1114	118	0,62	5
		м3								
22	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	11	7485,46	337,41	82340	3712	10339	4,38	48
	8-6-7	высоте этажа до 4 м из кирпича керамического		670,5	126	7376	1386	118	0,62	7
		м3								
23	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	53	105,66	66,43	5600	3521	3539	0,15	8
	7-44-10	шт		23,85	23,85	1264	1264	140	0,11	6
24	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона	1,5	25800	-	38700	-	-	-	-
	30-15-64	класса В15 /ГОСТ 948-84)								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			861428	36027			459
			Тенге			73434	13403			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			861428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1022318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1022318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102290	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
25	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием	16	904,4	200,77	14470	3212	8297	1,74	28
	7-45-5	на две стороны площадью до 5 м2		299,25	71,15	4788	1138	140	0,31	5
		шт								
26	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием	8	1467,94	373,54	11744	2988	6729	2,66	21
	7-45-6	на две стороны площадью до 10 м2		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
		шт								
27	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	121,9	2630	-	320597	-	-	-	-
	30-17-8	приведенной толщиной 11 см								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-22-9 6-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,94	11479,95	269,2	22271	522	2920	8,21	16
				1332	101,7	2584	197	105	0,5	1
		м3								
29	С12041-55 4-1-55	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,047	60500	-	2846	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-72 4-1-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,061	67700	-	4131	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				376059	6723			65
		Тенге				11098	2416			11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				376059	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				17947	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2692	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				417646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		85
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	16206	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				417646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		85
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	16206	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

31	Е0110-91-6 10-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	17,2	346,04	18,87	5952	325	2948	0,82	14
				136,44	6,39	2347	110	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2								
32	С12061-186 6-1-186	-Блоки оконные из ПХВ профилей	17,2	10600	-	182320	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
33	С12061-195 6-1-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	12,8	2860	-	36608	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				224880	325			14
		----				---	---			---
		Тенге				2347	110			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				224880	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	442	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13670	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				241498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2899	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				241498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2899	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1987320	67179			778
		----				---	---			---
		Тенге				124765	24520			114
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1987320	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				174612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	26192	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				129716	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2291648	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		980
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	175477	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2291648	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		980
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175477	-		-
Временные здания и сооружения		1,8х0,8%				33000				

Итого с временными, 1,8х0,8 % 2324648

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 46028

Затраты на выслугу лет 1% 23246

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 9299

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 2403221

Пересчет в текущих ценах, 4688607
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 93772
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4782379
Налог на добавленную стоимость, 12 % 573885
Итого с НДС 5356264

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

40350
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ПОКРЫТИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

3307.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ТИП 2 (ПРОЕЗДЫ)								
1	Е0101-23-2 1-23-2	-Устройство корыта под покрытие м3	1240	79,08	78	98056	96717	19761	0,01	9
				1,08	15,35	1339	19033	97	0,05	57
2	Е0127-14-1 27-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	464,89	898,26	68,13	417597	31674	21110	0,14	67
				21,38	12,76	9939	5933	133	0,04	20
3	Е0127-26-1 27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	3099,3	295,72	34,29	916520	106277	61027	0,04	123
				6,01	8,79	18627	27258	133	0,03	93
4	Е0127-26-3 27-26-3 К=3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	3099,3	67,1	4,1	207956	12715	6195	-	6
				0,3	1,2	930	3728	133	-	4
5	Е0127-34-2 27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	856,37	602,62	6,63	516066	5678	125784	0,7	598
				108,68	1,76	93070	1504	133	0,01	5

6 С143003-10 -Камни бетонные бортовые 30-3-10 БР.100.30.18 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м м3	46,2	25000 -	- -	1155000 -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3311196	253061		803
	Тенге				123906	57457		180
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3311196	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге				233878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-	117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	35082	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				212704	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3757779	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	1100
Сметная заработная плата -	Тенге				-	216444	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3757779	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	1100
Сметная заработная плата -	Тенге				-	216444	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3311196	253061		803
	Тенге				123906	57457		180
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3311196	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге				233878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-	117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	35082	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				212704	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3757779	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	1100
Сметная заработная плата -	Тенге				-	216444	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3757779	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	1100
Сметная заработная плата -	Тенге				-	216444	-	-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 59112

Итого с временными, 1,8х0,8 % 3811891

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 75475

Затраты на выслугу лет 1% 35119

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 15248

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 3940733

Пересчет в текущих ценах, 7688243
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 153765
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 7842008

Налог на добавленную стоимость, 12 %	941041
Итого с НДС	8783049

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Шилов Ш.Ш. Федоренко Т.А

11930
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

3387

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-25-3 47-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	2997	225,58 39,24	0,34 0,13	676076 117602	1031 391	152211 129	0,27 -	803 1
2	Е0147-25-5 47-25-5 К=3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать м2	2997	209,91 23,91	- -	629100 71658	- -	92439 129	0,16 -	492 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			1305176 189261	1031 391			1294 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1305176	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			244651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		122

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36698	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92990	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1642816	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1418
Сметная заработная плата -	Тенге	-	226349	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1642816	-	-	-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 23657

Итого с временными, 1,8х0,8 % 1666473

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 32996

Затраты на выслугу лет 1% 16665

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 6666

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 1722800

Пересчет в текущих ценах, 3361127
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 67223
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3428350
Налог на добавленную стоимость, 12 % 411402
Итого с НДС 3839752

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

Шотин Н.Н. Родоренко Г.А.

Форма №КС-3

Заказчик: АО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"

Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Наименование стройки: Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организ. прав.форма		
		номер	дата					
Застройщика	Подрядчика	052-01-11R	28 февраля 2011	Наименов.	Код	наименование		код

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР всего	в том числе из графы 1						Всего с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР	доп.затраты		НДС-12%	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобрет. мат-лов	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С начала строительства										
UPN-91-07-001	**Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.**	269930850,4								32391700,4	302322550,8
	За отчетный месяц-июль										
UPN-91-07-001	**Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.**		18222989							2186758	20409747,0
	ИТОГО		18222989							2186758	**20409747,0**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

40300
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15. ВОРОТА								
1	Е0109-46-1 9-46-1	-Монтаж ворот / т	1,02	36982,82 / 8797,5	21793,74 / 3035,84	37722 / 8973	22230 / 3097	9777 / 81	47,61 / 10,19	49 / 10
2	С12022-5 2-2-5	-Ворота распашные ВР4,2Х4,2 огрунтованные и окрашенные / шт	1	166300 / -	- / -	166300 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	С11011-788 1-1-788	-Скобяные изделия для ворот / комплект	1	2980 / -	- / -	2980 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Е0106-11-7 6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг / 1т	0,032	99034,93 / 38036,25	380,3 / 143,44	3169 / 1217	12 / 5	1155 / 94,5	227,7 / 0,7	7 / -
5	Е0112-10-1 12-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали / м2	1,5	739,16 / 176,21	1,55 / 0,59	1109 / 264	2 / 1	284 / 107,1	1,12 / -	2 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		211280	22244			58
				Тенге		10455	3102			10

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7258	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1703	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			226627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			235845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15239	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
6	Е0115-37-9	-Облицовка потолков листами	154,9	1087,69	3,58	168483	554	47650	1,87	290
	15-37-9	ГВЛВ на металлическом каркасе м2		324,35	1,17	50241	182	94,5	0,01	1
7	Е0115-37-9	-Облицовка потолков листами	45,74	1049,89	3,58	48022	164	14070	1,87	86
	15-37-9	ГВЛ на металлическом каркасе м2		324,35	1,17	14836	54	94,5	0,01	-
8	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	496,49	1924,14	2,63	955314	1303	180137	2,3	1142
	15-17-1	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		382,95	0,99	190131	490	94,5	-	2
9	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	342,98	380,71	2,91	130576	999	16626	0,3	103
	15-180-6	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2		50,2	1,1	17217	377	94,5	0,01	2
10	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	3392,6	374,72	2,35	1271277	7973	146417	0,27	901
	15-180-5	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2		44,77	0,9	151885	3053	94,5	-	15
11	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	834,37	200,14	2,35	166994	1961	71708	0,54	449
	15-165-8	по штукатурке м2		90,05	0,9	75131	751	94,5	-	4

12	E0134-56-7 -Устройство каркасов потолков	1905,89	425,9	13,2	811709	25158	596265	2,04	3879
	34-56-7 металлических								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)			3					40300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		326,03	5,04	621368	9601	94,5	0,02	47
13	E0134-60-15-Облицовка каркасов потолков	м2	1905,89	234,41	5,64	446755	10744	350573	1,2	2279
	34-60-15			192,51	2,14	366903	4074	94,5	0,01	20
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			3999131	48855			9130
			Тенге			1487711	18582			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3999131	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1423447	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		712
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	213517	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			325355	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5747933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9932
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1719810	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			5747933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9932
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1719810	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4210412	71099			9187
			Тенге			1498166	21684			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4006389	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1424886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		712
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	213733	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			325876	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5757151	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9942
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1721513	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204022	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1467	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			226627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13537	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			5983778	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10006
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1735050	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 86166

Итого с временными, 1,8х0,8 % 6069944

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 120185

Затраты на выслугу лет 1%	60699
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	24280
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	6275108
Пересчет в текущих ценах,	12242534
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	244851
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12487385
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1498486
Итого с НДС	13985871

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

40310
«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

2597.
см.2-1-5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-594-3-8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	454	467,8	183	212381	83082	110939	1,46	663
				234	51,8	106236	23517	85,5	0,3	136
2	Ц0108-594-1-8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике (аварийный) шт	21	269,9	98	5668	2058	2711	0,76	16
				122	29	2562	609	85,5	0,17	4
3	Ц0108-594-2-8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	23	342,8	134	7884	3082	3850	0,99	23
				158	37,8	3634	869	85,5	0,22	5
4	Ц0108-593-1-8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	86	216,3	120	18602	10320	7309	0,41	35
				65	34,4	5590	2958	85,5	0,2	17

5	Ц0108-593-1-	Световые настенные указатели	7	241,7	91	1692	637	938	0,82	6
	1	шт								
	8-593-11			131	25,7	917	180	85,5	0,15	1
6	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные	484	62,7	0,2	30347	97	23960	0,34	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утопленного типа при скрытой								
	8-591-9	проводке		57,8	0,1	27975	48	85,5	-	-
		шт								
7	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный	128	47	0,2	6016	26	4990	0,29	37
		утопленного типа при скрытой								
	8-591-2	проводке		45,5	0,1	5824	13	85,5	-	-
		шт								
8	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный	7	48,5	0,2	340	1	282	0,29	2
		утопленного типа при скрытой								
	8-591-5	проводке		47	0,1	329	1	85,5	-	-
		шт								
9	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный	2	134,8	3,6	270	7	197	0,68	1
		полугерметический и								
	8-591-3	герметический		115	0,2	230	-	85,5	-	-
		шт								
10	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный	230	61,9	3,3	14237	759	4602	0,14	32
		из полосовой стали, 40х4								
	8-472-2	м		23	0,4	5290	92	85,5	-	1
11	Ц0108-471-1-	Заземлитель из полосовой	145	431,6	21,6	62582	3132	18832	0,9	131
		стали 25х4								
	8-471-1	шт		149	2,9	21605	421	85,5	0,02	2
12	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто	105	93,5	3,1	9818	326	2936	0,18	19
		по строительным основаниям из								
	8-472-9	круглой стали, диаметр 12 мм		32,4	0,3	3402	31	85,5	-	-
		м								
					МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
13	С151702-18	-Светильники тип ЛВ0-4Х20	454	3540	-	1607160	-	-	-	-
	17-2-18	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С	-Светильник с люминисцентной	21	963,3	-	20229	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	лампой AIRONE-18 (аварийный)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С151702-27	-Светильники тип	15	2480	-	37200	-	-	-	-
	17-2-27	ЛП0-2Х40/П-01-УХЛ4		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С151702-17	-Светильники тип ПВЛМ-ДР-2Х40	8	2990	-	23920	-	-	-	-
	17-2-17	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С151701-16	-Светильник подвесной, тип	2	358	-	716	-	-	-	-
	17-1-16	НСП09-100		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151701-14	-Светильник Арт0102-100	6	871	-	5226	-	-	-	-
	17-1-14	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С151701-91	-Светильник потолочный тип	34	214	-	7276	-	-	-	-
	17-1-91	НП022Х100		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С151701-82	-Светильники тип НП0-22Х60	44	365	-	16060	-	-	-	-
	17-1-82	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С151704-2	-Указатель световой "Выход"	7	462	-	3234	-	-	-	-
	17-4-2	шт								

				-	-	-	-	-	-	-	-
22	С151706-77	-Лампы ртутные низкого	1668	82	-	136776	-	-	-		-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)				3						40310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-6-77	давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С151706-79	-Лампы ртутные низкого	46	99	-	4554	-	-	-	-
	17-6-79	давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С151706-81	-Лампы ртутные низкого	12	131	-	1572	-	-	-	-
	17-6-81	давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ58		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151705-2	-Стартер для люминисцентных	1726	17	-	29342	-	-	-	-
	17-5-2	ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151706-16	-Лампы тип НБ220-100	42	39	-	1638	-	-	-	-
	17-6-16	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С151706-9	-Лампы тип НБ220-60	44	24	-	1056	-	-	-	-
	17-6-9	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-5	-Лампы тип НБ220-25	7	24	-	168	-	-	-	-
	17-6-5	шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151801-156	-Розетка штепсельная с третьим	246	226	-	55596	-	-	-	-
		заземляющим контактом								
	18-1-156	шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С151801-154	-Розетка штепсельная с третьим	238	226	-	53788	-	-	-	-
		заземляющим контактом								
	18-1-154	двухместная		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С151801-11	-Выключатель одноклавишный,	128	134	-	17152	-	-	-	-
	18-1-11	тип 0-1-76-10/220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный,	7	182	-	1274	-	-	-	-
	18-1-13	тип 0-2-84-10/220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С151801-18	-Выключатель однополюсный в	2	215	-	430	-	-	-	-
	18-1-18	герметическом исполнении		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С151803-50	-Коробки тип У196 У192 УХЛ2	0,95	18000	-	17100	-	-	-	-
	18-3-50	1000шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2411303	103527			1129
	Тенге	183594	28740			167
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2411303	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	181546	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		91
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27232	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	155571	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2748420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2748420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239566	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2411303	103527			1129
			Тенге			183594	28740			167
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2411303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			181546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2748420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239566	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2748420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239566	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 39577

Итого с временными, 1,8х0,8 % 2787997

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 55202

Затраты на выслугу лет 1% 27880

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 11152

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 2882231

Пересчет в текущих ценах, 5623141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 112463
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 5735604
Налог на добавленную стоимость, 12 % 688272
Итого с НДС 6423876

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Ведущий инженер группы капитального строительства и ремонта Землянов А.И