Форма №КС-3

Заказчик: **АО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"**

Подрядчик: **ТОО "ЭВРИКА"**

Наименование стройки: Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организ. прав.форма		
		номер	дата					
Застройщика	Подрядчика	052-01-11R	28 февраля 2011	Наименов	Код	наименование		код

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР всего	в том числе из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР	доп.затраты		НДС-12%	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобрет. мат-лов	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С начала строительства										
UPN-91-07-001	**Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.**	238164949,4								28579793,4	266744742,8
	За отчетный месяц-июнь										
UPN-91-07-001	**Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.**		74483320							8937998	83421318,0
	ИТОГО		74483320							8937998	83421318,0

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

30530

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
Электроосвещение и электрооборудование
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-5	Вводная панель шт	2	3385	223	6770	446	1047	3	6
	8-572-5			563	49,5	1126	99	85,5	0,29	1
2	Ц0108-572-5	Распределительная панель шт	2	3385	223	6770	446	1047	3	6
	8-572-5			563	49,5	1126	99	85,5	0,29	1
3	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	2145	19,6	0,5	42042	1073	30261	0,1	215
	8-412-4			16,4	0,1	35178	215	85,5	-	1
4	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	6995	175,2	75,7	1225524	529522	558003	0,44	3078
	8-401-1			72,7	20,6	508537	144099	85,5	0,12	836
5	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам и за подвесным потолком м	6790	47,2	14,8	320488	100492	177647	0,16	1086
	8-403-3			26,3	4,3	178577	29197	85,5	0,02	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	115	108,6	48,9	12489	5624	5093	0,22	25
	8-409-1			39,6	12,2	4554	1403	85,5	0,07	8
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	30	147,3	73	4419	2190	1739	0,29	9
	8-409-2			49,5	18,3	1485	549	85,5	0,11	3
8	Ц0108-411-1	Гофротруба д 20мм м	2000	114,4	7,8	228800	15600	84303	0,29	580
	8-411-1			48,8	0,5	97600	1000	85,5	-	6
					МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
9	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-13-20УХЛ4 шт	2	106400	-	212800	-	-	-	-
	75-6-46			-	-	-	-	-	-	-
10	75-6-55	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00УХЛ4 шт	2	82300	-	164600	-	-	-	-
	75-6-55			-	-	-	-	-	-	-
11	С ТОРГ.СЕТЬ	-Гофротруба д 20мм м	2000	71,2	-	142401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С151601-183	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х150+1х50 мм2 1000м	0,095	1018100	-	96720	-	-	-	-
	16-1-183			-	-	-	-	-	-	-
13	С151601-585	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 1000м	0,035	1279100	-	44769	-	-	-	-
	16-1-585 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-387	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м	0,09	543000	-	48870	-	-	-	-
	16-1-387			-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-386	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,13	413400	-	53742	-	-	-	-
	16-1-386			-	-	-	-	-	-	-
16	С151601-385	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,04	265300	-	10612	-	-	-	-
	16-1-385			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151601-384- 16-1-384	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,18	178700 -	- -	32166 -	- -	- -	- -	- -
18	С151601-383- 16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,39	112400 -	- -	43836 -	- -	- -	- -	- -
19	С151601-382- 16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,035	83200 -	- -	2912 -	- -	- -	- -	- -
20	С151601-381- 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,185	63700 -	- -	11785 -	- -	- -	- -	- -
21	С151601-384- 16-1-384	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 1000м	0,42	178700 -	- -	75054 -	- -	- -	- -	- -
22	С151601-383- 16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	3,41	112400 -	- -	383284 -	- -	- -	- -	- -
23	С151601-382- 16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	2,05	83200 -	- -	170560 -	- -	- -	- -	- -
24	С151601-381- 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	4,01	63700 -	- -	255756 -	- -	- -	- -	- -
25	С151601-380- 16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	3,8	54100 -	- -	205580 -	- -	- -	- -	- -
26	С151607-131- 16-7-131	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 150 мм2 1000м	0,19	469100 -	- -	89129 -	- -	- -	- -	- -
27	С151607-129- 16-7-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 50 мм2 1000м	0,035	235800 -	- -	8253 -	- -	- -	- -	- -
28	С151607-128- 16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с	0,09	174400 -	- -	15696 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медной жилой, марка ПВ сечение 35 мм2 1000м								
29	С151607-127 16-7-127	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 25 мм2 1000м	0,13	127900 -	- -	16627 -	- -	- -	- -	- -
30	С151607-126 16-7-126	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 16 мм2 1000м	0,04	82200 -	- -	3288 -	- -	- -	- -	- -
31	С151607-125 16-7-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 10 мм2 1000м	0,18	50600 -	- -	9108 -	- -	- -	- -	- -
32	С151607-123 16-7-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 6 мм2 1000м	0,39	29000 -	- -	11310 -	- -	- -	- -	- -
33	С130804-8 8-4-8	-Трубы винипластовые Dн 25 мм 10м	11,5	777 -	- -	8936 -	- -	- -	- -	- -
34	С130804-11 8-4-11	-Трубы винипластовые Dн 50 мм 10м	3	2130 -	- -	6390 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3971484	655392			5005
			Тенге			828183	176660			1025
		Стоимость оборудования -	Тенге			377400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			377400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3594084	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			859140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4720418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133714	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5097818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133714	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3971484	655392			5005
			Тенге			828183	176660			1025
		Стоимость оборудования -	Тенге			377400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			377400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3594084	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			859140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4720418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133714	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5097818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133714	-		-

Временные здания и сооружения 1,8x0,8%	67974
Итого с временными, 1,8x0,8 %	5165792
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9%	94810
Затраты на выслугу лет 1%	47884
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	19154
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	5327640

Пересчет в текущих ценах, 1512:775	10394054
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	207881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10601935
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1272232
Итого с НДС	11874167

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦАК» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

30550

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»
Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. П7								
1	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	16	1643,14	12,01	26290	192	4465	1,47	24
				237,73	4,49	3804	72	115,2	0,02	-
2	Е0120-3-5 20-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,1	1684,08	13,89	168	1	32	1,7	-
				274,4	5,2	27	1	115,2	0,03	-
3	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 400х400 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,8	1643,14	12,01	6244	46	1060	1,47	6
				237,73	4,49	903	17	115,2	0,02	-
4	Е0120-10-1 20-10-1	-Установка диффузоров, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону шт	5	367,02	37,38	1835	187	1556	1,47	7
				255,39	14,77	1277	74	115,2	0,07	-
5	С ТОРГ.СЕТЬ	-Квадратный диффузор KD-1A/V2x-4 шт	5	5836,47	-	29182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				63720	426			37
		Тенге				6011	163			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63720	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4250	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			75083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7242	-		-
		РАЗДЕЛ 8. П8,9								
6	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	30	1643,14	12,01	49294	360	8371	1,47	44
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до								
		1260 мм из оцинкованной стали		237,73	4,49	7132	135	115,2	0,02	1
		толщиной 0,6 мм								
		м2								
7	Е0120-3-6	-Отвод 315х315 из оцинкованной	2	1643,14	12,01	3286	24	558	1,47	3
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	475	9	115,2	0,02	-
8	Е0120-3-5	-Переход с 315Х315 на д315 из	0,6	1684,08	13,89	1010	8	193	1,7	1
	20-3-5	оцинкованной стали толщиной								
		0,6 мм		274,4	5,2	165	3	115,2	0,03	-
		м2								
9	Е0120-10-1	-Установка диффузоров,	10	367,02	37,38	3670	374	3112	1,47	15
	20-10-1	предназначенных для подачи								
		воздуха в рабочую зону		255,39	14,77	2554	148	115,2	0,07	1
		шт								
10	С	-Квадратный диффузор KD-1A/V2x	10	5836,47	-	58365	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	тип 3								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			115626	766			63
			Тенге			10326	294			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115626	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			135532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12456	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63720	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4250	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			75083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7242	-		-
		РАЗДЕЛ 8. П8,9								
6	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	30	1643,14	12,01	49294	360	8371	1,47	44
		м2		237,73	4,49	7132	135	115,2	0,02	1
7	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 315х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1643,14	12,01	3286	24	558	1,47	3
		м2		237,73	4,49	475	9	115,2	0,02	-
8	Е0120-3-5 20-3-5	-Переход с 315Х315 на д315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,6	1684,08	13,89	1010	8	193	1,7	1
		м2		274,4	5,2	165	3	115,2	0,03	-
9	Е0120-10-1 20-10-1	-Установка диффузоров, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	10	367,02	37,38	3670	374	3112	1,47	15
		шт		255,39	14,77	2554	148	115,2	0,07	1
10	С ТОРГ.СЕТЬ	-Квадратный диффузор KD-1A/V2x тип 3	10	5836,47	-	58365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			115626	766			63
			Тенге			10326	294			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115626	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			135532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12456	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. П10								
11	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 600х600 на 400х710 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,7	1906,41 178,5	11,03 4,13	1334 125	8 3	147 115,2	1,11 0,02	1 -
		м2								
12	Е0120-26-10- 20-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок канальных ГПК сечением 700х400 мм	1	7473,09 361,34	23,24 8,86	7473 361	23 9	426 115,2	2,2 0,04	2 -
		шт								
13	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 700Х400 на 450х710 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,7	1906,41 178,5	11,03 4,13	1334 125	8 3	147 115,2	1,11 0,02	1 -
		м2								
14	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2320 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	105	1643,14 237,73	12,01 4,49	172530 24962	1261 471	29299 115,2	1,47 0,02	155 2
		м2								
15	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2220 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11	1643,14 237,73	12,01 4,49	18075 2615	132 49	3069 115,2	1,47 0,02	16 -
		м2								
16	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 450Х710 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,8	1643,14 237,73	12,01 4,49	24319 3518	178 66	4130 115,2	1,47 0,02	22 -
		м2								
17	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 400Х710 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,3	1643,14 237,73	12,01 4,49	8709 1260	64 24	1479 115,2	1,47 0,02	8 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			233774	1673			204
			Тенге			32967	626			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233774	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			288820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			288820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39397	-		-
		РАЗДЕЛ 10. П11,12								
18	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до	7,6	1643,14	12,01	12488	91	2121	1,47	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	1807	34	115,2	0,02	-
19	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 315х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	4,02	1643,14 237,73	12,01 4,49	6605 956	48 18	1122 115,2	1,47 0,02	6 -
20	С131312-74 13-12-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,4	1040 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 315х315 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,4	1906,41 178,5	11,03 4,13	2669 250	15 6	295 115,2	1,11 0,02	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			22178 3012	155 58			19 -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22178	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			27258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3601	-		-
		РАЗДЕЛ 11. П13								
22	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	5	1643,14 237,73	12,01 4,49	8216 1189	60 22	1395 115,2	1,47 0,02	7 -
23	Е0120-3-3 20-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,3	1894,08 274,4	13,89 5,2	2462 357	18 7	419 115,2	1,7 0,03	2 -
24	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход 160х160 на 315х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,3	1643,14 237,73	12,01 4,49	493 71	4 1	84 115,2	1,47 0,02	- -
25	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 425х125 цилиндрических РС-ГЦ площадью в свету до 0,25 м2 шт	2	831,08 214,63	21,2 8,86	1662 429	42 18	515 115,2	1,29 0,04	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			12833	124			13
			Тенге			2046	48			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12833	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			103	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			16160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2456	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВЕ1								
26	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	13,6	1894,08	13,89	25759	189	4381	1,7	23
	20-3-3	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		274,4	5,2	3732	71	115,2	0,03	-
		м2								
27	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	6	1643,14	12,01	9859	72	1674	1,47	9
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	1426	27	115,2	0,02	-
		м2								
28	Е0120-3-6	-Переход 200х200 на 280х280 из	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
29	Е0120-3-3	-Отвод периметром 800, 1000 мм	0,8	1894,08	13,89	1515	11	258	1,7	1
	20-3-3	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		274,4	5,2	220	4	115,2	0,03	-
		м2								
30	Е0120-3-6	-Отвод 280х280 из оцинкованной	2,8	1643,14	12,01	4601	34	781	1,47	4
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	666	13	115,2	0,02	-
		м2								
31	Е0120-12-10	-Установка решеток	16	353,08	21,2	5649	339	4119	1,29	21
		вентиляционных /Р/ номер 150								
	20-12-10	размером 150х150 мм		214,63	8,86	3434	142	115,2	0,04	1
		шт								
32	Е0120-19-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1576,74	15,41	1577	15	179	0,89	1
	20-19-3	из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм		150,08	5,63	150	6	115,2	0,03	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			49618	665			60
			Тенге			9723	264			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49618	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			487	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			64789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11712	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВЕ2								
33	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса	4,5	1853,35	17,27	8340	78	1583	1,86	8
	20-3-1	Н /нормальные/ диаметром до								
		200 мм из оцинкованной стали		298,86	6,47	1345	29	115,2	0,03	-
		толщиной 0,5 мм								
		м2								
34	Е0120-11-1	-Установка решеток наружных	0,1	831,08	21,2	83	2	26	1,29	-
	20-11-1	DSAV								
		шт		214,63	8,86	21	1	115,2	0,04	-
35	С131310-17	-Шиберы в обечайке из	1	984	-	984	-	-	-	-
	13-10-17	тонколистовой оцинкованной и								
		сортовой стали круглые,		-	-	-	-	-	-	-
		диаметром до 160 мм								
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			9407	80			8
			Тенге			1366	30			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9407	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			69	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			11677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1638	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВЕ3								
36	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	8	1643,14	12,01	13145	96	2232	1,47	12
	20-3-6	Н /нормальные/ диаметром до								
		450 мм из оцинкованной стали		237,73	4,49	1902	36	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,6 мм								
		м2								
37	Е0120-3-6 20-3-6	-Отводы диаметром до 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1643,14 237,73	12,01 4,49	3286 475	24 9	558 115,2	1,47 0,02	3 -
		м2								
38	С131310-19 13-10-19	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 400 мм	1	1530 -	- -	1530 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
39	Е0120-11-2 20-11-2	-Установка решеток настенных д 400 USAV	1	957 277,12	37,38 14,77	957 277	37 15	336 115,2	1,68 0,07	2 -
		шт								
40	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 425х125 цилиндрических РС-ГЦ	2	831,08 214,63	21,2 8,86	1662 429	42 18	515 115,2	1,29 0,04	3 -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			20581	200			19
			Тенге			3084	77			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20581	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1453	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			25675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3707	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВЕ4								
41	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1120 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,9	1643,14 237,73	12,01 4,49	12981 1878	95 35	2204 115,2	1,47 0,02	12 -
		м2								
42	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,5	1643,14 237,73	12,01 4,49	4108 594	30 11	698 115,2	1,47 0,02	4 -
		м2								
43	Е0120-3-10 20-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1973,14 237,73	12,01 4,49	10655 1284	65 24	1507 115,2	1,47 0,02	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0120-3-3 20-3-3	-Отвод периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,45	1894,08 274,4	13,89 5,2	852 123	6 2	145 115,2	1,7 0,03	1 -
45	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход 500х250 на д 400 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,4	1643,14 237,73	12,01 4,49	657 95	5 2	112 115,2	1,47 0,02	1 -
46	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 425х125 РС-Г шт	4	831,08 214,63	21,2 8,86	3324 859	85 35	1030 115,2	1,29 0,04	5 -
47	Е0120-23-2 20-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм шт	1	3438,45 614,01	16,18 5,91	3438 614	16 6	714 115,2	3,79 0,03	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге Тенге			36016 5447	302 116			34 1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36016	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			274	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	961	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6525	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			44971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6525	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВЕ6								
48	Е0120-3-2 20-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,6	1923,35 298,86	17,27 6,47	6924 1076	62 23	1266 115,2	1,86 0,03	7 -
49	Е0120-19-1 20-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 600 мм шт	1	1143,68 97,81	9,12 2,95	1144 98	9 3	116 115,2	0,59 0,01	1 -
50	Е0120-12-10 20-12-10	-Установка решеток вентиляционных /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	8	353,08 214,63	21,2 8,86	2825 1717	170 71	2060 115,2	1,29 0,04	10 -
51	С131312-74 13-12-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,1	1040 -	- -	104 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			10996	241			18
			Тенге			2891	97			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10996	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3504	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			15305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3504	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВЕ7								
52	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	7,2	1894,08	13,89	13637	100	2319	1,7	12
	20-3-3	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		274,4	5,2	1976	37	115,2	0,03	-
53	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	4,25	1643,14	12,01	6983	51	1186	1,47	6
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	1010	19	115,2	0,02	-
54	Е0120-3-3	-Отвод периметром 800, 1000 мм	0,4	1894,08	13,89	758	6	129	1,7	1
	20-3-3	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		274,4	5,2	110	2	115,2	0,03	-
55	Е0120-3-6	-Переход 200х200 на 280х280 из	0,2	1643,14	12,01	329	2	56	1,47	-
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	48	1	115,2	0,02	-
56	Е0120-3-5	-Переход с 280Х280 на д 315мм	0,2	1684,08	13,89	337	3	64	1,7	-
	20-3-5	из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		274,4	5,2	55	1	115,2	0,03	-
57	Е0120-12-10	-Установка решеток	8	353,08	21,2	2825	170	2060	1,29	10
	20-12-10	вентиляционных /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	-
58	Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1079,59	8,69	1080	9	111	0,56	1
	20-18-3	из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм шт		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			25948	340			31
			Тенге			5008	134			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25948	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			250	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			33785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6031	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВЕ8								
59	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	7,2	1894,08	13,89	13637	100	2319	1,7	12
	20-3-3	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		274,4	5,2	1976	37	115,2	0,03	-
		м2								
60	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	4,25	1643,14	12,01	6983	51	1186	1,47	6
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	1010	19	115,2	0,02	-
		м2								
61	Е0120-3-3	-Отвод периметром 800, 1000 мм	0,4	1894,08	13,89	758	6	129	1,7	1
	20-3-3	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		274,4	5,2	110	2	115,2	0,03	-
		м2								
62	Е0120-3-6	-Переход 200х200 на 280х280 из	0,2	1643,14	12,01	329	2	56	1,47	-
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	48	1	115,2	0,02	-
		м2								
63	Е0120-3-5	-Переход с 280Х280 на д 315мм	0,2	1684,08	13,89	337	3	64	1,7	-
	20-3-5	из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		274,4	5,2	55	1	115,2	0,03	-
		м2								
64	Е0120-12-10	-Установка решеток	8	353,08	21,2	2825	170	2060	1,29	10
		вентиляционных /Р/ номер 150								
	20-12-10	размером 150х150 мм		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	-
		шт								
65	Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1079,59	8,69	1080	9	111	0,56	1
	20-18-3	из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			25948	340			31
			Тенге			5008	134			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25948	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			250	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			33785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6031	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ВЕ9								
66	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса	2	1713,35	17,27	3427	35	703	1,86	4
	20-3-4	Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		298,86	6,47	598	13	115,2	0,03	-
		м2								
67	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса	0,4	1853,35	17,27	741	7	141	1,86	1
	20-3-1	Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		298,86	6,47	120	3	115,2	0,03	-
		м2								
68	Е0120-3-4	-Отвод диаметром 250 мм из	1,2	1713,35	17,27	2056	21	422	1,86	2
	20-3-4	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		298,86	6,47	359	8	115,2	0,03	-
		м2								
69	Е0120-13-1	-Установка клапанов вытяжных	2	291,83	7,06	584	14	476	1,24	2
	20-13-1	шт		203,77	2,95	408	6	115,2	0,01	-
70	С	-Вытяжной клапан KSO-S	2	2617,67	-	5235	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0120-18-2	-Установка зонтов над шахтами	1	975,17	7,06	975	7	88	0,43	-
	20-18-2	из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм		73,36	2,95	73	3	115,2	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			13018	83			10
			Тенге			1557	32			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13018	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			78	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			15740	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ВЕ10								
72	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1120 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9	1643,14	12,01	14788	108	2511	1,47	13
		м2		237,73	4,49	2140	40	115,2	0,02	-
73	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 280х280 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,12	1643,14	12,01	1840	13	313	1,47	2
		м2		237,73	4,49	266	5	115,2	0,02	-
74	Е0120-12-10 20-12-10	-Установка решеток вентиляционных /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	353,08	21,2	1059	64	772	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	-
75	Е0120-19-2 20-19-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром до 1300 мм	1	1525,01	16,18	1525	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			19213	201			20
			Тенге			3207	78			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19213	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			162	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	568	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3853	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			24377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3853	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВЕ 11								
76	Е0120-3-3 20-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1894,08	13,89	6061	44	1031	1,7	5
		м2		274,4	5,2	878	17	115,2	0,03	-
77	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,7	1643,14	12,01	11009	80	1870	1,47	10
		м2		237,73	4,49	1593	30	115,2	0,02	-
78	Е0120-11-1	-Установка решеток	4	831,08	21,2	3324	85	1030	1,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ВЕ10								
72	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	9	1643,14	12,01	14788	108	2511	1,47	13
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1120 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	2140	40	115,2	0,02	-
		м2								
73	Е0120-3-6	-Отвод 280х280 из оцинкованной	1,12	1643,14	12,01	1840	13	313	1,47	2
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	266	5	115,2	0,02	-
		м2								
74	Е0120-12-10	-Установка решеток	3	353,08	21,2	1059	64	772	1,29	4
		вентиляционных /Р/ номер 150								
	20-12-10	размером 150х150 мм		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	-
		шт								
75	Е0120-19-2	-Установка зонтов над шахтами	1	1525,01	16,18	1525	16	188	0,93	1
	20-19-2	из листовой стали, прямоугольного сечения		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
		периметром до 1300 мм								
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			19213	201			20
			Тенге			3207	78			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19213	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			162	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	568	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3853	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			24377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3853	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВЕ 11								
76	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	3,2	1894,08	13,89	6061	44	1031	1,7	5
	20-3-3	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		274,4	5,2	878	17	115,2	0,03	-
		м2								
77	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	6,7	1643,14	12,01	11009	80	1870	1,47	10
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	1593	30	115,2	0,02	-
		м2								
78	Е0120-11-1	-Установка решеток	4	831,08	21,2	3324	85	1030	1,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-11-1	вентиляционных 425х125 РС-Г шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	-
79	Е0120-19-2	-Установка зонтов над шахтами	1	1525,01	16,18	1525	16	188	0,93	1
	20-19-2	из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		21919	226			21
				Тенге		3487	88			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		21919	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		177	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		27600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		27600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4193	-		-
		РАЗДЕЛ 22. В1								
80	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	0,8	1894,08	13,89	1515	11	258	1,7	1
	20-3-3	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		274,4	5,2	220	4	115,2	0,03	-
81	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	37	1643,14	12,01	60796	444	10324	1,47	55
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	8796	166	115,2	0,02	1
82	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	3,2	1643,14	12,01	5258	38	893	1,47	5
	20-3-6	Н /нормальные/ диаметром до 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	761	14	115,2	0,02	-
83	Е0120-3-6	-Отвод 450х500 из оцинкованной	1,52	1643,14	12,01	2498	18	424	1,47	2
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	361	7	115,2	0,02	-
84	Е0120-3-6	-Переход 450х500 на д 500 из	0,5	1643,14	12,01	822	6	140	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	119	2	115,2	0,02	-
85	Е0120-3-6	-Переход 450х500 на 500х200 из	0,5	1643,14	12,01	822	6	140	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2		237,73	4,49	119	2	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0120-11-1	-Установка решеток	13	831,08	21,2	10804	276	3347	1,29	17
	20-11-1	вентиляционных 425х125 РС-Г		214,63	8,86	2790	115	115,2	0,04	1
		шт								
87	Е0120-24-3	-Установка узлов прохода	1	777,22	69,75	777	70	754	4,03	4
	20-24-3	вытяжных вентиляционных шахт		627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	-
		диаметром патрубка до 560 мм								
		шт								
88	С131305-59	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	7360	-	7360	-	-	-	-
	13-5-59	через покрытия промышленных		-	-	-	-	-	-	-
		зданий из листовой и сортовой								
		стали с утепленным клапаном и								
		кольцом для сбора конденсата,								
		марки УП1-05, d патрубка 500								
		мм								
		шт								
89	Е0120-12-11	-Установка решеток	1	388,08	21,2	388	21	257	1,29	1
		вентиляционных /Р/ номер 200								
	20-12-11	размером 200х200 мм		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			91040	891			86
			Тенге			14008	347			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91040	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			709	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16536	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2480	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6455	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114031	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16835	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			114031	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16835	-		-

РАЗДЕЛ 23. В2

90	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	10	1643,14	12,01	16431	120	2790	1,47	15
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до		237,73	4,49	2377	45	115,2	0,02	-
		1420 мм из оцинкованной стали								
		толщиной 0,6 мм								
		м2								
91	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	1,9	1643,14	12,01	3122	23	530	1,47	3
	20-3-6	Н /нормальные/ диаметром до		237,73	4,49	452	9	115,2	0,02	-
		450 мм из оцинкованной стали								
		толщиной 0,6 мм								
		м2								
92	Е0120-3-6	-Переход 355х355 на д 400 из	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		0,6 мм								
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 355х355 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	1,1	1643,14 237,73	12,01 4,49	1807 262	13 5	307 115,2	1,47 0,02	2 -
94	Е0120-24-3 20-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм шт	1	777,22 627,6	69,75 26,58	777 628	70 27	754 115,2	4,03 0,13	4 -
95	С131305-57 13-5-57	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-03, d патрубка 400 мм шт	1	6610 -	- -	6610 -	- -	- -	- -	- -
96	С131312-74 13-12-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,2	1040 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге Тенге			29613 3813	231 87			24 -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29613	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			36152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4574	-		-
		РАЗДЕЛ 24. В3								
97	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1420 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	15,8	1643,14 237,73	12,01 4,49	25962 3756	190 71	4409 115,2	1,47 0,02	23 -
98	Е0120-3-1 20-3-1	-Отвод 150х150мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,44	1853,35 298,86	17,27 6,47	2669 430	25 9	507 115,2	1,86 0,03	3 -
99	Е0120-29-1 20-29-1	-Установка вставок гибких м2	0,02	1456,51 1116,64	9,12 2,95	29 22	- -	26 115,2	6,94 0,01	- -
100	С ТОРГ.СЕТЬ	-Гибкая вставка DS40-20 шт	2	6805,95 -	- -	13612 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С131312-74 13-12-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,14	1040 -	- -	146 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0120-19-1 20-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1143,68 97,81	9,12 2,95	1144 98	9 3	116 115,2	0,59 0,01	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге Тенге		43561 4307	224 83			27 -
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		43561	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		216	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		51535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		30
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		51535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		30
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5148	-		-
		РАЗДЕЛ 25. В4								
103	Е0120-3-1 20-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5	1853,35 298,86	17,27 6,47	9267 1494	86 32	1759 115,2	1,86 0,03	9 -
104	Е0120-3-1 20-3-1	-Отвод диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,5	1853,35 298,86	17,27 6,47	927 149	9 3	176 115,2	1,86 0,03	1 -
105	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных цилиндрических 425x125 шт	1	831,08 214,63	21,2 8,86	831 215	21 9	257 115,2	1,29 0,04	1 -
106	Е0120-18-1 20-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	911,17 73,36	7,06 2,95	911 73	7 3	88 115,2	0,43 0,01	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге Тенге		11936 1932	123 47			12 -
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		11936	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		98	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2280	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	342	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2321	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			15069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2321	-		-
		РАЗДЕЛ 26. В5								
107	Е0120-3-1 20-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,6	1853,35 298,86	17,27 6,47	2965 478	28 10	563 115,2	1,86 0,03	3 -
108	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	4,8	1643,14 237,73	12,01 4,49	7887 1141	58 22	1339 115,2	1,47 0,02	7 -
109	Е0120-3-5 20-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,3	1684,08 274,4	13,89 5,2	3873 631	32 12	741 115,2	1,7 0,03	4 -
110	Е0120-3-1 20-3-1	-Отвод диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,5	1853,35 298,86	17,27 6,47	927 149	9 3	176 115,2	1,86 0,03	1 -
111	Е0120-3-5 20-3-5	-Отвод диаметром 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,9	1684,08 274,4	13,89 5,2	1516 247	12 5	290 115,2	1,7 0,03	2 -
112	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход 315х315 на д 355 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,4	1643,14 237,73	12,01 4,49	657 95	5 2	112 115,2	1,47 0,02	1 -
113	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход 280х280 на 315х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,4	1643,14 237,73	12,01 4,49	657 95	5 2	112 115,2	1,47 0,02	1 -
114	Е0120-19-6 20-19-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм шт	1	4596,5 342,33	39,43 14,77	4597 342	39 15	411 115,2	2,09 0,08	2 -
115	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 425х125 РС-Г площадью в свету до 0,25 м2 шт	2	831,08 214,63	21,2 8,86	1662 429	42 18	515 115,2	1,29 0,04	3 -
116	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных	2	284,23	7,06	568	14	495	1,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-14-1	или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм		211,92	2,95	424	6	115,2	0,01	-
		шт								
117	С ТОРГ.СЕТЬ	-Заслонка воздушная д 200мм АЗД 133.000	2	4578,29	-	9157	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Е0120-24-3 20-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	777,22	69,75	777	70	754	4,03	4
				627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	-
		шт								
119	С131305-57 13-5-57	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-03, d патрубка 400 мм	1	6610	-	6610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			41854	314			29
			Тенге			4660	120			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41854	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			237	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	826	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2842	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5606	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			50202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5606	-		-
		РАЗДЕЛ 27. В6								
120	Е0120-3-4 20-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,8	1713,35	17,27	1371	14	281	1,86	1
				298,86	6,47	239	5	115,2	0,03	-
		м2								
121	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток круглых д 250мм GS120 площадью в свету до 0,25 м2	2	831,08	21,2	1662	42	515	1,29	3
				214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			3033	56			4
			Тенге			668	23			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3033	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			35	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			796	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			4059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	811	-		-
		РАЗДЕЛ 28. В7								
122	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к	0,38	1456,51	9,12	553	3	490	6,94	3
	20-29-1	радиальным вентиляторам								
		м2		1116,64	2,95	424	1	115,2	0,01	-
123	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным	0,38	2070	-	787	-	-	-	-
	13-12-11	/центробежным/ вентиляторам								
		из парусины и сортовой стали		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
124	Е0120-41-1	-Установка виброизоляторов	4	217,88	0,71	872	3	377	0,45	2
	20-41-1	ВР-201								
		шт		81,51	0,3	326	1	115,2	-	-
125	Е0120-3-6	-Переход Д 318 на250х250 из	0,3	1643,14	12,01	493	4	84	1,47	-
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной								
		0,6 мм		237,73	4,49	71	1	115,2	0,02	-
		м2								
126	Е0120-3-6	-Переход 221х221 на 250х250 из	0,3	1643,14	12,01	493	4	84	1,47	-
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной								
		0,6 мм		237,73	4,49	71	1	115,2	0,02	-
		м2								
127	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	4,8	1894,08	13,89	9092	67	1546	1,7	8
	20-3-3	Н /нормальные/ периметром								
		800, 1000 мм из оцинкованной		274,4	5,2	1317	25	115,2	0,03	-
		стали толщиной 0,5 мм								
		м2								
128	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	15,1	1643,14	12,01	24811	181	4213	1,47	22
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до								
		1300 мм из оцинкованной стали		237,73	4,49	3590	68	115,2	0,02	-
		толщиной 0,6 мм								
		м2								
129	Е0120-3-1	-Отвод 200х200мм из	0,64	1853,35	17,27	1186	11	225	1,86	1
	20-3-1	оцинкованной стали толщиной								
		0,5 мм		298,86	6,47	191	4	115,2	0,03	-
		м2								
130	Е0120-3-6	-Отвод 250х250 из оцинкованной	3,2	1643,14	12,01	5258	38	893	1,47	5
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	761	14	115,2	0,02	-
131	Е0120-12-10	-Установка решеток	3	353,08	21,2	1059	64	772	1,29	4
		вентиляционных /Р/ номер 150								
	20-12-10	размером 150х150 мм		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С131312-74 13-12-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,1	1040 -	- -	104 -	- -	- -	- -	- -
133	Е0120-19-1 20-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1143,68 97,81	9,12 2,95	1144 98	9 3	116 115,2	0,59 0,01	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге Тенге			45852 7494	384 146			46 1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45852	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			375	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8801	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1320	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8959	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			57931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8959	-		-
		РАЗДЕЛ 29. В8								
134	Е0120-3-11 20-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	30,2	1906,41 178,5	11,03 4,13	57574 5391	333 125	6354 115,2	1,11 0,02	33 1
135	Е0120-3-8 20-3-8	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,3	1516,41 178,5	11,03 4,13	455 54	3 1	63 115,2	1,11 0,02	- -
136	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 630х630 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,02	1643,14 237,73	12,01 4,49	3319 480	24 9	564 115,2	1,47 0,02	3 -
137	Е0120-12-4 20-12-4	-Установка решеток вентиляционных АДН600х300 шт	6	274,08 214,63	21,2 8,86	1644 1288	127 53	1545 115,2	1,29 0,04	8 -
138	С ТОРГ.СЕТЬ	-Вентиляционная решетка АДН600х300 шт	6	4319,61 -	- -	25918 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0120-24-4 20-24-4	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм шт	1	1016,78 785,18	111,22 41,34	1017 785	111 41	952 115,2	5,12 0,2	5 -
140	С131305-60 13-5-60	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных	1	10300	-	10300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-06 d патрубка 630 мм шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			100227	599			50
			Тенге			7998	230			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100227	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			409	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			116287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9649	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			116287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9649	-		-
		РАЗДЕЛ 30. В9								
141	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	29,7	1643,14 237,73	12,01 4,49	48801 7061	357 133	8287 115,2	1,47 0,02	44 1
142	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,12	1643,14 237,73	12,01 4,49	197 29	1 1	33 115,2	1,47 0,02	- -
143	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход д 400 на 500х250 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,3	1643,14 237,73	12,01 4,49	493 71	4 1	84 115,2	1,47 0,02	- -
144	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 315х215 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,85	1643,14 237,73	12,01 4,49	1397 202	10 4	237 115,2	1,47 0,02	1 -
145	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 500х250 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	6	1643,14 237,73	12,01 4,49	9859 1426	72 27	1674 115,2	1,47 0,02	9 -
146	Е0120-12-4 20-12-4	-Установка решеток вентиляционных АДН600х300 шт	12	274,08 214,63	21,2 8,86	3289 2576	254 106	3090 115,2	1,29 0,04	16 -
147	С ТОРГ.СЕТЬ	-Вентиляционная решетка АДН200х300 шт	12	1997,51 -	- -	23970 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0120-24-3	-Установка узлов прохода	1	777,22	69,75	777	70	754	4,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-24-3	вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм шт		627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	-
149	С131305-57 13-5-57	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-03, d патрубка 400 мм шт	1	6610	-	6610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге			95393	768			74
			Тенге			11992	299			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95393	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			608	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6573	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116126	-	-		-
	Норматывная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14415	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге			116126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14415	-		-
		РАЗДЕЛ 31. В10								
150	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	91,6	1643,14	12,01	150512	1100	25560	1,47	135
				237,73	4,49	21776	411	115,2	0,02	2
151	Е0120-3-11 20-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	38,7	1906,41	11,03	73778	427	8142	1,11	43
				178,5	4,13	6908	160	115,2	0,02	1
152	Е0120-3-7 20-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,2	1583,14	12,01	5066	38	893	1,47	5
				237,73	4,49	761	14	115,2	0,02	-
153	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 400х500 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	1,76	1643,14	12,01	2892	21	491	1,47	3
				237,73	4,49	418	8	115,2	0,02	-
154	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 400х400 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	1,28	1643,14	12,01	2103	15	357	1,47	2
				237,73	4,49	304	6	115,2	0,02	-
155	Е0120-3-6	-Отвод 400х500 из оцинкованной	2,88	1643,14	12,01	4732	35	804	1,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	685	13	115,2	0,02	-
156	Е0120-3-6	-Переход 400х150 на 400х400	0,8	1643,14	12,01	1315	10	223	1,47	1
	20-3-6	из оцинкованной стали								
		толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	190	4	115,2	0,02	-
		м2								
157	Е0120-3-11	-Переход 400х400 на 400х500 из	0,3	1906,41	11,03	572	3	63	1,11	-
	20-3-11	оцинкованной стали толщиной								
		0,7 мм		178,5	4,13	54	1	115,2	0,02	-
		м2								
158	Е0120-3-11	-Переход 400х400 на д 500 из	0,5	1906,41	11,03	953	6	105	1,11	1
	20-3-11	оцинкованной стали толщиной								
		0,7 мм		178,5	4,13	89	2	115,2	0,02	-
		м2								
159	Е0120-24-3	-Установка узлов прохода	1	777,22	69,75	777	70	754	4,03	4
	20-24-3	вытяжных вентиляционных шахт								
		диаметром патрубка до 560 мм		627,6	26,58	628	27	115,2	0,13	-
		шт								
160	С131305-59	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	7360	-	7360	-	-	-	-
	13-5-59	через покрытия промышленных								
		зданий из листовой и сортовой		-	-	-	-	-	-	-
		стали с утепленным клапаном и								
		кольцом для сбора конденсата,								
		марки УП1-05, d патрубка 500								
		мм								
		шт								
161	Е0120-11-1	-Установка решеток	22	831,08	21,2	18284	466	5664	1,29	28
	20-11-1	вентиляционных 425х125 РС-Г								
		шт		214,63	8,86	4722	195	115,2	0,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге			268344	2191			226
			Тенге			36535	840			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			268344	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			1844	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43057	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6458	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			330085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		251
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43834	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге			330085	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		251
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43834	-		-
		РАЗДЕЛ 32. В11								
162	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	40,18	1643,14	12,01	66021	483	11212	1,47	59
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до								
		2260 мм из оцинкованной стали		237,73	4,49	9552	180	115,2	0,02	1
		толщиной 0,6 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0120-3-6 20-3-6	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 630 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1643,14 237,73	12,01 4,49	3286 475	24 9	558 115,2	1,47 0,02	3 -
164	Е0120-3-6 20-3-6	м2 -Переход 355х250 на 500х630 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,5	1643,14 237,73	12,01 4,49	822 119	6 2	140 115,2	1,47 0,02	1 -
165	Е0120-3-6 20-3-6	м2 -Переход 500х630 на д 630 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,5	1643,14 237,73	12,01 4,49	822 119	6 2	140 115,2	1,47 0,02	1 -
166	Е0120-11-1 20-11-1	м2 -Установка решеток вентиляционных 425х125 РС-Г площадью в свету до 0,25 м2	17	831,08 214,63	21,2 8,86	14128 3649	360 151	4377 115,2	1,29 0,04	22 1
167	Е0120-24-3 20-24-3	шт -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	777,22 627,6	69,75 26,58	777 628	70 27	754 115,2	4,03 0,13	4 -
168	С131305-59 13-5-59	шт -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-05, d патрубка 500 мм	1	7360 -	- -	7360 -	- -	- -	- -	- -
169	Е0120-3-6 20-3-6	шт -Отвод 355х250 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,94	1643,14 237,73	12,01 4,49	3188 461	23 9	541 115,2	1,47 0,02	3 -
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге	96404	972			92

	Тенге	15003	380			2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	96404	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	761	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17721	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2658	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6847	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	120972	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18041	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге	120972	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18041	-		-

РАЗДЕЛ 33. В12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0120-3-1 20-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	6	1853,35 298,86	17,27 6,47	11120 1793	104 39	2110 115,2	1,86 0,03	11 -
171	Е0120-3-1 20-3-1	-Отвод диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,51	1853,35 298,86	17,27 6,47	2799 451	26 10	531 115,2	1,86 0,03	3 -
172	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 425х125 РС-Г шт	2	831,08 214,63	21,2 8,86	1662 429	42 18	515 115,2	1,29 0,04	3 -
173	Е0120-18-1 20-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	911,17 73,36	7,06 2,95	911 73	7 3	88 115,2	0,43 0,01	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге --- Тенге			16492 2747	179 69			17 -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16492	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			20921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3303	-		-
		РАЗДЕЛ 34. В13								
174	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	23,72	1643,14 237,73	12,01 4,49	38975 5639	285 106	6619 115,2	1,47 0,02	35 1
175	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	251	1643,14 237,73	12,01 4,49	412429 59671	3014 1127	70039 115,2	1,47 0,02	370 6
176	Е0120-24-3 20-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм шт	1	777,22 627,6	69,75 26,58	777 628	70 27	754 115,2	4,03 0,13	4 -
177	С131305-57 13-5-57	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой	1	6610 -	- -	6610 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-03, d патрубка 400 мм								
		шт								
178	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 250Х250 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,6	1643,14	12,01	2629	19	446	1,47	2
		м2		237,73	4,49	380	7	115,2	0,02	-
179	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 315Х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,03	1643,14	12,01	6622	48	1125	1,47	6
		м2		237,73	4,49	958	18	115,2	0,02	-
180	С131310-24 13-10-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	4	958	-	3832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			471874	3437			417
			Тенге			67276	1285			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			471874	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			583908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			583908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80408	-		-
		РАЗДЕЛ 35. В14								
181	Е0120-3-2 20-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1923,35	17,27	8078	73	1477	1,86	8
		м2		298,86	6,47	1255	27	115,2	0,03	-
182	Е0120-12-3 20-12-3	-Установка решеток размером 150х100 мм	5	274,08	21,2	1370	106	1287	1,29	6
		шт		214,63	8,86	1073	44	115,2	0,04	-
183	С ТОРГ.СЕТЬ	-Решетка 150х100 АДН Арктос	5	1186,02	-	5930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	Е0120-12-3 20-12-3	-Установка инерционных решеток	1	274,08	21,2	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	-
185	С ТОРГ.СЕТЬ	-Инерционная решетка VK 15	1	2415,6	-	2416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			18068	200			16
			Тенге			2543	80			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18068	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3077	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			22356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3077	-		-
		РАЗДЕЛ 36. В15								
186	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса	1,2	1923,35	17,27	2308	21	422	1,86	2
	20-3-2	Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		298,86	6,47	359	8	115,2	0,03	-
		м2								
187	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	13,2	1643,14	12,01	21689	159	3683	1,47	19
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	3138	59	115,2	0,02	-
		м2								
188	Е0120-3-6	-Переход с 280х280 на 315х315	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
189	Е0120-3-6	-Переход с 315х315 на д 315 из	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
190	Е0120-3-2	-Отвод 150х150 из оцинкованной	0,48	1923,35	17,27	923	8	169	1,86	1
	20-3-2	стали толщиной 0,5 мм		298,86	6,47	143	3	115,2	0,03	-
		м2								
191	Е0120-3-6	-Отвод 280х280 из оцинкованной	0,9	1643,14	12,01	1479	11	251	1,47	1
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	214	4	115,2	0,02	-
		м2								
192	Е0120-3-6	-Отвод 315х315 из оцинкованной	1	1643,14	12,01	1643	12	279	1,47	1
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	238	4	115,2	0,02	-
		м2								
193	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	4	353,08	21,2	1412	85	1030	1,29	5
		стальных щелевых регулирующих								
	20-12-10	/Р/ номер 150 размером 150х150 мм		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	-
		шт								
194	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных	9	388,08	21,2	3493	191	2317	1,29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных щелевых регулирующих								
	20-12-11	/Р/ номер 200 размером 200х200 мм		214,63	8,86	1932	80	115,2	0,04	-
		шт								
195	Е0120-12-3	-Установка инерционных	1	274,08	21,2	274	21	257	1,29	1
	20-12-3	решеток								
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	-
196	С	-Инерционная решетка VK 35	1	3650,54	-	3651	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			38187	517			45
			Тенге			7287	206			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38187	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8788	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			49628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8788	-		-
		РАЗДЕЛ 37. В16,17								
197	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	21,8	1643,14	12,01	35820	262	6083	1,47	32
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до								
		1260 мм из оцинкованной стали		237,73	4,49	5183	98	115,2	0,02	-
		толщиной 0,6 мм								
		м2								
198	Е0120-3-6	-Переход с 315х315 на д 315 из	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной								
		0,6 мм		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
199	Е0120-3-6	-Переход с 400х400 на 315х315	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	из оцинкованной стали								
		толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
200	Е0120-12-4	-Установка вентиляционных	10	344,48	21,2	3445	212	2575	1,29	13
	20-12-4	решеток АДН 300х300								
		шт		214,63	8,86	2146	89	115,2	0,04	-
201	Е0120-26-2	-Установка шумоглушителей	2	385,15	13,9	770	28	586	1,54	3
	20-26-2	шт								
				249,75	4,5	500	9	115,2	0,03	-
202	С	-SGK-315/600-50	2	10830,55	-	21661	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	шт		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0120-11-1	-Установка решеток	2	789,15	16,15	1578	32	425	1,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-11-1	инерционных								
		шт		177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			64590	543			51
			Тенге			8374	213			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64590	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			381	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10070	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			78950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10070	-		-
		РАЗДЕЛ 38. В18								
204	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса	25,5	1643,14	12,01	41900	306	7115	1,47	38
	20-3-6	Н /нормальные/ периметром до 2320 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	6062	114	115,2	0,02	1
		м2								
205	Е0120-3-6	-Отвод 450х710 из оцинкованной	1,9	1643,14	12,01	3122	23	530	1,47	3
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	452	9	115,2	0,02	-
		м2								
206	Е0120-3-6	-Переход с 450х710 на д 630 из	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
207	Е0120-24-4	-Установка узлов прохода	1	1016,78	111,22	1017	111	952	5,12	5
	20-24-4	вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм		785,18	41,34	785	41	115,2	0,2	-
		шт								
208	С131305-60	-Узлы прохода вытяжных шахт	1	10300	-	10300	-	-	-	-
	13-5-60	через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП1-06 d патрубка 630 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			56996	445			46
			Тенге			7394	166			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56996	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			373	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8867	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			69648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8867	-		-
		РАЗДЕЛ 39. ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА								
209	Е0126-31-1	-Изоляция воздуховодов	0,8	2493,43	413,08	1995	330	1609	12,17	10
	26-31-1	полуцилиндрами								
		м3		2080,35	154,69	1664	124	90	0,75	1
210	С11031-151	- Полуцилиндры	0,8	12800	-	10240	-	-	-	-
	1-3-151	теплоизоляционные из минваты								
		на синтетическом связующем		-	-	-	-	-	-	-
		/ГОСТ 23208-83/								
		м3								
211	Е0126-17-8	-Покрытие поверхности изоляции	10,5	1476,32	24,42	15501	256	2617	1,47	15
	26-17-8	воздуховодов сталью								
		оцинкованной при толщине		267,75	9,23	2811	97	90	0,05	-
		теплоизоляционного слоя 40								
		мм								
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			27736	587			25
			Тенге			4476	221			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27736	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			33881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5330	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ВД1,2								
212	Е0120-2-18	-Прокладка воздуховодов класса	9,6	1790,64	11,52	17190	111	1640	0,9	9
	20-2-18	П /плотные/ периметром до								
		4800 мм из листовой стали		143,99	4,32	1382	41	115,2	0,02	-
		толщиной 1 мм								
		м2								
213	Е0120-2-19	-Прокладка воздуховодов класса	11,6	1778,84	11,38	20635	132	1836	0,82	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-2-19	П /плотные/ диаметром до 1250 мм из листовой стали толщиной 1 мм		133,13	4,25	1544	49	115,2	0,02	-
214	E0120-2-19	-Переход с 1200x1200 на д	2,6	1778,84	11,38	4625	30	411	0,82	2
	20-2-19	1250 мм из листовой стали толщиной 1 мм		133,13	4,25	346	11	115,2	0,02	-
215	E0120-13-17	-Установка клапанов	2	2023,92	120,34	4048	241	3301	8,65	17
	20-13-17	противопожарных периметром до 4500 мм		1388,32	44,3	2777	89	115,2	0,22	-
216	С ТОРГ.СЕТЬ	-Противопожарный клапан ФАЕР 1М	2	19056,67	-	38113	-	-	-	-
217	E0120-23-8	-Установка дефлекторов	2	21107	188,03	42214	376	6404	17,15	34
	20-23-8	диаметром патрубка 1250 мм		2708,72	70,87	5417	142	115,2	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			126825	889			72
			Тенге			11467	332			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126825	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			588	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2039	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			148842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13838	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			148842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13838	-		-
		РАЗДЕЛ 41. ВД3								
218	E0120-2-18	-Прокладка воздуховодов класса	15,2	1790,64	11,52	27218	175	2597	0,9	14
	20-2-18	П /плотные/ периметром до 3800 мм из листовой стали толщиной 1 мм		143,99	4,32	2189	66	115,2	0,02	-
219	E0120-2-19	-Прокладка воздуховодов класса	5,8	1778,84	11,38	10317	66	918	0,82	5
	20-2-19	П /плотные/ диаметром до 1250 мм из листовой стали толщиной 1 мм		133,13	4,25	772	25	115,2	0,02	-
220	E0120-2-19	-Переход с 600x1300 на д	1,2	1778,84	11,38	2135	14	190	0,82	1
	20-2-19	1250 мм из листовой стали толщиной 1 мм		133,13	4,25	160	5	115,2	0,02	-
221	E0120-13-17	-Установка клапанов	2	2023,92	120,34	4048	241	3301	8,65	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-13-17	противопожарных периметром до 4500 мм		1388,32	44,3	2777	89	115,2	0,22	-
		шт								
222	С ТОРГ.СЕТЬ	-Противопожарный клапан ФАЕР 1М	2	19056,67	-	38113	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
223	Е0120-23-8 20-23-8	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 1250 мм	1	21107	188,03	21107	188	3202	17,15	17
		шт		2708,72	70,87	2709	71	115,2	0,34	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге			102938	684			54
			Тенге			8606	255			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102938	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			442	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1531	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6789	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119934	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10392	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге			119934	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10392	-		-

РАЗДЕЛ 42. ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ НА КРОВЛЕ

224	Е0126-31-1 26-31-1	-Изоляция воздуховодов полуцилиндрами	13,9	2493,43	413,08	34659	5742	27960	12,17	169
		м3		2080,35	154,69	28917	2150	90	0,75	10
225	С11031-151 1-3-151	- Полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/	13,9	12800	-	177920	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
226	Е0126-17-8 26-17-8	-Покрытие поверхности изоляции воздуховодов сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	193,9	1508,28	24,42	292455	4735	48336	1,47	285
		м		267,75	9,23	51917	1790	90	0,05	9
227	С ТОРГ.СЕТЬ	-Вентилятор напольный VES VS408 N 45Вт	1	3573,12	-	3573	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге			508607	10477			454
			Тенге			80834	3940			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505034	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			76296	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			616210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96218	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3573	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3788	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			619997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96218	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2940363	30531			2452
			Тенге			404554	11609			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101548	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2407593	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			16068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			376350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2950980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383146	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3601070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	484694	-		-

Временные здания и сооружения 1,8x0,8% 51855

Итого с временными, 1,8x0,8 % 3652925

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 72328

Затраты на выслугу лет 1% 36529

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 14612

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 3776394

Пересчет в текущих ценах, 1512:775	7367623
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	147352
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7514975
Налог на добавленную стоимость, 12 %	901797
Итого с НДС	8416772

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-61-3 15-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	4763,24	334	5,08	1590901	24206	707799	0,85	4054
				156,03	1,21	743218	5775	94,5	0,06	308
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		1590901	24206			4054
				Тенге		743218	5775			308
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1590901	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		707799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	106170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		137922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2436622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4715
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	855163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		2436622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4715
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	855163	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 6								
2	Е0111-11-5 11-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	60,84	373,84	16,79	22744	1021	5583	0,52	31
		м2		76,59	6,3	4660	383	110,7	0,03	2
3	Е0111-11-6 11-11-6 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	60,84	273,34	13,4	16630	815	532	0,02	1
		м2		2,9	5	176	304	110,7	0,01	-
4	Е0111-4-1 11-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике первый слой	60,84	357,95	23,03	21777	1401	7239	0,48	29
		м2		98,84	8,64	6014	526	110,7	0,04	3
5	Е0111-4-2 11-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике последующий слой	60,84	242,08	11,31	14728	688	4225	0,29	18
		м2		58,48	4,25	3558	259	110,7	0,02	1
6	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60,84	231,96	12,44	14112	757	4358	0,41	25
		м2		60,03	4,67	3652	284	110,7	0,02	1
		ТИП 7								
7	Е0111-11-5 11-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	473,27	373,84	16,79	176927	7945	43427	0,52	245
		м2		76,59	6,3	36248	2982	110,7	0,03	15
8	Е0111-11-6 11-11-6 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	473,27	273,34	13,4	129363	6342	4138	0,02	10
		м2		2,9	5	1372	2366	110,7	0,01	3
9	Е0111-4-1 11-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике первый слой	473,27	357,95	23,03	169405	10897	56310	0,48	226
		м2		98,84	8,64	46779	4088	110,7	0,04	20
10	Е0111-4-2 11-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике последующий слой	473,27	242,08	11,31	114568	5354	32864	0,29	137
		м2		58,48	4,25	27676	2011	110,7	0,02	10
11	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	473,27	231,96	12,44	109778	5886	33900	0,41	194
		м2		60,03	4,67	28410	2213	110,7	0,02	11
12	Е0111-11-2 11-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	473,27	72,83	3,35	34470	1585	1414	0,01	5
		м2		1,45	1,25	686	592	110,7	-	1
		ТИП 8								
13	Е0111-11-5 11-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	928	373,84	16,79	346922	15579	85153	0,52	480
		м2		76,59	6,3	71076	5846	110,7	0,03	29
14	Е0111-11-6 11-11-6 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	928	420,06	30,15	389813	27979	16023	0,03	28
		м2		4,35	11,25	4034	10440	110,7	0,01	8
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	928	231,96	12,44	215256	11542	66471	0,41	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-11-1	толщиной 20 мм								
		м2		60,03	4,67	55708	4338	110,7	0,02	21
					ТИП 9					
16	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	12,78	373,84	16,79	4778	215	1173	0,52	7
	11-11-5	бетона толщиной 20 мм								
		м2		76,59	6,3	979	81	110,7	0,03	-
17	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	12,78	273,34	13,4	3493	171	112	0,02	-
	11-11-6	изменения толщины стяжки из								
	К=4	легкого бетона		2,9	5	37	64	110,7	0,01	-
		м2								
18	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0283	5604,41	409,16	159	12	62	13,34	-
		слоев и набетонок								
	6-11-10	1т		2173,5	154,69	62	4	94,5	0,75	-
19	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0283	65000	-	1841	-	-	-	-
	4-1-53	сталь гладкая класса А-I, d 6								
	Изм. и	мм		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	т								
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	12,78	231,96	12,44	2964	159	915	0,41	5
	11-11-1	толщиной 20 мм								
		м2		60,03	4,67	767	60	110,7	0,02	-
					ТИП 12					
21	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	4,02	56,36	6,94	227	28	231	0,3	1
	11-9-1	звукоизоляции сплошной из								
		плит пенополистерольных		49,43	2,59	199	10	110,7	0,01	-
		м2								
22	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из	0,2898	8390	-	2432	-	-	-	-
	1-3-104	пенопласта полистирольного								
		ПСБ-35		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	4,02	231,96	12,44	932	50	288	0,41	2
	11-11-1	толщиной 20 мм								
		м2		60,03	4,67	241	19	110,7	0,02	-
24	Е0111-11-2К	-добавлять на каждые 5 мм	4,02	213,47	5,03	858	20	28	0,03	-
	=6	изменения толщины цементной								
	11-11-2	стяжки		4,35	1,87	17	8	110,7	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	1794177	98446			1824
	Тенге	292349	36877			126
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1794177	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	364443	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		182
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54667	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	129517	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2288138	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2132
Сметная заработная плата -	Тенге	-	383893	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2288138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383893	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3385078	122652			5878
			Тенге			1035567	42653			433
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3385078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1072242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	160836	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4724759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1239056	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4724759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1239056	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 68037

Итого с временными, 1,8х0,8 % 4792796

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 94897

Затраты на выслугу лет 1% 47928

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 19171

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 4954792

Пересчет в текущих ценах, 1512:775 9666639
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 193333
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 9859972
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1183197
Итого с НДС 11043169

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера С

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

30680

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ										
49	С ТОРГ.СЕТЬ	-Шкаф для хранения уборочного инвентаря 400X400X1500мм шт	7	21464,93	-	150254	-	-	-	-	-	-
50	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стеллаж металлический 910x450x1800мм шт	73	16585,58	-	1210747	-	-	-	-	-	-
51	С ТОРГ.СЕТЬ	-Шкаф металлический 910x450x1800мм шт	18	16585,58	-	298540	-	-	-	-	-	-
53	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стол письменный 1500x680x750мм с 2 тумбами 402x405x589мм шт	8	7748,31	-	61987	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1721529	-					-
				Тенге		-	-					-
		Стоимость оборудования -		Тенге		1721529	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1721529	-	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1721529	-	-				-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1721529	-			-
		Тенге				-	-			-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)			2						30680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1721529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1721529	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1721529	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%				0,000				

Итого с временными, 1,8х0,8 %	1721529
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	0,000
Затраты на выслугу лет 1%	0,000
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	0,000
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	1721529
Пересчет в текущих ценах, 1512:775	3358648
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67173
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3425821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	411099
Итого с НДС	3836920

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер по строительству Джанбасаров Я.М.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

30540

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-64-3 15-64-3	-Шпатлевка из сухих растворных смесей стен м2	4226,36	180,4	4,29	762423	18121	345182	0,52	2212
				84,79	1,64	358351	6921	94,5	0,01	33
2	Е0115-64-4 15-64-4	-Шпатлевка из сухих растворных смесей потолков м2	342,98	213,7	4,93	73295	1689	38663	0,64	218
				117,43	1,86	40275	639	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			835718	19810			2431
			Тенге			398626	7559			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			835718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			383845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1292737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463762	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 6	Тенге			1292737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463762	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1								
3	Е0111-1-2 11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	956,08	114,36	3,28	109339	3131	14102	0,08	75
				12,09	1,24	11556	1183	110,7	0,01	6
4	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	143,41	8740,28	-	1253461	-	103518	4,21	604
				652,05	-	93512	-	110,7	-	-
5	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	956,08	231,96	12,44	221769	11891	68483	0,41	391
				60,03	4,67	57393	4470	110,7	0,02	22
6	Е0111-11-2 11-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	956,08	72,83	3,35	69634	3203	2857	0,01	10
				1,45	1,25	1385	1195	110,7	-	3
		ТИП 2								
7	Е0111-1-2 11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	153,7	114,36	3,28	17577	503	2267	0,08	12
				12,09	1,24	1858	190	110,7	0,01	1
8	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	23,05	8740,28	-	201507	-	16642	4,21	97
				652,05	-	15033	-	110,7	-	-
9	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	153,7	231,96	12,44	35652	1912	11009	0,41	63
				60,03	4,67	9227	719	110,7	0,02	3
10	Е0111-11-2 11-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	153,7	152,37	13,4	23419	2060	1344	0,02	3
				2,9	5	445	768	110,7	0,01	1
11	Е0111-11-7 11-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	153,7	276,87	5,43	42556	834	2397	0,08	13
				12,06	2,03	1854	311	110,7	0,01	2
		ТИП 3								
12	Е0111-1-2 11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	73,77	114,36	3,28	8436	242	1088	0,08	6
				12,09	1,24	892	91	110,7	0,01	-
13	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	11,07	8740,28	-	96716	-	7987	4,21	47
				652,05	-	7215	-	110,7	-	-
14	Е0111-4-1 11-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике первый слой м2	73,77	357,95	23,03	26406	1699	8777	0,48	35
				98,84	8,64	7292	637	110,7	0,04	3
15	Е0111-4-2 11-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной из гидроизола на битумной мастике последующий слой м2	73,77	242,08	11,31	17858	835	5123	0,29	21
				58,48	4,25	4314	314	110,7	0,02	2
16	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	73,77	231,96	12,44	17111	918	5284	0,41	30
				60,03	4,67	4428	345	110,7	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	73,77	72,83	3,35	5373	247	220	0,01	1
	11-11-2	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
	К=2	стяжки		1,45	1,25	107	92	110,7	-	-
		м2								
					ТИП 5					
18	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	142,37	114,36	3,28	16282	466	2100	0,08	11
	11-1-2	м2		---	---	---	---	---	---	---
				12,09	1,24	1721	176	110,7	0,01	1
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	14,24	3441,65	-	48999	-	9624	3,73	53
	11-2-4	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев щебеночных		610,65	-	8694	-	110,7	-	-
		м3								
20	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	9,97	8740,28	-	87105	-	7194	4,21	42
	11-2-9	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных		652,05	-	6498	-	110,7	-	-
		м3								
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	9,97	127	-	1266	-	-	-	-
	30-1-54	бетона за сульфатостойкий		---	---	---	---	---	---	---
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	142,37	353,5	18,45	50328	2627	10594	0,42	59
	11-15-1	толщиной 30 мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,29	6,93	8584	986	110,7	0,03	5
23	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов	102	33,29	0,28	3396	28	2415	0,12	12
	11-39-2	цементных		---	---	---	---	---	---	---
		м		21,28	0,11	2170	11	110,7	-	-
					ТИП 10					
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	103,1	114,36	3,28	11791	338	1521	0,08	8
	11-1-2	м2		---	---	---	---	---	---	---
				12,09	1,24	1246	128	110,7	0,01	1
25	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	8,25	8740,28	-	72090	-	5954	4,21	35
	11-2-9	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных		652,05	-	5378	-	110,7	-	-
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	8,25	127	-	1047	-	-	-	-
	30-1-54	бетона за сульфатостойкий		---	---	---	---	---	---	---
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	103,1	341,95	14,76	35255	1522	6616	0,36	37
	11-15-1	толщиной 30 мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,43	5,54	5406	571	110,7	0,03	3
28	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	103,1	-88,46	-1,34	-9120	-138	-443	-0,02	-2
	11-15-2	на каждые 5 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
	К=2	толщины бетонных покрытий		-3,38	-0,5	-348	-52	110,7	-	-
		м2								
					ТИП 11					
29	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	159,3	56,36	6,94	8979	1105	9173	0,3	47
	11-9-1	звукоизоляции сплошной из		---	---	---	---	---	---	---
		плит пенополистерольных		49,43	2,59	7874	412	110,7	0,01	2
		м2								
30	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из	11,49	8390	-	96364	-	-	-	-
	1-3-104	пенопласта полистирольного		---	---	---	---	---	---	---
		ПСБ-35		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	159,3	231,96	12,44	36951	1981	11410	0,41	65
		м2		60,03	4,67	9563	745	110,7	0,02	4
32	Е0111-11-2К=6 11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	159,3	213,47	5,03	34006	800	1097	0,03	5
		м2		4,35	1,87	692	299	110,7	-	-
					ТИП 13					
33	Е0111-9-1 11-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	54,66	56,36	6,94	3081	379	3147	0,3	16
		м2		49,43	2,59	2702	141	110,7	0,01	1
34	С11031-104 1-3-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-35	3,94	8390	-	33065	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0111-11-1 11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,66	231,96	12,44	12679	680	3915	0,41	22
		м2		60,03	4,67	3281	256	110,7	0,02	1
36	Е0111-11-2К=6 11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	54,66	213,47	5,03	11668	275	376	0,03	2
		м2		4,35	1,87	238	102	110,7	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	2702043	37536		1820
	Тенге	280209	14091		61
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2702043	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	325790	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48869	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	181670	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3209503	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2044
Сметная заработная плата -	Тенге	-	343169	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	3209503	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2044
Сметная заработная плата -	Тенге	-	343169	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3537761	57346		4251
	Тенге	678835	21651		97
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3537761	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	709635	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	355
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	106445	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	254844	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4502240	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	806931	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4502240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4703
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	806931	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	64832
Итого с временными, 1,8х0,8 %	4567072
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	90428
Затраты на выслугу лет 1%	45671
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	18268
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	4721439
Пересчет в текущих ценах, 1512:775	9211375
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184228
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9395603
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1127472
Итого с НДС	10523075

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Четера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0134-56-7 34-56-7	-Устройство каркасов потолков металлических м2	816,81	425,9	13,2	347875	10782	255542	2,04	1663
				326,03	5,04	266300	4115	94,5	0,02	20
2	Е0134-60-15 34-60-15	-Облицовка каркасов потолков м2	816,81	234,41	5,64	191466	4605	150246	1,2	977
				192,51	2,14	157244	1746	94,5	0,01	9
3	С11011-651 1-1-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	2722,7	1070	-	2913289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3452631	15387			2640
		Тенге				423545	5861			29
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3452631	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				405788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		203
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	60868	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				231505	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4089924	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2871
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	490273	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4089924	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	490273	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3452631	15387			2640
			Тенге			423545	5861			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3452631	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			405788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4089924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2871
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	490273	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4089924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2871
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	490273	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 58895

Итого с временными, 1,8х0,8 % 4148819

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 82147

Затраты на выслугу лет 1% 41488

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 16595

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 4289049

Пересчет в текущих ценах, 1512:775 8367796
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 167356
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8535152
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1024218
Итого с НДС 9559370

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Поликов П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0112-15-3 12-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой м2	955,8	48,01	1,24	45884	1183	14130	0,08	76
				13,33	0,47	12739	454	107,1	-	2
2	Е0126-30-1 26-30-1	-Теплоизоляция стен м3	124,25	4803,46	472,78	596849	58744	478445	23,05	2864
				4101,19	177,19	509589	22016	90	0,86	107
3	С ТОРГ.СЕТЬ	-Минераловатные плиты Венти Баттс фирмы Rockwool м3	124,3	11120,5	-	1382278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стоимость дюбелей распорных шт	6654,2	2,09	-	13935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0134-56-1 34-56-1	-Устройство каркасов стен металлических м2	955,8	301,58	9,19	288253	8781	241558	1,64	1572
				263,93	3,51	252260	3357	94,5	0,02	16
6	С ТОРГ.СЕТЬ	-Профиль для крепежа м	3089,12	81,15	-	250676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0134-60-1 34-60-1	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	286,74	145,95	0,95	41849	272	38941	0,86	245
				143,35	0,36	41103	104	94,5	-	1
8	С ТОО АГРАН	-Сайдинг м2	984,47	686,64	-	675982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С ТОО АГРАН	-Планка стыковочная м	388	268,9	-	104331	-	-	-	-
10	С ТОО АГРАН	-Угол наружный и внутренний м	112,7	201,67	-	22728	-	-	-	-
11	С ТОО АГРАН	-Начальная планка м	195,3	139,25	-	27195	-	-	-	-
12	С ТОО АГРАН	-Завершающая накладка м	205	110,44	-	22640	-	-	-	-
13	С ТОО АГРАН	-Финишная планка м	210	110,44	-	23192	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	3495793	68981		4757
	Тенге	815691	25931		126
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3495793	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	773074	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	387
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	115961	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	256132	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4524999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	957584	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	4524999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	957584	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3495793	68981		4757
	Тенге	815691	25931		126
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3495793	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	773074	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	387
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	115961	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	256132	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4524999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	957584	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4524999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	957584	-	-
Временные здания и сооружения 1,8х0,8%		65160			

Итого с временными, 1,8х0,8 % 4590159

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 90885

Затраты на выслугу лет 1%	45902
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	18361
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	4745307
Пересчет в текущих ценах, 1512:775	9257941
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	185159
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9443100
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1133172
Итого с НДС	10576272

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Толиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Четера О.Л.

11910

«УТВЕРЖДАЮ»
INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	218,2	27,84	26,18	6074	5711	1875	0,01	3
	1-12-14			1,66	7,2	362	1571	97	0,03	5
		м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,8	262,72	-	1786	-	2019	1,85	13
	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1786	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67,5	134,1	-	9052	-	10228	0,97	66
	1-166-2			134,1	-	9052	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	157,5	6,48	6,48	1021	1021	321	-	-
	1-27-2			-	2,1	-	331	97	0,01	1
		м3								
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157,5	21,55	4,52	3394	711	2602	0,11	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-134-1	м3		17,03	-	2682	-	97	-	-
6	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
	8-142-1	м		8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
7	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	100	11,2	7,9	1120	790	503	0,02	2
	8-142-2	м		3,3	2	330	200	95	0,01	1
8	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
	8-148-1	м		19,7	0,5	315	8	95	-	-
9	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	184	26,4	3,1	4858	570	3426	0,11	20
	8-141-1	траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,1	0,5	3514	92	95	-	1
		м								
10	С151601-534-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой	0,2	984300	-	196860	-	-	-	-
	16-1-534 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х150+1х50 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	С130802-25	-Трубы асбестоцементные	16	193	-	3088	-	-	-	-
	8-2-25	безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	231365	11617		128
	Тенге	18922	2892		12
Стоимость монтажных работ -	Тенге	210039	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	859	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12946	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	228713	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6889	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21326	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17046	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2557	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2302	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	40674	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18342	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			269387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25231	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			231365	11617			128
			Тенге			18922	2892			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			210039	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	859	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			228713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6889	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18342	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			269387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25231	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 3879

Итого с временными, 1,8х0,8 % 273266

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 5411

Затраты на выслугу лет 1% 2733

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 1093

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 282503

Пересчет в текущих ценах, 1512:775	551154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11023
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	562177
Налог на добавленную стоимость, 12 %	67461
Итого с НДС	629638

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Родимов П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Земляков А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающего грунта) м3	4108,05	39,76	37,82	163352	155351	51277	0,01	53
	1-17-14			1,87	11	7682	45180	97	0,04	154
2	C010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	7394,49	108,2	-	800084	-	160017	0,45	3360
				21,64	-	160017	-	100	-	-
3	С ТОО ИНДОР	-Стоимость грунта мз	4108,05	172,71	-	709521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1672956	155351			3414
			Тенге			167699	45180			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1672956	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			211293	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31694	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113055	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1997305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3674
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)	2				30960	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	244573	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1997305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3674
Сметная заработная плата -	Тенге	-	244573	-		-
Временные здания и сооружения 1,8х0,8%		28761				

Итого с временными, 1,8х0,8 %	2026066
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	40116
Затраты на выслугу лет 1%	20261
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	8104
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	2094547
Пересчет в текущих ценах, 1512:775	4086394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	81728
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4168122
Налог на добавленную стоимость, 12 %	500175
Итого с НДС	4668297

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТП АО «ЛДА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер по строительству Джанбасаров Я.М.

«УТВЕРЖДАЮ»

INTERGAS CENTRAL ASIA

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-25-3 47-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	6993	225,58	0,34	1577510	2407	355160	0,27	1873
				39,24	0,13	274405	913	129	-	3
2	Е0147-25-5 47-25-5 К=3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать м2	6993	209,91	-	1467901	-	215691	0,16	1148
				23,91	-	167203	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3045411	2407			3020
			Тенге			441608	913			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3045411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			570851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85628	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3833238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3309

Сметная заработная плата -	Тенге	-	528148	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3833238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	528148	-	-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	55199
Итого с временными, 1,8х0,8 %	3888437
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	76991
Затраты на выслугу лет 1%	38884
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	15554
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	4019866

Пересчет в текущих ценах, 1512:775	7842629
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156853
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7999482
Налог на добавленную стоимость, 12 %	959938
Итого с НДС	8959420

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11К от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЕ СЕТИ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-16-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	16,5	408,11	169,61	6734	2799	5322	1,55	26
	27-18-4			238,5	4,07	3935	67	134	0,01	-
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	163,7	27,84	26,18	4557	4285	1407	0,01	2
	1-12-14			1,66	7,2	272	1179	97	0,03	4
3	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в местах пересечки м3	4,1	407,25	-	1670	-	1887	2,64	11
	1-162-8			407,25	-	1670	-	113	-	-
4	Е0101-162-8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,1	488,7	-	2492	-	2816	3,17	16
	1-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			488,7	-	2492	-	111	-	-
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	50,8	134,1	-	6812	-	7698	0,37	49
	1-166-2			134,1	-	6812	-	113	-	-
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	118,4	6,48	6,48	767	767	243	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	249	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	118,4	21,55	4,52	2551	535	1956	0,11	13
	1-134-1			17,03	-	2016	-	97	-	-
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	3,7	1114,7	152,52	4124	564	1014	1,02	4
	23-1-1			153,68	57,15	569	211	130	0,24	1
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,022	58081,69	25695,31	1278	565	1141	194	4
	22-11-3			33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
10	С130604-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм км	2,2	6470	-	14376	-	-	-	-
	6-4-15			-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм 10м	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173	9
	22-11-1			29700	4698,68	1485	235	130	18,1	1
12	С130604-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм км	5,05	777	-	3924	-	-	-	-
	6-4-8			-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм 10м	0,025	8097,13	-	202	-	261	51,5	1
	22-31-1			8032,5	-	201	-	130	-	-
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,022	8287,75	-	182	-	230	51,5	1
	22-31-3			8032,5	-	177	-	130	-	-
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
	22-35-3			231,75	6,75	695	20	130	0,02	-
16	С120902-10	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм шт	3	13400	-	40200	-	-	-	-
	9-2-40			-	-	-	-	-	-	-
17	С130509-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт5сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм шт	6	492	-	2952	-	-	-	-
	8-9-12			-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-12	Втулка под фланец Ду 100 мм шт	6	492	-	2952	-	-	-	-
	8-9-12			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм врезка	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
	22-38-3			396	67,5	396	68	130	0,33	-
					ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ					
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и	4,95	898,26	68,13	4446	337	225	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27-14-1	выравнивающих слоев оснований из песка м3		21,38	12,76	106	63	133	0,04	-
21	Е0127-26-1 27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	33	255,72 6,01	34,29 6,79	9759 199	1132 290	650 133	0,04 0,03	1 1
22	Е0127-26-3 27-26-3 К=3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	33	67,1 0,3	4,1 1,2	2214 10	135 40	66 133	- -	- -
23	Е0127-72-1 27-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,01	40097,59 -	339,59 140,94	401 -	3 1	2 133	0,58 0,58	- -
24	Е0127-53-6 27-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	33	476,7 5,94	15,35 5,06	15797 196	507 167	483 133	0,03 0,02	1 1
25	Е0127-54-6 27-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	33	227,9 0,04	- -	7521 1	- -	2 133	- -	- -
26	Е0127-53-1 27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	33	642,76 5,94	15,35 5,06	21211 196	507 167	483 133	0,03 0,02	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			161707	19263			146
			Тенге			22155	2907			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29510	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64494	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60268	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			202841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29510	-		-
Временные здания и сооружения 1,6х0,8%						2921				
Итого с временными, 1,8х0,8 %						205762				
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%						4074				
Затраты на вислуту лет 1%						2058				
Затраты на дополним.отпуска0,4%						823				
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска						212717				
Перерасчет в текущих ценах, 1512:775						415004				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8300				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						423304				
Налог на добавленную стоимость, 12 %						50796				
Итого с НДС						474100				

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«КЖД» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера С.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик I категории Землянов А.И.

1 30590

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-4	-Шкафы распределительные с автоматическими	21	2849	178	59829	3738	9453	3	63
	8-572-4	выключателями шт		486	40,5	10206	851	85,5	0,23	5
2	Ц0108-573-4	-Ящик управления шт	21	514	105	10794	2205	4925	2	42
	8-573-4			254	20,3	5334	426	85,5	0,12	2
					МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
3	С151803-159	-Шкаф распределительный с автоматическими выключателями	3	14900	-	44700	-	-	-	-
	18-3-159	ЩО-1;ЩО-2;ЩО-5 шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С151803-149	-Шкаф распределительный с автоматическими выключателями	3	10900	-	32700	-	-	-	-
	18-3-149	ЩО-3;ЩО-4;ЩО-6 шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С151803-146	-Шкаф распределительный с автоматическими выключателями	1	6960	-	6960	-	-	-	-
	18-3-146	ЩОА-1 шт		-	-	-	-	-	-	-
6	75-6-7	-Шкаф распределительный с автоматическими выключателями	3	35300	-	105900	-	-	-	-
	75-6-7	ЩС-1;ЩС-2;ЩС-3 типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тока теплового реле 3,0-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А шт								
7	75-6-8 75-6-8	-Шкаф распределительный с автоматическими выключателями ЩС-4;ЩС-5;ЩС-12 - ЩС14 типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А шт	5	32100 -	- -	160500 -	- -	- -	- -	-
8	75-6-9 75-6-9	-Шкаф распределительный с автоматическими выключателями ЩС-6 - ЩС-11 типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	6	31700 -	- -	190200 -	- -	- -	- -	-
9	75-6-2 75-6-2	-Ящик управления типа Я 5110-30 на ток 10 А типа Я 5110-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А шт	21	30400 -	- -	638400 -	- -	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1249983	5943			105
			Тенге			15540	1277			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			1095000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1095000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			154983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			179523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18974	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1274523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18974	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1249983	5943			105
			Тенге			15540	1277			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1095000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1095000	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			154983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			179523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18974	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1274523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18974	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%				2585				
		Итого с временными, 1,8х0,8 %				1277108				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%				3606				
		Затраты на выслугу лет 1%				1821				
		Затраты на дополнит.отпускаО,4%				728				
		ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска				1283263				
		Пересчет в текущих ценах, 1512:775				2503605				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				50072				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2553677				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				306441				
		Итого с НДС				2860118				

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Сатера О.

Гл.инженер Толиков Л.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Земляков А.И.