Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года по дополнительному соглашению №1 от 21.05.2019 г к договору №136 от 25.04.2019 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустройство достопримечательных мест на а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы", подъезд к мавзолею Котен Тауып" км 0-2,86 Саркандского района Алматинской области	тенге	61 506 795,17	48 692 879,50		38 954 303,60	9 738 575,90		9 738 575,90
	Всего по акту:		61 506 795,17	48 692 879,50	-	38 954 303,60	9 738 575,90		9 738 575,90

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика _____Накыпбаев А..

Наименование стройки - "Корректировка технической документации по среднему ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл Кайын-Лепсы,подъезд к мавзолею Котен Тауып",км 0-2,86 Саркандского района,Алматинской области".

Шифр стройки Подъезд к мавзолею Котен Тауып.
Наименование объекта - Подводящий трубпровод.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Подводящий трубопровод.
(наименование работ и затрат)

Основание: Таблица объемов работ Чертеж Лист

Сметная стоимость	9661,242	тыс тенге
Сметная заработная плата	595,703	тыс тенге
Нормативная трудоемкость	0,565	тыс чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	м3 грунта	370		-49,41 --	-49,41 -15,40	-18282 --	-18282 -5698	--	-4103 -1791	-24176
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (выемка грунта)в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	52		-143,95 -7,62	-136,34 -33,78	-7486 -396	-7089 -1756	-1	-1550 -723	-9758
3	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Планировка дна траншеи ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	527		126,20 126,20	-- --	66506 66506	-- --	--	47885 9151	123542
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ										
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников (d-80мм 1шт,d-50 мм 3шт.)**	т фасонных частей	0,0237		1285776,16 458105,50	465417,20 137623,90	30473 10857	11030 3262	8586	13978 3556	48007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4	31,95 --	31,95 11,81	364 --	364 135	--	97 37	498
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,7	39,01 --	39,01 14,42	300 --	300 111	--	80 30	411
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	796,07 796,07	-- --	7961 7961	-- --	--	5732 1095	14788
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4	31,95 --	31,95 11,81	364 --	364 135	--	97 37	498
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,4	143,96 77,54	66,41 32,16	1641 884	757 367	--	900 203	2745
10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,для устройство насыпи (объем грунта 129х1,025с учетом уплотнения=132м3.-22,2м 3 из отвала)	м3 грунта	110	256,34 9,33	246,92 65,80	28197 1027	27161 7238	9	5951 2732	36880
11	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	231	59,00 --	-- --	13629 --	-- --		-- 1090	14719
12	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи откосов резервуара. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	129	190,41 22,22	165,19 50,23	24564 2867	21310 6480	387	6729 2503	33796
13	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,36	349,00 --	-- --	475 --	-- --	475	-- 38	513
14	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16201,00 --	-- --	16201 --	-- --	16201	-- 1296	17497
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0386	686404,54 56364,00	6652,78 1261,75	26495 2176	257 49	24062	2625 2330	31450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м2 поверхности	5,46	848,99 255,88	20,12 2,45	4635 1397	110 13	3128	1312 476	6423
17	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	3,2	312,06 62,74	5,01 0,74	999 201	16 2	782	140 91	1230
18	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	м2	3,2	269,84 71,95	4,80 0,74	863 230	15 2	618	160 82	1106
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочная сеть по резервуара.									
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода толщиной 30 см вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92	796,07 796,07	-- --	73238 73238	-- --	--	52732 10078	136047
20	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	81	34,25 --	34,25 10,68	2774 --	2774 865	--	623 272	3669
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81	143,96 77,54	66,41 32,16	11660 6281	5379 2605	--	6398 1445	19503
22	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта по месту бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	31,38 --	31,38 8,03	63 --	63 16	--	12 6	80
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И УСТАНОВКА ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ									
23	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 63 мм. Установка	фильтр	1	1652,82 1333,09	296,95 95,53	1653 1333	297 96	23	1400 244	3297
24	С123-041013-2007 2304-1013-2007 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22517,00 --	-- --	22517 --	-- --	22517	-- 1801	24318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111906 80852	8513 3581	76787 --	141198 36079	487083
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87736				
	Всего заработная плата		Тенге					83005			
		Накладные расходы	Тенге				59763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					83005			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24170				
	Материалы		Тенге				23				
	Всего заработная плата		Тенге					1429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22517				
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				1400				
		Сметная прибыль	Тенге				2046				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					84433			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка резервуара.Сбросной колодец диаметром 1000мм с люком типа "Л".									
25	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,4	31,95 --	31,95 11,81	268 --	268 99	--	71 27	367
26	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2,4	39,01 --	39,01 14,42	94 --	94 35	--	25 9	128
27	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	1,36	349,00 --	-- --	475 --	-- --	475	-- 38	513
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0386	686404,54 56364,00	6652,78 1261,75	26495 2176	257 49	24062	2625 2330	31450
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев**	м2 поверхности	5,46	848,99 255,88	20,12 2,45	4635 1397	110 13	3128	1312 476	6423
30	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза**	м2	3,2	312,06 62,74	5,01 0,74	999 201	16 2	782	140 91	1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	м2	3,2	269,84	4,80	863	15	618	160	1106
					71,95	0,74	230	2		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33829	760	29065	4333	41217
							4004	201	--	3053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33829				
	Материалы		Тенге				28591				
	Всего заработная плата		Тенге					4204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475				
		Накладные расходы	Тенге				4333				
		Сметная прибыль	Тенге				3053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4204			

РАЗДЕЛ 3.Площадка резервуара.Сбросной колодец диаметром 1500мм с люком типа "Л".

32	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,4	31,95	31,95	332	332	--	88	454
					--	11,81	--	123		34	
33	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,2	39,01	39,01	125	125	--	33	171
					--	14,42	--	46		13	
34	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,36	349,00	--	475	--	475	--	513
					--	--	--	--		38	
35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0386	686404,54	6652,78	26495	257	24062	2625	31450
					56364,00	1261,75	2176	49		2330	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м2 поверхности	8,76	848,99	20,12	7437	176	5019	2105	10305
					255,88	2,45	2242	21		763	
37	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	3,2	312,06	5,01	999	16	782	140	1230
					62,74	0,74	201	2		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	м2	3,2	269,84 71,95	4,80 0,74	863 230	15 2	618	160 82	1106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36726 4848	922 244	30956 --	5151 3351	45229
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36726				
	Материалы		Тенге				30482				
	Всего заработная плата		Тенге					5092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475				
		Накладные расходы	Тенге				5152				
		Сметная прибыль	Тенге				3350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5092			

РАЗДЕЛ 4.Поливная сеть.Колодец диаметром 1500мм с люком типа "Л",на распределительном трубопроводе.

39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,8	31,95 --	31,95 11,81	665 --	665 246	--	177 67	909
40	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,4	39,01 --	39,01 14,42	250 --	250 92	--	66 25	341
41	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,72	349,00 --	-- --	949 --	-- --	949	-- 76	1025
42	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0772	686404,54 56364,00	6652,78 1261,75	52990 4351	514 97	48125	5249 4659	62899
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м2 поверхности	17,52	848,99 255,88	20,12 2,45	14874 4483	352 43	10039	4209 1527	20610
44	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	6,4	312,06 62,74	5,01 0,74	1997 402	32 5	1563	280 182	2460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за три раза	м2	6,4	269,84 71,95	4,80 0,74	1727 460	31 5	1236	321 164	2212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				73452 9696	1843 488	61912 --	10302 6700	90456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73452				
	Материалы		Тенге				60964				
	Всего заработная плата		Тенге					10184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				949				
		Накладные расходы	Тенге				10303				
		Сметная прибыль	Тенге				6700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				90456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10184			

РАЗДЕЛ 5.Поливная сеть.Узел полива.

46	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка основания колодца ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	881,7786	126,20 126,20	-- --	111279 111279	-- --	--	80121 15312	206711
47	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	877,68	39,01 --	39,01 14,42	34235 --	34235 12652	--	9110 3468	46812
48	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,3312	1101237,36 658950,00	388674,36 115288,30	364730 218244	128729 38183	17757	253863 49487	668081
49	С123-010501-1125 2301-0501-1125 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500x23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	197,2979928	25867,00 --	-- --	5103507 --	-- --	5103507	-- 408281	5511788
50	С123-040905-2402 2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	265,4999664	3541,00 --	-- --	940135 --	-- --	940135	-- 75211	1015346
51	С121-070510-0201 2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали деревянные ГОСТ 8242-88	м3	7,5624	31715,00 --	-- --	239842 --	-- --	239842	-- 19187	259029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы на комплектующие для капельного орошения									
52	С СТ Цена поставщика ТОО"Poly МИР"Прайс лист стр.	Стоимость игла шланг диаметром 5 мм	м	8280	44,64 --	-- --	369643 --	-- --	369643	-- 29571	399214
53	С СТ Цена поставщика ТОО"Poly МИР"Прайс лист стр.	Стоимость игла эмиттер диаметром 5 мм	шт	3312	13,39 --	-- --	44357 --	-- --	44357	-- 3549	47906
54	С СТ Цена поставщика ТОО"Poly МИР"Прайс лист стр.	Стоимость капельница на ножке	шт	3312	89,29 --	-- --	295714 --	-- --	295714	-- 23657	319371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7503441 329523	162964 50836	7010955 --	343094 627723	8474258
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1459799				
	Материалы		Тенге				17757				
	Всего заработная плата		Тенге					380359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				949556				
		Накладные расходы	Тенге				343094				
		Сметная прибыль	Тенге				144231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1947124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					380359			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6043643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6043643				
		Сметная прибыль	Тенге				483491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6527134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8474258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					380359			
		РАЗДЕЛ 6.									
55	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Каменной наброски толщиной 20 см	м3	2	3690,88 1142,57	218,45 76,91	7382 2285	437 154	4660	1658 723	9763
56	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	8	600,40 585,85	1,22 --	4803 4687	10 --	106	3703 680	9186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-410105-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015	Битум горячий. Приготовление	т	0,0168	87482,95 14001,20	7869,72 1280,00	1470 235	132 22	1103	203 134	1806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13655 7207	579 175	5869 --	5564 1537	20755
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13655				
	Материалы		Тенге				5869				
	Всего заработная плата		Тенге					7382			
		Накладные расходы	Тенге				5564				
		Сметная прибыль	Тенге				1537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7382			
		РАЗДЕЛ 7. Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния									
		Перевозка строительных материалов до 167 км									
58	С341-020102-1167 4102-0102-1167 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 167 км**	т	106,0244001	3064,00 --	-- --	324859 --	-- --		-- 25989	350847
		Перевозка строительных материалов до 402 км									
59	С341-020102-1902 4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	20,4350001	3628,00 --	-- --	74138 --	-- --		-- 5931	80069
60	С341-020102-1991 4102-0102-1991 РСНБ РК 2015 К=202	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	20,4350001	3232,00 --	-- --	66046 --	-- --		-- 5284	71330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				465043 --	-- --	-- --	-- 37204	502246
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				465043				
	Транспортные расходы		Тенге				465043				
		Сметная прибыль	Тенге				37203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				502246				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8435953 529840	211894 65863	7215544 --	509642 715647	9661244
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2351939				
	Материалы		Тенге				181234				
	Всего заработная плата		Тенге					594274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				951929				
	Транспортные расходы		Тенге				478672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				508242				
		Сметная прибыль	Тенге				228815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3088996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					564			
		Сметная заработная плата	Тенге				594274				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6084013				
	Материалы		Тенге				23				
	Всего заработная плата		Тенге					1429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6082361				
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				1400				
		Сметная прибыль	Тенге				486833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6572247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1			
		Сметная заработная плата	Тенге				1429				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9661242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					565			
		Сметная заработная плата	Тенге				595703				
		Тендерная скидка	Тенге				966 084,95				
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				8 695 157,05				
		НДС (12%)	Тенге				1 043 418,85				
		Итого с учетом НДС	Тенге				9 738 575,90				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Дарибаев Г.Т.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

Представитель заказчика _____Накыпбаев А..